Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"
Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 32 от 17.06.2022**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 32/1	**19.08.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	217 158 007,55							10 217 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	95 360 000,00	85 142 857,15						10 217 142,86	**95360000,00**

Заказчик :

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ Шалбаев Г.С.

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ Сариев А. О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М. Е.

Заказчик: ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"***

Подрядчик: ***ТОО "Промстройсервис-Е"***

Наименование объекта: ***Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области***

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
		ПЕРЕГОРОДКИ										
176	**С121-060201-0204 2106-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**447,8**		**8750,00**	**--**	**3918250,00**	**--**	**3918250,00**	**--**	**4231710,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**313460,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3918250,00**	**--**	**3918250,00**	**--**	**4231710,00**
								--	**--**	**--**	**313460,00**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**3918250,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3918250,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**313460,00**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**4231710,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4231710,00**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		Конструкции металлические										
		КОЛОННЫ										
2	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**27,35**		**25253,60**	**11376,58**	**690685,96**	**311149,47**	**62952,03**	**278705,26**	**1046942,51**
		НР - 69%; СП - 8%				**11575,30**	**3193,28**	**316584,46**	**87336,21**		**77551,30**	
		РИГЕЛИ										
10	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**6,32**		**56013,28**	**27490,79**	**354003,93**	**173741,80**	**33451,44**	**126966,04**	**519447,57**
		НР - 69%; СП - 8%				**23229,54**	**5885,77**	**146810,69**	**37198,07**		**38477,60**	
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ										
19	**С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**23,14**		**481530,00**	**--**	**11142604,20**	**--**	**11142604,20**	**--**	**12034012,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**891408,34**	
		ПРОГОНЫ										
21	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**16,6**		**30779,34**	**10185,89**	**510937,04**	**169085,78**	**72214,14**	**219799,51**	**789195,48**
		НР - 69%; СП - 8%				**16243,20**	**2946,56**	**269637,12**	**48912,90**		**58458,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ									
38	С121-060201-0304 2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	1767,33148	8792,00	--	15538378,37	--	15538378,37	--	16781448,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1243070,27	
		КРОВЛЯ									
40	С121-060201-0413 2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	1024,72445	11861,00	--	12154256,70	--	12154256,70	--	13126597,24
		СП - 8%			--	--	--	--		972340,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				40390866,20	653977,05	39003856,88	625470,81	44297643,97
							733032,27	173447,18	--	3281307,00	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40390866,20				
	Материалы		Тенге				168617,63				
	Всего заработная плата		Тенге					906479,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38835239,27				
		Накладные расходы	Тенге				625470,81				
		Сметная прибыль	Тенге				3281307,00				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44297643,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693,35
		Сметная заработная плата	Тенге					906479,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44297643,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693,35
		Сметная заработная плата	Тенге					906479,45			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2									
		РАЗДЕЛ КОТЕЛЬНАЯ									
24	**Прайс-лист**	**Блочно-модульная котельная**	**компл**	**1**	23307625,00	--	23307625,00	--		--	23307625,00
					--	--	--	--	23307625,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23307625,00	--	--	--	23307625,00
							--	--	23307625,00	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				23307625,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23307625,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23307625,00				
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под КТПБ									
45	**Прайс-лист**	**Подстанция трансформаторная блочная КТПБ-160 кВа с одним трансформатором ТМГ-160кВа**	**компл**	**1**	6415357,14	--	6415357,14	--		--	6415357,14
					--	--	--	--	6415357,14	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6415357,14	--	--	--	6415357,14
							--	--	6415357,14	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6415357,14				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6415357,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6415357,14				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		Наружные сети водоснабжения и канализации									
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
53	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет**	м3 грунта	267,76883	153,64	145,41	41140,00	38936,26	--	8623,66	53744,75
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	2203,74	9773,56		3981,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	66,9422075	169,00	159,95	11313,43	10707,41	--	2371,51	14779,73
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	40,15	606,03	2687,73		1094,80	
55	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	10,3518878	1894,97	--	19616,52	--	--	14123,89	36439,64
		НР - 72%; СП - 8%			1894,97	--	19616,52	--		2699,23	
56	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,05034	34,93	34,93	9642,44	9642,44	--	2534,14	13150,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	3519,64		974,13	
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,012585	860,22	--	59366,01	--	--	42743,52	110278,30
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	59366,01	--		8168,76	
58	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	276,05034	159,33	75,52	43983,10	20847,32	--	23566,53	72953,60
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	23135,78	9595,51		5403,97	
59	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	77	1184,04	1184,04	91171,08	91171,08	--	44079,24	146070,34
		НР - 72%; СП - 8%			--	795,08	--	61221,16		10820,03	
60	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,702	4112,24	158,80	35784,71	1381,88	25375,90	9335,88	48730,24
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	9026,93	403,25		3609,65	
61	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1145	462037,52	150008,08	52903,30	17175,92	714,88	39576,89	99878,61
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	35012,50	4964,16		7398,41	
62	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	115,645	1264,00	--	146175,28	--	146175,28	--	157869,30
		СП - 8%			--	--	--	--		11694,02	
63	Е11-220201-0105 1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0013	591074,24	18079,63	768,40	23,51	105,96	640,15	1521,24
		НР - 99%; СП - 8%			491486,00	5913,64	638,93	7,69		112,68	
64	С123-011002-0103 2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	1,3	9737,00	--	12658,10	--	12658,10	--	13670,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,65	
65	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	842728,31	305322,31	10955,47	3969,19	339,46	7740,00	20191,11
		НР - 99%; СП - 8%			511294,00	90104,76	6646,82	1171,36		1495,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	16680,00	--	219008,40	--	219008,40	--	236529,07
		СП - 8%			--	--	--	--		17520,67	
67	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,32	47170,17	11108,29	392455,81	92420,98	139364,31	194842,57	634282,26
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	160670,52	36140,17		46983,87	
68	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,566	54774,84	11108,29	469201,28	95153,61	208626,56	200603,55	723389,21
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	165421,11	37208,73		53584,39	
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20803,00	--	145621,00	--	145621,00	--	157270,68
		СП - 8%			--	--	--	--		11649,68	
70	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19565,00	--	39130,00	--	39130,00	--	42260,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3130,40	
71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0558	581946,00	--	32472,59	--	32472,59	--	35070,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2597,81	
72	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,538	18575,00	--	84293,35	--	84293,35	--	91036,82
		СП - 8%			--	--	--	--		6743,47	
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	5577,00	--	50193,00	--	50193,00	--	54208,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,44	
74	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	9	13168,00	--	118512,00	--	118512,00	--	127992,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9480,96	
75	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3523,00	--	3523,00	--	3523,00	--	3804,84
		СП - 8%			--	--	--	--		281,84	
76	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9	14000,00	--	126000,00	--	126000,00	--	136080,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10080,00	
77	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7	9093,00	--	63651,00	--	63651,00	--	68743,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5092,08	
78	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10751,00	--	21502,00	--	21502,00	--	23222,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1720,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2301041,27**	**381429,60**	**1437266,79**	**590781,53**	**3123168,62**
							482344,89	**166692,96**	**--**	**231345,82**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1705975,90**				
	Материалы		Тенге				**374527,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					649037,85			
	Местные материалы		Тенге				467674,35				
		Накладные расходы	Тенге				590781,53				
		Сметная прибыль	Тенге				183740,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2480498,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558,32
		Сметная заработная плата	Тенге					649037,85			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32472,59				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32472,59				
		Сметная прибыль	Тенге				2597,81				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35070,40				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				562592,78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562592,78				
		Сметная прибыль	Тенге				45007,42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				607600,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3123168,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558,32
		Сметная заработная плата	Тенге					649037,85			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-5									
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1000	6,86	6,86	6860,00	6860,00	--	1346,40	8862,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	1870,00		656,51	
2	Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	1	5601,68	3727,50	5601,68	3727,50	--	2633,94	8894,47
		НР - 80%; СП - 8%			1874,18	1418,25	1874,18	1418,25		658,85	
3	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	1	14972,30	5715,62	14972,30	5715,62	1584,78	8276,67	25108,89
		НР - 80%; СП - 8%			7671,90	2673,94	7671,90	2673,94		1859,92	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ									
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2000	42,65	42,65	85300,00	85300,00	--	22420,80	116338,46
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	31140,00		8617,66	
		ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ									
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м**	м3 грунта	170	42,65	42,65	7250,50	7250,50	--	1905,77	9888,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	2646,90		732,50	
		разница грунта - недостаток грунта=1927 м3, избытокплодородного грунта=1830 м3.									
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1815	204,80	195,59	371712,00	354995,85	163,35	82419,88	490462,43
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	16552,80	97919,25		36330,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				491696,48	463849,47	1748,13	119003,46	659555,94
							26098,88	137668,34	--	48856,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491696,48				
	Материалы		Тенге				1748,13				
	Всего заработная плата		Тенге					163767,22			
		Накладные расходы	Тенге				119003,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**48855,99**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**659555,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163767,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**659555,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163767,22**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**82035061,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1241476,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1499256,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**477808,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44361122,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**29722982,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1335256,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3874969,00**	
	СМР							52312079,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ								29722982,000		
	Итого по акту:										**82035061,000**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							784681,19			784681,19
	Итого по главам 2-8 :							**53096760**	**29722982,00**		**82819742,19**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)							716806,3			716806,3
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									740501,7	**740501,7**
	Итого по главам 2-9 :							**53813566,45**	**29722982,00**	**740501,7**	84277050,15
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1076271,33			**1076271,33**
	Итого по акту:							**54889837,78**	**29722982,00**	**740501,70**	**85353321,5**
	В том числе в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036							**57636305,70**	**31210201,13**	**777553,44**	**89624060,27**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999987811190										**85142857**
	НДС (12 %)									**10217142,86**	10217142,86
	Всего :										**95360000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____**Шалбаев Г.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____**Сариев А. О.**

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____**Дарменкулова М. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____**Домбаев.Х.У.**