Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на Брусиловский көшесі 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркингі мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №25/5-ПКБК6 от 20 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=									
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			58,2	79,46	75,63	4624	4402	1453	0,03	2	
		м3		3,74	22,00	218	1280	97	0,04	2	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**									
			1,8	525,43	--	946	--	1069	3,70	7	
		м3		525,43	--	946	--	113	--	--	
3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			1,8	65,08	61,95	117	112	37	0,02	--	
		м3		3,06	18,02	6	32	97	0,03	--	
4	Е010333-А5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**									
			65,625	112,40	112,40	7376	7376	1475	--	--	
		т		--	22,48	--	1475	100	0,47	31	
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**									
			37,5	7,53	6,49	283	243	116	0,01	--	
		м3		0,96	2,24	36	84	97	--	--	

6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	22,5	11,11	11,11	250	250	79	–	–
		м3		–	3,61	–	81	97	0,01	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,5	43,09	9,03	970	203	743	0,22	5
		м3		34,06	–	766	–	97	–	–
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	510	73,40	55,60	37434	28356	15213	0,12	61
		м		17,60	13,80	8976	7038	95	0,08	41
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,375	3054,90	305,04	4200	419	754	2,04	3
		м3		307,36	114,30	423	157	130	0,28	–
		Монтажные работы								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,156	1076057,24	3467,84	167865	541	24992	722,00	113
		км		121932,00	1300,50	19021	203	130	3,17	–
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1,8	4042,20	2490,00	7276	4482	3526	8,00	14
		шт		1512,00	549,99	2722	990	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1,8	5630,00	3562,00	10134	6412	4795	12,00	22
		шт		2016,00	787,99	3629	1418	95	4,57	8
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1,8	13200,00	–	23760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	1,8	15600,00	–	28080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	153	88,00	21,20	13464	3244	9099	0,36	55
		м		58,00	4,60	8874	704	95	0,03	4
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	78	120,80	31,20	9422	2434	6299	0,48	37
		м		77,40	7,60	6037	593	95	0,04	3

17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг									
			153	55,00	8,00	8415	1224	5814	0,24	37
		м		38,60	1,40	5906	214	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
			78	76,20	6,40	5944	499	4372	0,30	23
		м		57,60	1,40	4493	109	95	0,01	1
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012								
			0,23562	1011275,00	–	238277	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012								
			0,23562	405350,00	–	95509	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
			297	68,20	5,40	20255	1604	14333	0,30	89
		м		50,00	0,80	14850	238	95	–	1
22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг								
			114	92,40	10,60	10534	1208	7646	0,44	50
		м		68,80	1,80	7843	205	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг								
			675	131,00	19,00	88425	12825	65408	0,62	419
		м		98,60	3,40	66555	2295	95	0,02	13
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012								
			0,6885	733628,00	–	505103	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012								
			0,11628	399482,00	–	46452	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012								
			0,30294	260940,00	–	79049	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,8505	31180,00	12254,00	26519	10422	15854	98,00	83
		т		16516,00	3106,02	14047	2642	95	18,01	15
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	39	255,00	–	9945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1450627	86256			1020
			Тенге			165347	19759			130
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			299607				
		Материалы -	Тенге			21181				
		Всего заработная плата -	Тенге				160377			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61785				
		Накладные расходы -	Тенге			152358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27118				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			479083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				183231			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1151020				
		Материалы -	Тенге			148303				
		Всего заработная плата -	Тенге				24728			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			964389				
		Местные материалы -	Тенге			3367				
		Накладные расходы -	Тенге			30717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1252642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				29336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1731724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				212567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1450627	86256			1020
			Тенге			165347	19759			130
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			299607				
		Материалы -	Тенге			21181				
		Всего заработная плата -	Тенге				160377			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61785				
		Накладные расходы -	Тенге			152358				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			22854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27118			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			479083			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1063
		Сметная заработная плата -	Тенге			183231			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1151020			
	Материалы -		Тенге			148303			
	Всего заработная плата -		Тенге			24728			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			964389			
	Местные материалы -		Тенге			3367			
		Накладные расходы -	Тенге			30717			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70904			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1252642			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						179
		Сметная заработная плата -	Тенге			29336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1731724			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1241
		Сметная заработная плата -	Тенге			212567			
	Итого СМР		**Тенге**			**1 731 724**			
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**40 176**			
	Итого в ценах 2001 г.					**1 771 900**			
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)					**3 699 270**			
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**73 985**			
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**3 773 255**			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**452 791**			
	Всего с НДС		**Тенге**			**4 226 046**			

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор _____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенный на Брусиловский көшесі 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркингі мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор ген.подряда №9/7-ПКБКб от 15 апреля 2011 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	301,185	79,46	75,63	23932	22779	7519	0,03	8		
		м3		3,74	22,00	1126	6625	97	0,04	11		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,315	525,43	–	4894	–	5531	3,70	34		
		м3		525,43	–	4894	–	113	–	–		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,315	65,08	61,95	606	577	190	0,02	–		
		м3		3,06	18,02	29	168	97	0,03	–		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	433,125	112,40	112,40	48683	48683	9737	–	–		
		т		–	22,48	–	9737	100	0,47	204		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	247,5	7,53	6,49	1865	1606	768	0,01	2		
		м3		0,96	2,24	238	554	97	–	1		

6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	63	11,11	11,11	700	700	220	--	--
		м3		--	3,61	--	227	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63	43,09	9,03	2715	569	2081	0,22	14
		м3		34,06	--	2146	--	97	--	--
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	9,225	2608,40	194,14	24062	1791	3233	1,56	14
		м3		225,00	72,00	2076	664	118	0,18	2
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	391,5	73,40	55,60	28736	21767	11678	0,12	47
		м		17,60	13,80	6890	5403	95	0,08	31
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,035	3054,90	305,04	3162	316	567	2,04	2
		м3		307,36	114,30	318	118	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,15	1076057,24	3467,84	161409	520	24030	722,00	108
		км		121932,00	1300,50	18290	195	130	3,17	--
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	0,8	4705,80	2814,00	3765	2251	1882	10,00	8
		шт		1854,00	622,01	1483	498	95	3,61	3
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛТЭСАР ЛШМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	0,8	11100,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	241	88,00	21,20	21208	5109	14332	0,36	87
		м		58,00	4,60	13978	1109	95	0,03	6
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	150	120,80	31,20	18120	4680	12113	0,48	72
		м		77,40	7,60	11610	1140	95	0,04	7
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	17	131,00	19,00	2227	323	1647	0,62	11
		м		98,60	3,40	1676	58	95	0,02	--
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,12	84161,80	71240,00	10099	8549	3404	78,00	9

		км		12780,00	8550,22	1534	1026	133	49,59	6
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	30	82,80	–	2484	–	1788	0,32	10
		м		60,80	–	1824	–	98	–	–
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марки ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,41616	690600,00	–	287400	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	0,15	163087,00	–	24463	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			679410	120221			426
			Тенге			68112	27521			273
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			407382				
	Материалы -		Тенге			4964				
	Всего заработная плата -		Тенге				48228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320743				
		Накладные расходы -	Тенге			46844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			481480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				55255			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272028				
	Материалы -		Тенге			142702				
	Всего заработная плата -		Тенге				47405			
	Местные материалы -		Тенге			22668				
		Накладные расходы -	Тенге			53877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				55486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			826939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				110741			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			679410	120221			426
			Тенге			68112	27521			273
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			407382				
	Материалы -		Тенге			4964				

	Всего заработная плата -	Тенге				48228			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320743				
	Накладные расходы -	Тенге			46844				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7027			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			481480				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
	Сметная заработная плата -	Тенге				55255			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272028				
	Материалы -	Тенге			142702				
	Всего заработная плата -	Тенге				47405			
	Местные материалы -	Тенге			22668				
	Накладные расходы -	Тенге			53877				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8082			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345459				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
	Сметная заработная плата -	Тенге				55486			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			826939				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
	Сметная заработная плата -	Тенге				110741			
	Итого СМР	**Тенге**			826 939				
	Итого стоимость инженерного оборудовании	**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			19 185				
	Итого в ценах 2001 г.				846 124				
	Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)				1 766 489				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			35 330				
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			1 801 818				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			216 218				
	Всего с НДС	**Тенге**			2 018 036				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенный на Брусиловский көшеси 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркинг мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Сети водопровода
Договор ген.подряда №11/8-ПКБКб от 02 май 2011 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,975	119,19	113,45	2023	1926	636	0,04	1		
		м3		5,61	32,99	95	560	97	0,04	1		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,525	788,15	–	414	–	468	5,54	3		
		м3		788,15	–	414	–	113	–	–		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,525	97,62	92,93	51	49	16	0,03	–		
		м3		4,59	27,03	2	14	97	0,03	–		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,5	168,60	168,60	2951	2951	590	–	–		
		т		–	33,72	–	590	100	0,71	12		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	11,30	9,73	113	97	47	0,01	–		
		м3		1,44	3,36	14	34	97	–	–		

6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,225	119,19	113,45	16475	15681	5176	0,04	5
		м3		5,61	32,99	775	4561	97	0,04	5
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	138,225	16,66	16,66	2303	2303	725	–	–
		м3		–	5,41	–	748	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138,225	64,64	13,55	8935	1873	6850	0,32	45
		м3		51,09	–	7062	–	97	–	–
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,35	4185,60	457,56	9836	1075	1932	3,06	7
		м3		461,04	171,45	1083	403	130	0,28	1
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	4	38261,80	18136,66	153047	72547	120653	106,20	425
		компл		18427,50	4774,95	73710	19100	130	6,13	25
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	3952,29	1994,79	11857	5984	8361	9,15	27
		компл		1674,00	469,80	5022	1409	130	0,65	2
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	4	460980,00	–	1843920	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	15504,00	–	46512	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,11	1594685,08	77085,94	175415	8479	17112	582,00	64
		км		99225,00	20440,35	10915	2248	130	26,38	3
15	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,033	46636393,76	446122,64	1539001	14722	19775	2007,00	66
		км		342193,50	118766,82	11292	3919	130	155,26	5
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	469,29	64,29	1408	193	1474	1,80	5
		фланец		378,00	–	1134	–	130	–	–

17	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	3187,65	420,15	12751	1681	11408	10,32	41
		фланец		2166,75	27,00	8667	108	130	0,04	–
18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	–	1152	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	6769,00	–	27076	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	–	70914	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	–	1104	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,11	24863,25	–	2735	–	3446	154,50	17
		км		24097,50	–	2651	–	130	–	–
23	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,033	80677,89	–	2662	–	2273	339,90	11
		км		52987,50	–	1749	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3932655	129561			718
			Тенге			124586	33694			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1941977				
	Материалы -		Тенге			1678888				
	Всего заработная плата -		Тенге				158280			
	Местные материалы -		Тенге			8941				
		Накладные расходы -	Тенге			200941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2271493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							873
		Сметная заработная плата -	Тенге				188422			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1990678				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1990678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2110119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4381612				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							873
	Сметная заработная плата -	Тенге				188422			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3932655	129561			718
		Тенге			124586	33694			55
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1941977				
Материалы -		Тенге			1678888				
Всего заработная плата -		Тенге				158280			
Местные материалы -		Тенге			8941				
	Накладные расходы -	Тенге			200941				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30141			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128575				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2271493				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							873
	Сметная заработная плата -	Тенге				188422			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1990678				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1990678				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119441				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2110119				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4381612				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							873
	Сметная заработная плата -	Тенге				188422			
Итого СМР		**Тенге**			4 381 612				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			101 653				
Итого в ценах 2001 г.					4 483 265				
Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)					9 359 901				
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			187 198				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			9 547 099				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			1 145 652				
Всего с НДС		**Тенге**			10 692 751				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенный на Брусиловский көшеси 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркингі мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Тепловые сети
Договор ген.подряда №23/11-ПКБКб от 05 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1338,6	198,65	189,08	265906	253104	83542	0,07	87
		м3		9,35	54,99	12516	73610	97	0,04	50
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	41,4	1313,58	--	54382	--	61452	9,24	383
		м3		1313,58	--	54382	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	133,2	162,70	154,89	21671	20631	6808	0,05	7
		м3		7,65	45,05	1019	6000	97	0,03	4
4	Е010333-А5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	233,1	281,00	281,00	65501	65501	13100	--	--
		т		--	56,20	--	13100	100	1,18	275
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1628,25	18,83	16,22	30667	26410	12635	0,02	27
		м3		2,40	5,60	3908	9118	97	--	6

6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	858,45	198,65	189,08	170527	162317	53576	0,07	56
		м3		9,35	54,99	8027	47206	97	0,04	32
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2175	27,77	27,77	60410	60410	19025	--	--
		м3		--	9,02	--	19613	97	0,01	15
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/	8,4	27,77	27,77	233	233	73	--	--
		м3		--	9,02	--	76	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2175	107,73	22,58	234313	49112	179645	0,54	1175
		м3		85,15	--	185201	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	57	6976,00	762,60	397632	43468	78113	5,10	291
		м3		768,40	285,75	43799	16288	130	0,28	16
		Неподвижная работа Н-1								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--

17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
			0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн								
			0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм								
			1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
			0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								
27	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,028	5166048,15	1370877,40	144649	38385	75451	9400,00	263
		км		1755000,00	317828,86	49140	8899	130	261,01	7
28	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			28	15592,00	--	436576	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,28	1023984,10	196624,10	286716	55055	82318	738,50	207
		т		151875,00	74272,50	42525	20796	130	72,55	20
30	С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	92787,00	--	371148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	6587,14	3324,64	19761	9974	13935	15,25	46
		компл		2790,00	783,00	8370	2349	130	0,65	2
32	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	3	13463,00	--	40389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	6110,91	3202,76	12222	6406	8529	13,80	28
		компл		2508,75	771,75	5018	1543	130	0,63	1
34	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	7063,00	--	14126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	12	6242,00	--	74904	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	2	1972,00	--	3944	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,65	1023984,10	196624,10	665590	127806	191095	738,50	480
		т		151875,00	74272,50	98719	48277	130	72,55	47
39	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	106652,00	--	213304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

40	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,04	74161,50	52100,00	2966	2084	1819	130,00	5
		км		21825,00	12374,79	873	495	133	71,77	3
41	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,126	51848,95	847,45	6533	107	1074	47,35	6
		м3		8212,50	315,00	1035	40	100	0,31	--
42	С11031-4083 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,12852	5454,00	--	701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	3	3793,07	1948,07	11379	5844	8003	8,65	26
		компл		1586,25	465,75	4759	1397	130	0,38	1
44	С130904-454 Изм. в доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	5850,00	--	17550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,028	84757,50	--	2373	--	2338	412,00	12
		км		64237,50	--	1799	--	130	--	--
46	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,028	70,20	--	2	--	2	0,25	--
		м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3741462	930637			3173
			Тенге			533610	270019			482
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2966				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				1368			
		Накладные расходы -	Тенге			1819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1641			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2988153				
	Материалы -		Тенге			703670				
	Всего заработная плата -		Тенге				798418			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445750				
	Местные материалы -		Тенге			381920				
		Накладные расходы -	Тенге			900982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							450

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135147		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233348			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4122483			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4075
		Сметная заработная плата -	Тенге				933565		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5267			
Материалы -			Тенге			792			
Всего заработная плата -			Тенге				3841		
		Накладные расходы -	Тенге			3457			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9248			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			745075			
Всего заработная плата -			Тенге				1		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			745073			
		Накладные расходы -	Тенге			2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44705			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			789781			
		Сметная заработная плата -	Тенге				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4926586			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4108
		Сметная заработная плата -	Тенге				939568		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3741462**	**930637**		**3173**
			Тенге			**533610**	**270019**		**482**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2966			
Материалы -			Тенге			9			
Всего заработная плата -			Тенге				1368		
		Накладные расходы -	Тенге			1819			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5073			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1641		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2988153			
Материалы -			Тенге			703670			
Всего заработная плата -			Тенге				798418		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			445750			
Местные материалы -			Тенге			381920			
		Накладные расходы -	Тенге			900982			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						450
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135147		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233348			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4122483			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4075

	Сметная заработная плата -	Тенге				933565			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5267				
	Материалы -	Тенге			792				
	Всего заработная плата -	Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			745075				
	Всего заработная плата -	Тенге				1			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			745073				
	Накладные расходы -	Тенге			2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44705				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			789781				
	Сметная заработная плата -	Тенге				2			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4926586				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4108
	Сметная заработная плата -	Тенге				939568			
	Итого СМР	**Тенге**			**4 926 586**				
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			**114 297**				
	Итого в ценах 2001 г.				**5 040 883**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)				**10 524 062**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**210 481**				
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			**10 734 544**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**1 288 145**				
	Всего с НДС	**Тенге**			**12 022 689**				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенный на Брусиловский көшесі 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркингі мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Сети ливневой канализации
Договор ген.подряда №27/12-ПКБКб от 01 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,735	119,19	113,45	2948	2806	926	0,04	1
		м3		5,61	32,99	139	816	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,765	788,15	--	603	--	681	5,54	4
		м3		788,15	--	603	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,468	97,62	92,93	46	43	14	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	13	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	27,3	168,60	168,60	4603	4603	921	--	--
		т		--	33,72	--	921	100	0,71	19
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,6	11,30	9,73	176	152	73	0,01	--

		м3		1,44	3,36	22	52	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,935	119,19	113,45	9885	9409	3106	0,04	3
		м3		5,61	32,99	465	2736	97	0,04	3
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	101,85	16,66	16,66	1697	1697	535	--	--
		м3		--	5,41	--	551	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,85	64,64	13,55	6583	1380	5047	0,32	33
		м3		51,09	--	5204	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,07	4185,60	457,56	33778	3693	6635	3,06	25
		м3		461,04	171,45	3721	1384	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,02	2859,67	855,03	57	17	21	3,04	--
		м		503,22	320,22	10	6	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	20,2	1667,00	--	33673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,25	1609,36	25,77	402	6	158	2,86	1
		м		475,47	9,66	119	2	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	252,5	994,00	--	250985	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	4	792,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	35	1363,00	--	47705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	35	252,00	--	8820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	4	178,00	--	712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			405842	23806			67
			Тенге			10285	6482			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60779				
		Материалы -	Тенге			307				
		Всего заработная плата -	Тенге				16766			
		Местные материалы -	Тенге			26381				
		Накладные расходы -	Тенге			18117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19484			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			345063				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20704				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			365767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19484			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			405842	23806			67
			Тенге			10285	6482			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60779				
		Материалы -	Тенге			307				
		Всего заработная плата -	Тенге				16766			
		Местные материалы -	Тенге			26381				
		Накладные расходы -	Тенге			18117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19484			

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			345063				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345063				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20704				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			365767				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			449397				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
Сметная заработная плата -	Тенге				19484			
Итого СМР	**Тенге**			**449 397**				
Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			**10 426**				
Итого в ценах 2001 г.				**459 823**				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)				**959 992**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**19 200**				
Итого сметная стоимость	**Тенге**			**979 192**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**117 503**				
Всего с НДС	**Тенге**			**1 096 695**				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенный на Брусиловский көшеси 159 үй мекенжайындағы жер асты автопаркингі мен қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлер. 20 орам, № 2,4,6 нокаттар-тұрғын үйлер №8,10 нокаттар - жер асты паркинг

Сети канализации
Договор ген.подряда №11/9-ПКБК6 от 3 мая 2011 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,825	119,19	113,45	2601	2476	817	0,04	1
		м3		5,61	32,99	122	720	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,675	788,15	--	532	--	601	5,54	4
		м3		788,15	--	532	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,675	97,62	92,93	66	63	21	0,03	--
		м3		4,59	27,03	3	18	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	30,45	168,60	168,60	5134	5134	1027	--	--
		т		--	33,72	--	1027	100	0,71	22
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,1	11,30	9,73	58	50	24	0,01	--
		м3		1,44	3,36	7	17	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	209,52	119,19	113,45	24972	23770	7846	0,04	8
		м3		5,61	32,99	1175	6913	97	0,04	8

7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	209,52	16,66	16,66	3492	3492	1100	–	–
		м3		–	5,41	–	1134	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	209,52	64,64	13,55	13543	2839	10383	0,32	68
		м3		51,09	–	10704	–	97	–	–
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,55	4185,60	457,56	35787	3912	7030	3,06	26
		м3		461,04	171,45	3942	1466	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	93	3445,42	904,65	320424	84132	124689	4,11	382
		м		692,55	338,79	64407	31507	130	0,55	51
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	93,93	2876,00	–	270143	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	18	3058,00	–	55044	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	36	35,00	–	1260	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			733055	125867			489
			Тенге			80894	42802			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406608				
	Материалы -		Тенге			171885				
	Всего заработная плата -		Тенге				123696			
	Местные материалы -		Тенге			27963				
		Накладные расходы -	Тенге			153537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23031			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			33609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				146726			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			326447				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326447				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			19587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			346033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			939788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				146726			

РАЗДЕЛ 2.Колодцы

14	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
		м3	35,821	64143,55	5060,91	2297686	181287	349094	33,48	1199
				5601,15	1895,40	200639	67895	130	3,09	111
15	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	20	6984,00	–	139680	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6								
		шт.	20	4598,00	–	91960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	40	6415,00	–	256600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	20	7085,00	–	141700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	20	1135,00	–	22700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах								
		м3	0,75	45209,22	1661,48	33907	1246	5858	31,80	24
				5481,00	526,86	4111	395	130	0,84	1
21	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	120	221,00	–	26520	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	20	8060,00	–	161200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3171953	182533			1223
			Тенге			204750	68290			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3010753				
		Материалы -	Тенге			441501				
		Всего заработная плата -	Тенге				273040			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26520				
		Местные материалы -	Тенге			2155449				
		Накладные расходы -	Тенге			354952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201942				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3567647				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1512
Сметная заработная плата -	Тенге				326283			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161200				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161200				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9672				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170872				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3738519				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1512
Сметная заработная плата -	Тенге				326283			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3905008	308400			1712
	Тенге			285643	111092			197
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3417362				
Материалы -	Тенге			613386				
Всего заработная плата -	Тенге				396736			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26520				
Местные материалы -	Тенге			2183412				
Накладные расходы -	Тенге			508489				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76273			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235551				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4161402				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2163
Сметная заработная плата -	Тенге				473009			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			487647				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			487647				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29259				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			516905				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4678307				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2163
Сметная заработная плата -	Тенге				473009			
Итого СМР	**Тенге**			4 678 307				
Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			108 537				
Итого в ценах 2001 г.				4 786 844				
Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)				9 993 694				
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			199 874				
Итого сметная стоимость	**Тенге**			10 193 568				
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			1 223 228				
Всего с НДС	**Тенге**			11 416 796				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Есенбаев А.**