Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ «Шиелийская районная детско-юношескаяспортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Наименование объекта - " Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"

Справка №4
о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№52	01.04.2022г.					
			Дополнительное соглашение						
			№52/2	28.07.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"	382 319 075,10	80 422 111,01	-	-	-	-	-	9 650 653,32	90 072 764,33
Итого:									90 072 764,33

Заказчик: Директор
КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»
_____ **Айтуаров А.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Ысқақов М.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "Нұр Жол Проект"
_____ **Ахметов З.Ж.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

Заказчик: КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт здания Шиелийской районной детско-юношеской спортивной школы №10 управления культуры спорта в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области"

Акт №4

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022г.

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство карнизов и лобовой доски из ПВХ** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	201,9		1620,85 1584,44	24,67 11,92	327249 319898	4981 2406	2370	232059 44745	604052
2	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	**Карнизные и лобовая доска из жесткого поливинилхлорида** *СП - 8%*	м2	201,9		1400,00 --	-- --	282660 --	-- --	282660	-- 22613	305273
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	45,783		8831,59 881,40	57,51 25,34	404337 40353	2633 1160	361351	29890 34738	468964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,306746	1148482,00				352292		
4	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	2391,9		307,54 33,41	2,67 1,18	735604 79909	6380 2814	649315	59560 63613	858777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,550137	1148482,00				631822		
5	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство										
			слуховое окно	40		19391,48	848,04	775659	33922	472271	204200	1058248
		НР - 72%; СП - 8%				6736,64	353,65	269466	14146		78389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	2,4	57142,00				137141		
5.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,4	48068,00				115363		
5.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	4	50378,00				201512		
6	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99										
			м2	20		13923,00	--	278460	--	278460	--	300737
		СП - 8%				--	--	--	--		22277	
7	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок									
				20		1401,28	18,50	28026	370	20653	5128	35806
		НР - 72%; СП - 8%				350,13	5,96	7003	119		2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,87	17,4	1056,00				18374		
8	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005										
			шт.	40		500,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%				--	--	--	--		1600	
9	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016										
			шт.	40		503,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%				--	--	--	--		1610	
10	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная										
			шт.	40		827,00	--	33080	--	33080	--	35726
		СП - 8%				--	--	--	--		2646	
11	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство										
			м желобов	335,6		319,57	11,55	107248	3875	--	75297	197148
		НР - 72%; СП - 8%				308,02	3,59	103373	1206		14604	
12	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей										
			м труб	150		464,05	0,12	69607	18	--	50104	129288
		НР - 72%; СП - 8%				463,93	--	69589	--		9577	
13	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка										
			1 воронка	20		2187,60	120,20	43752	2404	38276	2593	50053
		НР - 72%; СП - 8%				153,58	26,48	3072	530		3708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	20	1833,00				36660		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	335,6		1512,00	--	507427	--	507427	--	548021
		СП - 8%				--	--	--	--		40594	
15	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	150		2005,00	--	300750	--	300750	--	324810
		СП - 8%				--	--	--	--		24060	
16	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20		1839,00	--	36780	--	36780	--	39722
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	
17	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	593		757,00	--	448901	--	448901	--	484813
		СП - 8%				--	--	--	--		35912	
18	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	80		1010,00	--	80800	--	80800	--	87264
		СП - 8%				--	--	--	--		6464	
		Вентиляционная шахта										
19	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	29		1846,27	57,70	53542	1673	15517	26439	86379
		НР - 72%; СП - 8%				1253,51	12,71	36352	369		6398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,957	16214,00				15517		
20	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,102		39421,00	--	43442	--	43442	--	46917
		СП - 8%				--	--	--	--		3475	
		План отверстий вентканалов										
21	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,209		61850,89	33409,89	12927	6983	--	6557	21043
		НР - 72%; СП - 8%				28441,00	15133,32	5944	3163		1559	
22	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные. Заделка отверстий	м3 заделки	0,526		98184,50	1095,01	51645	576	19120	23204	80837
		НР - 72%; СП - 8%				60739,20	529,60	31949	279		5988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,54704	18575,00				10161		
22.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,11046	25040,00				2766		
22.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,09468	50378,00				4770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00451	271125,00	--	1223	--	1223	--	1321
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4663237	63814	3632516	715031	5808529
		Стоимость общестроительных работ	тенге				966907	26191	--	430262	
		Материалы	тенге				4623117				
		Всего заработная плата	тенге				1578874				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					993098			
		Местные материалы	тенге				1970081				
		Накладные расходы	тенге				43442				
		Сметная прибыль	тенге				715030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				427052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5765200				876
		Сметная заработная плата	тенге					993098			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				40120				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				40120				
		Сметная прибыль	тенге				3210				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				43330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5808529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876
		Сметная заработная плата	тенге					993098			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
		Крыльцо Кр-1,2,3,4									
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	4,47	19694,43	1180,81	88034	5278	77952	4327	99750
		НР - 72%, СП - 8%			1074,76	269,56	4804	1205		7389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 4,5594	16819,00				76685		
25	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,53	4765,21	131,48	283673	7827	213112	47716	357901
		НР - 72%, СП - 8%			1053,82	59,44	62734	3539		26511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65 455,4045	59,00				26869		
25.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02 60,7206	2996,00				181919		
		Отмостка									
26	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	4,23	21267,70	1678,47	89962	7100	74473	7218	104955
		НР - 72%, СП - 8%			1983,32	386,60	8389	1635		7774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 4,29345	17049,00				73199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				461670	20205	365537	59261	562606

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								75928	6379	--	41674	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					461670				
	Материалы		тенге					365537				
	Всего заработная плата		тенге						82307			
		Накладные расходы	тенге					59261				
		Сметная прибыль	тенге					41674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					562605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						82307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					562605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						82307			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние работы										
		Защитный экран спортзала-27 шт										
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,728		89443,92	1036,80	154559	1792	111165	30546	199914
		НР - 72%; СП - 8%				24075,00	476,64	41602	824		14808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	1,60704	56076,00				90116		
27.2	2113-0201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	7,5	12,96	187,00				2424		
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,04374		762499,10	6373,66	33352	279	30410	1961	38137
		НР - 72%; СП - 8%				60890,20	1363,72	2663	60		2825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,04374	686917,00				30046		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					187911	2070	141575	32507	238051
								44265	883	--	17633	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					187911				
	Материалы		тенге					141575				
	Всего заработная плата		тенге						45148			
		Накладные расходы	тенге					32507				
		Сметная прибыль	тенге					17633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					238051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	тенге						45148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					238051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	тенге						45148			
		РАЗДЕЛ 4.Деревянная лестница и сцена										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	23,2		2358,71	199,94	54722	4638	1982	36064	98048
		НР - 72%; СП - 8%				2073,36	85,62	48102	1986		7263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,262	6,0784	326,00				1982		
30	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,285		53008,00	--	174131	--	174131	--	188062
		СП - 8%				--	--	--	--		13931	
31	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия (настил) дощатые толщиной 60 мм. Устройство	м2 покрытия	54,8		2833,52	47,60	155277	2609	116176	27181	197055
		НР - 72%; СП - 8%				665,91	22,98	36492	1260		14597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0371	2,03308	54841,00				111496		
32	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,573		8087,42	41,66	53159	274	38649	10336	68574
		НР - 72%; СП - 8%				2165,76	18,16	14236	119		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	64,4154	600,00				38649		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					437289	7521	330938	73581	551739
								98829	3365	--	40871	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					437289				
	Материалы		тенге					156808				
	Всего заработная плата		тенге						102194			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					174131				
		Накладные расходы	тенге					73580				
		Сметная прибыль	тенге					40870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					551738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	тенге						102194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					551738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	тенге						102194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7160925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1185929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						93610			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						36818			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4470566		
		- Накладные расходы	тенге								880380	
		- Сметная прибыль	тенге								530440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарный кран										
1	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	10		10160,33	116,94	101603	1169	88518	8866	119306
		НР - 72%; СП - 8%				1191,60	39,72	11916	397		8838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2303-0103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	20	839,00				16780		
1.2	2304-0702-0602	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	10	6005,00				60050		
2	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	100		733,00	--	73300	--	73300	--	79164
		СП - 8%				--	--	--	--		5864	
3	2308-0305-0404 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	10		47648,00	--	476480	--	476480	--	514598
		СП - 8%				--	--	--	--		38118	
4	2308-0305-0410 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	10		71744,00	--	717440	--	717440	--	774835
		СП - 8%				--	--	--	--		57395	
5	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	10		950,08	16,26	9501	163	211	6614	17404
		НР - 72%; СП - 8%				912,73	5,83	9127	58		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,023	0,23	917,00				211		
6	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	шт.	10		12546,00	--	125460	--	125460	--	135497
		СП - 8%				--	--	--	--		10037	
		Канализация										
7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	170		778,68	3,34	132376	568	908	94375	244892
		НР - 72%; СП - 8%				770,00	1,04	130900	177		18140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000027	0,004522	188472,00				852		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	2,669	21,00				56		
8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	20		306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
9	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	170		921,00	--	156570	--	156570	--	169096
		СП - 8%				--	--	--	--		12526	
10	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4		553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
11	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7		553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
12	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1		212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
13	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	26		466,00	--	12116	--	12116	--	13085
		СП - 8%				--	--	--	--		969	
14	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40		131,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%				--	--	--	--		419	
15	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6		278,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
16	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6		654,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
17	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5		300,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
18	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		8682,33	33,73	8682	34	8039	450	9863
		НР - 72%, СП - 8%				609,04	16,56	609	17		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	7908,00				7908		
		Оборудование										
19	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7		2890,63	88,35	20234	618	1543	13232	36143
		НР - 72%, СП - 8%				2581,80	43,53	18073	305		2677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	216144,00				545		
19.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	357,00				500		
19.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,252	917,00				231		
20	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	7		8794,00	--	61558	--	61558	--	66483
		СП - 8%				--	--	--	--		4925	
21	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7		1100,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
22	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7		4625,00	--	32375	--	32375	--	34965
		СП - 8%				--	--	--	--		2590	
23	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6		3606,66	175,87	21640	1055	3216	12882	37284
		НР - 72%; СП - 8%				2894,88	87,09	17369	523		2762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2,4	357,00				857		
23.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00048	1176843,00				565		
23.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0006	1358550,00				815		
23.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,48	1252,00				601		
24	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6		20730,00	--	124380	--	124380	--	134330
		СП - 8%				--	--	--	--		9950	
25	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	12		1787,48	218,70	21450	2624	3097	12254	36401
		НР - 72%; СП - 8%				1310,76	107,57	15729	1291		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0024	182303,00				438		
25.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00084	1358550,00				1141		
25.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,84	517,00				434		
25.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,68	458,00				769		
26	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12		14151,00	--	169812	--	169812	--	183397
		СП - 8%				--	--	--	--		13585	
27	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12		8703,00	--	104436	--	104436	--	112791
		СП - 8%				--	--	--	--		8355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кран поливочный									
28	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	596,73	--	1193	--	399	572	1907
		НР - 72%, СП - 8%			397,20	--	794	--		141	
29	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый полипропиленовые DN 25**	шт.	2	2840,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
30	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), ГОСТ 18698-79**	м	60	1007,00	--	60420	--	60420	--	65254
		СП - 8%			--	--	--	--		4834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2827872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				204518				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6232			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2767			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2258405		
		- Накладные расходы	тенге							149245	
		- Сметная прибыль	тенге							209472	

освещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Светильники и лампы										
1	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	463		550,52	3,85	254890	1781	31684	159962	448040
		НР - 72%, СП - 8%				478,24	1,61	221425	744		33188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2404-0207-2502	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204	9,4452	951,00				8982		
1.2	2307-0105-0201	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102	47,226	460,00				21724		
2	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	463		531,00	--	245853	--	245853	--	265521
		СП - 8%				--	--	--	--		19668	
		Электроустановочные материалы										
3	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	276		224,37	0,19	61925	53	9334	37846	107753
		НР - 72%, СП - 8%				190,35	0,09	52538	26		7982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 281,52	32,00				9009		
4	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	61,2	285,00	--	17442	--	17442	--	18837
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
5	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80,58	303,00	--	24416	--	24416	--	26369
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
6	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	235,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
7	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	123,42	340,00	--	41963	--	41963	--	45320
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
8	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	200	309,00	--	61800	--	61800	--	66744
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
9	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	280	159,00	--	44520	--	44520	--	48082
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1030727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				273963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1833			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					770			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						480772		
		- Накладные расходы	тенге							197808	
		- Сметная прибыль	тенге							76350	

пожарную сигнализацию

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Приборы пожарной сигнализации										
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		32655,10	1,92	32655	2	430	23201	60324
		НР - 72%, СП - 8%				32223,00	--	32223	--		4468	
2	2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП**	шт.	1		41552,00	--	41552	--	41552	--	44876
		СП - 8%				--	--	--	--		3324	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		17721,83	1996,28	17722	1996	1488	10671	30664
		НР - 72%, СП - 8%				14238,00	582,56	14238	583		2271	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	224		3497,74	2,28	783493	511	18694	550287	1440483
		НР - 72%, СП - 8%				3412,00	--	764288	--		106702	
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	210		1502,00	--	315420	--	315420	--	340654
		СП - 8%				--	--	--	--		25234	
7	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	14		1064,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%				--	--	--	--		1192	
8	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	43		15024,92	1,56	646071	67	7927	459415	1193926
		НР - 72%, СП - 8%				14839,00	--	638077	--		88439	
9	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	20		961,00	--	19220	--	19220	--	20758
		СП - 8%				--	--	--	--		1538	
10	2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	20		1624,00	--	32480	--	32480	--	35078
		СП - 8%				--	--	--	--		2598	
11	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	шт.	1		33405,00	--	33405	--	33405	--	36077
		СП - 8%				--	--	--	--		2672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль аккустический АС2-2	шт.	22	6023,00	--	132506	--	132506	--	143106
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
		Провода и кабели									
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2300	323,76	146,15	744641	336145	103976	295064	1122881
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	304520	105291		83176	
14	2306-0116-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПСнг(А) 1х2х0,5мм2	км	1,5	398033,00	--	597050	--	597050	--	644813
		СП - 8%			--	--	--	--		47764	
15	2306-0116-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПКПнг(А) 1х2х0,75мм2	км	0,8	870114,00	--	696091	--	696091	--	751778
		СП - 8%			--	--	--	--		55687	
		Первичные средства пожаротушения									
16	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	950,08	16,26	4750	81	105	3307	8702
		НР - 72%; СП - 8%			912,73	5,83	4564	29		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023 0,115	917,00				105		
17	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	5	21129,00	--	105645	--	105645	--	114097
		СП - 8%			--	--	--	--		8452	
18	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Крепление огнетушителя. Монтаж	шт.	5	221,60	--	1108	--	--	798	2058
		НР - 72%; СП - 8%			221,60	--	1108	--		152	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
20	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	5	5433,00	--	27165	--	27165	--	29338
		СП - 8%			--	--	--	--		2173	
		Изделия и материалы									
21	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1500	260,35	3,38	390528	5071	24759	259745	702295
		НР - 72%; СП - 8%			240,47	0,04	360698	60		52022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 27	917,00				24759		
22	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	1545	74,00	--	114330	--	114330	--	123476
		СП - 8%			--	--	--	--		9146	
23	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	287,75	2,31	57551	462	2689	39183	104472
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	54400	20		7739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	194	10,00				1940		
23.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,8148	917,00				747		
24	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 20 мм	м	202		29,00	--	5858	--	5858	--	6327
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
25	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	12		519,48	20,16	6234	242	431	4004	11056
		НР - 72%; СП - 8%				463,40	--	5561	--		819	
26	2308-0306-1001 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное для СКИФ Д-2, модели К-4	шт.	12		748,00	--	8976	--	8976	--	9694
		СП - 8%				--	--	--	--		718	
27	2308-0306-0801 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	12		2067,00	--	24804	--	24804	--	26788
		СП - 8%				--	--	--	--		1984	
28	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	14		154,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7100778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2179676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						344578			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						105982			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2404869		
		- Накладные расходы	тенге								1645675	
		- Сметная прибыль	тенге								525981	

видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22		4843,22	10,28	106551	226	--	76554	197753
		НР - 72%; СП - 8%				4832,94	--	106325	--		14648	
2	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2535WD-IS	шт.	9		42989,00	--	386901	--	386901	--	417853
		СП - 8%				--	--	--	--		30952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели DS-2CD2510FWD-IS	шт.	13	67358,00	--	875654	--	875654	--	945706
		СП - 8%			--	--	--	--		70052	
4	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	4154,84	5,66	4155	6	--	2987	7714
		НР - 72%; СП - 8%			4149,18	--	4149	--		571	
5	2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный 24-каналов	комплект	1	180424,00	--	180424	--	180424	--	194858
		СП - 8%			--	--	--	--		14434	
6	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
7	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт	1	7016,14	589,81	7016	590	1680	3541	11402
		НР - 72%; СП - 8%			4746,00	172,12	4746	172		845	
8	2308-0102-0403 РСНБ РК 2015	Коммутатор неуправляемый 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	148759,00	--	148759	--	148759	--	160660
		СП - 8%			--	--	--	--		11901	
9	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12259,09	1672,47	12259	1672	1723	6725	20503
		НР - 72%; СП - 8%			8864,00	476,64	8864	477		1519	
10	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	57530,00	--	57530	--	57530	--	62132
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7290,69	1,56	7291	2	159	5134	13418
		НР - 72%; СП - 8%			7130,00	--	7130	--		994	
12	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1	393170,00	--	393170	--	393170	--	424624
		СП - 8%			--	--	--	--		31454	
		Кабельные изделия									
13	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1235	349,51	157,47	431643	194478	31340	202225	684578
		НР - 72%; СП - 8%			166,66	60,76	205825	75043		50709	
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х2х0,75	км	1,235	44127,00	--	54497	--	54497	--	58857
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель итерфейсный SHIP экранированный	км	0,01	172231,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
16	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	66	38,00	--	2508	--	2508	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	450	260,35	3,38	117158	1521	7428	77924	210688
		НР - 72%; СП - 8%			240,47	0,04	108209	18		15607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 8,1	917,00				7428		
18	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	463,5	74,00	--	34299	--	34299	--	37043
		СП - 8%			--	--	--	--		2744	
19	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	22	43,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3524535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				445248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					198495			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					75710			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2244624		
		- Накладные расходы	тенге							375090	
		- Сметная прибыль	тенге							261078	

телефонизацию и телевидение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1		3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
2	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	3		1119,60	--	3359	--	499	2059	5851
		НР - 72%; СП - 8%				953,28	--	2860	--		433	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2365	шт.	3		5632,00	--	16896	--	16896	--	18248
		СП - 8%				--	--	--	--		1352	
4	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3		224,37	0,19	673	1	101	411	1171
		НР - 72%; СП - 8%				190,35	0,09	571	--		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	3,06	32,00				98		
5	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3		356,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		Кабель										
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	60		67,23	0,81	4034	49	135	2777	7356
		НР - 72%; СП - 8%				64,17	0,11	3850	7		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,126	917,00				116		
7	2306-0401-0921 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0618		139788,00	--	8639	--	8639	--	9330
		СП - 8%				--	--	--	--		691	
8	2308-0301-0205 РСНБ РК 2015	Патчкорд RJ11,=5м	шт.	3		400,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
		Материалы										
9	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60		260,35	3,38	15621	203	990	10390	28092
		НР - 72%; СП - 8%				240,47	0,04	14428	2		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018	1,08	917,00				990		
10	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	61,8		74,00	--	4573	--	4573	--	4939
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					59619	252	37657	15637	81276
								21709	10	--	6020	
	Стоимость монтажных работ		тенге					39291				
	Материалы		тенге					499				
	Всего заработная плата		тенге						2860			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35932				
		Накладные расходы	тенге					2059				
		Сметная прибыль	тенге					3308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					44658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20328				
	Материалы		тенге				1227				
	Всего заработная плата		тенге					18859			
		Накладные расходы	тенге				13578				
		Сметная прибыль	тенге				2713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					18859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				81277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					21719			
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение									
11	1310-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт. Монтаж оборудования**	комплект	1	157821,90	25452,57	157822	25453	21569	85124	262381
		НР - 72%; СП - 8%			110800,00	7427,64	110800	7428		19436	
12	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	3	1123,12	--	3369	--	45	2393	6224
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		461	
13	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	шт.	1	5825,00	--	5825	--	5825	--	6291
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
14	2308-0101-0501 РСНБ РК 2015	**IP-приставка цифровая телевизионная - NV-102: Full HD Set-Top box и меднаплеер, Sigma Designs 8674, ОС Linux, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.3, IR remote control**	шт.	1	42806,00	--	42806	--	42806	--	46230
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
15	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Конвертор спутниковый**	шт.	1	5855,00	--	5855	--	5855	--	6323
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
16	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	3	337,00	--	1011	--	1011	--	1092
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	80	260,35	3,38	20828	270	1321	13853	37456
		НР - 72%; СП - 8%			240,47	0,04	19237	3		2774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,018	1,44	917,00			1320		
18	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	82,4	74,00	--	6098	--	6098	--	6585
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
19	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	75	67,23	0,81	5042	61	168	3471	9195
		НР - 72%; СП - 8%			64,17	0,11	4813	9		681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,1575	917,00				144		
20	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели РК75-9	км		0,07725	92331,00	--	7133	--	7133	--	7703
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					255789	25784	91831	104841	389480
								138174	7439	--	28850	
		Стоимость монтажных работ	тенге					229918				
		Материалы	тенге					21615				
		Всего заработная плата	тенге						121552			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					68727				
		Накладные расходы	тенге					87517				
		Сметная прибыль	тенге					25395				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					342830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	тенге						121552			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					25870				
		Материалы	тенге					1489				
		Всего заработная плата	тенге						24062			
		Накладные расходы	тенге					17325				
		Сметная прибыль	тенге					3456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					46651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						24062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					389481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	тенге						145613			
		РАЗДЕЛ 3.Электрочасофикация										
21	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1		26269,05	3448,12	26269	3448	4285	14070	43567
		НР - 72%; СП - 8%				18536,00	1006,24	18536	1006		3227	
22	ТОО"Albion group"	Часовая станция ПИК-2М в комплекте:антенна, GPS приемник, антенный кабель	шт	1		345758,93	--	345759	--		--	345759
						--	--	--	--	345759	--	
23	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3		2437,62	--	7313	--	11	5257	13576
		НР - 72%; СП - 8%				2434,00	--	7302	--		1006	
24	ТОО"Alianz group"	Электронные часы Кварц 3	шт	3		36437,42	--	109312	--		--	109312
						--	--	--	--	109312	--	
25	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1		4033,83	1027,82	4034	1028	358	2231	6766
		НР - 72%; СП - 8%				2648,00	450,16	2648	450		501	
26	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная	шт.	1		1206,00	--	1206	--	1206	--	1302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
27	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	594,45	297,69	11889	5954	904	5012	18253
		НР - 72%, СП - 8%			251,56	96,46	5031	1929		1352	
28	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,02	23748,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	20	222,35	2,23	4447	45	154	3060	8108
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	4248	2		601	
30	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	20	62,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**511944**	**10474**	**8633**	**29630**	**548495**
							37766	**3388**	**455071**	**6920**	
	Стоимость оборудования		тенге				**455071**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**455071**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**56873**				
	Материалы		тенге				**5712**				
	Всего заработная плата		тенге					**41153**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2921**				
		Накладные расходы	тенге				**29630**				
		Сметная прибыль	тенге				**6920**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**93424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	тенге					**41153**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**548495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	тенге					**41153**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1019251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**197649**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**36510**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**10837**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**138121**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**455071**		
		- Накладные расходы	тенге							**150108**	
		- Сметная прибыль	тенге							**41790**	

Туалет-общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	24,6		268,11	1,60	6596	39	--	4720	12221
		НР - 72%; СП - 8%				266,51	--	6556	--		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0218	0,53628	--				--		
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	24,6		165,29	19,30	4066	475	--	2694	7301
		НР - 72%; СП - 8%				145,99	6,09	3591	150		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,014	0,3444	--				--		
3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	24,6		5281,24	99,38	129919	2445	79939	34711	177800
		НР - 72%; СП - 8%				1932,30	27,46	47535	676		13170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0054	0,13284	53008,00				7042		
3.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,005	0,123	54841,00				6745		
3.3	2110-0101-0401	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,106	27,2076	2116,00				57571		
3.4	2113-0211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000106	0,002608	1588635,00				4143		
4	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	24,6		307,54	2,67	7565	66	6677	613	8832
		НР - 72%; СП - 8%				33,41	1,18	822	29		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,005658	1148482,00				6498		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					148146	3025	86616	42738	206154
								58504	854	--	15270	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					148146				
	Материалы		тенге					86617				
	Всего заработная плата		тенге						59358			
		Накладные расходы	тенге					42738				
		Сметная прибыль	тенге					15271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					206154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	тенге						59358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					206154				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	тенге						59358			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад и Отделка										
5	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,6		282,53	6,45	23902	546	--	16968	44140
		НР - 72%; СП - 8%				276,07	2,50	23356	211		3270	
6	2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	84,6		291,00	--	24619	--	24619	--	26588
		СП - 8%				--	--	--	--		1969	
7	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,88		1203,14	30,77	115357	2950	34844	57681	186881
		НР - 72%; СП - 8%				808,96	26,59	77563	2550		13843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	1,812132	19224,00				34836		
8	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	84,6		165,91	1,40	14036	119	7329	4783	20325
		НР - 72%; СП - 8%				77,87	0,66	6588	56		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0803-0201	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,38	32,148	228,00				7330		
9	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска кубаслаком**	м2	11,28		1273,54	2,25	14366	25	13820	379	15925
		НР - 72%; СП - 8%				46,19	0,53	521	6		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2204-0501-1315	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	т	0,00348	0,039254	323258,00				12689		
10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3,36		1078,62	168,04	3624	565	--	2410	6517
		НР - 72%; СП - 8%				910,59	85,76	3060	288		483	
11	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконными досками. Разборка**	м2	2,16		1681,92	168,04	3633	363	--	2488	6610
		НР - 72%; СП - 8%				1513,88	85,76	3270	185		490	
12	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,16		3258,93	167,03	7039	361	3239	2602	10412
		НР - 72%; СП - 8%				1592,29	80,73	3439	174		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	1,9872	1630,00				3239		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2		2733,65	542,29	11481	2278	4529	3790	16493
		НР - 72%, СП - 8%				1112,96	140,47	4674	590		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,738	226,00				845		
13.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,8144	1630,00				2957		
14	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,16		13923,00	--	30074	--	30074	--	32480
		СП - 8%				--	--	--	--		2406	
15	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,36		15132,00	--	50844	--	50844	--	54911
		СП - 8%				--	--	--	--		4067	
16	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
17	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2		3495,00	--	6990	--	6990	--	7549
		СП - 8%				--	--	--	--		559	
18	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартука	м	3,6		1120,91	3,04	4035	11	3467	405	4795
		НР - 72%, СП - 8%				154,62	1,53	557	5		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00277	0,009972	346567,00				3456		
19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,47		1403,85	77,79	125602	6959	33765	65067	205922
		НР - 72%, СП - 8%				948,68	61,38	84878	5492		15254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,673089	19224,00				32163		
19.2	2105-0308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	4,956638	291,00				1442		
20	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,47		418,31	2,94	37426	263	12465	17875	59725
		НР - 72%, СП - 8%				276,05	1,43	24698	128		4424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,056366	211453,00				11919		
21	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	21,1		206,72	--	4362	--	--	3141	8103
		НР - 72%, СП - 8%				206,72	--	4362	--		600	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21,1		820,13	4,70	17305	99	5915	8153	27494
		НР - 72%; СП - 8%				535,12	1,52	11291	32		2037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	58,9745	88,00				5190		
23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	21,1		466,09	2,94	9834	62	3216	4742	15743
		НР - 72%; СП - 8%				310,70	1,43	6556	30		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,014559	211453,00				3079		
24	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (100 мм). Устройство	м2 стяжки	21,1		722,34	28,28	15241	597	7485	5368	22258
		НР - 72%; СП - 8%				339,28	14,07	7159	297		1649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,43044	17355,00				7470		
25	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	21,1		1559,94	78,51	32915	1657	29881	1557	37230
		НР - 72%; СП - 8%				65,26	37,23	1377	786		2758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	1,72176	17355,00				29881		
		Отмостка										
26	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	1,41		8489,31	2024,00	11970	2854	4169	4228	17494
		НР - 72%; СП - 8%				3508,65	656,16	4947	925		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18	0,2538	2794,00				709		
26.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,41	2188,00				3085		
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,23		23262,40	7,20	98400	30	82625	11336	118515
		НР - 72%; СП - 8%				3722,22	--	15745	--		8779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,3146	16819,00				72567		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					665054	19738	361276	212973	948270
								284041	11757	--	70244	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					656064				
	Материалы		тенге					246749				
	Всего заработная плата		тенге						295797			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					105536				
		Накладные расходы	тенге					212974				
		Сметная прибыль	тенге					69523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					938561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	тенге					295797			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				8990				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				8990				
		Сметная прибыль	тенге				719				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				9709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				948270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	тенге					295797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1154424**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				342545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22762			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					12611			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						447892		
		- Накладные расходы	тенге							255711	
		- Сметная прибыль	тенге							85514	

Наружная электрическая сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство 0,4 кВ										
1	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	2		1802,12	--	3604	--	1962	1182	5169
		НР - 72%, СП - 8%				820,88	--	1642	--		383	
2	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,02		116287,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
		Освещение										
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1		25740,18	6447,20	25740	6447	2081	14244	43183
		НР - 72%, СП - 8%				17212,00	2572,00	17212	2572		3199	
4	5108-0401-0218 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474**	шт.	1		115695,00	--	115695	--		--	115695
						--	--	--	--	115695	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	200		647,65	361,08	129529	72216	25537	40113	183213
		НР - 72%; СП - 8%				158,88	119,68	31776	23936		13571	
6	2306-0128-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2		126561,00	--	25312	--	25312	--	27337
		СП - 8%				--	--	--	--		2025	
7	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	321		237,54	11,47	76250	3682	6724	48448	134673
		НР - 72%; СП - 8%				205,12	4,50	65844	1445		9976	
8	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	321		140,00	--	44940	--	44940	--	48535
		СП - 8%				--	--	--	--		3595	
		Опоры освещения торшерные-20 шт										
9	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	20		663,98	542,54	13280	10851	--	5643	20436
		НР - 72%; СП - 8%				121,44	270,41	2429	5408		1514	
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	7,2		8377,90	601,97	60321	4334	48155	8732	74577
		НР - 94%; СП - 8%				1087,77	202,44	7832	1458		5524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	0,52992	2794,00				1481		
10.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	0,85824	2301,00				1975		
10.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0496	0,35712	123005,00				43928		
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46		870,31	19,70	40034	906	26411	11940	56132
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	12717	122		4158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	110,4	223,00				24619		
12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5,8		27931,37	1729,66	162002	10032	123630	27831	205019
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	28340	2243		15187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,916	18840,00				111457		
13	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	0,86		62446,36	2612,21	53704	2247	3940	33036	93679
		НР - 69%; СП - 8%				55251,80	419,85	47517	361		6939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,00172	633849,00				1090		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,677	359,00				602		
13.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00344	219502,00				755		
13.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001668	425928,00				711		
14	ТОО"Арай-Казахстан"	Опоры освещения торшерные ОТ1-3,5-1,0	комплект	20		26785,71	--	535714	--	535714	--	578571
		СП - 8%				--	--	--	--		42857	
15	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий	шт.	20		5740,09	2184,83	114802	43697	33294	38401	165459
		НР - 72%; СП - 8%				1890,56	776,20	37811	15524		12256	
16	2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники Русь-1	шт.	40		18004,00	--	720160	--	720160	--	777773
		СП - 8%				--	--	--	--		57613	
17	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	40		331,00	--	13240	--	13240	--	14299
		СП - 8%				--	--	--	--		1059	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15		627,59	22,99	9414	345	6377	2015	12343
		НР - 72%; СП - 8%				179,48	7,07	2692	106		914	
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		3280,06	155,50	9840	466	6682	2036	12826
		НР - 72%; СП - 8%				897,40	45,01	2692	135		950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2571431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					258503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						155222			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						53309			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1626485		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							115695		
		- Накладные расходы	тенге								233621	
		- Сметная прибыль	тенге								181906	

Наружный водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п.п.	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация К1										
		Колодцы ж/б д-1500мм-1 шт										
1	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С1**	т		0,0388	581946,00	--	22580	--	22580	--	24386
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
2	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	м2		1,1252	356,94	1,98	402	2	381	13	448
		НР - 69%; СП - 8%				16,79	0,40	19	--		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2204-0501-1305	**Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,23	0,258796	1170,00				303		
		Отмостки										
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		2,56	8275,85	1717,19	21186	4396	8355	9682	33337
		НР - 94%; СП - 8%				3295,08	728,20	8435	1864		2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,29	0,7424	2794,00				2074		
3.2	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1	2,56	2188,00				5601		
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		0,64	23262,40	7,20	14888	5	12501	2239	18497
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	2382	--		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,6528	16819,00				10979		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					59055	4403	43817	11934	76668
								10837	1865	--	5678	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					36476				
	Материалы		тенге					21236				
	Всего заработная плата		тенге						12701			
		Накладные расходы	тенге					11934				
		Сметная прибыль	тенге					3873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					52283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						12701			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					22580				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					22580				
		Сметная прибыль	тенге					1806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					24386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					76669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						12701			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									76668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					10837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4403			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1865			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43817		
		- Накладные расходы	тенге							11934	
		- Сметная прибыль	тенге							5678	

Выгреб V=50 м3

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Панели стеновые										
1	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		20803,00	--	41606	--	41606	--	44934
		СП - 8%				--	--	--	--		3328	
		МН1-4 шт: МС-1 -6 шт; НД-1-6 шт										
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616		762499,10	6373,66	42822	358	39044	4125	50703
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	3420	77		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,05616	686917,00				38577		
3	1123-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	1,5		2021,24	96,75	3032	145	2294	596	3918
		НР - 99%; СП - 8%				395,53	5,88	593	9		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,15	7,725	263,00				2032		
4	2301-1204-0102 РСНБ РК 2015	Трубы бетонный DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,5		997,00	--	1496	--	1496	--	1615
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
5	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,012		378120,00	--	4537	--	4537	--	4900
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
		Отмостка										
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,08		8275,85	1717,19	33765	7006	13315	15430	53131

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				3295,08	728,20	13444	2971		3936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,1832	2794,00				3306		
6.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4,08	2188,00				8927		
7	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытийтолщиной 25 мм	м2	51		1398,16	75,45	71306	3848	59523	8741	86451
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	7935	1364		6404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,9529	19149,00				56545		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									245652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					25392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						11357			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						4420			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							161815		
		- Накладные расходы	тенге								28892	
		- Сметная прибыль	тенге								18197	

благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
		Тип-1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,5		4095,79	1037,38	411627	104257	293173	40145	487914
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	228,60	14197	22974		36142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	110,55	2651,00				293068		
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	5,025	21,00				106		
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1005		1273,18	128,40	1279547	129039	11984	1105610	2575970
		НР - 94%; СП - 8%				1132,86	37,47	1138524	37657		190813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	4,3215	2651,00				11456		
3	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	675		2220,26	31,41	1498675	21199	767376	775703	2456328
		НР - 108%; СП - 8%				1052,00	12,06	710100	8144		181950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	39,825	18575,00				739749		
		Тип-2										
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	317		4824,99	1073,50	1529522	340298	1144443	129935	1792213
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	44781	75530		132757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	386,74	2958,00				1143977		
4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	22,19	21,00				466		
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1268		1917,17	125,37	2430969	158971	2215589	102570	2736222
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,41	56409	38564		202683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	120,3332	18384,00				2212206		
5.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007862	216144,00				1699		
5.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,013694	123005,00				1684		
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1268		868,97	0,08	1101856	103	1101149	653	1190710
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	604	--		88201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	59,8496	18384,00				1100275		
6.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,007101	123005,00				873		
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1268		2025,34	125,60	2568132	159263	2352460	102702	2884501
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	56409	38686		213667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	122,4888	19139,00				2344313		
7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007862	216144,00				1699		
7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1902	25040,00				4763		
7.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,013694	123005,00				1684		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	651		2220,26	31,41	1445388	20445	740091	748123	2368992
		НР - 108%; СП - 8%				1052,00	12,06	684852	7854		175481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	38,409	18575,00				713447		
		Тип-3										
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,1		4095,79	1037,38	401797	101767	286172	39186	476262
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	228,60	13858	22426		35279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	107,91	2651,00				286069		
9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	4,905	21,00				103		
10	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	981		1108,99	21,09	1087919	20686	1041065	35775	1213590
		НР - 108%; СП - 8%				26,68	7,09	26168	6957		89896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000128	216144,00				28		
10.2	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,1	98,1	10612,00				1041037		
11	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	981		674,33	204,00	661521	200123	428475	97919	820195
		НР - 108%; СП - 8%				33,56	58,86	32923	57742		60755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	185,409	2112,00				391584		
11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	29,43	21,00				618		
12	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	981		-182,19	-49,14	-178732	-48204	-130528	-15421	-209685
		НР - 108%; СП - 8%				--	-14,56	--	-14279		-15532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	61,803	2112,00				130528		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	981		2025,34	125,60	1986859	123216	1820002	79457	2231621
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	43641	29930		165305	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	94,7646	19139,00				1813700		
13.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006082	216144,00				1315		
13.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,14715	25040,00				3685		
13.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,010595	123005,00				1303		
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	981		463,79	0,04	454978	42	454702	252	491649
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	234	--		36418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	23,7402	19139,00				454364		
14.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,002747	123005,00				338		
15	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	981		20853,93	23,20	20457705	22759	19796684	697880	22848031
		НР - 108%; СП - 8%				650,62	8,08	638262	7923		1692447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	1000,62	16253,00				16263077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					37137764	1353966	32322837	3940489	44364513
								3460963	340106	--	3286262	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					37137764				
		Материалы	тенге					32322835				
		Всего заработная плата	тенге						3801069			
		Накладные расходы	тенге					3940489				
		Сметная прибыль	тенге					3286260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					44364512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3327
		Сметная заработная плата	тенге						3801069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					44364512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3327
		Сметная заработная плата	тенге						3801069			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									44364513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					3460963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1353966			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						340106			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							32322837		
		- Накладные расходы	тенге								3940489	
		- Сметная прибыль	тенге								3286262	
		Итого	Тенге									70 905 401
		в.т.ч. Оборудование, инвентарь	Тенге									570 766
		Временные здание и сооружения 1,2%	Тенге									844 016
		Итого	Тенге									71 749 417
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	Тенге									960 912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								6 467 786
		Итого	Тенге								79 178 115
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								1 442 791
		Итого	Тенге								80 620 906
		в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								84 654 854
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге								80 422 111,01
		НДС, 12%	Тенге								9 650 653,32
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								90 072 764,33

Заказчик: Директор
КГУ «Шиелийская районная детско-юношеская спортивная школа №10» управления культуры и спорта Кызылординской области»

Айтуаров А.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Авторский надзор:

ТОО "Нұр Жол Проект"

Ахметов З.Ж.

Подрядчик: Директор

ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е.