Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

Генподрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Электроснабжение животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Жарминский район, Георгиевский с/о, зимовка "Жолан"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4921501	G000072	27	12.10.2021	бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	**32 812 763,76**									
Акт выполненных работ №2	**32 812 763,76**	**11 439 967,55**							1 372 796,11	**12 812 763,66**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**12 812 763,66**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроитества и строительства Жарминского района"

_____ Б.Ж.Мухаметкали

Подрядчик:
Директор ТОО "НКО"

_____ А. А. Абдуллин

Технический надзор:
Директор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Д.А.Новохатский

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК,98/2, тел.8(7234)65796 БИН 050140008710

Заказ 9
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" ВКО, г.Усть-Каменогорск, 18жилой раон,141, сот.87057983896 БИН 980140004365

Стройка : Электроснабжение животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Жарминский район, Георгиевский с/о, зимовка "Жолан"

Объект : Электроснабжение животноводческого комплекса, расположенного по адресу "Жарминский район, Георгиевский с/о, зимовка "Жолан"

Договор подряда (контракт) № 27 от 12.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2021

на Электроснабжение животноводческого комплекса, расположенного по адресу "Жарминский район, Георгиевский с/о, зимовка "Жолан"

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Строительство ВЛ											
1	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	20,308	201807,42 / 80096,71	118122,17 / 39322,93	4098305 / 1626604	2398825 / 798570	72876 / –	1940139 / 483076	6521520	51,1 / 22,73	1037,7388 / 461,60084
2	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,6481456	985367 / –		2609395 / –		2609395 / –	208751	2818146		
		1.2 Оборудование на напряжение выше 1000В											
3	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	17874	5266,5	35748	10533	230	23535	64026	7,42	14,84

5 1308-0103-0601				12492,5	2217	24985	4434	–	4743		1,02	2,04
	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6968	204,5	13936	409	2455	8070	23766	4	8
				5536	68,5	11072	137	–	1760		0,05	0,1
7 1308-0101-2501												
	Монтаж реклоузела НР = 72 %	подстанция	1	85903	43211	85903	43211	5324	38215	134047	27	27
				37368	15708	37368	15708	–	9929		8,29	8,29
9 1308-0101-2501												
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	85903	43211	85903	43211	5324	38215	134047	27	27
				37368	15708	37368	15708	–	9929		8,29	8,29
	1.3 Железобетонные элементы											
11 1133-0101-0110												
	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	2,05	14451,22	8804,88	29625	18050	–	13265	46321	3,86	7,913
				5646,34	2441,95	11575	5006	–	343		1,23	2,5215
12 2104-0408-0101												
	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	41	4062		166542		166542	–	179865		
				–		–		–	13323			
13 1108-0101-0307	Гидроизоляция плиты обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	36,654	927,62	23,49	34001	861	20960	11446	49083	0,212	7,77065
				332,3	3,46	12180	127	–	3636		0,002	0,07331
14 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	31	7543,23	3143,62	233840	97452	22177	131231	394277	3,06	94,86
				3684,23	1607,32	114211	49827	–	29206		0,87	26,97
15 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	17	18078,24	9083	307330	154411	12161	175792	521772	5,98	101,66

				8279,88	4646	140758	. 8982	–	38650		2	34
16	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	23248,33	11697	69745	35091	2146	40370	118924	9	27
					10836	5984,67	32508	17954	–	8809		3,21	9,63
		1.4 Стальные конструкции											
20	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. НР = 72 %	м	52,7	219,34	–	11559	–	200	8178	21316	0,15	7,905
					215,54	–	11359	–	–	1579		–	–
		Раздел 2 Устройство ограждения заземления и фундамента КТПН											
		2.1 Заземление											
48	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	4776,1	199,9	47761	1999	33702	9143	61456	0,9	9
					1206	63,9	12060	639	–	4552		0,038	0,38
49	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	29,6	686,72	24,8	20327	734	14040	4156	26442	0,14	4,144
					187,6	7,4	5553	219	–	1959		0,0044	0,13024
50	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	12,6	3577,46	–	45076	–	–	32455	83733	2,78	35,028
					3577,46	–	45076	–	–	6202		–	–
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,2	1033,93	–	12614	–	–	9082	23432	0,972	11,8584
					1033,93	–	12614	–	–	1736		–	–
52	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,2	196,97	96,23	2403	1174	–	1284	3982	0,108	1,3176
					100,74	45,41	1229	554	–	295		0,02625	0,32025
		2.2 Подставка											
53	1109-0701-0129	Изготовление конструкций ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,11711	214593,12	17317,05	25131	2028	412	16110	44540	140	16,3954

				193758,01	5610,11	22691	657	–	3299		3,8	0,44502
60 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11711	45273,67	8667,07	5302	1015	1572	2051	7941	17,3	2,026
				23183,33	2203,06	2715	258	–	588		1,34	0,15693
	2.3 Ограждение											
61 1109-0701-0129	Изготовление конструкций ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,28852	214591,71	17312,49	61914	4995	1015	39692	109734	140	40,3928
				193761,26	5614,86	55904	1620	–	8128		3,8	1,09638
66 1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	34,05	3288,6	459,71	111977	15653	2074	71495	198150	2	68,1
				2767,99	148,28	94250	5049	–	14678		0,09	3,0645
67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	34,05	92,22	2,32	3140	79	1483	1096	4575	0,0295	1,00448
				46,34	0,29	1578	10	–	339		0,0002	0,00681
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	34,05	84,96	1,64	2893	56	1914	644	3820	0,0213	0,72527
				27,11	0,29	923	10	–	283		0,0002	0,00681
	Раздел 3 Оборудование на напряжение											
	3.0 Подраздел без наименования											
69 1308-0103-3501	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22242	11005	22242	11005	165	11069	35976	8	8
				11072	4301	11072	4301	–	2665		2,57	2,57
71 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469	0,87	0,87
				1250	34	1250	34	–	183		0,02	0,02
73 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4965	116	4965	116	2123	1987	7508	2	2

				2726	34	2726	34	–	556		0,02	0,02
75	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	642	10	642	10	78	402	1128	0,4	0,4
					554	4	554	4	–	84		0,0022	0,0022

Итого	**11 641 996**	**1562,9494**
		561,73479
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 330 183	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 841 009	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	999 842	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 978 389	
Накладные расходы, тенге	2 630 046	
Сметная прибыль (8 %), тенге	839 660	
Всего	**11 641 996**	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	279 408	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	345 721	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	198 607	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**245 342**	
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 711 075**	
Понижающий коэффициент К-0,9	11 439 967,55	
НДС (12 %)	1 372 796,11	
Итого	**12 812 763,66**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НКО"

БИН 980140004365

Директор_____А.А.Абдулдин

Технадзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____Д.А.Новохатский

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроитества и строительства Жарминского района"

БИН 050140008710

Руководитель_____Б.Ж.Мұхаметқали