Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"**
Объект: **«Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда»**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра
индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			73	25.05.2020				
			Доп.согл.61	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	800 978 083		-	-	-	-	-	2 152 486	
За отчетный период:	**20 089 869**	**17 937 383**	-	-	-	-	-	**2 152 486**	**20 089 869**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____**Утегенов К.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
БИН 110240000811
Заместитель директора по производству

_____**Альмаханов И.К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____**Тайманов Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
БИН 971140000650

_____**Досжанов И.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Форма-2В

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ВДОЛЬ ТРАССЫ ЖЕЗКАЗГАН В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ №8

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.надземная часть(ИЗМ)					
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
				Полы серии 2.244-1 вып.6			
		К-5-629,17м2					
1	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	629,1700		624,38	392840,50
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				252,66	158969,22
		Итого эксплуатация машин:				18,59	11696,98
		Итого материалов:				362,44	228036,66
		Накладные расходы	%	--		186,87	117573,53
		Сметная прибыль	%	8		64,90	40833,12
		Сметная стоимость:				876,15	551247,16
2	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	629,1700		802,13	504673,61
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		Итого оплата труда:				158,16	99509,83
		Итого эксплуатация машин:				22,19	13964,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 023 531
		Итого по главам 1-9	Тенге				18 455 193
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2017 год-16,7%, К=1	Тенге				3 082 017
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-66,6%, К=1,0599383	Тенге				13 027 870
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-16,7 %, К=1,112825	Тенге				3 429 746
		Итого	Тенге				19 539 633
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,91800000124	Тенге				17 937 383
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2 152 486
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге				20 089 868,8

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____ **Тайманов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" БИН 110240000811

Заместитель директора по производству

_____ **Альмаханов И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис" БИН 971140000650

_____ **Досжанов Т.**