Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 доп.согл №4	21.06.2021 г 09.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	929 170 718									
в т.ч. за текущий год	929 170 718	534 495 682		0	0	0	0	0	64 139 482	598 635 164

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И._____
БИН 220140006225

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Тех.надзор: ТОО"Артемида Снаб"
Касымжанов М.К._____
БИН 181240007517

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

Локальная смета 02-04

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ МИКРОРАЙОНОВ №6,7

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №4 от 09.08.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
		МОНТАЖ КРУН, КТПГ, ТМ										
1	**ПРАЙС ЛИСТ ОО "Alageum Elektrik"**	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 6750х10400мм, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	**комплект**	**1**		**23655500,00**	**--**	**23655500**	**--**		**--**	**23655500**
						--	**--**	**--**	**--**	**23655500**	**--**	
2	**ПРАЙС ЛИСТ ОО "Alageum Elektrik"**	**КРУН-10кВ состоящий из 20-ти ячеек:(Ввод-2шт, Линейных-11шт, ТН-2шт, СВ-1шт, СР-1шт) оснащенного внутренним освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	**комплект**	**1**		**95627166,29**	**--**	**95627166**	**--**		**--**	**95627166**
						--	**--**	**--**	**--**	**95627166**	**--**	
3	**ПРАЙС ЛИСТ ОО "Alageum Elektrik"**	**ЯСН, с комплектующими пр-ва "Alageum Elektrik"**	**комплект**	**1**		**885500,00**	**--**	**885500**	**--**		**--**	**885500**
						--	**--**	**--**	**--**	**885500**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**120168166**	**--**	**--**	**--**	**120168166**
								--	**--**	**120168166**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**120168166**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**120168166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**120168166**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**120168166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**120168166**		
	Итого смета		**Тенге**				**120 168 166**					
	Оборудование						**120 168 166**					
	ИТОГО СМР						**0**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**				**0**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**0**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.7%	**Тенге**				**0**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					120 168 166					
	в том числе СМР					0					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					0					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			120 168 166					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					122 333 784					
	Договорной коэффициент к = 0,931082526887362					113 902 849					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			13 668 342					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			127 571 191					

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И.
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Артемида Снаб"
Касымжанов М.К.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"
Абдукаримов О.Д.
БИН 090740013062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ МИКРОРАЙОНОВ №8

Локальная смета 02-05

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №4 от 09.08.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
		МОНТАЖ КРУН, КТПГ, ТМ										
1	**ПРАЙС ЛИСТ "Alageum Elektrik"**	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 6750х10400мм, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	**комплект**	**1**		**23655500,00**	**--**	**23655500**	**--**		**--**	**23655500**
						--	**--**	**--**	**--**	**23655500**	**--**	
2	**ПРАЙС ЛИСТ "Alageum Elektrik"**	**КРУН-10кВ состоящий из 20-ти ячеек:(Ввод-2шт, Линейных-11шт, ТН-2шт, СВ-1шт, СР-1шт) оснащенного внутренним освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	**комплект**	**1**		**95627166,29**	**--**	**95627166**	**--**		**--**	**95627166**
						--	**--**	**--**	**--**	**95627166**	**--**	
3	**ПРАЙС ЛИСТ "Alageum Elektrik"**	**ЯСН, с комплектующими пр-ва "Alageum Elektrik"**	**комплект**	**1**		**892500,00**	**--**	**892500**	**--**		**--**	**892500**
						--	**--**	**--**	**--**	**892500**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**120175166**	**--**	**--**	**--**	**120175166**
								--	**--**	**120175166**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**120175166**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**120175166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**120175166**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**120175166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**120175166**		
	Итого смета		**Тенге**				**120 175 166**					
	Оборудование						**120 175 166**					
	ИТОГО СМР						**0**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**				**0**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**0**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.7%	**Тенге**				**0**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					120 175 166					
	в том числе СМР					0					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					0					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			120 175 166					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					122 340 910					
	Договорной коэффициент к = 0,931082526887362					113 909 484					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			13 669 138					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			127 578 622					

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И.
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Артемида Снаб"
Касымжанов М.К.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"
Абдукаримов О.Д.
БИН 090740013062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ПС 110/35/10кВ "НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА"

Локальная смета 02-06

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №4 от 09.08.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1308-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1		1698776,79	613729,70	1698777	613730	79901	898557	2805120
		НР - 72%; СП - 8%				1005145,68	242849,85	1005146	242850		207787	
2	515-101-1904 РСНБ РК 2022	**Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-03**	шт.	1		314575539,00	--	314575539	--		--	314575539
						--	--	--	--	314575539	--	
		ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ										
3	1308-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования**	комплект (3 шт)	3		11843,54	951,71	35531	2855	8504	18092	57913
		НР - 72%; СП - 8%				8057,28	318,71	24172	956		4290	
4	252-104-0312 РСНБ РК 2022	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-20-2000 УХЛ, 1 ГОСТ 25073-81**	шт.	9		108135,00	--	973215	--	973215	--	1051072
		СП - 8%				--	--	--	--		77857	
5	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,207		10664,07	--	2207	--	--	1766	4291
		НР - 80%; СП - 8%				10664,07	--	2207	--		318	
		ОПОРА ПОД ТОКОПРОВОД (ЭС лист3)-10ШТ										
6	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Зажим. Монтаж**	шт.	9		916,89	13,00	8252	117	883	5256	14589
		НР - 72%; СП - 8%				805,73	5,38	7252	48		1081	
7	252-206-1203 РСНБ РК 2022	**Зажим опорный 2АА-5-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	9		10167,00	--	91503	--	91503	--	98823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7320	
8	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	12	1061,49	37,01	12738	444	8082	3138	17146
		НР - 72%; СП - 8%			351,00	12,23	4212	147		1270	
9	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,09884	813201,00	--	80377	--	80377	--	86807
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
10	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,325	56316,51	23441,87	18303	7619	551	10495	31102
		НР - 80%; СП - 8%			31177,33	9189,73	10133	2987		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	72,5	993,28	33,01	72013	2393	49827	14812	93772
		НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	19793	780		6946	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	5172,65	224,05	77590	3361	53754	15482	100517
		НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	20475	1027		7446	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР С МАСЛОПРИЕМНИКОМ-2ШТ									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	7,4	9087,85	2718,76	67250	20118	37135	17211	91217
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	9997	8509		6757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	7,4	32944,30	1774,65	243788	13133	216177	15702	280249
		НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	14478	2777		20759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-1001-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**(Стена, дно В20) Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м³	12	46223,41	4294,00	554681	51528	385056	125321	734402
		НР - 91%; СП - 8%			9841,40	1634,89	118097	19619		54400	
16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**(Стена В20) Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м³	4,25	41697,76	2076,58	177215	8825	144983	23183	216430
		НР - 91%; СП - 8%			5507,51	486,91	23407	2069		16032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**(Приямок В7,5) Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м³	0,3	37489,24	2076,58	11247	623	8972	1636	13914
		НР - 91%; СП - 8%			5507,51	486,91	1652	146		1031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**(Стяжка В7,5) Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м³	6,5	30835,58	1912,73	200431	12433	177074	12434	229894
		НР - 91%; СП - 8%			1680,66	421,40	10924	2739		17029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0782	23464,50	2141,60	1835	168	3	1580	3689
		НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	1664	73		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0782	403617,00	--	31563	--	31563	--	34088
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02254	30574,11	1777,82	689	40	9	595	1387
		НР - 91%; СП - 8%			28412,29	591,14	640	13		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02254	399352,00	--	9001	--	9001	--	9721
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
23	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,438837	61740,54	12342,62	27094	5416	515	15811	46337
		НР - 69%; СП - 8%			48225,41	3990,56	21163	1751		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1109-0606-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Рельсы подподовые со стальными шпалами и креплениями. Монтаж**	т конструкций	0,438837	67296,06	6808,51	29532	2988	1112	17887	51213
		НР - 69%; СП - 8%			57953,28	1120,34	25432	492		3794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	222-521-0101 РСНБ РК 2022	**Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы (пролетные строения на стальных опорах с применением ферм в пролетных строениях и ограждающими конструкциями), масса 1 м до 700 кг**	т	0,438837	964941,00	--	423452	--	423452	--	457328
		СП - 8%			--	--	--	--		33876	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	12,726273	116,58	3,23	1484	41	608	579	2228
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	835	5		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	12,726273	96,63	2,36	1230	30	712	340	1696
		НР - 69%; СП - 8%			38,34	0,39	488	5		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	36	1218,86	29,66	43879	1068	27262	14599	63156
		НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	15549	149		4678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Засыпка гравием**	м³	54	1344,47	--	72601	--	--	52273	134864
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	72601	--		9990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	211-301-0405 РСНБ РК 2022	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	54	6753,00	--	364662	--	364662	--	393835
		СП - 8%			--	--	--	--		29173	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР ФМ-2ШТ									
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	1,1	9087,85	2718,76	9997	2991	5520	2558	13560
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	1486	1265		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,1	32944,30	1774,65	36239	1952	32135	2334	41659
		НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	2152	413		3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство**	м³	22,7	39178,44	635,79	889351	14432	758767	110370	1079698
		НР - 91%; СП - 8%			5116,81	226,17	116152	5134		79978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12308	383478,00	--	47198	--	47198	--	50974
		СП - 8%			--	--	--	--		3776	
35	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**(КП1) Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2386	331233,00	--	79032	--	79032	--	85355
		СП - 8%			--	--	--	--		6323	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	30,3	1218,86	29,66	36931	898	22946	12288	53156
		НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	13087	125		3937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								323026742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1543194				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					767203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4120491		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						314575539		
		- Накладные расходы	Тенге							1394299	
		- Сметная прибыль	Тенге							626016	
	Итого смета		**Тенге**			323 026 742					
	Оборудование					314 575 539					
	ИТОГО СМР					8 451 203					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			202 829					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			8 654 032					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			147 119					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					323 376 689					
	в том числе СМР					8 801 150					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					176 023					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			323 552 712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					329 383 637					
	Договорной коэффициент к = 0,931082526887362					306 683 349					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			36 802 002					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			343 485 351					

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И._____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Артемида Снаб"
Касымжанов М.К._____
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"
Абдукаримов О.Д._____
БИН 090740013062