ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220606-61012912
1.1. Номер учетной системы 00000000012
2. Дата выписки 06.06.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.05.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №3 к Договору №378 от 27.04.2021г.
27.4. Дата 27.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 10
32.2 Дата 31.05.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	58928571.43	58928571.43			58928571.43	12%	7071428.57	66000000.00			1	
							Всего по счету:	58928571.43		0.00	58928571.43		7071428.57	66000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

GrrNHGk1DPCG9ABOsNLsEXvTCfZe7C6NFrlIGc/5Yp9z0XoQoljIpXraXuNqSMbXy7QOiUXn/SSzh4cnu0Z8mQ==

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 27.05.2022 г.к Договору №378 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
10	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	66 000 000,00	66 000 000,00
				Итого	1	x	66 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №3 от 27.05.2022 г. к договору №378 от 27.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		378	27.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	656 177 515,06									
Акт вып работ №5	514 820 620	58 928 571							7 071 429	66 000 000
Всего к оплате:		**58 928 571**							**7 071 429**	**66 000 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____ **Ысқаков М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2022 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
1	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**7,2**		**2301,35**	**133,44**	**16570**	**961**	**858**	**13646**	**32633**
		НР - 90%; СП - 8%				**2048,75**	**57,11**	**14751**	**411**		**2417**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,2**		**40518,00**	**--**	**291730**	**--**	**291730**	**--**	**315068**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**308299**	**961**	**292588**	**13646**	**347701**
								14751	**411**	**--**	**25755**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16570**				
	Материалы		Тенге					**858**				
	Всего заработная плата		Тенге						**15162**			
		Накладные расходы	Тенге					**13646**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2417**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15162**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**291730**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**291730**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23338**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**315068**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**347701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15162**			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
3	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**449,83**		**380,84**	**2,39**	**171315**	**1074**	**7103**	**130949**	**326445**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	163138	548		24181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	4,04	3131,23	44,72	12650	181	3357	7363	21614
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	9112	92		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	325	403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
		НР - 118%; СП - 8%			394,55	1,32	128229	430		22643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				315187	2140	12568	290130	653743
							300479	1071	--	48425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315187				
	Материалы		Тенге				12568				
	Всего заработная плата		Тенге					301550			
		Накладные расходы	Тенге				290131				
		Сметная прибыль	Тенге				48425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					301550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					301550			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ									
6	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	0,09084	75,87	2,88	7	--	1	6	14
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0084	268025,00	--	2251	--	2251	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
8	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,08244	269118,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	705	600		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	2,16	24739,41	1000,66	53437	2161	42017	9134	67577
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	9259	778		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00384	575209,64	2249,64	2209	9	898	1188	3669
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	1302	4		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ									
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,636	5996,40	1727,10	21803	6280	12380	5411	29391
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	3143	2675		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	0,3232	8426,32	1717,19	2723	555	1149	1179	4215
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	1019	235		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,3232	7001,96	988,86	2263	320	960	1045	3572
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	983	128		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	м3	0,608	21821,89	1678,47	13268	1021	11041	1311	15745
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	1206	235		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00624	271125,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
17	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	6,08	406,06	0,82	2469	5	138	2119	4955
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	2326	2		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	м3	5,04	31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860
		НР - 91%; СП - 8%			8248,32	747,58	41572	3768		16138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,62	25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	2618	256		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
21	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж**	т конструкций	0,190128	56934,97	6874,89	10825	1307	682	6282	18476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			46472,40	1414,60	8836	269		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	69,9	726,00	--	50747	--	50747	--	54807
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,029472	897038,12	1317,12	26438	39	19297	6478	35548
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	7102	17		2633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	5,2	890,60	1,03	4631	5	686	3154	8408
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3940	3		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,612432	81,26	1,70	294	6	194	65	388
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	94	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
26	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,16432	27002,62	12552,35	4437	2063	1219	1192	6079
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	1155	572		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,00768	57002,11	24854,32	438	191	36	183	671
		НР - 69%; СП - 8%			27485,00	7130,77	211	55		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,172	165646,75	39726,22	28491	6833	935	15856	47895
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	20723	2257		3548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00768	268025,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
30	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,4	7899,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
31	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	т	0,0226	643468,00	--	14542	--	14542	--	15706
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,988	890,60	1,03	4442	5	657	3026	8066
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3780	3		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,148	97544,94	1416,50	14437	210	10786	3173	19019
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	3441	85		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,148	8831,59	57,51	1307	9	1168	121	1542
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	130	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	11,48	2940,95	99,38	33762	1141	10438	20698	58817
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	22183	315		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,69688	2538,00	--	32225	--	32225	--	34803
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	11,48	307,54	2,67	3531	31	3116	357	4199
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	384	14		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГМ-1-10ШТ									
38	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05852	58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	3022	28		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление ограждений**	т конструкций	0,05852	165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	7051	768		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0384	271508,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%			--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01216**	**282504,00**	**--**	**3435**	**--**	**3435**	**--**	**3710**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**275**	
42	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00496**	**236183,00**	**--**	**1171**	**--**	**1171**	**--**	**1265**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
43	**2105-0308-0111 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,684**	**1688,00**	**--**	**1155**	**--**	**1155**	**--**	**1247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,11188**	**81,26**	**1,70**	**90**	**2**	**59**	**20**	**119**
		НР - 69%; СП - 8%			**25,92**	**0,26**	**29**	**--**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**610771**	**45565**	**418985**	**134585**	**804988**
							146218	**13070**	**--**	**59629**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**445499**				
		Материалы	Тенге				**229846**				
		Всего заработная плата	Тенге					**114337**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**77738**				
		Накладные расходы	Тенге				**103568**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43925**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**592992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114337**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**71863**				
		Материалы	Тенге				**3460**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44945**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14542**				
		Накладные расходы	Тенге				**31012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8230**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**111105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44945**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**93409**				
		Материалы	Тенге				**1**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**93402**				
		Накладные расходы	Тенге				**6**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7473**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**100888**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**6**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**804986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159289**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
45	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12	23085,57	1678,47	277027	20142	233085	25880	327139
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	23800	4639		24233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149	271125,00	--	40398	--	40398	--	43629
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
47	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	49,3	2428,78	100,31	119739	4945	22300	88262	224641
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	92494	1401		16640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375	1954,33	18,12	10505	97	8294	2108	13622
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	2114	38		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				447668	25184	304077	116250	609031
							118408	6078	--	45114	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				437163				
		Материалы	Тенге				255385				
		Всего заработная плата	Тенге					122335			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40398				
		Накладные расходы	Тенге				114141				
		Сметная прибыль	Тенге				44104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				595409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					122335			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10505				
		Материалы	Тенге				8294				
		Всего заработная плата	Тенге					2151			
		Накладные расходы	Тенге				2108				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				609031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					124486			
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
49	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	27	5996,40	1727,10	161903	46632	91931	40177	218246
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	23340	19861		16166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6	19929,03	1180,81	251106	14878	222686	15414	287841
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	13542	3397		21322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				413009	61510	314617	55591	506087
							36882	23258	--	37488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413009				
	Материалы		Тенге				314617				
	Всего заработная плата		Тенге					60140			
		Накладные расходы	Тенге				55591				
		Сметная прибыль	Тенге				37488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
51	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	181,65	2733,65	542,29	496567	98507	195890	204918	757603
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	202170	25517		56119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	445,2	3990,80	106,16	1776706	47262	1117628	571324	2535873
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	51,64	611816	22988		187842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
53	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	13,65	2633,56	50,57	35948	690	5827	20507	60971
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	29431	289		4516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,65	44250,00	--	604013	--	604013	--	652334
		СП - 8%			--	--	--	--		48321	
55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	138,18	2899,56	47,90	400661	6619	73797	222867	673410
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	320245	2751		49882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3313895	153077	1997155	1019616	4680191
							1163661	51545	--	346680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2273273				
	Материалы		Тенге				1313520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					862491			
		Накладные расходы	Тенге				776242				
		Сметная прибыль	Тенге				243961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3293476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					862491			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1040622				
	Материалы		Тенге				79625				
	Всего заработная плата		Тенге					352716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604013				
		Накладные расходы	Тенге				243374				
		Сметная прибыль	Тенге				102720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1386715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					352716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4680191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	Тенге					1215206			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
56	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	170	12853,03	78,15	2185015	13286	2081284	113439	2482331
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,03	33,47	90445	5690		183876	
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,3444	74880,45	25783,30	25789	8880	4149	10784	39499
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3444	581946,00	--	200422	--	200422	--	216456
		СП - 8%			--	--	--	--		16034	
59	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,5447	74880,45	25783,30	40787	14044	6562	17056	62471
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37049,80	8331,98	20181	4538		4628	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,5447	581946,00	--	316986	--	316986	--	342345
		СП - 8%			--	--	--	--		25359	
61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0464	726658,12	1317,12	33717	61	30381	3004	39659
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			70586,00	561,69	3275	26		2938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	295890,00	--	5563	--	5563	--	6008
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	229820,00	--	4045	--	4045	--	4368
		СП -,8%			--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2812324	36271	2649392	144283	3193137
							126661	13124	--	236530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2228340				
		Материалы	Тенге				2111665				
		Всего заработная плата	Тенге					99436			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9608				
		Накладные расходы	Тенге				116444				
		Сметная прибыль	Тенге				187583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2532366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					99436			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				583984				
		Материалы	Тенге				10711				
		Всего заработная плата	Тенге					40349			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				517408				
		Накладные расходы	Тенге				27841				
		Сметная прибыль	Тенге				48946				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				660771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3193137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					139785			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	87,5	1574,86	84,93	137800	7432	71655	56188	209508
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	58713	1062		15519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	87,5	965,93	42,05	84518	3679	45413	33869	127858
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	35426	605		9471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 180 - 31,19 М2									
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	2,4952	23262,40	7,20	58044	18	48738	8730	72117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	9288	--		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
67	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	78,3978	5427,29	1615,77	425488	126673	--	321928	807208
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	298815	43661		59793	
68	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	78,3978	14888,00	--	1167186	--	1167186	--	1260561
		СП - 8%			--	--	--	--		93375	
69	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1206,12	722,34	28,28	871224	34105	427904	400616	1373586
		НР - 94%; СП - 8%			339,28	14,07	409215	16972		101747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	1206,12	-194,99	-9,81	-235185	-11837	-213509	-14525	-269686
		НР - 94%; СП - 8%			-8,16	-4,65	-9839	-5613		-19977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
71	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	5,25	5427,29	1615,77	28493	8483	--	21558	54056
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	20010	2924		4004	
72	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	5,25	14888,00	--	78162	--	78162	--	84415
		СП - 8%			--	--	--	--		6253	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	175	745,28	28,93	130425	5063	65367	58710	204266
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	59995	2463		15131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	175	204,68	9,81	35820	1717	32620	2160	41017
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	1483	814		3038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	350	1574,86	84,93	551202	29726	286623	224753	838032
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	234853	4246		62076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	350	965,93	42,05	338074	14716	181656	135476	511434
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	141702	2421		37884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
77	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	118	2191,37	41,14	258582	4855	181715	67770	352460
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	7,28	72012	859		26108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	118	2312,96	77,79	272929	9179	151806	95350	397742
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	111944	7243		29462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4202763	233809	2525336	1412583	6064574
					1443617	77658	--	449226			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4202763				
	Материалы		Тенге				1279989				
	Всего заработная плата		Тенге					1521275			
	Местные материалы		Тенге				1245348				
		Накладные расходы	Тенге				1412583				
		Сметная прибыль	Тенге				449228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6064574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1293
		Сметная заработная плата	Тенге					1521275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6064574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1293
		Сметная заработная плата	Тенге					1521275			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
79	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,73	1415,70	77,79	383273	21059	101907	221540	653198
		НР - 80%; СП - 8%			961,50	61,38	260307	16618		48385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,23	1394,65	77,79	335037	18686	88450	194118	571487
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	227901	14746		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,55	1427,59	82,85	371959	21587	93841	218944	638175
		НР - 80%; СП - 8%			984,58	65,82	256531	17148		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2	627,6	2375,31	75,10	1490744	47132	486095	792438	2465837
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	957517	33031		182655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	24,5	4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	60662	236		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ЭТАЖ									
84	**1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**312**	**1427,59**	**82,85**	**445409**	**25850**	**112371**	**262178**	**764193**
		НР - 80%; СП - 8%			**984,58**	**65,82**	**307188**	**20534**		**56607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**246,7**	**4369,89**	**19,85**	**1078053**	**4898**	**462326**	**490565**	**1694108**
		НР - 80%; СП - 8%			**2476,00**	**9,64**	**610829**	**2377**		**125489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-5 ЭТАЖ									
86	**1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1392,5**	**1427,59**	**82,85**	**1987922**	**115373**	**501527**	**1170136**	**3410703**
		НР - 80%; СП - 8%			**984,58**	**65,82**	**1371022**	**91648**		**252645**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1964,945**	**1394,65**	**77,79**	**2740411**	**152844**	**723463**	**1587775**	**4674441**
		НР - 80%; СП - 8%			**948,68**	**61,38**	**1864104**	**120615**		**346255**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7035,18**	**1445,32**	**19,17**	**10168053**	**134874**	**3475350**	**5281011**	**16684988**
		НР - 80%; СП - 8%			**932,15**	**6,17**	**6557829**	**43434**		**1235925**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**780,8012**	**4369,89**	**19,85**	**3412019**	**15502**	**1463253**	**1552631**	**5361822**
		НР - 80%; СП - 8%			**2476,00**	**9,64**	**1933264**	**7524**		**397172**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**22519942**	**558292**	**7554497**	**11820054**	**37087195**
							14407154	**367912**	**--**	**2747199**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22519942**				
	Материалы		Тенге				**7554496**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14775066**			
		Накладные расходы	Тенге				**11820053**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2747200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37087195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11711**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14775066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**37087195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11711**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14775066**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53946647**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17757831				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1116808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						554128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16069215		
		- Накладные расходы	Тенге								15006738	
		- Сметная прибыль	Тенге								3996046	
		ИТОГО:			53 946 647	0		53 946 647				
		Временные здания и сооружения		0,9%	485 520			485 520				
		Итого с временными			54 432 167	0		54 432 167				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	587 867			587 867				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					7 882 625	7 882 625				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			55 020 034	0	7 882 625	62 902 659				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 100 401			1 100 401				
		Итого с непредвиденными затратами			56 120 435	0	7 882 625	64 003 060				
		в том числе на 2020 год - 54%			30 305 035	0	4 256 618	34 561 652				
		в том числе на 2021 год - 46%			25 815 400	0	3 626 008	29 441 408				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			30 305 035	0	4 256 618	34 561 652				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			27 107 099	0	3 807 439	30 914 538				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			57 412 134	0	8 064 056	65 476 190				
		с понижающим коэф. К=0,9			51 670 921	0	7 257 651	58 928 571				
		НДС-12%		12%			7 071 429	7 071 429				
		ИТОГО по акту			51 670 921	0	14 329 079	66 000 000				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
_____ **К. Кадыркулов**

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Бісқақов М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**