Заказчик КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Торетам Кармакшинского района, Кызылординской области

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

1. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	27.07.2022г.				
		Дополнительное соглашение					
		44/01	31.08.2022г.				

форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге				Аванс по договору	Оплата работ, тенге			
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительсьтва по отчетной месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц		Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Торетам Кармашинского района	1 332 497 649,56	2022г.	286 919 984,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	86 075 995,20	43 037 997,60	120 000 000,00	76 962 002,40	166 919 984,00
		2023г.	1 045 577 665,56								1 045 577 665,56
Всего	**1 332 497 649,56**		**1 332 497 649,56**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**86 075 995,20**	**43 037 997,60**	**120 000 000,00**	**76 962 002,40**	**1 212 497 649,56**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

Технадзор _____ **Стамшаев К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дос Строй Проект"

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

ПОДРЯДЧИК :
Консорциум, состоящий из:
ТОО "Алия-Сервис"

_____ **Марданов А.А.**

ТОО "Умирзак"
Директор _____ **Ишанкулов С.М**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Торетам Кармакшинского района, Кызылординской области

Договор подряда: №44 от 27.07.2022 г; Доп.соглашение №44/01 от 31.08.2022г.

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1-2 Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1. Подземный газопровод низкого давления									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (16434v3 [97%) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15941**	170,51	164,04	2718100	2614962	–	393564	3360597
					6,47	27,82	103138	443479	–	248933	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(16434x3%) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**493**	2234,23	–	1101475	–	–	793063	2046101
					2234,23	–	1101476	–	–	151563	
3	1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %**	**м3 грунта**	**638**	3578,64	–	2283172	–	–	1643884	4241220
					3578,64	–	2283172	–	–	314164	

	Итого по разделу 1					9 647 918				
Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)										
8	261-301-1575	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	707	6784		4796288		4796288	–	5179991
					–		–		–	383703	
12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,65	507915,84	155579,12	330145	101126	4249	254047	630927
					345800	48989,68	224770	31843	–	46735	
13	261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	657	3425		2250225		2250225	–	2430243
					–		–		–	180018	
14	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР = 91 %	км трубопровода	0,65	416981	341271,95	271038	221827	4452	89756	389658
					68860,5	82882,74	44759	53874	–	28864	
15	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР = 91 %	км трубопровода	0,65	1335646,5	1122714,02	868170	729764	5672	249633	1207227
					204207	217825,7	132735	141587	–	89424	

16	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (НД-10%) НР = 61 %	стык	5	1872,95	53	9365	265	460	5270	15806
					1728	–	8640	–	–	1171	
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,3	388531,25	109758,53	2059216	581720	13339	1629113	3983395
					276256	34228,72	1464157	181412	–	295066	
18	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5353	1634		8746802		8746802	–	9446546
					–		–		–	699744	
19	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР = 91 %	км трубопровода	5,3	416981	341271,95	2209999	1808741	36297	731858	3177206
					68860,5	82882,74	364961	439279	–	235349	
20	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР = 91 %	км трубопровода	5,3	976560,98	814634,7	5175773	4317564	44389	1505616	7215900
					153551	158623,2	813820	840703	–	534511	

21	1339-0201-0507	**Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (НД-10%) НР = 61 %**	**стык**	**5**	1305,51	36,04	6528	180	299	3689	11034
					1209,6	–	6048	–	–	817	
22	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,6**	388531,25	109758,53	233119	65855	1510	184428	450951
					276256	34228,72	165754	20537	–	33404	
23	261-301-1568	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**606**	1101		667206		667206	–	720582
					–		–		–	53376	
24	1125-0126-0101	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР = 91 %**	**км трубопровода**	**0,6**	416981	341271,95	250189	204763	4109	82852	359684
					68860,5	82882,74	41316	49730	–	26643	
25	1125-0210-0101	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР = 91 %**	**км трубопровода**	**0,6**	976560,98	814634,7	585937	488781	5025	170448	816896
					153551	158623,2	92131	95174	–	60511	

26	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (НД-10%) НР = 61 %	стык	5	941,91	25,44	4710	127	262	2635	7933
					864	–	4320	–	–	588	
27	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	342575,36	86555	1027726	259665	3373	836350	2013202
					254896	26703,4	764688	80110	–	149126	
28	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5252	552		2899104		2899104	–	3131032
					–		–		–	231928	
29	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР = 91 %	км трубопровода	3	416981	341271,95	1250943	1023816	20546	414259	1798418
					68860,5	82882,74	206582	248648	–	133216	
30	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР = 91 %	км трубопровода	3	976560,98	814634,7	2929683	2443904	25126	852236	4084472
					153551	158623,2	460653	475870	–	302553	
32	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	11,75	31463,94	21491,04	369701	252520	0	106625	514432
					9972,9	4903,27	117182	57613	–	38106	

33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12450	16		199200		199200	–	215136
					–		–		–	15936	
34	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	1175	99,11	49,74	116454	58445	0	55591	185809
					49,37	16,34	58010	19200	–	13764	
35	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	12,45	53084		660896		660896	–	713768
					–		–		–	52872	
36	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	435	1514,24	944,99	658694	411071	0	367340	1108117
					569,25	283,74	247624	123427	–	82083	
37	290-001-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	5	14799		73995		73995	–	79915
					–		–		–	5920	
38	290-002-0000 (пл) ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	5683		11366		11366	–	12275
					–		–		–	909	
39	290-003-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	2131		6393		6393	–	6904
					–		–		–	511	
40	290-004-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1421		2842		2842	–	3069
					–		–		–	227	
41	290-005-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	280	770		215600		215600	–	232848

					–		–		–	17248	
42	290-006-0000 (пл)ТОО Polimod	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	15739		31478		31478	–	33996
					–		–		–	2518	
43	290-009-0000 (пл)ТОО Polimod	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	268	3164		847952		847952	–	915788
					–		–		–	67836	
44	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	215	2231,78	1391,65	479833	299205	0	267780	807422
					840,13	417,94	180628	89857	–	59809	
45	290-010-0000 (пл)ТОО Polimod	Тройник ПЭ Ду225-225-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	20127		40254		40254	–	43474
					–		–		–	3220	
46	290-011-0000 (пл)ТОО Polimod п.18	Тройник ПЭ Ду225-160-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	3197		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
47	290-011-0000 (пл)ТОО Polimod	Тройник ПЭ Ду110-110-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	3197		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
48	290-012-0000 (пл)ТОО Polimod	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	50	1302		65100		65100	–	70308
					–		–		–	5208	
49	290-014-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-110-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	7	45173		316211		316211	–	341508
					–		–		–	25297	
50	290-014-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-90-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	40757		40757		40757	–	44018
					–		–		–	3261	
51	290-016-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-63-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	10	30315		303150		303150	–	327402

52	290-017-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	–		–		–	24252	
					30871		61742		61742	–	66681
53	290-019-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	12	–		–		–	4939	
					21559		258708		258708	–	279405
54	290-021-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	177	–		–		–	20697	
					13828		2447556		2447556	–	2643360
55	290-022-0000 (пл)ТОО Polimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	13	–		–		–	195804	
					13473		175149		175149	–	189161
56	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	837	–		–		–	14012	
					3023,86	1885,36	2530971	1578046	0	1412135	4258554
					1138,5	565,68	952925	473474	–	315448	
57	290-023-0000 (пл)ТОО Polimod	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	16030		288540		288540	–	311623
58	290-024-0000 (пл)ТОО Polimod	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	5	–		–		–	23083	
					10217		51085		51085	–	55172
59	290-025-0000 (пл)ТОО Polimod	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	12	–		–		–	4087	
					4387		52644		52644	–	56856
60	290-026-0000 (пл)ТОО Polimod	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	–		–		–	4212	
					4742		18968		18968	–	20485
61	290-027-0000 (пл)ТОО Polimod	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	913	–		–		–	1517	
					2332		2129116		2129116	–	2299445

				–		–		–	170329	
62	290-028-0000 (пл)ТОО Polimod	Заглушки ПЭ Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	5328		5328		5328	–	5754
					–		–		–	426	
63	290-028-0000 (пл)ТОО Polimod	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	592		592		592	–	639
					–		–		–	47	
64	290-029-0000 (пл)ТОО Polimod	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	10	1184		11840		11840	–	12787
					–		–		–	947	
65	290-028-0000 (пл)ТОО Polimod	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	592		592		592	–	639
					–		–		–	47	
66	1122-0501-0108	Футляры - 4шт.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	707042,7	255046,36	11313	4081	378	8080	20944
					428400	81729,44	6854	1308	–	1551	
67	241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	16,16	19305		311969		311969	–	336927
					–		–		–	24958	
68	1122-0501-0105	Футляры -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,412	507915,84	155579,12	209261	64099	2693	161027	399911
					345800	48989,68	142470	20184	–	29623	
69	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	416,12	4963		2065204		2065204	–	2230420
					–		–		–	165216	

70	1122-0501-0103	Футляры .-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	388531,25	109758,53	4662	1317	30	3689	9019
					276256	34228,72	3315	411	–	668	
71	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12	2352		28506		28506	–	30786
					–		–		–	2280	
		Итого по разделу 2					65 969 673				
		Итого по смете					75 617 591				

6-2-2 Внутриплощадочные сети газопровода низкого давленитя КВАРТАЛ-2. Подземный газопровод низкого давления

Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)

13	261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	859	3425		2942075		2942075	–	3177441
					–		–		–	235366	
18	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030	1634		4951020		4951020	–	5347102
					–		–		–	396082	
23	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	980	1101		1078980		1078980	–	1165298
					–		–		–	86318	

28	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1684,47	552	929827,44	929827,44	–	1004214
					–	–	–	74386	
33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	8770	16	140320	140320	–	151546
					–	–	–	11226	
35	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	8,77	53084	465547	465547	–	502791
					–	–	–	37244	
37	290-001-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	14799	14799	14799	–	15983
					–	–	–	1184	
38	290-002-0000 (пл)ТОО Polimod	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	5683	17049	17049	–	18413
					–	–	–	1364	
39	290-005-0000 (пл)ТООPolimod	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	410	770	315700	315700	–	340956
					–	–	–	25256	
40	290-006-0000 (пл)ТООPolimod	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	15739	15739	15739	–	16998
					–	–	–	1259	
41	290-007-0000 (пл)ТООPolimod	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	4458	8916	8916	–	9629
					–	–	–	713	
42	290-007-0000 (пл)ТОО Polimod	Переход ПЭ-ПЭ Ду 110-90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	2229	2229	2229	–	2407

					–	–	–	178	
43	290-008-0000 (пл)	Переход ПЭ-ПЭ Ду 90-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1114	1114	1114	–	1203
					–	–	–	89	
44	290-009-0000 (пл)ТООPolimod	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	209	3164	661276	661276	–	714178
					–	–	–	52902	
46	290-010-0000 (пл)ТООPolimod	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	8288	16576	16576	–	17902
					–	–	–	1326	
47	290-011-0000 (пл)	Тройник ПЭ Ду225-160-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	3	16575	49725	49725	–	53703
					–	–	–	3978	
48	290-012-0000 (пл)ТООPolimod	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	45	1302	58590	58590	–	63277
					–	–	–	4687	
49	290-013-0000 (пл)ТООPolimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-110-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	45173	45173	45173	–	48787
					–	–	–	3614	
50	290-016-0000 (пл)	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-63-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	15	30315	454725	454725	–	491103
					–	–	–	36378	
51	290-017-0000 (пл)	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	30871	61742	61742	–	66681
					–	–	–	4939	
52	290-019-0000 (пл)ТООPolimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	21559	43118	43118	–	46567
					–	–	–	3449	
53	290-020-0000 (пл)	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-90-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	23436	23436	23436	–	25311
					–	–	–	1875	

54	290-021-0000 (пл)ТООPolimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	100	13828	1382800	1382800	–	1493424
					–	–	–	110624	
55	290-022-0000 (пл)ТООPolimod	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	37	13473	498501	498501	–	538381
					–	–	–	39880	
57	290-023-0000 (пл)ТООPolimod	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	16030	48090	48090	–	51937
					–	–	–	3847	
58	290-024-0000 (пл)ТООPolimod	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	21	10217	214557	214557	–	231722
					–	–	–	17165	
59	290-025-0000 (пл)ТООPolimod	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	7	4387	30709	30709	–	33166
					–	–	–	2457	
60	290-026-0000 (пл)ТООPolimod	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	4742	18968	18968	–	20485
					–	–	–	1517	
61	290-027-0000 (пл)ТООPolimod	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1319	2332	3075908	3075908	–	3321981
					–	–	–	246073	
62	290-028-0000 (пл)ТООPolimod	Заглушки ПЭ Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	5328	5328	5328	–	5754
					–	–	–	426	
63	290-028-0000 (пл)ТООPolimod	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	2368	2368	2368	–	2557
					–	–	–	189	
64	290-028-0000 (пл)ТООPolimod	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	6	1184	7104	7104	–	7672
					–	–	–	568	

65	290-029-0000 (пл)TOOPolimod	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	592	1184	1184	–	1279		
					–	–	–	95			
		Итого по разделу 2				18 989 848					
		Итого по смете				18 989 848					

							смр	оборудования	прочие		
		6-1-2 Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1. Подземный газопровод низкого давления					75 617 591				
		6-2-2 Внутриплощадочные сети газопровода низкого давленитя КВАРТАЛ-2. Подземный газопровод низкого давления					18 989 848				
		ИТОГО					94 607 438	-			
		Временные здания и сооружения -1,3%					1 229 897				
		ИТОГО					95 837 335				
		Удорожание строительства в зимнее время -2,1735%					2 083 024				
		Оплата труда в зонах экологического бедствия							8 201 689		
		Итого по сметному расчету					97 920 359				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1 958 407				
		Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 05.01.21 г.					99 878 767	-	8 201 689		
		в т.ч. на 2021 г. - 19%					18 976 966	-	1 558 321		
		в т.ч. на 2022 г. - 75%					74 909 075	-	6 151 267		
		в т.ч. на 2023 г. - 6%					5 992 726	-	492 101		
		в текущих и прогнозных ценах на 2021 г. К=1					18 976 966	-	1 558 321		
		в текущих и прогнозных ценах на 2022 г. К=1,050					78 654 529	-	6 458 830		
		в текущих и прогнозных ценах на 2023 г. К=1,100					6 591 999	-	541 311		
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					104 223 493	-	8 558 462		
		С понижающим коэффициентом К= 0,95					99 012 318	-	8 130 539		
		НДС 12%					12 857 143				
		ВСЕГО с НДС					120 000 000				

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель_____Ефенов Р.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"
Технадзор_____Стамшаев К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дос Строй Проект"
Эксперт_____Нурмаханов Д.К.

ПОДРЯДЧИК :
Консорциум, состоящий из:
ТОО "Алия-Сервис",
Директор_____Марданов А.А.
ТОО "Умирзак"
Директор_____Ишанкулов С.М.