Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик/Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		78	26.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО	416 893 887,02	66 968 817,87							8 036 258,14	75 005 076,01

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора _____ **Махметов Г.К.**

аттестат № KZ 17VJE0004557

Заказчик:

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140007544

И.о руководителя _____ **Тайжанов С.А.**

(подпись)

Форма 2В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик/Исполнитель : ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ месяц 2022г № 7

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2 Трубопровод трубы									
32	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,032	-325857,57	-76964,49	-10427	-2463	-48	-8591	-20539
		НР - 99%; СП - 8%			-247390,00	-23775,68	-7916	-761		-1521	
34	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	32,32	-151,00	--	-4880	--	-4880	--	-5270
		СП - 8%			--	--	--	--		-390	
		Раздел 2 Трубопровод фасонные части									
45	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	28	-2242,43	-1398,64	-62788	-39162	--	-35031	-105644
		НР - 99%; СП - 8%			-843,79	-419,94	-23626	-11758		-7825	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	-1521,46	-949,73	-4564	-2849	--	-2545	-7677
		НР - 99%; СП - 8%			-571,73	-285,09	-1715	-855		-569	
47	С1241-209-1009 241-209-1009 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	-2695,00	--	-5390	--	-5390	--	-5821
		СП - 8%			--	--	--	--		-431	
48	С1241-209-1006 241-209-1006 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	24	-1288,00	--	-30912	--	-30912	--	-33385
		СП - 8%			--	--	--	--		-2473	
49	С1241-210-0314 241-210-0314 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм**	шт.	3	-3462,00	--	-10386	--	-10386	--	-11217
		СП - 8%			--	--	--	--		-831	
50	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм**	шт.	2	-7111,00	--	-14222	--	-14222	--	-15360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-1138	
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	89	-1521,46	-949,73	-135410	-84526	--	-75494	-227777
		НР - 99%; СП - 8%			-571,73	-285,09	-50884	-25373		-16872	
66	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	16	-923,00	--	-14768	--	-14768	--	-15949
		СП - 8%			--	--	--	--		-1181	
67	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	1	-562,00	--	-562	--	-562	--	-607
		СП - 8%			--	--	--	--		-45	
68	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	50	-923,00	--	-46150	--	-46150	--	-49842
		СП - 8%			--	--	--	--		-3692	
69	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	22	-2224,00	--	-48928	--	-48928	--	-52842
		СП - 8%			--	--	--	--		-3914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-389387	-129000	-176246	-121661	-551930
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-84141	-38747	--	-40882	
	Материалы		Тенге				-389387				
	Всего заработная плата		Тенге				-48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-122888			
		Накладные расходы	Тенге				-176198				
		Сметная прибыль	Тенге				-121661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-40882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-551930				
		Сметная заработная плата	Тенге								-92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-122888			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-551930				
		Сметная заработная плата	Тенге								-92
		РАЗДЕЛ 3 Колодцы						-122888			
93	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,91722	-680682,00	--	-624335	--	-624335	--	-674282
		СП - 8%			--	--	--	--		-49947	
94	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 (прим окраска стремянок)**	м2 кровли	11,68	232,03	1,20	2710	14	1591	889	3887
		НР - 80%; СП - 8%			94,57	0,58	1105	7		288	
95	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11,68	1000,95	1,20	11691	14	1627	8046	21316
		НР - 80%; СП - 8%			860,47	0,58	10050	7		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-609934	28	-621117	8935	-649079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11155	14	--	-48080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-609934				
	Материалы		Тенге				3219				
	Всего заработная плата		Тенге					11169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-624335				
		Накладные расходы	Тенге				8935				
		Сметная прибыль	Тенге				-48080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-649079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-649079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11169			
		ОТДЕЛ 2.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 1 Предлагаемая замена									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	796,8	143,26	143,26	114150	114150	--	8829	132817
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	12263		9838	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86,59	1871,10	--	162019	--	--	116653	300966
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	162019	--		22294	
3	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,36	3207,60	--	7570	--	--	5450	14062
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	--	7570	--		1042	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,79	975,89	--	82746	--	--	59577	153709
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	82746	--		11386	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3696	18,05	15,19	66713	56142	--	24802	98836
		НР - 72%; СП - 8%			2,86	6,46	10571	23876		7321	
6	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (растительного грунта для обратной засыпки)	м3 грунта	9540,2	248,31	248,31	2368927	2368928	--	183263	2756366
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	254533		204175	
7	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (20 км)(подвозка)	т·км	181173,96	24,00	--	4348175	--		--	4696029
		СП - 8%			--	--	--	--		347854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13669,38	36,51	36,51	499069	499069	--	142511	692907
					--	14,48	--	197933		51326	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13669,38	175,61	80,46	2400480	1099838	--	1324727	4023223
					95,15	39,45	1300642	539257		298017	
		НР - 72%; СП - 8%					10049849	4138127	--	1865812	12868915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1563548	1027862	--	953253	
							10049849				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2591410			
	Всего заработная плата		Тенге				4348175				
	Транспортные расходы		Тенге				1865812				
		Накладные расходы	Тенге				953253				
		Сметная прибыль	Тенге				12868914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								2291
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2591410			
		Сметная заработная плата	Тенге				12868914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								2291
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2591410			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2 Трубопровод Трубопроводная арматура									
10	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3296,32	222,60	9889	668	1225	8229	19567
					2665,33	105,21	7996	316		1449	
		НР - 99%; СП - 8%									
11	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	71801,00	--	215403	--	215403	--	232635
					--	--	--	--		17232	
		СП - 8%									
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	46	1358,55	31,80	62493	1462	7112	54065	125882
					1172,16	15,03	53919	691		9325	
		НР - 99%; СП - 8%									
13	С1242-201-0405 242-201-0405 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	18	28188,00	--	507384	--	507384	--	547975
					--	--	--	--		40591	
		СП - 8%									
14	С1242-201-0403 242-201-0403 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	28	18445,00	--	516460	--	516460	--	557777
					--	--	--	--		41317	
		СП - 8%									
		Фланцы									
15	С1241-116-0612 241-116-0612 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	17	7510,00	--	127670	--	127670	--	137884
					--	--	--	--		10214	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	83	4436,00	--	368188	--	368188	--	397643
		СП - 8%			--	--	--	--		29455	
		Трубы									
17	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм(диаметром 32х2мм) протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	127	6685,40	3564,07	849046	452637	297561	195281	1127873
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	98848	98406		83546	
18	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	128,27	151,00	--	19369	--	19369	--	20919
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
		Фасонные части									
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм . Установка	т	0,9804	1451084,92	530517,44	1422644	520119	351923	708856	2302020
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	550602	165414		170520	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,132244	833696,55	1454,55	1777644	3101	1603755	156655	2089042
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	170788	1359		154744	
24	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	3	5320,00	--	15960	--	15960	--	17237
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5892150	977987	4032010	1123086	7576454
							882153	266186	--	561220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5892150				
	Материалы		Тенге				2261575				
	Всего заработная плата		Тенге					1148339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1770434				
		Накладные расходы	Тенге				1123086				
		Сметная прибыль	Тенге				561220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7576456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1148339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7576456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1148339			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
30	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	178,811	12766,78	1858,11	2282841	332250	1282024	767398	3294259
		НР - 94%; СП - 8%			3738,96	826,65	668567	147814		244019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-271001-0102 1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	8,858	1633,50	1281,15	14470	11348	--	6450	22594
		НР - 108%; СП - 8%			352,35	321,90	3121	2851		1674	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,918	2126,86	2126,86	18967	18968	--	10033	31320
		НР - 108%; СП - 8%			--	1041,68	--	9290		2320	
33	С1216-201-0201 216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	8,858	112235,00	--	994178	--	994178	--	1073712
		СП - 8%			--	--	--	--		79534	
79	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,37	47210,70	10092,86	631207	134942	230510	319397	1026652
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	265755	56868		76048	
80	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18602,00	--	111612	--	111612	--	120541
		СП - 8%			--	--	--	--		8929	
81	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	29451,00	--	29451	--	29451	--	31807
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	18474,00	--	221688	--	221688	--	239423
		СП - 8%			--	--	--	--		17735	
83	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	14173,00	--	85038	--	85038	--	91841
		СП - 8%			--	--	--	--		6803	
84	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	20097,00	--	40194	--	40194	--	43410
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
85	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	27220,00	--	27220	--	27220	--	29398
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	13305,00	--	93135	--	93135	--	100586
		СП - 8%			--	--	--	--		7451	
87	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	19263,00	--	115578	--	115578	--	124824
		СП - 8%			--	--	--	--		9246	
88	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	26871,00	--	26871	--	26871	--	29021
										2150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	8274,00	--	24822	--	24822	--	26808
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
90	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	12965,00	--	51860	--	51860	--	56009
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
90`	С1235-301-0101 235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности(стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг	4193,55	1331,00	--	5581615	--	5581615	--	6028144
		СП - 8%			--	--	--	--		446529	
90``	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков(стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)	кг	4285,85	1264,00	--	5417314	--	5417314	--	5850699
		СП - 8%			--	--	--	--		433385	
92	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	7	9004,00	--	63028	--	63028	--	68070
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
96	С1261-103-0133 261-103-0133 РСНБ РК 2015	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 (крышка)	м2	8,85	4647,00	--	41126	--	41126	--	44416
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
		Отмостка									
97	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,41	4445,16	1132,68	19603	4996	13900	2051	23387
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	707	1193		1732	
97`	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1026	2006,37	210,03	2058536	215491	1817077	57565	2285389
		НР - 108%; СП - 8%			25,31	26,64	25968	27333		169288	
97``	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2052	221,82	0,02	455175	41	450558	4942	496926
		НР - 108%; СП - 8%			2,23	--	4576	--		36809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18405529	718036	16718799	1167836	21139236
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968694	245349	--	1565869	
	Материалы		Тенге				18405529				
	Всего заработная плата		Тенге				3794069				
								1214043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12924730				
		Накладные расходы	Тенге				1167836				
		Сметная прибыль	Тенге				1565869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21139234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1214043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21139234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1214043			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство водоотлива									
98	**С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и отлива 2,8 кВт**	**маш-ч**	**6809**	**400,00**	**400,00**	**2723600**	**2723600**		**--**	**2941488**
		СП - 8%			**--**	**316,00**	**--**	**2151644**		**217888**	
99	**Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**7357,912**	**1605,42**	**39,11**	**11812539**	**287768**	**3468593**	**5898402**	**19127817**
		НР - 72%; СП - 8%			**1094,90**	**18,49**	**8056178**	**136048**		**1416875**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14536139**	**3011368**	**3468593**	**5898402**	**22069305**
							8056178	**2287692**	**--**	**1634763**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14536139				
	Материалы		Тенге				3468593				
	Всего заработная плата		Тенге					10343870			
		Накладные расходы	Тенге				5898402				
		Сметная прибыль	Тенге				1634763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22069304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6139
		Сметная заработная плата	Тенге					10343870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22069304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6139
		Сметная заработная плата	Тенге					10343870			
		РАЗДЕЛ 5.Перевозка грузов									
100	**С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1530,3**	**40,00**	**--**	**61212**	**--**		**--**	**66109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4897**	
101	**С3412-202-0216 412-202-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**881,34**	**59,00**	**--**	**51999**	**--**		**--**	**56159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4160**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С3412-501-0216 412-501-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	45,17	51,00	--	2304	--		--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
103	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	881,34	745,00	--	656598	--		--	709126
		СП - 8%			--	--	--	--		52528	
104	С3414-101-0702 414-101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	881,34	745,00	--	656598	--		--	709126
		СП - 8%			--	--	--	--		52528	
105	С3414-104-0201 414-104-0201 РСНБ РК 2015	Песок всякий. Погрузка	т	882,7	193,00	--	170361	--		--	183990
		СП - 8%			--	--	--	--		13629	
106	С3414-104-0202 414-104-0202 РСНБ РК 2015	Песок всякий. Разгрузка	т	882,7	396,00	--	349549	--		--	377513
		СП - 8%			--	--	--	--		27964	
107	С3414-104-0301 414-104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	535,6	257,00	--	137649	--		--	148661
		СП - 8%			--	--	--	--		11012	
108	С3414-104-0302 414-104-0302 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	т	535,6	445,00	--	238342	--		--	257409
		СП - 8%			--	--	--	--		19067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2324612	--	--	--	2510581
							--	--	--	185969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324612				
	Транспортные расходы		Тенге				2324613				
		Сметная прибыль	Тенге				185969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2510581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2510581				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				51208279	8845518	23422039	9942410	64963482
							11470573	3827089	--	4812112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51208279				
	Материалы		Тенге				9524237				
	Всего заработная плата		Тенге					15297662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14695164				
	Транспортные расходы		Тенге				6672788				
		Накладные расходы	Тенге				10055136				
		Сметная прибыль	Тенге				4901074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66164489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10056
		Сметная заработная плата	Тенге					15297662			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				66164489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10056
		Сметная заработная плата	Тенге					15297662			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								64963480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11397587				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8716546			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3788356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23422039		
		- Перевозка грузов	Тенге				6672787				
		- Накладные расходы	Тенге							9942410	
		- Сметная прибыль	Тенге							4812112	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				675620,19				
		Итого с временными	Тенге				65639100,19				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,63 %	Тенге				2382699,34				
		ИТОГО:	Тенге				68021799,53				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1360435,99				
		Всего:	Тенге				69382235,52				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 68%	Тенге				47179920,15				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2022 ГОД - 32%	Тенге				22202315,37				
		В ценах 2021 года К=1	Тенге				47179920,15				
		НДС на 2021 год	Тенге				5661590,42				
		ИТОГО на 2021 год	Тенге				52841510,57				
		В ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге				23313572,33				
		НДС на 2022 год	Тенге				2797628,68				
		ИТОГО на 2022 год	Тенге				26111201,01				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				78952711,59				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА генподрядчика 0,95	Тенге				75005076,01				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				75005076,01				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				8036258,14				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" , БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"
Эксперт технического надзора Махметов Г.К.
аттестат № KZ.T7VJE00045578

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Тайжанов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)