Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

5. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**142 154 044**									
в т.ч.:										
СМР	19 542 605	17 448 754							2 093 851	19 542 605

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кушмурзаев А.Е.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - ДОГОВОР **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ) № 12 от 09.03.2022г.**

№5. Акт выполненных работ
28 сентябрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОК. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 3. КМ												
118	**1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкций**		**9,12**	**44782,14**	**14430,38**	**408413**	**131605**	**53676**	**193458**	**650020**
		НР - 69%; СП - 8%				**24466,20**	**6276,50**	**223132**	**57242**		**48150**	
119	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**13,545**	**61482,65**	**33376,56**	**832782**	**452086**	**66053**	**327122**	**1252697**
		НР - 69%; СП - 8%				**23229,54**	**11771,54**	**314644**	**159446**		**92792**	
120	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**8,44**	**33322,94**	**13132,45**	**281246**	**110838**	**33315**	**128913**	**442971**
		НР - 69%; СП - 8%				**16243,20**	**5893,12**	**137093**	**49738**		**32813**	
124	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1734,002596**	**89,76**	**2,67**	**155644**	**4630**	**74129**	**53685**	**226076**
		НР - 69%; СП - 8%				**44,34**	**0,53**	**76886**	**919**		**16746**	
125	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**		**520,2007789**	**6270,50**	**127,85**	**3261919**	**66508**	**2822526**	**283048**	**3828565**
		НР - 69%; СП - 8%				**716,81**	**71,76**	**372885**	**37330**		**283597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4940004**	**765666**	**3049699**	**986226**	**6400329**
								1124639	**304674**	**--**	**474098**	
		Накладные расходы	Тенге					**986226**				
		Сметная прибыль	Тенге					**474098**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**6400329**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1676
		Сметная заработная плата	Тенге					1429313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6400329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1676
		Сметная заработная плата	Тенге					1429313			
РАЗДЕЛ 5. ОКНА											
138	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,7	13923,00	--	37592	--	37592	--	40599
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
139	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,76	14559,00	--	83860	--	83860	--	90569
		СП - 8%			--	--	--	--		6709	
140	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	157,6	14631,00	--	2305846	--	2305846	--	2490313
		СП - 8%			--	--	--	--		184468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	**Тенге**				2427298		2427298		2621481
										194184	
ПОКРЫТИЯ											
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1659+109 М2									
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	21,07	51617,00	--	1087570	--	1087570	--	1174576
		СП - 8%			--	--	--	--		87006	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (БРУСЧАТКА)-493+70 М2									
10	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	563	2148,00	--	1209324	--	1209324	--	1306070
		СП - 8%			--	--	--	--		96746	
12	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,584	51617,00	--	184995	--	184995	--	199795
		СП - 8%			--	--	--	--		14800	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2680441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2481889		
		- Накладные расходы	Тенге								

		- Сметная прибыль	Тенге							198552	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКАЯ									
		Завоз недостающего грунта									
6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2107	166,52	159,04	350865	335101	138	77805	462963
		НР - 72%; СП - 8%			7,42	43,87	15626	92437		34294	
7	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3476,55	210,00	--	730076	--		--	788482
		СП - 8%			--	--	--	--		58406	
8	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1м3. Группа грунта 1**	м3 грунта	2107	166,47	163,93	350748	345396		75284	460115
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	47,09	5352	99210		34083	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см**	м3 уплот. грунта	2107	76,17	76,17	160490	160490		44311	221185
		НР - 72%; СП - 8%				29,21		61543		16384	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см**	м3 уплот. грунта	2107	36,29	36,29	76466	76466		16440	100338
		НР - 72%; СП - 8%				10,84		22833		7432	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплот. грунта	2107	80,97	69,41	170610	146238	4425	38867	226235
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	19947	34034		16758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	Тенге				1839255	1063691	4563	252707	2259318
							40925	310057		167357	

		ОРАШЕНИЕ									
		Арык грунтовый									
4	1127-0601-9903 РСНБ РК 2015	**Лоткиводопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	21,25	56285,00	--	1196056	--	1196056	--	1291741
		СП - 8%			--	--	--	--		95685	
6	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2. Объем до 0,5м3 СТ РК 937-92**	м3	1,3	50658,00	--	65855	--	65855	--	71124
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1362865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1261912		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							100953	

КОТЕЛЬНАЯ. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
		КРОВЛЯ									
55	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,26	14737,51	1719,34	195419	22798	139310	36138	250082
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	33311	5969		18525	
56	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	337,52	12,47	26326	972	19118	5957	34866
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	6236	239		2583	
57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	78	664,35	102,00	51819	7956	26293	18008	75413
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	17570	2003		5586	
58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	78	94,40	7,54	7364	588	6451	442	8430
		НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	325	155		624	
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2262	15032,20	1394,04	3400	315	7	2923	6829
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	3078	134		506	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2262	271125,00	--	61328	--	61328	--	66235
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	
61	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	78	1273,88	69,35	99363	5409	70755	21826	130884
		НР - 92%; СП - 8%			297,42	6,73	23199	525		9695	
62	1112-0101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровля	78	639,38	87,00	49871	6786	34785	8898	63471
		НР - 93%; СП - 8%			106,41	17,59	8300	1372		4702	
		Разные работы									
63	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0075	56653,82	4156,32	425	31	57	324	808
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	337	11		60	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	236183,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Котельная ОСР	**Тенге**				497086	44855	359875	94516	638931

								92356	10408		47329	
РАЗДЕЛ 3.ДЫМОВАЯ ТРУБА												
66	**1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж каркасов клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис сценических устройств**	**т**	**0,35783**		**355035,73**	**18215,29**	**127042**	**6518**	**10684**	**76248**	**219554**
		НР - 69%; СП - 8%				**306961,60**	**1857,01**	**109840**	**664**		**16263**	
67	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**т**	**0,35783**		**497838,00**	**--**	**178141**	**--**	**178141**	**--**	**192393**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14251**	
68	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками**	**м2**	**7,54**		**376,72**	**--**	**2840**	**--**	**--**	**1960**	**5184**
		НР - 69%; СП - 8%				**376,72**	**--**	**2840**	**--**		**384**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	2,56	1107,82		2840				
69	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание**	**м2**	**7,54**		**89,26**	**11,70**	**673**	**88**	**--**	**404**	**1163**
		НР - 69%; СП - 8%				**77,56**	**--**	**585**	**--**		**86**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,07	0,5278	1108,37		585				
68.2	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	0,754		117,00		88			
70	**1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**7,54**		**300,93**	**1,70**	**2269**	**13**	**2132**	**87**	**2544**
		НР - 69%; СП - 8%				**16,43**	**0,26**	**124**	**2**		**188**	
		Газоходы										
71	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Газоходы из труб стальных. Монтаж**	**т конструкций**	**0,056**		**97571,29**	**4664,04**	**5464**	**261**	**109**	**3588**	**9776**
		НР - 69%; СП - 8%				**90966,80**	**1893,11**	**5094**	**106**		**724**	
72	**2301-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,8**		**5022,00**	**--**	**14062**	**--**	**14062**	**--**	**15187**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1125**	
73	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками**	**м2**	**5**		**376,72**	**--**	**1884**	**--**	**--**	**1300**	**3438**
		НР - 69%; СП - 8%				**376,72**	**--**	**1884**	**--**		**255**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	1,7	1108,24		1884				
74	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание**	**м2**	**5**		**89,26**	**11,70**	**446**	**59**	**--**	**268**	**771**
		НР - 69%; СП - 8%				**77,56**	**--**	**388**	**--**		**57**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,07	0,35	1108,57		388				
73.2	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	0,5		117,00		59			

75	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	5	300,93	1,70	1505	9	1414	58	1687
		НР - 69%; СП - 8%			16,43	0,26	82	1		125	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				334326	6947	206542	83913	451697
							120837	774	--	33458	

НВК. Наружные сети водоснабжения и канализации, выгреб 10м3

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ

44	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	170,2253	169,22	162,51	28806	27663	--	6930	38595
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	1142	8483		2859	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,2647	1647,80	--	8675	--	--	6246	16115
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	8675	--		1194	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,392	34,93	34,93	4904	4904	--	1289	6689
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1790		495	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,098	860,22	--	30192	--	--	21738	56085
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	30192	--		4154	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,392	159,33	75,52	22369	10603	--	11985	37101
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	11766	4879		2748	
49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0545	462037,52	150008,08	25181	8175	341	18838	47540
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	16665	2363		3522	
50	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,045	1548,00	--	85210	--	85210	--	92026
		СП - 8%			--	--	--	--		6817	
51	1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0013	591074,24	18079,63	768	24	105	640	1521
		НР - 99%; СП - 8%			491486,00	5913,64	639	8		113	

52	2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	1,3	9737,00	--	12658	--	12658	--	13671
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
53	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,088	54704,38	11108,29	223631	45411	99275	95735	344916
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	78945	17757		25549	
54	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
55	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19565,00	--	58695	--	58695	--	63391
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,052	581946,00	--	30261	--	30261	--	32682
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
58	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	13168,00	--	52672	--	52672	--	56886
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3523,00	--	14092	--	14092	--	15219
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
60	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	14000,00	--	56000	--	56000	--	60480
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
61	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	9093,00	--	9093	--	9093	--	9820
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
62	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП-10-2 из тяжелого бетона СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	10751,00	--	32253	--	32253	--	34833
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**738571**	**96779**	**493766**	**163401**	**974130**
							148025	**35280**	**--**	**72158**	

РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

63	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	10	131,08	125,88	1311	1259	--	315	1756
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	38,60	52	386		130	
64	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	1337,50	--	2675	--	--	1926	4969
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50	--	2675	--		368	
65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	783,23	--	4699	--	--	3384	8730
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	--	4699	--		647	
66	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2	237,44	31,67	475	63	266	159	684
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	146	23		51	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2	1398,16	75,45	2796	151	2334	343	3390
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	311	53		251	
68	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	2	-247,70	-3,70	-495	-7	-444	-44	-583
		НР - 94%; СП - 8%			-21,87	-1,72	-44	-3		-43	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	745,28	28,93	1491	58	747	671	2334
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	686	28		173	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4	102,34	4,91	409	20	372	25	469
		НР - 94%; СП - 8%			4,24	2,33	17	9		35	
71	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	43998,10	9328,90	68197	14460	26590	32626	108889
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	27147	5809		8066	
72	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	

73	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14702,00	--	29404	--	29404	--	31756
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
74	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
75	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
77	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка	т стальных	0,01472	762499,10	6373,66	11224	94	10234	1081	13290
		НР - 93%; СП - 8%			60890,10	1363,72	896	20		984	
79	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20кг. Установка	т стальных	0,1547386	744123,96	6191,88	115145	958	107258	8422	133452
		НР - 98%; СП - 8%			44776,40	1350,48	6929	209		9885	
80	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	8340,37	93,31	1668	19	1378	272	2095
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	271	6		155	
81	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	6523,70	93,31	1305	19	1015	272	1703
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	271	6		126	
82	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д127мм, толщина стенки 3,5мм	м	0,2	2980,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
83	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д168мм, толщина стенки 5мм	м	0,2	5332,00	--	1066	--	1066	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
84	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5421,94	--	10844	--	5100	5629	17791
		НР - 98%; СП - 8%			2872,12	--	5744	--		1318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				340350	17094	273456	55081	427063
							49800	6546	--	31633	

РАЗДЕЛ 4.СЕПТИК 10 М3											
95	**1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,17**	**8396,81**	**4364,54**	**1427**	**742**	**65**	**1057**	**2684**
		НР - 118%; СП - 8%			**3648,57**	**1622,82**	**620**	**276**		**199**	
96	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**1800,55**	**190,54**	**1801**	**191**	**130**	**1557**	**3626**
		НР - 99%; СП - 8%			**1480,30**	**92,68**	**1480**	**93**		**269**	
97	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03712**	**112645,19**	**1537,18**	**4181**	**57**	**358**	**2611**	**7336**
		НР - 69%; СП - 8%			**101464,50**	**478,48**	**3766**	**18**		**543**	
98	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,03712**	**581946,00**	**--**	**21602**	**--**	**21602**	**--**	**23330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1728**	
99	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20803,00**	**--**	**20803**	**--**	**20803**	**--**	**22467**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1664**	
100	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1**	**5577,00**	**--**	**5577**	**--**	**5577**	**--**	**6023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**446**	
101	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3**	**3523,00**	**--**	**10569**	**--**	**10569**	**--**	**11415**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**846**	
102	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**1,58**	**347,00**	**--**	**548**	**--**	**548**	**--**	**592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
103	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00524**	**897038,12**	**1317,12**	**4700**	**7**	**3430**	**1152**	**6320**
		НР - 91%; СП - 8%			**240966,00**	**561,69**	**1263**	**3**		**468**	
104	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00225**	**446186,02**	**69587,26**	**1004**	**157**	**20**	**874**	**2028**
		НР - 99%; СП - 8%			**367356,00**	**24924,76**	**827**	**56**		**150**	
105	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,25**	**303,00**	**--**	**682**	**--**	**682**	**--**	**736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	

106	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,69	48626,77	1820,73	82179	3077	49311	27753	118727
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	29791	706		8795	
107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27763	251794,00	--	69906	--	69906	--	75498
		СП - 8%			--	--	--	--		5592	
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02313	236183,00	--	5463	--	5463	--	5900
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	229820,00	--	1779	--	1779	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
110	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	2875,19	1180,60	2875	1181	52	2066	5337
		НР - 84%; СП - 8%			1641,76	818,23	1642	818		395	
111	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	355538,96	7063,16	711	14	28	669	1490
		НР - 99%; СП - 8%			334260,00	3621,94	669	7		110	
112	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	688,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
113	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	488318,64	93213,30	977	186	56	783	1901
		НР - 99%; СП - 8%			367686,00	27982,42	735	56		141	
114	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3072,82	42,69	3073	43	2562	472	3829
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	468	14		284	

115	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00571	762499,10	6373,66	4354	36	3970	419	5155
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	348	8		382	
116	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	145,64	0,82	146	1	--	100	266
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	145	--		20	
117	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	309575,00	--	77	--	77	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
118	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000053	837557,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
119	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	96902,20	665,16	19380	133	8226	9311	30987
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	11021	64		2295	
		КРЫШКА									
120	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	94814,40	1085,96	1707	20	1300	357	2228
		НР - 90%; СП - 8%			21507,00	503,12	387	9		165	
121	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,8	2604,70	5,72	2084	5	1803	251	2521
		НР - 90%; СП - 8%			345,36	2,78	276	2		187	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	897038,12	1317,12	2225	3	1624	545	2991
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	598	1		222	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
123	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9	1938,68	15,80	17448	142	13574	3567	22696
		НР - 94%; СП - 8%			414,70	6,92	3732	62		1681	
124	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонныминиматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9	1284,35	10,63	11559	96	8777	2564	15253

		НР - 94%; СП - 8%			298,41	4,69	2686	42		1130	
125	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	722,34	28,28	6501	254	3193	2989	10250
		НР - 94%; СП - 8%			339,28	14,07	3054	127		759	
126	1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	13	711,89	29,09	9255	378	4	7010	17565
		НР - 79%; СП - 8%			682,53	--	8873	--		1301	
127	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0026	96758,87	7065,42	252	18	218	20	293
		НР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	16	9		22	
128	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0611	136888,22	9272,86	8364	567	7104	702	9791
		НР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	693	196		725	
129	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1576,60	65,91	20496	857	7682	10103	33047
		НР - 80%; СП - 8%			919,80	51,63	11957	671		2448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				345136	8165	251924	76932	455833
							85047	3238	--	33766	

Уборная на 2 очко

		ПРОЕМЫ									
22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2733,65	542,29	9185	1822	3623	3790	14013
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	3740	472		1038	
23	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5643,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
24	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
25	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

26	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,48	3927,97	472,14	1885	227	717	902	3010
		НР - 90%; СП - 8%			1959,80	127,68	941	61		223	
27	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,48	26965,00	--	12943	--	12943	--	13979
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	91923,18	1036,80	6802	77	4943	1635	9112
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	1782	35		675	
		ПОЛЫ									
31	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	3,2	911,94	11,02	2918	35	1741	1090	4328
		НР - 94%; СП - 8%			356,78	5,44	1142	17		321	
32	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	3,2	4979,61	47,60	15935	152	13652	2072	19447
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	2131	74		1441	
		ЛЮК									
		ОТМОСТКА									
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,8528	4446,20	1727,10	3792	1473	1582	1269	5466
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	737	627		405	
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,399	5240,85	1727,10	2091	689	1057	594	2900
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	345	294		215	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
44	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	7	5223,00	--	36561	--	36561	--	39486
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
45	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	587,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

46	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5	шт	9	712,00	--	6408	--	6408	--	6921
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
48	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	235,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
51	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,5	239,00	--	12309	--	12309	--	13293
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
53	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	276381,00	--	27638	--	27638	--	29849
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
54	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	378229,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
55	2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	832754,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
56	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У409, степень защиты IP44	шт.	14	121,00	--	1694	--	1694	--	1830
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ УБОРНАЯ	Тенге				180864	4475	165571	11352	207592
							10818	1580	--	15378	
		Теплоснабжение									
		ТЕПЛОТРАССА									
8	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87,87	1450,00	--	127412	--	127412	--	137604
		СП - 8%			--	--	--	--		10193	
9	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	372,00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
10	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, Dн 100 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	4948,00	--	24740	--	24740	--	26719
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	

11	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,04264	482667,00	--	20581	--	20581	--	22227
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
12	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	482667,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
13	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размером 200мм*200мм*90мм из тяжелого бетона В15	шт	26	624,00	--	16224	--	16224	--	17522
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
17	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В22,5, под расчетную нагрузку 8тс/м2, объемом до 0,5м3	м3	5,5	60280,00	--	331540	--	331540	--	358063
		СП - 8%			--	--	--	--		26523	
18	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В22,5, под расчетную нагрузку 8тс/м2, объемом до 0,5м3	м3	3,25	58679,00	--	190707	--	190707	--	205963
		СП - 8%			--	--	--	--		15257	
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1,Вр-1, диаметром от 3 до 5мм	т	0,0218184	271125,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
27	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В15, под расчетную нагрузку 8тс/м2, объемом до 0,5м3	м3	0,62	50658,00	--	31408	--	31408	--	33921
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
30	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В15, под расчетную нагрузку 8тс/м2, объемом до 0,5м3	м3	0,48	50658,00	--	24316	--	24316	--	26261
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
31	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300мм*150мм*1160мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25	шт	3	5563,00	--	16689	--	16689	--	18024
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
34	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-111 (А400) диаметром от 6 до 40мм	т	0,1807	251794,00	--	45499	--	45499	--	49139
		СП - 8%			--	--	--	--		3640	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм	т	0,00924	236183,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм	т	0,04388	229820,00	--	10085	--	10085	--	10891
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
40	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом более 0,5 до 1м3	м3	0,7	52530,00	--	36771	--	36771	--	39713

		СП - 8%			--	--	--	--		2942		
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046	
		СП - 8%			--	--	--	--		892		
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19565,00	--	39130	--	39130	--	42260	
		СП - 8%			--	--	--	--		3130		
47	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д159мм, толщина стенки 6мм	м	0,7	5981,00	--	4187	--	4187	--	4522	
		СП - 8%			--	--	--	--		335		
48	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д273мм, толщина стенки 6мм	м	1,4	12295,00	--	17213	--	17213	--	18590	
		СП - 8%			--	--	--	--		1377		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Теплоснабжение	Тенге				963897		963897		1041008	
									--	77112		

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ПО АКТУ		19520688	0
ИТОГО	Тенге	19 520 688	-
Временные здания и сооружения -1,5%		292 810	
ИТОГО	Тенге	19 813 497	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		267 482	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		1 072 716	0
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	21 153 696	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		401 620	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	21 555 316	
в том числе в текущих ценах на 2021г.		21 555 316	
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		17 448 754	
НДС 12%		2 093 851	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**19 542 605**	

ЗАКАЗЧИК :
С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"