Наименование стройки - Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс" 10-23,88 км Аральского района Кызылординской области

Наименованиеобъекта - Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс"10-23,88 км Аральского района Кызылординской области

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2022года

Составлена в текущих ценах на 24.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1200,0000**		**1106,02**	**1327230**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	172,8	806,00	139277
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	171,6	1369,23	234960
		Итого оплата труда:				**311,86**	**374237**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	18,6	9400,00	174840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	18,6	1554,00	28904
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	57,12	4249,00	242703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	57,12	1088,00	62147
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	84,96	8342,00	708736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	84,96	1554,00	132028
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	10,92	5417,00	59154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	10,92	1088,00	11881
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1185433**
1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	84	30,00	2520
		Итого материалов:				**2,10**	**2520**
		Накладные расходы	%	108		336,81	404175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		115,43	138512
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**1869918**
2	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1464,0000**		**1273,00**	**1863672**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	149094
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**2012766**
		Транспортировка материалов					
3	**4202-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки до 512 км**	**вагон**	**79,0000**		**159357,00**	**12589203**
		Сметная прибыль	%	8		12748,56	1007136
		Сметная стоимость:				**172105,56**	**13596339**
4	**4102-0102-2080 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 80 км/гпс/**	**т**	**4800,0000**		**1711,00**	**8212800**
		Сметная прибыль	%	8		136,88	657024
		Сметная стоимость:				**1847,88**	**8869824**
5	**4102-0103-2080 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 80 км/асфальт/**	**т**	**1900,0000**		**1435,00**	**2726500**
		Сметная прибыль	%	8		114,80	218120
		Сметная стоимость:				**1549,80**	**2944620**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**26719405**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**139277**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1185433**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**234960**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1866192**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23528503**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**404175**
Накладные расходы			Тенге				**27123580**
ИТОГО:			Тенге				**2169886**
Сметная прибыль			Тенге				**29293467**
ИТОГО по смете:							29 293 467
		Итог:					585 869
		Непредвиденные работы 2%					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итог:					29 293 467
		Непредвиденные работы 2%					585 869
		Итого:					29 879 336
		Понижающий коэфф 0,9					26 891 403
		НДС-12%					3 226 968
		Всего с НДС					**30 118 371**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Шамуратов Ж.Н**
Директор ТОО "Строймодуль-Астана"
БИН: 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Обишев Н. Е.**
ТОО "ИПЦ" Альянс"
БИН:071040016586