Нысан 3

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Техникалық қадағалаушы: "ПКТН" ЖШС-і
Мердігер: "Алем Транс Жол" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
Келісім шарт: 2022 жылғы 24 ақпан №10 келісім шартқа 20.06.2022 жылғы №10/1 қосымша келісім шарт - 2 679 789 514.51 тенге
Құрылыс атауы: Түркістан-Шәуілдір автомобиль жолын қайта жаңарту. Түркістан облысында III кезек (ПК 291+00 - ПК465+00)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 24 шілде №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны	
		Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
Тапсырыс беруші	мердігер	№10	24.02.2022 ж.	Ұлттық қор	01	ЖШС	17
2683502	120440	№10/1 қосымша келісім	20.06.2022 ж.				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, мың теңге									
	ҚҚС-қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айдың ҚҚС	Төлемге барлығы
			2017 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	басқа қосымша шығыстар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Түркістан-Шәуілдір автомобиль жолын қайта жаңарту. Түркістан облысында III кезек (ПК 291+00 - ПК465+00)	270 306 081,90	240 474 654,46							28 856 958,54	269 331 613,00
Аванс Ұстап қалу 30 %	81 091 824,57									80 799 483,90
Төленетін сомасы	189 214 257,33									188 532 129,10

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ Сүгібаев Ш.
"___" _____ 2022 жыл

Техникалық қадағалаушы:
"ПКТН" ЖШС-нің директоры
_____ Джорашев Т.
"___" _____ 2022 жыл

Мердігер:
"Алем Транс Жол" ЖШС-нің директоры
_____ Ибраимов Б.
"___" _____ 2022 жыл

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Авторский надзор: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. III очередь (ПК291+00 - ПК465+00) в Туркестанской области
Договор: №10 от 24 февраля 2022 года

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами /срезка растительного грунта/ мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещенингрунта до 10 м /50 м/	м3 грунта		45596,04	56,99	56,99	2598518	2598518	--	647391	3505582
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,72	--	899154		259673	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		45596,04	191,69	191,69	8740305	8740305	--	2177557	11791291
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,33	--	3024385		873429	
		Земляные работы										
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /100 м/	м3 грунта		2388,18	64,76	64,76	154658	154658	--	38534	208647
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,41	--	53519		15455	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2388,18	489,59	489,59	1169227	1169227	--	291315	1577386
		НР - 72%; СП - 8%				--	169,42	--	404605		116843	
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Нарезка уступов на откосах/	м3 грунта		2482,43	171,77	164,99	426408	409576	--	64273	529936
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	29,18	16831	72437		39254	
6	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		119154,10	161,52	157,33	19245770	18746515	27405	2470779	23453873

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3,96	24,84	471850	2959788		1737324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	412-102-0320 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		2085196,76	33,00	--	68811493	--		--	74316412
		СП - 8%				--	--	--	--		5504919	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта		16757,65	72,06	72,06	1207556	1207556	--	372703	1706680
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,89	--	517644		126421	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		16762,65	34,75	34,75	582502	582502	--	141450	781868
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,72	--	196458		57916	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта		16762,65	93,46	80,84	1566638	1355093	23468	366418	2087701
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	188077	320837		154644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/.Группа грунтов 2**	м3 грунта		121542,28	35,78	35,78	4348783	4348783	--	900482	5669207
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,29	--	1250670		419941	
12	1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=4	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта		121542,28	87,32	87,32	10613071	10613071	--	2196512	13834350
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,10	--	3050711		1024767	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта		121542,28	72,06	72,06	8758336	8758336	--	2703197	12378456
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,89	--	3754441		916923	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		121542,28	34,75	34,75	4223594	4223594	--	1025622	5669154
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,72	--	1424475		419937	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта		121542,28	93,46	80,84	11359341	9825477	170160	2656817	15137451
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	1363704	2326319		1121293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		79828,27	52,35	22,58	4179010	1802522	--	2032939	6708905
		НР - 72%; СП - 8%				29,77	5,60	2376488	447038		496956	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		44976,60	52,35	22,58	2354525	1015572	--	1145392	3779910
		НР - 72%; СП - 8%				29,77	5,60	1338953	251869		279993	
18	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		2367,15	161,50	--	382295	--	--	275253	710152
		НР - 72%; СП - 8%				161,50	--	382295	--		52604	
19	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		7101,56	34,78	34,78	246992	246993	--	61511	333183
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,03	--	85432		24680	
		Укрепительные работы										
20	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1195,11	143,10	138,41	171021	165415	--	21392	207806
		НР - 72%; СП - 8%				4,69	20,17	5605	24105		15393	
21	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		750,00	157,41	152,25	118057	114188	--	14768	143451
		НР - 72%; СП - 8%				5,16	22,19	3869	16643		10626	
					Водопропускная труба							
		Земляные работы										
22	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта		451,95	171,77	164,99	77631	74567	--	11702	96479
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	29,18	3064	13188		7147	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта		22,65	2343,26	--	53075	--	--	38214	98592
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	53075	--		7303	
24	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		359,4	34,81	34,81	12511	12510	--	3949	17777
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,26	--	5484		1317	
25	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта		808,65	19,42	19,42	15704	15704	--	4961	22318

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	6890		1653	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		134,7	1018,66	--	137214	--	--	98794	254888
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	137214	--		18881	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		943,35	181,02	81,66	170765	77034	--	95463	287527
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	93731	38857		21298	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		943,35	93,46	80,84	88165	76261	1320	20621	117489
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	10584	18056		8703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		131,7	7,14	7,14	940	940	--	211	1243
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,22	--	292		92	
30	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		39,45	161,50	--	6371	--	--	4587	11835
		НР - 72%; СП - 8%				161,50	--	6371	--		877	
		Сооружение										
31	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС**	м3 бетона,гравия или песка в конструкции		2,34	5698,72	331,01	13335	774	9546	3070	17717
		НР - 91%; СП - 8%				1288,56	153,10	3015	358		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1130-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/3,5 м**	м3 звеньев		76,95	19381,29	4420,36	1491390	340146	566475	573620	2230210
		НР - 84%; СП - 8%				7599,34	1275,00	584769	98111		165201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	225-104-0223 РСНБ РК 2015	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП6.200**	шт.		54	156848,46	--	8469817	--	8469817	--	9147402
		СП - 8%				--	--	--	--		677585	
34	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сборные. Устройство**	м3 сборных конструкций		30,765	10319,21	5193,06	317470	159764	53363	127381	480439
		НР - 84%; СП - 8%				3391,60	1537,50	104343	47301		35588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	221-104-0103 РСНБ РК 2015	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	м3		61,53	29598,36	--	1821187	--	1821187	--	1966882
		СП - 8%				--	--	--	--		145695	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1130-0404-0302 РСНБ РК 2015	**Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Сооружение**	м3 железобетонн ыхконструкци й		2,55	12135,19	4004,78	30945	10212	11225	10477	44736
		НР - 84%; СП - 8%				3728,72	1162,50	9508	2964		3314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	225-104-0303 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 16-132 (Блок 29)**	шт.		6	109215,48	--	655293	--	655293	--	707716
		СП - 8%				--	--	--	--		52423	
38	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	м3 сборных конструкций		10,38	15764,40	3272,55	163634	33969	79073	50835	231626
		НР - 84%; СП - 8%				4873,96	956,25	50592	9926		17158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	225-109-0208 РСНБ РК 2015	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 37 (СТ13)**	шт.		6	154500,42	--	927003	--	927003	--	1001163
		СП - 8%				--	--	--	--		74160	
40	225-109-0107 РСНБ РК 2015	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ7пл (Блок № 41пл)**	шт.		12	171174,36	--	2054092	--	2054092	--	2218419
		СП - 8%				--	--	--	--		164327	
41	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		1234,2	3774,44	144,64	4658414	178515	3383757	975955	6085119
		НР - 84%; СП - 8%				888,14	53,24	1096142	65709		450750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя /мешковина/**	м2 изолируемой поверхности		129,75	4983,01	215,34	646546	27941	439253	159279	870291
		НР - 84%; СП - 8%				1382,29	79,12	179352	10266		64466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					173069602	77086238	18692437	21783424	210441269
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8479432	21397932	--	15588241	
	Материалы		Тенге					173069602				
	Всего заработная плата		Тенге					4765043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						29877364			
	Транспортные расходы		Тенге					13927392				
		Накладные расходы	Тенге					68811493				
		Сметная прибыль	Тенге					21783424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15588241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					210441267				
		Сметная заработная плата	Тенге									15693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						29877364			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					210441267				
		Сметная заработная плата	Тенге									15693
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						29877364			
												210441267

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8479432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						77086238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21397932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18692435		
		- Перевозка грузов	Тенге					68811493				
		- Накладные расходы	Тенге								21783424	
		- Сметная прибыль	Тенге								15588241	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге					**210 441 267**				
	временные здания и сооружения 3,12%							6 565 768				
	Итого							**217 007 035**				
	допол-е затраты на зимнее время 1,05%							2 278 574				
	Итого							**219 285 608**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%							**4 385 712**				
	итого Непредвиденные работы и затраты 2%							**223 671 321**				
	Прочие затраты											
	итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год -47 %							110 387 200				
	итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год -53 %							130 087 455				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%							**240 474 655**				
	НДС на 2021 год. -12%							13 246 464				
	НДС на 2022 год. -12%							15 610 495				
	Общая стоимость строительства							**240 474 655**				
	НДС 12%							28 856 959				
	Итого с НДС							**269 331 613**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алем Транс Жол"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Бейкутов Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алем Транс Жол"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка_____**Абдиманап Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Улмад"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП_____**Турекулов С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПКТН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт_____**Сулейменов А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Технический надзор)

ТОО "ПКТН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт_____**Султанкулов Л.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПКТН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт_____Байболов Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)