Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №49 от 12.08.2022 г с. Бирлик, Талгарского р-на

Номер документа	Дата составления
137	27.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алм. обл.(2 э). Подключение 12 сельских нас-х пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, с.Алтын Дан, с.Шымбулак,сан.Березка"»			работа	1	102 940 853,00	102 940 853,00	11 029 377,11
				Итого	1	x	102 940 853,00	11 029 377,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Технический надзор : ТОО "Кабылан Эксперт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Договор о государственных закупках работ №49 от 12.08.2022г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2022 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка	102 940 853,00	102 940 853,00								11 029 377,11	102 940 853,00
Удержание аванса	30 882 255,90	30 882 255,90								3 308 813,13	30 882 255,90
Итого к оплате	72 058 597,10	72 058 597,10								7 720 563,98	72 058 597,10

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района"

Аубакиров Э.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Бондаренко А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "Кабылан Эксперт"

Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК

директор

ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны**

Договор: №49 от 12.08.22 г.

Акт №1 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3963**	**56,43**	**56,43**	**223615**	**223615**	**--**	**52529**	**298235**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	72957		22092	
2	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3963**	**231,18**	**222,02**	**916180**	**879872**	**265**	**209803**	**1216062**
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	64,43	36043	255350		90079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6538,95**	**513,00**	--	**3354481**	--		--	**3622840**
		СП - 8%			--	--	--	--		268359	
4	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3963**	**56,43**	**56,43**	**223615**	**223615**	**--**	**52529**	**298235**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	72957		22092	
5	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17504**	**238,85**	**238,85**	**4180908**	**4180908**	**--**	**793330**	**5372176**
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,95	--	1101847		397939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2404,111	388,72	388,72	934535	934535	--	177329	1200813
		НР - 72%; СП - 8%			--	102,45	--	246290		88949	
7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	861,665	368,82	368,82	317799	317799	--	60302	408349
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,20	--	83753		30248	
8	Е11-010102-0388 1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	346,9681	620,55	620,55	215312	215312	--	40856	276661
		НР - 72%; СП - 8%			--	163,54	--	56744		20493	
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2184,502	122,00	--	266509	--		--	287830
		СП - 8%			--	--	--	--		21321	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	799,1778	2370,37	--	1894345	--	--	1363929	3518936
		НР - 72%; СП - 8%			2370,37	--	1894345	--		260662	
11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	115,1079	5673,93	--	653114	--	--	470242	1213224
		НР - 72%; СП - 8%			5673,93	--	653114	--		89868	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом)	м3 грунта	49,33196	1823,36	--	89950	--	--	64764	167091
		НР - 72%; СП - 8%			1823,36	--	89950	--		12377	
13	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом)	м3 грунта	47,68756	4364,56	--	208135	--	--	149857	386632
		НР - 72%; СП - 8%			4364,56	--	208135	--		28639	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	524,5632	2188,03	--	1147761	--	--	826388	2132081
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	1147761	--		157932	
15	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	78,93114	5237,47	--	413400	--	--	297648	767931
		НР - 72%; СП - 8%			5237,47	--	413400	--		56884	
16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	3625,899	282,28	271,04	1023529	982762	324	234471	1358640
		НР - 72%; СП - 8%			11,15	78,66	40443	285210		100640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	300,925	457,22	439,07	137590	132127	41	31508	182625
		НР - 72%; СП - 8%			18,02	127,40	5422	38339		13528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	6932,127	513,00	--	3556181	--		--	3840676
		СП - 8%			--	--	--	--		284494	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 грунта	335,4573	866,42	--	290645	--	--	209265	539903
		НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	290645	--		39993	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1221,788	951,59	--	1162639	--	--	837100	2159718
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	1162639	--		159979	
21	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20888,8	39,11	39,11	817028	817028	--	191928	1089672
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	266566		80716	
22	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2705,036	188,51	188,51	509934	509934	--	119788	680100
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	166373		50378	
23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20888,8	171,86	79,20	3589954	1654315	--	1971645	6006528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	1935640	802757		444928	
24	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2705,036	204,96	94,28	554433	255034	--	304671	927832
		НР - 72%; СП - 8%			110,68	45,75	299399	123755		68728	
25	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	4484,275	609,97	27,30	2735256	122432	1502284	839501	3860738
		НР - 72%; СП - 8%			247,65	12,36	1110540	55435		285981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29416849	11449288	1502914	9299383	41813528
							9287476	3628333	--	3097299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29416849				
	Материалы		Тенге				1502914				
	Всего заработная плата		Тенге					12915809			
	Транспортные расходы		Тенге				7177172				
		Накладные расходы	Тенге				9299382				
		Сметная прибыль	Тенге				3097298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41813529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10692
		Сметная заработная плата	Тенге					12915809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41813529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10692
		Сметная заработная плата	Тенге					12915809			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	4	382674,59	109313,15	1530698	437253	11701	1203649	2953095
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	1081744	134063		218748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9179,89	1646,00	--	15110099	--	15110099	--	16318907
		СП - 8%			--	--	--	--		1208808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16640797	437253	15121800	1203649	19272002
							1081744	134063	--	1427556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1530698				
	Материалы		Тенге				11702				
	Всего заработная плата		Тенге					1215807			
		Накладные расходы	Тенге				1203649				
		Сметная прибыль	Тенге				218748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2953095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								883
		Сметная заработная плата	Тенге					1215807			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15110099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15110099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1208808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16318907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19272002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								883
		Сметная заработная плата	Тенге					1215807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61085530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10369220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11886540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3762396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16624714		
		- Перевозка грузов	Тенге				7177171				
		- Накладные расходы	Тенге							10503032	
		- Сметная прибыль	Тенге							4524855	

В том числе строительно монтажные работы	61 085 530
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	1 270 579
Итого с временными зданиями сооружениями	62 356 109
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	1 290 771
Итого с дополнительными затратами на строительство	63 646 880
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 272 938
Итого с непредвиденными затратами на строительство	64 919 818
ВСЕГО в текущих ценах	69 043 091
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	8 285 171
Итого с НДС	77 328 262
Скидка генподрядчика 5,00%	3 866 413
Итого к оплате	**73 461 849**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ГОО "Кабылан Эксперт"

Оспанов Н.

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

м.п.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района» Форма 2

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу.
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны
Договор: №49 от 12.08.22 г.

Акт №2 приемки выполненных работ
сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-2

на Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 342шт (в т.ч.: диам.150см -302шт, диам.200см -40шт.)									
1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,78421	23469,83	9616,69	1074548	440293	117459	698660	1915064
		НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	516796	188922		141857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	200	24207,00	--	4841400	--	4841400	--	5228712
		СП - 8%			--	--	--	--		387312	
3	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	5	33535,00	--	167675	--	167675	--	181089
		СП - 8%			--	--	--	--		13414	
5	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	400	15749,00	--	6299600	--	6299600	--	6803568
		СП - 8%			--	--	--	--		503968	
7	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	27089,00	--	162534	--	162534	--	175537
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**200**	**24242,00**	--	**4848400**	--	**4848400**	--	**5236272**
		СП - 8%			--	--	--	--		**387872**	
10	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**52100,00**	--	**156300**	--	**156300**	--	**168804**
		СП - 8%			--	--	--	--		**12504**	
11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**50**	**1852,00**	--	**92600**	--	**92600**	--	**100008**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7408**	
13	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**20**	**10388,00**	--	**207760**	--	**207760**	--	**224381**
		СП - 8%			--	--	--	--		**16621**	
15	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**400**	**595,00**	--	**238000**	--	**238000**	--	**257040**
		СП - 8%			--	--	--	--		**19040**	
18	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ходовые скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,76**	**725,47**	--	**10708**	--	**620**	**8070**	**20281**
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**683,47**	--	**10088**	--		**1502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18099525**	**440293**	**17132348**	**706730**	**20310756**
							526884	**188922**	--	**1504501**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17891765**				
	Материалы		Тенге				**118079**				
	Всего заработная плата		Тенге					**715806**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**238000**				
	Местные материалы		Тенге				**16568509**				
		Накладные расходы	Тенге				**706731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1487880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20086375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**515**
		Сметная заработная плата	Тенге					**715806**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**207760**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**207760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16621**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**224381**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20310756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**515**
		Сметная заработная плата	Тенге					**715806**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 2.Прочие работы						
28	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0701754**	**6387,18**	**1030,86**	**38771**	**6258**	**12113**	**21682**	**65290**
		НР - 94%; СП - 8%			**3360,76**	**439,20**	**20400**	**2666**		**4836**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,0701754**	**16683,86**	**942,18**	**101274**	**5719**	**87147**	**9742**	**119897**
		НР - 91%; СП - 8%			**1385,10**	**378,46**	**8408**	**2297**		**8881**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Установка**	**т**	**1,0134439**	**650171,94**	**18243,29**	**658913**	**18489**	**577368**	**64309**	**781079**
		НР - 91%; СП - 8%			**62220,00**	**7511,32**	**63056**	**7612**		**57858**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**798958**	**30465**	**676628**	**95733**	**966266**
							91865	**12576**	**--**	**71575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**798958**				
	Материалы		Тенге				**676628**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104440**			
		Накладные расходы	Тенге				**95733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**966266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					**104440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**966266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					**104440**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21277022**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**618748**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**470758**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**201497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17808976**		
		- Накладные расходы	Тенге							**802463**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1576076**	

В том числе строительно монтажные работы	21 277 022
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	442 562
Итого с временными зданиями сооружениями	21 719 584
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	449 595
Итого с дополнительными затратами на строительство	22 169 179
Непредвиденные работы и затраты-2%	443 384
Итого с непредвиденными затратами на строительство	22 612 563
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	22 612 563
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	16 145 924
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	7 902 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах									24 048 762
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									2 885 851
		Итого с НДС									26 934 613
		Скидка генподрядчика	5,00%								1 346 731
		Итого к оплате									**25 587 883**

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

_____**Аубакиров Э.М.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор_____**Нагибаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор
Инженер технического надзора ТОО "Кабылан Эксперт"

Оспанов Н.

_____

м.п.

Авторский надзор
Эксперт авторскрго надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу.**
Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик I, II зоны**
Договор: №49 от 12.08.22 г.

Акт №3 приемки выполненных работ
сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-3-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод									
30	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1820,11**	**1646,00**	**--**	**2995901**	**--**	**2995901**	**--**	**3235573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239672**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2995901**	**--**	**2995901**	**--**	**3235573**
							--	**--**	**--**	**239672**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2995901**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2995901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239672**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3235573**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3235573**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3235573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2995901**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**239672**	

В том числе строительно монтажные работы	3 235 573
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	67 300
Итого с временными зданиями сооружениями	3 302 873
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	68 369
Итого с дополнительными затратами на строительство	3 371 242
Непредвиденные работы и затраты-2%	67 425
Итого с непредвиденными затратами на строительство	3 438 667
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	3 438 667
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	2 455 293
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	1 201 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах									3 657 068
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									438 848
		Итого с НДС									4 095 917
		Скидка генподрядчика	5,00%								204 796
		Итого к оплате									**3 891 121**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кабылан Эксперт"

Османов Н.

м.п.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

м.п.