Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. ТОРЕТАМ Кармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ф3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за_Сентябрь_2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		20	15.04.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	290 268 406,79									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.:										
СМР		**53 289 770**							**6 394 772**	**59 684 542**

ЗАКАЗЧИК :
Директор **Шингисова Ш.М.**
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования

Технадзор **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмида снаб"

Автор проекта ТОО "Проектсервис"
И.Досжанов

ПОДРЯДЧИК : **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №20 от 15.04.2022г.

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области**
Шифр стройки 09-20-2
Наименование объекта - Здание школы
Шифр объекта 2-1

№4. Акт выполненных работ за Сентябрь месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. 1-й этаж. Блок В. Демонтаж										
		1-й этаж. Блок А. Демонтаж										
27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		1091,74	-211,54	--	-230947	--	--	-166282	-429007
		НР - 72% СП - 8%				-211,54	--	-230947	--		-31778	
28	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		569,15	-1832,39	-600,29	-1042905	-341655	--	-617243	-1792960
		НР - 72% СП - 8%				-1232,10	-274,15	-701250	-156032		-132812	
		1-й этаж. Блок Б. Демонтаж										
29	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		160,92	-211,54	--	-34041	--	--	-24510	-63235
		НР - 72% СП - 8%				-211,54	--	-34041	--		-4684	
30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		94,65	-1832,39	-600,29	-173436	-56817	--	-102648	-298171
		НР - 72% СП - 8%				-1232,10	-274,15	-116618	-25948		-22087	
		1-й этаж. Блок В. Демонтаж										
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		440,76	-211,54	--	-93238	--	--	-67132	-173199
		НР - 72% СП - 8%				-211,54	--	-93238	--		-12830	
32	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		277,96	-1832,39	-600,29	-509331	-166857	--	-301448	-875641
		НР - 72% СП - 8%				-1232,10	-274,15	-342475	-76203		-64862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					-2083898	-565329	--	-1279263	-3632213
								-1518569	-258183	--	-269053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-2083898				
		Всего заработная плата	Тенге						-1776752			
		Накладные расходы	Тенге					-1279263				
		Сметная прибыль	Тенге					-269053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3632214				-1632
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1776752			
		Сметная заработная плата	Тенге				-3632214				-1632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1776752			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. 1-й этаж. Блок А. Монтаж (АС-9,12)									
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG									
35	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	1091,74	1455,86 1314,05	141,81 69,06	1589421 1434601	154820 75396	--	1087197 214129	2890748
		НР - 72%; СП - 8%									
36	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	1091,74	3181,00 --	-- --	3472825 --	-- --	3472825	-- 277826	3750651
		СП - 8%									
		Отделочные работы									
37	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,5175015	2529,87 1955,95	21,03 6,72	555351 429365	4616 1475	121370	310205 69244	934801
		НР - 72%; СП - 8%									
38	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2055,52	683,28 405,82	4,70 1,52	1404496 834171	9661 3124	560664	602853 160588	2167937
		НР - 72%; СП - 8%									
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	470,16	650,37 466,05	4,52 2,21	305778 219118	2125 1039	84535	158513 37143	501434
		НР - 72%; СП - 8%									
41	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	502,06	808,10 569,56	3,21 1,57	405715 285953	1611 788	118151	206454 48973	661142
		НР - 72%; СП - 8%									
42	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	55,54	4369,89 2476,00	19,85 9,64	242704 137517	1102 535	104085	99398 27368	369470
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
47	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	264,825	711,02 401,86	21,21 10,50	188296 106423	5617 2781	76256	78626 21354	288276
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	335,76	329,47 121,28	0,82 0,40	110623 40721	275 134	69627	29416 11203	151242
		НР - 72%, СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ									
50	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,76	-24887,35 -4222,80	-1979,06 -412,76	-93576 -15878	-7441 -1552	-70257	-12549 -8490	-114615
		НР - 72%, СП - 8%									
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03866	-229820,00 --	-- --	-8885 --	-- --	-8885	-- -711	-9596
		СП - 8%									
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00583	-236183,00 --	-- --	-1377 --	-- --	-1377	-- -110	-1487
		СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
66	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балкн. трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,65732	565,68 432,84	1,03 0,51	3200 2449	6 3	745	1765 397	5362
		НР - 72%, СП - 8%									
		КРЫЛЬЦА									
67	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	129	2677,86 1876,15	100,31 28,42	345444 242023	12940 3666	90481	176896 41787	564128
		НР - 72%, СП - 8%									
68	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111 0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	129	671,23 365,68	4,69 1,11	86589 47173	605 143	38811	34067 9652	130309
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8606604 3763636	185937 87532	4657031 --	2772841 910353	12289802
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8606604				
	Материалы		Тенге				1194466				
	Всего заработная плата		Тенге					3851168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3462563				
		Накладные расходы	Тенге				2772841				
		Сметная прибыль	Тенге				910353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12289798				3074
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3851168			
		Сметная заработная плата	Тенге				12289798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3074
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3851168			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. 1-й этаж. Блок Б. Монтаж (АС-10,13)

Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
71	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2	160,92	1455,86 1314,05	141,81 69,06	234277 211457	22820 11113	--	160250 31562	426090
72	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" г 12 мм в комплекте СП - 8%	м2	160,92	3181,00 --	-- --	511887 --	-- --	511887	-- 40951	552838
		Отделочные работы									
73	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	278,93	683,28 405,82	4,70 1,52	190587 113195	1311 424	76081	81806 21791	294184
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	55,78	650,37 466,05	4,52 2,21	36278 25996	252 123	10030	18806 4407	59491
76	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	83,685	808,10 569,56	3,21 1,57	67626 47664	268 131	19694	34412 8163	110201
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
81	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	9,225	711,02 401,86	21,21 10,50	6559 3707	196 97	2656	2739 744	10042
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	16,97	329,47 121,28	0,82 0,40	5591 2058	14 7	3519	1487 566	7644
		Полы дощатые заменить на ламинат									
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	20,3655	23262,40 3722,22	7,20 --	473750 75805	147 --	397798	54580 42266	570596
85	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	135,77	767,27 588,43	13,53 6,14	104172 79891	1837 834	22444	58122 12984	175277
86	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013 СП - 8%	м2	135,77	2831,00 --	-- --	384365 --	-- --	384365	-- 30749	415114
90	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ** Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	75,15	329,47	0,82	24760	62	15584	6584	33851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			121,28	0,40	9114	30		2507	
		КР-3									
93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,76	547,01 426,24	5,43 2,77	3151 2455	31 16	665	1779 394	5325
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2043003 571342	26938 12775	1444723 --	420565 197084	2660653
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2043003				
	Материалы		Тенге				548470				
	Всего заработная плата		Тенге					584117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				896252				
		Накладные расходы	Тенге				420565				
		Сметная прибыль	Тенге				197084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					584117			476
		Сметная заработная плата	Тенге				2660652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								476
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					584117			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. 1-й этаж. Блок В. Монтаж									
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG									
96	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	440,76	1455,86 1314,05	141,81 69,06	641685 579181	62504 30439	--	438926 86449	1167060
		НР - 72%, СП - 8%									
97	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	440,76	3181,00 --	-- --	1402058 --	-- --	1402058	-- 112165	1514223
		СП - 8%									
		Отделочные работы									
98	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1135,92	683,28 405,82	4,70 1,52	776151 460979	5339 1727	309833	333148 88744	1198043
		НР - 72%, СП - 8%									
100	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	284,535	650,37 466,05	4,52 2,21	185053 132608	1286 629	51159	95930 22479	303462
		НР - 72%, СП - 8%									
101	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	258,865	808,10 569,56	3,21 1,57	209189 147439	831 406	60919	106449 25251	340889
		НР - 72%, СП - 8%									
102	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	49,12	4369,89	19,85	214649	976	92052	87908	326762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			2476,00	9,64	121621	474		24205	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
107	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	12,48	711,02 401,86	21,21 10,50	8874 5015	265 131	3594	3705 1006	13586
		НР - 72% СП - 8%									
108	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	--	2105,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
109	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	20,6	329,47 121,28	0,82 0,40	6787 2498	17 8	4272	1805 687	9279
		НР - 72% СП - 8%									
		ДЕТАЛЬ 400 (спортзал, пом.20, замена реечного поля)									
110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,856	23262,40 3722,22	7,20 --	275799 44131	85 --	231583	31774 24606	332179
		НР - 72% СП - 8%									
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,2	745,28 342,83	28,93 14,07	110450 50807	4287 2085	55356	38083 11883	160415
		НР - 72% СП - 8%									
112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	148,2	1574,86 671,01	84,93 12,13	233394 99444	12587 1798	121363	72894 24503	330791
		НР - 72% СП - 8%									
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,2	745,28 342,83	28,93 14,07	110450 50807	4287 2085	55356	38083 11883	160415
		НР - 72% СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ									
119	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,82866	565,68 432,84	1,03 0,51	1600 1224	2 1	374	883 199	2681
		НР - 72% СП - 8%									
		КРЫЛЬЦО КР-6 (прил АС-11)									
120	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1427,58 1427,58	-- --	7138 7138	-- --	--	5139 982	13259
		НР - 72% СП - 8%									
121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	860,22 860,22	-- --	1720 1720	-- --	--	1239 237	3195
		НР - 72% СП - 8%									
122	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,26	21821,89 1983,32	1678,47 386,60	49317 4482	3794 874	41041	3856 4254	57427
		НР - 72% СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00841	271125,00 --	-- --	2280 --	-- --	2280	-- 182	2462
		СП - 8%									
124	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,6666667	2677,86 1876,15	100,31 28,42	20530 14384	769 218	5377	10513 2483	33527
		НР - 72%, СП - 8%									
125	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терразцо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111 0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	7,6666667	671,23 365,68	4,69 1,11	5146 2804	36 9	2306	2025 574	7744
		НР - 72%, СП - 8%									
		КРЫЛЬЦА									
126	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	12	2677,86 1876,15	100,31 28,42	32134 22514	1204 341	8416	16455 3887	52477
		НР - 72%, СП - 8%									
127	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терразцо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111 0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	12	671,23 365,68	4,69 1,11	8055 4388	56 13	3611	3169 898	12122
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4302459 1753184	98325 41238	2450950 --	1291984 447557	6041998
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4302459				
	Материалы		Тенге				1046616				
	Всего заработная плата		Тенге					1794422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404338				
		Накладные расходы	Тенге				1291984				
		Сметная прибыль	Тенге				447557				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6042000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					1794422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6042000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					1794422			
		РАЗДЕЛ 10. 2-й этаж. Блок А. Монтаж									
149	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,2	668,93 527,85	6,51 3,32	99135 78227	965 492	19943	56678 12465	168278
		НР - 72%, СП - 8%									
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG									
151	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	1001,34	1455,86 1314,05	141,81 69,06	1457811 1315811	142000 69153	--	997174 196399	2651383
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" т 12 мм в комплекте	м2	1001,34	3181,00	--	3185263	--	3185263	--	3440084
		СП - 8%			--	--	--	--		254821	
		Отделочные работы									
153	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	230,4824985	2529,87	21,03	583091	4847	127432	325700	981494
					1955,95	6,72	450812	1549		72703	
		НР - 72%, СП - 8%									
154	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	1933,42	683,28	4,70	1321067	9087	527359	567043	2039158
					405,82	1,52	784621	2939		151049	
		НР - 72%, СП - 8%									
156	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	386,67	650,37	4,52	251479	1748	69523	130365	412391
					466,05	2,21	180208	855		30547	
		НР - 72%, СП - 8%									
157	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552,61	808,10	3,21	446564	1774	130045	227241	727709
					569,56	1,57	314745	868		53904	
		НР - 72%, СП - 8%									
158	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27,43	4369,89	19,85	119866	544	51405	49090	182473
					2476,00	9,64	67917	264		13517	
		НР - 72%, СП - 8%									
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
163	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	307,25	711,02	21,21	218461	6517	88473	91222	334458
					401,86	10,50	123471	3226		24775	
		НР - 72%, СП - 8%									
165	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	368,45	329,47	0,82	121393	302	76405	32280	165967
					121,28	0,40	44686	147		12294	
		НР - 72%, СП - 8%					7804130	167784	4275848	2476793	11103395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3360498	79493	--	822474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7804130				
	Материалы		Тенге				1090586				
	Всего заработная плата		Тенге					3439991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3185263				
		Накладные расходы	Тенге				2476793				
		Сметная прибыль	Тенге				822474				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11103397				2743
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3439991			
		Сметная заработная плата	Тенге				11103397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2743
		Сметная заработная плата	Тенге					3439991			

РАЗДЕЛ 11. 2-й этаж. Блок Б. Монтаж

Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG

172	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м2	157,2	1455,86 1314,05	141,81 69,06	228861 206569	22292 10856	--	156546 30833	416239
173	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** *СП - 8%*	м2	157,2	3181,00 --	-- --	500053 --	-- --	500053	-- 40004	540057
		Отделочные работы									
174	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	263,25	683,28 405,82	4,70 1,52	179873 106832	1237 400	71804	77207 20566	277647
176	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	52,65	650,37 466,05	4,52 2,21	34242 24538	238 116	9466	17751 4159	56152
177	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	78,975	808,10 569,56	3,21 1,57	63820 44981	254 124	18585	32476 7704	103999
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
178	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 покрытия	65,45	711,02 401,86	21,21 10,50	46536 26302	1388 687	18846	19432 5277	71246
180	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 покрытия	26,3	19509,41 461,31	21,97 10,87	513097 12132	578 286	500387	8941 41763	563801
181	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 72%, СП - 8%*	м плинтусов	96,8	329,47 121,28	0,82 0,40	31893 11740	80 39	20073	8481 3230	43603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1598375 433094	26067 12508	1139214 --	320834 153536	2072744
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1598375				
		Материалы	Тенге				639161				
		Всего заработная плата	Тенге					445602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				500053				
		Накладные расходы	Тенге				320834				
		Сметная прибыль	Тенге				153536				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2072745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					445602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2072745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					445602			
		РАЗДЕЛ 12. 2-й этаж. Блок В. Монтаж									
		Демонтаж и монтаж штукатурки потолков заменить на ARMSTRONG									
184	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	289,1	1455,86 1314,05	141,81 69,06	420889 379892	40997 19965	--	287897 56703	765489
		НР - 72%, СП - 8%									
185	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	289,1	3181,00 --	-- --	919627 --	-- --	919627	-- 73570	993197
		СП - 8%									
		Отделочные работы									
186	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	461,16	683,28 405,82	4,70 1,52	315101 187148	2167 701	125786	135251 36028	486380
		НР - 72%, СП - 8%									
188	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	148,73	650,37 466,05	4,52 2,21	96730 69316	673 329	26741	50144 11750	158624
		НР - 72%, СП - 8%									
189	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	81,85	808,10 569,56	3,21 1,57	66143 46618	263 129	19262	33658 7984	107785
		НР - 72%, СП - 8%									
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
194	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	109,2	711,02 401,86	21,21 10,50	77643 43883	2317 1147	31443	32421 8805	118870
		НР - 72%, СП - 8%									
196	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	17,2	19378,95 461,31	21,97 10,87	333318 7935	378 187	325005	5847 27133	366299
		НР - 72%, СП - 8%									
197	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	117,92	329,47 121,28	0,82 0,40	38851 14301	97 47	24453	10331 3935	53116
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2268302 749093	46892 22505	1472317 --	555549 225908	3049760
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2268302				
		Материалы	Тенге				552693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					771598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919627				
		Накладные расходы	Тенге				555549				
		Сметная прибыль	Тенге				225908				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3049759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771598			620
		Сметная заработная плата	Тенге				3049759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771598			620
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 14. Ремонт фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А									
224	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,616	8275,85	1717,19	170615	35402	67282	59720	248761
		НР - 72%, СП - 8%			3295,08	728,20	67931	15013		18427	
225	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	171,8	1270,58	52,44	218286	9010	200846	7330	243665
		НР - 72%, СП - 8%			49,07	10,19	8430	1751		18049	
		БЛОК Б									
231	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,408	8275,85	1717,19	53032	11003	20914	18562	77322
		НР - 72%, СП - 8%			3295,08	728,20	21115	4666		5728	
232	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	53,4	1270,58	52,44	67849	2800	62429	2278	75738
		НР - 72%, СП - 8%			49,07	10,19	2620	544		5610	
		БЛОК В									
233	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	424,9	3659,33	14,06	1554849	5974	702376	610265	2338323
		НР - 72%, СП - 8%			1992,23	2,57	846499	1092		173209	
236	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	405,3	197,68	0,22	80120	90	65824	10257	97607
		НР - 72%, СП - 8%			35,05	0,10	14206	41		7230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2144751	64279	1119671	708412	3081416
							960801	23107	–	228253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2144751				
	Материалы		Тенге				1119671				
	Всего заработная плата		Тенге					983908			
		Накладные расходы	Тенге				708412				
		Сметная прибыль	Тенге				228253				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3081416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					983908			823
		Сметная заработная плата	Тенге				3081416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					983908			

РАЗДЕЛ 16.ОКНА И ДВЕРИ монтаж

		1-й этаж. Блок А.									
262	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	101,2	1466,22 452,16	5,47 1,13	148381 45759	553 114	102069	33029 14513	195922
		НР - 72%, СП - 8%									
268	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	2733,65 1112,96	542,29 140,47	5167 2103	1024 265	2040	1706 550	7422
		НР - 72%, СП - 8%									
270	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	6,3	2192,09 1026,88	418,73 112,93	13810 6469	2638 711	4703	5170 1518	20499
		НР - 72%, СП - 8%									
		1-й этаж. Блок Б.									
278	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	25,8	1466,22 452,16	5,47 1,13	37828 11666	141 29	26021	8420 3700	49948
		НР - 72%, СП - 8%									
279	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	13,86	1666,88 1123,55	76,59 34,20	23103 15572	1062 474	6469	11553 2773	37429
		НР - 72%, СП - 8%									
282	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15	2192,09 1026,88	418,73 112,93	6905 3235	1319 356	2351	2585 759	10249
		НР - 72%, СП - 8%									
		2-й этаж. Блок А.									
303	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	110,4	1466,22 452,16	5,47 1,13	161871 49918	604 125	111349	36031 15832	213734
		НР - 72%, СП - 8%									
		2-й этаж. Блок Б.									
313	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27,4	1466,22 452,16	5,47 1,13	40174 12389	150 31	27635	8943 3929	53046
		НР - 72%, СП - 8%									
314	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	8,82	1666,88 1123,55	76,59 34,20	14702 9910	676 302	4116	7352 1764	23819
		НР - 72%, СП - 8%									
		2-й этаж. Блок В.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	41	2508.90 1178.96	172.64 82.83	102865 48337	7078 3396	47450	37248 11209	151322
		НР - 72% СП - 8%					554806	15245	334203	152037	763390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				205358	5803	–	56547	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				554806				
		Материалы	Тенге				334201				
		Всего заработная плата	Тенге					211161			
		Накладные расходы	Тенге				152037				
		Сметная прибыль	Тенге				56547				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				763390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					211161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				763390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					211161			
		ИТОГО ПО ОСР:	**Тенге**								37430943
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10278437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16893960		
		- Накладные расходы	Тенге							7419752	
		- Сметная прибыль	Тенге							2772659	
		Электроосвещение и электрооборудование									
		Светотехническое оборудование									
8	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	2	1780.82 1584.55	78.96 32.15	3562 3169	158 64	235	2328 471	6361
		НР - 72% СП - 8%									
10	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	695	2391.30 1038.81	15.38 6.43	1661954 721973	10689 4469	929292	523038 174799	2359791
		НР - 72% СП - 8%									
11	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	44	2807.57 1447.38	23.08 9.64	123533 63685	1015 424	58833	46158 13575	183267
		НР - 72% СП - 8%									
12	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка**	шт.	34	1369.66 1155.30	11.05 3.22	46568 39280	375 109	6913	28361 5994	80923
		НР - 72% СП - 8%									
19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	611	224.36	0.19	137084	116	20664	83778	238531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			190,35	0,09	116304	55		17669	
20	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	7	180,82 170,96	0,19 0,08	1266 1197	2 1	67	862 170	2298
		НР - 72% СП - 8%									
24	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	11	687,12 664,47	16,10 6,43	7558 7309	177 71	72	5314 1030	13901
		НР - 72% СП - 8%									
25	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	11	632,00 --	-- --	6952 --	-- --	6952	-- 556	7508
		СП - 8%									
26	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	шт.	2	128267,26 12380,00	161,18 64,30	256535 24760	323 129	231452	17920 21956	296411
		НР - 72% СП - 8%									
33	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	18	2391,30 1038,81	15,38 6,43	43043 18699	277 116	24067	13546 4527	61116
		НР - 72% СП - 8%									
41	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6727,36 3780,00	102,91 32,15	13455 7560	206 64	5689	5489 1516	20460
		НР - 72% СП - 8%									
46	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	43	2391,30 1038,81	15,38 6,43	102826 44669	661 276	57496	32361 10815	146002
		НР - 72% СП - 8%									
49	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	18602,28 7759,05	650,19 265,24	37205 15518	1300 530	20387	11555 3901	52661
		НР - 72% СП - 8%									
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2670,79 1304,00	22,32 --	10683 5216	89 --	5378	3756 1155	15594
		НР - 72% СП - 8%									3484824
		ИТОГО ПО ЭО и ЭО:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1069339				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15388			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1367497		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							774466	
		- Накладные расходы	Тенге							258134	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование для системы пожарной сигнализации									
2	ТПРАЙС-ЛИСТ.Л.49	Пульт контроля и управления С2000 СП - 8%	шт	1	36835,66 --	-- --	36836 --	-- --	36836	-- 2947	39783
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD СП - 8%	шт.	1	17089,00 --	-- --	17089 --	-- --	17089	-- 1367	18456
6	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	11741,00 --	-- --	11741 --	-- --	11741	-- 939	12680
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 СП - 8%	шт.	99	1791,38 --	-- --	177347 --	-- --	177347	-- 14188	191535
10	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	11	1762,00 --	-- --	19382 --	-- --	19382	-- 1551	20933
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 СП - 8%	шт.	110	613,00 --	-- --	67430 --	-- --	67430	-- 5394	72824
13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
15	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч СП - 8%	шт.	1	6917,00 --	-- --	6917 --	-- --	6917	-- 553	7470
17	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-100/100 СП - 8%	шт.	1	11394,00 --	-- --	11394 --	-- --	11394	-- 912	12306
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик разбития MAX Glass СП - 8%	шт.	2	4389,64 --	-- --	8779 --	-- --	8779	-- 702	9481
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения Super MAX СП - 8%	шт.	2	23860,71 --	-- --	47721 --	-- --	47721	-- 3818	51539
		Оборудование для системы оповещения о пожаре									
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАС-4 СП - 8%	ШТ	1	393337,50 --	-- --	393338 --	-- --	393338	-- 31467	424805
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК УСИЛИТЕЛЯ БУМ-1/4 СП - 8%	ШТ	1	258406,97 --	-- --	258407 --	-- --	258407	-- 20673	279080
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ДПО СП - 8%	ШТ	1	55452,18 --	-- --	55452 --	-- --	55452	-- 4436	59888
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СОНАТА Т-100-3/1 СП - 8%	шт.	54	5054,46 --	-- --	272941 --	-- --	272941	-- 21835	294776
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "Выход" МОЛНИЯ-24 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	2022,70	--	22250	--	22250	--	24030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник питания резервированный РИП-24	шт.	1	37501,39	--	37501	--	37501	--	40501
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
35	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная КО-4	шт.	148	227,68	--	33697	--	33697	--	36393
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
38	1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1310 позр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Kтр=1,1. Kзм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. Прокладка до 10 км. применен коэффициент к затратам труда - 1,1. к времени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	7288,5	60,40	10,98	440240	80028	4883	272630	769899
		НР - 72%, СП - 8%			48,75	3,20	355329	23323		57030	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КСРВНГ 4Х0,5 ММ2	М	14552	108,38	--	1577146	--	1577146	--	1703318
		СП - 8%			--	--	--	--		126172	
40	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП на 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,025	283763,00	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
41	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	740	231,22	2,23	171103	1650	12262	113236	307086
		НР - 72%, СП - 8%			212,42	0,11	157191	81		22747	
42	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1456	62,00	--	90272	--	90272	--	97494
		СП - 8%			--	--	--	--		7222	
43	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	24	192,00	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
44	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	19	208,97	9,01	3970	171	389	2504	6992
		НР - 72%, СП - 8%			179,48	3,54	3410	67		518	
45	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	38	29,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
46	2105-0310-0101 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	1,8	1196,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		ИТОГО ПО ПС:	Тенге								4533010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515930				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3211081		
		- Накладные расходы	Тенге							388370	
		- Сметная прибыль	Тенге							335780	
		Выгреб 35 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	291	34,93	34,93	10165	10164	–	2671	13863
					–	12,75	–	3710		1027	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	860,22	–	7742	–	–	5574	14382
					860,22	–	7742	–		1065	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		291	159,33	75,52	46365	21976	–	24843	76904
					83,81	34,76	24389	10115		5697	
7	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		125,4	1407,60	1407,60	176513	176513	–	85340	282801
					–	945,20	–	118528		20948	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
28	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13750,37	7412,29	3713	2001	120	1657	5799
					5894,93	2626,39	1592	709		430	
30	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	1	9397,00	–	9397	–	9397	–	10149
					–	–	–	–		752	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**									
		СП - 8%	шт.	1	5577,00	–	5577	–	5577	–	6023
					–	–	–	–		446	
32	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1133	3168
					1480,30	92,68	1480	93		235	
33	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	1	20803,00	–	20803	–	20803	–	22467
					–	–	–	–		1664	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов								
		НР - 72%; СП - 8%		0,006	762499,10	6373,66	4575	38	4172	269	5231
					60890,20	1363,72	365	8		388	
35	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4	730,50	26,04	2922	104	2023	584	3787
					198,71	4,10	795	16		280	
36	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**									
			м2 изолируемой поверхности	4	1191,56	45,28	4766	181	3549	766	5974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			258,96	6,92	1036	28		443	
37	1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из бетонных раструбных труб. диаметр 300 мм. Укладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	1,5	2346,04 901,26	403,45 108,54	3519 1352	605 163	1562	1091 369	4978
38	2301-1202-1301 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС. внутренним диаметром 300 мм. 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 СП - 8%	м	1,5	18932,00 --	-- --	28398 --	-- --	28398	-- 2272	30670
39	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные. диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 72%, СП - 8%	км трубопровода	0,00225	488318,64 367686,00	93213,30 27982,42	1099 827	210 63	62	641 139	1879
40	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	2,25	1395,00 --	-- --	3139 --	-- --	3139	-- 251	3390
41	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы. диаметр патрубка 280 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	дефлектор	1	8122,03 3083,01	67,39 13,90	8122 3083	67 14	4972	2230 828	11180
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные. толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 72%, СП - 8%	м2 основания	6	766,28 33,56	247,37 71,43	4598 201	1485 429	2912	454 404	5456
43	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=4	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 72%, СП - 8%	м2 основания	6	-156,14 --	-39,31 -11,64	-937 --	-236 -70	-701	-50 -79	-1066
44	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	6	1270,57 49,07	52,44 10,19	7623 294	315 61	7014	256 630	8509
45	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0201 НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	6	-196,01 -1,48	-- --	-1176 -9	-- --	-1167	-6 -95	-1277
46	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницемость НР - 72%, СП - 8%	м3 емкости	35	182,63 78,62	2,45 1,19	6392 2752	86 42	3554	2011 672	9075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
48	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,6	1172,13	73,01	46416	2891	12199	24235	76303
		НР - 72% СП - 8%			791,05	58,95	31326	2334		5652	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,8	656,47	102,00	12998	2020	6518	3578	17902
		НР - 72% СП - 8%			225,26	25,69	4460	509		1326	
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	19,8	91,75	7,54	1817	149	1586	88	2057
		НР - 72% СП - 8%			4,15	1,99	82	39		152	
		ИТОГО ПО Выгреб 35 м3:	Тенге								619608
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136791			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115819		
		- Накладные расходы	Тенге							157365	
		- Сметная прибыль	Тенге							45896	

		в т.ч. Ст-сть оборудования
1 ОСР		37 430 943
2 ЭО		3 484 824
3 ПС		4 533 010
4 Выгреб 35 м3		619 608
ИТОГО	**Тенге**	**46 068 385**
Временные здания и сооружения -1,2%		552 821
ИТОГО	Тенге	**46 621 206**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		629 386							
		Оплата труда в зонах экологического бедствия		5 225 893							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**52 476 485**							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		945 012							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**53 421 497**							
		К=1,050036		56 094 495							
		С понижающим коэффициентом К= 0,9500000008		53 289 770							
		НДС 12%		6 394 772							
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**59 684 542**							

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Шингисова Ш.М.**
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Аретмида снаб"
_____ **Р.Алтыбаев**

Автор проекта
ТОО "Проектсервис"
_____ **И.Досжанов**

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"