Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"**
Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Ленина, 10

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**
Наименование стройки - **Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО**

Наименование объекта - **Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2019г
№1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия 10кВ										
3	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6**		**6330,91**	**2783,07**	**37985**	**16698**	**3863**	**20022**	**62649**
		ПР - 80%; СП - 8%				**2903,94**	**1267,41**	**17424**	**7604**		**4641**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	18,36	949,02		17424,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22							
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4,08		3404,00		13888,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08		1559,00		6360,72			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14		2465,00		2810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,14		1091,00		1243,74			
1.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	336807,00				61,00		
1.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1399,00				839,00		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	90,00				11,00		
1.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	45,00				1620,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	465,00				1116,00		
1.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	361,00				217,00		
9	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**		**12328,58**	**3649,51**	**12329**	**3650**	**109**	**7975**	**21928**
		НР - 80%; СП - 8%				**8570,10**	**1398,30**	**8570**	**1398**		**1624**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,42	7,42	1154,99		8570,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61		4326,00		2639,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61		1559,00		950,99			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41		2465,00		1011,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41		1091,00		447,31			
2.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	336807,00				10,00		
2.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1399,00				14,00		
2.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2,00		
2.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	391500,00				47,00		
2.9	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	361,00				36,00		
10	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**		**48793,00**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
						--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
11	**2404-0207-0905 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1**		**22404,00**	**--**	**22404**	**--**	**22404**	**--**	**24196**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1792**	
		Заземление опоры										
74	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**13,8**		**255,57**	**20,31**	**3521**	**280**	**620**	**1937**	**5894**
		НР - 72%; СП - 8%				**190,26**	**5,04**	**2621**	**69**		**437**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	2,48	1056,99		2621,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0523							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,026174		4686,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,026174		1559,00		40,81			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,462874		152,00		70,00			
5.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,026174		3315,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,026174		1091,00		28,56			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,129632	194,00				219,00		
5.7	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,129632	287,00				324,00		
5.8	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000124	235559,00				29,00		
5.9	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,20664	229,00				47,00		
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,012233**	**210729,00**	**--**	**2578**	**--**	**2578**	**--**	**2784**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**206**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**166244**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**28615**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**20628**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**9072**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**29574**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**48793**		
		- Накладные расходы	Тенге								**29934**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8700**	
	1,029273634	Итого в текущих ценах, согласно договора	Тенге									**171111,0**
		НДС 12%	Тенге									**20533,3**
		ВСЕГО с НДС	Тенге									**191644,3**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР