АКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО**

Наименование объекта - **Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020г
№3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 10кВ										
81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,2		1358,28 1358,28	-- --	22004 22004	-- --	--	15843 3028	40875
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8		708,59 708,59	-- --	7653 7653	-- --	--	5510 1053	14216
83	1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м	25		9225,29 2568,72	6625,45 3555,96	230632 64218	165636 88899	778	151586 30577	412796
84	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	25		5317,00 --	-- --	132925 --	-- --	132925	-- 10634	143559
85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм *НР - 99%; СП - 8%*	м	25		1081,93 920,80	7,06 1,85	27048 23020	176 46	3852	22836 3991	53875
86	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,095		120828,92 119301,00	-- --	11479 11334	-- --	145	8614 1607	21700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	1631,00	--	154945	--	154945	--	167341
		СП - 8%			--	--	--	--		12396	
88	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	662,26	354,80	59603	31932	4105	23564	89821
		НР - 72%; СП - 8%			261,84	101,81	23566	9163		6653	
89	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	306,45	157,34	15323	7867	910	6306	23359
		НР - 72%; СП - 8%			130,92	44,24	6546	2212		1730	
90	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90	464,71	399,25	41824	35932	--	12811	59005
		НР - 72%; СП - 8%			65,46	132,24	5891	11901		4371	
91	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,4	1338,00	--	7225	--	7225	--	7803
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
92	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,145	3377011,00	--	489667	--	489667	--	528840
		СП - 8%			--	--	--	--		39173	
93	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	145	404,70	339,24	58682	49190	--	18564	83426
		НР - 72%; СП - 8%			65,46	112,36	9492	16292		6180	
94	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	45332,00	--	4533	--	4533	--	4896
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
95	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2383,97	80,01	4768	160	244	3180	8584
		НР - 72%; СП - 8%			2182,00	26,50	4364	53		636	
96	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11938,00	--	11938	--	11938	--	12893
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
97	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13729,00	--	13729	--	13729	--	14827
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	

РАЗДЕЛ3. Кабельная линия 0,4кВ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	37,8	1358,28 1358,28	-- --	51343 51343	-- --	--	36967 7065	95375
103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2	708,59 708,59	-- --	17856 17856	-- --	--	12857 2457	33170
104	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,076	120828,92 119301,00	-- --	9183 9067	-- --	116	6891 1286	17360
105	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	76	701,00 --	-- --	53276 --	-- --	53276	-- 4262	57538
106	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	152	662,26 261,84	354,80 101,81	100663 39800	53929 15475	6934	39798 11237	151698
107	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	1268,27 272,75	752,41 230,40	19024 4091	11286 3456	3647	5434 1957	26415
108	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	275	355,26 130,92	206,15 60,40	97696 36003	56691 16611	5002	37882 10846	146424
109	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	140	464,71 65,46	399,25 132,24	65059 9164	55895 18513	--	19928 6799	91786
110	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	140	136,23 21,82	114,41 37,90	19073 3055	16018 5305	--	6019 2007	27099
111	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1428	1543186,00 --	-- --	220367 --	-- --	220367	-- 17629	237996
112	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,2652	743290,00 --	-- --	197121 --	-- --	197121	-- 15770	212890
113	2306-0144-0845 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01224	20890348,00 --	-- --	255698 --	-- --	255698	-- 20456	276154
114	2306-0133-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,015	328570,00 --	-- --	4929 --	-- --	4929	-- 394	5323

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2306-0217-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	383753,00	--	5871	--	5871	--	6341
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
116	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	2384,64	80,01	23846	800	1226	15901	42927
		НР - 72%; СП - 8%			2182,00	26,50	21820	265		3180	
117	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278,00	--	57112	--	57112	--	61681
		СП - 8%			--	--	--	--		4569	
118	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	12062,00	--	72372	--	72372	--	78162
		СП - 8%			--	--	--	--		5790	
119	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1293,64	80,01	5175	320	491	3218	9064
		НР - 72%; СП - 8%			1091,00	26,50	4364	106		671	
120	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10846,00	--	43384	--	43384	--	46855
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
121	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,6	1338,00	--	16859	--	16859	--	18208
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
122	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка сигнальной ленты	м2 поверхности	21	34,03	0,74	715	16	--	762	1595
		НР - 108%; СП - 8%			33,29	0,33	699	7		118	
123	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Лента СИГНАЛЬНАЯ	м	140	420,00	--	58800	--	58800	--	63504
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
124	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	508,82	219,00	2035	876	--	1303	3606
		НР - 84%; СП - 8%			289,82	98,08	1159	392		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1308-0206-2107 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка	ввод	2	1241,10	--	2482	--	368	1522	4325
		НР - 72%; СП - 8%			1057,00	--	2114	--		320	
126	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом (300х320х600мм)	м3 заделки	0,1152	48045,95	428,67	5535	49	2698	2360	8526
		НР - 84%; СП - 8%			24201,44	185,47	2788	21		632	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-250-10/0,4 кВ и ДГУ 250кВа											
РАЗДЕЛ 1.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ											
		Фундаменты									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	7,48	1358,28	--	10160	--	--	7315	18873
		НР - 72%; СП - 8%			1358,28	--	10160	--		1398	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,75	4868,66	859,68	27995	4943	8645	15312	46771
		НР - 94%; СП - 8%			2505,62	327,30	14407	1882		3465	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,75	131,91	62,79	758	361	--	405	1256
		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	397	165		93	
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,725	5408,62	1453,12	9330	2507	5594	2115	12361
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	1229	1046		916	
5	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,45	27943,24	1592,01	96404	5492	85274	6131	110738
		НР - 91%; СП - 8%			1634,27	318,58	5638	1099		8203	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12868	210729,00	--	27117	--	27117	--	29286
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
		Монтаж ДЭС									
13	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2872,65	389,64	8618	1169	903	4982	14687
		НР - 72%; СП - 8%			2182,00	124,26	6546	373		1088	
14	2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5097,00	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1087,29	80,01	1087	80	21	729	1961
		НР - 72%; СП - 8%			985,71	26,50	986	27		145	
16	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00	--	48652	--	48652	--	52544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
		РАЗДЕЛ 2.Комплектная трансформаторна подстанция									
		Фундаменты									
17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,43	186,16	177,38	3803	3624	--	703	4866
		НР - 72%; СП - 8%			8,79	38,98	179	796		360	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	4	1358,28	--	5433	--	--	3912	10093
		НР - 72%; СП - 8%			1358,28	--	5433	--		748	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	7,38	30,61	30,61	226	226	--	56	304
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,51	--	78		23	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,38	131,91	62,79	973	463	--	519	1612
		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	510	211		119	
21	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,3	4868,66	859,68	59885	10574	18492	32754	100050
		НР - 94%; СП - 8%			2505,62	327,30	30819	4026		7411	
22	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	9	1933,40	1135,63	17401	10221	--	12479	32270
		НР - 118%; СП - 8%			797,78	377,28	7180	3395		2390	
23	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,49	39943,00	--	99458	--	99458	--	107415
		СП - 8%			--	--	--	--		7957	
24	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	1493,56	742,74	28378	14112	5683	15901	47821
		НР - 118%; СП - 8%			451,72	257,53	8583	4893		3542	
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2120,42	1042,22	4241	2084	889	2352	7120
		НР - 118%; СП - 8%			633,93	362,70	1268	725		527	
26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,449	27104,00	--	66378	--	66378	--	71688
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
27	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	27164,00	--	22057	--	22057	--	23822
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона кл.В12.5	м3	0,3	27557,41	901,90	8267	271	6936	1046	10058
		НР - 91%; СП - 8%			3534,18	296,81	1060	89		745	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,4	820,23	17,98	26575	582	18609	6933	36189
		НР - 93%; СП - 8%			227,90	2,18	7384	71		2681	
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	38624,41	4416,43	30900	3533	20866	6493	40384
		НР - 91%; СП - 8%			8126,25	792,83	6501	634		2991	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03638	210729,00	--	7666	--	7666	--	8280
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04824	541384,32	15394,09	26116	743	23136	2281	30669
		НР - 91%; СП - 8%			46367,50	5597,58	2237	270		2272	
33	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,04824	314982,00	--	15195	--	15195	--	16410
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
34	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	15	693,00	--	10395	--	10395	--	11227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
		Монтаж КТПН									
38	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9931,61	6001,61	9932	6002	1083	4471	15555
		НР - 80%; СП - 8%			2847,00	2742,23	2847	2742		1152	
39	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32153,42	7986,23	32153	7986	10712	12883	48639
		НР - 80%; СП - 8%			13455,20	2648,54	13455	2649		3603	
40	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1219090,00	--	1219090	--		--	1219090
					--	--	--	--	1219090	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	982762,00	--	982762	--		--	982762
					--	--	--	--	982762	--	
42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1087,29	80,01	1087	80	21	729	1961
		НР - 72%; СП - 8%			985,71	26,50	986	27		145	
43	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2	57728,00	--	115456	--	--	83128	214471
		НР - 72%; СП - 8%			57728,00	--	115456	--		15887	
44	СТ ТОО "Корпорация Сайман"	Концентратор PLC SAIMAN-1000E, PLC RS-485 ETHERNET IRDA GPRS- модемом с комплектующими	шт	1	844732,14	--	844732	--	844732	--	912311
		СП - 8%			--	--	--	--		67579	
45	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2872,65	389,64	8618	1169	903	4982	14687
		НР - 72%; СП - 8%			2182,00	124,26	6546	373		1088	
46	2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5097,00	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
47	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1087,29	80,01	1087	80	21	729	1961
		НР - 72%; СП - 8%			985,71	26,50	986	27		145	
48	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	71433,00	--	71433	--	71433	--	77148
		СП - 8%			--	--	--	--		5715	
49	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2872,65	389,64	8618	1169	903	4982	14687
		НР - 72%; СП - 8%			2182,00	124,26	6546	373		1088	
50	2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5097,00	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
		РАЗДЕЛ 3. Заземление									
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1358,28	--	12225	--	--	8802	22708
		НР - 72%; СП - 8%			1358,28	--	12225	--		1682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	708,59	--	6377	--	--	4592	11846
		НР - 72%; СП - 8%			708,59	--	6377	--		878	
53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	24	213,31	15,96	5119	383	677	2987	8754
		НР - 72%; СП - 8%			169,12	3,71	4059	89		648	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	222,08	22,36	6662	671	1552	3322	10783
		НР - 72%; СП - 8%			147,98	5,83	4439	175		799	
55	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1413,43	178,62	22615	2858	4536	11539	36886
		НР - 72%; СП - 8%			951,30	50,35	15221	806		2732	
56	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,18096	274641,00	--	49699	--	49699	--	53675
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
57	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	282369,00	--	10674	--	10674	--	11527
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02131	210729,00	--	4491	--	4491	--	4850
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ									
		Транспорт материалов из г.Петропавловска до с.Явленка-(82-30=52км)									
		Участок прохождения трассы вне населенных пунктах-100% х 52км =52км.									
		КЛАСС ГРУЗА 1									
1	4101-0203-1063 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км	т	119,546	1496,00	--	178841	--		--	193148
		СП - 8%			--	--	--	--		14307	
		КЛАСС ГРУЗА 2									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4101-0203-2063 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 52 км	т	0,89	1760,00	--	1566	--		--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		КЛАСС ГРУЗА 3									
3	4101-0201-3063 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 52 км	т	4,158	4249,00	--	17667	--		--	19081
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8188357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				681071				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					568157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3370543		
		- Перевозка грузов	Тенге				198074				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2201852		
		- Накладные расходы	Тенге							725220	
		- Сметная прибыль	Тенге							443444	
	1,029273634	Итого в текущих ценах, согласно договора	Тенге								8428060,0
		НДС 12%	Тенге								1011367,2
		ВСЕГО с НДС	Тенге								9439427,2

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»**

Шонтаев К.С

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ЛИРА"**