MGK MUNAIGAZKURYLYS

Акт выполненных работ

Август, 2018 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"

Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"

Номер контракта: CW1551656

Наименование контракта: Внешнезаводские дороги. Дорога А2.

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
										Стоимость работ	Стоимость материалов				
1	**предварительные работы**														
	Итого				**2 021 531 177**	**63%**	**0%**	**63%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**														
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяцы	15	314 460 405	4 716 906 071	93%	7%	100%	4 402 445 670	314 460 401	-	4 716 906 071	-	314 460 405	-
	Итого				**6 738 437 248**	**84%**	**5%**	**89%**	**5 682 748 749**	**314 460 401**	**-**	**5 997 209 150**		**314 460 405**	**741 228 098**
3	**Новые дороги**														
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**				**793 214 044**	**100%**	**0%**	**100%**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**		**793 214 044**	**-**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**				**4 136 407 685**	**77%**	**4%**	**81%**	**3 174 692 898**	**150 026 255**	**27 839 276**	**3 352 558 428**		**4 136 407 685**	**783 849 256**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	206 820 384	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Завершение работ по демонтажу	объект	1	206 820 384	206 820 384	85%	0%	85%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	169 378	1 221	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	177 249 216	206 820 384	19%	70%	89%	39 295 873	124 074 451	20 699 818	184 070 142	0	206 820 384	22 750 242
	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	м2	71 200	14 524	1 034 101 922	97%	0%	97%	1 003 078 864	-	-	1 003 078 864	0	1 034 101 921	31 023 058
	Завершение укладки верхних слоев	м3	101 627	16 281	1 654 563 074	87%	0%	87%	1 439 469 874	-	-	1 439 469 874	0	1 654 563 074	215 093 200
	Завершение работ по устройству освещения	шт	16	12 926 274	206 820 384	28%	9%	37%	57 909 708	18 613 835	-	76 523 542	1	206 820 384	130 296 842
	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	шт	111	1 863 247	206 820 384	22%	7%	29%	45 500 485	7 337 969	7 139 458	59 977 911	1	206 820 384	146 842 473
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	206 820 384	206 820 384	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.06	**A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**				**2 562 294 797**	**94%**	**6%**	**100%**	**2 403 432 519**	**157 961 248**	**901 029**	**2 562 294 797**		**2 562 294 797**	**-**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	128 114 740	128 114 740	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	311 300	412	128 114 740	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	м2	311 300	6 585	2 049 835 837	100%	0%	100%	2 049 835 837	-	-	2 049 835 837	-	2 049 835 837	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	919	139 407	128 114 740	76%	24%	100%	97 367 202	29 846 508	901 029	128 114 740	-	128 114 740	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	128 114 740	128 114 740	0%	100%	100%	0	128 114 740	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Итого				**9 804 373 949**	**89%**	**3%**	**92%**	**8 683 796 884**	**307 987 503**	**28 740 305**	**9 020 524 692**		**10 685 364 775**	**783 849 252**

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Обьем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
										Стоимость работ	Стоимость материалов				
4	**Техобслуживание автодорог ПБР**														
			1	25 500 000 000	25 500 000 000										
	заказ-наряд 1	объект	1	660 897 997	660 897 997				522 345 781			522 345 781			
	заказ-наряд 2	объект	1	498 038 409	498 038 409				372 844 643			372 844 643			
	заказ-наряд 3	объект	1	33 924 000	33 924 000				39 610 301	3 952 885		43 563 186			
	заказ-наряд 4	объект	1	55 042 460	55 042 460				59 940 366			59 940 366			
	заказ-наряд 5	объект	1	8 024 000	8 024 000				8 768 640			8 768 640			
	заказ-наряд 6	объект	1	2 020 030 573	2 020 030 573				677 083 151	104 235 811		781 318 962			
	заказ-наряд 7	объект	1	318 906 842	318 906 842					291 381 866		291 381 866			
					25 500 000 000	**7%**	**1,57%**	**8%**	**1 680 592 882**	**399 570 562**	**-**	**2 080 163 444**	**0,92**		**23 419 836 556**
					42 042 811 197	**38%**	**2%**	**41%**	**16 047 138 515**	**1 022 018 466**	**28 740 305**	**17 097 897 286**			**24 944 913 906**
5.															
5.11	Эксплуатация КОС (контроль за заправкой)	сумма	1	73 646 496	73 646 496	70%	11%	81%	51 712 092	8 084 544		59 796 636	0,2	73 646 496	13 849 860
5.13	Устройство проходов (прокол) для электрических кабелей под существующей	сумма	1	721 690 547	721 690 547	34%	19%	53%	248 070 610	130 823 712	4 872 695	383 767 017	0,5	721 690 547	337 923 530
5.18	Поставка, установка, мониторинг и техническое обслуживание системы контроля расхода топлива (система FMS)	сумма	1	6 524 623	6 524 623	0%	92%	92%		6 014 194	-	6 014 194	0,1	6 524 623	510 429
5.19	Самообеспечение топливом	сумма	1	305 399 581	305 399 581	0%	14%	14%			44 042 268	44 042 268	0,9	305 399 581	261 357 313
5.20	Услуги оборудования (прожекторные мачты)	сумма	1	1 688 544	1 688 544	0%	100%	100%		1 688 544	-	1 688 544	-	1 688 544	-
5.21	Устройство пересечений автодороги А2	сумма	1	21 259 434	21 259 434	0%	100%	100%		21 259 434	-	21 259 434	-	21 259 434	-
5.22	Поставка металлических ограждений для дороги тяжеловесных грузов	сумма	1	9 724 779	9 724 779	0%	100%	100%		9 724 779	-	9 724 779	-	9 724 779	-
5.23	Ограждение контрольной трубки OGX-103	сумма	1	1 083 109	1 083 109	0%	100%	100%		1 083 109	-	1 083 109	-	1 083 109	-
5.24	Восстановительные работы на АД-А2 на пересечениях OGX-MR-A2-016	сумма	1	17 114 258	17 114 258	0%	100%	100%		17 114 258	-	17 114 258	-	17 114 258	-
5.25	Крышки для пьезометров -3 шт	сумма	1	301 536	301 536	0%	100%	100%		301 536	-	301 536	-	301 536	-
5.26	Поставка дорожных плит дорожного покрытия	сумма	1	2 055 312	2 055 312	0%	0%	0%		-	-	-	1,0	2 055 312	2 055 312
5.27	Увеличение высоты габаритных ворот MR-A2	сумма	1	1 921 808	1 921 808	0%	100%	100%	0	1 921 808	-	1 921 808	-	1 921 808	-
					2 171 609 389				**956 769 321**	**198 015 918**	**48 914 963**	**1 203 700 202**			**852 345 543**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				**44 214 420 586**	**38%**	**3%**	**41%**	**17 003 907 836**	**1 220 034 385**	**77 655 268**	**18 301 597 489**			**25 797 259 449**
	Удержания 10%				4 421 442 059				1 700 390 784	122 003 438	7 765 527	1 830 159 749			2 494 491 391
	К оплате				**37 621 369 139**				**15 303 517 053**	**1 098 030 946**	**69 889 741**	**16 471 437 740**			**22 450 422 516**

ФИО/Подпись/Дата

Менеджер Проекта МГК_____