Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**112021 631,00**								12002 317,61	
Акт №1 № №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1									7594133,26	70878 577,09
Акт №1 №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2									4408184,35	41143 053,91
За отчетный период	**112021 631,00**								**12002 317,61**	**112021 631,00**
К оплате	**112021 631,00**								**12002 317,61**	**112021 631,00**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт технического надзора _____ **Галышев А.Ф.**
БИН/ИИН: 070140005115

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **№02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**15136**		**225,52**	**225,52**	**3413471**	**3413471**	**--**	**416845**	**4136742**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**578952**		**306425**		
2	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**468,12**		**2742,01**	**--**	**1283591**	**--**	**--**	**924185**	**2384398**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2742,01**	**--**	**1283591**	**--**		**176622**		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12384**		**36,35**	**36,35**	**450158**	**450158**	**--**	**128486**	**624936**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**178453**		**46292**		
4	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12384**		**174,70**	**79,98**	**2163485**	**990473**	**--**	**1194719**	**3626860**	
			НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**1173012**	**486320**		**268656**		
5	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2184,56**		**885,00**	**--**	**1933336**	**--**	**--**	**1392002**	**3591365**	
			НР - 72%; СП - 8%				**885,00**	**--**	**1933336**	**--**		**266027**		
			Трубопроводы											

6	43	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,883		388531,25	109758,53	343073	96917	2222	271416	663649	
			НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	243934	30224		49159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	43.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	15,894	134,00				2130			
7	44	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	891,83		1634,00	--	1457250	--	1457250	--	1573830	
			СП - 8%				--	--	--	--		116580		
8	45	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,076		501483,84	155579,12	38113	11824	8	29704	73242	
			НР - 99%; СП - 8%				345800,00	48989,68	26281	3723		5425		
9	46	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	76,76		3823,00	--	293453	--	293453	--	316929	
			СП - 8%				--	--	--	--		23476		
10	47	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	22,8		1430,99	8,49	32627	194	3645	28557	66079	
			НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	28788	58		4895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	47.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	5,1528	621,00				3200			
11	48	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,8		1599,00	--	36457	--	36457	--	39374	
			СП - 8%				--	--	--	--		2917		
12	49	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,118		388531,25	109758,53	822909	232468	5331	651031	1591855	
			НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	585110	72496		117915		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	49.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	38,124	134,00				5109			
13	50	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2139,18		1101,00	--	2355237	--	2355237	--	2543656	
			СП - 8%				--	--	--	--		188419		
14	51	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,165		386119,25	109758,53	63710	18110	18	50718	123582	
			НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	45582	5648		9154		
15	52	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	166,65		2305,00	--	384128	--	384128	--	414858	
			СП - 8%				--	--	--	--		30730		
16	53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	49,5		1430,99	8,49	70834	421	7913	61999	143460	
			НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	62500	126		10627		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1	53.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	11,187	621,00				6947			
17	54	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49,5		1080,00	--	53460	--	53460	--	57737	
			СП - 8%				--	--	--	--		4277		
18	55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	12,673		342575,36	86555,00	4341458	1096911	14250	3533022	8504438	
			НР - 99%; СП - 8%				254896,00	26703,40	3230297	338412		629958		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1	11.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	101,384	134,00				13585			
19	56	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12799,73		552,00	--	7065451	--	7065451	--	7630687	
			СП - 8%				--	--	--	--		565236		
20	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	35		10338,20	994,90	361837	34821	209039	117608	517800	
			НР - 99%; СП - 8%				3370,78	23,38	117977	818		38356		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	57.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,875	190213,00				166436			
20.2	57.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,343	1358578,00				465992			
			Контрольные трубки на фитингах - 29шт											
21	62	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	43,5		663,00	--	28840	--	28840	--	31147	
			СП - 8%				--	--	--	--		2307		
22	63	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ Футляр на кабел связи/	км трубопровода	0,012		386119,25	109758,53	4633	1317	1	3689	8987	
			НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	3315	411		666		
23	64	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12		2352,00	--	28506	--	28506	--	30786	
			СП - 8%				--	--	--	--		2280		
			Детали трубопроводов											
24	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	69		1514,24	944,99	104483	65204	--	58267	175770	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	39278	19577		13020		
25	68	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8		1772,00	--	14176	--	14176	--	15310	
			СП - 8%				--	--	--	--		1134		
26	69	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	8		1221,00	--	9768	--	9768	--	10549	
			СП - 8%				--	--	--	--		781		

27	70	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	46	773,00 --	-- --	35558 --	-- --	35558	-- 2845	38403	
28	72	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1	661,00 --	-- --	661 --	-- --	661	-- 53	714	
29	74	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	6	661,00 --	-- --	3966 --	-- --	3966	-- 317	4283	
30	75	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	415	2231,76 840,12	1391,64 417,94	926180 348650	577531 173445	--	516874 115444	1558498	
31	83	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	2533,00 --	-- --	2533 --	-- --	2533	-- 203	2736	
32	84	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм *СП - 8%*	шт.	32	2909,00 --	-- --	93088 --	-- --	93088	-- 7447	100535	
33	85	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм *СП - 8%*	шт.	125	3037,00 --	-- --	379625 --	-- --	379625	-- 30370	409995	
34	86	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	257	1103,00 --	-- --	283471 --	-- --	283471	-- 22678	306149	
35	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	106	1514,24 569,25	944,99 283,73	160509 60340	100169 30075	--	89512 20002	270022	
36	92	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм *СП - 8%*	шт.	2	1493,00 --	-- --	2986 --	-- --	2986	-- 239	3225	
37	93	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм *СП - 8%*	шт.	55	1213,00 --	-- --	66715 --	-- --	66715	-- 5337	72052	
38	94	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	49	536,00 --	-- --	26264 --	-- --	26264	-- 2101	28365	
39	95	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1646	1514,24 569,25	944,99 283,73	2492439 936986	1555454 467020	--	1389965 310592	4192996	
40	99	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	92	2498,00 --	-- --	229816 --	-- --	229816	-- 18385	248201	
41	100	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	369	1789,00 --	-- --	660141 --	-- --	660141	-- 52811	712952	

42	101	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1185	880,00	--	1042800	--	1042800	--	1126224	
			СН - 8%			--	--	--	--		83424		
43	102	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	16,144	31463,94	21491,04	507954	346951	--	146498	706808	
			НР - 61%, СН - 8%			9972,90	4903,27	161002	79158		52356		
44	103	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	16144	32,00	--	516608	--	516608	--	557937	
			СН - 8%			--	--	--	--		41329		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49238122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10279979					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8992394				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2464916				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15313382			
			- Накладные расходы	Тенге							11005097		
			- Сметная прибыль	Тенге							3647267		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								49 238 122	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									49 238 122	
			Временные здания и сооружения	1,30%								640 096	
			Итого									49 878 218	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 032 479	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									8 339 038	
			Итого									59 249 735	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 018 214	
			ИТОГО сметная стоимость									60 267 948,62	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								63 284 443,83	
			НДС	12%								7 594 133,26	
			ВСЕГО с НДС									70 878 577,09	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240001697
Директор _____ **Хамитов А.С**

Технический надзор:
ТОО «Altinius LTD»
Эксперт технического надзора **Калышев А.Ф.**
БИН/ИИН: 070140005115

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2022 (месяц, год) на №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7374,8**		**225,52**	**225,52**	**1663165**	**1663165**	**--**	**203102**	**2015568**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**282086**		**149301**		
2	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**228**		**2742,01**	**--**	**625179**	**--**	**--**	**450129**	**1161332**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2742,01**	**--**	**625179**	**--**		**86025**		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6034**		**36,35**	**36,35**	**219336**	**219336**	**--**	**62604**	**304495**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**86950**		**22555**		
4	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6034**		**174,70**	**79,98**	**1054140**	**482599**	**--**	**582117**	**1767157**	
			НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**571540**	**236955**		**130901**		

5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1064,4	972,00	--	1034597	--	--	744910	1921867	
			НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1034597	--		142361		
			Трубопроводы										
6	40	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,026	603465,53	202249,19	15690	5258	22	11951	29852	
			НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	10410	1661		2211		
7	41	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	26,26	6247,00	--	164046	--	164046	--	177170	
			СП - 8%			--	--	--	--		13124		
8	42	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	7,8	1568,86	9,12	12237	71	1699	10384	24431	
			НР - 99%; СП - 8%			1341,91	2,84	10467	22		1810		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	42.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31 2,418	621,00				1502			
9	43	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,8	3359,00	--	26200	--	26200	--	28296	
			СП - 8%			--	--	--	--		2096		
10	44	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	388531,25	109758,53	22535	6366	146	17828	43592	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	16023	1985		3229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	44.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,044	134,00				140			
11	45	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,58	1634,00	--	95720	--	95720	--	103378	
			СП - 8%			--	--	--	--		7658		
12	51	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030	1101,00	--	3336030	--	3336030	--	3602912	
			СП - 8%			--	--	--	--		266882		
13	52	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,171	386119,25	109758,53	66026	18769	17	52562	128075	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	47240	5853		9487		
14	53	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	172,71	2305,00	--	398097	--	398097	--	429945	
			СП - 8%			--	--	--	--		31848		

15	54	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре		51,3	1430,99	8,49	73410	435	8203	64254	148677	
			НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	64772	130		11013		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1	54.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	11,5938	621,00				7200			
16	55	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		51,3	1080,00	--	55404	--	55404	--	59836	
			СП - 8%				--	--	--	--		4432		
17	56	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		7,564	342575,36	86555,00	2591240	654703	8504	2108718	5075954	
			НР - 99%; СП - 8%				254896,00	26703,40	1928033	201985		375997		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	56.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	60,512	134,00				8109			
18	57	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7639,64	552,00	--	4217081	--	4217081	--	4554448	
			СП - 8%				--	--	--	--		337367		
19	58	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		26	10338,20	994,90	268793	25868	155285	87366	384651	
			НР - 99%; СП - 8%				3370,78	23,38	87640	608		28493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	58.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,65	190213,00				123638			
19.2	58.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,2548	1358578,00				346166			
			Детали трубопроводов											
20	66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		27	1514,24	944,99	40884	25515	--	22800	68779	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	15370	7661		5095		
21	71	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		26	773,00	--	20098	--	20098	--	21706	
			СП - 8%				--	--	--	--		1608		
22	72	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		1	661,00	--	661	--	661	--	714	
			СП - 8%				--	--	--	--		53		
23	73	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		251	2231,76	1391,64	560172	349302	--	312615	942610	
			НР - 99%; СП - 8%				840,12	417,94	210870	104903		69823		
24	83	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.		1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142	
			СП - 8%				--	--	--	--		233		

25	85	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	250	1103,00	--	275750	--	275750	--	297810	
			СП - 8%			--	--	--	--		22060		
26	86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37799	--	33778	101896	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770	11349		7548		
27	92	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	7	1493,00	--	10451	--	10451	--	11287	
			СП - 8%			--	--	--	--		836		
28	93	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	2	1292,00	--	2584	--	2584	--	2791	
			СП - 8%			--	--	--	--		207		
29	95	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	31	536,00	--	16616	--	16616	--	17945	
			СП - 8%			--	--	--	--		1329		
30	96	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1136	1514,24	944,99	1720177	1073508	--	959295	2893830	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	646668	322317		214358		
31	101	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	24	2498,00	--	59952	--	59952	--	64748	
			СП - 8%			--	--	--	--		4796		
32	102	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	567	1789,00	--	1014363	--	1014363	--	1095512	
			СП - 8%			--	--	--	--		81149		
33	103	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1112	880,00	--	978560	--	978560	--	1056845	
			СП - 8%			--	--	--	--		78285		
34	104	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,003	31463,94	21491,04	251806	171993	--	72623	350383	
			НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	79813	39241		25954		
35	105	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	8003	32,00	--	256096	--	256096	--	276584	
			СП - 8%			--	--	--	--		20488		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29168223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5371392					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4734687				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1303706				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11104494			

			- Накладные расходы	Тенге								5797036		
			- Сметная прибыль	Тенге								2160612		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге									**29 168 223**	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										**29 168 223**	
			Временные здания и сооружения	1,30%									**379 187**	
			Итого										**29 547 410**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**611 631**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**4 221 655**	
			Итого										**34 380 697**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									**603 181**	
			ИТОГО сметная стоимость										**34 983 877,52**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									**36 734 869,57**	
			НДС	12%									**4 408 184,35**	
			ВСЕГО с НДС										**41 143 053,91**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт технического надзора _____ **Қалышев А.Ф.**
БИН/ИИН: 070140005115