Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанская область, юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108, БИН 080640003505 БИК HSBKKZKX ИИК KZ766017261000000016, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №103 от 15.04.2022г

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 20 май 2022г

Наименование стройки: Капитальный ремонт хозблока КГП на ПВХ "Жарминская центральная районная больница" УЗ ВКО, расположенного по ул.Мустанбаева,108 в селе Калбатау, Жарминского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Демонтажные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	**1212-0104-0501**	Потолки .Очистка вручную от краски известковой НР=72%	**м2**	**365,28**	172,48	–	63004	–	–	45363	117036
					172,48	–	63004	–	–	8669	
2	**1212-0104-0504**	Стены,Очистка вручную от краски масляной НР=72%	**м2**	**752,5**	249,03	–	187397	–	–	134926	348109

3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	450,52	249,03	–	187397	–	–	25786
					790,47	56,39	356123	25403	–	246796
										651153
4	1207-0101-0207	Полы из кермаических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	341,42	739,09	26,75	330720	12052	–	48234
					840,21	31,12	286865	10624	–	202992
										529046
5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	23,86	809,09	16,67	276241	5693	–	39189
					113,16	2,81	2700	67	–	1922
										4992
6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	31,9	110,35	1,51	2633	36	–	370
					36,52	–	1165	–	–	839
										2164
7	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	293,4	36,52	–	1165	–	–	160
					138,37	–	40599	–	–	29231
										75416
8	4131-0104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	9,503	138,37	–	40599	–	–	5586
					96	–	912	–	–	
										985
9	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	9,503	–	–	–	–	–	73
					356	–	3383	–	–	
										3654

				–	–	–	–	–	271	
Раздел 2 Прачечная										
10	**1212-0104-0501**	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	**м2**	**275,53**	172,48	–	47524	–	–	34217	88280
					172,48	–	47524	–	–	6539	
11	**1212-0104-0504**	Стены. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	**м2**	**813,4**	249,03	–	202563	–	–	145845	376281
					249,03	–	202563	–	–	27873	
12	**1213-0103-0105**	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	**м2 облицовки**	**307,81**	790,47	56,39	243314	17356	–	168619	444888
					734,08	26,75	225958	8235	–	32955	
13	**1207-0101-0207**	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	**м2**	**259,23**	840,22	31,12	217809	8067	–	154127	401691
					809,1	16,68	209742	4323	–	29755	
14	**1207-0101-0205**	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	**м2**	**16,3**	113,19	2,82	1845	46	–	1313	3411
					110,37	1,53	1799	25	–	253	
15	**1207-0101-0301**	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	**м**	**19,3**	36,53	–	705	–	–	508	1310
					36,53	–	705	–	–	97	
16	**1207-0101-0302**	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	**м**	**241,5**	138,37	–	33417	–	–	24060	62075

				138,37	–	33417	–	–	4598	
17	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,804	96	–	653	–	–	705
				–	–	–	–	–	52	
18	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км.	т	6,804	356		2422		–	2616
	Раздел 4 Котельная								–	194
28	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	308,71	172,48	–	53247	–	–	38338	98912
					172,48	–	53247	–	–	7327
29	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	м2	326,3	249,03	–	81259	–	–	58506	150946
					249,03	–	81259	–	–	11181
30	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит кермических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	14	790,5	56,43	11067	790	–	7669	20235
					734,07	26,79	10277	375	–	1499
31	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	9,69	840,25	31,17	8142	302	–	5761	15015
					809,08	16,72	7840	162	–	1112
32	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка покрытия НР=72%	м	64,7	138,38	–	8953	–	–	6446	16631

				138,38	–	8953	–	–	1232	
33	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,426	96	–	41	–	–	–	44
					–	–	–	–	–	3	
34	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.	т	0,426	356	–	152	–	–		164
					–	–	–	–	–	12	
	Раздел 5 Гараж										
35	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	76,55	172,48	–	13203	–	–	9506	24526
					172,48	–	13203	–	–	1817	
36	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	м2	255,5	249,03	–	63628	–	–	45812	118195
					249,03	–	63628	–	–	8755	
37	1146-0401-0102	Стяжки бетонные. Разборка НР=72% К=0,040;	м3	2,16	18593,52	8454,63	40162	18262	–	21881	67006
					10138,89	3930,56	21900	8490	–	4963	
38	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	76,55	840,21	31,12	64318	2382	–	45513	118617
					809,09	16,67	61936	1276	–	8786	
39	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	53,16	138,37		7356		–	5296	13664

40	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,75	138,37 96		7356 264		– –	1012 21	285
41	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.	т	2,75	356		979		– –	78	1057

Раздел 8 Водоснабжение и канализация

57	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Демонтаж НР=72% ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэкс1=0,4 ;кмат1=0;	м трубопровода	55	336,24 335,69	0,55 0,18	18493 18463	30 10	– –	13301 2544	34338
58	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Демонтаж НР=72% ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэкс1=0,4 ;кмат1=0;	м трубопровода	26	323,23 321,88	1,35 0,42	8404 8369	35 11	– –	6034 1155	15593
59	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,413	96		40		– –	3	43

60	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.	т	0,413	356		147		–		159
									–	12	
Раздел 9 Крыльцо №1											
61	1146-0401-0107	Демонтаж существующего ж/б козырька НР=72%	м3	0,5	25560	10602	12780	5301	1055	6389	20703
					12848	4900	6424	2450	–	1534	
62	1146-0401-0102	Демонтаж бетонной площадки и ступеней НР=72%	м3	4,8	18593,75	8454,79	89250	40583		48624	148904
					10138,96	3930,63	48667	18867	–	11030	
63	1146-0401-0103	Демонтаж существующего фундамента НР=72%	м3	5	35877,4	16824	179387	84120	10552	89046	289908
					16943	7792	84715	38960	–	21475	
64	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	20,8	96		1997				2157
									–	160	
65	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.	т	20,8	356		7405		–		7997
									–	592	
Раздел 10 Крыльцо №2											
66	1146-0401-0107	Демонтаж существующего ж/б козырька НР=72%	м3	0,44	25561,36	10602,27	11247	4665	929	5622	18219

				12847,73	4900	5653	2156	–	1350	
67	1146-0401-0102	Демонтаж бетонной площадки и ступеней НР=72%	м3	4,3	18593,72	8454,65	79953	36355		43559	133393
				10139,07	3930,47	43598	16901	–	9881	
68	1146-0401-0103	Демонтаж существующего фундамента НР=72%	м3	2,86	35877,27	16823,78	102609	48116	6036	50934	165826
				16943,01	7791,96	48457	22285	–	12283	
69	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15,37	96		1476				1594
								–	118	
70	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.	т	15,37	356		5472	–		5910
								–	438	
	Раздел 11 Крыльцо №3-7									
71	1146-0401-0107	Демонтаж существующего ж/б козырька НР=72% К=5,000	м3	2,5	25560,8	10602	63902	26505	5276	31946	103516
				12848,4	4899,2	32121	12248	–	7668	
72	1146-0401-0102	Демонтаж бетонной площадки и ступеней НР=72%К=5,000	м3	5	18593,8	8454,8	92969	42274		50651	155110
				10139	3930,6	50695	19653	–	11490	
73	1146-0401-0103	Демонтаж существующего фундамента НР=72% К=5,000	м3	10,8	35877,41	16823,98	387476	181699	22792	192339	626200

				16943,06	7791,94	182985	84153	–	46385	
74	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=5,000	т	37,6	96		3610			3899
75	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 7,5 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 10 км.К=5,000	т	37,6	356		13386	–	289	14457
								–	1071	

Локальная смета № 2-1-2

общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1,1 Тип 1

1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	462,4	769,68	28,71	355899	13277	176855	124248	518559
					358,49	14,71	165767	6800	–	38412	
2	1111-0101-2702	покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растрворе .Устройство НР=72%	м2 покрытия	462,4	3285,91	73,89			895106	436712	1331818
					1276,24	35,49			–		
3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	263,66	769,68	28,72	202934	7571	100843	70847	295683
					358,49	14,71	94520	3878	–	21902	

4	1111-0101-2702	покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.Устройство НР=72%	м2 покрытия	263,66	4504,3	130,07			862907	220888	1083795
					1101,44	62,14			–		
	1.3 тип 3										
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	49,85	769,67	28,71	38368	1431	19066	13395	55904
					358,5	14,7	17871	733	–	4141	
	1.4 тип 4										
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	335,6	809,4	28,72	271633	9636	141687	90177	390755
					358,49	14,71	120310	4936	–	28945	
8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% К=4,000;	м2 стяжки	1342,4	114,61	4,86	153858	6528	141382	6633	173330
					4,43	2,43	5948	3264	–	12839	
	Раздел 3 Внутрення отделка										
36	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	640	835,84	4,66	534937	2982	173982	258470	856879
					559,33	1,59	357971	1017	–	63472	

38	1115-0203-0601	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1487,83	19,05	743915	9525	247035	353219	1184904
					974,71	6,45	487355	3225	–	87770	
41	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,9	1217,89	74,26	275122	16776	71572	144498	453190
					826,8	61,61	186774	13917	–	33570	

ИТОГО ПО СМЕТЕ **11 851 852**

НДС (12 %) **1 422 222,0**

Всего по акту с учетом НДС **13 274 074,0**

Заказчик

КГП на ПВХ "Районная больница Жарминского района"

Руководитель

_____ Исабеков Е.М

Генподрядчик :

ТОО "АЛАУ"

Директор

_____ Найзабеков Г.И

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт

_____ Ноженко В.А.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанская область, юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108, БИН 080640003505 БИК HSBKKZKX ИИК KZ766017261000000016, АО "Народный Банк Казахстана"**

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт хозблока КГП на ПВХ "Жарминская центральная районная больница" УЗ ВКО, расположенного по ул.Мустанбаева,108 в селе Калбатау, Жарминского района,ВКО"***

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2022г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*11 851 852*		*11 851 852*	
Всего	*11 851 852*		*11 851 852*	
НДС (12%)	*1 422 222*		*1 422 222*	
Итого :	*13 274 074*		*13 274 074*	
Всего к оплате	*13 274 074*		*13 274 074*	

Заказчик
КГП на ПВХ "Районная больница Жарминского района"
Руководитель
_____ Исабеков Е.М

Генподрядчик :
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____ Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт
_____ Ноженко В.А.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанская область, юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108, БИН 080640003505 БИК HSBKKZKX ИИК KZ766017261000000016, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №103 от 15.04.2022г

Акт № 2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 20 июнь 2022г

Наименование стройки: Капитальный ремонт хозблока КГП на ПВХ "Жарминская центральная районная больница" УЗ ВКО, расположенного по ул.Мустанбаева,108 в селе Калбатау, Жарминского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Демонтажные работы											
Раздел 3 МОРГ											
19	**1212-0104-0501**	Потолки.Очистка вручную от краски известковой НР=72%	**м2**	**73,84**	172,48		12736		–	9170	23658
					172,48		12736		–	1752	

20	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	м2	182,2	249,03		45374		–	32669	84286
					249,03		45374		–	6243	
21	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурированных.Разборка НР=72%	м2 облицовки	1,8	790,56	56,67	1423	102	–	986	2602
					733,89	26,67	1321	48	–	193	
22	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия НР=72%	м2	73,84	840,22	31,12	62042	2298	–	43902	114420
					809,1	16,67	59744	1231	–	8476	
23	1207-0101-0302	Плинтусы цементные ииз керамической плитки.Разборка НР=72%	м	86,8	138,38		12011		–	8648	22312
					138,38		12011		–	1653	
24	1146-0401-0104	Стены и перегородки кирпичные.Разборка НР=72%	м3	1,56	12128,21	3423,72	18920	5341	–	11565	32924
					8704	1591,67	13579	2483	–	2439	
25	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72%	м3	0,65	18593,85	8455,38	12086	5496	–	6584	20164
					10138,46	3930,77	6590	2555	–	1494	
26	4131-0104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	5,28	96		507		–		548

27	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	**5,28**	356		1880		–		2030
					8704				–	150	
Раздел 6 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ											
42	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	**87,6**	172,48		15109		–	10878	28066
					172,48		15109		–	2079	
43	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	м2	**86,5**	249,03		21541		–	15510	40015
					249,03		21541		–	2964	
44	1146-0401-0102	Стяжки бетонные. Разборка НР=72%	м3	**3,504**	18593,61	8454,62	65152	29625	–	35946	108700
					10138,98	3930,65	35527	13773	–	8052	
45	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	**64,4**	138,37	0	8911	–	–	6416	16553
					138,37	0	8911	–	–	1226	
46	4131-0104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	**6,307**	96	–	605	–	–	–	653
					–	–	–	–	–	48	

47	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	6,307	356	–	2245	–	–	–	2425
					–	–	–	–	–	180	

Раздел12 Крыльца №8-9

76	1146-0401-0107	Демонтаж существующего ж/б козырька НР=72% К=2,000;	м3	0,88	25561,36	10602,27	22494	9330	1857	11245	36438
					12848,86	4898,86	11307	4311	–	2699	–
77	1146-0401-0102	Демонтаж бетонной площадки и ступеней НР=72% К=2,000;	м3	1,8	18593,89	8455	33469	15219	–	18234	55839
					10138,89	3930,56	18250	7075	–	4136	–
78	1146-0401-0103	Демонтаж существующего фундамента НР=72% К=2,000;	м3	3,6	35877,22	16823,89	129158	60566	7597	64113	208733
					16943,06	7791,94	60995	28051	–	15462	–
79	4131-0404-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,000;	т	12,9	96	–	1238	–	–	–	1337
					–	–	–	–	–	99	–
80	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км К=2,000;	т	12,9	356	–	4592	–	–	–	4959

				–	–	–	–	–	367	–
Раздел13 Отмоска здания										
81	**1146-0401-0901**	Демонтаж существующей отмостки здания НР=72%	**м2 покрытия**	**149,6**	528,07	140,22	79000	20977	–	48798	138022
					387,85	65,19	58023	9752	–	10224	–
82	**4131-0104-0501**	Мусор строительный. Погрузка	**т**	**13,46**	96	–	1292	–	–	–	1395
					–	–	–	–	–	103	–
83	**4102-0101-1010**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	**т**	**13,46**	356	–	4792	–	–	–	5175
					–	–	–	–	–	383	–
Раздел 14 Наружные стены										
42	**1211-0102-0101**	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	**м2**	**100**	2554,44	0,18	255444	18	45930	150837	438783
					2094,96	–	209496	–	–	32502	–

43	**1146-0303-0101**	Устранение выкрашивания раствора из швов кирпичной кладки подоконных и карнизных участков путем подмазки цементно-песчаным раствором М50 (прим.) НР=72%	**м3 заделки**	**1**	94850	676	94850	676	36587	41702	147476
					57587	332	57587	332	–	10924	–
44	**1146-0303-0101**	Устранение дефектов в виде трещин в местах сопряжения продольных конструкций покрытия путем подмазки цементно-песчаным раствором (прим.) НР=72%	**м3 заделки**	**1**	94850	676	94850	676	36587	41702	147476
					57587	332	57587	332	–	10924	–
45	**1146-0401-0104**	Устраенние повреждений в виде ослабления участков кирпичной кладки стен вокруг оконных проемов, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей, высоли следы замачивания из-за дефектов кровельного покрытия и значительного периода без выполнения капитального ремонта здания в районе центрального входа (прачечная) со стороны двора устранить путем перекладки кирпичной кладки с усилением существующих перемычек. НР=72%	**м3**	**8,45**	12128,17	3423,55	102483	28929	–	62642	178335

				8704,62	1591,6	73554	13449	–	13210	–
46	**4131-0104-0501**	Мусор строительный. Погрузка К=1,800;	**т**	**15,21**	96	–	1460	–	–	–	1577
				–	–	–	–	–	117	–
47	**4102-0101-1010**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км К=1,800;	**т**	**15,21**	356	–	5415	–	–	–	5848
				–	–	–	–	–	433	–

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.1 Тип 1

2	**1111-0101-2702**	покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растрворе .Устройство НР=72%	**м2 покрытия**	**462,4**	3285,91	73,89	1519404	34165			780787
					1276,24	35,49	590133	16412	–	156489	
4	**1111-0101-2702**	покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.Устройство НР=72%	**м2 покрытия**	**263,66**	4504,3	130,07	1187605	34293			437377
					1101,44	62,14	290405	16384	–	112679	

1.4 Тип 4

9	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные(терраццо) без рисунка толщиной 20мм. Устройство Нр=72%	м2 покрытия	335,6	2661,16	100,04	893084	33572	201424	481002	1484013
					1960,93	29,71	658088	9971	–	109927	
	Раздел 2 Наружная отделка										
22	2901-0001-0015	Фасадные кассеты Puzzleton	м2	1146	5004		5734584		5734584		6193351
									–	458767	
23	2901-0001-0001	Направляющий Г-образный широкий КПГШ 60х81х300. 1.2	шт	784	2005		1571920		1571920		1697674
									–	125754	
24	2901-0001-0003	Кронштейн ККУ-150,2.0 с шайбой 25х45 и прокладкой	шт	3180	189		601020		601020		649102
									–	48082	
25	2901-0001-0004	Костыль(крепление откоса) ККУ-120 1,2мм	шт	643	118		75874		75784		81944
									–	6070	
26	2901-0001-0005	Удлинитель кронштейна УК-150	шт	3180	140		445200		445200		480816
									–	35616	

Раздел 3 Внутрення отделка

36	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	471,51	835,84	4,66	394108	2200	128180	190425	631296
					559,33	1,59	263730	747	–	46763	
37	115-0405-0106	Потолки подготовленные под окраску.Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкцим НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	700	518,91	2,99	363237	2093	133826	164425	569787
					324,74	1,5	227318	1050	–	42125	
38	1115-0203-0601	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1487,83	19,05	743915	9525	247035	353219	1184904
					974,71	6,45	487355	3225	–	87770	
39	1115-0405-0105	Стены подготовленные под окраску.Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкцим НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	400	518,91	2,99	186476	1196	69872	83525	291601
					324,74	1,5	115408	600	–	21600	

40	1115-0107-0105	Стены, столбы,пилястры и откосы(без карнизных,плинтусных и угловых плиток)Облицовка гладкая без установки плиток таулетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=72%	**м2 поверхностио блицовки**	**300**	518,91	2,99	1349616	7464	751632	429341	1921273
					324,74	1,5	590520	5787	–	142316	
42	1115-0405-0205	Поверхности помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72%	**м2 окрашиваемой поверхности**	**225,9**	106,88	0,77	24144	174	1878	15970	43323
					97,8	0,39	22092	89	–	3209	
Раздел 4 Крыльца											
4.1 Крыльцо №2											
43	1101-0205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	**м3 грунта**	**16,8**	2775,12		46622			33568	86605
					2775,12		46622		–	6415	
44	1101-0205-0701	Грунт оснований.Уплотнение НР=72%	**м2 уплотненной площади основания**	**8,4**	27,86	27,86	234	234		71	329
						11,79		99	–	24	
45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство НР72%	**м3**	**0,73**	18283,56	1094,52	13347	799	11593	819	15299

				1308,22	250,68	955	183	–	1133	
46	**1107-0501-0101**	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка НР=72%	**шт. сборных конструкций**	**18**	1684,22	842,44	30316	15164	4836	11661	45335
					573,11	326,67	10316	5880	–	3358	
47	**2104-1201-9903**	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3м3 из тяжелого бетона класса И7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**3,384**	24300		82231		82231		88809
									–	6578	
48	**1106-0101-0119**	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство НР=72%	**м3**	**0,1**	21550	1340	2155	134	1688	262	2610
					3330	310	333	31	–	193	
49	**1108-0101-0307**	Стены.Фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой клдаки, кирпичу, бетону НР=72%	**м2 поверхности**	**16,92**	879,55	18,79	14882	318	9675	3554	19911
					288,95	2,78	4889	47	–	1475	
50	**110-0101-0116**	Плиты фундаментные железобетонные со тсупенями. Устройство(прим)НР=72%	**м3**	**4,18**	21578,47	1949,76	90198	8150	70576	9729	107921
					2744,5	488,28	11472	2041	–	7994	

51	**2105-0301-3201**	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	**т**	**0,0234**	229990		5382		5382		5813
									–	431	
52	**2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	**т**	**0,0018**	230520		415		415		448
									–	33	
53	**1106-0301-0406**	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона.Установка НР=72%	**т**	**0,03846**	345241,81	17446,7	13278	671	10345	1825	16311
					58814,35	7098,28	2262	273	–	1208	
54	**1101-0205-0502**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	**м3 грунта**	**15,69**	899,11		14107			10157	26205
					899,11		14107		–	1941	
55	**111-0101-1702**	Покрытия мозаичные(терраццо) без рисунка толщиной 20мм.Устройство НР=72%	**м2 покрытия**	**4,67**	2661,24	100	12428	467	2803	6693	20651
					1961,03	29,55	9158	138	–	1530	

56	**111-0101-1704**	Покрытия мозаичные(терраццо) Устройство.Добалвять на каждые 5мм изменения толщины сверх 20мм к нормам 1111-0101-1702,1111-0101-1703 НР=72% К=0,200	**м2 покрытия**	**9,34**	318,31	2,25	2973	21	1167	1289	4603
					191,11	0,54	1785	5	–	341	
57	**111-0101-1502**	Покрытиябетонные и металлоцементные.Шлифовка НР=72%	**м2 покрытия**	**4,67**	955,25	74,73	4461	349	13	3048	8110
					877,73	28,91	4099	135	–	601	
58	**1109-0302-0301**	Конструкции из одиночных и праных уголков, гнутосварные профили для проелтов до 24 м при высоте здания до 25м,Монтаж(прим) НР=72%	**т конструкции**	**0,0935**	92363,64	21796,79	8636	2038	238	4984	14710
					68021,39	6010,7	6360	562	–	1090	
59	**2106-0209-0201**	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ23118-2012	**т**	**0,0935**	589420		55111		55111		59520
									–	4409	
60	**2113-0201-1106**	Болты самоанкерующиеся распорные М16ч150 ГОСТ 28778-90	**шт.**	**16**	91		1456		1456		1572
									–	116	
68	**1106-0304-0101**	Лестницы прямолиненые и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж НР=72%	**т. Конструкций**	**0,07064**	74815,97	25849,38	5285	1826	723	2416	8314

				38731,6	8720,27	2736	616	–	616	
69	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07064	544367		38454		38454		41530
								–	3076	
	4.2 Крыльцо №1									
71	1101-0205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	11,34	2775,13		31470			22658	58458
					2775,13		31470		–	4330	
72	1101-0205-0701	Грунт оснований.Уплотнение НР=72%	м2 уплотненной площади основания	4,76	27,94	27,94	133	133		40	187
						11,76		56	–	14	
73	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство НР72%	м3	0,5	18284	1094	9142	547	7941	562	10480
					1308	252	654	126	–	776	
74	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	18	1684,22	842,44	30316	15164	4836	11661	45335
					573,11	326,67	10316	5880	–	3358	

75	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 1т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	6	2379,83	1182,5	14279	7095	2358	5462	21320
					804,33	460	4826	2760	–	1579	
76	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3м3 из тяжелого бетона класса И7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,92	24300		119556		119556		129120
									–	9564	
77	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство НР=72%	м3	0,24	21550	1337,5	5172	321	4052	630	6266
					3329,17	316,67	799	76	–	464	
78	1108-0101-0307	Стены.Фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой клдаки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	23,76	879,55	18,79	20899	447	13586	4991	27961
					288,95	2,78	2,78	66	–	2071	
79	110-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные со тсупенями. Устройство(прим)НР=72%	м3	4,18	21578,47	1949,76	98829	8929	77330	10661	118249
					2744,5	488,28	12570	2237	–	8759	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,0413	229990		9499		9499		10259

									–	760	
81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,0036	230520		830		830		896
									–	66	
82	1106-0301-0406	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона.Установка НР=72%	т	0,06786	345240,2	17432,95	23428	1183	18253	3221	28781
					58827	7102,86	3992	482	–	2132	
83	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	9,81	899,08		8820			6350	16384
					899,08		8820		–	1214	
84	111-0101-1702	Покрытия мозаичные(терраццо) без рисунка толщиной 20мм.Устройство НР=72%	м2 покрытия	8,4	2661,31	100,12	22355	841	5042	12040	37147
					1960,95	29,76	16472	250	–	2752	
87	1109-0302-0301	Конструкции из одиночных и праных уголков, гнутосварные профили для проелтов до 24 м при высоте здания до 25м,Монтаж(прим) НР=72%	т конструкции	0,11939	92369,55	21794,12	11028	2602	304	6365	18784
					68029,15	6013,9	8122	718	–	1391	

88	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ23118-2012	т	0,11939	589420		70371		70371		76001
									–	5630	
89	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16ч150 ГОСТ 28778-90	шт.	16	91		1456		1456		1572
									–	116	
97	1106-0304-0101	Лестницы прямолиненые и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж НР=72%	т. Конструкций	0,07064	74815,97	25849,38	5285	1826	723	2416	8314
					38731,6	8720,27	2736	616	–	616	
98	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07064	544367		38454		38454		41530
									–	3076	
	4.3 Крыльца №№3-7										
100	1101-0205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	45	2775,13		124880			89914	231978
					2775,13		124880		–	17184	
101	1101-0205-0701	Грунт оснований.Уплотнение НР=72%	м2 уплотненной площади основания	18	27,94	27,94	502	502		152	706

					11,76		211	–	52	
102	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство НР72%	м3	1,85	18283,24	1094,59	33824	2025	29379	2076	38772
				1308,11	250,81	2420	464	–	2872	
103	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	40	1684,2	842,45	67368	33698	10746	25913	100743
				573,1	326,65	22924	13066	–	7462	
104	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 1т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	20	2379,65	1182,45	47593	23649	7859	18206	71063
				804,33	460,05	16085	9201	–	5264	
105	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3м3 из тяжелого бетона класса И7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,64	24300		307152		307152		331724
									–	24572
106	1108-0101-0307	Стены.Фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой клдаки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	60	879,55	18,77	52773	1126	34310	12602	70605
				288,95	2,77	17337	166	–	5230	

107	**110-0101-0116**	Плиты фундаментные железобетонные со тсупенями. Устройство(прим)НР=72%	**м3**	**4,4**	21578,64	1950	94946	8580	74290	10242	113603
					2744,5	488,41	12076	2149	–	8415	
108	**2105-0301-3201**	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	**т**	**0,091**	229990		20929		20929		22603
									–	1674	
109	**2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	**т**	**0,0054**	230520		1245		1245		1345
									–	100	
110	**1106-0301-0406**	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона.Установка НР=72%	**т**	**0,0915**	345245,9	17442,62	31590	1596	24612	4343	38808
					58819,67	7103,83	5382	650	–	2875	
111	**1101-0205-0502**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	**м3 грунта**	**30,51**	899,12		27432			19751	50958
					899,12		27432		–	3775	

115	1109-0302-0301	Конструкции из одиночных и праных уголков, гнутосварные профили для проелтов до 24 м при высоте здания до 25м,Монтаж(прим) НР=72%	**т конструкции**	**0,4982**	92374,55	21792,45	46021	10857	1273	26560	78387
					68026,9	6017,66	33891	2998	–	5806	
116	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ23118-2012	**т**	**0,4982**	589420		293649		293649		317141
									–	23492	
117	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16ч150 ГОСТ 28778-90	**шт.**	**80**	91		7280		7280		7862
									–	582	
Раздел 5 Кровля											
149	1112-0101-1602	Основания из бетона илираствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР=72%	**м2 кровли**	**284,35**	273,82	1,11	77862	315	67961	7015	91667
					33,71	0,55	9586	157	–	6790	
150	112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в один слой НР=72%	**м2 кровли**	**284,35**	1101,52	7,83	313217	2226	280509	22437	362506
					107,2	2,39	30482	681	–	26852	

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Раздел 3 Хоз-бытовая канализация К1

72	**2302-0601-0803**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотненой резинкойс крышкой DN 100	**шт**	**5**	484		2420		2420		2614
					107,2				–	194	
73	**1117-0101-0111**	Трапы диаметорм 50м.Установка НР=98%	**комплект**	**1**	7612	34	7612	34	6941	641	8913
					637	17	637	17	–	660	
74	**1117-0101-0112**	Трапы диаметорм100м.Установка НР=98%	**комплект**	**1**	15284	75	15284	75	14116	1108	17703
					1093	38	1093	38	–	1311	
75	**2302-0601-0803**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотненой резинкойс крышкой DN 100(прочистка)	**комплект**	**16**	484		7744		7744		8364
									–	620	
76	**2302-0601-0801**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотненой резинкойс крышкой DN 50(прочистка)	**комплект**	**3**	187		561		561		606
									–	45	

77	**1116-0501-0101**	Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка НР=98%	**м трубопровода**	**26**	1167,19	1,38	30347	36	8492	21395	55881
					839,19	0,5	21819	13	–	4139	
78	**2301-0604-0101**	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN50,толщина стенки 1,8мм ГОСТ32414-2013 К=0,998	**м**	**25,948**	325		8433		8433		9108
									–	675	
79	**1116-0501-0101**	Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР=98%	**м трубопровода**	**80**	813,11	3,38	65049	270	401	63176	138483
					804,73	1,09	64378	87	–	10258	
80	**2301-0604-0110**	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN110,толщина стенки 3,2мм ГОСТ32414-2013 К=0,998	**м**	**79,84**	1261		100678		100678		108732
									–	8054	
81	**1101-0205-0302**	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	**м3 грунта**	**51,92**	1723,27		89472			64420	166203
					1723,27		89472		–	12311	

82	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , диаметр до 200мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,02	581400	197250	11628	3945	276	8502	21740
					370350	59050	7407	1181	–	1610	
83	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN110,толщина стенки 3,2мм ГОСТ32414-2013 К=1,010	м	20,2	1261		25472		25472		27510
									–	2038	
84	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	51,73	899,09		46510			33487	86397
					899,09		46510		–	6400	
Раздел 4 Производственная канализация К3											
87	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100мм. Установка НР=98%	комплект	1	15284	75	15284	75	14116	1108	17703
					1093	38	1093	38	–	1311	
88	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50мм. Установка НР=98%	комплект	4	7612,25	34,25	30449	137	27765	2564	35654
					636,75	17,25	2547	69	–	2641	
89	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотненой резинкойс крышкой DN 100(прочистка)	шт	3	484		1452		1452		1568

								–	116	
90	**2302-0601-0801**									
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотненой резинкойс крышкой DN 50(прочистка)	**шт**	**1**	187		187		187		202
								–	15	
91	**1116-0501-0101**									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка НР=98%	**м трубопровода**	**18**	1167,22	1,39	21010	25	5879	14812	38688
				839,22	0,44	15106	8	–	2866	
92	**2301-0604-0101**	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN50,толщина стенки 1,8мм ГОСТ32414-2013 К=0,998	**м**	**17,964**	325		5838		5838		6305
93	**1116-0501-0102**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР=98%	**м трубопровода**	**17**	813,06	3,35	13822	57	85	13425	29427
				804,71	1,12	13680	19	–	2180	
94	**2301-0604-0110**	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN110,толщина стенки 3,2мм ГОСТ32414-2013 К=0,998	**м**	**16,966**	1261		21394		21394		23106
									1712	

95	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	**м3 грунта**	**12,98**	1723,27		22368			16105	41551
					1723,27		22368		–	3078	
96	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , диаметр до 200мм. Укладка НР=99%	**км трубопровода**	**0,005**	581400	197250	2907	986	69	2127	5437
					370350	59050	1852	296	–	403	
97	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN110,толщина стенки 3,2мм ГОСТ32414-2013 К=1,010	**м**	**5,05**	1261		6368		6368		6877
									–	509	
98	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	**м3 грунта**	**12,93**	899,07		11625			8370	21595
					899,07		11625		–	1600	

Локальная смета № 2-1-4

Электроснабжение и электроосвещение

2.6 Кабельная продукция и осветительные приборы

36	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	**км**	**2000**	260494		632641		632641		683252

								–	50611	
37	2306-0902-0302	Провода силовые для электрическиз установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020	км	0,2	28179		9341		9341		10088
								–	747	
53	1310-0702-0501	Коробка осветительная.Монтаж на стене НР=72%	шт	110	710,44		95910		667	68575	177644
					705,5		95243		–	13159	

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Вентиляция

1.1 Система П1

2	5801-0005-0001	Приточная установка VS040	к-т	1	1946045		1946045				1946045
									1946045		

1.2 Система П2

19	5801-0005-0002	Приточная установка VS030	к-т	1	1810157		1810157				1810157
									1810157		

1.3 Система ПД

37	5801-0005-0003	Вентилятор радиальный производительностью 6000м3/ч, давлением 700Па,мощностью1,5кВт,1500 об.мин,380 В ВР 85-77 №5	шт	1	105143		105143				105143

								105143		
	1.4 Система В1									
57	**5801-0005-0004**	Вентилятор радиальный производительностью 4100м3/ч, давлением 890Па,мощностью2,2кВт,1500 об.мин,380 В ВР 280-46 N3,15	**шт**	**1**	91486		91486			91486
								91486		
	1.5 Система В2									
84	**5801-0005-0005**	Вентилятор канальный производительностью 600м3/ч, давлением 300Па,мощностью0,2кВт,2500 об.мин,220 В Vent 250L	**шт**	**1**	76800		76800			76800
								76800		
	1.6 Системы В3, В4									
95	**2901-0005-0015**	Вентилятор накладной производительностью 100м3/ч, мощностью0,02кВт,2500об.ми н,220 В Décor-200C	**шт**	**2**	14400		28800		28800	31104
									2304	
	1.7 Система В5									
101	**2901-0005-0017**	Вентилятор канальный производительностью 1710м3/ч, давлением 180Па,мощностью0,28кВт,135 0об.мин,220 В Vent 355L	**шт**	**1**	356571		356571		356571	385097

									28526	
1.8 Система В6										
109	**2901-005-0018**	Вентилятор канальный производительностью 600м3/ч, давлением 290Па,мощностью0,17кВт,2600об.мин,220 В Vent 200L	**шт**	**1**	75429		75429		75429	81463
									6034	
1.9 Система В7										
115	**5801-0005-0008**	Вентилятор радиальный производительностью 3900м3/ч, давлением 890Па,мощностью2,2кВт,1500об.мин,380 В ВР 280-46 N3,15	**шт**	**1**	91486		91486			91486
									91486	
1.10 Система В8										
139	**2901-005-0020**	Вентилятор канальный производительностью 305м3/ч, давлением320Па,мощностью 0,13кВт,2750об.мин,220 В Vent160L	**шт**	**1**	60343		60343		60343	65170
									4827	
1.11 Система В9										

150	2901-005-0021	Вентилятор канальный производительностью 660м3/ч, давлением350Па,мощностью 0,18кВт,2750об.мин,220 В Vent250L	шт	1	76800		76800		76800		82944
										6144	

1.12 Система В10

159	2901-005-0020	Вентилятор канальный производительностью 305м3/ч, давлением320Па,мощностью 0,13кВт,2750об.мин,220 В Vent160L	шт	1	60343		60343		60343		65170
										4827	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**28 063 534**
НДС (12 %)	**3 367 624,08**
Всего по акту с учетом НДС	**31 431 158,08**

Заказчик
КГП на ПВХ "Районная больница Жарминского района"
Руководитель
_____ Исабеков Е.М

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____ Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт
_____ Ноженко В.А

Авторский надзор:
ТОО "Оскемен Инфро Costruction"
Директор
_____ Бейсекина А.Н

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанская область, юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108, БИН 080640003505 БИК HSBKKZKX ИИК KZ766017261000000016, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

Наименование стройки: Капитальный ремонт хозблока КГП на ПВХ "Жарминская центральная районная больница" УЗ ВКО, расположенного по ул.Мустанбаева,108 в селе Калбатау, Жарминского района,ВКО"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№2	*28 063 534*	*4 832 065*	*28 063 534*	*4 832 065*
Всего	*39 915 386*	*4 832 065*	*28 063 534*	*4 832 065*
НДС (12%)	*4 789 846*	*579 848*	*3 367 624*	*579 848*
Итого :	*44 705 232*	*5 411 913*	*31 431 158*	*5 411 913*
Всего к оплате	*44 705 232*	*5 411 913*	*31 431 158*	*5 411 913*

Заказчик

КГП на ПВХ "Районная больница Жарминского района"

Руководитель

_____ Исабеков Е.М

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"

Директор

_____Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "Аймереке"

Эксперт

_____Ноженко В.А.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанская область, юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108, БИН 080640003505 БИК HSBKKZKX ИИК KZ766017261000000016, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №103 от 15.04.2022г

Акт № 4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 12 сентября 2022г

Наименование стройки: Капитальный ремонт хозблока КГП на ПВХ "Жарминская центральная районная больница" УЗ ВКО, расположенного по ул.Мустанбаева,108 в селе Калбатау, Жарминского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-6									
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	34127	2	34127	2	453	24244	63041

				33672	-	33672	-	-	4670	
2	2308-0303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643	-	22643	-	22643	-	24454
					-	-	-	-	-	1811	
3	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=72%	шт.	14	2808,71	-	39322	-	570	27901	72601
					2768	-	38752	-	-	5378	
4	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	602	-	8428	-	8428	-	9102
					-	-	-	-	-	674	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	122	2864,3	1,76	349445	215	11534	243141	639993
					2768	-	337696	-	-	47407	

6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	122	1662	-	202764	-	202764	-	218985
					-	-	-	-	-	16221	
7	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	4	2742,25	-	10969	-	793	7327	19760
					2544	-	10176	-	-	1464	
8	2308-0303-0903	Приборы управления оповещением модели Рокот-3	шт.	4	5142	-	20568	-	20568	-	22213
					-	-	-	-	-	1645	
9	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	11156	32158
					14886	609	14886	609	-	2382	
10	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485	-	23485	-	23485	-	25364
					-	-	-	-	-	1879	

11	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3112	-	3112	-	344	1993	5513
					2768	-	2768	-	-	408	
12	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 15 А/ч (прим.)	шт.	1	6588	-	6588	-	6588	-	7115
					-	-	-	-	-	527	
13	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	218	430,62	14,92	93876	3252	26358	46852	151986
					294,8	3,7	64266	806	-	11258	
14	2301-0802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 К=218,000	кг	34,662	1747	-	60555	-	60555	-	65399
					-	-	-	-	-	4844	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках НР=72%	м кабеля	218	332,74	149,21	72538	32527	9840	29233	109913

				138,4	47,85	30171	10431	-	8142	
16	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР=72%	км	0,12	49400	11208,33	5928	1345	-	3658	10353
					38191,67	4150	4583	498	-	767	
17	1308-0201-1001	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1кг. Подвешивание на тросе НР=72%	м кабеля	120	1068,13	732,13	128175	87887	17037	39631	181230
					193,76	264,93	23251	31792	-	13424	
18	2105-0307-0113	Проволка стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,64	298	-	7939	-	7939	-	8574
					-	-	-	-	-	635	
19	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=72%	м кабеля	615	675,47	70,28	415413	43224	114037	195246	659512
					419,76	21,18	258152	13023	-	48853	

20	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	0,97206	22548	-	21918	-	21918	-	23671
					-	-	-	-	-	1753	
21	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией,	км	0,1428	281360	-	40178	-	40178	-	43392
					-	-	-	-	-	3214	
22	1310-0306-0101	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	51	710,45	-	36233	-	252	25906	67110
					705,51	-	35981	-	-	4971	
23	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	51	132	-	6732	-	6732	-	7271
					-	-	-	-	-	539	
24	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2316	-	2316	-	-	1668	4303
					2316	-	2316	-	-	319	

25	2307-0216-0201	Реле промежуточные модели РЭК77(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1123	-	1123	-	1123	-	1213
					-	-	-	-	-	90	

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытия

1	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	м2 уплотненной площади основания	596	27,87	27,87	16609	16609	–	5039	23380
					-	11,74	-	6999	-	1732	
2	1127-0401-0102	Слои основания: подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3 материала основания в плотном теле	89,4	3185,09	1081,5	284747	96686	174866	25534	335103
					147,6	249,09	13195	22269	-	24822	
3	1127-0402-0101	Основания и покрытия из гравийно-щебенных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 72%	м2 основания или покрытия	596	561,8	131,37	334834	78298	228792	37619	402249

				46,55	41,12	27744	24505	-	29796	
1.3 Тип3										
8	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	м2 уплотненной площади основания	2086	27,87	27,87	58132	58132	-	17638	81832
				-	11,74	-	24497	-	6062	
9	1127-0402-0101	Основания и покрытия из гравийно-щебенных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 72%	м2 основания или покрытия	2086	561,8	131,37	1171920	274042	800774	131664	1407871
				46,55	41,11	97104	85762	-	104287	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72%	м2 покрытия	2086	1801,99	100,4	3758958	209430	3452524	117750	4186845
				46,5	31,9	97004	66537	-	310137	

11 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исклкючать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72% К = 2,000;	м2 покрытия	4172	206,89	0,02	863149	90	862539	374	932605
				0,12	-	520	-	-	69082	

Локальная смета № 7-1-3

Ограждение

6 1107-0111-0204	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов НР = 72%	шт.	1	27689,5	10487,5	27689,5	10487,5	4572	12045	42913
				12630	4099,5	12630	4099,5	-	3179	
7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72% К=2,000;	м2	40	84,96	1,66	3398	66	2248	788	4521
				27,09	0,28	1083	11	-	335	

8 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели	т	0,356	707754	-	251960	-	251960		272118
				-	-	-	-	-	20157	
9 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72%	шт.	1	12209,5	104	12209	104	825	8152	21990
				11280,5	42	11280	42	-	1629	
	Локальная смета № 7-1-4									
1 1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную.Без внесения растительной земли НР=72%	м2	192	167,34		32130			23134	59685
				167,34		32130		-	4421	
2 1147-0112-0106	Газоны партерные ,мавританские и обыкновенные.Посев вручнуюНР=72%	м2	192	267,08	156,97	51280	30139	9680	13494	69956
				59,69	37,92	11461	7281	-	5182	

Локальная смета № 7-1-5

1	86010302-0306	Скамья антивандальная НР=91%	шт	4	46065	171	184260	684	175192	7782	207405
					2096	42	8384	168	-	15363	
2	8601-0106-0305	Беседка со скамейками НР=0	шт	2	186274		372548		372548		402352
									-	29804	
3	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50мх0,34х0,51м) НР=0	шт	9	16666		149994		149994		161994
									-	12000	
4	8601-0303-0206	Урна со вставкой НР=0	шт	2	22700		45400		45400		49032
									-	3632	
5	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91%	шт	1	193081	237	193081	237	188929	3618	212435
					3915	61	3915	61	-	15736	
6	8601-0602-0401	Ограждение газонов Элегенат с 1 столбом НР=91%	секция	39	17488	70	682032	2730	629733	46279	786576
					1271	33	49569	1287	-	58265	

7	2901-0001-0001 (пл)	Пожарный щит ЩП-А с набором инструментов: огнетушители 1) ОВП-10 2шт, 2)ОП-10 1шт, 3)ОП-5 2шт; лом-1шт; багор-1шт; ведро - 2шт;лопата штыковая -1шт; лопата совковая - 1шт; ёмкость для воды 0,02м?-1шт.	к-т	1	44643	-	44643	-	44643	-	48214
					-	-	-	-	-	3571

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 2 Наружная отделка

27	2901-0001-0006(пл)	Анкер фасадный Премиум металл профиль10х20	шт	3180	180	-	572400	-	572400	-	618192
					-	-	-	-	-	45792
28	2901-0001-0007(пл)	Заклепки 4х10 для крепления элементов подсистемы	шт	12720	15	-	190800	-	190800	-	206064
					-	-	-	-	-	15264
29	2901-0001-0008(пл)	Заклепка окрашенная 3.2х8 для фасонных изделий	шт	1718	12	-	20616	-	20616	-	22265

				-	-	-	-	-	1649		
30	1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен при высоте здания до 20м. Установка фасонных доборных элементов НР=72%	м	1602,5	1460,28	867,87	2340093	1387558		1106917	3722771
					594,41	364,96	952535	584850	-	275761	
31	2113-0207-1009	Дюбеля гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6ммх60мм	шт	643	15		9645		9645		10417
									-	772	
32	2901-0001-0012	Полоса декаративная ПД-80х1250	шт	305	561		171105		171105		184793
									-	13688	
		Раздел 4 крыльца									
		4.1 крыльцо №2									
61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	84	476
					27,14	0,48	114	2	-	35	

66	1115-0108-1806	Фасад здания из понелей.Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	1,7	422,35	2,94	718	5		515	1332
					419,41	1,18	713	2	-	99	
67	2203-0101-0401	Лист хризолитоцементный плоский пресованный декоррированный толщиной 8мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,7	1439		2446		2446		2642
									-	196	
68	1113-0301-1406	Поверхности металические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	3,2	85	1,56	272	5	180	63	362
					27,19		87		-	27	
95	1115-0108-1808	Фасад здания из понелей.Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	3	422	2,67	1266	8		908	2348
					419,33	1	1258	3	-	174	

96	2203-0101-0401	Лист хризолитоцементный плоский пресованный декоррированный толщиной 8мм ГОСТ 18124-2012	м2	3	1439		4317		4317	4662
									-	345
123	1115-0108-1808	Фасад здания из понелей.Облицовка фасадными панелями НР=72% К=5,000	м2	10	422,2	2,7	4222	27	3028	7830
					419,5	1,1	4195	11	-	580
124	2203-0101-0401	Лист хризолитоцементный плоский пресованный декоррированный толщиной 8мм ГОСТ 18124-2012 К=5,000	м2	10	1439		14390		14390	15541
									-	1151
147	1115-0108-1808	Фасад здания из понелей.Облицовка фасадными	м2	3,4	422,06	2,65	1435	9	1030	2662
					419,41	1,18	1426	4	-	197

148	2203-0101-0401	Лист хризолитоцементный плоский пресованный декоррированный толщиной 8мм ГОСТ 18124-2012 К=2,000	м2	3,4	1439		4893		4893		5284
									-	391	

Локальная смета № 7-1-1

Демонтажные работы

1	1127-0301-0104	Покрытия основания асфальтобетонные.Разборка НР=72; К=1,000	м3 конструкции	208,6	2963,21	1258,21	618125	262462		338065	1032685
					1705	545,89	355663	113872	-	76495	
2	1107-0111-0106	Ограды металические высотой до 2м.Демонтаж(прмиит) НР=72% ктрр1=0,8.кэкс1=0,8 кмат1=0	м оград	41,1	4053,7	1630,97	166607	67033		90514	277691
					2422,73	636,01	99574	26140	-	20570	

Локальная смета 2-1-2

Раздел 1 Полы

Тип 3

6	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике Кн-2 НР=72%	М2покрытия	49,85	730,05	21,4	36393	1067	14379	15476	56019
					420,2	10,97	20947	547	-	4150	

1.5 Разное										
12	**1108-0201-0703**	Решетки металические .Установка	**т металических изделий**	**0,07689**	559175,45	9142,93	42995	703	38304	3062	49742
					51866,3	3446,48	36988	265		3685	
13	**2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	**т.**	**0,07689**	557966		42902		42902		46334
										3432	
14	**1113-0301-1406**	Поверхности металические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% К=2,000	**м2**	**6**	85,17	1,83	511	11	337	119	680
Раздел 6 Разное					27,17	0,33	163	2		50	
153	**1127-0701-0101**	Покрытия дорожек и тратуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см.Устройство НР=72%	**м2**	**149,6**	1107,27	2,93	165647	439	136837	20544	201086
Раздел 6 Разное					189,65	1,08	28371	162		14895	

32	2901-001-0009	Планка нижняя кассетная Puzzleton	шт	39	895		34905		34905		37697
									–	2792	
33	2901-0001-0010	Планка(правая/левая) кассеты Puzzleton	шт	206	895		184370		184370		199120
									–	14750	
34	2901-0001-	кассетная	шт	305	895		272975		272975		294813
									–	21838	
	Крыльца №№3-7										
112	111-0101-1702	Покрытия мозаичные(терраццо) без рисунка толщиной 20мм. Устройство НР=72% К=5,000	М2покрытия	18,35	2661,25	100,11	48834	1837	11014	26300	81145
					1960,93	29,7	35983	545	–	6011	

Локальная смета 2-1-3

Раздел 1 Хозяйственно-противопожарный водопровод В1

14	5101-0102-2603(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 С до +70 С, PN 10, DN 65, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071956	-	1071956	-	-	-	964000

				-	-	-	-	1071956	-	
Локальная смета 2-1-4										
54	**2901-0003-0007**	Распределительная коробка У-195	**шт**	**135**	107		14445		14445		**15601**
								–	1156	

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытия

4	**1127-0602-0301**	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72%	**м2 покрытия**	**596**	1822,47	100,4	1086193	59837	998641	33643	**1209423**
					46,55	31,9	27715	19011	-	89587	
1.2 Тип 2										
5	**1101-0201-0701**	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	**м2 уплотненной площади основания**	**294**	27,87	27,87	8193	8193	-	2486	**11533**
					-	11,74	-	3435	-	854	

6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3 материала основания в плотном теле	29,4	3185,07	1081,5	93641	31796	57506	8397	110201
					147,59	249,08	4339	7323	-	8163	
7	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плиты. Устройство с заполнением швов песком НР = 72;	м2 тротуара	294	2798,27	38,4	822691	11289	692331	89117	984753
					405	16	119071	4703	-	72945	
1.4 Тип 4											
12	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	уплотненной площади	312	27,87	27,87	8695	8695	-	2638	12240
					-	11,74	-	3664	-	907	
1.5 Бортовые камни											
13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР =72 %	м бортового камня	786	1868,63	31,88	1468741	25060	819891	456267	2079009
					793,63	12,61	623790	9914	-	154001	
14	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,455	47962	-	1220873	-	1220873	-	1318543
					-	-	-	-	-	97670	

Локальная смета 7-1-3

Ограждение

6	1107-0111-0204	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов НР = 72%	шт.	2	27689,5	10487,5	55379	20975	9144	24090	85827
					12630	4099,5	25260	8199	-	6358	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72% К=2,000;	м2	80	84,96	1,66	6797	133	4497	1576	9043
					27,09	0,28	2167	22	-	670	
8	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели	т	0,712	707754	-	503921	-	503921	-	544235
					-	-	-	-	-	40314	
9	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72%	шт.	2	12209,5	104	24419	208	1650	16304	43981
					11280,5	42	22561	84	-	3258	
10	2106-0208-0501	Калитка (приминит.) К=2,000;	т	0,234	544367	-	127382	-	127382	-	137573

				-	-	-	-	-	10191	
11 1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Установка НР = 72%	м оград	4	3189	1088,25	12756	4353	1043	6492	20788
				1840	414,25	7360	1657	-	1540	
12 2106-0208-0501	Ограда (приминит.) К=2,000;	т	0,196	544367	-	106696	-	106696	-	115232
				-	-	-	-	-	8536	
13 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72% К=32,000;	т стальных элементов	0,00736	717119,57	5978,26	5278	44	4765	345	6073
				63722,83	1358,7	469	10	-	450	

Техническое решение №1

Исключаемые виды работ

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытия

4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72%	м2 покрытия	-596	1822,47	100,4	-1086193	-59837	-998641	-33643	-1209423
					46,55	31,9	-27715	-19011	-	-89587	
1.2 Тип 2											
5	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	м2 уплотненной площади основания	-294	27,87	27,87	-8193	-8193	-	-2486	-11533
					-	11,74	-	-3435	-	-854	
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72% К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	-29,4	3185,07	1081,5	-93641	-31796	-57506	-8397	-110201
					147,59	249,08	-4339	-7323	-	-8163	
7	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плиты. Устройство с заполнением швов песком НР = 72;	м2 тротуара	-294	2798,27	38,4	-822691	-11289	-692331	-89117	-984753

				405	16	-119071	-4703	-	-72945	
1.4 Тип 4										
12	**1101-0201-0701**	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72%	**м2 уплотненной площади основания**	**-312**	27,87	27,87	-8695	-8695	-	-2638	-12240
				-	11,74	-	-3664	-	-907	
1.5 Бортовые камни										
13	**1127-0201-1002**	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР =72 %	**м бортового камня**	**-786**	1868,63	31,88	-1468741	-25060	-819891	-456267	-2079009
					793,63	12,61	-623790	-9914	-	-154001	
14	**2104-0508-9901**	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	**м3**	**-25,455**	47962	-	-1220873	-	-1220873	-	-1318543
				-	-	-	-	-	-97670	

Локальная смета № 7-1-3

Ограждение

1	**1107-0111-0101**	Ограды железобетонные из панелей длинной 4 м. Установка НР =72%	**м оград**	**-80**	3203,88	1642,21	-256310	-131376	-12142	-118536	-404834
					1409,9	648,02	-112792	-51841	-	-29988	

2	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментальные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=44,000;								
			м3	-6	43306		-259836		-259836	-	-280623
					-		-	-	-	-20787	
3	2104-1202-9901	панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=41,000									
			м3	-15,5	46211		-716270		-716270	-	-773571
					-		-	-	-	-57301	
4	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72% К=3,000									
			м3	-0,4	20523,33	1183,33	-8209	-4733	-7286	-402	-9222
					1123,33	281,67	-449	-425	-	-611	
5	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпи%ча. Кладка НР =72	м3 кладки	-2,28	30541,67	2168,42	-69635	-4944	-46768	-11562	-87693
					6545,18	498,25	-14923	-1136	-	-6496	

6 1107-0111-0204	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов НР = 72%	шт.	-1	27689,5	10487,5	-27689,5	-10487,5	-4572	-12045	-42914
				12630	4099,5	-12630	-4099,5	-	-3179	
7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72% К=2,000;	м2	-40	84,96	1,66	-3398	-66	-2248	-788	-4522
				27,09	0,28	-1083	-11	-	-335	
8 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели	т	-0,356	707754	-	-251960	-	-251960	-	-272117
				-	-	-	-	-	-20157	
9 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72%	шт.	-1	12209,5	104	-12209	-104	-825	-8152	-21991
				11280,5	42	-11280,5	-42	-	1629	
10 2106-0208-0501	Калитка (приминит.) К=2,000;	т	-0,234	544367	-	-127382	-	-127382	-	-137573
				-	-	-	-	-	-10191	

11	**1107-0111-0110**	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Установка НР = 72%	**м оград**	**-4**	3189	1088,25	-12756	-4353	-1043	-6492	-20788
					1840	414,25	-7360	-1657	-	-1540	
12	**2106-0208-0501**	Ограда (приминит.) К=2,000;	**т**	**-0,196**	544367	-	-106696	-	-106696	-	-115232
					-	-	-	-	-	-8536	
13	**1107-0107-0103**	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72% К=32,000;	**т стальных элементов**	**-0,00736**	717119,57	5978,26	-5278	-44	-4765	-345	-6073
					63722,83	1358,7	-469	-10	-	-450	

Раздел 2 Наружная отделка

17	**1115-0106-0401**	Стены и колонны.Облицовка наружная(цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50мм на металическим каркасе НР=72%	**м2 покрытия облицовки**	**-110,2**	8494,86	90	-936134	-9918	-300369	-452696	-1499936
					5679,19	26,3	-625847	-2898	-	-111106	

20	1115-0108-1803	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля. НР=72%	м2	-1146	1157,61	13,53	-1326625	-15505	-	-946649	-2455136
					1144,08	3,2	-1311120	-3670	-	-181862	
21	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями. НР=72%	м2	-1146	614	2,72	-703642	-3122	-219803	-346997	-1134690
					419,47	1,07	-480717	-1223	-	-84051	
22	2901-0001-0015	Фасадные кассеты Puzzleton	м2	-1146	5004		-5734584		-5734584		-6193351
									–	-458767	
32	2901-001-0009	Планка нижняя кассетная Puzzleton	шт	-39	895		-34905		-34905		-37697
									–	-2792	
33	2901-0001-0010	Планка(правая/левая) кассеты Puzzleton	шт	-206	895		-184370		-184370		-199120
									–	-14750	
34	2901-0001-0011	Планка верхняя кассетная Puzzleton	шт	-305	895		-272975		-272975		-294813

								–	-21838	

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1 Полы

Тип 3

6	**1111-0101-3602**	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике Кн-2 НР=72%	**М2покрытия**	**-49,85**	730,05	21,4	-36393	-1067	-14379	-15476	-56019
					420,2	10,97	-20947	-547	-	-4150	

1.5 Разное

12	**1108-0201-0703**	Решетки металические .Установка	**т металических изделий**	**-0,07689**	559175,45	9142,93	-42995	-703	-38304	-3062	-49742
					51866,3	3446,48	-36988	-265		-3685	
13	**2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	**т.**	**-0,07689**	557966		-42902		-42902		-46334
										-3432	
14	**1113-0301-1406**	Поверхности металические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% К=2,000	**м2**	**-6**	85,17	1,83	-511	-11	-337	-119	-680
					27,17	0,33	-163	-2		-50	

Итого по Исключаемым работам -19892363

в том числе

зарплата рабочих строителей,тенге	-3365295
затраты на эксплуатацию машин,тенге	-253838
материалы, изделия и конструкции,тенге	-11602184
накладные расходы ,тенге	-2467606
сметная прибыль,тенге	-1413998

Добавляемые виды работ

Демонтажные работы

1 1146-0401-0104	Стены и перегородки кирпичные.Разборка НР=72%	**м3**	**10,72**	12128,21	3423,72	130014		–	45000	186014
				8704	1591,67	93306		–	11000	
2 0000-0001-0001	Удаление шуткатурки стен прачечной	**м2 облицовки**	**307,81**	790,47	56,39	243314	17356	–	168619	444888
				734,08	26,75	225958	8235	–	32955	
	Кладка стен и перегородок									
3 1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35**	4473,49	125,09	156572	4378	66961	80489	256026
				2438,79	34,01	85357	1190	–	18965	

внутрення отделка

4 1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	545	1217,89	74,26	663750	40472	172673	348612	1093352
				826,8	61,61	450606	33577	–	80990	
5 1115-0203-0601	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	245	1487,83	19,05	364518	4667	121047	173077	580602
				974,71	6,45	238804	1580	–	43007	
6 1115-0405-0105	Стены подготовленные под окраску.Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкцим НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	245	466,19	2,99	114216	732	42797	51159	178605
				288,52	1,5	70687	367,5	–	13230	

7	1115-0107-0105	Стены, столбы,пилястры и откосы(без карнизных,плинтусных и угловых плиток)Облицовка гладкая без установки плиток таулетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхностио блицовки	30	4498,72	24,88	134961	746	75163	42934	192126
					1968,4	19,29	59052	578	–	14231	
	Раздел 1 Полы										
8	1111-0101-2702	покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.Устройство НР=72%	м2 покрытия	40	4504,3	130,07	180172	5202	130912	33511	230778
					1101,44	62,14	44057	2485	–	17095	
		Двери									
9	223-207-0201	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	24	58149		1395576		1395576	–	1507220
					–		–		–	111644	

10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2,(Дн-2*) НР = 69 %	м2	24	3459,12	54,75	83019	1314	13384	47549	141012
					2846,7	24,47	68321	587	–	10444	
11	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	шт	7	140366		982562		982562	–	1061167
					–		–		–	78605	
12	1110-0501-0201	Установка блоков из ПВХ профилей в проемы дверных внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах (10,08+1,44(фрам) +17,64) НР=90 %	м2 проемов	16,82	1908,38	208,98	32099	3515	8350	19751	55998
					1202,92	101,8	20233	1712	–	4148	

Откосы

13	1115-0204-0101	Штукатурка оконных и дверных откосов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	3567,04	52,57	96310	1419	20027	60496	169350
					2772,71	28,06	74863	757	–	12544	
14	1115-0203-0701	Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями дверных откосов толщиной 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	2551,69	23,83	68895	643	3355	52095	130669
					2403,57	8,25	64896	222	–	9679	
15	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27	483,07	3,55	13043	96	3791	7363	22038
					339,11	1,77	9156	48	–	1632	

наружная отделка

17	1115-0106-0401	Облицовка наружная Цокольиз металлосайдинга карабельная доска,оцинкованн ый полимерным покрытием (шоколад)	м2 покрытия облицовки	121	8494,86	90	936134	9918	423500	452696	1499936
					5679,19	26,3	625847	2898	-	111106	
18	1115-0106-0401	Металлосайдинг карабельная доска оцинкованный с полимерным покрытием(слоновая кость)	м2 покрытия облицовки	1146	3500		4011000		4011000	250000	4581880
									-	320880	
19	1115-0106-0401	Конек оцинкованный с полимерным покрытием	м2 покрытия облицовки	110	5500		605000		605000		653400
									-	48400	
20	1115-0106-0401	Отливы оцинкованные с полимерным покрытием	м2	93	5500		511500		511500		552420
									-	40920	
21	1115-0106-0401	Профлист оцинкованный (шоколад)	пог.м	43,2	3500		151200		151200		163296
									-	12096	

22	1115-0106-0401	Фасад здания из металосайдинга с полимерным покрытием . Устройство несущего каркаса с шагом 650мм из профиля и прямого подвеса	м2	1146	1157,61	13,53	1326625	15505		946649	2455136
					1144,08	3,2	1311120	3670	-	181862	
23	1115-0108-1808	Фасад здания из металосайлинга с полимерным покрытием. Облицовка металосайдингом. НР=72%	м2	1146	614	2,72	703642	3122	219803	346997	1134690
					419,47	1,07	480717	1223	-	84051	
		входные группы									
23	1127-0701-0302	Плитка тротуарная 3 см. Устройство НР = 72;	м2	45	2798,27	38,4	125922	1728	105969	13640	150727
					405	16	18225	720	-	11165	
	Раздел 4 Производственная канализация К3										
24	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1167,22	1,39	14006	17	3919	9874	25790

				839,22	0,44	10070	5	–	1910	
25	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	40	813,06	3,35	32522	134	200	31588	69239
					804,71	1,12	32188	44	–	5129	
26	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN110,толщина стенки 3,2мм ГОСТ32414-2013 К=0,998	м	40	1261		50440		50440		52152
										1712	
27	2301-0604-0110	Стол Sобразный каркас(1200*800столешница 16мм)	шт	5	16260		81300		81300	18000	83100
28	2301-0604-0110	Шкаф метла ШМС-2р 800*400*1760Н	шт	3	82800		248400		248400	12000	260400
29	2301-0604-0110	Стул СМ6 м/п(гобелен/Кзам)	шт	20	5965		119300		119300	2500	121800

30	2301-0604-0110	Стеллаж для продуктов	шт	2	53510		107020		107020	1800	108820
31	2301-0604-0110	Стеллаж полузакрытый 830*330*1820Н	шт	1	34415		34415		34415	1500	35915
32	2301-0604-0110	Шкаф для документов 830*330*1820	шт	1	44260		44260		44260	1200	45460
33	2301-0604-0110	Шкаф металл ШМС 425*370*1760	шт	1	47385		47385		47385	1200	48585
34	2301-0604-0110	Стеллаж Винтаж 5 полок 2000*350*845	шт	2	48590		97180		97180	2300	99480
35	2301-0604-0110	Кресло Директор меткаркас гобелен кзам	шт	1	34725		34725		34725	1200	35925
36	2301-0604-0110	Шкаф для одежды Кул-125/1 800*500*2000	шт	2	58705		117410		117410	1800	119210

37	2301-0604-0110	Доставка и сборка мебели	шт	1	121441		121441		121441		121441
38	2301-0604-0110	стиральная машина LG	шт	4	220000		880000		880000	282116	1223716
										61600	

Итого по Добаляемым работам 19892363

в том числе

зарплата рабочих строителей,тенге	3983463
затраты на эксплуатацию машин,тенге	92337
материалы, изделия и конструкции,тенге	10558065
накладные расходы ,тенге	3212099
сметная прибыль,тенге	1223960

ИТОГО ПО акту	26936010
непредвиденные работы и затраты	1941243
итого по акту	28877253
итого с учетом скидки	24631971
НДС (12 %)	2955836
Всего по акту с учетом НДС	27587807

Заказчик
КГП на ПВХ "Районная больница Жарминского района"
Руководитель
Исабеков Е.М

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
Найдабеков Т.Н

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт
Кошерова Ж

Авторский надзор:
ТОО"Өскемен Инфро Costruction"
Директор
Бейсекина А.Н