Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаауыл-1" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) №220037/00 от 11.02.2022 г.

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок смете №2-1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
			ОТДЕЛ 1.Воздушная прокладка										
			РАЗДЕЛ 1.Промежуточная одностоечная опора П23 (2198шт)										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	160		7365,44	3120,62	1178470	499300	106828	657677	1983039
							3577,14	1560,96	572342	249754		146892	
2	2	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	250		26445,00	--	6611250	--	6611250	--	7140150
							--	--	--	--		528900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7789720	499300	6718078	657677	9123189
									572342	249754	--	675792	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					7789720				
			Материалы	Тенге					106829				
			Всего заработная плата	Тенге						822096			
			Местные материалы	Тенге					6611250				
			Накладные расходы	Тенге					657677				
			Сметная прибыль	Тенге					675792				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9123189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									629
			Сметная заработная плата	Тенге						822096			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9123189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									629
			Сметная заработная плата	Тенге						822096			
			РАЗДЕЛ 15.Гидроизоляция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	200	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опор	м2 поверхности	250	876,17	19,84	219042	4960	143910	65886	307722
						280,69	2,69	70172	672		22794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				219042	4960	143910	65886	307722
								70172	672	--	22794	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				219042				
			Материалы	Тенге				143910				
			Всего заработная плата	Тенге					70844			
			Накладные расходы	Тенге				65886				
			Сметная прибыль	Тенге				22794				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				307722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					70844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				307722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					70844			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8008762	504260	6861988	723563	9430911
								642514	250426	--	698586	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8008762				
			Материалы	Тенге				250739				
			Всего заработная плата	Тенге					892940			
			Местные материалы	Тенге				6611250				
			Накладные расходы	Тенге				723563				
			Сметная прибыль	Тенге				698586				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9430911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
			Сметная заработная плата	Тенге					892940			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9430911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
			Сметная заработная плата	Тенге					892940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1:	Тенге								9430911
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				642514				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504260			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250426			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6861989		
			- Накладные расходы	Тенге							723563	
			- Сметная прибыль	Тенге							698586	

По лок смете №2-2. Сети КЛ-10кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

4	12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-300	кг	612,975	652,00	--	399660	--	399660	--	431633
						--	--	--	--		31973	
5	14	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	4	5430844,00	--	21723376	--	21723376	--	23461246
						--	--	--	--		1737870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	16	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	56	13415,00	--	751240	--	751240	--	811339
						--	--	--	--		60099	
7	18	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16410,00	--	65640	--	65640	--	70891
						--	--	--	--		5251	
8	20	2306-1703-1008 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	69	19224,00	--	1326456	--	1326456	--	1432572
						--	--	--	--		106116	
9	22	2306-1703-1009 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	22189,00	--	310646	--	310646	--	335498
						--	--	--	--		24852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24577018	--	24577018	--	26543179
								--	--	--	1966161	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				24177358				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24177358				
			Сметная прибыль	Тенге				1934188				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26111546				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				399660				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399660				
			Сметная прибыль	Тенге				31973				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				431633				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26543179				
			РАЗДЕЛ 4.Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения									
10	40	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110	10630,00	--	1169300	--	1169300	--	1262844
						--	--	--	--		93544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1169300	--	1169300	--	1262844
								--	--	--	93544	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1169300				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1169300				
			Сметная прибыль	Тенге				93544				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1262844				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1262844				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2:	**Тенге**								27806023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25746318		
			- Сметная прибыль	Тенге							2059705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ВСЕГО по акту:		**37 236 934**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,4%	893 686
Итого с временными		38 130 620
Зимние удорожания	2,74%	1 044 779
Итого с зимними удорожаниями		39 175 399
Непредвиденные работы и затраты	2%	783 508
Итого с непредвиденными работами и затратами		**39 958 907**
Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, К=1,050036		31 468 718
Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, К=1,1025918		11 014 591
Итого:		42 483 309
Итого с К=0,95		**40 359 143,55**
НДС	12%	4 843 097,23
Итого с НДС		**45 202 240,78**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Танкиев Э.К.**

Технический надзор: ТОО "АЛТ Engineering XXI"

Эксперт _____ **Умаров А.А.**

Авторский надзор: ПК "Актобгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**