Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области*
с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		58	19.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области.	**204277263,13**	**71037930,54**							**8524551,66**	**79562482,20**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора _____ *Ерденов К.Б.*
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Руководитель _____ *Толеухан Н.*

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР №2

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за сентябрь 2022г

по объекту: "Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
902608748,41	204277263,13	204277263,13	79562482,2	698331485,28

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
02-02-01	2	Водопроводная сеть	34891617,52
02-02-03	2	Водопроводная сеть	35002752,37
02-04-05	2	Бурение скважин	9668112,31
		Итого:	79562482,2

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2022г.
на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3918,37		44,71	44,71	175190	175190	--	49738	242923
						--	17,63	--	69081		17994	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3918,37		41,40	41,40	162221	162221	--	46071	224955
						--	16,33	--	63987		16663	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4127,5		44,71	44,71	184541	184541	--	52393	255889
						--	17,63	--	72768		18955	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4127,5		41,40	41,40	170878	170878	--	48529	236960
						--	16,33	--	67402		17553	
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19187,5		171,66	165,18	3293726	3169391	--	474822	4070031
						6,48	27,89	124335	535139		301484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	649,5	1716,19	--	1114667	--	--	802560	2070605
		НР - 72%; СП - 8%			1716,19	--	1114667	--		153378	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	721,4	886,77	--	639716	--	--	460595	1188336
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	639716	--		88025	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19636,65	31,40	31,40	616591	616591	--	175033	854954
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,38	--	243102		63330	
10	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3024	1,33	1,33	4022	4022	--	457	4838
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,21	--	635		358	
11	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	68	11842,89	1324,58	805317	90071	602597	143530	1024755
		НР - 99%; СП - 8%			1656,60	475,46	112649	32331		75908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7166869	4572905	602597	2253728	10174246
							1991367	1084445	--	753648	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
12	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,398	471533,21	129233,49	659203	180668	7728	521244	1274883
		НР - 99%; СП - 8%			336772,00	39844,09	470807	55702		94436	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,381	325272,18	77428,10	123929	29500	371	102064	244072
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	94058	9037		18079	
14	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	1411,98	1054,00	--	1488227	--	1488227	--	1607285
		СП - 8%			--	--	--	--		119058	
15	241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	38,38	245,00	--	9403	--	9403	--	10155
		СП - 8%			--	--	--	--		752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	52,52	151,00	--	7931	--	7931	--	8565
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
17	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	293,91	115,00	--	33800	--	33800	--	36504
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
28	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм(110)	шт.	47	3615,00	--	169905	--	169905	--	183497
		СП - 8%			--	--	--	--		13592	
29	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1406,00	--	22496	--	22496	--	24296
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
31	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	61	2590,00	--	157990	--	157990	--	170629
		СП - 8%			--	--	--	--		12639	
32	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	61	1438,64	92,40	87757	5636	4509	76835	177760
		НР - 99%; СП - 8%			1272,32	--	77612	--		13167	
33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	636,14	41,58	6361	416	211	5677	13001
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	5734	--		963	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	57	1524,26	953,77	86883	54365	--	48242	145935
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	32518	16211		10810	
35	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	47	1347,00	--	63309	--	63309	--	68374
		СП - 8%			--	--	--	--		5065	
36	241-214-0302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	622,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
37	241-214-0301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /гильзы/	т	0,549768	1451851,78	532535,10	798182	292771	197344	396611	1290376
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	308067	92550		95583	
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,219	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.219мм	футляр	83	5452,27	707,88	452538	58754	350750	43952	536209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			518,48	16,41	43034	1362		39719	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,159	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.159мм**									
		НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	**16**	**3855,36**	**513,94**	**61686**	**8223**	**49090**	**4518**	**71500**
					273,30	11,92	4373	191		5296	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,133	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.133мм**									
		НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	**4**	**3187,55**	**429,90**	**12750**	**1720**	**10265**	**797**	**14630**
					191,23	9,97	765	40		1084	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,127	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.127мм**									
		НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	**53**	**3035,50**	**410,50**	**160882**	**21757**	**129884**	**9648**	**184173**
					174,36	9,52	9241	505		13642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4409222**	**653810**	**2709203**	**1209588**	**6068313**
							1046209	**175598**	**--**	**449502**	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы (Ду.2000 мм-8 шт.,Ду.1500 мм-32 шт., Ду.1000 мм-8 шт.)									
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**70,21**	**26240,10**	**10002,90**	**1842317**	**702304**	**328846**	**1096725**	**3174165**
					11553,44	4224,98	811167	296636		235123	
62	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**									
		СП - 8%	**шт.**	**25**	**22258,00**	**--**	**556450**	**--**	**556450**	**--**	**600966**
					--	--	--	--		44516	
63	225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**									
		СП - 8%	**шт.**	**7**	**37881,00**	**--**	**265167**	**--**	**265167**	**--**	**286380**
					--	--	--	--		21213	
65	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**									
		СП - 8%	**шт.**	**12**	**35808,00**	**--**	**429696**	**--**	**429696**	**--**	**464072**
					--	--	--	--		34376	
66	225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**									
		СП - 8%	**шт.**	**9**	**24973,00**	**--**	**224757**	**--**	**224757**	**--**	**242738**
					--	--	--	--		17981	
67	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**									
		СП - 8%	**шт.**	**22**	**17943,00**	**--**	**394746**	**--**	**394746**	**--**	**426326**
					--	--	--	--		31580	
68	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
		СП - 8%	**шт.**	**28**	**24357,00**	**--**	**681996**	**--**	**681996**	**--**	**736556**
					--	--	--	--		54560	
69	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
		СП - 8%	**шт.**	**25**	**24357,00**	**--**	**608925**	**--**	**608925**	**--**	**657639**
					--	--	--	--		48714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	19	26874,00	--	510606	--	510606	--	551454
					--	--	--	--		40848	
71	225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	2	35435,00	--	70870	--	70870	--	76540
					--	--	--	--		5670	
72	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	6	26874,00	--	161244	--	161244	--	174144
					--	--	--	--		12900	
74	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** *СП - 8%*	шт.	32	13284,00	--	425088	--	425088	--	459095
					--	--	--	--		34007	
76	225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** *СП - 8%*	шт.	32	12528,00	--	400896	--	400896	--	432968
					--	--	--	--		32072	
77	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	68	4138,00	--	281384	--	281384	--	303895
					--	--	--	--		22511	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	1,74132	887579,00	--	1545559	--	1545559	--	1669204
					--	--	--	--		123645	
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	834,91	913,17	20,53	762415	17141	484022	245293	1088325
					312,91	3,00	261252	2505		80617	
85	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /тройники, переходы/** *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,4513632	1451851,78	532535,10	655312	240366	162021	325620	1059407
					560358,40	168343,93	252925	75984		78475	
86	1122-0601-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	136904,08	35183,85	548	141	140	319	936
					66795,30	13792,48	267	55		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9817976	959952	7532413	1667957	12404810
							1325611	375180	--	918877	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28647367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4363187				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6186667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1635223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10844215		
		- Накладные расходы	Тенге							5131273	
		- Сметная прибыль	Тенге							2122027	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28647367
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								5131273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2122027**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**664619**	**29311986**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**967296**	**30279281**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**344912**	**30624194**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**31229779**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**32792873,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**31153229,93**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**3738387,59**	**34891617,52**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Сарсембаев Ж.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

приказ №45 от 15.07.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2022г.
на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-03

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	851,1134818		44,71 / --	44,71 / 17,63	38053 / --	38053 / 15005	--	10804 / 3909	52765
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	851,1134818		41,40 / --	41,40 / 16,33	35236 / --	35236 / 13899	--	10007 / 3619	48863
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	954,0707578		44,71 / --	44,71 / 17,63	42657 / --	42656 / 16820	--	12111 / 4381	59149
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	954,0707578		41,40 / --	41,40 / 16,33	39499 / --	39499 / 15580	--	11218 / 4057	54774
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3638,353999		171,66 / 6,48	165,18 / 27,89	624560 / 23577	600984 / 101474	--	90036 / 57168	771764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1024,294084	246,92	238,28	252919	244069	522	40592	316991
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	46,91	8328	48050		23481	
7	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	8706,499711	59,00	--	513683	--		--	554778
		СП - 8%			--	--	--	--		41095	
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	39,3375422	1716,19	--	67511	--	--	48608	125408
		НР - 72%; СП - 8%			1716,19	--	67511	--		9289	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	144,6858222	886,77	--	128303	--	--	92378	238336
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	128303	--		17654	
10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4557,700635	31,40	31,40	143112	143111	--	40626	198437
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,38	--	56424		14699	
11	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	м короба	52	11842,89	1324,58	615830	68878	460809	109758	783636
		НР - 99%; СП - 8%			1656,60	475,46	86143	24724		58047	
		Переход через дорогу открытым способом									
		Устройство ж/б колодцев под асфальтированной дорогой									
		Разборка									
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	36	3163,70	1316,10	113893	47379	--	94823	225413
		НР - 108%; СП - 8%			1847,60	591,26	66514	21285		16697	
13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	108	388,37	265,52	41944	28677	--	21584	68610
		НР - 108%; СП - 8%			122,85	62,20	13268	6718		5082	
14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	231	117,00	--	27027	--		--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
15	412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3456	41,00	--	141696	--		--	153032
		СП - 8%			--	--	--	--		11336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2825923	1288542	461331	582545	3681145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							393644	319979	--	272676	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	39,3346715	3719,20 1174,02	180,18 52,46	146294 46180	7087 2063	93027	47761 15524	209579
43	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	3290,25 2659,54	222,32 104,93	9871 7979	667 315	1225	8210 1446	19528
44	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	2248,52 1860,60	95,28 44,97	26982 22327	1144 540	3511	22638 3970	53590
45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	19	1355,87 1169,52	31,76 14,99	25762 22221	604 285	2937	22281 3843	51886
46	242-101-1006 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150** *СП - 8%*	шт.	3	119752,00 --	-- --	359256 --	-- --	359256	-- 28740	387996
47	242-101-1105 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	12	144861,00 --	-- --	1738332 --	-- --	1738332	-- 139067	1877399
48	242-101-1202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	19	35021,00 --	-- --	665399 --	-- --	665399	-- 53232	718631
53	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1855,30 1612,80	149,57 14,99	11132 9677	897 90	558	9669 1664	22465
54	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	24	1219,61 1075,20	83,16 --	29271 25805	1996 --	1470	25547 4385	59203
55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	38	636,14 573,44	41,58 --	24173 21791	1580 --	802	21573 3660	49406
56	241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	12	4392,00 --	-- --	52704 --	-- --	52704	-- 4216	56920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	48	2590,00	--	124320	--	124320	--	134266
		СП - 8%			--	--	--	--		9946	
58	241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	76	1406,00	--	106856	--	106856	--	115404
		СП - 8%			--	--	--	--		8548	
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	69	1524,26	953,77	105174	65810	--	58398	176658
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	39364	19624		13086	
61	241-214-0408 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	7	3528,00	--	24696	--	24696	--	26672
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
62	241-214-0405 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	24	1682,00	--	40368	--	40368	--	43597
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
63	241-214-0401 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	38	675,00	--	25650	--	25650	--	27702
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
67	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,459	-471533,21	-129233,49	-216434	-59318	-2538	-171138	-418578
		НР - 99%; СП - 8%			-336772,00	-39844,09	-154578	-18288		-31006	
68	241-201-0910 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм**	м	463,59	-1054,00	--	-488624	--	-488624	--	-527714
		СП - 8%			--	--	--	--		-39090	
69	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,496	325272,18	77428,10	161335	38404	483	132870	317742
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	122448	11764		23536	
70	241-201-0905 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,0 мм**	м	252,5	245,00	--	61862	--	61862	--	66811
		СП - 8%			--	--	--	--		4949	
72	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм**	м	248,46	134,00	--	33294	--	33294	--	35957
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
		Прокладка методом ГНБ									
75	1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	985	7441,11	4450,24	7329493	4383486	2213118	1420004	9449456
		НР - 99%; СП - 8%			744,05	712,14	732889	701458		699960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1004,7	1590,00	--	1597473	--	1597473	--	1725271
		СП - 8%			--	--	--	--		127798	
83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,429	1451851,78	532535,10	622844	228458	153992	309487	1006918
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	240394	72220		74587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12617483	4670815	6810171	1907300	15686765
							1136497	790071	--	1161981	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы (Ду.1500 мм-31 шт.)									
122	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57,945	26240,10	10002,90	1520483	579618	271401	905138	2619670
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	669464	244816		194050	
124	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	31	22258,00	--	689998	--	689998	--	745198
		СП - 8%			--	--	--	--		55200	
127	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	29	17943,00	--	520347	--	520347	--	561975
		СП - 8%			--	--	--	--		41628	
128	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	33	24357,00	--	803781	--	803781	--	868083
		СП - 8%			--	--	--	--		64302	
129	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	31	24357,00	--	755067	--	755067	--	815472
		СП - 8%			--	--	--	--		60405	
132	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	31	13284,00	--	411804	--	411804	--	444748
		СП - 8%			--	--	--	--		32944	
133	225-101-0612 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016,марки 3ПП15-2(3ПП15-1)	шт.	31	24957,00	--	773667	--	773667	--	835560
		СП - 8%			--	--	--	--		61893	
135	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	46	8882,00	--	408572	--	408572	--	441258
		СП - 8%			--	--	--	--		32686	
136	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	64	4138,00	--	264832	--	264832	--	286019
		СП - 8%			--	--	--	--		21187	
139	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,03184	887579,00	--	915840	--	915840	--	989107
		СП - 8%			--	--	--	--		73267	
142	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	90	595,00	--	53550	--	53550	--	57834
		СП - 8%			--	--	--	--		4284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**541,44**	**913,17**	**20,53**	**494427**	**11115**	**313890**	**159073**	**705780**
		НР - 93%; СП - 8%			**312,91**	**3,00**	**169422**	**1624**		**52280**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7612368**	**590733**	**6182749**	**1064211**	**9370704**
							838886	**246440**	**--**	**694126**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28738613**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2369027**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6550090**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1356490**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13454252**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**682406**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3554056**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2128783**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28738613**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**3554056**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2128783**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**666736**	**29405349**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**970377**	**30375725**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**346011**	**30721736**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**31329251**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**32897323,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**31252457,47**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**3750294,90**	**35002752,37**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Сарсембаев Ж.Ш

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"
технического надзора Ерденов К.Б.
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Кочин В.Ф.
приказ №45 от 15.07.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2022г.
на Бурение скважин. Лок. см. № 02-04-05

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин - 2 шт										
1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения	20		3977,37	2074,49	79547	41489	18391	29318	117574
		НР - 85%; СП - 8%				983,34	741,22	19667	14824		8709	
2	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	12		7076,67	3594,57	84920	43135	20739	31049	125246
		НР - 85%; СП - 8%				1753,83	1290,17	21046	15482		9278	
3	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	8		13577,66	7633,43	108621	61067	16447	43705	164512
		НР - 85%; СП - 8%				3888,41	2538,75	31107	20310		12186	
4	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	40		2272,98	1189,14	90919	47566	470	47689	149697
		НР - 85%; СП - 8%				1072,08	330,55	42883	13222		11089	
5	241-102-0231 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	м	18		18485,00	--	332730	--	332730	--	359348
		СП - 8%				--	--	--	--		26618	
6	241-108-0126 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х5,0 мм**	м	32		3523,00	--	112736	--	112736	--	121755
		СП - 8%				--	--	--	--		9019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	22	1204,56	750,69	26500	16515	721	11864	41433
		НР - 85%; СП - 8%			421,08	213,34	9264	4693		3069	
8	241-102-0231 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	м	22	18485,00	--	406670	--	406670	--	439204
		СП - 8%			--	--	--	--		32534	
		Фильтр									
9	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	м3	7	17995,02	--	125965	--	25816	85127	227979
		НР - 85%; СП - 8%			14307,00	--	100149	--		16887	
10	214-402-0301 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм**	м2	16,5	8465,00	--	139672	--	139672	--	150846
		СП - 8%			--	--	--	--		11174	
11	214-209-0802 РСНБ РК 2015	**Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм**	кг	167,2	1307,00	--	218530	--	218530	--	236012
		СП - 8%			--	--	--	--		17482	
12	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	6	369202,99	271678,39	2215218	1630070	--	935353	3402616
		НР - 85%; СП - 8%			97524,60	85877,89	585148	515267		252046	
13	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	2	369202,99	271678,39	738406	543357	--	311784	1134205
		НР - 85%; СП - 8%			97524,60	85877,89	195049	171756		84015	
		Пьезометр									
14	1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	32	3207,20	198,30	102630	6346	348	60773	176475
		НР - 61%; СП - 8%			2998,00	115,36	95936	3692		13072	
15	241-101-0205 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	м	32	1143,00	--	36576	--	36576	--	39502
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
		Тампонирование									
16	1104-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения**	м	40	9025,20	5381,22	361008	215249	2455	171186	574770
		НР - 85%; СП - 8%			3582,61	1452,28	143304	58091		42576	
17	216-101-0701 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками**	т	5,52	30089,00	--	166091	--	166091	--	179378
		СП - 8%			--	--	--	--		13287	
18	217-603-0103 РСНБ РК 2015	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	3,46	187,00	--	647	--	647	--	699

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
19	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	122,4	2077,00	--	254225	--	254225	--	274563
		СП - 8%			--	--	--	--		20338	
20	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	9,4	249,69	182,21	2347	1713	26	875	3480
		НР - 88%; СП - 8%			64,68	41,07	608	386		258	
21	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	6	2870,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5621178	2606507	1770510	1728723	7937892
							1244161	817723	--	587993	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7937894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1244161				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2606507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					817723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1770511		
		- Накладные расходы	Тенге							1728723	
		- Сметная прибыль	Тенге							587993	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7937894
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								1728723
		Сметная прибыль	**Тенге**								587993
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	184159	8122053
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	268028	8390081
		Итого с командировочными	**Тенге**							95572	8485653
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								8653454
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								9086571,7
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								8632243,13
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	1035869,18	9668112,31

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Сарсембаев Ж.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

приказ №45 от 15.07.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4