Сторона-1/Заказчик-1: АО "СПК "Атырау"
Сторона-2/Заказчик-2/ Застройщик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Наименование стройки - Разработка ПСД на строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая в г.Атырау (Пятно №2)
Наименование объекта - 9Строительство 9-ти этажного жилого комплекса на 297 квартир, по адресу: г.Атырау, мкр Нурсая,ул.14

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	1369.64		143,98 7,61	136,37 33,72	197206,19 10423,18	186783,01 46180,29	--	40754,50 19036,86	256997,54
		Состав работ: 1 Разработка грунта навалом 2 Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3 Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Катр= 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,36		1827,67 1827,67	-- --	77420,19 77420,19	-- --	--	55742,53 10653,02	143815,74
		Состав работ: 1 Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2 Зачистка дна и поверхности стенок 3 Откидка грунта от бровки										
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1412		29,69 --	29,69 11,90	41924,54 --	41924,54 16798,66	--	12095,04 4321,57	58341,14
		Состав работ: 1 Разработка грунта с перемещением										
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,48		794,12 794,12	-- --	40881,56 40881,56	-- --	--	29434,68 5625,29	75941,48
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291.72	16.57 --	16.57 6,64	4833,22 --	4833,22 1936,61	--	1394,36 498,21	6725,78
		Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	291.72	7.32 --	7.32 2.93	2136.79 --	2136.79 856.19	--	616.45 220.26	2973.50
		Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1068.8	19.05 2.85	15.99 6.40	20358.07 3040.99	17095.24 6845.14	221.84	7118.02 2198.09	29674.18
		Состав работ 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта на автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291.72	143.90 77.44	66.47 32.10	41978.80 22589.63	19389.17 9365.31	--	23007.55 5198.91	70185.26
		Состав работ 1. Уплотнение грунта									
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 (вывоз)	м3 грунта	1068.8	190.94 8.43	182.30 49.84	204076.29 9013.06	194841.39 53271.03	221.84	44844.55 19913.67	268834.50
		Состав работ 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переносом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
10	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1763.52	89.00 --	-- --	156953.28 --	-- --		-- 12556.26	169509.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				787768,87 163368,55	467003,36 135253,23	443,68 --	215007,68 80222,12	1082998,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				787768,87				
		Материалы	Тенге				443,68				
		Всего заработная плата	Тенге					298621,78			
		Транспортные расходы	Тенге				156953,28				
		Накладные расходы	Тенге				215007,68				
		Сметная прибыль	Тенге				80222,12				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1082998,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,80
		Сметная заработная плата	Тенге					298621,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1082998,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,80
		Сметная заработная плата	Тенге					298621,78			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		сваи									
11	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	478,88	19517,54 4418,68	14935,37 3130,35	9346558,47 2116017,48	7152250,00 1499062,00	78291,01	3578928,69 1034039,00	13959526,14
		Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей									
12	С121-041204-9906 2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5256	7877,00 --	-- --	41401512,00 --	-- --	41401512,00	-- 3312121,00	44713632,96
13	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	584	3123,55 1456,84	1617,94 782,72	1824154,13 850794,56	944876,96 457108,48	28482,61	1294824,00 249518,25	3368496,40
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры									
14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25,696	75,00 --	-- --	1927,20 --	-- --		-- 154,18	2081,38
15	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	25,696	586,00 --	-- --	15057,86 --	-- --		-- 1204,63	16262,48
		ростверк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	392,5	2300,82 251,43	135,42 46,75	903070,91 98685,49	53150,94 18350,08	751234,48	110013,44 81046,75	1094131,09
17	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	78,5	12480,82 3042,36	1546,99 672,65	979744,37 238825,26	121438,71 52803,03	619480,40	274130,59 100310,00	1354185,00
18	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100 Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	248,49	40317,48 2426,88	1899,96 431,52	10018490,03 603055,41	472120,09 107229,30	8943314,52	646359,09 853187,93	11518037,04
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,746	220232,00 --	-- --	3688005,07 --	-- --	3688005,07	-- 295040,41	3983045,48
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0756	196378,00 --	-- --	407602,18 --	-- --	407602,18	-- 32608,17	440210,35
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	313,37	2334,38 205,82	43,07 8,56	731526,22 64499,07	13495,56 2682,76	653531,59	62479,10 63520,43	857525,75
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ:	м2 поверхности	402,56	852,14 255,25	19,42 2,45	343035,70 102752,63	7816,71 984,66	232466,36	96475,69 35160,91	474672,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Ленточный ростверк									
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,93867	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	53929,36 49347,79	3726,42 1026,77	855,15	45840,85 7981,62	107751,83
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1074	191324,00 --	-- --	211872,20 --	-- --	211872,20	-- 16949,78	228821,97
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56467	196378,00 --	-- --	110888,77 --	-- --	110888,77	-- 8871,10	119759,87
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(III-4)	т	1,2666	197031,00 --	-- --	249559,46 --	-- --	249559,46	-- 19964,76	269524,22
27	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство	м3	35,6	40317,48 2426,88	1899,96 431,52	1435302,21 86396,93	67638,44 15362,24	1281266,84	92600,84 122232,24	1650135,29
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
28	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм	м2 покрытия	62,3	2300,82 251,43	135,42 46,75	143340,94 15663,96	8436,44 2912,64	119240,53	17462,01 12864,24	173667,18
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
29	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	62,3	2334,38 205,82	43,07 8,56	145432,18 12822,84	2683,01 533,35	129926,34	12421,25 12628,27	170481,71
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2 Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,4	852,14 255,25	19,42 2,45	121344,11 36347,32	2765,05 348,31	82231,74	34126,93 12437,68	167908,72
		Состав работ 1 Огрунтовка поверхности 2 Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Арматурные выпуски А-2-4шт									
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8484	196378,00 --	-- --	166607,10 --	-- --	166607,10	-- 13328,57	179935,66
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,11012	197031,00 --	-- --	21697,05 --	-- --	21697,05	-- 1735,76	23432,82
		Арматурные выпуски Ав-1-57шт									
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,29096	191324,00 --	-- --	820963,63 --	-- --	820963,63	-- 65677,09	886640,72
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4617	196378,00 --	-- --	90667,72 --	-- --	90667,72	-- 7253,42	97921,14
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт									
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746	196378,00 --	-- --	146497,99 --	-- --	146497,99	-- 11719,84	158217,83
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0588	197031,00 --	-- --	11585,42 --	-- --	11585,42	-- 926,83	12512,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73390372,27 4275208,74	8850398,31 2158403,63	60247780,17 --	6265662,48 6372482,78	86028517,54
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73390372,27				
	Материалы		Тенге				12301865,61				
	Всего заработная плата		Тенге					6433612,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5925946,59				
	Местные материалы		Тенге				42019967,97				
	Транспортные расходы		Тенге				16985,06				
		Накладные расходы	Тенге				6265662,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6372482,78				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				86028517,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5142,05
		Сметная заработная плата	Тенге					6433612,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86028517,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5142,05
		Сметная заработная плата	Тенге					6433612,36			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментная балка									
37	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	34,32	57731,21 11484,00	3811,80 751,03	1981335,00 394130,88	130821,14 25775,20	1456383,00	382114,53 189075,96	2552525,48
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,806	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	33143,03 30327,36	2290,12 631,02	525,55	28172,13 4905,21	66220,37
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гибка арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,368912	191324,00 --	-- --	261905,72 --	-- --	261905,72	-- 20952,46	282858,18
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,437532	197031,00 --	-- --	86207,37 --	-- --	86207,37	-- 6896,59	93103,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2362591,11 424458,24	133111,26 26406,21	1805021,61 --	410286,65 221830,22	2994708,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2362591,11				
	Материалы		Тенге				1456908,52				
	Всего заработная плата		Тенге					450864,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348113,09				
		Накладные расходы	Тенге				410286,65				
		Сметная прибыль	Тенге				221830,22				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2994708,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425,80
		Сметная заработная плата	Тенге					450864,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2994708,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					450864,45			
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К1-49шт									
41	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство	м3	252.35	77914,56 13971,32	27325,80 5704,10	19661738,38 3525662,60	6895664,90 1439430,34	9240410,88	4518234,58 1934397,84	26114370,80
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	52.348464	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	960679,28 879064,72	66381,15 18290,55	15233,40	816593,30 142181,81	1919454,38
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	10,20768	197031,00 --	-- --	2011229,40 --	-- --	2011229,40	-- 160898,35	2172127,75
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,140784	191324,00 --	-- --	8062543,36 --	-- --	8062543,36	-- 645003,47	8707546,83
		Колонны К1-8шт									
45	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство	м3	42.8	77914,56 13971,32	27325,80 5704,10	3334743,00 597972,50	1169544,12 244135,60	1567226,41	766318,37 328084,91	4429146,31
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8.91888	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	163675,92 149770,83	11309,70 3116,26	2595,39	139127,25 24224,25	327027,42
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(III-4)									
			т	1,66656	197031,00	--	328363,98	--	328363,98	--	354633,10
					--	--	--	--		26269,12	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	7,25232	191324,00	--	1387542,87	--	1387542,87	--	1498546,30
					--	--	--	--		111003,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35910516,22	8142899,87	22615145,71	6240273,49	45522852,89
							5152470,65	1704972,75	--	3372063,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35910516,22				
	Материалы		Тенге				10825466,10				
	Всего заработная плата		Тенге					6857443,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11789679,61				
		Накладные расходы	Тенге				6240273,49				
		Сметная прибыль	Тенге				3372063,18				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				45522852,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5969,22
		Сметная заработная плата	Тенге					6857443,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45522852,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5969,22
		Сметная заработная плата	Тенге					6857443,40			
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
49	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство									
			м3	131,2	59162,00	6727,47	7762054,00	882643,80	4869216,30	1983221,35	10524897,40
					15321,60	1289,41	2010193,92	169170,20		779622,03	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки болтами и тяжами строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	38,9	18351,62	1268,06	713878,13	49327,65	11319,90	606808,24	1426341,29
					16792,56	349,40	653230,58	13591,66		105654,91	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9	197031,00 --	-- --	768420,90 --	-- --	768420,90	-- 61473,67	829894,57
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35	196378,00 --	-- --	6873230,00 --	-- --	6873230,00	-- 549858,40	7423088,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16117583,06 2663424,50	931971,45 182761,86	12522187,10 --	2590029,59 1496609,00	20204221,66
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16117583,06				
	Материалы		Тенге				4880536,20				
	Всего заработная плата		Тенге					2846186,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7641650,90				
		Накладные расходы	Тенге				2590029,59				
		Сметная прибыль	Тенге				1496609,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20204221,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2615,80
		Сметная заработная плата	Тенге					2846186,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20204221,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2615,80
		Сметная заработная плата	Тенге					2846186,36			
		РАЗДЕЛ 6.Шахта лифта									
53	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2) Устройство	м3	112,86	59162,00 15321,60	6727,47 1289,41	6677023,00 1729195,78	759262,04 145522,47	4188565,18	1705993,61 670641,33	9053657,93
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,35	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	208290,92 190595,56	14392,52 3965,69	3302,85	177050,73 30827,33	416168,99
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6	197031,00 --	-- --	315249,60 --	-- --	315249,60	-- 25219,97	340469,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,75	196378,00 --	-- --	1914685,50 --	-- --	1914685,50	-- 153174,84	2067860,34
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,04784	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	18525,14 10646,89	58,62 24,82	7819,64	9711,26 2258,91	30495,31
58	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,06606	229871,26 65192,00	1225,26 518,88	15185,30 4306,58	80,94 34,28	10797,77	3950,18 1530,84	20666,32
59	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1139	109692,00 --	-- --	12493,92 --	-- --	12493,92	-- 999,51	13493,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9161453,38 1934744,80	773794,11 149547,26	6452914,46 --	1896705,78 884652,73	11942811,89
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9161453,38				
	Материалы		Тенге				4210485,44				
	Всего заработная плата		Тенге					2084292,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2242429,00				
		Накладные расходы	Тенге				1896705,78				
		Сметная прибыль	Тенге				884652,73				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11942811,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928,71
		Сметная заработная плата	Тенге					2084292,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11942811,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928,71
		Сметная заработная плата	Тенге					2084292,07			

РАЗДЕЛ 7.Монолитный ростверк

РМ-1

60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	196378,00 --	-- --	98189,00 --	-- --	98189,00	-- 7855,12	106044,12
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8208	191324,00 --	-- --	731010,74 --	-- --	731010,74	-- 58480,86	789491,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В25	м3	60.32	40468,81 2944,08	1310,03 278,56	2441078,55 177586,91	79020,88 16802,97	2184470,77	176894,79 209437,87	2827411,21
		Состав работ: 1 Раскрой и установка досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3270278,29 177586,91	79020,88 16802,97	3013670,50	176894,79 275773,85	3722946,93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3270278,29				
	Материалы		Тенге				2184470,76				
	Всего заработная плата		Тенге					194389,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				829199,74				
		Накладные расходы	Тенге				176894,79				
		Сметная прибыль	Тенге				275773,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3722946,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183,74
		Сметная заработная плата	Тенге					194389,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3722946,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183,74
		Сметная заработная плата	Тенге					194389,88			

РАЗДЕЛ 8.Ригели

		Р-1 - 22шт									
63	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	193,6	64472,27 15033,60	6078,46 1180,79	12481831,30 2910505,00	1176789,64 228600,31	8394536,69	2856585,79 1227073,37	16565490,45
		Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19.17608	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	351912,19 322015,47	24316,48 6700,12	5580,24	299131,19 52083,47	703126,85
		Состав работ: 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3344	191324,00 --	-- --	63978,75 --	-- --	63978,75	-- 5118,30	69097,05
		КП-4-8шт									
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,22976	191324,00 --	-- --	1574550,60 --	-- --	1574550,60	-- 125964,05	1700514,65
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18592	197031,00 --	-- --	430694,00 --	-- --	430694,00	-- 34455,52	465149,52
		КП-5-2шт									
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90696	191324,00 --	-- --	364847,22 --	-- --	364847,22	-- 29187,78	394034,99
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52272	197031,00 --	-- --	102992,04 --	-- --	102992,04	-- 8239,36	111231,41
		КП-6-2шт									
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90696	191324,00 --	-- --	364847,22 --	-- --	364847,22	-- 29187,78	394034,99
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52272	197031,00 --	-- --	102992,04 --	-- --	102992,04	-- 8239,36	111231,41
		КП-7-4шт									
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,61824	191324,00 --	-- --	883580,15 --	-- --	883580,15	-- 70686,41	954266,56
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,37808	197031,00 --	-- --	271524,48 --	-- --	271524,48	-- 21721,96	293246,44
		Р-2 - 22шт									
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	71,72	64472,27	6078,46	4623951,14	435947,07	3109794,27	1058235,19	6136761,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15033,60	1180,79	1078209,79	84686,02		454574,91	
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,92408	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	163771,35 149858,15	11316,30 3118,07	2596,91	139208,36 24238,38	327218,09
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7656	191324,00 --	-- --	146477,65 --	-- --	146477,65	-- 11718,21	158195,87
		КП-3-2шт									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2616	191324,00 --	-- --	432698,36 --	-- --	432698,36	-- 34615,87	467314,23
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68904	197031,00 --	-- --	135762,24 --	-- --	135762,24	-- 10860,98	146623,22
		КП-4-4шт									
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,11488	191324,00 --	-- --	787275,30 --	-- --	787275,30	-- 62982,02	850257,33
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09296	197031,00 --	-- --	215347,00 --	-- --	215347,00	-- 17227,76	232574,76
		Р-3 - 88шт									
81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	193,6	64472,27 15033,60	6078,46 1180,79	12481831,30 2910505,00	1176789,64 228600,31	8394536,69	2856585,79 1227073,37	16565490,45
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4 Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	25,42144	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	466524,68 426891,06	32235,99 8882,25	7397,64	396553,71 69046,27	932124,66
		Состав работ:									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,2672	191324,00 --	-- --	242445,77 --	-- --	242445,77	-- 19395,66	261841,43
		КП-1-2шт									
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	19,3072	191324,00 --	-- --	3693930,73 --	-- --	3693930,73	-- 295514,46	3989445,19
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	4,84704	197031,00 --	-- --	955017,14 --	-- --	955017,14	-- 76401,37	1031418,51
		Р-4 - 33шт									
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	66	64472,27 15033,60	6078,46 1180,79	4255169,76 992217,60	401178,29 77931,92	2861773,87	973836,07 418320,47	5647326,29
		Состав работ:									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка щитов опалубки									
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4 Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	8,21898	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	150831,62 138017,71	10422,18 2871,71	2391,72	128209,38 22323,28	301364,28
		Состав работ:									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4752	191324,00	--	90917,16	--	90917,16	--	98190,54
					--	--	--	--		7273,37	
		КП-1-1шт									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	3,6201	191324,00	--	692612,01	--	692612,01	--	748020,97
					--	--	--	--		55408,96	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,90882	197031,00	--	179065,71	--	179065,71	--	193390,97
					--	--	--	--		14325,26	
		КП-2-1шт									
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,4486	191324,00	--	468475,95	--	468475,95	--	505954,02
					--	--	--	--		37478,08	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,76626	197031,00	--	150976,97	--	150976,97	--	163055,13
					--	--	--	--		12078,16	
		Р-5 - 11шт									
93	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	10,56	64472,27	6078,46	680827,16	64188,53	457883,82	155813,77	903572,21
					15033,60	1180,79	158754,82	12469,11		66931,27	
		Состав работ									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка щитов опалубки									
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4 Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1,36301	18351,62	1268,06	25013,45	1728,38	396,64	21261,84	49977,31
					16792,56	349,40	22888,43	476,24		3702,02	
		Состав работ									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,14817	191324,00	--	28348,48	--	28348,48	--	30616,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2267,88	
		КП-5-2шт									
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
					--	--	--	--		14593,89	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
					--	--	--	--		4119,68	
		Р-6 - 22шт									
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки: до 6 м									
			м3	10,56	64472,27	6078,46	680827,16	64188,53	457883,82	155813,77	903572,21
					15033,60	1180,79	158754,82	12469,11		66931,27	
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1,36444	18351,62	1268,06	25039,69	1730,20	397,05	21284,15	50029,75
					16792,56	349,40	22912,44	476,74		3705,91	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1496	191324,00	--	28622,07	--	28622,07	--	30911,84
					--	--	--	--		2289,77	
		КП-5-1шт									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
					--	--	--	--		14593,89	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
					--	--	--	--		4119,68	
		Р-7 - 44шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	61,6	64472,27 15033,60	6078,46 1180,79	3971491,78 926069,76	374433,07 72736,46	2670988,95	908913,66 390432,43	5270837,87
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	8,26848	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	151740,03 138848,95	10484,95 2889,01	2406,13	128981,54 22457,73	503179,29
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,6336	191324,00 --	-- --	121222,89 --	-- --	121222,89	-- 9697,83	130920,72
		КП-1-1шт									
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	4,8268	191324,00 --	-- --	923482,68 --	-- --	923482,68	-- 73878,61	997361,30
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,21176	197031,00 --	-- --	238754,28 --	-- --	238754,28	-- 19100,34	257854,63
		КП-8-1шт									
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,1924	191324,00 --	-- --	228134,74 --	-- --	228134,74	-- 18250,78	246385,52
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,40392	197031,00 --	-- --	79584,76 --	-- --	79584,76	-- 6366,78	85951,54
		Р-8 - 22шт									
110	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	24,2	64472,27	6078,46	1560228,91	147098,71	1049317,09	357073,22	2070686,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			15033,60	1180,79	363813,12	28575,04		153384,17	
		Состав работ									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка щитов опалубки									
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									--
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	3,16888	18351,62	1268,06	58154,09	4018,34	922,14	49431,94	116192,91
		[illegible]			16792,56	349,40	53213,61	1107,21		8606,88	
		Состав работ									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1496	191324,00	--	28622,07	--	28622,07	--	30911,84
		[illegible]			--	--	--	--		2289,77	
		КП-1-1шт									
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,4134	191324,00	--	461741,34	--	461741,34	--	498680,65
		[illegible]			--	--	--	--		36939,31	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,60588	197031,00	--	119377,14	--	119377,14	--	128927,31
		[illegible]			--	--	--	--		9550,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				57205883,83	3936866,29	42495541,90	10506919,38	73129827,46
							10773475,64	772589,61	--	5417024,26	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57205883,83				
	Материалы		Тенге				27418803,67				
	Всего заработная плата		Тенге					11546065,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15076738,23				
		Накладные расходы	Тенге				10506919,38				
		Сметная прибыль	Тенге				5417024,26				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				73129827,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10853,32
		Сметная заработная плата	Тенге					11546065,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				73129827,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10853,32
		Сметная заработная плата	Тенге					11546065,25			

РАЗДЕЛ 9.Перекрытия

Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25									
			м3	1454,2	53962,73 8414,64	1786,40 386,13	78472608,93 12236569,49	2597783,61 561517,08	63638255,84	11646258,78 7209509,42	97328377,13
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	108,6	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	1992986,26 1823672,00	137711,64 37944,84	31602,60	1694071,34 294964,61	3982022,20
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	108,6	196378,00 --	-- --	21326650,80 --	-- --	21326650,80	-- 1706132,06	23032782,86
				Плита покрытия на отм +27,700							
118	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25									
			м3	4,8	53962,73 8414,64	1786,40 386,13	259021,13 40390,27	8574,72 1853,45	210056,13	38441,78 23797,03	321259,94
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,376	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	6900,21 6314,00	476,79 131,37	109,42	5865,29 1021,24	13786,74
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,376	196378,00	--	73838,13	--	73838,13	--	79745,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5907,05	
				Плита покрытия на отм +30,200							
121	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	6.1	53962,73 8414,64	1786,40 386,13	329172,68 51329,30	10897,04 2355,42	266946,34	48853,10 30242,06	408267,85
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,478	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	8772,08 8026,84	606,13 167,01	139,10	7456,41 1298,28	17526,76
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,478	196378,00 --	-- --	93868,68 --	-- --	93868,68	-- 7509,49	101378,18
				КП-0							
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,046	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	110953,91 101527,82	7666,71 2112,47	1759,39	94312,66 16421,33	221687,90
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,99	196378,00 --	-- --	783548,22 --	-- --	783548,22	-- 62683,86	846232,08
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,056	197031,00 --	-- --	405095,74 --	-- --	405095,74	-- 32407,66	437503,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				103863416,77 14267829,74	2763716,65 606081,65	86831870,37 --	13535259,37 9391894,09	126790570,22
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103863416,77				
	Материалы		Тенге				64148868,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					14873911,39			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22683001,57				
		Накладные расходы	Тенге				13535259,37				
		Сметная прибыль	Тенге				9391894,09				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126790570,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14014,05
		Сметная заработная плата	Тенге					14873911,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				126790570,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14014,05
		Сметная заработная плата	Тенге					14873911,39			

РАЗДЕЛ 10.Лестницы внутренние

Лестницы Л1 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	42,7	61947,03 13572,00	2795,32 521,52	2645138,08 579524,40	119360,37 22268,92	1946253,31	547631,92 255421,60	3448191,60
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
128	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	25,22	53962,73 8414,64	1786,40 386,13	1360940,17 212217,22	45053,02 9738,32	1103669,93	201979,54 125033,58	1687953,29
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61772	197031,00 --	-- --	121709,99 --	-- --	121709,99	-- 9736,80	131446,79
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,18986	196378,00 --	-- --	1215552,33 --	-- --	1215552,33	-- 97244,19	1312796,51
131	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09408	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	36430,72 20937,69	115,27 48,82	15377,75	19097,72 4442,28	59970,71
		Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09408	109692,00	--	10319,82	--	10319,82	-- 825,59	11145,41
						--	--	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5390091,11 812679,31	164528,67 32056,05	4412883,13 --	768709,18 492704,02	6651504,32
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5390091,11				
		Материалы	Тенге				3065301,00				
		Всего заработная плата	Тенге					844735,37			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1347582,14				
		Накладные расходы	Тенге				768709,18				
		Сметная прибыль	Тенге				492704,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6651504,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					844735,37			802,88
		Сметная заработная плата	Тенге				6651504,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								802,88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					844735,37			
		Сметная заработная плата	Тенге								378070959,58
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3402638,64
	Врем.зд. И соор.0,9%										381473598
	ИТОГО:										4119914,86
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%										385593513
	ИТОГО:										400897159,95
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,03968854857										319279894,66
	С понижающим коэф-том К=0,79641346100										38313587,36
	Налог НДС-12%										357 593 482,02
	ИТОГО ПО АКТУ:										
	Согласно п.2.1 раздела 2, доп.соглашения №1 к Договору №20 от 04.06.2018 г. о совместной реализации проекта: "Строительство 9-ти этажного жилого комплекса на 297 квартир, по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.14										107 278 044,61
	Участие Стороны-1 - 30%										250 315 437,41
	Участие стороны-2 - 70%										107 278 044,61
	Итого к оплате по акту выполненных работ:										

Сторона-1/Заказчик-1:
АО "СПК "Атырау"

Первый заместитель Председателя Правления

Галиев Д.Б.

Технадзор
ТОО "Жайык Экспертиза"

Бекмашев С.

Сторона-2/Заказчик-2/Застройщик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор

Нусупов Е.А.