Форма КС 3

Сторона-1/Заказчик-1: АО "СПК "Атырау"
Сторона-2/Заказчик-2/ Застройщик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Наименование строительства: Строительство 9-ти этажного 81 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая в г.Атырау (Пятно №3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	04.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка ПСД на строительство 9-ти этажного 81 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая в г.Атырау (Пятно №3)	**276 290 460,00**	180 104 791,77							21 612 575,01	201 717 366,78
Всего к оплате с НДС	**Двести один миллион семьсот семьнадцать тысяч триста шестьдесят шесть тенге, 78 тиын**									

Сторона-1/Заказчик-1:
АО "СПК "Атырау"

Первый заместитель Председателя Правления

Таханов Д.Б.

Сторона-2/Заказчик-2/Застройщик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор
«Каспийская Кадровая Ассоциация»
Нусупов Е.А.

Сторона-1/Заказчик-1: АО "СПК "Атырау"
Сторона-2/Заказчик-2/ Застройщик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого комплекса на 297 квартир, по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая,ул.14
Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного 81 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая в г.Атырау (Пятно №3)

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы КЖ										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1013,1316		143,98	136,37	145874,70	138164,61	--	30146,37	190102,75
		НР - 72%; СП - 8%				7,61	33,72	7710,09	34159,86		14081,69	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	179,3484		1523,06	--	273158,37	--	--	196674,03	507419,00
		НР - 72%; СП - 8%				1523,06	--	273158,37	--		37586,59	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.)	м3 грунта	42,36		-1827,67	--	-77420,19	--	--	-55742,53	-143815,74
		НР - 72%; СП - 8%				-1827,67	--	-77420,19	--		-10653,02	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1150,12	29,69	29,69	34148,90	34148,90	--	9851,80	47520,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	13683,06		3520,06	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,21	794,12	--	7313,88	--	--	5266,00	13586,27
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	7313,88	--		1006,39	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	254,49	16,57	16,57	4216,39	4216,39	--	1216,41	5867,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	1689,46		434,62	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	254,49	7,32	7,32	1864,09	1864,09	--	537,78	2594,02
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	746,92		192,15	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1955,22	19,05	15,99	37242,25	31273,35	405,83	13021,41	54284,75
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	5563,07	12522,23		4021,09	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	203,01	143,90	66,47	29213,34	13493,06	--	16011,12	48842,42
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	15720,28	6517,38		3617,96	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	886,42	190,94	182,30	169252,72	161593,66	183,99	37192,28	222960,59
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	7475,07	44180,87		16515,60	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
11	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1462,593	89,00	--	130170,78	--		--	140584,44
		СП - 8%			--	--	--	--		10413,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755035,23	384754,06	589,81	254174,66	1089946,68
							239520,59	113499,77	--	80736,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1089946,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319,62
		Сметная заработная плата	Тенге					353020,36			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ростверк									
12	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракия щебня 5-20мм	м2 покрытия	447,47	2290,00	135,42	1024705,58	60594,78	851604,32	125420,92	1242136,63
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	112506,49	20920,03		92010,12	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
13	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракия щебня 5-20мм (Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.)	м2 покрытия	108,747	-4601,64	-270,83	-500414,00	-29452,25	-416277,69	-60961,18	-606285,22
		НР - 94%; СП - 8%			-502,86	-93,50	-54684,08	-10168,24		-44910,02	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракия щебня 20-40 мм (Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.)	м2 покрытия	112,747	-4554,63	-270,83	-513520,42	-30535,59	-426289,33	-63203,49	-622861,82
		НР - 94%; СП - 8%			-502,86	-93,50	-56695,51	-10542,25		-46137,91	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
15	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	447,47	12480,82	1546,99	5584792,53	692231,62	3531196,08	1562614,19	7719199,26
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	1361364,83	300990,70		571792,54	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство	м3	21,71	40317,48	1899,96	875292,44	41248,05	781356,83	56470,91	1006304,42
		НР - 91%; СП - 8%			2426,88	431,52	52687,56	9368,38		74541,07	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2568	220232,00	--	56555,58	--	56555,58	--	61080,02
		СП - 8%			--	--	--	--		4524,45	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	196378,00	--	510,58	--	510,58	--	551,43
		СП - 8%			--	--	--	--		40,85	
		Ленточный ростверк									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,93867	18351,62	1268,06	53929,36	3726,42	855,15	45840,85	107751,83
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	49347,79	1026,77		7981,62	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1074	191324,00	--	211872,20	--	211872,20	--	228821,97
		СП - 8%			--	--	--	--		16949,78	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56467	196378,00	--	110888,77	--	110888,77	--	119759,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8871,10	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	1,2666	197031,00	--	249559,46	--	249559,46	--	269524,22
		СП - 8%			--	--	--	--		19964,76	
23	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство	м3	36,6	40317,48	1899,96	1475619,68	69538,39	1317257,48	95201,99	1696487,41
		НР - 91%; СП - 8%			2426,88	431,52	88823,81	15793,76		125665,73	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
24	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм	м2 покрытия	75	2300,82	135,42	172561,32	10156,23	143547,99	21021,68	209069,64
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	18857,10	3506,39		15486,64	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
25	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	78,4	2334,38	43,07	183015,78	3376,37	163502,81	15631,24	214538,78
		НР - 93%; СП - 8%			205,82	8,56	16136,60	671,18		15891,76	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	165,3	852,14	19,42	140858,01	3209,71	95455,80	39615,04	194910,90
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	42192,49	404,32		14437,84	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Ленточный фундамент ФМ-1									
27	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,65	38435,76	1310,03	294033,59	10021,71	261489,67	22434,44	341785,47
		НР - 91%; СП - 8%			2944,08	278,56	22522,21	2131,01		25317,44	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22644	196378,00	--	44467,83	--	44467,83	--	48025,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3557,43	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150875	197031,00	--	29727,05	--	29727,05	--	32105,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2378,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	2,125	12480,82 3042,36	1546,99 672,65	26521,74 6465,02	3287,35 1429,38	16769,37	7420,73 2715,40	36657,87
		Арматурные выпуски А-1-65шт									
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,8932	191324,00 --	--	936186,60 --	--	936186,60	-- 74894,93	1011081,52
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5265	196378,00 --	--	103393,02 --	--	103393,02	-- 8271,44	111664,46
		Арматурные выпуски А-2-4шт									
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,8484	196378,00 --	--	166607,10 --	--	166607,10	-- 13328,57	179935,66
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4) *СП - 8%*	т	0,11012	197031,00 --	--	21697,05 --	--	21697,05	-- 1735,76	23432,82
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт									
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,746	196378,00 --	--	146497,99 --	--	146497,99	-- 11719,84	158217,83
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4) *СП - 8%*	т	0,0588	197031,00 --	--	11585,42 --	--	11585,42	-- 926,83	12512,26
		Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.									
		Арматурные выпуски Ав-1-41шт									
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,08648	-191324,00 --	--	-590517,70 --	--	-590517,70	-- -47241,42	-637759,12
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3321	-196378,00 --	--	-65217,13 --	--	-65217,13	-- -5217,37	-70434,50
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8484	-196378,00	--	-166607,10	--	-166607,10	--	-179935,66
		СП - 8%			--	--	--	--		-13328,57	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	4,28	-197031,00	--	-843292,68	--	-843292,68	--	-910756,09
		СП - 8%			--	--	--	--		-67463,41	
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт									
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746	-196378,00	--	-146498,00	--	-146498,00	--	-158217,83
		СП - 8%			--	--	--	--		-11719,84	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0588	-197031,00	--	-11585,42	--	-11585,42	--	-12512,26
		СП - 8%			--	--	--	--		-926,83	
		Арматурные выпуски ДЖ-2 лифтового шахта-2шт									
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5948	-196378,00	--	-1884207,63	--	-1884207,63	--	-2034944,25
		СП - 8%			--	--	--	--		-150736,61	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,882	-197031,00	--	-173781,34	--	-173781,34	--	-187683,85
		СП - 8%			--	--	--	--		-13902,51	
		Фундамент под перегородки									
45	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В25W6F100	м3	33,2	-42969,70	-1948,89	-1426594,20	-64703,15	-1232331,37	-129418,46	-1680493,67
		НР - 91%, СП - 8%			-3902,40	-381,28	-129559,68	-12658,40		-124481,00	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,75364	-18351,62	-1268,06	-50533,76	-3491,79	-801,31	-42954,54	-100967,36
		НР - 91%, СП - 8%			-16792,56	-349,40	-46240,66	-962,12		-7479,06	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0376	-191324,00	--	-198517,78	--	-198517,78	--	-214399,21
		СП - 8%			--	--	--	--		-15881,42	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52614	-196378,00	--	-103322,32	--	-103322,32	--	-111588,11
		СП - 8%			--	--	--	--		-8265,79	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	1,1869	-197031,00	--	-233856,09	--	-233856,09	--	-252564,58
		СП - 8%			--	--	--	--		-18708,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5012413,09	769207,85	2759481,27	1695134,33	7244151,22
							1483724,00	321910,91	--	536603,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7244151,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1833,79
		Сметная заработная плата	Тенге					1805634,88			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментная балка									
50	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	36,6	56063,56	3811,80	2051926,33	139512,05	1492099,88	407499,76	2656180,18
		НР - 91%; СП - 8%			11484,00	751,03	420314,40	27487,53		196754,09	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,3364	18351,62	1268,06	61228,36	4230,77	970,89	52045,12	122335,35
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	56026,70	1165,74		9061,88	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,528316	191324,00	--	483727,53	--	483727,53	--	522425,73
		СП - 8%			--	--	--	--		38698,20	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,808101	197031,00	--	159220,95	--	159220,95	--	171958,62
		СП - 8%			--	--	--	--		12737,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2756103,17	143742,82	2136019,25	459544,88	3472899,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							476341,10	28653,27	--	257251,84	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756103,17				
	Материалы		Тенге				1493070,77				
	Всего заработная плата		Тенге					504994,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				642948,48				
		Накладные расходы	Тенге				459544,88				
		Сметная прибыль	Тенге				257251,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3472899,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475,44
		Сметная заработная плата	Тенге					504994,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3472899,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475,44
		Сметная заработная плата	Тенге					504994,37			
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К1-57шт									
54	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	74,16	77021,36	27325,80	5711903,81	2026481,11	2649309,61	1327807,71	7602888,45
		НР - 91%; СП - 8%			13971,32	5704,10	1036113,09	423016,26		563176,92	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,3840384	18351,62	1268,06	282322,07	19507,93	4476,76	239978,44	564084,55
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	258337,39	5375,18		41784,04	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	2,999808	197031,00	--	591055,17	--	591055,17	--	638339,58
		СП - 8%			--	--	--	--		47284,41	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,3842304	191324,00	--	2369400,50	--	2369400,50	--	2558952,54
		СП - 8%			--	--	--	--		189552,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8954681,55	2045989,00	5614242,00	1567786,15	11364265,12
							1294450,48	428391,45	--	841797,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11364265,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499,69
		Сметная заработная плата	Тенге					1722841,93			
		РАЗДЕЛ 5.Колонны К2-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	42,8	77021,36	27325,80	3296514,07	1169544,12	1528997,45	766318,37	4387859,00
		НР - 91%; СП - 8%			13971,32	5704,10	597972,50	244135,60		325026,59	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,91888	18351,62	1268,06	163675,92	11309,70	2595,39	139127,25	327027,42
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	149770,83	3116,26		24224,25	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	1,66656	197031,00	--	328363,98	--	328363,98	--	354633,10
		СП - 8%			--	--	--	--		26269,12	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,25232	191324,00	--	1387542,87	--	1387542,87	--	1498546,30
		СП - 8%			--	--	--	--		111003,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5176096,85	1180853,82	3247499,70	905445,61	6568065,86
							747743,32	247251,86	--	486523,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6568065,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866,12
		Сметная заработная плата	Тенге					994995,18			
		РАЗДЕЛ 6.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
62	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	177,52	61592,92	6727,47	10933975,54	1194260,12	7019825,00	2683395,23	14706760,43
		НР - 91%; СП - 8%			15321,60	1289,41	2719890,43	228895,53		1089389,66	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
63	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство (Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.)	м3	106,512	-59162,00	-6727,47	-6301462,64	-716556,07	-3952972,31	-1610037,14	-8544419,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			-15321,60	-1289,41	-1631934,26	-137337,32		-632920,00	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,56	18351,62	1268,06	285551,25	19731,06	4527,96	242723,30	570536,51
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			16792,56	349,40	261292,23	5436,66		42261,96	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56	197031,00	--	307368,36	--	307368,36	--	331957,83
		СП - 8%			--	--	--	--		24589,47	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14	196378,00	--	2749292,00	--	2749292,00	--	2969235,36
		СП - 8%			--	--	--	--		219943,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7974724,51	497435,11	6128041,00	1316081,39	10034070,37
							1349248,41	96994,88	--	743264,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10034070,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1332,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1446243,28			
		РАЗДЕЛ 7.Шахта лифта									
67	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	112,86	61592,92	6727,47	6951377,19	759262,04	4462919,38	1705993,61	9349960,47
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			15321,60	1289,41	1729195,78	145522,47		692589,66	
68	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство (Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018 г.)	м3	67,716	-59162,00	-6727,47	-4006213,80	-455557,22	-2513139,11	-1023596,16	-5432194,76
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ:			-15321,60	-1289,41	-1037517,47	-87313,48		-402384,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,54	18351,62	1268,06	83316,37	5757,01	1321,14	70820,29	166467,59
		НР - 91%, СП - 8%			16792,56	349,40	76238,22	1586,28		12330,93	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64	197031,00	--	126099,84	--	126099,84	--	136187,83
		СП - 8%			--	--	--	--		10087,99	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9	196378,00	--	765874,20	--	765874,20	--	827144,14
		СП - 8%			--	--	--	--		61269,94	
72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019136	387231,26	1225,26	7410,06	23,45	3127,86	3884,50	12198,13
		НР - 91%, СП - 8%			222552,00	518,88	4258,76	9,93		903,56	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,026424	229871,26	1225,26	6074,12	32,38	4319,11	1580,07	8266,53
		НР - 91%, СП - 8%			65192,00	518,88	1722,63	13,71		612,34	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
74	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04556	109692,00	--	4997,57	--	4997,57	--	5397,37
		СП - 8%			--	--	--	--		399,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3938935,55	309517,64	2855520,00	758682,31	5073427,29
							773897,92	59818,91	--	375809,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5073427,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771,49
		Сметная заработная плата	Тенге					833716,83			
		РАЗДЕЛ 8.Ригели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р-1 - 11шт									
75	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	67,98	63579,07	6078,46	4322105,12	413213,64	2886907,35	1003051,15	5751168,77
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	1021984,13	80269,88		426012,50	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,97302	18351,62	1268,06	146317,86	10110,29	2320,15	124372,60	292345,70
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	133887,42	2785,77		21655,24	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6908	191324,00	--	132166,62	--	132166,62	--	142739,95
		СП - 8%			--	--	--	--		10573,33	
		КП-4-4шт									
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,05744	191324,00	--	393637,65	--	393637,65	--	425128,66
		СП - 8%			--	--	--	--		31491,01	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54648	197031,00	--	107673,50	--	107673,50	--	116287,38
		СП - 8%			--	--	--	--		8613,88	
		КП-5-2шт									
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14593,89	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4119,68	
		КП-6-2шт									
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14593,89	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4119,68	
		КП-7-3шт									
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73184	191324,00	--	331342,56	--	331342,56	--	357849,96
		СП - 8%			--	--	--	--		26507,40	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51678	197031,00	--	101821,68	--	101821,68	--	109967,41
		СП - 8%			--	--	--	--		8145,73	
		Р-2 - 11шт									
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	35,86	63579,07	6078,46	2279945,42	217973,54	1522867,00	529117,60	3033788,05
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	539104,90	42343,01		224725,04	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,46204	18351,62	1268,06	81885,68	5658,15	1298,45	69604,18	163609,05
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	74929,07	1559,04		12119,19	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3828	191324,00	--	73238,83	--	73238,83	--	79097,93
		СП - 8%			--	--	--	--		5859,11	
		КП-3-2шт									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1308	191324,00	--	216349,18	--	216349,18	--	233657,11
		СП - 8%			--	--	--	--		17307,93	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34452	197031,00	--	67881,12	--	67881,12	--	73311,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5430,49	
		КП-4-4шт									
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,05744	191324,00	--	393637,65	--	393637,65	--	425128,66
		СП - 8%			--	--	--	--		31491,01	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54648	197031,00	--	107673,50	--	107673,50	--	116287,38
		СП - 8%			--	--	--	--		8613,88	
		Р-3 - 44шт									
93	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	96,8	63579,07	6078,46	6154453,89	588394,82	4110806,59	1428292,90	8189366,53
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	1455252,48	114300,15		606619,74	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,71072	18351,62	1268,06	233262,34	16117,99	3698,82	198276,86	466062,33
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	213445,53	4441,13		34523,14	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6336	191324,00	--	121222,89	--	121222,89	--	130920,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9697,83	
		КП-1-2шт									
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6536	191324,00	--	1846965,37	--	1846965,37	--	1994722,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147757,23	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42352	197031,00	--	477508,57	--	477508,57	--	515709,25
		СП - 8%			--	--	--	--		38200,69	
		Р-4 - 22шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	44	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	2797479,00 661478,40	267452,19 51954,61	1868548,45	649224,04 275736,25	3722439,33
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	5,47932	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	100554,41 92011,81	6948,12 1914,47	1594,48	85472,92 14882,19	200909,52
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3168	191324,00 --	-- --	60611,44 --	-- --	60611,44	-- 4848,92	65460,36
		КП-1-1шт									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,4134	191324,00 --	-- --	461741,34 --	-- --	461741,34	-- 36939,31	498680,65
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,60588	197031,00 --	-- --	119377,14 --	-- --	119377,14	-- 9550,17	128927,31
		КП-2-1шт									
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,6324	191324,00 --	-- --	312317,30 --	-- --	312317,30	-- 24985,38	337302,68
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,51084	197031,00 --	-- --	100651,32 --	-- --	100651,32	-- 8052,11	108703,42
		Р-5 - 11шт									
105	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	10,56	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	671394,97 158754,82	64188,53 12469,11	448451,63	155813,77 66176,70	893385,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36301	18351,62	1268,06	25013,45	1728,38	396,64	21261,84	49977,31
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	22888,43	476,24		3702,02	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14817	191324,00	--	28348,48	--	28348,48	--	30616,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2267,88	
		КП-5-2шт									
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14593,89	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4119,68	
		Р-6 - 11шт									
110	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,28	63579,07	6078,46	335697,48	32094,26	224225,81	77906,89	446692,72
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	79377,41	6234,55		33088,35	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68222	18351,62	1268,06	12519,84	865,10	198,53	10642,08	25014,87
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	11456,22	238,37		1852,95	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	191324,00	--	14311,04	--	14311,04	--	15455,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,88	
		КП-5-1шт									
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47674	191324,00	--	91211,80	--	91211,80	--	98508,75
		СП - 8%			--	--	--	--		7296,94	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	197031,00	--	25748,01	--	25748,01	--	27807,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2059,84	
		Р-7 - 22шт									
115	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	30,8	63579,07	6078,46	1958235,33	187216,53	1307983,91	454456,83	2605707,53
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	463034,88	36368,23		193015,37	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,13424	18351,62	1268,06	75870,01	5242,48	1203,06	64490,77	151589,65
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	69424,47	1444,50		11228,86	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3168	191324,00	--	60611,44	--	60611,44	--	65460,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4848,92	
		КП-1-1шт									
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4134	191324,00	--	461741,34	--	461741,34	--	498680,65
		СП - 8%			--	--	--	--		36939,31	
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60588	197031,00	--	119377,14	--	119377,14	--	128927,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9550,17	
		КП-8-1шт									
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5962	191324,00	--	114067,37	--	114067,37	--	123192,76
		СП - 8%			--	--	--	--		9125,39	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20196	197031,00	--	39792,38	--	39792,38	--	42975,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3183,39	
		Р-8 - 11шт									
122	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,1	63579,07	6078,46	769306,74	73549,35	513850,82	178536,61	1023670,82
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	181906,56	14287,52		75827,47	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,58444	18351,62	1268,06	29077,05	2009,17	461,07	24715,97	58096,46
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	26606,80	553,60		4303,44	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	191324,00	--	14311,04	--	14311,04	--	15455,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,88	
		КП-1-1шт									
125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2067	191324,00	--	230870,67	--	230870,67	--	249340,32
		СП - 8%			--	--	--	--		18469,65	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30294	197031,00	--	59688,57	--	59688,57	--	64463,66
		СП - 8%			--	--	--	--		4775,09	
		Р-9 - 11шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	13,75	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	874212,20 206712,00	83578,81 16235,82	583921,39	202882,51 86167,58	1163262,29
128	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,41262	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	25923,87 23721,51	1791,29 493,57	411,07	22035,72 3836,77	51796,36
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0748	191324,00 --	-- --	14311,04 --	-- --	14311,04	-- 1144,88	15455,92
		КП-9-1шт									
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,023	191324,00 --	-- --	195724,45 --	-- --	195724,45	-- 15657,96	211382,41
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,31482	197031,00 --	-- --	62029,30 --	-- --	62029,30	-- 4962,34	66991,64
		Р-10 - 22шт									
132	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,56	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	671394,97 158754,82	64188,53 12469,11	448451,63	155813,77 66176,70	893385,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,36444	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	25039,69 22912,44	1730,20 476,74	397,05	21284,15 3705,91	50029,75
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1496	191324,00 --	-- --	28622,07 --	-- --	28622,07	-- 2289,77	30911,84
	КП-5-1шт										
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,95348	191324,00 --	-- --	182423,61 --	-- --	182423,61	-- 14593,89	197017,50
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,26136	197031,00 --	-- --	51496,02 --	-- --	51496,02	-- 4119,68	55615,70
	Р-11 - 22шт										
137	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	30,8	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	1958235,33 463034,88	187216,53 36368,23	1307983,91	454456,83 193015,37	2605707,53
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	4,13424	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	75870,01 69424,47	5242,48 1444,50	1203,06	64490,77 11228,86	151589,65
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3168	191324,00 --	-- --	60611,44 --	-- --	60611,44	-- 4848,92	65460,36
	КП-1-1шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,4134	191324,00 --	-- --	461741,34 --	-- --	461741,34	-- 36939,31	498680,65
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,60588	197031,00 --	-- --	119377,14 --	-- --	119377,14	-- 9550,17	128927,31
	КП-8-1шт										
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5962	191324,00 --	-- --	114067,37 --	-- --	114067,37	-- 9125,39	123192,76
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,20196	197031,00 --	-- --	39792,38 --	-- --	39792,38	-- 3183,39	42975,77
	Р-12 - 33шт										
144	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	66	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	4196218,56 992217,60	401178,29 77931,92	2802822,67	973836,07 413604,37	5583659,00
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	9,45384	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	173493,31 158754,18	11988,06 3303,17	2751,07	147472,19 25677,24	346642,73
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,396	191324,00 --	-- --	75764,30 --	-- --	75764,30	-- 6061,14	81825,45
	КП-1-2шт										
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,2402	191324,00 --	-- --	1385224,00 --	-- --	1385224,00	-- 110817,92	1496041,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,81764	197031,00 --	-- --	358131,43 --	-- --	358131,43	-- 28650,51	386781,94
		Р-13 - 11шт									
149	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	14,74	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	937155,48 221595,26	89596,48 17404,80	625963,73	217490,05 92371,64	1247017,18
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,49336	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	27405,58 25077,34	1893,67 521,78	434,57	23295,20 4056,06	54756,84
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1364	191324,00 --	-- --	26096,59 --	-- --	26096,59	-- 2087,73	28184,32
		КП-5-1шт									
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,47674	191324,00 --	-- --	91211,80 --	-- --	91211,80	-- 7296,94	98508,75
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13068	197031,00 --	-- --	25748,01 --	-- --	25748,01	-- 2059,84	27807,85
		КП-7-1шт									
154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,57728	191324,00 --	-- --	110447,52 --	-- --	110447,52	-- 8835,80	119283,32
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17226	197031,00 --	-- --	33940,56 --	-- --	33940,56	-- 2715,24	36655,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р-14 - 11шт									
156	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	11,55	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	734338,25 173638,08	70206,20 13638,09	490493,97	170421,31 72380,76	977140,32
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,40008	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	25693,74 23510,93	1775,39 489,19	407,42	21840,11 3802,71	51336,55
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1364	191324,00 --	-- --	26096,59 --	-- --	26096,59	-- 2087,73	28184,32
		КП-10-1шт									
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3894	191324,00 --	-- --	74501,57 --	-- --	74501,57	-- 5960,13	80461,69
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,12474	197031,00 --	-- --	24577,65 --	-- --	24577,65	-- 1966,21	26543,86
		КП-7-1шт									
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,57728	191324,00 --	-- --	110447,52 --	-- --	110447,52	-- 8835,80	119283,32
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17226	197031,00 --	-- --	33940,56 --	-- --	33940,56	-- 2715,24	36655,80
		Р-15 - 21шт									
163	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20,16	63579,07	6078,46	1281754,00	122541,73	856134,93	297462,65	1705554,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			15033,60	1180,79	303077,38	23804,66		126337,33	
164	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,60211	18351,62	1268,06	47752,94	3299,64	757,21	40590,79	95411,23
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			16792,56	349,40	43696,09	909,18		7067,50	
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28287	191324,00	--	54119,82	--	54119,82	--	58449,41
		СП - 8%			--	--	--	--		4329,59	
		КП-5-2шт									
166	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,82028	191324,00	--	348263,25	--	348263,25	--	376124,31
		СП - 8%			--	--	--	--		27861,06	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49896	197031,00	--	98310,59	--	98310,59	--	106175,43
		СП - 8%			--	--	--	--		7864,85	
		Р-16 - 11шт									
168	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,43	63579,07	6078,46	790287,83	75555,24	527864,94	183405,79	1051589,11
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			15033,60	1180,79	186867,65	14677,18		77895,49	
169	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,43748	18351,62	1268,06	26380,09	1822,82	418,31	22423,51	52707,89
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки			16792,56	349,40	24138,97	502,26		3904,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
170	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1364	191324,00 --	-- --	26096,59 --	-- --	26096,59	-- 2087,73	28184,32
		КП-11-1шт									
171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4268	191324,00 --	-- --	81657,08 --	-- --	81657,08	-- 6532,57	88189,65
172	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,12474	197031,00 --	-- --	24577,65 --	-- --	24577,65	-- 1966,21	26543,86
		КП-7-1шт									
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,57728	191324,00 --	-- --	110447,52 --	-- --	110447,52	-- 8835,80	119283,32
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17226	197031,00 --	-- --	33940,56 --	-- --	33940,56	-- 2715,24	36655,80
		Р-17 - 11шт									
175	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	67,98	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	4322105,12 1021984,13	413213,64 80269,88	2886907,35	1003051,15 426012,50	5751168,77
176	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	6,00864	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	110268,30 100900,45	7619,33 2099,42	1748,51	93729,88 16319,85	220318,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6908	191324,00	--	132166,62	--	132166,62	--	142739,95
		СП - 8%			--	--	--	--		10573,33	
		КП-4-4шт									
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,05744	191324,00	--	393637,65	--	393637,65	--	425128,66
		СП - 8%			--	--	--	--		31491,01	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54648	197031,00	--	107673,50	--	107673,50	--	116287,38
		СП - 8%			--	--	--	--		8613,88	
		КП-5-1шт									
180	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47674	191324,00	--	91211,80	--	91211,80	--	98508,75
		СП - 8%			--	--	--	--		7296,94	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	197031,00	--	25748,01	--	25748,01	--	27807,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2059,84	
		КП-6-1шт									
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47674	191324,00	--	91211,80	--	91211,80	--	98508,75
		СП - 8%			--	--	--	--		7296,94	
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	197031,00	--	25748,01	--	25748,01	--	27807,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2059,84	
		КП-7-2шт									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15456	191324,00	--	220895,04	--	220895,04	--	238566,64
		СП - 8%			--	--	--	--		17671,60	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34452	197031,00	--	67881,12	--	67881,12	--	73311,61
		СП - 8%			--	--	--	--		5430,49	
		Р-18 - 11шт									
186	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	67,98	63579,07	6078,46	4322105,12	413213,64	2886907,35	1003051,15	5751168,77
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	1021984,13	80269,88		426012,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
187	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,16238	18351,62	1268,06	39683,18	2742,03	629,25	33731,36	79287,71
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	36311,90	755,54		5873,16	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	191324,00	--	37882,15	--	37882,15	--	40912,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3030,57	
		КП-6-2шт									
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14593,89	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4119,68	
		КП-7-1шт									
191	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57728	191324,00	--	110447,52	--	110447,52	--	119283,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8835,80	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17226	197031,00	--	33940,56	--	33940,56	--	36655,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2715,24	
		Р-19 - 11шт									
193	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	15,18	63579,07	6078,46	965130,27	92271,01	644649,21	223982,30	1284241,57
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	228210,05	17924,34		95129,01	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
194	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,63548	18351,62	1268,06	30013,71	2073,89	475,92	25512,15	59967,93
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	27463,90	571,44		4442,07	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1364	191324,00	--	26096,59	--	26096,59	--	28184,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2087,73	
		КП-7-2шт									
196	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15456	191324,00	--	220895,04	--	220895,04	--	238566,64
		СП - 8%			--	--	--	--		17671,60	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34452	197031,00	--	67881,12	--	67881,12	--	73311,61
		СП - 8%			--	--	--	--		5430,49	
		Р-20 - 22шт									
198	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,56	63579,07	6078,46	671394,97	64188,53	448451,63	155813,77	893385,44
		НР - 91%; СП - 8%			15033,60	1180,79	158754,82	12469,11		66176,70	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
199	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36444	18351,62	1268,06	25039,69	1730,20	397,05	21284,15	50029,75
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	22912,44	476,74		3705,91	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	191324,00	--	28622,07	--	28622,07	--	30911,84

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,2280		3811,00	16112,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1289,03
		Сметная стоимость:				4115,88	17401,94
19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3,3824		24175,00	81769,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1934,00	6541,56
		Сметная стоимость:				26109,00	88311,08
20	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	0,8456		37337,00	31572,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,96	2525,77
		Сметная стоимость:				40323,96	34097,94
21	С124-010201-0327 2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	Знаки пожарный водоисточник СТ РК 1125-2002	шт.	0,8456		23041,00	19483,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1843,28	1558,68
		Сметная стоимость:				24884,28	21042,15
22	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные Футляр, диаметр 325 мм. Укладка Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0774		22945373,49	1775338,62
		Итого оплата труда:				1071719,74	82921,53
		Итого эксплуатация машин:				768408,18	59453,59
		Итого материалов:				21352250,31	1652074,85
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1061002,54	82092,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1920510,08	148594,47
		Сметная стоимость:				25926886,12	2006025,40

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	0,8456		2592,15	2191,92
		Итого оплата труда:				1935,31	1636,50
		Итого эксплуатация машин:				168,57	142,54
		Итого материалов:				559,90	473,45
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1915,96	1620,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,65	304,96
		Сметная стоимость:				4868,76	4117,02
24	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	0,8456		54907,00	46429,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4392,56	3714,35
		Сметная стоимость:				59299,56	50143,71
25	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,1472		1696,00	17209,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,68	1376,77
		Сметная стоимость:				1831,68	18586,42
26	С123-020401-4606 2302-0401-4606 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,1472		2222,00	22547,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,76	1803,77
		Сметная стоимость:				2399,76	24350,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2653911,35
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2328601,17
Материалы -			Тенге				1665707,52
Всего заработная плата -			Тенге				128295,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19483,47
Местные материалы -			Тенге				465283,79
Накладные расходы -			Тенге				127012,35
Сметная прибыль -			Тенге				196449,08
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2652062,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2289,77	
		КП-5-1шт									
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95348	191324,00	--	182423,61	--	182423,61	--	197017,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14593,89	
202	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26136	197031,00	--	51496,02	--	51496,02	--	55615,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4119,68	
		Корректировка акта выполненных работ за декабрь 2018г.									
		Ригели									
		Р-1 - 22шт									
203	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	116,16	-63579,07	-6078,46	-7385344,67	-706073,79	-4932967,90	-1713951,47	-9827239,83
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			-15033,60	-1180,79	-1746302,98	-137160,18		-727943,69	
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20064	-191324,00	--	-38387,25	--	-38387,25	--	-41458,23
		СП - 8%			--	--	--	--		-3070,98	
205	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,997152	-18351,62	-1268,06	-183464,00	-12677,02	-2909,17	-155947,41	-366564,28
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			-16792,56	-349,40	-167877,77	-3493,00		-27152,91	
		КП-4-8шт									
206	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,937856	-191324,00	--	-944730,36	--	-944730,36	--	-1020308,79
		СП - 8%			--	--	--	--		-75578,43	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,311552	-197031,00	--	-258416,40	--	-258416,40	--	-279089,71
		СП - 8%			--	--	--	--		-20673,31	
		КП-5-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,144176	-191324,00	--	-218908,33	--	-218908,33	--	-236421,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-17512,67	
209	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313632	-197031,00	--	-61795,23	--	-61795,23	--	-66738,84
		СП - 8%			--	--	--	--		-4943,62	
		КП-6-2шт									
210	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,144176	-191324,00	--	-218908,33	--	-218908,33	--	-236421,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-17512,67	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313632	-197031,00	--	-61795,23	--	-61795,23	--	-66738,84
		СП - 8%			--	--	--	--		-4943,62	
		КП-7-4шт									
212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,770944	-191324,00	--	-530148,09	--	-530148,09	--	-572559,94
		СП - 8%			--	--	--	--		-42411,85	
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000376	-197031,00	--	-7,41	--	-7,41	--	-8,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-0,59	
		Р-2 - 22шт									
214	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	43,032	-63579,07	-6078,46	-2735934,50	-261568,24	-1827440,38	-634941,11	-3640545,66
		НР - 91%; СП - 8%			-15033,60	-1180,79	-646925,88	-50811,61		-269670,00	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45936	-191324,00	--	-87886,59	--	-87886,59	--	-94917,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-7030,93	
216	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,825888	-18351,62	-1268,06	-70211,25	-4851,47	-1113,33	-59680,73	-140283,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			-16792,56	-349,40	-64246,45	-1336,77		-10391,36	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		КП-3-2шт									
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35696	-191324,00	--	-259619,00	--	-259619,00	--	-280388,54
		СП - 8%			--	--	--	--		-20769,52	
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413424	-197031,00	--	-81457,34	--	-81457,34	--	-87973,93
		СП - 8%			--	--	--	--		-6516,59	
		КП-4-4шт									
219	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,468928	-191324,00	--	-472365,18	--	-472365,18	--	-510154,40
		СП - 8%			--	--	--	--		-37789,21	
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,655776	-197031,00	--	-129208,20	--	-129208,20	--	-139544,86
		СП - 8%			--	--	--	--		-10336,66	
		Р-3 - 88шт									
221	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	116,16	-63579,07	-6078,46	-7385344,67	-706073,79	-4932967,90	-1713951,47	-9827239,83
		НР - 91%; СП - 8%			-15033,60	-1180,79	-1746302,98	-137160,18		-727943,69	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
222	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76032	-191324,00	--	-145467,46	--	-145467,46	--	-157104,86
		СП - 8%			--	--	--	--		-11637,40	
		КП-1-2шт									
223	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,58432	-18351,62	-1268,06	-212591,07	-14689,65	-3371,04	-180705,93	-424760,77
		НР - 91%, СП - 8%			-16792,56	-349,40	-194530,39	-4047,56		-31463,76	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
224	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,58432	-191324,00	--	-2216358,44	--	-2216358,44	--	-2393667,11
		СП - 8%			--	--	--	--		-177308,68	
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,908224	-197031,00	--	-573010,28	--	-573010,28	--	-618851,11
		СП - 8%			--	--	--	--		-45840,82	
		Р-4 - 33шт									
226	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	39,6	-63579,07	-6078,46	-2517731,14	-240707,00	-1681693,60	-584301,64	-3350195,40
		НР - 91%; СП - 8%			-15033,60	-1180,79	-595330,56	-46759,15		-248162,62	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
227	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28512	-191324,00	--	-54550,30	--	-54550,30	--	-58914,32
		СП - 8%			--	--	--	--		-4364,02	
		КП-1-1шт									
228	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,17206	-18351,62	-1268,06	-39860,83	-2754,31	-632,07	-33882,36	-79642,64
		НР - 91%; СП - 8%			-16792,56	-349,40	-36474,45	-758,92		-5899,46	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
229	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,17206	-191324,00	--	-415567,21	--	-415567,21	--	-448812,58
		СП - 8%			--	--	--	--		-33245,38	
230	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,545292	-197031,00	--	-107439,43	--	-107439,43	--	-116034,58
		СП - 8%			--	--	--	--		-8595,15	
		КП-2-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,46916	-18351,62	-1268,06	-26961,47	-1862,99	-427,53	-22917,70	-53869,50
		НР - 91%; СП - 8%			-16792,56	-349,40	-24670,96	-513,32		-3990,33	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
232	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,46916	-191324,00	--	-281085,57	--	-281085,57	--	-303572,41
		СП - 8%			--	--	--	--		-22486,85	
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,459756	-197031,00	--	-90586,18	--	-90586,18	--	-97833,08
		СП - 8%			--	--	--	--		-7246,89	
		Р-5 - 11шт									
234	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,336	-63579,07	-6078,46	-402837,00	-38513,12	-269071,00	-93488,26	-536031,26
		НР - 91%; СП - 8%			-15033,60	-1180,79	-95252,89	-7481,46		-39706,02	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
235	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088902	-191324,00	--	-17009,09	--	-17009,09	--	-18369,81
		СП - 8%			--	--	--	--		-1360,73	
		КП-5-2шт									
236	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,572088	-18351,62	-1268,06	-10498,74	-725,44	-166,48	-8924,11	-20976,68
		НР - 91%; СП - 8%			-16792,56	-349,40	-9606,82	-199,89		-1553,83	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,572088	-191324,00	--	-109454,16	--	-109454,16	--	-118210,50
		СП - 8%			--	--	--	--		-8756,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,156816	-197031,00 --	-- --	-30897,61 --	-- --	-30897,61	-- -2471,81	-33369,42
		Р-6 - 22шт									
239	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	6,336	-63579,07 -15033,60	-6078,46 -1180,79	-402837,00 -95252,89	-38513,12 -7481,46	-269071,00	-93488,26 -39706,02	-536031,26
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08976	-191324,00 --	-- --	-17173,24 --	-- --	-17173,24	-- -1373,86	-18547,10
		КП-5-2шт									
241	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,572088	-18351,62 -16792,56	-1268,06 -349,40	-10498,74 -9606,82	-725,44 -199,89	-166,48	-8924,11 -1553,83	-20976,68
242	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,572088	-191324,00 --	-- --	-109454,16 --	-- --	-109454,16	-- -8756,33	-118210,50
243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,156816	-197031,00 --	-- --	-30897,61 --	-- --	-30897,61	-- -2471,81	-33369,42
		Р-7 - 44шт									
244	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными	м3	36,96	-63579,07 -15033,60	-6078,46 -1180,79	-2349882,39 -555641,86	-224659,84 -43641,88	-1569580,70	-545348,20 -231618,45	-3126849,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38016	-191324,00	--	-72733,73	--	-72733,73	--	-78552,43
		СП - 8%			--	--	--	--		-5818,70	
		КП-1-1шт									
246	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,89608	-18351,62	-1268,06	-53147,77	-3672,41	-842,76	-45176,48	-106190,19
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			-16792,56	-349,40	-48632,60	-1011,89		-7865,94	
247	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,86968	-191324,00	--	-549038,66	--	-549038,66	--	-592961,75
		СП - 8%			--	--	--	--		-43923,09	
248	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,727056	-197031,00	--	-143252,57	--	-143252,57	--	-154712,78
		СП - 8%			--	--	--	--		-11460,21	
		КП-8-1шт									
249	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71544	-18351,62	-1268,06	-13129,49	-907,22	-208,19	-11160,28	-26232,95
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			-16792,56	-349,40	-12014,07	-249,97		-1943,18	
250	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71544	-191324,00	--	-136880,84	--	-136880,84	--	-147831,31
		СП - 8%			--	--	--	--		-10950,47	
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242352	-197031,00	--	-47750,86	--	-47750,86	--	-51570,93
		СП - 8%			--	--	--	--		-3820,07	
		Р-8 - 22шт									
252	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,52	-63579,07	-6078,46	-923168,08	-88259,22	-616621,00	-214243,93	-1228404,98
		НР - 91%; СП - 8%			-15033,60	-1180,79	-218287,87	-17145,02		-90992,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
253	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	-191324,00	--	-17173,24	--	-17173,24	--	-18547,10
		СП - 8%			--	--	--	--		-1373,86	
		КП-1-1шт									
254	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,44804	-18351,62	-1268,06	-26573,88	-1836,21	-421,38	-22588,24	-53095,10
		НР - 91%; СП - 8%			-16792,56	-349,40	-24316,30	-505,95		-3932,97	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
255	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43484	-191324,00	--	-274519,33	--	-274519,33	--	-296480,87
		СП - 8%			--	--	--	--		-21961,55	
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363528	-197031,00	--	-71626,29	--	-71626,29	--	-77356,39
		СП - 8%			--	--	--	--		-5730,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22745610,04	1664349,93	16451335,94	4510972,61	29437109,27
							4629924,18	327188,58	--	2180526,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29437109,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4654,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4957112,76			
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
257	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	659,78	53069,53	1786,40	35014217,66	1178631,32	28283775,16	5283983,37	43522057,12
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	5551811,18	254763,95		3223856,08	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	46,54	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	854084,53 781525,74	59015,65 16261,08	13543,14	725986,00 126405,64	1706476,18
259	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	46,498	196378,00 --	-- --	9131184,24 --	-- --	9131184,24	-- 730494,74	9861679,00
		Плита покрытия на отм +27,700									
260	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,8	53069,53 8414,64	1786,40 386,13	254733,77 40390,27	8574,72 1853,45	205768,77	38441,78 23454,04	316629,60
261	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,376	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	6900,21 6314,00	476,79 131,37	109,42	5865,29 1021,24	13786,74
262	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,376	196378,00 --	-- --	73838,13 --	-- --	73838,13	-- 5907,05	79745,18
		Плита покрытия на отм +30,200									
263	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры	м3	6,1	53069,53 8414,64	1786,40 386,13	323724,16 51329,30	10897,04 2355,42	261497,82	48853,10 29806,18	402383,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
264	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,478	18351,62	1268,06	8772,08	606,13	139,10	7456,41	17526,76
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	8026,84	167,01		1298,28	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
265	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,478	196378,00	--	93868,68	--	93868,68	--	101378,18
		СП - 8%			--	--	--	--		7509,49	
		КП-0									
266	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,165	18351,62	1268,06	168192,62	11621,80	2667,01	142966,52	336051,87
		НР - 91%; СП - 8%			16792,56	349,40	153903,81	3202,25		24892,73	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
267	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,143	196378,00	--	1402728,05	--	1402728,05	--	1514946,30
		СП - 8%			--	--	--	--		112218,24	
268	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,022	197031,00	--	398396,68	--	398396,68	--	430268,42
		СП - 8%			--	--	--	--		31871,73	
		Люк - 60шт									
269	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	60	1785,77	182,07	107146,44	10924,20	14163,84	86323,05	208947,05
		НР - 99%; СП - 8%			1367,64	85,61	82058,40	5136,60		15477,56	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
270	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление люка	т конструкций	3,408	169427,58	51943,60	577409,20	177023,79	17764,48	302419,35	950214,83
		НР - 69%; СП - 8%			112271,40	16334,50	382620,93	55667,98		70386,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,726	223676,00	--	162388,78	--	162388,78	--	175379,88
		СП - 8%			--	--	--	--		12991,10	
272	С121-050199-9903 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	2,64	212660,00	--	561422,40	--	561422,40	--	606336,19
		СП - 8%			--	--	--	--		44913,79	
273	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	191324,00	--	8035,61	--	8035,61	--	8678,46
		СП - 8%			--	--	--	--		642,85	
274	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	120	298,00	--	35760,00	--	35760,00	--	38620,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2860,80	
		Стремянка 60шт лист 63 ЮК									
275	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,9064	67435,33	24523,23	195994,03	71274,30	25269,70	84061,74	302460,23
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			34217,60	7699,76	99450,03	22378,58		22404,46	
276	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,9064	550867,00	--	1601039,85	--	1601039,85	--	1729123,00
		СП - 8%			--	--	--	--		128083,19	
		Стремянка выхода на кровлю 2шт лист 51 ЮК									
277	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06124	67435,33	24523,23	4129,74	1501,80	532,45	1771,24	6373,06
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			34217,60	7699,76	2095,49	471,53		472,08	
278	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06124	550867,00	--	33735,10	--	33735,10	--	36433,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2698,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,02064	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	7992,45 4593,47	25,29 10,71	3373,69	4189,81 974,58	13156,84
280	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,02064	109692,00 --	-- --	2264,04 --	-- --	2264,04	-- 181,12	2445,17
		Стремянка выхода в лифтовое помещение 2шт лист 51 КЖ									
281	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,02496	70857,09 37639,36	24523,23 7699,76	1768,59 939,48	612,10 192,19	217,01	780,85 203,96	2753,40
282	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,02496	550867,00 --	-- --	13749,64 --	-- --	13749,64	-- 1099,97	14849,61
283	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01032	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	3996,23 2296,74	12,64 5,35	1686,85	2094,90 487,29	6578,42
284	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,01032	109692,00 --	-- --	1132,02 --	-- --	1132,02	-- 90,56	1222,58
285	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	185,6174	87,97 40,98	2,24 0,24	16328,18 7605,77	415,06 45,40	8307,36	5279,31 1728,60	23336,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	185,6174	93,27 23,94	1,59 0,24	17312,51 4443,90	295,54 45,40	12573,07	3097,62 1632,81	22042,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				51082245,64	1531908,19	42370932,09	6743570,34	62451881,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7179405,36	362688,28	--	4626065,28	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62451881,27				
		Сметная заработная плата	Тенге					7542093,64			7016,97
		РАЗДЕЛ 10 Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									
287	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /B25 W4/ *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	17,08	61053,83 13572,00	2795,32 521,52	1042799,38 231809,76	47744,15 8907,57	763245,47	219052,77 100948,17	1362800,32
288	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /B25 W4/ *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,088	53069,53 8414,64	1786,40 386,13	535365,47 84886,89	18021,21 3895,33	432457,37	80791,82 49292,58	665449,87
289	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,247088	197031,00 --	-- --	48684,00 --	-- --	48684,00	-- 3894,72	52578,72
290	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,475944	196378,00 --	-- --	486220,93 --	-- --	486220,93	-- 38897,67	525118,61
291	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,037632	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	14572,29 8375,08	46,11 19,53	6151,10	7639,09 1776,91	23988,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
292	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,037632	109692,00 --	-- --	4127,93 --	-- --	4127,93	-- 330,23	4458,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2131770,00	65811,47	1740886,79	307483,67	2634394,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				325071,73	12822,42	--	195140,29	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2634394,00				
		Сметная заработная плата	Тенге					337894,15			321,15
		РАЗДЕЛ 11.Общестроительные работы АР									
		Стены									
293	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 400мм *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение каркасов и фахверков 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	1236,3	22940,55 3036,23	2241,62 464,74	28361401,22 3753691,15	2771314,81 574558,06	21836395,27	4025271,77 2590933,84	34977606,83
294	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(межквартирная стена толщ 200мм) *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	496,6	23945,55 3883,68	2595,56 538,12	11891359,88 1928635,49	1288955,10 267230,39	8673769,30	2042155,27 1114681,21	15048196,36
295	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	43322,5	44,00 --	-- --	1906190,00 --	-- --	1906190,00	-- 152495,20	2058685,20
296	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	8,712032	340731,68 61137,60	2163,08 660,42	2968465,30 532632,73	18844,82 5753,60	2416987,75	500699,28 277533,17	3746697,75
		Наружные стены техэтажа-лист7АР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 400мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	91,1	23945,55	2595,56	2181439,56	236455,52	1591180,80	374628,16	2760553,14
		НР - 93%; СП - 8%			3883,68	538,12	353803,25	49022,73		204485,42	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
298	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2277,5	44,00	--	100210,00	--	100210,00	--	108226,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8016,80	
	Наружные стены техподполья										
299	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	64,52	23945,55	2595,56	1544966,85	167465,53	1126926,29	265323,92	1955114,00
		НР - 93%; СП - 8%			3883,68	538,12	250575,03	34719,50		144823,26	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
300	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1613	44,00	--	70972,00	--	70972,00	--	76649,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5677,76	
301	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)	м3	58,06	10547,22	2182,63	612371,51	126723,50	323910,27	174849,74	850198,95
		НР - 93%; СП - 8%			2785,70	452,51	161737,74	26272,73		62977,70	
		Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней									
302	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	58,06	7557,00	--	438759,42	--	438759,42	--	473860,17
		СП - 8%			--	--	--	--		35100,75	
	Внутренние стены цокольного этажа										
303	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 200мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	6,9	23945,55	2595,56	165224,29	17909,36	120517,54	28374,69	209086,90
		НР - 93%; СП - 8%			3883,68	538,12	26797,39	3713,03		15487,92	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
304	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	172,5	44,00	--	7590,00	--	7590,00	--	8197,20
		СП - 8%			--	--	--	--		607,20	
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла									
305	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,9166667	4554,17	242,45	332074,92	17678,57	224049,69	87431,02	453066,41
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			1239,04	50,27	90346,67	3665,18		33560,48	
306	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,75	4554,17	242,45	58065,67	3091,22	39176,69	15287,94	79221,90
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			1239,04	50,27	15797,76	640,88		5868,29	
		Наружные стены покрытия высотой 0,9									
307	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 200мм	м3	50,06	10547,22	2182,63	527993,76	109262,46	279279,16	150757,46	733051,31
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней			2785,70	452,51	139452,14	22652,65		54300,10	
308	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	50,06	7557,00	--	378303,42	--	378303,42	--	408567,69
		СП - 8%			--	--	--	--		30264,27	
		Ограждение лоджий									
309	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,5	1485,40	29,06	722647,25	14135,26	344973,40	300395,85	1104886,54
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой			747,25	24,58	363538,58	11956,22		81843,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,5	1374,54	17,80	668715,32	8658,24	240948,81	337506,69	1086719,77
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	419108,27	2775,09		80497,76	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
311	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(ПАРАПЕТ)	м2 окрашиваемой поверхности	486,5	170,94	1,34	83161,77	653,71	47511,59	28235,18	120308,71
		НР - 80%; СП - 8%			71,94	0,61	34996,47	297,49		8911,76	
312	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (лоджий)	м3 кладки	58,4	35182,30	2359,60	2054646,06	137800,64	1659133,23	266241,77	2506558,85
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	257712,19	28569,28		185671,03	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
		Наружные стены машинного отделения с отм.28,900 до отм 30,360									
313	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,68	38810,42	2346,75	65201,51	3942,54	20083,98	32370,44	105377,70
		НР - 76%; СП - 8%			24508,92	843,87	41174,99	1417,70		7805,76	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
314	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,68	18021,00	--	30275,28	--	30275,28	--	32697,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2422,02	
		Анкер для крепления газоблока к колонну									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,7181	189206,00 --	-- --	135868,83 --	-- --	135868,83	-- 10869,51	146738,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				55305903,81 8369999,85	4922891,27 1033244,55	42013012,69	8629529,16 5114834,64	69050267,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				69050267,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9013,59
		Сметная заработная плата	Тенге					9403244,41			
		РАЗДЕЛ 12.Перемычки									
316	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Перемычки металлические. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	25,28192	82505,25 60116,00	20118,53 5318,77	2085891,23 1519847,90	508635,02 134468,82	57408,31	1141478,54 258189,58	3485559,35
317	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	20,80692	223676,00 --	-- --	4654008,64 --	-- --	4654008,64	-- 372320,69	5026329,33
318	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,475	196378,00 --	-- --	878791,55 --	-- --	878791,55	-- 70303,32	949094,87
319	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	733,17568	87,97 40,98	2,24 0,24	64495,17 30042,24	1639,45 179,33	32813,48	20852,89 6827,84	92175,90
320	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	733,17568	93,27 23,94	1,59 0,24	68383,20 17553,11	1167,36 179,33	49662,73	12235,38 6449,49	87068,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	515	478,96 157,47	247,72 52,59	246665,74 81098,08	127576,11 27083,33	37991,55	127654,07 29945,58	404265,39
322	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	10,682	89749,00 --	-- --	958698,82 --	-- --	958698,82	-- 76695,91	1035394,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8956934,34 1648541,33	639017,94 161910,82	6669375,07 --	1302220,88 820732,42	11079887,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11079887,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1810452,15			
		РАЗДЕЛ 13.Кровля									
323	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10 *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	792	273,21 98,95	10,51 1,26	216384,26 78369,98	8321,78 996,26	129692,49	73016,94 23152,10	312553,30
324	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	792	841,35 208,25	99,14 23,73	666346,11 164934,79	78521,57 18791,15	422889,75	169027,87 66829,92	902203,90
325	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=161	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм) *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	792	5494,32 124,18	236,30 59,07	4351505,11 98350,01	187149,36 46784,15	4066005,75	133523,43 358802,28	4843830,82
326	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов Унифлекс. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	792	2771,51 163,39	13,64 3,81	2195035,00 129406,46	10806,76 3016,49	2054821,82	121829,12 185349,13	2502213,30
327	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ:	м2 покрытия	96,6	2775,77 995,33	13,62 3,30	268139,79 96148,68	1315,57 318,98	170675,54	88750,25 28551,20	385441,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
328	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	м примыканий	161	2514,63 480,48	50,92 7,16	404854,91 77357,28	8198,18 1153,26	319299,44	72229,70 38166,77	515251,37
329	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их	м желобов	10	6460,16 768,00	142,00 43,05	64601,60 7680,00	1419,95 430,49	55501,65	7461,65 5765,06	77828,30
		Козырек над лоджией верхнего этажа									
330	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	470	841,35 208,25	99,14 23,73	395432,67 97877,97	46597,40 11151,31	250957,30	100306,94 39659,17	535398,78
331	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону 40-20 мм) *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	470	511,89 11,57	22,02 5,50	240589,99 5437,67	10347,29 2586,65	224805,04	7382,37 19837,79	267810,15
332	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	352,8	273,21 98,95	10,51 1,26	96389,35 34910,27	3706,98 443,79	57772,11	32525,73 10313,21	139228,29
333	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ:	м2 кровли	352,8	2771,51 163,39	13,64 3,81	977788,34 57644,70	4813,92 1343,71	915329,72	54269,33 82564,61	1114622,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
334	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	м примыканий	341,1	2514,63 480,48	50,92 7,16	857739,18 163891,73	17368,95 2443,33	676478,50	153028,26 80861,40	1091628,83
335	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	12,15	2775,77 995,33	13,62 3,30	33725,66 12093,24	165,47 40,12	21466,95	11162,69 3591,07	48479,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10768532,02 1024102,77	378733,18 89499,69	9365696,07 --	1024514,26 943443,70	12736489,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12736489,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088,78
		Сметная заработная плата	Тенге					1113602,46			
		РАЗДЕЛ 14.Вентшахт									
336	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка(вентшахты) *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	26,808	33349,97 5783,40	2123,64 440,28	894045,92 155041,39	56930,54 11803,03	682074,00	155165,30 83936,90	1133148,13
		Зонт-1-9									
337	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,47255	169427,58 112271,40	51943,60 16334,50	80063,00 53053,85	24545,95 7718,87	2463,21	41933,18 9759,69	131755,87
338	С121-100105-0102 2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм *СП - 8%*	т	0,23071	136076,00 --	-- --	31394,09 --	-- --	31394,09	-- 2511,53	33905,62
339	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19386	223676,00	--	43361,83	--	43361,83	--	46830,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3468,95	
340	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,04798	240358,00 --	-- --	11532,38 --	-- --	11532,38	-- 922,59	12454,97
341	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	13,70395	87,97 40,98	2,24 0,24	1205,49 561,53	30,64 3,35	613,32	389,77 127,62	1722,88
342	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	13,70395	93,27 23,94	1,59 0,24	1278,17 328,09	21,82 3,35	928,26	228,69 120,55	1627,41
343	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	м примыканий	100	2514,63 480,48	50,92 7,16	251462,67 48048,00	5092,04 716,31	198322,63	44863,17 23706,07	320031,91
344	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	40	2775,77 995,33	13,62 3,30	111030,97 39813,12	544,75 132,08	70673,10	36749,59 11822,44	159603,00
345	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	58	2771,51 163,39	13,64 3,81	160747,52 9476,74	791,40 220,90	150479,38	8921,83 13573,55	183242,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1586122,00	87957,14	1191842,19	288251,52	2024323,45
							306322,71	20597,90	--	149949,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2024323,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307,42
		Сметная заработная плата	Тенге					326920,61			
		РАЗДЕЛ 15.Перегородки									
346	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1551,333333	4554,17	242,45	7065036,27	376119,06	4766753,16	1860132,33	9639182,09
		НР - 93%, СП - 8%			1239,04	50,27	1922164,05	77978,24		714013,49	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
347	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(ПЕРЕГОРОДКИ газоблок толщ 100 мм)	м3 кладки	261,57	23945,55	2595,56	6263437,38	678920,63	4568662,58	1075647,51	7926211,68
		НР - 93%, СП - 8%			3883,68	538,12	1015854,18	140756,05		587126,79	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
348	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6539,25	44,00	--	287727,00	--	287727,00	--	310745,16
		СП - 8%			--	--	--	--		23018,16	
349	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0313568	340731,68	2163,08	351415,94	2230,91	286130,35	59274,30	443545,46
		НР - 93%, СП - 8%			61137,60	660,42	63054,68	681,13		32855,22	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13967616,59	1057270,60	9909273,08	2995054,14	18319684,39
							3001072,91	219415,41	--	1357013,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13967616,59				
		Материалы	Тенге				9621546,08				
		Всего заработная плата	Тенге					3220488,32			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				287727,00				
		Накладные расходы	Тенге				2995054,14				
		Сметная прибыль	Тенге				1357013,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18319684,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3087,73
		Сметная заработная плата	Тенге					3220488,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				18319684,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3087,73
		Сметная заработная плата	Тенге					3220488,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Полы									
		Тип1 полы техпомещения на отм.-2.000									
350	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство(общ.25мм) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	708,3	1027,30 313,66	26,13 13,00	727635,32 222166,79	18508,16 9211,30	486960,36	217495,41 75610,46	1020741,18
351	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	708,3	179,44 3,77	4,55 2,15	127096,08 2670,86	3224,32 1523,13	121200,90	3942,35 10483,07	141521,50
352	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство(общ.80мм) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	708,3	934,40 313,66	26,13 13,00	661833,11 222166,79	18508,16 9211,30	421158,15	217495,41 70346,28	949674,80
353	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	708,3	1874,55 45,25	54,63 25,80	1327746,31 32050,29	38691,88 18277,54	1257004,14	47308,16 110004,36	1485058,83
354	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	70,83	12215,32 3042,36	1546,99 672,65	865211,12 215490,36	109573,30 47643,80	540147,46	247346,11 89004,58	1201561,80
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000									
355	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 82%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	м3 изоляции	36,001	15317,75 3522,56	1545,39 514,53	551454,32 126815,68	55635,59 18523,59	369003,05	136618,92 55045,86	743119,10
356	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм) *НР - 94%; СП - 82%* Состав работ:	м2 стяжки	514,3	941,29 316,84	26,79 13,00	484105,50 162950,81	13775,99 6688,37	307378,70	159460,83 51485,31	695051,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
357	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	514,3	314,25 7,83	9,10 4,30	161616,72 4028,00	4682,39 2211,90	152906,33	5865,51 13398,58	180880,80
358	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	514,3	941,29 316,84	26,79 13,00	484105,50 162950,81	13775,99 6688,37	307378,70	159460,83 51485,31	695051,63
359	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	514,3	314,25 7,83	9,10 4,30	161616,72 4028,00	4682,39 2211,90	152906,33	5865,51 13398,58	180880,80
360	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси	м2 стяжки	514,3	924,55 333,67	14,95 3,86	475498,12 171606,69	7687,76 1986,54	296203,68	163177,63 51094,06	689769,81
361	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания	м2 стяжки	514,3	-416,05 -60,33	-7,71 -2,30	-213975,76 -31027,10	-3965,47 -1183,99	-178983,19	-30278,43 -19540,33	-263794,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	514,3	2590,78	11,43	1332436,66	5876,96	1204706,61	117227,39	1565637,17
		НР - 94%, СП - 8%			236,93	5,55	121853,10	2856,89		115973,12	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия									
363	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	473,04	380,31	2,08	179900,33	984,30	141859,97	35267,75	232381,53
		НР - 94%; СП - 8%			78,34	0,98	37056,06	462,82		17213,45	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов									
		Тип3 полы сан узлов									
364	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,3	650,19	42,35	30103,74	1960,96	11986,48	15400,20	49144,25
		НР - 94%, СП - 8%			348,95	4,90	16156,29	226,90		3640,32	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									
365	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,241	15317,75	1545,39	49644,83	5008,61	33219,60	12299,16	66899,50
		НР - 94%, СП - 8%			3522,56	514,53	11416,62	1667,59		4955,52	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
366	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	46,3	941,29	26,79	43581,73	1240,19	27671,85	14355,51	62572,22
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	14669,69	602,12		4634,98	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
367	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	46,3	314,25	9,10	14549,59	421,53	13765,43	528,04	16283,84
		НР - 94%, СП - 8%			7,83	4,30	362,62	199,13		1206,21	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	46,3	941,29 316,84	26,79 13,00	43581,73 14669,69	1240,19 602,12	27671,85	14355,51 4634,98	62572,22
369	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	46,3	314,25 7,83	9,10 4,30	14549,59 362,62	421,53 199,13	13765,43	528,04 1206,21	16283,84
370	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	46,3	3287,51 1127,84	69,13 31,38	152211,54 52218,99	3200,68 1452,86	96791,87	50451,54 16213,05	218876,13
		Тип5 полы лоджии									
371	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	352,8	941,29 316,84	26,79 13,00	332087,15 111781,15	9450,07 4588,09	210855,93	109387,09 35317,94	476792,18
372	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%) *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	352,8	785,62 19,58	22,76 10,75	277164,97 6907,82	8030,08 3793,31	262227,07	10059,06 22977,92	310201,96
373	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований	м2 покрытия	352,8	3282,83 1127,84	69,13 31,38	1158181,12 397901,95	24388,78 11070,58	735890,38	384434,18 123409,22	1666024,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
374	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	808,2	571,28	1,56	461706,39	1261,28	230799,94	216423,94	732380,77
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	229645,18	593,06		54250,43	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
375	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	632,7	941,29	26,79	595554,25	16947,44	378142,14	196171,24	855063,52
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	200464,67	8228,14		63338,04	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
376	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	632,7	3282,83	69,13	2077044,20	43738,04	1319721,79	689431,71	2987794,00
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	713584,37	19853,62		221318,07	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Лестничные площадки									
377	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	641,7	3282,83	69,13	2106589,64	44360,21	1338494,50	699238,70	3030294,61
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	723734,93	20136,03		224466,27	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Тип2 полы жилого помещения									
378	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	288,008	15317,75	1545,39	4411634,54	445084,68	2952024,40	1092951,36	5944952,78
		НР - 94%; СП - 8%			3522,56	514,53	1014525,46	148188,76		440366,87	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство засыпок с разравниванием									
379	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	4114,4	941,29	26,79	3872844,00	110207,91	2459029,58	1275686,64	5560413,08
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	1303606,50	53506,95		411882,45	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
380	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4114,4	314,25	9,10	1292933,74	37459,14	1223250,62	46924,04	1447046,41
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	32223,98	17695,21		107188,62	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
381	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	4114,4	941,29	26,79	3872844,00	110207,91	2459029,58	1275686,64	5560413,08
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	1303606,50	53506,95		411882,45	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
382	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4114,4	314,25	9,10	1292933,74	37459,14	1223250,62	46924,04	1447046,41
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	32223,98	17695,21		107188,62	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
383	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм)	м2 стяжки	4114,4	924,55	14,95	3803985,00	61502,05	2369629,43	1305421,00	5518158,49
		НР - 94%; СП - 8%			333,67	3,86	1372853,49	15892,28		408752,48	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси									
384	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	4114,4	-416,05	-7,71	-1711806,08	-31723,75	-1431865,51	-242227,42	-2110356,17
		НР - 94%; СП - 8%			-60,33	-2,30	-248216,81	-9471,92		-156322,68	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания									
385	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	4114,4	2590,78	11,43	10659493,30	47015,66	9637652,85	937819,08	12525097,37
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	974824,79	22855,08		927784,99	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия									
386	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3784,32	343,85	0,78	1301233,13	2952,90	874037,90	400092,95	1837432,17
		НР - 94%; СП - 8%			112,11	0,37	424242,33	1388,47		136106,09	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		Тип3 полы сан узлов									
387	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	370,4	650,19	42,35	240829,88	15687,70	95891,84	123201,63	393154,03
		НР - 94%; СП - 8%			348,95	4,90	129250,34	1815,22		29122,52	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									
388	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	25,928	15317,75	1545,39	397158,62	40068,87	265756,81	98393,25	535196,02
		НР - 94%; СП - 8%			3522,56	514,53	91332,94	13340,73		39644,15	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
389	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	370,4	941,29	26,79	348653,85	9921,50	221374,82	114844,04	500577,73
		НР - 94%; СП - 82%			316,84	13,00	117357,54	4816,98		37079,83	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	370,4	314,25	9,10	116396,72	3372,27	110123,48	4224,35	130270,75
		НР - 94%, СП - 8%			7,83	4,30	2900,97	1593,02		9649,69	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
391	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	370,4	941,29	26,79	348653,85	9921,50	221374,82	114844,04	500577,73
		НР - 94%, СП - 8%			316,84	13,00	117357,54	4816,98		37079,83	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
392	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	370,4	314,25	9,10	116396,72	3372,27	110123,48	4224,35	130270,75
		НР - 94%, СП - 8%			7,83	4,30	2900,97	1593,02		9649,69	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
393	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	370,4	3287,51	69,13	1217692,33	25605,46	774334,94	403612,30	1751009,00
		НР - 94%, СП - 8%			1127,84	31,38	417751,94	11622,86		129704,37	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Типб полы маш отделения									
394	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,44	941,29	26,79	37124,48	1056,44	23571,88	12228,53	53301,26
		НР - 94%, СП - 8%			316,84	13,00	12496,17	512,91		3948,24	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
395	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	39,44	372,67	0,78	14698,28	30,78	727,55	12698,52	29588,54
		НР - 91%, СП - 8%			353,45	0,37	13939,95	14,47		2191,74	
		Состав работ: 1. Железнение поверхности									
		полы чердака									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	200,29	12,05	142683,44	8585,77	81495,13	50249,26	208367,31
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	52602,54	2016,22		15434,62	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
397	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	712,37	535,61	50,40	381551,71	35901,24	--	325337,97	763440,86
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	345650,47	7977,76		56551,17	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
398	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	106,8555	33285,00	--	3556685,32	--	3556685,32	--	3841220,14
		СП - 8%			--	--	--	--		284534,83	
399	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	712,37	1141,83	24,71	813408,07	17605,30	354247,35	422568,15	1334854,33
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	441555,42	7985,17		98878,10	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
400	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	712,37	948,63	26,79	675778,47	19081,47	430989,69	220873,25	968383,86
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	225707,31	9264,23		71732,14	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
401	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общая толщ. 30 мм)	м2 стяжки	712,37	317,92	9,10	226475,25	6485,70	214410,26	8124,46	253367,68
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	5579,28	3063,76		18767,98	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
402	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0970498	13902,86	1296,54	15252,13	1422,37	35,02	13100,87	30621,24
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	13794,74	601,82		2268,24	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,0970498	221256,00	--	242728,85	--	242728,85	--	262147,16
		СП - 8%			--	--	--	--		19418,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				52371093,82	1471595,58	38750746,16	11967120,64	69485271,61
							12148752,08	591818,25	--	5147057,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				69485271,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12420,46
		Сметная заработная плата	Тенге					12740570,33			
		РАЗДЕЛ 17.Проемы									
		Двери									
404	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	16,11	2655,32	44,64	42777,14	719,20	7573,60	23998,64	72117,85
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	34484,34	296,30		5342,06	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
405	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	93,66	2417,25	47,08	226399,98	4409,05	35478,05	129959,93	384868,70
		НР - 69%; СП - 8%			1991,38	19,59	186512,88	1834,85		28508,79	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
406	С121-090403-0301 2109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Двери стальные утепленные двупольные ДСН2100-1200, ДСН2100-1000 ГОСТ 31173-2003	шт.	4	100239,00	--	400956,00	--	400956,00	--	433032,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32076,48	
407	С121-090403-0201 2109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери металлические ДСВ2100-1200, ДСН1600-900, ДС21-14, ДСВ2100-900	шт.	38	67260,00	--	2555880,00	--	2555880,00	--	2760350,40
		СП - 8%			--	--	--	--		204470,40	
408	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	170,1	2417,25	47,08	411174,84	8007,47	64433,22	236025,88	698976,78
		НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка			1991,38	19,59	338734,15	3332,34		51776,06	
409	С121-090403-0201 2109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери металлические ДСВ2100-1000 (входные в квартиры)	шт.	81	67260,00	--	5448060,00	--	5448060,00	--	5883904,80
		СП - 8%			--	--	--	--		435844,80	
410	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.3,12,13/	м2 проемов	750,33	1589,20	72,94	1192422,49	54732,15	359058,49	722102,58	2067687,07
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов			1037,72	31,59	778631,85	23704,35		153162,01	
411	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	493,29	4091,00	--	2018049,39	--	2018049,39	--	2179493,34
		СП - 8%			--	--	--	--		161443,95	
412	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8 П внутренние	м2	257,04	4992,00	--	1283143,68	--	1283143,68	--	1385795,17
		СП - 8%			--	--	--	--		102651,49	
413	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	810	298,00	--	241380,00	--	241380,00	--	260690,40
		СП - 8%			--	--	--	--		19310,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	405	3578,00	--	1449090,00	--	1449090,00	--	1565017,20
		СП - 8%			--	--	--	--		115927,20	
415	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	2202,3	501,00	--	1103352,30	--	1103352,30	--	1191620,48
		СП - 8%			--	--	--	--		88268,18	
416	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,16	3496,84	157,61	7553,17	340,43	4036,11	3003,96	11401,70
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок			1470,66	74,59	3176,63	161,11		844,57	
417	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30970-2002	м2	2,16	12629,00	--	27278,64	--	27278,64	--	29460,93
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,29	
418	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,6	3200,92	517,16	8322,40	1344,62	3763,79	3179,26	12421,79
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов			1236,15	122,51	3213,99	318,52		920,13	
419	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,6	33423,00	--	86899,80	--	86899,80	--	93851,78
		СП - 8%			--	--	--	--		6951,98	
		Витражи									
420	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы витражные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	55,08	2523,64	157,52	139002,03	8676,36	75588,49	52960,84	207319,90
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ:			993,78	74,59	54737,18	4108,19		15357,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
421	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имюст и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ВН-1)	м2	55,08	18231,00	--	1004163,48	--	1004163,48	--	1084496,56
		СП - 8%			--	--	--	--		80333,08	
		Окна									
422	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные из угловой и листовой стали. Монтаж	т конструкций	1,8462	53783,34	2465,14	99294,81	4551,14	6645,95	61350,49	173496,92
		НР - 69%; СП - 8%			47718,40	442,01	88097,71	816,04		12851,62	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
423	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,8462	504781,00	--	931926,68	--	931926,68	--	1006480,82
		СП - 8%			--	--	--	--		74554,13	
424	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,5398	87,97	2,24	4709,73	119,72	2396,19	1522,77	6731,10
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	2193,82	13,10		498,60	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
425	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,5398	186,54	3,18	9987,30	170,49	7253,19	1786,97	12716,21
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	2563,61	26,19		941,94	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
426	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	388,8	2751,50	162,90	1069784,79	63334,16	583087,25	407806,95	1595799,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок			1088,90	76,53	423363,39	29755,45		118207,34	
427	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	197,64	3295,30	163,90	651283,70	32392,94	385028,41	223925,30	945225,73
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок			1183,27	75,61	233862,35	14943,54		70016,72	
428	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	28,8	3916,11	163,33	112783,94	4703,82	68152,03	37868,55	162704,69
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок			1386,39	74,59	39928,09	2148,07		12052,20	
429	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	388,8	16520,00	--	6422976,00	--	6422976,00	--	6936814,08
		СП - 8%			--	--	--	--		513838,08	
430	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	197,64	19692,00	--	3891926,88	--	3891926,88	--	4203281,00
		СП - 8%			--	--	--	--		311354,15	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
431	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	28,8	19334,00	--	556819,20	--	556819,20	--	601364,74
		СП - 8%			--	--	--	--		44545,54	
432	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	211,68	3953,32	169,27	836839,35	35830,29	511006,10	275875,45	1201732,00
		НР - 90%; СП - 8%			1370,01	78,07	290002,95	16525,33		89017,18	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной балконной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок									
433	С121-090203-0107 2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	211,68	24823,00	--	5254532,64	--	5254532,64	--	5674895,25
		СП - 8%			--	--	--	--		420362,61	
434	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	390,96	1037,71	4,70	405703,84	1838,41	319032,74	77139,04	521470,31
		НР - 90%, СП - 8%			216,99	2,24	84832,69	877,35		38627,43	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
435	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	390,96	1390,00	--	543434,40	--	543434,40	--	586909,15
		СП - 8%			--	--	--	--		43474,75	
436	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	117,288	2775,77	13,62	325565,00	1597,31	207227,66	107757,14	467987,92
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	116740,03	387,30		34665,77	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				38763473,62	222767,57	35859630,38	2366263,75	44420116,35
							2681075,66	99248,03	--	3290379,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				44420116,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2780323,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 18.Внутренняя отделка							
437	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Венткороб. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	839,2	1860,99	13,30	1561743,82	11161,19	805878,22	674047,37	2414654,48
		НР - 90%, СП - 80%			887,40	5,05	744704,40	4237,12		178863,29	
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
438	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7514,04	1204,56	6,79	9051141,33	50985,77	3511398,81	4404240,93	14531812,84
		НР - 80%, СП - 80%			730,47	2,20	5488756,75	16544,41		1076430,58	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
439	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7514,04	473,84	2,80	3560423,33	21048,33	1382545,00	1733431,32	5717363,00
		НР - 80%, СП - 80%			287,04	1,33	2156830,00	9959,11		423508,37	
440	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2298,6	1701,55	72,75	3911180,90	167215,79	1730023,73	1715472,00	6076785,16
		НР - 80%, СП - 80%			876,16	56,73	2013941,38	130398,66		450132,23	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
441	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15091,92	1374,54	17,80	20744497,52	268590,90	7474573,71	10469936,19	33711588,41
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	13001332,91	86087,33		2497154,70	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
442	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	399,2	95,53	0,72	38134,74	287,58	3361,06	27699,69	71101,18
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	34486,09	138,52		5266,75	
443	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16991,32	430,87	2,80	7321057,35	47596,09	2940266,88	3484571,75	11670079,43
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	4333194,39	22520,30		864450,33	
444	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,54	1345,68	40,72	361368,83	10936,16	203256,42	125105,07	525391,81
		НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	147176,25	9205,09		38917,91	
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Нанесение раствора вручную с затиркой 3. Нанесение раствора для отделки плоскостей луз и усенков									
445	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	217,5	430,87	2,80	93714,32	609,26	37637,34	44604,80	149384,64
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	55467,72	288,27		11065,53	
446	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,04	95,53	0,72	4875,74	36,77	429,73	3541,56	9090,69
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	4409,24	17,71		673,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3300	5543,06	18,41	18292089,59	60755,31	10680934,28	6063831,58	26304394,85
		НР - 80%; СП - 8%			2288,00	8,91	7550400,00	29389,47		1948473,69	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
448	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Грунтовка бетонных поверхностей(плиты перекрытия,колонны и ригелей)	м2 окрашиваемой поверхности	965,4	129,69	1,24	125198,53	1197,68	16354,90	86573,67	228713,98
		НР - 80%; СП - 8%			111,50	0,59	107645,96	571,13		16941,78	
449	Спрайс СТПРАЙС	Грунтовка "Бетонконтакт"	кг	337,89	560,06	--	189240,34	--	189240,34	--	204379,57
		СП - 8%			--	--	--	--		15139,23	
		Антикоррозийная защита решетки РЖ-1									
450	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,5	87,97	2,24	2507,06	63,73	1275,53	810,59	3583,06
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1167,80	6,97		265,41	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
451	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,5	93,27	1,59	2658,19	45,38	1930,49	475,61	3384,51
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	682,32	6,97		250,70	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
452	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	4048	398,40	0,58	1612717,00	2351,32	340929,04	1143250,37	2976444,72
		НР - 90%; СП - 8%			313,60	0,21	1269436,61	841,58		220477,39	
		Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8111,68	
520	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32953,00	--	65906,00	--	65906,00	--	71178,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5272,48	
521	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2039,81	86,91	4079,62	173,82	601,24	3262,44	7929,43
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1652,28	12,23	3304,56	24,46		587,36	
522	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12769,00	--	25538,00	--	25538,00	--	27581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,04	
523	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2506,81	--	5013,62	--	4438,06	564,05	6023,89
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			287,78	--	575,56	--		446,21	
524	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	435,95	--	871,90	--	115,80	740,98	1741,91
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			378,05	--	756,10	--		129,03	
525	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры до 100 град.	шт.	1	1698,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
		СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
526	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры до 150 град.	шт.	1	1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
		СП - 8%			--	--	--	--		114,80	
527	С123-051401-0901 2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза термометра со штуцером	шт.	2	33749,00	--	67498,00	--	67498,00	--	72897,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5399,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%, СП - 8%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
529	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20826,00	--	41652,00	--	41652,00	--	44984,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3332,16	
530	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм (ПАТРУБОК). Прокладка	м трубопровода	0,4	1398,10	37,67	559,24	15,07	268,33	275,55	901,57
		НР - 98%, СП - 8%			689,59	13,33	275,84	5,33		66,78	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
531	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	10995,46	137,35	21990,93	274,71	17718,94	3973,90	28042,02
		НР - 98%, СП - 8%			1998,64	28,86	3997,28	57,73		2077,19	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		Система отопления									
532	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	502,5	1082,33	15,26	543873,23	7668,11	222105,00	310339,50	922549,75
		НР - 98%, СП - 8%			625,07	5,12	314100,12	2572,84		68337,02	
		Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									
533	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3350	2513,00	--	8418550,00	--	8418550,00	--	9092034,00
		СП - 8%			--	--	--	--		673484,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98% СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	616	2039,81 1652,28	86,91 12,23	1256523,42 1017804,48	53536,56 7533,68	185182,38	1004831,40 180908,39	2442263,20
535	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	308	7356,00 --	-- --	2265648,00 --	-- --	2265648,00	-- 181251,84	2446899,84
536	С123-051314-0302 2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	308	2916,00 --	-- --	898128,00 --	-- --	898128,00	-- 71850,24	969978,24
537	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 *СП - 8%*	шт.	308	2329,00 --	-- --	717332,00 --	-- --	717332,00	-- 57386,56	774718,56
538	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	1951	923,30 909,30	2,41 0,18	1801349,29 1774045,28	4705,58 347,67	22598,43	1738905,08 283220,35	3823474,72
539	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	4530	919,35 908,32	1,97 0,27	4164643,81 4114699,11	8921,93 1210,87	41022,77	4033591,78 655858,85	8854094,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28	893,03	3,69	25004,87	103,35	204,75	24214,25	53156,65
		НР - 98%, СП - 89% Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима			882,03	0,42	24696,77	11,64		3937,53	
541	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1342,48	19,67	104713,20	1534,32	468,16	100683,75	221828,71
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1316,80	0,36	102710,72	27,80		16431,76	
542	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1931,49	124,00	--	239504,76	--	239504,76	--	258665,14
		СП - 8%			--	--	--	--		19160,38	
543	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4484,7	199,00	--	892455,30	--	892455,30	--	963851,72
		СП - 8%			--	--	--	--		71396,42	
544	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	308,00	--	8537,76	--	8537,76	--	9220,78
		СП - 8%			--	--	--	--		683,02	
545	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	77,22	473,00	--	36525,06	--	36525,06	--	39447,06
		СП - 8%			--	--	--	--		2922,00	
546	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1890,42	37,67	124767,93	2486,27	76768,65	45464,97	183851,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	45513,01	879,82		13618,63	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
547	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2440,68	45,22	87864,59	1628,09	56787,35	29409,99	126656,54
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	29449,15	561,04		9381,97	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
548	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2859,76	65,95	80073,16	1846,53	52912,53	25416,19	113928,50
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	25314,10	620,79		8439,15	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
549	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	10995,46	137,35	21990,93	274,71	17718,94	3973,90	28042,02
		НР - 98%; СП - 8%			1998,64	28,86	3997,28	57,73		2077,19	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
550	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	164	1004,00	--	164656,00	--	164656,00	--	177828,48
		СП - 8%			--	--	--	--		13172,48	
551	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1912,00	--	76480,00	--	76480,00	--	82598,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6118,40	
552	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	81	60978,00	--	4939218,00	--	4939218,00	--	5334355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		395137,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	73835,00	--	147670,00	--	147670,00	--	159483,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11813,60	
554	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	81	22476,00	--	1820556,00	--	1820556,00	--	1966200,48
		СП - 8%			--	--	--	--		145644,48	
555	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27069,00	--	54138,00	--	54138,00	--	58469,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4331,04	
556	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	81	1108,07	--	89754,04	--	3570,04	64638,00	166743,41
		НР - 75%; СП - 8%			1064,00	--	86184,00	--		12351,36	
557	СПрайс СТПРАЙС листТОО"ГазСанТе хМонтажСервис- Атырау"	Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"	шт	81	42000,00	--	3402000,00	--	3402000,00	--	3674160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		272160,00	
558	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	81	4379,39	148,25	354730,49	12008,41	268636,23	76246,76	465455,42
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу			914,64	45,89	74085,84	3716,97		34478,18	
559	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	5479,39	148,25	10958,78	296,50	8832,99	1882,64	13868,73
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу			914,64	45,89	1829,28	91,78		1027,31	
560	С123-021104-0404 2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных	комплект	616	556,00	--	342496,00	--	342496,00	--	369895,68
		СП - 8%			--	--	--	--		27399,68	
561	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	41	2506,81	--	102779,29	--	90980,23	11563,08	123489,76
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			287,78	--	11799,06	--		9147,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	С123-041001-0401 2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны для манометра отсекающий ручной G1/2", 16 бар.	шт.	41	2147,00	--	88027,00	--	88027,00	--	95069,16
		СП - 8%			--	--	--	--		7042,16	
563	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	41	435,95	--	17873,90	--	2373,80	15190,10	35709,12
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	15500,10	--		2645,12	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
564	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры до 100 град.	шт.	41	1698,00	--	69618,00	--	69618,00	--	75187,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5569,44	
565	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5872	82,44	1,10	484095,90	6429,84	22264,28	446293,75	1004820,82
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	455401,79	--		74431,17	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
566	С123-020401-3201 2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	29,00	--	6380,00	--	6380,00	--	6890,40
		СП - 8%			--	--	--	--		510,40	
567	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	1940	69,00	--	133860,00	--	133860,00	--	144568,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10708,80	
568	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	4140	69,00	--	285660,00	--	285660,00	--	308512,80
		СП - 8%			--	--	--	--		22852,80	
569	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Цанги ГОСТ 32414-2013	шт.	6080	96,00	--	583680,00	--	583680,00	--	630374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		46694,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	С121-130206-1701 2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,608	90211,00	--	54848,29	--	54848,29	--	59236,15
		СП - 8%			--	--	--	--		4387,86	
571	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5877	619,04	94,08	3638072,22	552888,18	1510324,35	1397915,35	5438866,58
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности компрессором 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой			267,97	45,01	1574859,69	264502,61		402879,01	
572	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1884,3	323,00	--	608628,90	--	608628,90	--	657319,21
		СП - 8%			--	--	--	--		48690,31	
573	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4406,6	377,00	--	1661288,20	--	1661288,20	--	1794191,26
		СП - 8%			--	--	--	--		132903,06	
574	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	483,00	--	13813,80	--	13813,80	--	14918,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1105,10	
575	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	608,00	--	44140,80	--	44140,80	--	47672,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3531,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	652,00	--	25819,20	--	25819,20	--	27884,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2065,54	
577	С121-110403-0320 2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	33	970,00	--	32010,00	--	32010,00	--	34570,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2560,80	
578	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53	542,00	--	28726,00	--	28726,00	--	31024,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2298,08	
579	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77	87,97	2,24	6773,45	172,18	3446,16	2190,02	9680,55
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	3155,11	18,83		717,08	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
580	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	77	113,02	2,88	8702,38	221,74	7095,87	974,98	10451,55
		НР - 69%; СП - 8%			17,98	0,37	1384,77	28,25		774,19	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
581	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	34,00	--	9792,00	--	9792,00	--	10575,36
		СП - 8%			--	--	--	--		783,36	
582	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	34,00	--	4896,00	--	4896,00	--	5287,68
		СП - 8%			--	--	--	--		391,68	
583	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	388	12,00	--	4656,00	--	4656,00	--	5028,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		372,48	
584	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	932	15,00	--	13980,00	--	13980,00	--	15098,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1118,40	
585	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	420	13,00	--	5460,00	--	5460,00	--	5896,80
		СП - 8%			--	--	--	--		436,80	
586	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1170	22,00	--	25740,00	--	25740,00	--	27799,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2059,20	
587	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка	м трубопровода	16,2	507,93	31,75	8228,43	514,35	343,79	7422,87	16903,40
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			454,96	12,60	7370,29	204,07		1252,10	
588	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75(Распределительный коллектор)	м	16,2	998,00	--	16167,60	--	16167,60	--	17461,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1293,41	
589	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2039,81	86,91	24477,73	1042,92	3607,45	19574,64	47576,56
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1652,28	12,23	19827,36	146,76		3524,19	
590	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	647,00	--	7764,00	--	7764,00	--	8385,12
		СП - 8%			--	--	--	--		621,12	
591	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,82	112,92	8263,28	451,68	1202,48	6572,82	16022,99
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1652,28	24,46	6609,12	97,84		1186,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7087,00	--	28348,00	--	28348,00	--	30615,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2267,84	
593	Е11-180301-0406 1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	3,3	1745,67	16,08	5760,72	53,05	5138,42	580,39	6848,39
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом 2. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам 3. Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой			172,50	6,96	569,25	22,98		507,29	
		Дренаж									
594	С123-040902-3125 2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	72	1427,00	--	102744,00	--	102744,00	--	110963,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8219,52	
595	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	389,93	17,29	19496,67	864,53	470,59	18115,93	40621,60
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			363,23	6,48	18161,55	324,09		3009,01	
596	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	50	423,00	--	21150,00	--	21150,00	--	22842,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,00	
597	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36	392,25	17,29	14121,06	622,46	422,29	13043,47	29337,69
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			363,23	6,48	13076,32	233,34		2173,16	
598	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36	772,00	--	27792,00	--	27792,00	--	30015,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2223,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	507,93	31,75	8126,84	508,00	339,54	7331,23	16694,71
		НР - 98%; СП - 8%			454,96	12,60	7279,30	201,55		1236,65	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
600	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16	998,00	--	15968,00	--	15968,00	--	17245,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1277,44	
601	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13	836,56	0,98	10875,31	12,75	1759,13	7287,63	19615,97
		НР - 80%; СП - 8%			700,26	0,47	9103,43	6,10		1453,04	
602	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	542,00	--	4607,00	--	4607,00	--	4975,56
		СП - 8%			--	--	--	--		368,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				42380069,07	662316,75	31435531,69	9456465,89	55945057,76
							9802220,62	284190,56	480000,00	4108522,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				55945057,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8238,19
		Сметная заработная плата	Тенге					10086411,18			
		РАЗДЕЛ 22.Вентиляция									
		Система ВЕ1									
603	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	1574,09	31,00	14166,84	278,96	2724,78	11053,10	27237,53
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2017,59	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
604	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 89%			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
606	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 89%			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
607	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03
		НР - 76%; СП - 89%			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
608	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	
609	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
610	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	

Система ВЕ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	9	2381,46 1240,34	52,92 12,84	21433,12 11163,10	476,28 115,57	9793,75	11053,10 2598,90	35085,12
612	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43 1720,49	49,53 19,55	107507,67 37386,20	1076,23 424,93	69045,23	37054,91 11565,01	156127,58
613	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93 1575,25	39,35 15,35	62390,92 20509,78	512,28 199,91	41368,87	20295,50 6614,91	89301,34
614	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,18	20665,65 17227,20	1333,31 623,73	3719,82 3100,90	240,00 112,27	378,92	2442,01 492,95	6654,77
615	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,18	17924,00 --	-- --	3226,32 --	-- --	3226,32	-- 258,11	3484,43
616	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	рулон	0,178	2636,00 --	-- --	469,21 --	-- --	469,21	-- 37,54	506,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	685,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,80	
		Система ВЕ3									
618	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%, СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
619	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%, СП - 8%			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
620	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%, СП - 8%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
621	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%, СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
622	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
623	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	
624	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	
625	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
				Система ВЕ4							
626	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
627	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
628	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%, СП - 8%			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
630	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03
		НР - 76%, СП - 8%			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
631	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	
632	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
633	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	
				Система ВЕ5							
634	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%, СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
635	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43	49,53	107507,67	1076,23	69045,23	37054,91	156127,58
		НР - 98%, СП - 8%			1720,49	19,55	37386,20	424,93		11565,01	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
636	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93	39,35	62390,92	512,28	41368,87	20295,50	89301,34
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20509,78	199,91		6614,91	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
637	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	20665,65	1333,31	3719,82	240,00	378,92	2442,01	6654,77
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3100,90	112,27		492,95	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
638	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	17924,00	--	3226,32	--	3226,32	--	3484,43
		СП - 8%			--	--	--	--		258,11	
639	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2636,00	--	469,21	--	469,21	--	506,74
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	
640	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	685,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,80	
				Система ВЕ6							
641	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
643	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
644	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
645	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
646	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	
648	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
				Система ВЕ7							
649	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
650	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
651	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
652	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,24	20665,65 17227,20	1333,31 623,73	4959,76 4134,53	319,99 149,70	505,23	3256,01 657,26	8873,03
654	С12I-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,24	17924,00 --	-- --	4301,76 --	-- --	4301,76	-- 344,14	4645,90
655	С12I-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	рулон	0,206	2636,00 --	-- --	543,02 --	-- --	543,02	-- 43,44	586,46
656	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	39	685,00 --	-- --	26715,00 --	-- --	26715,00	-- 2137,20	28852,20
				Система ВЕ8							
657	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	9	2381,46 1240,34	52,92 12,84	21433,12 11163,10	476,28 115,57	9793,75	11053,10 2598,90	35085,12
658	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43 1720,49	49,53 19,55	107507,67 37386,20	1076,23 424,93	69045,23	37054,91 11565,01	156127,58
659	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ:	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93 1575,25	39,35 15,35	62390,92 20509,78	512,28 199,91	41368,87	20295,50 6614,91	89301,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
660	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	20665,65	1333,31	3719,82	240,00	378,92	2442,01	6654,77
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3100,90	112,27		492,95	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
661	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	17924,00	--	3226,32	--	3226,32	--	3484,43
		СП - 8%			--	--	--	--		258,11	
662	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2636,00	--	469,21	--	469,21	--	506,74
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	
663	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	685,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,80	
				Система ВЕ9							
664	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
665	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 83%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
667	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 83%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
668	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 83%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
669	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 83%			--	--	--	--		401,50	
670	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 83%			--	--	--	--		46,82	
671	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 83%			--	--	--	--		2082,40	
Система ВЕ10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
673	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
674	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
675	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
676	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление изделий бандажами									
677	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	
678	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
679	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	
				Система ВЕ11							
680	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%, СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
681	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
682	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
683	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
684	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,24	20665,65 17227,20	1333,31 623,73	4959,76 4134,53	319,99 149,70	505,23	3256,01 657,26	8873,03
685	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,24	17924,00 --	-- --	4301,76 --	-- --	4301,76	-- 344,14	4645,90
686	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	рулон	0,206	2636,00 --	-- --	543,02 --	-- --	543,02	-- 43,44	586,46
687	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	39	685,00 --	-- --	26715,00 --	-- --	26715,00	-- 2137,20	28852,20
				Система ВЕ12							
688	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	9	1668,97 1240,34	31,00 12,84	15020,76 11163,10	278,96 115,57	3578,70	11053,10 2085,91	28159,76
689	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43 1720,49	49,53 19,55	105083,43 36543,17	1051,96 415,35	67488,30	36219,34 11304,22	152606,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
691	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
692	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
693	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	
694	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	
695	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
Система ВЕ13											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
697	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43	49,53	107507,67	1076,23	69045,23	37054,91	156127,58
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	37386,20	424,93		11565,01	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
698	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93	39,35	62390,92	512,28	41368,87	20295,50	89301,34
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20509,78	199,91		6614,91	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
699	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	20665,65	1333,31	3719,82	240,00	378,92	2442,01	6654,77
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3100,90	112,27		492,95	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
700	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	17924,00	--	3226,32	--	3226,32	--	3484,43
		СП - 8%			--	--	--	--		258,11	
701	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2636,00	--	469,21	--	469,21	--	506,74
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	685,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,80	
		Система ВЕ14									
703	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
704	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
705	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
706	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
707	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
708	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	
709	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
710	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	
				Система ВЕ15							
711	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
712	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
713	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
715	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
716	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	
717	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	
718	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
				Система ВЕ16							
719	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
720	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
721	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
722	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
723	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
724	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	
725	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
		Система ВЕ17									
727	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
728	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
729	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
730	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
731	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
732	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	
733	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
734	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	
				Система ВЕ18							
735	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
736	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
737	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
739	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	20665,65	1333,31	5786,38	373,33	589,44	3798,68	10351,86
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4823,62	174,64		766,80	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
740	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,28	17924,00	--	5018,72	--	5018,72	--	5420,22
		СП - 8%			--	--	--	--		401,50	
741	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,222	2636,00	--	585,19	--	585,19	--	632,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,82	
742	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	685,00	--	26030,00	--	26030,00	--	28112,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,40	
				Система ВЕ19							
743	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
744	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43	49,53	107507,67	1076,23	69045,23	37054,91	156127,58
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	37386,20	424,93		11565,01	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
745	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93	39,35	62390,92	512,28	41368,87	20295,50	89301,34
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20509,78	199,91		6614,91	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
746	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	20665,65	1333,31	3719,82	240,00	378,92	2442,01	6654,77
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3100,90	112,27		492,95	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
747	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,18	17924,00	--	3226,32	--	3226,32	--	3484,43
		СП - 8%			--	--	--	--		258,11	
748	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,178	2636,00	--	469,21	--	469,21	--	506,74
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	
749	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	685,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,80	
				Система ВЕ20							
750	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	9	2381,46	52,92	21433,12	476,28	9793,75	11053,10	35085,12
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2598,90	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,22	4947,43	49,53	114879,34	1150,03	73779,58	39595,72	166833,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	39949,73	454,07		12358,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
752	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,95	4791,93	39,35	62055,49	509,52	41146,45	20186,38	88821,22
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	20399,51	198,84		6579,35	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
753	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4994,74	39,35	62933,73	495,75	45264,38	17019,72	86349,73
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	17173,60	193,46		6396,28	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
754	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	20665,65	1333,31	4959,76	319,99	505,23	3256,01	8873,03
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	4134,53	149,70		657,26	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
755	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17924,00	--	4301,76	--	4301,76	--	4645,90
		СП - 8%			--	--	--	--		344,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,206	2636,00	--	543,02	--	543,02	--	586,46
		СП - 8%			--	--	--	--		43,44	
757	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39	685,00	--	26715,00	--	26715,00	--	28852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,20	
				Система ВЕ21							
758	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	9	1668,97	31,00	15020,76	278,96	3578,70	11053,10	28159,76
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2085,91	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
759	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,24	4947,43	49,53	105083,43	1051,96	67488,30	36219,34	152606,99
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	36543,17	415,35		11304,22	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
760	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,29	4791,93	39,35	34933,17	286,83	23162,75	11363,61	50000,52
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	11483,59	111,93		3703,74	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
761	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,95	4994,74	39,35	144597,74	1139,05	104000,30	39104,83	198398,78
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39458,39	444,50		14696,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,28	20665,65 17227,20	1333,31 623,73	5786,38 4823,62	373,33 174,64	589,44	3798,68 766,80	10351,86
763	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,28	17924,00 --	-- --	5018,72 --	-- --	5018,72	-- 401,50	5420,22
764	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	рулон	0,222	2636,00 --	-- --	585,19 --	-- --	585,19	-- 46,82	632,01
765	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	38	685,00 --	-- --	26030,00 --	-- --	26030,00	-- 2082,40	28112,40
				Система ВЕ22							
766	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	9	2381,46 1240,34	52,92 12,84	21433,12 11163,10	476,28 115,57	9793,75	11053,10 2598,90	35085,12
767	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,73	4947,43 1720,49	49,53 19,55	107507,67 37386,20	1076,23 424,93	69045,23	37054,91 11565,01	156127,58
768	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ:	м2 поверхности воздуховодов	13,02	4791,93 1575,25	39,35 15,35	62390,92 20509,78	512,28 199,91	41368,87	20295,50 6614,91	89301,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
769	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,18	20665,65 17227,20	1333,31 623,73	3719,82 3100,90	240,00 112,27	378,92	2442,01 492,95	6654,77
770	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,18	17924,00 --	-- --	3226,32 --	-- --	3226,32	-- 258,11	3484,43
771	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	рулон	0,178	2636,00 --	-- --	469,21 --	-- --	469,21	-- 37,54	506,74
772	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	36	685,00 --	-- --	24660,00 --	-- --	24660,00	-- 1972,80	26632,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6405776,50	62087,73	4340390,36	1966277,00	9041817,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2003298,41	24105,19	--	669764,28	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9041817,75				
		Сметная заработная плата	Тенге					2027403,60			1884,66
		РАЗДЕЛ 23.Холодное водоснабжение									
773	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке	м трубопровода	715	1305,01 1279,26	14,52 0,09	933079,75 914669,47	10379,40 63,71	8030,88	896438,51 146361,46	1975879,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
774	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	360	1534,47	20,54	552410,83	7395,49	2590,38	531660,29	1170796,81
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1506,74	0,24	542424,96	85,54		86725,69	
775	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1695,41	24,29	50862,16	728,66	180,06	48964,84	107813,16
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1665,11	0,36	49953,44	10,69		7986,16	
776	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1837,07	27,94	27556,12	419,14	78,10	26525,56	58408,20
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1803,93	0,53	27058,87	8,02		4326,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1999,25	504,15	39985,06	10082,94	524,52	31582,84	77293,33
		НР - 98%; СП - 8%			1468,88	142,49	29377,60	2849,79		5725,43	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
778	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2351,67	634,49	23516,70	6344,85	315,85	18275,12	45135,17
		НР - 98%; СП - 8%			1685,60	179,21	16856,00	1792,08		3343,35	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
779	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	17	2089,25	544,29	35517,31	9252,90	679,41	27644,25	68214,48
		НР - 98%; СП - 8%			1505,00	154,32	25585,00	2623,42		5052,92	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
780	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	707,85	179,00	--	126705,15	--	126705,15	--	136841,56
		СП - 8%			--	--	--	--		10136,41	
781	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	356,4	440,00	--	156816,00	--	156816,00	--	169361,28
		СП - 8%			--	--	--	--		12545,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	730,00	--	21681,00	--	21681,00	--	23415,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1734,48	
783	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	1093,00	--	16231,05	--	16231,05	--	17529,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1298,48	
784	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	1708,00	--	32315,36	--	32315,36	--	34900,59
		СП - 8%			--	--	--	--		2585,23	
785	С123-010601-0308 2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,74	2522,00	--	24564,28	--	24564,28	--	26529,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1965,14	
786	С123-010601-0309 2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,558	3791,00	--	62771,38	--	62771,38	--	67793,09
		СП - 8%			--	--	--	--		5021,71	
787	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1120	79,95	1,10	89545,57	1226,40	1457,79	85124,15	188643,29
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса			77,55	--	86861,38	--		13973,58	
788	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	530,48	26,01	66840,48	3277,26	2397,78	61452,29	138556,19
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			485,44	12,23	61165,44	1540,98		10263,42	
789	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	126	2694,00	--	339444,00	--	339444,00	--	366599,52
		СП - 8%			--	--	--	--		27155,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках	шт.	126	12057,77 3165,15	213,21 30,59	1519278,82 398808,75	26864,46 3854,47	1093605,61	394609,95 153111,10	2066999,87
791	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	126	798,00 --	-- --	100548,00 --	-- --	100548,00	-- 8043,84	108591,84
792	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	14	3766,00 --	-- --	52724,00 --	-- --	52724,00	-- 4217,92	56941,92
793	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	126	1912,00 --	-- --	240912,00 --	-- --	240912,00	-- 19272,96	260184,96
794	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	310	1004,00 --	-- --	311240,00 --	-- --	311240,00	-- 24899,20	336139,20
795	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	3	3714,62 2922,40	265,90 54,16	11143,85 8767,20	797,70 162,48	1578,95	8751,09 1591,60	21486,54
796	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	76591,00 --	-- --	229773,00 --	-- --	229773,00	-- 18381,84	248154,84
797	С123-020302-3104 2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник с пробкой диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	12	887,00 --	-- --	10644,00 --	-- --	10644,00	-- 851,52	11495,52
798	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	1183	69,00 --	-- --	81627,00 --	-- --	81627,00	-- 6530,16	88157,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	С123-020601-1202 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	27	111,00	--	2997,00	--	2997,00	--	3236,76
		СП - 8%			--	--	--	--		239,76	
800	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт.	15	217,00	--	3255,00	--	3255,00	--	3515,40
		СП - 8%			--	--	--	--		260,40	
801	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	766,19	46,98	4597,17	281,88	280,17	3994,77	9279,29
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			672,52	--	4035,12	--		687,35	
802	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673,00	--	10038,00	--	10038,00	--	10841,04
		СП - 8%			--	--	--	--		803,04	
803	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	805,00	--	4830,00	--	4830,00	--	5216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		386,40	
804	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,72	71791,23	1080,52	123480,91	1858,49	84630,03	28753,69	164413,37
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек			21507,20	489,20	36992,38	841,42		12178,77	
805	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	105	505,69	26,73	53097,41	2806,46	15234,48	27101,62	86614,96
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия			333,87	5,75	35056,48	603,55		6415,92	
806	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,105	367074,00	--	38542,77	--	38542,77	--	41626,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3083,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	569,00 --	-- --	1138,00 --	-- --	1138,00	-- 91,04	1229,04
808	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 63 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	490,00 --	-- --	980,00 --	-- --	980,00	-- 78,40	1058,40
809	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 63 мм х 3,5 мм - 50 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	500,00 --	-- --	1000,00 --	-- --	1000,00	-- 80,00	1080,00
810	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	300,00 --	-- --	600,00 --	-- --	600,00	-- 48,00	648,00
811	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	261,00 --	-- --	522,00 --	-- --	522,00	-- 41,76	563,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				5402811,12 2237612,08	81716,04 14436,14	3083483,00 --	2190879,00 607495,21	8201185,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				8201185,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1853,20
		Сметная заработная плата	Тенге					2252048,22			
		РАЗДЕЛ 24.Горячее водоснабжение									
812	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	685	1305,01 1279,26	14,52 0,09	893929,55 876291,73	9943,90 61,03	7693,92	858825,71 140220,42	1892975,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	500	1534,47	20,54	767237,27	10271,52	3597,75	738417,06	1626106,68
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	753368,00	118,80		120452,35	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
814	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1695,41	24,29	118678,37	1700,21	420,15	114251,30	251564,05
		НР - 98%; СП - 8%			1665,11	0,36	116558,02	24,95		18634,37	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
815	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1837,07	27,94	36741,49	558,86	104,13	35367,41	77877,61
		НР - 98%; СП - 8%			1803,93	0,53	36078,50	10,69		5768,71	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
816	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	1999,25	504,15	29988,80	7562,21	393,39	23687,13	57970,00
		НР - 98%; СП - 8%			1468,88	142,49	22033,20	2137,34		4294,07	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
817	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2351,67	634,49	35275,06	9517,28	473,78	27412,67	67702,75
		НР - 98%; СП - 8%			1685,60	179,21	25284,00	2688,12		5015,02	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
818	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	678,15	179,00	--	121388,85	--	121388,85	--	131099,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9711,11	
819	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	495	440,00	--	217800,00	--	217800,00	--	235224,00
		СП - 8%			--	--	--	--		17424,00	
820	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	730,00	--	50589,00	--	50589,00	--	54636,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4047,12	
821	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	1093,00	--	21641,40	--	21641,40	--	23372,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1731,31	
822	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,19	1708,00	--	24236,52	--	24236,52	--	26175,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1938,92	
823	С123-010601-0308 2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,61	2522,00	--	36846,42	--	36846,42	--	39794,13
		СП - 8%			--	--	--	--		2947,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1275	79,95	1,10	101938,04	1396,13	1659,54	96904,72	214750,18
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	98882,37	--		15907,42	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
825	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	530,48	26,01	66840,48	3277,26	2397,78	61452,29	138556,19
		НР - 98%; СП - 8%			485,44	12,23	61165,44	1540,98		10263,42	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
826	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	126	2694,00	--	339444,00	--	339444,00	--	366599,52
		СП - 8%			--	--	--	--		27155,52	
827	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка	шт.	126	12057,77	213,21	1519278,82	26864,46	1093605,61	394609,95	2066999,87
		НР - 98%; СП - 8%			3165,15	30,59	398808,75	3854,47		153111,10	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
828	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	798,00	--	100548,00	--	100548,00	--	108591,84
		СП - 8%			--	--	--	--		8043,84	
829	С123-020302-3104 2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник с пробкой диаметром 32 мм	шт.	12	887,00	--	10644,00	--	10644,00	--	11495,52
		СП - 8%			--	--	--	--		851,52	
830	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.	4	11963,33	234,83	47853,31	939,32	41407,86	5812,21	57958,76
		НР - 98%; СП - 8%			1376,53	106,17	5506,13	424,69		4293,24	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка воздухосборников 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
831	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	81	21618,21	26,53	1751075,00	2148,93	1503249,84	241733,53	2152233,23
		НР - 98%; СП - 8%			3033,04	12,23	245676,24	990,63		159424,68	
		Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам									
832	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3714,62	265,90	11143,85	797,70	1578,95	8751,09	21486,54
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	8767,20	162,48		1591,60	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
833	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	76591,00	--	229773,00	--	229773,00	--	248154,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18381,84	
834	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2065,82	112,92	6197,46	338,76	901,86	4929,62	12017,24
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	4956,84	73,38		890,17	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
835	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	65488,00	--	196464,00	--	196464,00	--	212181,12
		СП - 8%			--	--	--	--		15717,12	
836	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	38	2065,82	112,92	78501,19	4290,96	11423,59	62441,80	152218,42
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	62786,64	929,48		11275,44	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
837	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	3766,00	--	143108,00	--	143108,00	--	154556,64
		СП - 8%			--	--	--	--		11448,64	
838	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	766,19	46,98	2298,58	140,94	140,08	1997,38	4639,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	2017,56	--		343,68	
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
839	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	520,38	31,32	1561,15	93,96	63,67	1389,48	3186,69
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	1403,52	--		236,05	
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
840	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	805,00	--	2415,00	--	2415,00	--	2608,20
		СП - 8%			--	--	--	--		193,20	
841	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	694,00	--	2082,00	--	2082,00	--	2248,56
		СП - 8%			--	--	--	--		166,56	
842	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	1250	69,00	--	86250,00	--	86250,00	--	93150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6900,00	
843	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,5	71791,23	1080,52	179478,07	2701,30	123008,77	41793,16	238972,93
		НР - 76%; СП - 8%			21507,20	489,20	53768,00	1223,00		17701,70	
		Состав работ:									
		1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту									
		2. Заполнение швов отходами изделий									
		3. Закрепление изделий бандажами									
		4. Изготовление и установка диафрагм									
		5. Изготовление бандажей									
		6. Изготовление и закрепление пряжек									
844	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	80	505,69	26,73	40455,17	2138,26	11607,22	20648,85	65992,35
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	26709,70	459,85		4888,32	
		Состав работ:									
		1. Разметка и нарезка оберточного материала									
		2. Обертывание насухо с промазкой швов									
		3. Крепление покрытия									
845	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,08	367074,00	--	29365,92	--	29365,92	--	31715,19
		СП - 8%			--	--	--	--		2349,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				7301067,77	84681,93	4416324,00	2740425,37	10844812,60
							2800061,83	14699,89	--	803319,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				10844812,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2315,35
		Сметная заработная плата	Тенге					2814761,72			
		РАЗДЕЛ 25.Хозяйственно-бытовая канализация									
846	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	385	1046,00	1,30	402711,49	501,54	116663,15	279994,07	737322,00
		НР - 98%, СП - 8%			741,68	0,42	285546,80	161,43		54616,44	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
847	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	550	1634,99	3,20	899245,47	1757,42	506328,06	383854,73	1385748,21
		НР - 98%, СП - 8%			711,20	0,96	391160,00	528,50		102648,02	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
848	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	658,00	--	46060,00	--	46060,00	--	49744,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3684,80	
849	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	20	8225,00	--	164500,00	--	164500,00	--	177660,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13160,00	
850	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	126	24265,10	327,55	3057402,95	41271,68	2715640,17	313389,15	3640455,47
		НР - 98%, СП - 8%			2384,85	153,13	300491,10	19293,75		269663,37	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
851	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	126	1415,00	--	178290,00	--	178290,00	--	192553,20
		СП - 8%			--	--	--	--		14263,20	
852	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	126	6662,00	--	839412,00	--	839412,00	--	906564,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67152,96	
853	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	126	17909,60 2672,88	165,76 80,47	2256609,75 336782,88	20886,14 10138,59	1898940,73	339983,04 207727,42	2804320,21
854	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подсоединение гибких подводок к штуцерам водоразборной арматуры вручную с доверткой накидных гаек ключом	м подводок	63	717,44 316,44	-- --	45198,91 19935,91	-- --	25263,00	19537,19 5178,89	69914,99
855	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	126	9943,02 2384,85	83,51 40,22	1252821,00 300491,10	10522,01 5067,47	941807,91	299447,40 124181,47	1676449,89
856	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	126	2405,00 --	-- --	303030,00 --	-- --	303030,00	-- 24242,40	327272,40
857	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	126	1096,00 --	-- --	138096,00 --	-- --	138096,00	-- 11047,68	149143,68
858	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	126	6616,49 1907,88	62,70 30,43	833677,73 240392,88	7900,20 3834,68	585384,65	239343,01 85841,66	1158862,40
859	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	126	1096,00 --	-- --	138096,00 --	-- --	138096,00	-- 11047,68	149143,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	126	7627,00	--	961002,00	--	961002,00	--	1037882,16
		СП - 8%			--	--	--	--		76880,16	
861	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	шт.	465	96,00	--	44640,00	--	44640,00	--	48211,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3571,20	
862	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	3553,00	--	319770,00	--	319770,00	--	345351,60
		СП - 8%			--	--	--	--		25581,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				11880563,31	82838,98	9922923,66	1875548,58	14856600,85
							1874800,67	39024,42	--	1100489,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				14856600,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1555,01
		Сметная заработная плата	Тенге					1913825,09			
		РАЗДЕЛ 26.Канализация производственная									
863	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19217,84	406,71	38435,69	813,41	6450,36	30798,89	74773,35
		НР - 98%, СП - 8%			15585,96	127,76	31171,92	255,52		5538,77	
		Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу									
864	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Wilo Drain TMW 32/8-SK 530	шт.	2	57390,00	--	114780,00	--		--	114780,00
					--	--	--	--	114780,00	--	
865	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2065,82	112,92	2065,82	112,92	300,62	1643,21	4005,75
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	1652,28	24,46		296,72	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
866	С123-040101-1008 2304-0101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 32 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7549,00	--	7549,00	--	7549,00	--	8152,92
		СП - 8%			--	--	--	--		603,92	
867	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1005,00	--	2010,00	--	2010,00	--	2170,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		160,80	
868	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2065,82	112,92	2065,82	112,92	300,62	1643,21	4005,75
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1652,28	24,46	1652,28	24,46		296,72	
869	С123-041001-0704 2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3433,00	--	3433,00	--	3433,00	--	3707,64
		СП - 8%			--	--	--	--		274,64	
870	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	755,10	37,67	3775,48	188,35	139,17	3444,32	7797,38
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			689,59	13,33	3447,96	66,65		577,58	
871	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	349,00	--	1745,00	--	1745,00	--	1884,60
		СП - 8%			--	--	--	--		139,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				175859,81	1227,61	21927,77	37529,62	221278,19
							37924,43	371,10	114780,00	7888,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				221278,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,74
		Сметная заработная плата	Тенге					38295,53			
		РАЗДЕЛ 27.Внутренний водосток									
872	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3564,06	65,95	106921,84	1978,43	77821,16	27231,64	144885,75
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			904,08	22,17	27122,25	665,13		10732,28	
873	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	30	11152,74	47,25	334582,09	1417,39	304913,40	28175,28	391777,96
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ:			941,71	16,63	28251,30	498,98		29020,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода на герметичность									
874	С123-020802-0114 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2233,00	--	8932,00	--	8932,00	--	9646,56
		СП - 8%			--	--	--	--		714,56	
875	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	720,82	3,20	54061,78	239,65	482,13	52343,83	114918,06
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода			711,20	0,96	53340,00	72,07		8512,45	
876	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	1077,00	--	80613,45	--	80613,45	--	87062,53
		СП - 8%			--	--	--	--		6449,08	
877	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	658,00	--	2632,00	--	2632,00	--	2842,56
		СП - 8%			--	--	--	--		210,56	
878	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	755,10	37,67	6040,77	301,37	222,68	5510,91	12475,81
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			689,59	13,33	5516,73	106,64		924,13	
879	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	507,00	--	4056,00	--	4056,00	--	4380,48
		СП - 8%			--	--	--	--		324,48	
880	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4	16909,00	--	67636,00	--	67636,00	--	73046,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5410,88	
881	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12	113,02	2,88	1356,21	34,56	1105,85	151,95	1628,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			17,98	0,37	215,81	4,40		120,65	
882	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	178,4	542,00	--	96692,80	--	96692,80	--	104428,22
		СП - 8%			--	--	--	--		7735,42	
883	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1931,00	--	7724,00	--	7724,00	--	8341,92
		СП - 8%			--	--	--	--		617,92	
884	С123-090103-0204 2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм	шт.	2	23095,00	--	46190,00	--	46190,00	--	49885,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3695,20	
885	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	4	8225,00	--	32900,00	--	32900,00	--	35532,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2632,00	
886	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	414,00	--	1656,00	--	1656,00	--	1788,48
		СП - 8%			--	--	--	--		132,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				851994,95	3971,39	733577,48	113413,59	1042641,22
							114446,09	1347,23	--	77232,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1042641,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,55
		Сметная заработная плата	Тенге					115793,32			
		РАЗДЕЛ 28.Водомерный узел									
887	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530,48	26,01	19,03	487,72	1099,65
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			485,44	12,23	485,44	12,23		81,46	
888	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846,00	--	18846,00	--	20353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
889	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
890	С123-020101-1021 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	893,00	--	1786,00	--	1786,00	--	1928,88
		СП - 8%			--	--	--	--		142,88	
891	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	261,00	--	522,00	--	522,00	--	563,76
		СП - 8%			--	--	--	--		41,76	
892	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
893	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1740,00	--	3480,00	--	3480,00	--	3758,40
		СП - 8%			--	--	--	--		278,40	
894	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2039,81	86,91	4079,62	173,82	601,24	3262,44	7929,43
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	3304,56	24,46		587,36	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
895	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623,00	--	1246,00	--	1246,00	--	1345,68
		СП - 8%			--	--	--	--		99,68	
896	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	483,00	--	96,60	--	96,60	--	104,33
		СП - 8%			--	--	--	--		7,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
897	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	10740,73	209,07	21481,46	418,15	18881,28	2267,49	25648,86
		НР - 98%; СП - 82%			1091,02	65,86	2182,03	131,73		1899,92	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
898	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	445,33	19,69	890,66	39,39	26,97	822,68	1850,41
		НР - 98%; СП - 82%			412,15	7,58	824,30	15,17		137,07	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
899	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	443,01	19,69	886,03	39,39	22,34	822,68	1845,40
		НР - 98%; СП - 82%			412,15	7,58	824,30	15,17		136,70	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
900	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1166,00	--	2332,00	--	2332,00	--	2518,56
		СП - 8%			--	--	--	--		186,56	
901	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	626,00	--	1252,00	--	1252,00	--	1352,16
		СП - 8%			--	--	--	--		100,16	
902	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	766,19	46,98	1532,39	93,96	93,39	1331,59	3093,10
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	1345,04	--		229,12	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
903	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673,00	--	3346,00	--	3346,00	--	3613,68
		СП - 8%			--	--	--	--		267,68	
904	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	805,00	--	3220,00	--	3220,00	--	3477,60
		СП - 8%			--	--	--	--		257,60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				72165,69	1016,55	58591,12	12563,02	91507,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12558,02	247,67	--	6778,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				91507,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					12805,69			
		РАЗДЕЛ 29.Водомерный узел									
905	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530,48	26,01	19,03	487,72	1099,65
		НР - 98%; СП - 85%			485,44	12,23	485,44	12,23		81,46	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
906	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350,00	--	15350,00	--	15350,00	--	16578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1228,00	
907	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 85%			287,78	--	287,78	--		223,11	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
908	С123-020101-1011 2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	380,00	--	760,00	--	760,00	--	820,80
		СП - 8%			--	--	--	--		60,80	
909	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%; СП - 85%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
910	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1740,00	--	3480,00	--	3480,00	--	3758,40
		СП - 8%			--	--	--	--		278,40	
911	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2039,81	86,91	4079,62	173,82	601,24	3262,44	7929,43
		НР - 98%; СП - 85%			1652,28	12,23	3304,56	24,46		587,36	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
912	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623,00	--	1246,00	--	1246,00	--	1345,68
		СП - 8%			--	--	--	--		99,68	
913	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	483,00	--	96,60	--	96,60	--	104,33
		СП - 8%			--	--	--	--		7,73	
914	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	10740,73	209,07	10740,73	209,07	9440,64	1133,74	12824,43
		НР - 98%; СП - 8%			1091,02	65,86	1091,02	65,86		949,96	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
915	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	445,33	19,69	890,66	39,39	26,97	822,68	1850,41
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	824,30	15,17		137,07	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
916	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	443,01	19,69	886,03	39,39	22,34	822,68	1845,40
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	824,30	15,17		136,70	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
917	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1166,00	--	2332,00	--	2332,00	--	2518,56
		СП - 8%			--	--	--	--		186,56	
918	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	626,00	--	1252,00	--	1252,00	--	1352,16
		СП - 8%			--	--	--	--		100,16	
919	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	520,38	31,32	1040,77	62,64	42,45	926,32	2124,46
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	935,68	--		157,37	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приварка фланцев									
920	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204,00	--	2204,00	--	2380,32
		СП - 8%			--	--	--	--		176,32	
921	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388,00	--	1388,00	--	1499,04
		СП - 8%			--	--	--	--		111,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				52915,34	776,16	41081,54	11024,01	69054,50
							11057,64	181,80	--	5115,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				69054,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,59
		Сметная заработная плата	Тенге					11239,45			
		РАЗДЕЛ 30.Водомерный узел									
922	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530,48	26,01	19,03	487,72	1099,65
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			485,44	12,23	485,44	12,23		81,46	
923	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846,00	--	18846,00	--	20353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,68	
924	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			287,78	--	287,78	--		223,11	
925	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62,56	
926	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2039,81	86,91	6119,43	260,73	901,86	4893,66	11894,14
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1652,28	12,23	4956,84	36,69		881,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
927	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116,00	--	2232,00	--	2232,00	--	2410,56
		СП - 8%			--	--	--	--		178,56	
928	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	798,00	--	798,00	--	798,00	--	861,84
		СП - 8%			--	--	--	--		63,84	
929	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Труба патрубок диаметром 15мм	м	0,2	483,00	--	96,60	--	96,60	--	104,33
		СП - 8%			--	--	--	--		7,73	
930	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	5720,73	209,07	11441,46	418,15	8841,28	2267,49	14805,66
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу			1091,02	65,86	2182,03	131,73		1096,72	
931	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	445,33	19,69	445,33	19,69	13,49	411,34	925,20
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			412,15	7,58	412,15	7,58		68,53	
932	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	443,01	19,69	443,01	19,69	11,17	411,34	922,70
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			412,15	7,58	412,15	7,58		68,35	
933	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1166,00	--	1166,00	--	1166,00	--	1259,28
		СП - 8%			--	--	--	--		93,28	
934	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	626,00	--	626,00	--	626,00	--	676,08
		СП - 8%			--	--	--	--		50,08	
935	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	520,38	31,32	1040,77	62,64	42,45	926,32	2124,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			467,84	--	935,68	--		157,37	
936	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204,00	--	2204,00	--	2380,32
		СП - 8%			--	--	--	--		176,32	
937	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388,00	--	1388,00	--	1499,04
		СП - 8%			--	--	--	--		111,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				50665,89	806,91	40186,90	9679,89	65173,45
							9672,08	195,81	--	4827,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				65173,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,39
		Сметная заработная плата	Тенге					9867,89			
		РАЗДЕЛ 31.Электросвещение									
		ВРУ									
938	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	49683,26	7916,55	49683,26	7916,55	1407,71	30981,75	87118,22
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение			40359,00	2671,21	40359,00	2671,21		6453,20	
939	51-080401-0304 5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012(ВРУ-1Д-400-103)	шт.	1	153328,00	--	153328,00	--		--	153328,00
					--	--	--	--	153328,00	--	
940	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	1952,52	203,14	11715,11	1218,84	3158,27	5584,20	18683,26
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1223,00	69,64	7338,00	417,84		1383,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	С123-070204-0406 2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Предохранитель на вводе ППН-37 400А	шт.	6	7772,00	--	46632,00	--	46632,00	--	50362,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3730,56	
942	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1209,88	83,41	2419,76	166,82	43,14	1633,82	4377,87
		НР - 72%; СП - 8%			1104,90	29,70	2209,80	59,40		324,29	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
943	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	25196,00	--	50392,00	--	50392,00	--	54423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4031,36	
944	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3153,29	406,28	18919,72	2437,68	1806,04	11168,41	32495,18
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	139,28	14676,00	835,68		2407,05	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
945	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3026,00	--	18156,00	--	18156,00	--	19608,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1452,48	
946	Ц13-080303-1401 1308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный. Установка	шт.	2	4465,83	23,14	8931,66	46,28	4149,38	3409,92	13328,91
		НР - 72%; СП - 8%			2368,00	--	4736,00	--		987,33	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка переключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
947	С123-070206-0101 2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели врубные 400А	шт.	2	1867,00	--	3734,00	--	3734,00	--	4032,72
		СП - 8%			--	--	--	--		298,72	
948	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2623,26	23,14	5246,51	46,28	2792,23	1733,76	7538,70
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	--	2408,00	--		558,42	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Присоединение									
949	С123-070204-0616 2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6,3A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	614,00	--	1228,00	--	1228,00	--	1326,24
		СП - 8%			--	--	--	--		98,24	
950	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1590,76	333,64	9544,57	2001,84	204,73	5796,58	16568,44
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1223,00	118,80	7338,00	712,80		1227,29	
951	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Контрольная лампа 22мм 220Vac Красный,желтый,зеленый	шт.	6	1297,00	--	7782,00	--	7782,00	--	8404,56
		СП - 8%			--	--	--	--		622,56	
952	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая	шт.	2	8671,00	--	17342,00	--	17342,00	--	18729,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,36	
		ВРУ1									
953	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	1	19208,62	2639,76	19208,62	2639,76	12758,86	3384,72	24400,80
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление			3810,00	891,00	3810,00	891,00		1807,47	
954	51-080401-0842 5108-0401-0842 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	137666,00	--	137666,00	--		--	137666,00
					--	--	--	--	137666,00	--	
955	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1209,88	83,41	2419,76	166,82	43,14	1633,82	4377,87
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			1104,90	29,70	2209,80	59,40		324,29	
956	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	25196,00	--	50392,00	--	50392,00	--	54423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4031,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
957	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	6	3153,29 2446,00	406,28 139,28	18919,72 14676,00	2437,68 835,68	1806,04	11168,41 2407,05	32495,18
958	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	6	3026,00 --	-- --	18156,00 --	-- --	18156,00	-- 1452,48	19608,48
959	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	5400,76 2682,00	112,07 29,70	10801,52 5364,00	224,14 59,40	5213,38	3904,85 1176,51	15882,88
960	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	13496,00 --	-- --	26992,00 --	-- --	26992,00	-- 2159,36	29151,36
961	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	3	2623,26 1204,00	23,14 --	7869,77 3612,00	69,42 --	4188,35	2600,64 837,63	11308,04
962	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	465,00 --	-- --	465,00 --	-- --	465,00	-- 37,20	502,20
963	С123-070204-0811 2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	615,00 --	-- --	1230,00 --	-- --	1230,00	-- 98,40	1328,40
964	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая *СП - 8%*	шт.	4	8671,00 --	-- --	34684,00 --	-- --	34684,00	-- 2774,72	37458,72
ВРУ2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
965	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	1	19208,62 3810,00	2639,76 891,00	19208,62 3810,00	2639,76 891,00	12758,86	3384,72 1807,47	24400,80
966	51-080401-0842 5108-0401-0842 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	137666,00 --	-- --	137666,00 --	-- --	 137666,00	-- --	137666,00
967	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	1209,88 1104,90	83,41 29,70	1209,88 1104,90	83,41 29,70	21,57	816,91 162,14	2188,94
968	С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	21431,00 --	-- --	21431,00 --	-- --	21431,00	-- 1714,48	23145,48
969	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	4596,29 2408,00	111,35 29,70	9192,58 4816,00	222,70 59,40	4153,88	3510,29 1016,23	13719,09
970	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1523,00 --	-- --	3046,00 --	-- --	3046,00	-- 243,68	3289,68
971	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	2623,26 1204,00	23,14 --	5246,51 2408,00	46,28 --	2792,23	1733,76 558,42	7538,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
972	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930,00	--	930,00	--	1004,40
		СП - 8%			--	--	--	--		74,40	
973	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2623,26	23,14	7869,77	69,42	4188,35	2600,64	11308,04
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1204,00	--	3612,00	--		837,63	
974	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430,00	--	1290,00	--	1290,00	--	1393,20
		СП - 8%			--	--	--	--		103,20	
975	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2623,26	23,14	2623,26	23,14	1396,12	866,88	3769,35
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1204,00	--	1204,00	--		279,21	
976	С123-070204-0802 2307-0204-0802 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	689,00	--	689,00	--	689,00	--	744,12
		СП - 8%			--	--	--	--		55,12	
977	С123-070204-0413 2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3808,00	--	11424,00	--	11424,00	--	12337,92
		СП - 8%			--	--	--	--		913,92	
978	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина заземления и нулевая	шт.	2	8671,00	--	17342,00	--	17342,00	--	18729,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,36	
				ЩАВР							
979	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24330,99	6672,80	24330,99	6672,80	1759,19	13158,00	40488,11
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления			15899,00	2376,00	15899,00	2376,00		2999,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Присоединение									
980	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Шкафы автоматического ввода резерва IP54 ШАВР3-63-2-54 УХЛ4	шт.	1	52690,00	--	52690,00	--	52690,00	--	56905,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4215,20	
		ЩЭ1...9									
981	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	9	3427,15	87,55	30844,31	787,95	7196,36	16651,66	51295,65
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках			2540,00	29,70	22860,00	267,30		3799,68	
982	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28081,00	--	252729,00	--	252729,00	--	272947,32
		СП - 8%			--	--	--	--		20218,32	
983	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	536,78	83,41	19324,12	3002,76	776,56	11962,08	33789,10
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			431,80	29,70	15544,80	1069,20		2502,90	
984	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности I	шт.	36	6855,00	--	246780,00	--	246780,00	--	266522,40
		СП - 8%			--	--	--	--		19742,40	
985	С123-070204-1314 2307-0204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	972,00	--	34992,00	--	34992,00	--	37791,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2799,36	
		ЩЭ2...9									
986	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	9	3427,15	87,55	30844,31	787,95	7196,36	16651,66	51295,65
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках			2540,00	29,70	22860,00	267,30		3799,68	
987	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28081,00	--	252729,00	--	252729,00	--	272947,32
		СП - 8%			--	--	--	--		20218,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	45	536,78 431,80	83,41 29,70	24155,16 19431,00	3753,45 1336,50	970,71	14952,60 3128,62	42236,38
989	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	45	6855,00 --	-- --	308475,00 --	-- --	308475,00	-- 24678,00	333153,00
990	С123-070204-1314 2307-0204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	45	972,00 --	-- --	43740,00 --	-- --	43740,00	-- 3499,20	47239,20
		ЩК1,2,3,4									
991	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	81	3427,15 2540,00	87,55 29,70	277598,83 205740,00	7091,55 2405,70	64767,28	149864,90 34197,10	461660,83
992	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	81	4762,00 --	-- --	385722,00 --	-- --	385722,00	-- 30857,76	416579,76
993	С123-070204-1313 2307-0204-1313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	81	931,00 --	-- --	75411,00 --	-- --	75411,00	-- 6032,88	81443,88
994	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	81	465,00 --	-- --	37665,00 --	-- --	37665,00	-- 3013,20	40678,20
995	С123-070204-0413 2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	162	3808,00 --	-- --	616896,00 --	-- --	616896,00	-- 49351,68	666247,68
		ЩО-1									
996	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка	шт.	1	4958,89 3810,00	92,59 29,70	4958,89 3810,00	92,59 29,70	1056,30	2764,58 617,88	8341,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
997	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	1	941,00 --	-- --	941,00 --	-- --	941,00	-- 75,28	1016,28
998	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	465,00 --	-- --	465,00 --	-- --	465,00	-- 37,20	502,20
999	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	465,00 --	-- --	1860,00 --	-- --	1860,00	-- 148,80	2008,80
		ЩО-2									
1000	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1	4958,89 3810,00	92,59 29,70	4958,89 3810,00	92,59 29,70	1056,30	2764,58 617,88	8341,35
1001	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	1	941,00 --	-- --	941,00 --	-- --	941,00	-- 75,28	1016,28
1002	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	465,00 --	-- --	465,00 --	-- --	465,00	-- 37,20	502,20
1003	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	465,00 --	-- --	1860,00 --	-- --	1860,00	-- 148,80	2008,80
		ЩО-3									
1004	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1	4958,89 3810,00	92,59 29,70	4958,89 3810,00	92,59 29,70	1056,30	2764,58 617,88	8341,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1329,00 --	-- --	1329,00 --	-- --	1329,00	-- 106,32	1435,32
1006	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 --	-- --	1853,00 --	-- --	1853,00	-- 148,24	2001,24
1007	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	465,00 --	-- --	1860,00 --	-- --	1860,00	-- 148,80	2008,80
1008	С123-070204-0413 2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3808,00 --	-- --	7616,00 --	-- --	7616,00	-- 609,28	8225,28
		ЩАО1;ЩАО2									
1009	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	2	4958,89 3810,00	92,59 29,70	9917,78 7620,00	185,18 59,40	2112,60	5529,17 1235,76	16682,71
1010	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	2	1329,00 --	-- --	2658,00 --	-- --	2658,00	-- 212,64	2870,64
1011	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	465,00 --	-- --	930,00 --	-- --	930,00	-- 74,40	1004,40
1012	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	465,00 --	-- --	3720,00 --	-- --	3720,00	-- 297,60	4017,60
1013	С СТ Прайс лист	Сумеречный выключатель программируемый 230В 2Р СВ2 Legrand *СП - 8%*	шт.	2	75440,00 --	-- --	150880,00 --	-- --	150880,00	-- 12070,40	162950,40
1014	С СТ Прайс лист	Фотоэлемент(комплектно с СВ) BL2 Legrand *СП - 8%*	шт.	2	20225,00 --	-- --	40450,00 --	-- --	40450,00	-- 3236,00	43686,00
		ЩАО3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1015	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4958,89	92,59	4958,89	92,59	1056,30	2764,58	8341,35
		НР - 72%; СП - 8%			3810,00	29,70	3810,00	29,70		617,88	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
1016	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329,00	--	1329,00	--	1329,00	--	1435,32
		СП - 8%			--	--	--	--		106,32	
1017	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465,00	--	465,00	--	502,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37,20	
1018	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860,00	--	1860,00	--	2008,80
		СП - 8%			--	--	--	--		148,80	
1019	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1458,40	170,20	5833,60	680,80	72,80	3828,67	10435,25
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	59,40	5080,00	237,60		772,98	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
1020	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10753,00	--	43012,00	--	43012,00	--	46452,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3440,96	
		Оборудование светотехническое									
1021	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	265	1799,40	717,57	476841,12	190157,00	34271,62	272284,57	809055,75
		НР - 72%; СП - 8%			952,50	474,57	252412,50	125760,52		59930,06	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание									
1022	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	40	984,23	458,12	39369,14	18324,90	2248,23	22838,80	67184,57
		НР - 72%; СП - 8%			469,90	323,11	18796,00	12924,56		4976,64	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников									
1023	С123-070101-1802 2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	81	1050,00	--	85050,00	--	85050,00	--	91854,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6804,00	
1024	С123-070101-0701 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	173	1194,00	--	206562,00	--	206562,00	--	223086,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16524,96	
1025	С123-070101-0311 2307-0101-0311 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1307-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1495,00	--	16445,00	--	16445,00	--	17760,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1315,60	
1026	С123-070101-0261 2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	40	699,00	--	27960,00	--	27960,00	--	30196,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2236,80	
1027	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	414	1609,78	11,75	666449,81	4863,71	403953,90	186646,07	921343,55
		НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,86	257632,20	1598,45		68247,67	
		Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание 6. Установка крюков 7. Зарядка патронов									
1028	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	90	641,78	11,25	57759,96	1012,45	740,51	40555,99	106181,22
		НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,56	56007,00	320,76		7865,28	
		Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание									
1029	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	414	147,00	--	60858,00	--	60858,00	--	65726,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4868,64	
1030	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	188,00	--	16920,00	--	16920,00	--	18273,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1353,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	63,9	583,00	--	37253,70	--	37253,70	--	40234,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2980,30	
1032	С123-070106-0103 2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Лампа светодиодная мощностью 18Вт Е27 СТ РК 2595-2014	шт.	140	2827,00	--	395780,00	--	395780,00	--	427442,40
		СП - 8%			--	--	--	--		31662,40	
1033	С123-070106-0103 2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Лампа светодиодная мощностью 25Вт Е27 СТ РК 2595-2014	шт.	30	2827,00	--	84810,00	--	84810,00	--	91594,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6784,80	
1034	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	80	1259,46	137,96	100756,60	11037,06	6407,54	61900,65	175669,82
		НР - 72%, СП - 8%			1041,40	33,26	83312,00	2661,12		13012,58	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников									
1035	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	80	608,00	--	48640,00	--	48640,00	--	52531,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3891,20	
1036	С123-080304-0602 2308-0304-0602 РСНБ РК 2015	Пиктограмма Выход налево (210x105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	608,00	--	6080,00	--	6080,00	--	6566,40
		СП - 8%			--	--	--	--		486,40	
1037	С123-080304-0603 2308-0304-0603 РСНБ РК 2015	Пиктограмма Выход направо (210x105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	608,00	--	6080,00	--	6080,00	--	6566,40
		СП - 8%			--	--	--	--		486,40	
1038	С123-080304-0606 2308-0304-0606 РСНБ РК 2015	Пиктограмма по лестнице вниз направо (210x105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	608,00	--	9728,00	--	9728,00	--	10506,24
		СП - 8%			--	--	--	--		778,24	
1039	С123-080304-0607 2308-0304-0607 РСНБ РК 2015	Пиктограмма по лестнице вниз налево (210x105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	608,00	--	9728,00	--	9728,00	--	10506,24
		СП - 8%			--	--	--	--		778,24	
1040	С123-080304-0606 2308-0304-0606 РСНБ РК 2015	Пиктограмма по лестнице вверх направо (210x105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608,00	--	608,00	--	608,00	--	656,64
		СП - 8%			--	--	--	--		48,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	С123-080304-0607 2308-0304-0607 РСНБ РК 2015	Пиктограмма по лестнице вверх налево (210х105) LUNA/MARS ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	608,00 --	-- --	608,00 --	-- --	608,00	-- 48,64	656,64
1042	С123-080304-0604 2308-0304-0604 РСНБ РК 2015	Пиктограмма Выход (210х105) LUNA/MARS" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	26	608,00 --	-- --	15808,00 --	-- --	15808,00	-- 1264,64	17072,64
1043	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	450	384,82 368,30	3,34 1,19	173169,15 165735,00	1501,38 534,60	5932,77	119714,11 23430,66	316313,92
1044	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	81	384,82 368,30	3,34 1,19	31170,45 29832,30	270,25 96,23	1067,90	21548,54 4217,52	56936,51
1045	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	20	429,28 419,10	3,33 0,89	8585,66 8382,00	66,69 17,82	136,97	6047,87 1170,68	15804,21
1046	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	450	306,00 --	-- --	137700,00 --	-- --	137700,00	-- 11016,00	148716,00
1047	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	81	315,00 --	-- --	25515,00 --	-- --	25515,00	-- 2041,20	27556,20
1048	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	20	217,00 --	-- --	4340,00 --	-- --	4340,00	-- 347,20	4687,20
1049	С СТ Транс лист	Датчик движения потолочный TDM ДДП-02 *СП - 8%*	шт.	45	2600,00 --	-- --	117000,00 --	-- --	117000,00	-- 9360,00	126360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1050	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1129	457,15	3,34	516127,45	3766,80	24858,46	351967,29	937542,32
		НР - 72%; СП - 8%			431,80	1,19	487502,20	1341,25		69447,58	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
1051	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	984,61	18,08	4923,04	90,41	514,62	3121,79	8688,41
		НР - 72%; СП - 8%			863,60	3,56	4318,00	17,82		643,59	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
1052	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1134	364,00	--	412776,00	--	412776,00	--	445798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		33022,08	
1053	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	855	335,00	--	286425,00	--	286425,00	--	309339,00
		СП - 8%			--	--	--	--		22914,00	
1054	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	1660	40,00	--	66400,00	--	66400,00	--	71712,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5312,00	
1055	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильника	шт.	40	823,00	--	32920,00	--	32920,00	--	35553,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2633,60	
1056	Ц13-080401-0418 1308-0401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	30	540,33	9,94	16209,80	298,25	1969,35	10109,61	28424,96
		НР - 72%; СП - 8%			464,74	3,30	13942,20	98,93		2105,55	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
				Кабели силовые							
1057	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	245350,00	--	7360,50	--	7360,50	--	7949,34
		СП - 8%			--	--	--	--		588,84	
				Кабели силовые							
1058	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	15,534	781,93	26,24	12146,57	407,55	3646,43	5909,71	19500,78
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Прокладка кабеля 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка			520,96	7,43	8092,59	115,34		1444,50	
1059	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,416	110664,00	--	156700,22	--	156700,22	--	169236,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12536,02	
1060	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,566	162991,00	--	1070198,91	--	1070198,91	--	1155814,82
		СП - 8%			--	--	--	--		85615,91	
1061	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,242	256018,00	--	3134172,36	--	3134172,36	--	3384906,14
		СП - 8%			--	--	--	--		250733,79	
1062	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	393722,00	--	77563,23	--	77563,23	--	83768,29
		СП - 8%			--	--	--	--		6205,06	
1063	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,846	558361,00	--	472373,41	--	472373,41	--	510163,28
		СП - 8%			--	--	--	--		37789,87	
1064	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,432	220693,00	--	95339,38	--	95339,38	--	102966,53
		СП - 8%			--	--	--	--		7627,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1065	С123-060144-0707 2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	1245788,00 --	-- --	149494,56 --	-- --	149494,56	-- 11959,56	161454,12
1066	С123-060144-0708 2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	1968838,00 --	-- --	29532,57 --	-- --	29532,57	-- 2362,61	31895,18
1067	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,14	7462077,00 --	-- --	1044690,78 --	-- --	1044690,78	-- 83575,26	1128266,00
1068	С123-060144-0842 2306-0144-0842 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	10992018,00 --	-- --	109920,18 --	-- --	109920,18	-- 8793,61	118713,79
				Электромонтажные изделия							
1069	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,025	137704,00 --	-- --	3442,60 --	-- --	3442,60	-- 275,41	3718,01
1070	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб *СП - 8%*	шт.	12	419,00 --	-- --	5028,00 --	-- --	5028,00	-- 402,24	5430,24
1071	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	5960	310,07 122,30	141,94 42,30	1848023,86 728908,00	845961,80 252125,88	273154,05	706344,39 204349,46	2758717,71
1072	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	5900	256,70 165,76	9,32 3,27	1514529,47 977984,00	54993,31 19275,30	481552,16	718026,70 178604,49	2411160,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5000	29,00	--	145000,00	--	145000,00	--	156600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11600,00	
1074	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	900	69,00	--	62100,00	--	62100,00	--	67068,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4968,00	
1075	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	608,58	50,30	36514,91	3017,72	12895,59	15115,42	55760,76
		НР - 72%, СП - 8%			343,36	6,53	20601,60	392,04		4130,43	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
1076	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	25	343,00	--	8575,00	--	8575,00	--	9261,00
		СП - 8%			--	--	--	--		686,00	
1077	С123-061705-0109 2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	35	586,00	--	20510,00	--	20510,00	--	22150,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1640,80	
1078	С123-061702-0905 2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	78005,00	--	156010,00	--	156010,00	--	168490,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12480,80	
1079	С123-061702-0907 2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	141143,00	--	22582,88	--	22582,88	--	24389,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,63	
1080	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	490	310,07	141,94	151934,85	69550,55	22457,30	58071,94	226807,33
		НР - 72%, СП - 8%			122,30	42,30	59927,00	20728,47		16800,54	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1081	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	360	283,40	11,86	102023,14	4271,26	29553,48	50180,60	164380,04
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	68198,40	1496,88		12176,30	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1082	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола	м	130	288,87	18,59	37553,69	2416,18	10510,31	18343,17	60368,60
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	6,53	24627,20	849,42		4471,75	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1083	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 32мм	м	240	146,00	--	35040,00	--	35040,00	--	37843,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2803,20	
1084	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 50мм	м	120	342,00	--	41040,00	--	41040,00	--	44323,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3283,20	
1085	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 80мм	м	130	734,00	--	95420,00	--	95420,00	--	103053,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7633,60	
				Заземление							
1086	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	320	253,17	23,80	81014,54	7614,85	20356,49	39696,54	130367,96
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	53043,20	2090,88		9656,89	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
1087	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08	250977,00	--	20078,16	--	20078,16	--	21684,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1606,25	
1088	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,286	240358,00	--	68742,39	--	68742,39	--	74241,78
		СП - 8%			--	--	--	--		5499,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1089	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	5839,59	280,68	81754,20	3929,52	61248,68	12832,85	102154,01
		НР - 72%; СП - 8%			1184,00	89,10	16576,00	1247,40		7566,96	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
1090	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	860	241,22	17,12	207446,58	14726,30	29801,88	119875,88	353508,26
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	162918,40	3575,88		26185,80	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
1091	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,111	204722,00	--	22724,14	--	22724,14	--	24542,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1817,93	
1092	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,22176	204208,00	--	45285,17	--	45285,17	--	48907,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3622,81	
		Система управление потенциалов(заземление ванны)									
1093	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	700	352,92	2,50	247046,72	1751,61	112687,11	95926,82	370411,42
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	0,89	132608,00	623,70		27437,88	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
1094	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	95071,00	--	57042,60	--	57042,60	--	61606,01
		СП - 8%			--	--	--	--		4563,41	
1095	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	542008,00	--	54200,80	--	54200,80	--	58536,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4336,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				19721548,49	1285819,16	13919747,24	3276630,47	24803740,48
							4087322,09	463553,56	428660,00	1805561,52	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					24803740,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3741,19
		Сметная заработная плата	Тенге						4550875,65			
		РАЗДЕЛ 32.Мультисервисная система телекоммуникаций										
1096	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету	коробка	6		3986,28 2446,00	1152,60 415,82	23917,70 14676,00	6915,60 2494,92	2326,10	12363,06 2902,46	39183,23
1097	С123-070202-1102 2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	Оптическая коробка распределительная на 16 портов *СП - 8%*	шт	6		10303,00 --	-- --	61818,00 --	-- --	61818,00	-- 4945,44	66763,44
1098	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20		628,16 623,50	-- --	12563,15 12470,00	-- --	93,15	7606,70 1613,59	21783,44
1098.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	10	1247,00		12470,00				
1098.2	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0002	133,00				0,03		
1098.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,001	29966,00				29,97		
1098.4	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0002	315773,00				63,15		
1099	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ -06-25/6-32/4 *СП - 8%*	шт	20		1079,00 --	-- --	21580,00 --	-- --	21580,00	-- 1726,40	23306,40
1100	Ц13-110402-0101 1311-0402-0101 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	6		2531,83 2368,00	-- --	15190,96 14208,00	-- --	982,96	10656,00 2067,76	27914,72
1101	Прайс лист	Оптический сплиттер 1х16 SC/APC *СП - 8%*	шт	6		16200,00 --	-- --	97200,00 --	-- --	97200,00	-- 7776,00	104976,00
1102	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	1180		310,07 122,30	141,94 42,30	365883,92 144314,00	167489,08 49917,54	54080,84	139846,71 40458,45	546189,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1103	С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,18	46361,00	--	54705,98	--	54705,98	--	59082,46
		СП - 8%			--	--	--	--		4376,48	
1104	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	81	1070,01	26,01	86670,81	2106,81	--	64165,97	162903,73
		НР - 75%; СП - 8%			1044,00	12,23	84564,00	990,63		12066,94	
1105	Прайс лист	Модем ONU PSG1182V	шт	81	70000,00	--	5670000,00	--	5670000,00	--	6123600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		453600,00	
1106	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	81	1039,33	--	84185,99	--	1241,99	50595,84	145564,38
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	82944,00	--		10782,55	
1107	Прайс лист	Розетка телефонная под коннектор RG-45	шт	81	1400,00	--	113400,00	--	113400,00	--	122472,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9072,00	
1108	С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Подрозетник модульный RJ-45	шт	81	674,00	--	54594,00	--	54594,00	--	58961,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4367,52	
1109	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	шт.	162	244,58	--	39621,96	--	--	28527,81	73601,75
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема			244,58	--	39621,96	--		5451,98	
1110	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ-45 для кабеля UTP 4x2x0.5	шт	162	278,00	--	45036,00	--	45036,00	--	48638,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3602,88	
1111	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1095	310,07	141,94	339527,87	155424,19	50185,18	129773,01	506844,95
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			122,30	42,30	133918,50	46321,79		37544,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,095	74035,00	--	81068,33	--	81068,33	--	87553,79
		СП - 8%			--	--	--	--		6485,47	
1113	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	81	1039,33	--	84185,99	--	1241,99	50595,84	145564,38
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	82944,00	--		10782,55	
1114	Прайс лист	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	шт	81	100,00	--	8100,00	--	8100,00	--	8748,00
		СП - 8%			--	--	--	--		648,00	
1115	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъема	шт.	162	244,58	--	39621,96	--	--	28527,81	73601,75
		НР - 72%; СП - 8%			244,58	--	39621,96	--		5451,98	
		Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема									
1116	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	162	30,00	--	4860,00	--	4860,00	--	5248,80
		СП - 8%			--	--	--	--		388,80	
1117	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1460	310,07	141,94	452703,83	207232,25	66913,58	173030,67	675793,26
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	178558,00	61762,38		50058,76	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
1118	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,46	88878,00	--	129761,88	--	129761,88	--	140142,83
		СП - 8%			--	--	--	--		10380,95	
1119	Прайс лист	Разъем для кабеля BNC RG-6	шт	162	30,00	--	4860,00	--	4860,00	--	5248,80
		СП - 8%			--	--	--	--		388,80	
1120	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	81	1039,33	--	84185,99	--	1241,99	50595,84	145564,38
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	82944,00	--		10782,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1121	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная	шт.	81	383,00	--	31023,00	--	31023,00	--	33504,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2481,84	
1122	Прайс лист	Рамка белая Mosaic	шт	81	120,00	--	9720,00	--	9720,00	--	10497,60
		СП - 8%			--	--	--	--		777,60	
1123	Прайс лист	Суппорт Mosaic	шт	81	760,00	--	61560,00	--	61560,00	--	66484,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4924,80	
1124	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3735	396,75	14,74	1481867,47	55069,96	453904,71	709268,43	2366426,78
		НР - 72%, СП - 8%			260,48	3,27	972892,80	12202,25		175290,87	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1125	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3735	24,00	--	89640,00	--	89640,00	--	96811,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7171,20	
1126	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	310,07	141,94	78137,92	35768,85	11549,47	29865,57	116643,77
		НР - 72%, СП - 8%			122,30	42,30	30819,60	10660,36		8640,28	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
1127	С123-060702-0507 2306-0702-0507 РСНБ РК 2015	Кабель оптический с броней из гофрированной стальной ленты ОКЛ-12	п.м	0,06	177724,00	--	10663,44	--	10663,44	--	11516,52
		СП - 8%			--	--	--	--		853,08	
1128	С123-060702-0502 2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель оптический в негорючей оболочке ОК-2	п.м	0,192	131277,00	--	25205,18	--	25205,18	--	27221,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2016,41	
1129	Ц13-100603-0101 1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	Муфта. Монтаж	муфта	2	22362,01	--	44724,02	--	5904,02	23680,20	73876,56
		НР - 61%, СП - 8%			19410,00	--	38820,00	--		5472,34	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей 2. Выкладка концов кабелей в котловане 3. Разделка концов кабелей 4. Надвигание на один из концов кабеля свинцовой муфты 5. Монтаж сростка жил кабеля с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка 6. Надвигание свинцовой муфты на сросток 7. Запайка муфты 8. Проверка герметичности запаянной муфты 9. Перепайка брони с корпусом муфты 10. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой 11. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту 12. Заливка кабельной массой защитной муфты 13. Укладка муфты в котлован									
1130	С123-061703-0111 2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Оптическая муфта для кабеля ОК-12	шт	2	35374,00	--	70748,00	--	70748,00	--	76407,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5659,84	
1131	Ц13-080205-0701 1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,03	70063,67	42173,87	2101,91	1265,22	26,12	903,89	3246,27
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка провода 2. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода 3. Прозвонка			27019,00	14827,90	810,57	444,84		240,46	
1132	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	145734,00	--	4372,02	--	4372,02	--	4721,78
		СП - 8%			--	--	--	--		349,76	
1133	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	498,84	33,48	64848,87	4351,89	15860,18	33055,87	105737,12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			343,36	9,80	44636,80	1274,13		7832,38	
1134	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	70	128,00	--	8960,00	--	8960,00	--	9676,80
		СП - 8%			--	--	--	--		716,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1135	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60	170,00	--	10200,00	--	10200,00	--	11016,00
		СП - 8%			--	--	--	--		816,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				9969016,17	635623,86	7334628,12	1543059,23	12433041,43
							1998764,19	186068,82	--	920966,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				12433041,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1855,01
		Сметная заработная плата	Тенге					2184833,00			
		РАЗДЕЛ 33.Домофонная связь									
		Монтажные работы									
1136	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона. Монтаж оборудования	шт.	2	6778,18	1,69	13556,36	3,38	372,98	8039,80	23323,85
		НР - 61%; СП - 8%			6590,00	--	13180,00	--		1727,69	
1137	Прайс лист	Блок вызова домофона БВД-SM101T VIZIT	шт	2	27000,00	--	54000,00	--	54000,00	--	58320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4320,00	
1138	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона. Монтаж оборудования	шт.	4	6778,18	1,69	27112,71	6,76	745,95	16079,60	46647,70
		НР - 61%; СП - 8%			6590,00	--	26360,00	--		3455,39	
1139	Прайс лист	Блок коммутации домофона БК-30М VIZIT	шт	4	5000,00	--	20000,00	--	20000,00	--	21600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1600,00	
1140	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16713,38	1931,16	33426,77	3862,32	3248,45	16709,27	54146,92
		НР - 61%; СП - 8%			13158,00	538,12	26316,00	1076,24		4010,88	
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
1141	Прайс лист	Блок питания домофона БПД24/12-1-1 VIZIT	шт	2	12800,00	--	25600,00	--	25600,00	--	27648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2048,00	
1142	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный Установка	шт.	2	939,00	--	1878,00	--	--	1145,58	3265,47
		НР - 61%; СП - 8%			939,00	--	1878,00	--		241,89	
1143	Прайс лист	Замок электромагнитный VIZIT-ML400-40	шт	2	15300,00	--	30600,00	--	30600,00	--	33048,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2448,00	
1144	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	939,00	--	1878,00	--	--	1145,58	3265,47
		НР - 61%; СП - 8%			939,00	--	1878,00	--		241,89	
1145	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3514,00	--	7028,00	--	7028,00	--	7590,24
		СП - 8%			--	--	--	--		562,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1146	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования	шт.	81	1134,67	--	91908,40	--	20583,04	43508,47	146250,22
		НР - 61%; СП - 8%			880,56	--	71325,36	--		10833,35	
1147	Прайс лист	Устройство квартирное переговорное УКП-12М	шт	81	4300,00	--	348300,00	--	348300,00	--	376164,00
		СП - 8%			--	--	--	--		27864,00	
1148	Ц13-080303-2201 1308-0303-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Доводчик двери. Монтаж оборудования	шт.	2	3934,78	100,75	7869,56	201,50	804,06	4984,85	13882,76
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Заземление 3. Присоединение			3432,00	29,70	6864,00	59,40		1028,35	
1149	Прайс лист	Доводчик дверной ЗУБР "ЭКСПЕРТ" БПД24/12-1-1 VIZIT	шт	2	10000,00	--	20000,00	--	20000,00	--	21600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1600,00	
1150	С123-080306-0501 2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	243	1158,00	--	281394,00	--	281394,00	--	303905,52
		СП - 8%			--	--	--	--		22511,52	
1151	С123-080504-0701 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-341	шт.	2	5879,00	--	11758,00	--	11758,00	--	12698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		940,64	
1152	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1700	630,90	67,70	1072535,31	115097,14	326874,17	404048,28	1594710,27
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)			370,92	18,71	630564,00	31810,23		118126,69	
1153	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	167031,00	--	50109,30	--	50109,30	--	54118,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4008,74	
1154	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Кабель марки ТВВ 4х0,4	км	1,4	23507,00	--	32909,80	--	32909,80	--	35542,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2632,78	
1155	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	554,49	43,01	49904,09	3871,17	10868,12	26165,46	82155,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			390,72	13,07	35164,80	1176,12		6085,56	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1156	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	105,3	1762,00	--	185538,60	--	185538,60	--	200381,69
		СП - 8%			--	--	--	--		14843,09	
1157	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1400	396,75	14,74	555452,33	20642,02	170138,31	265856,98	887014,05
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	364672,00	4573,80		65704,74	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1158	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1400	24,00	--	33600,00	--	33600,00	--	36288,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2688,00	
1159	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Монтажные материал	шт.	1	547,00	--	547,00	--	547,00	--	590,76
		СП - 8%			--	--	--	--		43,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2956906,23	143684,29	1635019,78	787683,86	4044157,30
							1178202,16	38695,79	--	299567,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				4044157,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045,82
		Сметная заработная плата	Тенге					1216897,95			
		РАЗДЕЛ 34.Внутреннее газоснабжение									
1160	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	380,03	20,42	2090,18	112,31	87,73	1893,21	4302,06
		НР - 98%; СП - 8%			343,66	7,58	1890,15	41,70		318,67	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1161	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,5	772,00	--	4246,00	--	4246,00	--	4585,68
		СП - 8%			--	--	--	--		339,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1162	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	153,6	378,55	20,42	58145,88	3136,40	2222,84	52872,28	119899,62
		НР - 98%, СП - 8%			343,66	7,58	52786,64	1164,67		8881,45	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1163	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	153,6	430,00	--	66048,00	--	66048,00	--	71331,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5283,84	
1164	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,2	377,71	20,42	27270,95	1474,27	984,20	24852,73	56293,57
		НР - 98%, СП - 8%			343,66	7,58	24812,47	547,46		4169,89	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1165	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	72,2	423,00	--	30540,60	--	30540,60	--	32983,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2443,25	
1166	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	121,5	377,08	20,42	45814,68	2480,95	1578,68	41822,80	94648,48
		НР - 98%, СП - 8%			343,66	7,58	41755,05	921,27		7011,00	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1167	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	121,5	338,00	--	41067,00	--	41067,00	--	44352,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3285,36	
1168	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	2039,81	86,91	183582,97	7821,90	27055,87	146809,78	356824,17
		НР - 98%, СП - 8%			1652,28	12,23	148705,20	1100,70		26431,42	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1169	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1912,00	--	1912,00	--	1912,00	--	2064,96
		СП - 8%			--	--	--	--		152,96	
1170	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1004,00	--	8032,00	--	8032,00	--	8674,56
		СП - 8%			--	--	--	--		642,56	
1171	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	647,00	--	52407,00	--	52407,00	--	56599,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4192,56	
1172	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	81	1064,00	--	86184,00	--	--	64638,00	162887,76
		НР - 75%; СП - 8%			1064,00	--	86184,00	--		12065,76	
1173	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	81	11682,00	--	946242,00	--	946242,00	--	1021941,36
		СП - 8%			--	--	--	--		75699,36	
1174	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	81	3523,04	228,10	285366,56	18476,10	162189,86	111185,98	428276,75
		НР - 98%; СП - 8%			1292,60	108,08	104700,60	8754,48		31724,20	
		Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									
1175	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	81	39840,00	--	3227040,00	--	3227040,00	--	3485203,20
		СП - 8%			--	--	--	--		258163,20	
1176	СпрайсТОО"Аквагаз" СТПРАЙСТОО"АКВАГАЗ"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15	шт.	81	15900,00	--	1287900,00	--	1287900,00	--	1390932,00
		СП - 8%			--	--	--	--		103032,00	
1177	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	184	419,00	--	77096,00	--	77096,00	--	83263,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6167,68	
1178	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	3,6	1890,42	37,67	6805,52	135,61	4187,38	2479,91	10028,27
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2482,53	47,99		742,83	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1179	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	21,9	1398,10	37,67	30618,32	824,99	14691,29	15086,10	49360,78
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	15102,04	291,94		3656,35	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
1180	С121-130816-2404 2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	Рукав резинотканевый	м	128	344,00	--	44032,00	--	44032,00	--	47554,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3522,56	
1181	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	21	189,00	--	3969,00	--	3969,00	--	4286,52
		СП - 8%			--	--	--	--		317,52	
1182	С123-020101-0121 2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	217,00	--	651,00	--	651,00	--	703,08
		СП - 8%			--	--	--	--		52,08	
1183	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,6	836,56	0,98	16396,63	19,22	2652,23	10987,50	29574,85
		НР - 80%; СП - 8%			700,26	0,47	13725,17	9,20		2190,73	
1184	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	251	510,09	--	128033,47	--	3494,80	122047,90	270087,87
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	124538,67	--		20006,51	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
1185	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	39,2	624,89	3,70	24495,54	145,22	23134,24	858,94	27382,84
		НР - 69%; СП - 8%			31,02	0,73	1216,08	28,77		2028,36	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				6685987,29	34626,97	6033461,72	595535,13	7864044,22
							617898,60	12908,18	--	582521,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				7864044,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527,59
		Сметная заработная плата	Тенге					630806,78			
		РАЗДЕЛ 35.Монтаж лифта									
1186	Ц13-030501-0103 1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	2094857,71	505994,64	4189715,42	1011989,28	141070,14	2037673,00	6725579,52
		НР - 61%; СП - 8%			1518328,00	151895,79	3036656,00	303791,58		498191,08	
1187	Ц13-030501-0105 1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3	-213233,93	-60132,45	-639701,78	-180397,35	-18808,43	-302360,00	-1017426,71
		НР - 61%; СП - 8%			-146832,00	-18392,04	-440496,00	-55176,12		-75364,94	
1188	Ц13-030501-0107 1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	26,8	-13832,00	--	-370697,60	--	--	-226125,54	-644569,00
		НР - 61%; СП - 8%			-13832,00	--	-370697,60	--		-47745,85	
1189	51-100101-1602 5110-0101-1602 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	6718950,00	--	13437900,00	--		--	13437900,00
					--	--	--	--	13437900,00	--	
1190	Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Платформы подъемные для инвалидов.Монтаж оборудования	лифт	2	120878,26	5343,81	241756,51	10687,62	20396,89	130502,79	402040,05
		НР - 61%; СП - 8%			105336,00	1633,50	210672,00	3267,00		29780,74	
1191	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1427880,00	--	2855760,00	--		--	2855760,00
					--	--	--	--	2855760,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				19714732,55	842279,55	142658,60	1639690,28	21759283,87
							2436134,40	251882,46	16293660,00	404861,03	
	Стоимость оборудования		Тенге				16293660,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16293660,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3421072,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				142658,60				
	Всего заработная плата		Тенге					2688016,86			
		Накладные расходы	Тенге				1639690,28				
		Сметная прибыль	Тенге				404861,03				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5465623,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2491,42
		Сметная заработная плата	Тенге					2688016,86			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге				21759283,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2491,42
		Сметная заработная плата	Тенге					2688016,86			
		РАЗДЕЛ 36.Телевидение									
1192	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное телевизионное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	2	24475,50 17122,00	3335,64 929,48	48951,00 34244,00	6671,28 1858,96	8035,72	22022,81 5677,90	76651,70
1193	Прайс лист	Антенна телевизионная (дециметрового и метрового диапазона) Delta-H351 *СП - 8%*	шт	2	11200,00 --	-- --	22400,00 --	-- --	22400,00	-- 1792,00	24192,00
1194	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	20214,79 17544,00	2413,95 672,65	80859,14 70176,00	9655,80 2690,60	1027,34	44448,63 10024,62	135332,39
1195	С123-080303-0911 2308-0303-0911 РСНБ РК 2015 прим. *СП - 8%*	Усилитель телевизионный на 9 этаж	шт	2	35691,00 --	-- --	71382,00 --	-- --	71382,00	-- 5710,56	77092,56
1196	С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015 прим. *СП - 8%*	Усилитель телевизионный на 5 этаж	шт	2	35691,00 --	-- --	71382,00 --	-- --	71382,00	-- 5710,56	77092,56
1197	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема	Монтаж телевизионных разветвителей	шт	18	244,58 244,58	-- --	4402,44 4402,44	-- --	--	3169,76 605,78	8177,97
1198	Прайс лист *СП - 8%*	Разветвитель SAH 408 F1:4	шт	18	1900,00 --	-- --	34200,00 --	-- --	34200,00	-- 2736,00	36936,00
1199	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	990	310,07 122,30	141,94 42,30	306970,41 121077,00	140520,50 41879,97	45372,90	117329,02 33943,95	458243,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
1200	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,07	189414,00	--	13258,98	--	13258,98	--	14319,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1060,72	
1201	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,92	88878,00	--	81767,76	--	81767,76	--	88309,18
		СП - 8%			--	--	--	--		6541,42	
1202	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	149	244,58	--	36442,42	--	--	26238,54	67695,44
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема			244,58	--	36442,42	--		5014,48	
1203	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	68	570,00	--	38760,00	--	38760,00	--	41860,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3100,80	
1204	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	81	570,00	--	46170,00	--	46170,00	--	49863,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3693,60	
1205	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	шт	81	1039,33	--	84185,99	--	1241,99	50595,84	145564,38
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	82944,00	--		10782,55	
1206	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	81	351,00	--	28431,00	--	28431,00	--	30705,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,48	
1207	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	65	498,84	33,48	32424,44	2175,95	7930,09	16527,93	52868,56
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка			343,36	9,80	22318,40	637,07		3916,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
1208	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	65	170,00	--	11050,00	--	11050,00	--	11934,00
		СП - 8%			--	--	--	--		884,00	
1209	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	870	396,75	14,74	345173,95	12827,54	105728,81	165211,12	551215,88
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			260,48	3,27	226617,60	2842,29		40830,81	
1210	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	870	58,00	--	50460,00	--	50460,00	--	54496,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4036,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1408671,52	171851,07	638598,59	445543,64	2002552,38
							598221,86	49908,89	--	148337,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2002552,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533,12
		Сметная заработная плата	Тенге					648130,75			
		РАЗДЕЛ 37.Видеонаблюдение									
		Монтажные работы									
1211	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Сервер. Монтаж оборудования	устройство	1	45399,18	6232,38	45399,18	6232,38	30,80	24932,32	75958,02
		НР - 61%; СП - 8%			39136,00	1736,66	39136,00	1736,66		5626,52	
1212	Прайс лист	Сервер с монитором 19. Dell Power Edge T130, Intel Core i7	шт	1	410900,00	--	410900,00	--	410900,00	--	443772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		32872,00	
1213	Прайс лист	Монитор Aser K202HQLAb,LCD 19,5	шт	1	27000,00	--	27000,00	--	27000,00	--	29160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2160,00	
1214	Ц13-100302-0101 1310-0302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор управляемый. Монтаж оборудования	шт.	1	38216,67	6258,84	38216,67	6258,84	213,83	20423,20	63331,07
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Переноска и распаковка оборудования 2. Проверка и установка коммутаторов, коммутаторных ламп 3. Монтаж питающих отводов 4. Чистка коммутаторов и головок штепселей 5. Проверка и установка ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе 6. Установка скалок многократного поля в коммутаторе			31744,00	1736,66	31744,00	1736,66		4691,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Подгонка и установка задних щитков коммутаторов 8. Отделка и окраска установленного оборудования 9. Проверка и выправка коммутатора на одно рабочее место или вводного шкафа									
1215	Прайс лист	Управляемый коммутатор. ES3500-24HP Zyxel	шт	1	309900,00	--	309900,00	--	309900,00	--	334692,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24792,00	
1216	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16713,38	1931,16	16713,38	1931,16	1624,22	8354,63	27073,46
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			13158,00	538,12	13158,00	538,12		2005,44	
1217	Прайс лист	Источник бесперебойного питания 19(для сервера), EX 1500 RT2U 1500VA	шт	1	325200,00	--	325200,00	--	325200,00	--	351216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		26016,00	
1218	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	360	310,07	141,94	111625,60	51098,36	16499,24	42665,10	166633,96
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			122,30	42,30	44028,00	15229,08		12343,26	
1219	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель системы видеонаблюдения cat.6 с оболочкой LSZH,UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,36	74035,00	--	26652,60	--	26652,60	--	28784,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2132,21	
1220	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	4476,24	10,28	8952,48	20,56	--	6430,98	16614,14
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса			4465,96	--	8931,92	--		1230,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221	Прайс лист	Камера для наружной съемки с поддержкой Poe (кронштейн для крепления в комплекте).SNO 5084R SAMSUNG	шт	2	200100,00	--	400200,00	--	400200,00	--	432216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		32016,00	
1222	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	3839,78	5,66	15359,12	22,64	--	11042,27	28513,50
		НР - 72%; СП - 8%			3834,12	--	15336,48	--		2112,11	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса									
1223	Прайс лист	Камера для внутренней съемки с поддержкой Poe (кронштейн для крепления в комплекте).SNB 3002P SAMSUNG	шт	4	104100,00	--	416400,00	--	416400,00	--	449712,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33312,00	
1224	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Программное обеспечение. Монтаж оборудования	устройство	3	45399,18	6232,38	136197,54	18697,14	92,40	74796,97	227874,07
		НР - 61%; СП - 8%			39136,00	1736,66	117408,00	5209,98		16879,56	
1225	Прайс лист	Программное обеспечение - система защиты (Guardant) VMS AXXON NEXT	шт	1	8800,00	--	8800,00	--	8800,00	--	9504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		704,00	
1226	Прайс лист	Программное обеспечение - AXXON NEXT 16 каналов VMS AXXON NEXT	шт	1	9600,00	--	9600,00	--	9600,00	--	10368,00
		СП - 8%			--	--	--	--		768,00	
1227	Прайс лист	Программное обеспечение - AXXON NEXT интеллектуальный поиск	шт	1	19200,00	--	19200,00	--	19200,00	--	20736,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1536,00	
1228	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	219,50	2,21	13170,08	132,72	1269,46	8477,31	23379,18
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	0,10	11767,90	6,14		1731,79	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1229	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	60	45,00	--	2700,00	--	2700,00	--	2916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		216,00	
1230	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	396,75	14,74	1983,76	73,72	607,64	949,49	3167,91
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			260,48	3,27	1302,40	16,34		234,66	
1231	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29,00	--	145,00	--	145,00	--	156,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11,60	
1232	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	498,84	33,48	24941,87	1673,81	6100,07	12713,80	40668,12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			343,36	9,80	17168,00	490,05		3012,45	
1233	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170,00	--	8500,00	--	8500,00	--	9180,00
		СП - 8%			--	--	--	--		680,00	
1234	С123-070202-0515 2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Монтажные материал	шт.	1	547,00	--	547,00	--	547,00	--	590,76
		СП - 8%			--	--	--	--		43,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2378304,29	86141,33	1992182,26	210786,07	2796217,58
							299980,70	24963,03	--	207127,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2796217,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267,77
		Сметная заработная плата	Тенге					324943,73			
		РАЗДЕЛ 38.Автоматтическое пожаротушение									
1235	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	1	1675,13	0,21	1675,13	0,21	23,92	1007,11	2896,82
		НР - 61%, СП - 8%			1651,00	--	1651,00	--		214,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1236	С123-080303-1002 2308-0303-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-4	шт.	1	12809,00	--	12809,00	--	12809,00	--	13833,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1024,72	
1237	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16713,38	1931,16	16713,38	1931,16	1624,22	8354,63	27073,46
		НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			13158,00	538,12	13158,00	538,12		2005,44	
1238	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания РИП-24, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808,00	--	20808,00	--	22472,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,64	
1239	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	52	3262,97	2,47	169674,26	128,44	5641,82	99981,44	291228,16
		НР - 61%, СП - 8%			3152,00	--	163904,00	--		21572,46	
1240	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	36	729,00	--	26244,00	--	26244,00	--	28343,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2099,52	
1241	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	16	825,00	--	13200,00	--	13200,00	--	14256,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1056,00	
1242	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	1675,13	0,21	3350,25	0,42	47,84	2014,22	5793,63
		НР - 61%, СП - 8%			1651,00	--	3302,00	--		429,16	
1243	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1387,00	--	2774,00	--	2774,00	--	2995,92
		СП - 8%			--	--	--	--		221,92	
1244	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	49,00	--	294,00	--	294,00	--	317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23,52	
		Кабели и провода									
1245	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	305	630,90	67,70	192425,45	20649,78	58645,07	72491,02	286109,78
		НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля			370,92	18,71	113130,60	5707,13		21193,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
1246	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,00025	18676,00	--	4,67	--	4,67	--	5,04
		СП - 8%			--	--	--	--		0,37	
1247	С123-061401-0305 2306-1401-0305 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	0,000055	106772,00	--	5,87	--	5,87	--	6,34
		СП - 8%			--	--	--	--		0,47	
		Материалы									
1248	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	219,50	2,21	4390,03	44,24	423,15	2825,77	7793,06
		НР - 72%, СП - 8%			196,13	0,10	3922,63	2,05		577,26	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
1249	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	20	32,00	--	640,00	--	640,00	--	691,20
		СП - 8%			--	--	--	--		51,20	
1250	С121-130208-0504 2113-0208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,04	1478,00	--	59,12	--	59,12	--	63,85
		СП - 8%			--	--	--	--		4,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				465067,16	22754,24	143244,69	186674,19	703880,66
							299068,23	6247,30	--	52139,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				703880,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225,92
		Сметная заработная плата	Тенге					305315,53			
		РАЗДЕЛ 39.Диспечерская связь									
		Монтажные работы									
1251	Ц13-080303-1601 1308-0303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контроллер к. Установка на конструкции на полу	шт.	1	51025,64	105,85	51025,64	105,85	46183,79	3431,30	58813,50
		НР - 72%, СП - 8%			4736,00	29,70	4736,00	29,70		4356,56	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка контроллера 3. Заземление 4. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1252	Прайс лист	Контроллер локальной машины PRO	шт	1	54800,00	--	54800,00	--	54800,00	--	59184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4384,00	
1253	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Межмодульный интерфейс. Монтаж оборудования	шт.	1	1070,01	26,01	1070,01	26,01	--	792,17	2011,16
		НР - 75%; СП - 8%			1044,00	12,23	1044,00	12,23		148,97	
1254	Прайс лист	Межмодульный интерфейс USB	шт	1	11000,00	--	11000,00	--	11000,00	--	11880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		880,00	
1255	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16713,38	1931,16	16713,38	1931,16	1624,22	8354,63	27073,46
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			13158,00	538,12	13158,00	538,12		2005,44	
1256	Прайс лист	Блок бесперебойного питания APC BACK-UPS на 750VA	шт	1	43900,00	--	43900,00	--	43900,00	--	47412,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3512,00	
1257	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Лифтовый блок. Монтаж оборудования	шт.	2	16713,38	1931,16	33426,77	3862,32	3248,45	16709,27	54146,92
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			13158,00	538,12	26316,00	1076,24		4010,88	
1258	Прайс лист	Лифтовый блок УКЛ-УЛ	шт	2	37000,00	--	74000,00	--	74000,00	--	79920,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5920,00	
1259	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2447,97	--	4895,94	--	399,94	2742,56	8249,58
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику			2248,00	--	4496,00	--		611,08	
1260	Прайс лист	Переговорный комплект кабины лифта	шт	2	2800,00	--	5600,00	--	5600,00	--	6048,00
		СП - 8%			--	--	--	--		448,00	
1261	С123-080306-0104 2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект ЛБ	шт.	2	4344,00	--	8688,00	--	8688,00	--	9383,04
		СП - 8%			--	--	--	--		695,04	
1262	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	11885,56	3337,54	11885,56	3337,54	196,02	7258,52	20675,60
		НР - 75%; СП - 8%			8352,00	1326,02	8352,00	1326,02		1531,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263	Прайс лист	Персональный компьютер Core i3 3.3 AS Rock RAM 4GB HDD500GB,no DVD Case ATX 400W, с клавиатурой и мышкой *СП - 8%*	шт	1	125400,00 --	-- --	125400,00 --	-- --	125400,00	-- 10032,00	135432,00
1264	Прайс лист	Монитор Aser V196 HQL LCD 18.5 Black,1366x768(LED), 5 ms, 200cd/-m2 *СП - 8%*	шт	1	26000,00 --	-- --	26000,00 --	-- --	26000,00	-- 2080,00	28080,00
1265	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	м кабеля	450	630,90 370,92	67,70 18,71	283906,40 166914,00	30466,89 8420,35	86525,51	106953,96 31268,83	422129,19
1266	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,275	68334,00 --	-- --	18791,85 --	-- --	18791,85	-- 1503,35	20295,20
1267	С123-060703-0938 2306-0703-0938 РСНБ РК 2015	Кабель связи КСПП 1х4х0,9 *СП - 8%*	км	0,175	1567262,00 --	-- --	274270,85 --	-- --	274270,85	-- 21941,67	296212,52
1268	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	70	554,49 390,72	43,01 13,07	38814,29 27350,40	3010,91 914,76	8452,98	20350,92 4733,22	63898,42
1269	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 *СП - 8%*	кг	81,9	1762,00 --	-- --	144307,80 --	-- --	144307,80	-- 11544,62	155852,42
1270	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	85	219,50 196,13	2,21 0,10	18657,61 16671,19	188,02 8,70	1798,41	12009,52 2453,37	33120,50