Сторона-1/Заказчик-1: АО "СПК "Атырау"
Сторона-2/Заказчик-2/ Застройщик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Наименование стройки - Привязка ПСД на строительство 9-ти этажного 81 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая в г.Атырау (Пятно №3)
Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного жилого комплекса на 297 квартир, по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая,ул.14

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3										
			м3 грунта	1369,64		143,98 7,61	136,37 33,72	197206,19 10423,18	186783,01 46180,29	--	40754,50 19036,86	256997,54
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	42,36		1827,67 1827,67	-- --	77420,19 77420,19	-- --	--	55742,53 10653,02	143815,74
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
			м3 грунта	1412		29,69 --	29,69 11,90	41924,54 --	41924,54 16798,66	--	12095,04 4321,57	58341,14
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,48	794,12	--	40881,50	--	--	29434,68	75941,48
					794,12	--	40881,50	--		5625,29	
		Состав работ 1 Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2 Полива водой при необходимости									
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,72	16,57	16,57	4833,22	4833,22	--	1394,36	6725,78
					--	6,64	--	1936,61		498,21	
		Состав работ 1 Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,72	7,32	7,32	2136,79	2136,79	--	616,45	2973,50
					--	2,93	--	856,19		220,26	
		Состав работ 1 Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	343,2	143,90	66,47	49386,82	22810,79	--	27067,71	82570,90
					77,44	32,10	26576,04	11018,01		6116,36	
		Состав работ 1 Уплотнение грунта									
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вязкие)	м3 грунта	1068,8	190,94	182,30	204076,29	194841,39	221,84	44844,55	268834,50
					8,43	49,84	9013,06	53271,03		19913,67	
		Состав работ: 1 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2 Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3 Содержание забойной дороги 4 Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных каналов и ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
9	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1763,52	89,00	--	156953,28	--		--	169509,54
					--	--	--	--		12556,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				774818,82	453329,73	221,84	211949,83	1065710,13
							164313,97	130060,79	--	78941,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				774818,82				
	Материалы		Тенге				221,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					294374.76			
	Транспортные расходы		Тенге				156953.28				
		Накладные расходы	Тенге				211949.83				
		Сметная прибыль	Тенге				78941.49				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065710.13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265.22
		Сметная заработная плата	Тенге					294374.76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1065710.13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,22
		Сметная заработная плата	Тенге					294374.76			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		свай									
10	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	516.6	19517.54 4418.68	14935.37 3130.35	10082760.00 2282690.09	7715612.14 1617138.81	84457.77	3860830.61 1115487.25	15059077.85
		Состав работ: 1. Перемещение свайного агрегата 2. Разметка свай на ленте 3. Подача свай к местам погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей									
11	С121-041204-9906 2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5676	7877.00 --	-- --	44662590.00 --	-- --	44662590.00	-- 3573007.20	48235597.20
12	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0.1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	630	3123.55 1456.84	1617.94 782.72	1967837.51 917809.20	1019302.20 493113.60	30726.11	1396813.57 269172.09	3633823.17
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры									
13	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	27.72	75.00 --	-- --	2079.00 --	-- --		-- 166.32	2245.32
14	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27.72	586.00 --	-- --	16243.92 --	-- --		-- 1299.51	17543.43
		реставрк									
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракции щебня 5-20мм	м2 покрытия	108.747	4601.64 502.86	270.83 93.50	500414.02 54684.08	29452.25 10168.24	416277.69	60961.18 44910.02	606285.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракции щебня 20-40 мм	м2 покрытия	112,747	4554,63 502,86	270,83 93,50	513520,42 56695,51	30535,59 10542,25	426289,33	63203,49 46137,91	622861,82
		Состав работ 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
17	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100 Устройство	м3	287,21	40317,48 2426,88	1899,96 431,52	11579582,76 697024,20	545686,39 123937,89	10336872,17	747075,51 986132,66	13312790,93
		Состав работ 1. Раскрой и установка досок 2. Установка шпилек на трубы 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
18	СТ21-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	18,91	220232,00 --	-- --	4164587,12 --	-- --	4164587,12	-- 333166,97	4497754,09
19	СТ21-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3619	196378,00 --	-- --	463825,20 --	-- --	463825,20	-- 37106,02	500931,21
20	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	366,3	2334,38 205,82	43,07 8,56	855085,22 75393,33	15775,04 3135,89	763916,85	73032,18 74249,39	1002366,79
		Состав работ 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклеивание рулонных материалов с разогреванием мастики									
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	460,8	852,14 255,25	19,42 2,45	392664,08 117618,28	8947,58 1127,12	266098,21	110433,22 40247,78	543345,08
		Состав работ 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматурные выпуски Ав-1-41шт									
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.08648	191324.00 --	-- --	590517.70 --	-- --	590517.70	-- 47241.42	637759,12
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3321	196378.00 --	-- --	65217.13 --	-- --	65217.13	-- 5217.37	70434.50
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1-4шт									
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.8484	196378.00 --	-- --	166607.10 --	-- --	166607.10	-- 13328.57	179935,66
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	4.28	197031.00 --	-- --	843292.68 --	-- --	843292.68	-- 67463.41	910756,09
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт									
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.746	196378.00 --	-- --	146497.99 --	-- --	146497.99	-- 11719.84	158217,83
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0.0588	197031.00 --	-- --	11585.42 --	-- --	11585.42	-- 926.83	12512,26
		Арматурные выпуски ДЖ-2 лифтового шахта-2шт									
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9.5948	196378.00 --	-- --	1884207.63 --	-- --	1884207.63	-- 150736.61	2034944.25
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0.882	197031.00 --	-- --	173781.34 --	-- --	173781.34	-- 13902.51	187683,85
				Фундамент под перегородки							
30	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм Устройство из бетона B25W6F100	м3	33.2	42969.70 3902.40	1948.89 381.28	1426594.20 129559.68	64703.15 12658.40	1232331.37	129418.46 124481.01	1680493,67
		Состав работ: 1 Раскрой и установка досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Установка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	2,75364	18351,62	1268,06	50533,76	3491,79	801,31	42954,54	100967,36
					16792,56	349,40	46240,66	962,12		7479,06	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,0376	191324,00	--	198517,78	--	198517,78	--	214399,20
					--	--	--	--		15881,42	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,52614	196378,00	--	103322,32	--	103322,32	--	111588,11
					--	--	--	--		8265,79	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(III-4)									
			т	1,1869	197031,00	--	233856,09	--	233856,09	--	252564,58
					--	--	--	--		18708,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81095720,40	9433506,14	67266176,31	6484722,75	94586878,60
							4377715,00	2272784,35	--	7006435,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81095720,40				
	Материалы		Тенге				13557770,80				
	Всего заработная плата		Тенге					6650499,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9045815,51				
	Местные материалы		Тенге				44662590,00				
	Транспортные расходы		Тенге				18322,92				
		Накладные расходы	Тенге				6484722,75				
		Сметная прибыль	Тенге				7006435,45				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				94586878,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5247,87
		Сметная заработная плата	Тенге					6650499,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94586878,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5247,87
		Сметная заработная плата	Тенге					6650499,36			

РАЗДЕЛ 3 Колонны К1-71шт

35	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство	м3	219,39	77021,36	27325,80	16897715,45	5995006,63	7837540,93	3928097,82	22491878,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13971,32	5704,10	3065167,89	1251423,11		1066065,06	
		Состав работ 1 Раскрой и установка досок 2 Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3 Установка арматуры 4 Установка металлической опалубки 5 Укладка бетонной смеси									
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	45,5111136	18351,62	1268,06	835202,80	57710,96	13243,73	709936,22	1668750,14
					16792,56	349,40	764248,11	15901,58		123611,12	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(III-4)									
			т	8,874432	197031,00	--	1748538,21	--	1748538,21	--	1888421,27
					--	--	--	--		139883,06	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	36,6366816	191324,00	--	7009476,47	--	7009476,47	--	7570234,59
					--	--	--	--		560758,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26490932,93	6052717,58	16608799,34	4638034,00	33619284,32
							3829416,00	1267324,70	--	2490317,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26490932,93				
	Материалы		Тенге				7850784,66				
	Всего заработная плата		Тенге					5096740,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8758014,68				
		Накладные расходы	Тенге				4638034,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2490317,36				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				33619284,32				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								4436,57
		Сметная заработная плата	Тенге					5096740,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33619284,32				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								4436,57
		Сметная заработная плата	Тенге					5096740,70			

РАЗДЕЛ 4.Диафрагма жесткости ДЖ-1--4шт

39	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство									
			м3	106,512	59162,00	6727,47	6301462,64	716556,07	3952972,31	1610037,14	8544419,76
					15321,60	1289,41	1631934,26	137337,32		632919,98	
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусков и досок 2 Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
40	Е11-060501-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	23.34	18351.62	1268.06	428326.88	29596.59	6791.94	364084.95	855804,77
					16792.56	349.40	391938.35	8155.00		63392.95	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2.34	197031.00	--	461052.54	--	461052.54	--	497936.74
					--	--	--	--		36884.20	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	21	196378.00	--	4123938.00	--	4123938.00	--	4453853,00
					--	--	--	--		329915.04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11314780.06	746152.66	8544754.79	1974122.08	14352014.31
							2023872.61	145492.31	--	1063112.17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11314780.06				
	Материалы		Тенге				3959764.25				
	Всего заработная плата		Тенге					2169364.92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4584990.54				
		Накладные расходы	Тенге				1974122.08				
		Сметная прибыль	Тенге				1063112.17				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14352014.31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2169364.92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14352014.31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2169364.92			
		РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта ДЖ-2-2шт									
43	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство									
			м3	67.716	59162.00	6727.47	4006213.80	455557.22	2513139.11	1023596.16	5432194,76
					15321.60	1289.41	1037517.47	87313.48		402384.80	
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	6.81	18351.62	1268.06	124974.55	8635.51	1981.71	106230.44	249701.39
					16792.56	349.40	114357.33	2379.41		18496.40	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутие арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
45	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.96	197031.00	--	189149.76	--	189149.76	--	204281.74
					--	--	--	--		15131.98	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	5.85	196378.00	--	1148811.30	--	1148811.30	--	1240716.20
					--	--	--	--		91904.90	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0.028704	387231.26	1225.26	11115.09	35.17	4691.78	5826.75	18297.19
					222552.00	518.88	6388.13	14.89		1355.35	
		Состав работ 1 Вырезка и сверлка отверстий в опалубке при необходимости установка и закрепление закладных деталей									
48	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0.039636	229871.26	1225.26	9111.18	48.56	6478.66	2370.11	12399.79
					65192.00	518.88	2583.95	20.57		918.50	
		Состав работ 1 Вырезка и сверлка отверстий в опалубке при необходимости установка и закрепление закладных деталей									
49	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0.06834	109692.00	--	7496.35	-	7496.35	--	8096.06
					--	--	--	--		599.71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5496872.00	464276.47	3871748.68	1138023.47	7165687.13
							1160846.88	89728.36	--	530791.64	
	Стоимость общестроительных работ:		Тенге				5496872.00				
	Материалы		Тенге				2526291.27				
	Всего заработная плата		Тенге					1250575.24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1345457.41				
		Накладные расходы	Тенге				1138023.47				
		Сметная прибыль	Тенге				530791.64				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ:		Тенге				7165687.13				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1157.23
		Сметная заработная плата	Тенге					1250575.24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7165687.13				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1157.23
		Сметная заработная плата	Тенге					1250575.24			

РАЗДЕЛ 6.Ригели

		Р-1 - 22шт									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	116.16	63579.07 15033.60	6078.46 1180.79	7385344.67 1746303.00	706073.79 137160.18	4932967.90	1713951.47 727943.69	9827239.83
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.20064	191324.00 --	-- --	38387.25 --	-- --	38387.25	-- 3070.98	41458.23
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	9.997152	18351.62 16792.56	1268.06 349.40	183463.96 167877.77	12677.02 3493.00	2989.17	155947.41 27152.91	366564.28
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		КП-4-8шт									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	4.937856	191324.00 --	-- --	944730.36 --	-- --	944730.36	-- 75578.43	1020308.79
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1.312552	197031.00 --	-- --	258416.40 --	-- --	258416.40	-- 20673.31	279089.71
		КП-5-2шт									
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1.144176	191324.00 --	-- --	218908.33 --	-- --	218908.33	-- 17512.67	236421.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.313632	197031.00	--	61795.23	--	61795.23	--	66738.84
					--	--	--	--		4943.62	
		КП-6-2шт									
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.144176	191324.00	--	218908.33	--	218908.33	--	236421.00
					--	--	--	--		17512.67	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.313632	197031.00	--	61795.23	--	61795.23	--	66738.84
					--	--	--	--		4943.62	
		КП-7-4шт									
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.770944	191324.00	--	530148.09	--	530148.09	--	572559.94
					--	--	--	--		42411.85	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0000376	197031.00	--	7.41	--	7.41	--	8.00
					--	--	--	--		0.59	
		Р-2 - 22шт									
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий: подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	43.032	63579.07	6078.46	2735934.50	261568.24	1827440.38	634941.11	3640545.66
					15033.60	1180.79	646925.88	50811.61		269670.05	
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка винтов опалубки 3 Крепление элементов опалубки подпорами строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45936	191324.00	--	87886.59	--	87886.59	--	94917.52
					--	--	--	--		7030.93	
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Пзм в доп. выр. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3.825888	18351.62	1268.06	70211.25	4851.47	1113.33	59680.73	140283.34
					16792.56	349.40	64246.45	1336.77		10391.36	
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		КП-3-2шт									
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1.35696	191324.00 --	-- --	259619.02 --	-- --	259619.02	-- 20769.52	280388.54
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.413424	197031.00 --	-- --	81457.34 --	-- --	81457.34	-- 6516.59	87973.93
		КП-4-4шт									
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2.468928	191324.00 --	-- --	472365.18 --	-- --	472365.18	-- 37789.21	510154.40
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.655776	197031.00 --	-- --	129208.20 --	-- --	129208.20	-- 10336.66	139544.86
		Р-3 - 88шт									
68	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	116.16	63579.07 15033.60	6078.46 1180.79	7385344.67 1746303.00	706073.79 137160.18	4932967.90	1713951.47 727943.69	9827239.83
		Состав работ									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка щитов опалубки									
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4 Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.76032	191324.00 --	-- --	145467.46 --	-- --	145467.46	-- 11637.40	157104.86
		КП-1-2шт									
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	11.58432	18351.62 16792.56	1268.06 349.40	212591.07 194530.39	14689.63 4047.56	3371.04	180705.93 31463.76	424760.77
		Состав работ									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	11,58432	191324,00	--	2216358,44	--	2216358,44	--	2393667,11
					--	--	--	--		177308,68	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,908224	197031,00	--	573010,28	--	573010,28	--	618851,11
					--	--	--	--		45840,82	
		Р-4 - 33шт									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий: подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	39,6	63579,07	6078,46	2517731,14	240706,97	1681693,60	584301,64	3350195,40
					15033,60	1180,79	595330,56	46759,15		248162,62	
		Состав работ									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка винтовой опалубки									
		3 Крепление деревянной опалубки гвоздями строительными									
		4 Установка и сварка арматуры									
		5 Укладка бетонной смеси									
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,28512	191324,00	--	54550,30	--	54550,30	--	58914,32
					--	--	--	--		4364,02	
		КП-1-1шт									
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Прим. к расц. выш. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	2,17206	18351,62	1268,06	39860,83	2754,31	632,07	33882,36	79642,64
					16792,56	349,40	36474,45	758,92		5899,46	
		Состав работ									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,17206	191324,00	--	415567,21	--	415567,21	--	448812,58
					--	--	--	--		33245,38	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,545292	197031,00	--	107439,43	--	107439,43	--	116034,58
					--	--	--	--		8595,15	
		КП-2-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 (Изм и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1.46916	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	26961,47 24670,96	1862,99 513,32	427,53	22917,70 3990,35	53869,50
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1.46916	191324,00 --	-- --	281085,57 --	-- --	281085,57	-- 22486,85	303572,41
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,459756	197031,00 --	-- --	90586,18 --	-- --	90586,18	-- 7246,89	97833,08
		Р-5 - 11шт									
81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Баки для перекрытий: подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	6,336	63579,07 15033,60	6078,46 1180,79	402836,98 95252,89	38513,12 7481,46	269070,98	93488,26 39706,02	536031,26
		Состав работ 1 Раствор и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,088902	191324,00 --	-- --	17009,09 --	-- --	17009,09	-- 1360,73	18369,81
		КП-5-2шт									
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 (Изм и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,572088	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	10498,74 9606,82	725,44 199,89	166,48	8924,11 1553,83	20976,68
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,572088	191324,00	--	109454,16	--	109454,16	--	118210,50
					--	--	--	--		8756,33	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,156816	197031,00	--	30897,61	--	30897,61	--	33369,42
					--	--	--	--		2471,81	
		Р-6 - 22шт									
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	6,336	63579,07	6078,46	402836,98	38513,12	269070,98	93488,26	536031,26
					15033,60	1180,79	95252,89	7481,46		39706,02	
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев (бруска) и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями стяжными									
		1. Установка и сварка арматуры 2. Укладка бетонной смеси									
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08976	191324,00	--	17173,24	--	17173,24	--	18547,10
					--	--	--	--		1373,86	
		КП-5-2шт									
88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,572088	18351,62	1268,06	10498,74	725,44	166,48	8924,11	20976,68
					16792,56	349,40	9606,82	199,89		1553,83	
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,572088	191324,00	--	109454,16	--	109454,16	--	118210,50
					--	--	--	--		8756,33	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,156816	197031,00	--	30897,61	--	30897,61	--	33369,42
					--	--	--	--		2471,81	
		Р-7 - 44шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060707-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	36.96	63579.07 15033.60	6078.46 1180.79	2349882.39 555641.86	224659.84 43641.88	1569580.70	545348.20 231618.45	3126849.00
		Состав работ 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка гвоздей опалубки 3 Крепление элементов опалубки подручными строительными 1 Установка и сварка арматуры 2 Укладка бетонной смеси									
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.38016	191324.00 --	-- --	72733.73 --	-- --	72733.73	-- 5818.70	78552.43
		КП-1-1шт									
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром: до 25 мм									
			т	2.89608	18351.62 16792.56	1268.96 349.40	53147.77 48632.60	3672.41 1011.89	842.76	45176.48 7865.94	106190.19
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2.86968	191324.00 --	-- --	549038.66 --	-- --	549038.66	-- 43923.09	592961.75
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.727056	197031.00 --	-- --	143252.57 --	-- --	143252.57	-- 11460.21	154712.78
		КП-8-1шт									
96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром: до 25 мм									
			т	0.71544	18351.62 16792.56	1268.96 349.40	13129.49 12014.07	907.22 249.97	208.19	11160.28 1943.18	26232.95
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.71544	191324,00	--	136880,84	--	136880,84	--	147831,31
					--	--	--	--		10950,47	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.242352	197031,00	--	47750,86	--	47750,86	--	51570,93
					--	--	--	--		3820,07	
		Р-8 - 22шт									
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			м3	14.52	63579,07	6078,46	923168,08	88259,22	616620,99	214243,93	1228405,00
					15033,60	1180,79	218287,87	17145,02		90992,96	
		Состав работ									
		1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2 Установка щитов опалубки									
		3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		1 Установка и сварка арматуры									
		2 Укладка бетонной смеси									
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.08976	191324,00	--	17173,24	--	17173,24	--	18547,10
					--	--	--	--		1373,86	
		КП-1-1шт									
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1.44804	18351,62	1268,06	26573,88	1836,21	421,38	22588,24	53095,10
					16792,56	849,40	24316,30	505,95		3932,97	
		Состав работ									
		1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2 Гнутье арматурных стержней									
		3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1.43484	191324,00	--	274519,33	--	274519,33	--	296480,87
					--	--	--	--		21961,55	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0.363528	197031,00	--	71626,29	--	71626,29	--	77356,39
					--	--	--	--		5730,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33625575,85	2349070,24	24985231,08	6143621,71	42950733,36
							6291274,53	459958,12	--	3181535,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33625575,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				16109671,86				
	Всего заработная плата		Тенге					6751232,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8875559,22				
		Накладные расходы	Тенге				6143621,71				
		Сметная прибыль	Тенге				3181535,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42950733,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6356,19
		Сметная заработная плата	Тенге					6751232,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				42950733,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6356,19
		Сметная заработная плата	Тенге					6751232,65			

РАЗДЕЛ 7.Перекрытия

Плита на отм -0,100-1шт

104	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	872,52	53069,53 8414,64	1786,40 386,13	46304230,49 7341941,69	1558670,16 336910,25	37403618,64	6987755,27 4263358,86	57555344,62
		Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями с применением 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	65,16	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	1195791,75 1094203,21	82626,99 22766,93	18961,56	1016442,80 176978,76	2389213,32
		Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
106	С121-056301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	65,202	196378,00 --	-- --	12804238,36 --	-- --	12804238,36	-- 1024339,07	13828577,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				60304260,61 8436144,90	1641297,15 359677,15	50226818,55 --	8004198,07 5464676,69	73773135,37
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60304260,61				
	Материалы		Тенге				37422580,20				
	Всего заработная плата		Тенге					8795822,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12804238,36				
		Накладные расходы	Тенге				8004198,07				
		Сметная прибыль	Тенге				5464676,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73773135,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8291,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8795822.05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				73773135.37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8291.00
		Сметная заработная плата	Тенге					8795822.05			

РАЗДЕЛ 8.Лестницы внутренние

Лестницы Л1 - 2шт

107	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	25.62	61053.83 13572.00	2795.32 521.52	1564199.06 347714.64	71616.22 13361.35	1144868.20	328579.15 151422.26	2044200.47
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
108	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	25.132	53069.53 8414.64	1786.40 386.13	803048.20 127330.33	27031.81 5842.99	648686.06	121187.72 73938.87	998174.80
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.370632	197031.00 --	-- --	73025.99 --	-- --	73025.99	-- 5842.08	78868.07
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.713916	196378.00 --	-- --	729331.40 --	-- --	729331.40	-- 58346.51	787677.91
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.056448	387231.26 222552.00	1225.26 518.88	21858.43 12562.62	69.16 29.29	9226.65	11458.63 2665.37	35982.43
		Состав работ 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке при необходимости, установка и закрепление закладных деталей									
112	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.056448	109692.00 --	-- --	6191.89 --	-- --	6191.89	-- 495.35	6687.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3197655,00	98717,20	2611330,19	461225,51	3951590,93
							487607,59	19233,63	--	292710,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3197655,00				
		Материалы	Тенге				1802780,91				
		Всего заработная плата	Тенге					506841,22			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				808549,28				
		Накладные расходы	Тенге				461225,51				
		Сметная прибыль	Тенге				292710,44				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				3951590,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481,73
		Сметная заработная плата	Тенге					506841,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3951590,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481,73
		Сметная заработная плата	Тенге					506841,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								271465034,15
	Врем.зд. И соор.0,9%										2443185,31
	ИТОГО:										273908219
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%										2958208,77
	ИТОГО:										276866428
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,033430387179										286122180,12
	С понижающим коэф-том К=0,77569564767										221943729,82
	Налог НДС-12%										26633247,58
	ИТОГО ПО АКТУ:										**248 576 977,40**
	Согласно п.2.1 раздела 2, доп.соглашения №1 к Договору №20 от 04.06.2018 г. о совместной реализации проекта: "Строительство 9-ти этажного жилого комплекса на 297 квартир, по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.14										
	Участие Стороны-1 - 30%										74 573 093,22
	Участие стороны-2 - 70%										174 003 884,18
	Итого к оплате по акту выполненных работ:										**74 573 093,22**

Сторона-1/Заказчик-1:
АО "СПК "Атырау"

Первый заместитель Председателя Правления

Ахмеханов Д.Б.

Технадзор
ТОО "Жаңа Экспертиза"

Бекмашев Е.

Сторона-2/Заказчик-2/Застройщик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор

Нусупов Е.А.