Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 47 от 21.04.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство внутриквартальной газификации в а. Каратас Жуалынского района Жамбылской области"	25000000,00	22321428,57				25000000,00	22321428,57		
В том числе НДС	2 678 571,43					2 678 571,43			
Возврат аванса 30%	6 000 000,00					6 000 000,00			
Удержание 5%	1 000 000,00					1 000 000,00			
Итого к оплате	15 321 428,57					15 321 428,57			

Заказчик :
КГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района
Руководитель Сейтбеков Е.О.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"
Руководитель Сыдыгалиев А.Т.

Форма В-2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 47 от 21.04.2022 г

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальной газификации в селе Каратас Жуалынского района Жамбылской области"

Наименование объекта : Наружное газоснабжение

А К Т №1

выполненных работ за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	4328	152,71	144,65	660929	626045	--	136488	861210
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	34884	154683		63793	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,9	1936,70	--	15300	--	--	11016	28421
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	15300	--		2105	
3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	948	766,41	--	726557	--	--	523121	1349652
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	726557	--		99974	
4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	3387,9	15,20	15,20	51496	51496	--	14367	71132
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	19955		5269	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3387,9	156,87	74,79	531460	253381	--	283201	879834
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	278079	115256		65173	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	279	3636,72	157,82	1014645	44031	687457	292854	1412099
		НР - 99%; СП			1014,90	45,36	283157	12655		104600	
		Трубопроводы									
7	Е11-220501-0101	Трубопроводы на опорах и подвесах из труб, диаметр до 50 мм. Укл	км	0,427	287770,69	73632,53	122878	31441	280	98914	239535
		НР			213482,00	20505,73	91157	8756		17743	
8	Е11-220501-0102	Трубопроводы на опорах и подвесах из труб, диаметр до 65 мм. Укл	км	0,185	305192,19	83264,47	56461	15404	193	44694	109247

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	40864	4281		8092	
9	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км	2,43	347138,79	105411,35	843547	256150	5665	647273	1610086
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	581732	72079		119266	
10	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	431,27	221,00	--	95311	--	95311	--	102936
		СП - 8%			--	--	--	--		7625	
11	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	186,85	796,00	--	148733	--	148733	--	160632
		СП - 8%			--	--	--	--		11899	
12	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1252,4	1622,00	--	2031393	--	2031393	--	2193904
		СП - 8%			--	--	--	--		162511	
13	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1201,9	2409,00	--	2895377	--	2895377	--	3127007
		СП - 8%			--	--	--	--		231630	
14	Е11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	70	1152,62	39,07	80683	2735	26812	51082	142307
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	51136	989		10541	
15	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм. Укладка(футляр)	км	0,074	454848,70	149186,26	33659	11040	448	25060	63416
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	22171	3142		4697	
16	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33	2609,00	--	86097	--	86097	--	92985
		СП - 8%			--	--	--	--		6888	
17	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	41	3424,00	--	140384	--	140384	--	151615
		СП - 8%			--	--	--	--		11231	
18	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	74	1256,27	7,45	92964	551	11470	80294	187119
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	80943	163		13861	
19	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	30804,56	3216,73	184827	19301	109436	55914	260000
		НР - 99%; СП - 8%			9348,30	64,80	56090	389		19259	
20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:заглушка. Установка	шт	4	1405,35	912,28	5621	3650	--	2926	9231
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1972	984		684	
21	С123-020304-2407	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
22	С123-020304-2409	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт	1	3206,00	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
23	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	1	4792,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т	0,0057	1010711,28	507623,03	5761	2893	107	3554	10061
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	2761	829		745	
25	С123-020103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	шт.	57	851,00	--	48507	--	48507	--	52388
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	78	1405,35	912,28	109617	71158	--	57062	180013
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	38459	19179		13334	
27	С123-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 30-60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1996,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
28	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
29	С123-020304-0809	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
30	С123-020304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	6637,00	--	26548	--	26548	--	28672
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
31	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	4750,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
32	С123-020304-0810	Отвод полиэтиленовый электросварной 45-60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	4750,00	--	9500	--	9500	--	10260
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
33	С123-020304-0610	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	7	8435,00	--	59045	--	59045	--	63769
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
34	С123-020304-2011	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	54	2226,00	--	120204	--	120204	--	129820
		СП - 8%			--	--	--	--		9616	
35	С123-020304-2018	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	4	4122,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
36	С123-020304-2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	3	5567,00	--	16701	--	16701	--	18037
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
37	Е11-220801-0202	Фасонные части стальные сварные: тройники,муфты. Установка	шт.	78	2071,02	1343,32	161540	104779	--	84161	265357
		НР - 99%			727,70	362,19	56761	28251		19656	
38	С123-020304-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	3	3476,00	--	10428	--	10428	--	11262
		СП - 8%			--	--	--	--		834	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С123-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	2	5514,00	--	11028	--	11028	--	11910
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
40	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	21	9575,00	--	201075	--	201075	--	217161
		СП - 8%			--	--	--	--		16086	
41	С123-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	33	10914,00	--	360162	--	360162	--	388975
		СП - 8%			--	--	--	--		28813	
42	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	19	633,00	--	12027	--	12027	--	12989
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
43	Е11-160601-0103	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3893,52	275,36	19468	1377	2608	15455	37716
		НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	15483	287		2794	
44	Е11-160601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	58	2137,88	89,24	123997	5176	17276	100250	242187
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	101545	752		17940	
45	С123-040910-0203	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	46158,00	--	92316	--	92316	--	99701
		СП - 8%			--	--	--	--		7385	
46	С123-040910-0204	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	61083,00	--	61083	--	61083	--	65970
		СП - 8%			--	--	--	--		4887	
47	С123-040910-0205	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88795,00	--	177590	--	177590	--	191797
		СП - 8%			--	--	--	--		14207	
48	С123-040909-0217	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	58	13536,00	--	785088	--	785088	--	847895
		СП - 8%			--	--	--	--		62807	
		Контрольная трубка на футляре									
49	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7332,72	2113,93	43996	12683	10681	24947	74458
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	20632	4566		5515	
50	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2(трубка контрольная) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
51	Е11-220801-0105	Фасонные части [illegible] диаметром 100-250 мм (колено) [illegible]	т	0,021	1350902,28	507623,03	28369	10660	7537	13095	44782
		НР - [illegible]			484372,30	145516,63	10172	3056		3317	
52	Е11-080101-0307	Стены [illegible] боковая обмазочная битумная [illegible] поверхности бутовой кладки, кирпичной [illegible]	м2	10,8	863,49	19,64	9326	212	6190	2745	13037

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	2924	28		966	
53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,12	4251,78	1007,33	510	121	296	131	692
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	93	48		51	
		Контрольная трубка на углах поворота									
54	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	7332,72	2113,93	102658	29595	24921	58209	173736
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	48142	10655		12869	
55	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2(трубка контрольная) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	154,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
56	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (ковер) Установка	т	0,049	1350902,28	507623,03	66194	24873	17587	30556	104490
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	23734	7130		7740	
57	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	25,2	863,49	19,64	21760	495	14443	6405	30419
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	6822	65		2253	
58	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,28	4251,78	1007,33	1190	282	691	305	1615
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	217	111		120	
		Установка ковера для контрольных трубок и вывода медной трубы из земли									
59	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	22174,12	993,57	4435	199	3397	828	5684
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	839	71		421	
60	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,3	17992,98	1179,16	5398	354	4728	359	6218
		НР - 91%; СП - 8%			1052,45	263,87	316	79		461	
61	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,8766	863,49	19,64	5938	135	3941	1748	8301
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1862	18		615	
62	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,42	4251,78	1007,33	1786	423	1037	458	2423
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	326	166		179	
63	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	20	7332,72	2113,93	146654	42279	35601	83156	248194
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	68774	15222		18385	
64	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2(трубка контрольная) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	154,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
65	Е11-220801-0105	Фасонные [illegible] сварные диаметром 100-250 мм (ковер) Установка	т	0,07	1350902,28	507623,03	94563	35533	25124	43651	149271
		НР - [illegible]			484372,30	145516,63	33906	10186		11057	
		Установка [illegible] газопровода диаметром 32 мм из земли (58									
66	Е11-220501-0101	[illegible] труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,1624	287770,69	73632,53	46734	11958	107	37620	91102
		НР - [illegible]			213482,00	20505,73	34669	3330		6748	
67	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - [illegible] СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58	221,00	--	12818	--	12818	--	13843

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
68	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	104,4	506,00	--	52826	--	52826	--	57052
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
69	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,36	1424,00	--	34689	--	34689	--	37464
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
70	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	633,00	--	36714	--	36714	--	39651
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
71	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	58	2208,00	--	128064	--	128064	--	138309
		СП - 8%			--	--	--	--		10245	
72	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	17,98	3636,72	157,82	65388	2838	44302	18873	91002
		НР - 99%, СП - 8%			1014,90	45,36	18248	816		6741	
73	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,109272	266563,00	--	29128	--	29128	--	31458
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
74	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	118,378	601,92	118,47	71254	14024	35659	33093	112695
		НР - 118%, СП - 8%			182,22	54,69	21571	6474		8348	
75	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	58	1630,00	--	94540	--	94540	--	102103
		СП - 8%			--	--	--	--		7563	
76	Е11-070516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	116	660,48	194,50	76616	22562	29877	40822	126833
		НР - 118%, СП - 8%			208,42	89,81	24177	10418		9395	
77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9	17958,57	1091,24	52080	3164	45361	3855	60410
		НР - 91%, СП - 8%			1225,80	234,96	3555	681		4475	
		Установка полиэтиленовых кранов под ковер в зоне зеленого насаждения									
78	С121-041201-1801	Подушка железобетонная ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В15	м3	0,015	83636,00	--	1255	--	1255	--	1355
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
79	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм x 500 мм x 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	1	4054,00	--	4054	--	4054	--	4378
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
80	Прайс СТПРАЙС лист	Стоимость диска из Фторопласта	шт	1	4626,43	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
81	Прайс СТПРАЙС лист	[illegible]	шт	1	40982,14	--	40982	--	40982	--	44261
		[illegible]			--	--	--	--		3279	
82	Прайс СТПРАЙС лист	[illegible]	шт	1	62657,14	--	62657	--	62657	--	67670
		[illegible]			--	--	--	--		5013	
83	Прайс СТПРАЙС лист	[illegible]	шт	1	78958,93	--	78959	--	78959	--	85276

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6317	
84	Прайс СТПРАЙС цена	Стоимость телескопической приводной штанги для шаровых кранов д=32мм высотой 0,75 м	шт	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
85	Прайс СТПРАЙС цена	Стоимость телескопической приводной штанги для шаровых кранов д=63мм высотой 1,1 м	шт	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
86	Прайс СТПРАЙС цена	Стоимость телескопической приводной штанги для шаровых кранов д=75мм высотой 0,8 м	шт	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
87	Прайс СТПРАЙС цена	Стоимость телескопической приводной штанги для шаровых кранов д=225мм высотой 1,2 м	шт	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
88	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
89	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
90	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
91	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	4	4251,78	1007,33	17007	4029	9874	4361	23077
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	3104	1584		1709	
92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	19527,33	1091,24	2441	136	2152	166	2816
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		209	
93	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,001	19321,77	1676,42	19	1	16	2	23
		НР - 91%; СП - 8%			1942,15	378,44	2	--		2	
94	Е11-070516-0107	Герметизация горизонтальных стыков монтажной пеной	м шва	2	402,92	194,50	806	389	--	704	1631
		НР - 118%; СП - 8%			208,42	89,81	417	180		121	
95	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
96	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (ковер) Установка	т	0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	5328	1601		1738	
		Прокладка кабеля									
97	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты. Применен коэффициент к затратам труда [illegible] к эксплуатации машин - 0,3	км	3,047	27931,68	19288,08	85108	58771	--	23962	117796
		НР [illegible]			8643,60	4248,67	26337	12946		8726	
98	С121-130809-1304	Лента [illegible] "Осторожно Газ"	м	3047	32,00	--	97504	--	97504	--	105304
		СП [illegible]			--	--	--	--		7800	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2396	343,27	154,20	822475	369463	111438	327376	1241839
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	341574	113115		91988	
100	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,396	366413,00	--	877926	--	877926	--	948160
		СП - 8%			--	--	--	--		70234	
101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,16	90,63	2,40	196	6	96	65	282
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	94	1		21	
102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,16	149,76	3,40	323	7	206	76	431
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	110	1		32	
		Опознавательный знак									
103	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3	1,68	1643,48	--	2761	--	--	1988	5129
		НР - 72%; СП - 8%			1643,48	--	2761	--		380	
104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	5,4	2348,53	149,43	12682	807	10436	1604	15429
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	1439	268		1143	
105	Е11-060101-0113	Бетонирование ям . Устройство	м3	1,68	8103,64	1146,55	13614	1926	2756	8524	23910
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	8932	436		1771	
106	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,7136	15652,00	--	26821	--	26821	--	28967
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
107	Е11-090701-0103	Конструкции (стойки)	т	0,6117	162906,53	39731,62	99650	24304	3205	55201	167239
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	72141	7860		12388	
108	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5166	267944,00	--	138420	--	138420	--	149494
		СП - 8%			--	--	--	--		11074	
109	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(дорожный знак) ГОСТ 16523-97	т	0,0711	278100,00	--	19773	--	19773	--	21355
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
110	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(пластины) ГОСТ 16523-97	т	0,024	278100,00	--	6674	--	6674	--	7208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
111	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	142,54	0,81	8552	48	--	5884	15591
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	8504	23		1155	
112	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006315	633838,00	--	4003	--	4003	--	4323
		СП - [illegible]			--	--	--	--		320	
113	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1044	90,63	2,40	9	--	4	3	13
		НР - [illegible]			43,42	0,26	5	--		1	
114	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями [illegible]	м2	0,1044	149,76	3,40	16	--	11	4	21

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	5	--		2	
115	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12	863,49	19,64	10362	236	6877	3050	14485
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	3249	31		1073	
116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,16	181,27	4,81	392	10	194	130	564
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	188	1		42	
117	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,16	149,75	3,40	323	7	206	76	431
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	110	1		32	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20961144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3274483				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2178722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					653827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10586740		
		- Накладные расходы	Тенге							3368577	
		- Сметная прибыль	Тенге							1552680	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								607873
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								21569017,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,71%	Тенге								368830
		Всего по главе 1-9	Тенге								21937847,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								438757
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								22376604,00
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								23496240
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2819548
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								26315789
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								25000000
		Сумма по договору	Тенге								25000000

Заказчик :
КГУ "О[illegible] транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района
Руководитель [illegible]бек Е.О.

Технический надзор ТОО "Al-Nur Engineering"
[illegible]ов Х.А.

Подрядчик :
ТОО "S.A.T. Construction"
Руководитель [illegible] Сыдыгалиев А.Т.