Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 46 от 21.04.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство внутриквартальной газификации в а. Кызтоган Жуалынского района Жамбылской области"	26694164,00	23834075,00				6694164,00	5976932,14		
В том числе НДС	2 860 089,00					717 231,86			
Возврат аванса 30%	8 008 249,20					3 008 249,20			
Удержание 5%	1 334 708,20					334 708,20			
Итого к оплате	18 685 914,80					6 828 771,97			

Заказчик :

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района

Руководитель_____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель_____ Сатыналиев А.Т.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Форма В-2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 46 от 21.04.2022 г

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальной газификации в селе Кызтоган Жуалынского района Жамбылской области"

Наименование объекта : Наружное газоснабжение

А К Т №2

выполненных работ за июнь 2022 г..

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кызтоган ГРПШ №1									
1	Е11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	1913	539,83	--	1032693,83	--	26188,01	986375,70	2180595,10
					526,14	--	1006505,82	--		161525,56	
		НР - 98%; СП - 8%									
2	Ц13-390201-0504	Трубопровод, стальной диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	821,97	24,48	821,97	24,48	48,99	456,58	1380,84
					748,50	--	748,50	--		102,28	
		НР - 61%; СП - 8%									
3	Ц13-390201-0501	Трубопровод стальной, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	490,76	15,30	490,76	15,30	26,36	273,95	825,88
					449,10	--	449,10	--		61,18	
		НР - 61%; СП - 8%									
4	Ц13-390201-0505	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	977,79	30,60	2933,38	91,80	146,98	1643,71	4943,25
					898,20	--	2694,60	--		366,17	
		НР - 61%; СП - 8%									
5	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	5	657,31	20,40	3286,57	102,00	190,57	1826,34	5521,94
					598,80	--	2994,00	--		409,03	
		НР - 61%; СП - 8%									
6	Ц13-390201-0501	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	490,76	15,30	981,51	30,60	52,71	547,90	1651,77
					449,10	--	898,20	--		122,35	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	м3	0,006	1778,96	1567,71	10,67	9,41	--	3,61	15,43
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	1,27	2,08		1,14	
8	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,01	24284,92	1146,55	242,85	11,47	178,22	50,74	317,08
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	53,16	2,59		23,49	
9	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,0159	95612,04	4645,53	1520,23	73,86	30,02	997,62	2719,27
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	1416,35	29,47		201,43	
10	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,188	23925,88	1146,55	28423,94	1362,10	20745,84	6028,02	37208,12
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6316,00	308,20		2756,16	
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	6,405	543,83	14,42	3483,23	92,35	1722,10	1158,33	5012,89
		НР - 69%; СП - 8%			260,54	1,56	1668,78	9,96		371,33	
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	6,405	449,24	10,19	2877,36	65,26	1837,20	679,56	3841,47
		НР - 69%; СП - 8%			152,21	1,56	974,90	9,96		284,55	
13	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	6390,00	--	38340,00	--	38340,00	--	41407,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3067,20	
				Переход через дорогу методом прокола - 3шт							
14	Е11-221401-0203	Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м.	м	8	9638,67	6810,34	77109,40	54482,70	222,54	52192,41	139645,95
		НР - 99%; СП - 8%			2800,52	3789,43	22404,16	30315,44		10344,14	
15	Е11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км	0,008	550611,22	193742,04	4404,89	1549,94	79,61	3186,10	8198,27
		НР - 99%; СП - 8%			346918,00	55367,47	2775,34	442,94		607,28	
		РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кызтоган ГРПШ №2									
				Деталь выхода газопровода из земли d.57 - 5шт							
16	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,00183	95612,04	4645,53	174,97	8,50	3,45	114,82	312,97
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	163,01	3,39		23,18	
17	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,02013	95612,04	4645,53	1924,67	93,51	38,01	1263,02	3442,70
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	1793,15	37,31		255,02	
18	Е11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	2784	539,83	--	1502885,33	--	38111,57	1435478,28	3173432,70
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	1464773,76	--		235069,09	
19	Ц13-390201-0502	Трубопровод стальной, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	657,31	20,40	657,31	20,40	38,11	365,27	1104,39
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	598,80	--		81,81	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-390201-0501	Трубопровод стальной, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	490,76	15,30	490,76	15,30	26,36	273,95	825,88
		НР - 61%; СП - 8%			449,10	--	449,10	--		61,18	
21	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	4	657,31	20,40	2629,25	81,60	152,45	1461,07	4417,55
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	2395,20	--		327,23	
22	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковаядефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	7	657,31	20,40	4601,19	142,80	266,79	2556,88	7730,71
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	4191,60	--		572,65	
23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	2,44	181,28	4,81	442,31	11,73	218,68	147,09	636,56
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	211,91	1,26		47,15	
24	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	2,44	149,75	3,40	365,38	8,29	233,29	86,29	487,81
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	123,80	1,26		36,13	
				Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 2шт							
25	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	891,00	--	1782,00	--	1782,00	--	1924,56
		СП - 8%			--	--	--	--		142,56	
26	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км	0,0024	287770,69	73632,53	690,65	176,72	1,57	555,95	1346,33
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	512,36	49,21		99,73	
27	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	221,00	--	530,40	--	530,40	--	572,83
		СП - 8%			--	--	--	--		42,43	
28	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	м3	0,012	1778,96	1567,71	21,35	18,81	--	7,23	30,86
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	2,54	4,16		2,29	
29	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	24284,92	1146,55	485,70	22,93	356,44	101,48	634,15
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	106,33	5,19		46,97	
30	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,0318	95612,04	4645,53	3040,46	147,73	60,04	1995,23	5438,55
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	2832,70	58,94		402,86	
31	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,188	23925,88	1146,55	28423,94	1362,10	20745,84	6028,02	37208,12
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6316,00	308,20		2756,16	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5701344,18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2534370,45				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60021,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31589,58			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152374,14		
		- Накладные расходы	Тенге							2505855,17	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								74117,47
		Всего по главе с1.- 8	Тенге								5775461,65
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,71%	Тенге								98760,39
		Всего по главе 1-9	Тенге								5874222,04
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								117484,44
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								5991706,48
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								6291507,52
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								754980,9
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								7046488,42
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								6694164
		Сумма по договору	Тенге								6694164

Заказчик :
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель: Сейтбеков Е.О.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"
Орынбеков Х.А.

Подрядчик
ТОО "SAT construction"

Руководитель: Сыдыгалиев А.Т.