Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 46 от 21.04.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство внутриквартальной газификации в а. Кызтоган Жуалынского района Жамбылской области"	20000000,00	17857142,84				20000000,00	17857142,86		
В том числе НДС	2 142 857,14					2 142 857,14			
Возврат аванса 30%	5 000 000,00					5 000 000,00			
Удержание 5%	1 000 000,00					1 000 000,00			
Итого к оплате	11 857 142,86					11 857 142,86			

Заказчик :

КГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района

Руководитель Сейтбеков Е.О.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель Сыдыгалиев А.Т.

Форма В-2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 46 от 21.04.2022 г

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальной газификации в селе Кызтоган Жуалынского района Жамбылской области"

Наименование объекта : Наружное газоснабжение

А К Т №1

выполненных работ за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кызтоган ГРПШ №1									
1	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальныхтруб	врезка	1	4372,73	2314,16	4372,73	2314,16	144,97	2603,00	7533,78
		НР - 99%; СП - 8%			1913,60	715,69	1913,60	715,69		558,06	
				Деталь выхода газопровода из земли d.89 - 1шт							
2	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,001	347138,79	105411,35	347,14	105,41	2,33	266,37	662,59
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	239,40	29,66		49,08	
3	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	1101,00	--	1101,00	--	1101,00	--	1189,08
		СП - 8%			--	--	--	--		88,08	
4	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0015	508830,70	109990,34	763,25	164,99	22,35	629,97	1504,68
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	575,91	60,43		111,46	
5	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,5	1921,00	--	2881,50	--	2881,50	--	3112,02
		СП - 8%			--	--	--	--		230,52	
6	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,14	4615,75
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986,15	491,77		341,91	
7	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7489,00	--	7489,00	--	7489,00	--	8088,12
		СП - 8%			--	--	--	--		599,12	
8	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11 DN 90 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1412,00	--	1412,00	--	1412,00	--	1524,96
		СП - 8%			--	--	--	--		112,96	
9	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром [illegible] Установка	т	0,0023	1010711,28	507623,03	2324,64	1167,53	43,05	1434,26	4059,60
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	1114,06	334,69		300,71	

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1074,00	--	1074,00	--	1074,00	--	1159,92
		СП - 8%			--	--	--	--		85,92	
11	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	--	704,00	--	704,00	--	760,32
		СП - 8%			--	--	--	--		56,32	
12	Е11-220301-0106	Футляр, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,001	1125401,77	519832,36	1125,40	519,83	70,90	692,06	1962,86
		НР - 99%; СП - 8%			534672,00	164376,56	534,67	164,38		145,40	
13	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80	м	1	6950,00	--	6950,00	--	6950,00	--	7506,00
		СП - 8%			--	--	--	--		556,00	
14	Е11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	3027258,74	237688,30	3027,26	237,69	2440,68	385,44	3685,72
		НР - 99%; СП - 8%			348890,00	40443,84	348,89	40,44		273,02	
15	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
16	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,00183	95612,04	4645,53	174,97	8,50	3,45	114,82	312,97
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	163,01	3,39		23,18	
17	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	0,2	2072,00	--	414,40	--	414,40	--	447,55
		СП - 8%			--	--	--	--		33,15	
18	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000274	1410767,00	--	386,55	--	386,55	--	417,47
		СП - 8%			--	--	--	--		30,92	
19	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	1	1492,81	18,19	1492,81	18,19	11,31	1434,20	3161,17
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	1463,31	0,16		234,16	
20	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	134,00	--	134,00	--	134,00	--	144,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10,72	
21	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,06	21414,26	1334,27	1284,86	80,06	1017,66	186,41	1588,97
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	187,14	17,71		117,70	
				Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 17шт							
22	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром [illegible] мм. Установка	шт.	17	2164,82	116,18	36801,92	1975,06	5063,77	29599,66	71713,71
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	29763,09	440,64		5312,13	
23	С123-040902-3604	Краны шаровые стальные для воды, газа и [illegible] стандартнопроходныетипа TEMPER из стали марки [illegible] 40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	[illegible]	17	6309,00	--	107253,00	--	107253,00	--	115833,24

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8580,24	
24	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,017	287770,69	73632,53	4892,10	1251,75	11,15	3938,01	9536,52
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	3629,19	348,60		706,41	
25	С123-010502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	17	337,00	--	5729,00	--	5729,00	--	6187,32
		СП - 8%			--	--	--	--		458,32	
26	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0204	438119,30	69127,28	8937,63	1410,20	188,21	7758,68	18032,01
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	7339,23	497,82		1335,70	
27	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	20,4	471,00	--	9608,40	--	9608,40	--	10377,07
		СП - 8%			--	--	--	--		768,67	
28	Е12-150102-0601	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	17	3046,90	2,69	51797,34	45,80	29874,59	15767,27	72969,79
		НР - 72%; СП - 8%			1286,88	1,30	21876,96	22,03		5405,17	
29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1405,35	912,28	23890,98	15508,73	--	12436,68	39233,88
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	8382,26	4180,05		2906,21	
30	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	3239,00	--	55063,00	--	55063,00	--	59468,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4405,04	
31	С123-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	545,00	--	18530,00	--	18530,00	--	20012,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1482,40	
32	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	17	2071,02	1343,32	35207,32	22836,41	--	18342,88	57834,22
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	12370,92	6157,25		4284,02	
33	С123-020302-5114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	3128,00	--	53176,00	--	53176,00	--	57430,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4254,08	
34	Е11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,017	458215,49	84970,50	7789,66	1444,50	204,97	6598,33	15539,03
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	6140,20	524,78		1151,04	
35	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	17	1882,00	--	31994,00	--	31994,00	--	34553,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2559,52	
36	Е11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,017	1151599,92	36945,39	19577,20	628,07	14596,79	4311,65	25799,96
		НР - 99%; СП - 8%			256020,00	168,48	4352,34	2,86		1911,11	
37	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,5	575,00	--	4887,50	--	4887,50	--	5278,50
		СП - 8%			--	--	--	--		391,00	
38	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж		0,03111	95612,04	4645,53	2974,49	144,52	58,74	1951,94	5320,54
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	2771,23	57,66		394,11	
39	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80			2072,00	--	7044,80	--	7044,80	--	7608,38

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		563,58	
40	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00466	1410767,00	--	6574,17	--	6574,17	--	7100,11
		СП - 8%			--	--	--	--		525,93	
41	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	17	1492,81	18,19	25377,75	309,19	192,24	24381,43	53739,92
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	24876,33	2,68		3980,73	
42	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	17	134,00	--	2278,00	--	2278,00	--	2460,24
		СП - 8%			--	--	--	--		182,24	
43	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,51	21414,26	1334,27	10921,27	680,48	8650,14	1584,49	13506,22
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	1590,65	150,55		1000,46	
				Прокладка трубопровода низкого давления							
44	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0015	508830,70	109990,34	763,25	164,99	22,35	629,97	1504,68
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	575,91	60,43		111,46	
45	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,5	1921,00	--	2881,50	--	2881,50	--	3112,02
		СП - 8%			--	--	--	--		230,52	
46	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0086	438119,30	69127,28	3767,83	594,49	79,34	3270,81	7601,73
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	3093,99	209,87		563,09	
47	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	8,6	471,00	--	4050,60	--	4050,60	--	4374,65
		СП - 8%			--	--	--	--		324,05	
48	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 0,4 м3	м3	1971,74	274,04	268,66	540326,28	529727,47	--	62563,22	651120,66
		НР - 72%; СП - 8%			5,38	38,69	10598,81	76294,55		48231,16	
49	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	35,12	1613,92	--	56680,87	--	--	40810,23	105290,38
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	56680,87	--		7799,29	
50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	120,41	841,75	--	101355,36	--	--	72975,86	188277,71
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	101355,36	--		13946,50	
51	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	1886,45	17,12	17,12	32292,21	32292,21	--	8373,60	43919,08
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	11630,00		3253,27	
52	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	1,132	305192,19	83264,47	345477,56	94255,38	1179,23	273476,12	668469,98
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	250042,95	26195,56		49516,29	
53	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1143,32	796,00	--	910082,72	--	910082,72	--	982889,34
		СП - 8%			--	--	--	--		72806,62	
54	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	0,78	347138,79	105411,35	270768,26	82220,85	1818,52	207766,62	516817,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	186728,88	23136,39		38282,79	
55	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	787,8	1622,00	--	1277811,60	--	1277811,60	--	1380036,53
		СП - 8%			--	--	--	--		102224,93	
56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1405,35	912,28	18269,58	11859,61	--	9510,40	30002,38
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	6409,96	3196,51		2222,40	
57	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	846,00	--	5076,00	--	5076,00	--	5482,08
		СП - 8%			--	--	--	--		406,08	
58	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1538,00	--	4614,00	--	4614,00	--	4983,12
		СП - 8%			--	--	--	--		369,12	
59	С123-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1303,00	--	2606,00	--	2606,00	--	2814,48
		СП - 8%			--	--	--	--		208,48	
60	С123-020302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	567,00	--	1134,00	--	1134,00	--	1224,72
		СП - 8%			--	--	--	--		90,72	
61	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2071,02	1343,32	2071,02	1343,32	--	1078,99	3402,01
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	727,70	362,19		252,00	
62	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	2308,00	--	2308,00	--	2308,00	--	2492,64
		СП - 8%			--	--	--	--		184,64	
63	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	1,913	93105,60	64293,60	178111,01	122993,66	--	50147,93	246519,66
		НР - 61%; СП - 8%			28812,00	14162,24	55117,36	27092,37		18260,72	
64	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях"Газ" 250x0,2	м	1913	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В салюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,913	14564,00	--	27860,93	--	27860,93	--	30089,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2228,87	
66	Ц13-131001-1008	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом	м	1913	639,30	248,14	1222987,60	474698,52	--	591205,95	1959329,00
		НР - 61%; СП - 8%			391,16	115,47	748289,08	220901,00		145135,48	
67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	7,5	181,28	4,81	1359,57	36,05	672,17	452,12	1956,63
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	651,36	3,89		144,94	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115		7,5	149,75	3,40	1123,09	25,47	717,09	265,24	1499,40
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	380,52	3,89		111,07	
			Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 1шт								
69	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1[illegible] PN[illegible] СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	[illegible]		891,00	--	891,00	--	891,00	--	962,28

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71,28	
70	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км	0,0012	287770,69	73632,53	345,32	88,36	0,79	277,98	673,17
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	256,18	24,61		49,86	
71	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1,2	221,00	--	265,20	--	265,20	--	286,42
		СП - 8%			--	--	--	--		21,22	
72	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2	575,00	--	115,00	--	115,00	--	124,20
		СП - 8%			--	--	--	--		9,20	
73	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80	м	0,5	5332,00	--	2666,00	--	2666,00	--	2879,28
		СП - 8%			--	--	--	--		213,28	
74	С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00391	1410767,00	--	5516,10	--	5516,10	--	5957,39
		СП - 8%			--	--	--	--		441,29	
75	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	0,1	1222,00	--	122,20	--	122,20	--	131,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9,78	
76	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,476	187,00	--	89,01	--	89,01	--	96,13
		СП - 8%			--	--	--	--		7,12	
				Устройство опознавательных столбов - 6шт							
77	Е11-250129-0501	Установка опознавательного знака	знак	6	2612,13	--	15672,80	--	5461,76	9292,05	26962,03
		НР - 91%; СП - 8%			1701,84	--	10211,04	--		1997,19	
78	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3	1,44	2542,40	--	3661,06	--	--	2635,96	6800,78
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	3661,06	--		503,76	
79	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3	0,07536	1778,96	1567,71	134,06	118,14	--	45,39	193,81
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	15,92	26,11		14,36	
80	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0471	1410767,00	--	66447,13	--	66447,13	--	71762,90
		СП - 8%			--	--	--	--		5315,77	
81	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	13,8	1882,00	--	25971,60	--	25971,60	--	28049,33
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,73	
82	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,713	187,00	--	133,33	--	133,33	--	144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10,67	
83	С121-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, суммаразмеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм		0,0024	483034,00	--	1159,28	--	1159,28	--	1252,02
		СП - 8%			--	--	--	--		92,74	
84	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, на световозвращающей пленкойтипа I СТ РК 1125-2002	шт	6	6390,00	--	38340,00	--	38340,00	--	41407,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3067,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТРК ГОСТ Р 50838-2011		Переход через дорогу методом прокола - 3шт							
		СП - 8%	м	8	6390,00	--	51120,00	--	51120,00	--	55209,60
86	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТРК ГОСТ Р 50838-2011			--	--	--	--		4089,60	
		СП - 8%	м	8	6390,00	--	51120,00	--	51120,00	--	55209,60
					--	--	--	--		4089,60	
		РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кызтоган ГРПШ №2									
87	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		Деталь выхода газопровода из земли d.57 - 5шт							
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,001	305192,19	83264,47	305,19	83,26	1,04	241,59	590,52
88	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РКГОСТ Р 50838-2011			220886,00	23140,95	220,89	23,14		43,74	
		СП - 8%	м	1	796,00	--	796,00	--	796,00	--	859,68
89	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием			--	--	--	--		63,68	
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,0015	438119,30	69127,28	657,18	103,69	13,84	570,49	1325,88
90	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			359766,00	24402,92	539,65	36,60		98,21	
		СП - 8%	м	1,5	1222,00	--	1833,00	--	1833,00	--	1979,64
91	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			--	--	--	--		146,64	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,14	4615,75
92	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			493,07	245,88	986,15	491,77		341,91	
		СП - 8%	шт.	1	846,00	--	846,00	--	846,00	--	913,68
93	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		67,68	
		СП - 8%	шт.	1	4412,00	--	4412,00	--	4412,00	--	4764,96
94	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			--	--	--	--		352,96	
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,0005	1010711,28	507623,03	505,36	253,81	9,36	311,80	882,52
95	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			484372,30	145516,63	242,19	72,76		65,37	
		СП - 8%	шт.	1	568,00	--	568,00	--	568,00	--	613,44
96	Е11-220301-0105	Футляр, диаметр 159 мм. Укладка			--	--	--	--		45,44	
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,001	799351,82	236546,46	799,35	236,55	50,89	585,16	1495,27
97	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80			511920,00	79146,67	511,92	79,15		110,76	
		СП - 8%	м	1	3735,00	--	3735,00	--	3735,00	--	4033,80
98	Е11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 1[illegible] усиленнойантикоррозионной битумно-[illegible] полимерной изоляции			--	--	--	--		298,80	
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,001	2304364,48	210530,58	2304,36	210,53	1772,55	354,69	2871,78
					321280,00	36993,60	321,28	36,99		212,72	

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
100	С121-010201-0084	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	1	2072,00	--	2072,00	--	2072,00	--	2237,76
		СП - 8%			--	--	--	--		165,76	
101	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00076	1410767,00	--	1072,18	--	1072,18	--	1157,96
		СП - 8%			--	--	--	--		85,77	
102	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	1	1492,81	18,19	1492,81	18,19	11,31	1434,20	3161,17
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	1463,31	0,16		234,16	
103	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	134,00	--	134,00	--	134,00	--	144,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10,72	
104	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,06	21414,26	1334,27	1284,86	80,06	1017,66	186,41	1588,97
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	187,14	17,71		117,70	
				Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 11шт							
105	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2164,82	116,18	23813,01	1277,98	3276,56	19152,72	46402,99
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	19258,47	285,12		3437,26	
106	С123-040902-3604	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходныетипа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	6309,00	--	69399,00	--	69399,00	--	74950,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5551,92	
107	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,011	287770,69	73632,53	3165,48	809,96	7,22	2548,13	6170,69
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	2348,30	225,56		457,09	
108	С123-010502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	11	337,00	--	3707,00	--	3707,00	--	4003,56
		СП - 8%			--	--	--	--		296,56	
109	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0132	438119,30	69127,28	5783,17	912,48	121,78	5020,32	11667,77
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	4748,91	322,12		864,28	
110	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	13,2	471,00	--	6217,20	--	6217,20	--	6714,58
		СП - 8%			--	--	--	--		497,38	
111	Е12-150102-0601	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	11	3046,90	2,69	33515,93	29,63	19330,61	10202,35	47215,74
		НР - 72%; СП - 8%			1286,88	1,30	14155,68	14,26		3497,46	
112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, части чаплочных, переходы. Установка	шт.	11	1405,35	912,28	15458,87	10035,06	--	8047,26	25386,63
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5423,81	2704,74		1880,49	
113	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварный [illegible] 11, DN 40х32, PN 16 СТРК ГОСТ [illegible]	шт.	11	3239,00	--	35629,00	--	35629,00	--	38479,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2850,32	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	С123-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	545,00	--	11990,00	--	11990,00	--	12949,20
		СП - 8%			--	--	--	--		959,20	
115	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	11	2071,02	1343,32	22781,21	14776,50	--	11868,92	37422,14
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	8004,71	3984,10		2772,01	
116	С123-020302-5114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	3128,00	--	34408,00	--	34408,00	--	37160,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2752,64	
117	Е11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,011	458215,49	84970,50	5040,37	934,68	132,63	4269,51	10054,67
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	3973,07	339,57		744,79	
118	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	11	1882,00	--	20702,00	--	20702,00	--	22358,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1656,16	
119	Е11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,011	1151599,92	36945,39	12667,60	406,40	9444,98	2789,89	16694,09
		НР - 99%; СП - 8%			256020,00	168,48	2816,22	1,85		1236,60	
120	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,5	575,00	--	3162,50	--	3162,50	--	3415,50
		СП - 8%			--	--	--	--		253,00	
121	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	2,2	2072,00	--	4558,40	--	4558,40	--	4923,07
		СП - 8%			--	--	--	--		364,67	
122	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00302	1410767,00	--	4260,52	--	4260,52	--	4601,36
		СП - 8%			--	--	--	--		340,84	
123	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	11	1492,81	18,19	16420,90	200,06	124,39	15776,22	34772,89
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	16096,45	1,73		2575,77	
124	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	11	134,00	--	1474,00	--	1474,00	--	1591,92
		СП - 8%			--	--	--	--		117,92	
125	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,33	21414,26	1334,27	7066,70	440,31	5597,15	1025,26	8739,32
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	1029,24	97,41		647,36	
				Прокладка трубопровода низкого давления							
126	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0015	438119,30	69127,28	657,18	103,69	13,84	570,49	1325,88
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	539,65	36,60		98,21	
127	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,5	1222,00	--	1833,00	--	1833,00	--	1979,64
		СП - 8%			--	--	--	--		146,64	
128	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 гидравлическимиспытанием	км	0,0058	438119,30	69127,28	2541,09	400,94	53,51	2205,90	5126,75
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	2086,64	141,54		379,76	
129	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямо толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	5,8	471,00	--	2731,80	--	2731,80	--	2950,34
		СП - 8%			--	--	--	--		218,54	

1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 0,4 м3	м3	2796,78	274,04	268,66	766416,33	751382,64	--	88741,70	923570,68
		НР - 72%; СП - 8%			5,38	38,69	15033,70	108218,66		68412,64	
131	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	49,81	1613,92	--	80389,36	--	--	57880,34	149331,27
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	80389,36	--		11061,58	
132	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	170,79	841,75	--	143762,82	--	--	103509,23	267053,82
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	143762,82	--		19781,76	
133	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	2675,8	17,12	17,12	45804,29	45804,29	--	11877,38	62296,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	16496,36		4614,53	
134	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	1,569	305192,19	83264,47	478846,55	130641,95	1634,46	379049,50	926527,73
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	346570,13	36308,15		68631,68	
135	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1584,69	796,00	--	1261413,24	--	1261413,24	--	1362326,30
		СП - 8%			--	--	--	--		100913,06	
136	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	1,203	287770,69	73632,53	346188,14	88579,93	789,36	278672,37	674849,35
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	256818,85	24668,39		49988,84	
137	С123-010502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -40х3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1215,03	337,00	--	409465,11	--	409465,11	--	442222,32
		СП - 8%			--	--	--	--		32757,21	
138	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1405,35	912,28	25296,34	16421,00	--	13168,25	41541,75
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	8875,33	4425,93		3077,17	
139	С123-020302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	547,00	--	4376,00	--	4376,00	--	4726,08
		СП - 8%			--	--	--	--		350,08	
140	С123-020302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	885,00	--	3540,00	--	3540,00	--	3823,20
		СП - 8%			--	--	--	--		283,20	
141	С123-020302-8905	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	404,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
142	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2071,02	1343,32	6213,06	4029,95	--	3236,98	10206,04
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	2183,10	1086,57		756,00	
143	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	3	1104,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%			--	--	--	--		264,96	
144	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	2,784	93105,60	64293,60	259205,99	178993,38	--	72980,57	358761,49
		НР - 61%; СП - 8%			28812,00	14162,24	80212,61	39427,68		26574,93	
145	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая [illegible] коммуникациях"Газ" 250х0,2	м	2784	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
146	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В салюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,784	14564,00	--	40546,18	--	40546,18	--	43789,87
		СП - 8%			--	--	--	--		3243,69	
147	ЦЗ-131001-1008	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом	м	2784	639,30	248,14	1779820,94	690831,50	--	860385,44	2851422,90
		НР - 61%; СП - 8%			391,16	115,47	1088989,44	321478,50		211216,51	
148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	2,44	181,28	4,81	442,31	11,73	218,68	147,09	636,56
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	211,91	1,26		47,15	
149	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	2,44	149,75	3,40	365,38	8,29	233,29	86,29	487,81
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	123,80	1,26		36,13	
150	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 2шт							
		СП - 8%	шт.	2	891,00	--	1782,00	--	1782,00	--	1924,56
151	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011			--	--	--	--		142,56	
		СП - 8%	м	2,4	221,00	--	530,40	--	530,40	--	572,83
152	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77			--	--	--	--		42,43	
		СП - 8%	кг	0,4	575,00	--	230,00	--	230,00	--	248,40
153	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80			--	--	--	--		18,40	
		СП - 8%	м	1	5332,00	--	5332,00	--	5332,00	--	5758,56
154	С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)			--	--	--	--		426,56	
		СП - 8%	т	0,00782	1410767,00	--	11032,20	--	11032,20	--	11914,77
155	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80			--	--	--	--		882,58	
		СП - 8%	м	0,2	1222,00	--	244,40	--	244,40	--	263,95
156	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--		19,55	
		СП - 8%	кг	0,952	187,00	--	178,02	--	178,02	--	192,27
157	Е11-250129-0501	Установка опознавательного знака		Устройство опознавательных столбов - 6шт							
		НР - 91%; СП - 8%	знак	6	2612,13	--	15672,80	--	5461,76	9292,05	26962,03
158	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2			1701,84	--	10211,04	--		1997,19	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,44	2542,40	--	3661,06	--	--	2635,96	6800,78
159	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство			2542,40	--	3661,06	--		503,76	
		НР - 108%; СП - 8%	м3	0,07536	1778,96	1567,71	134,06	118,14	--	45,39	193,81
160	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный [illegible] 7350-77 (ГОСТ 19903-74)			211,25	346,48	15,92	26,11		14,36	
		СП - 8%	т	0,0471	1410767,00	--	66447,13	--	66447,13	--	71762,90
161	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные [illegible] толщина стенки 4,0 мм ГОСТ1070[illegible]			--	--	--	--		5315,77	
			м	13,8	1882,00	--	25971,60	--	25971,60	--	28049,33

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,73	
162	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,713	187,00	--	133,33	--	133,33	--	144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10,67	
163	С121-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, суммаразмеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0024	483034,00	--	1159,28	--	1159,28	--	1252,02
		СП - 8%			--	--	--	--		92,74	
164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	6,405	543,83	14,42	3483,23	92,35	1722,10	1158,33	5012,89
		НР - 69%; СП - 8%			260,54	1,56	1668,78	9,96		371,33	
165	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	6,405	449,24	10,19	2877,36	65,26	1837,20	679,56	3841,47
		НР - 69%; СП - 8%			152,21	1,56	974,90	9,96		284,55	
166	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	6390,00	--	38340,00	--	38340,00	--	41407,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3067,20	
				Переход через дорогу методом прокола - 2шт							
167	Е11-221401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м	8	8704,57	6276,84	69636,58	50214,69	82,45	47224,80	126210,29
		НР - 99%; СП - 8%			2417,43	3545,30	19339,44	28362,38		9348,91	
168	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2409,00	--	19272,00	--	19272,00	--	20813,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1541,76	
169	Е11-221401-0201	Трубы диаметром 90 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м	8	8704,57	6276,84	69636,58	50214,69	82,45	47224,80	126210,29
		НР - 99%; СП - 8%			2417,43	3545,30	19339,44	28362,38		9348,91	
170	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	8	1622,00	--	12976,00	--	12976,00	--	14014,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,08	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17034359,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3728750,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3443642,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1021177,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5058050,62		
		- Накладные расходы	Тенге							3537279,61	
		- Сметная прибыль	Тенге							1261417,86	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								221446,67
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								17255805,72
		Глава 9 Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,71%	Тенге								295074,28
		Всего по главе 1-9	Тенге								17550880,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								351017,6
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								17901897,60
		Коэфф.перехода в 2021г К=1,050036	Тенге								18796992,48

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2255639,01
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								21052631,58
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								20000000
		Сумма по договору	Тенге								20000000

Заказчик :
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района

Руководитель Сыбтбеков Е.О.

Подрядчик
ТОО "SAT construction"

Руководитель Ондыбалиев А.Т.

Технический директор ТОО "Ar-Nur Engineering"
Орынбеков Х.А.