Объект: «Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района, ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 118159753,60 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 44207977,00 тенге
б) отчетный период 44207977,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Акжаикского района ЗКО»**

Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 28 июля 2014 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здании Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района,ЗКО.
Договор №213 от 04.07.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района ЗКО»	тенге	118159753,60	-	-	-	-	44207977,00	44207977,00	44207977,00

Сумма к оплате прописью:**: Сорок четыре миллиона двести семь тысяч девятьсот семьдесят семь тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 4736568,96 (четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге) 96 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Зиналиев М.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Заказчик **ГУ «Отдел образования Акжаикского района ЗКО»**

Подрядчик ТОО «Калдығайта»
Субподрядчик
Договор №213 от 04.07.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино Акжаикского р-на ЗКО**

Наименование обьекта: **«Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино Акжаикского р-на ЗКО»(корректировка проекта)**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: 1. Кровля								
1.	Наименованиепрейскурантов, ценников и: NN позиций: E0101-164-2 Уборка птичьего помета	м3	200,00	251,77	-	50354	-	1,77	354
				251,77	-	50354	-	-	-
2.	E0158-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	590,00	29,02	2,02	17122	1192	0,17	103
				27,00	0,32	15930	189	0,00	2
3.	E0153-18-1 Ремонт кирпичной кладки карниза	м3	12,50	15083,21	474,95	188540	5937	35,39	442
				5258,25	78,75	65728	984	0,43	5
4.	E0153-18-1 Кладка кирпичного парапета	м3	9,60	15083,21	474,95	144799	4560	35,39	340
				5258,25	78,75	50479	756	0,43	4
5.	E0158-2-4 Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2063,00	48,37	4,36	99787	8995	0,29	593
				44,01	0,68	90793	1403	0,01	10
6.	E0158-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	590,00	43,95	2,35	25931	1386	0,27	160
				41,60	0,41	24544	242	0,00	2

7.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты (над спортзалом)	м2	590,00	11,24	1,59	6632	938	0,07	40
					9,65	0,27	5694	159	0,00	2
8.	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	2063,00	152,71	2,18	315041	4497	0,46	943
					68,18	0,36	140655	743	0,00	8
9.	Е0110-52-1т.ч.п=1,25	Огнезащита обрешетки	м2	2063,00	21,41	1,14	44172	2347	0,03	69
					5,38	0,42	11103	877	0,00	4
10.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, Мауэрлатов	м3	30,22	599,34	35,14	18112	1062	0,90	27
					142,31	13,23	4301	400	0,07	2
11.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2269,30	38,09	--	86438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-436	Стоимость настила профилированного Н44	м2	2281,68	793,00	--	1809371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-76	Саморезы кровельные	т	0,0 2	475300,00	--	9506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно	9,00	499,86	44,86	4499	404	3,09	28
					455,00	7,09	4095	64	0,06	1
15.	С11011-797	Скобяные изделия для слуховых окон	комплект	9,00	360,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С131312-63	Решетки жалюзийные неподвижные	м2	6,30	1340,00	--	8442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	99,00	38,09	--	3771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-436	Стоимость профилированного листа марки Н44	м2	99,54	793,00	--	78935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-76	Саморезы кровельные	т	0,002	475300,00	--	951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0158-26-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	шт	10,00	798,95	2,02	7990	20	1,86	19
					279,00	0,45	2790	4	0,00	0
21.	Е0158-25-6	Смена примыканий к трубам из листовой стали	1м	13,80	259,44	0,58	3580	8	0,76	11
					115,18	0,09	1589	1	0,00	0

22.	Е0158-17-1	Облицовка вентшахт из гладкого листа	м2	2,00	583,67	0,93	1167	2	0,50	1
					79,11	0,14	158	--	0,00	0

Итого по разделу: 1. Кровля **2928380**

Раздел: 2. Проемы

23.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	131,00	215,57	21,24	28240	2782	1,29	169
					194,33	3,31	25457	434	0,03	4
24.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	519,75	74,90	6,81	38930	3540	0,46	240
					68,09	1,08	35390	561	0,01	5
25.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливов	м	300,00	14,39	1,29	4317	387	0,09	27
					13,10	0,23	3930	69	0,00	0
26.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	81,00	320,85	30,15	25989	2442	1,96	159
					290,70	2,90	23547	235	0,19	15
27.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	163,90	59,88	6,55	9814	1074	0,36	59
					53,33	1,04	8741	170	0,01	1
28.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотные	м2	19,78	5206,00	--	102975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	502,33	5618,00	--	2822090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12061-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	20,424	5781,00	--	118071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	300,00	2860,00	--	858000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	38,53	4250,00	--	163753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	99,10	4010,00	--	397391	--	--	--

	глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
34. С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект т	77,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	106260 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35. С12064-2	Дверной блок деревянный , облицованный стальным листом	м2	1,89	12300,00 -------- --	-- -------- --	23247 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36. С12062-24	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-19П внутренние	м2	16,80	3900,00 -------- --	-- -------- --	65520 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37. С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	4,00	2980,00 -------- --	-- -------- --	11920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38. С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	4,62	12700,00 -------- --	-- -------- --	58674 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	Итого по разделу: 2. Проемы								**4835190**
	Раздел:3 Полы								
39. Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2244,05	51,33 -------- 46,44	4,89 -------- 0,83	115187 -------- 104214	10973 -------- 1863	0,34 -------- 0,01	754 -------- 19
40. Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1246,00	5,64 -------- 5,45	0,19 -------- 0,02	7027 -------- 6791	237 -------- 25	0,04 -------- 0,00	47 -------- 0
41. Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	213,30	116,63 -------- 106,07	10,56 -------- 1,67	24877 -------- 22625	2252 -------- 356	0,70 -------- 0,01	149 -------- 3
42. Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	118,00	20,76 -------- 20,57	0,19 -------- 0,02	2450 -------- 2427	22 -------- 2	0,14 -------- 0,00	17 -------- 0
43. Е0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	174,05	710,72 -------- 681,75	0,02 -------- --	123700 -------- 118657	3 -------- --	4,74 -------- --	825 -------- --
44. Е0111-2-3 т.ч.п=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (1этаж)	м3	174,048	3159,41 -------- 545,96	-- -------- --	549889 -------- 95024	-- -------- --	3,57 -------- --	620 -------- --
45. Е0111-2-3 т.ч.п=1,25	Устройство бетонных стяжек толщ. 20мм (1,2Этажи) (1этаж)	м3	682,00	300,42 -------- 60,55	16,79 -------- 6,34	204886 -------- 1295	11451 -------- 4297	0,42 -------- 0,03	286 -------- 20
46. Е0111-11-4т.ч.п=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	682,00	678,61 -------- 11,59	13,4 -------- 5,00	46281 -------- 5391	29139 -------- 3410	0,08 -------- 0,02	55 -------- 14

47.	С12069-34	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм	м3	8,26	55600,00	--	459006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы							1949834	
		Раздел:4. Потолок								
48.	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	160,00	732,40	34,56	117184	5530	2,28	364
					389,14	5,74	62262	918	0,03	5
49.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	923,00	374,77	2,76	345910	2550	2,02	1868
					367,43	1,04	339133	958	0,01	5
50.	С11011-65 1	Подвесной потолок "AMSTRONG" с комплектующими	м2	923,00	1070	--	987610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	649,30	99,99	3,80	64923	2467	0,57	370
					88,47	0,59	5744	4383	0,01	6
52.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3893,52	31	--	120699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Потолок							1636326	
		Раздел: 5. Стены								
53.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	350,00	553,45	33,79	193708	11826	2,06	720
					347,96	5,62	121786	1967	0,03	11
54.	Е0161-2-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	350,00	177,71	16,89	62199	5912	0,48	167
					74,97	2,81	26239	984	0,02	6
55.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	1398,2	37,04	--	51789	--	0,26	363
					37,04	--	51789	--	--	--
56.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	1398,20	88,71	3,63	124034	5075	0,50	699
					77,74	0,56	108696	783	0,01	14
57.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	8388,48	31,00	--	260043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	190,80	133,16	23,58	25407	4499	0,74	142
					109,58	4,16	20908	794	0,02	4
		Итого по разделу: 5. Стены							717180	

Раздел: 7. Входная группа (тамбур)

59.	С12061-19 2	Стоимость входнойгруппы из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	30,60	12700,00	--	388620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 7. Входная группа (тамбур)							388620	

Раздел: 8. Навес

60.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	30,00	48,37	4,36	1451	131	0,29	9
					44,01	0,68	1320	20	0,01	0
61.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	30,00	44,95	4,72	1349	142	0,29	9
					40,23	0,79	1207	24	0,01	0
62.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,246	75600,00	--	18598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,5524	47200,00	--	26073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,1154	45500,00	--	5253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,26	47200,00	--	12456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-43 6	Стоимость профмлированного листа Н44	м2	71,01	793,00	--	56307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-76	Саморезы кровельные	т	0,006	475300,00	--	2852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8. Навес							124339	

Раздел: 9. Крыльца запасных выходов школы-6шт

71.	С11011-43 6	Стоимость профмлированного листа Н44	м2	23,89	793,00	--	18944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-76	Саморезы кровельные	т	0,003	475300,00	--	1426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 9. Крыльца запасных выходов школы-6шт							20370	

Раздел: 9. Сцена

73.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,86	4899,14	1880,99	9112	3499	21,24	40
					3018,15	538,09	5614	1001	2,91	5
74.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	16,33	51,33	4,89	838	80	0,34	5
					46,44	0,83	758	14	0,01	0
75.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок в душевой	м2	4,50	81,77	5,83	368	26	0,53	2
					75,94	0,95	342	4	0,01	0
76.	Е0155-1-6	Разборка деревянного ботанического уголка	м2	27,80	81,77	5,83	2273	162	0,53	15
	75,94	0,95	2111	26	0,01	0				
77.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных в кабинете химии	м2	18,00	81,77	5,83	1472	105	0,53	10
					75,94	0,95	1367	17	0,01	0
78.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	9,12	4899,14	1880,99	44680	17155	21,24	194
					3018,15	538,09	27526	4907	2,91	27
77.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	6,50	10616,72	305,59	69009	1986	6,70	44
					1044,00	103,36	6786	672	0,40	3
78.	Е0155-1-6	Разборка деревянного гардероба	м2	18,00	81,77	5,83	1472	105	0,53	10
					75,94	0,95	1367	17	0,01	0
79.	Е0110-9-1 т.ч.п=1,2 5	Устройство чистых перегородок щитовых /глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых/	м2	18,00	2280,91	36,58	41056	658	0,76	14
					117,99	13,81	2124	249	0,07	1
80.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1767,40	6,08	--	10746	--	0,05	81
					6,08	--	10746	--	--	--
81.	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	2063,00	3,02	--	6230	--	0,02	47
					3,02	--	6230	--	--	--
82.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	268,56	27,10	27,10	7278	7278	--	--
					--	18,97	--	5095	0,40	107
83.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	268,56	76,60	76,60	20572	20572	--	--
					--	15,32	--	4114	0,32	86

Итого по разделу: 10. Сцена **215107**

Раздел: 10. Электроснабжение

84.	Е0167-7-6	Демонтаж вводных панелей и шкафов распределительных	шт	7,00	40,78	0,50	285	3	0,26	2
					40,28	0,09	282	1	0,00	0
85.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	485,00	9,32	0,23	4520	112	0,06	31
					9,09	0,05	4409	24	0,00	0
86.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	122,00	29,35	2,80	3581	342	0,18	22
					26,55	0,45	3239	55	0,00	0
87.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	199,00	8,42	--	1676	--	0,06	12
					8,42	--	1676	--	--	--
88.	Ц0108-403 -2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	м	5165,00	35,30	9,60	182324	49584	0,13	671
					21,10	2,80	108982	14462	0,02	84
89.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	115,00	108,60	48,90	12489	5624	0,22	25
					39,60	12,20	4554	1403	0,07	8
90.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
91.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ПН2 5х60+5х60	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С П.Л ТОО «Таиском»	Шкаф распределительный типа NRP24z (с автоматическими выключателями	шт	3,00	1430,66	--	4292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151701-2 3	Светильник подвесной, тип РКУ06-250	шт	8,00	1850,00	--	14800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение								**346140**
		ИТОГО:					13161486	221803		12671
							1943876	56319		377

Накладные расходы :

На монтажные работы	119690
На общестроительные работы	1777430
Всего накладных расходов:	1897126
Итого с накладными	15058612

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	903517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15962129
Итого с временными, 2,72 %	16396299
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	16720946
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,532 %	16809901
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16877141
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17045912
Пересчет в текущих ценах, К-2,27019	38697459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	773949
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39471408
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4736469
Итого с НДС	44207977

СДАЛ:
Директор: Сарсенгалиев Е.Н.

ПРИНЯЛ:
Руководитель: Зиналиев М.Г.

Тех.надзор: Батталов С.Т.

Объект: «Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района, ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 118159753,60 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 88416000,00 тенге
б) отчетный период 44208023,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Акжаикского района ЗКО»**

Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №2/1 от 18 август 2014 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здании Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района,ЗКО.
Договор №213 от 04.07.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ в п. Бударино, Акжаикского района ЗКО»	тенге	118159753,60	-	-	-	44207977,00	44208023-00	44208023-00	88416000-00

Сумма к оплате прописью:: **Сорок четыре миллиона двести восемь тысяч двадцать три тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 4736573,89 (четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят три тенге) 89 тиын.

Заказчик:
Руководитель: **Зиналиев М.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н

Заказчик ГУ «Отдел образования Акжаикского района ЗКО»

Подрядчик ТОО «Қалдығайта»
Субподрядчик
Договор №213 от 04.07.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ В с. Бударино Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания Бударинской СОШ В с. Бударино Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Кровля								
1.	Е0110-14-1т.ч.п=1,25	Установка деревянных конструкций кровли над спортзалом (мауэрлат, стойки,подкосы,лежни,прогоны Стропила,кобылки)	м3	10,22	21898,02	417,85	223798	4270	25,42	260
					3907,13	157,50	39931	1610	0,78	8
2.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	2063,00	26,33	0,44	54319	908	0,12	245
					19,58	0,07	40394	144	0,00	1
3.	Е0158-18-4	Устройство конька и ендовы из листовой стали	м	183,94	253,64	0,56	46655	103	0,26	48
					40,86	0,09	7516	17	0,00	0
4.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из профлиста	м2	2063,00	97,13	4,74	200373	9779	0,48	982
					74,39	0,74	153467	1527	0,01	16
5.	Е0110-15-1т.ч.п=1,25	Устройство слуховых окон	шт	9,00	3246,04	102,01	29214	918	6,99	63
					1107,45	39,37	9967	354	0,19	2
5.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	90,00	26,33	0,44	2370	40	0,12	11
					19,58	0,07	1762	6	0,00	0
7.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из профлиста	м2	90,00	97,13	4,74	8741	427	0,48	43
					74,39	0,74	6695	67	0,01	1
		Итого по разделу: 1. Кровля								**565470**
		Раздел: 2. Проемы								
8.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	м2	100,00	146,99	6,63	14699	663	0,95	95
					140,36	1,04	14036	104	0,01	1
9.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	19,78	510,22	23,76	10092	470	1,50	30

	3т.ч.п=1, 25	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			250,39	7,73	4953	153	0,04	1
10.	Е0110-91-6т.ч.п=1, 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	502,33	371,23 156,91	23,59 7,99	186478 78819	11849 4012	0,94 0,04	472 20
11.	Е0110-91-8т.ч.п=1, 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	20,424	379,30 196,66	23,60 8,22	7747 4017	482 168	1,18 0,04	24 1
12.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	м	300,00	77,24 25,09	0,47 0,09	23172 7527	141 27	0,16 0,00	47 0
13.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	300,00	253,64 40,86	0,56 0,09	76093 12258	168 27	0,26 0,00	78 0

Итого по разделу: 2. Проемы **318280**

Раздел: Полы

14.	Е0111-11-3т.ч.п=1, 25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (1,2 этажа)	м2	1021,94	300,42 60,55	16,79 6,30	307012 61876	17156 6438	0,42 0,03	430 31
15.	Е0111-11-4т.ч.п=1, 25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (1,2 этажа)	м2	1021,94	678,61 11,59	13,40 5,00	693497 11846	13694 5110	0,08 0,02	83 25
16.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	1030,70	1080,57 243,95	14,85 2,32	1113743 251439	15306 2391	1,54 0,02	1583 24

Итого по разделу: Каркас Полы **2114252**

Раздел: Стены. Потолок

17.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	973,00	99,99 88,47	3,80 0,59	97290 86081	3697 574	0,57 0,01	557 6

Итого по разделу: Стены. Потолок 97290

Раздел: 5. Стены

18.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	2097,00	37,04 37,04	-- --	77673 77673	-- --	0,26 --	539 --
19.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	2097,00	88,71 77,74	3,63 0,56	186025 163021	7612 1174	0,50 0,01	1057 12

Итого по разделу: 5. Стены **263698**

Раздел: 6. лестничные проемы и марши

20.	Е0106-10-1т.ч.п=1,25	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	5,30	847,31	17,56	4491	93	0,23	1
					35,71	6,64	189	35	0,03	0
21.	Е0106-10-2т.ч.п=1,25	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	м2	5,30	164,32	3,55	871	19	0,03	0
					4,51	1,35	24	7	0,01	0
22.	Е0106-11-10т.ч.п=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1955	5604,41	409,16	1096	80	13,34	3
					2173,50	154,69	425	30	0,75	0
23.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	190,00	37,04	--	7038	--	0,26	49
					37,04	--	7038	--	--	--
24.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен выравнивающим раствором при толщине намета до 10 мм	м2	190,00	88,71	3,63	16855	690	0,50	96
					77,74	0,56	14771	106	0,01	1
25.	СПрайс	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	456,00	31,00	--	14136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков и лестничных маршей выравнивающими смесями при толщине намета до 10 мм	м2	65,30	99,99	3,80	6529	248	0,57	37
					88,47	0,59	5777	39	0,01	0
27.	СПрайс	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	156,72	31,00	--	4858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 6. лестничные проемы и марши **55873**

Раздел: 7. Входная группа (тамбур)

28.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	5,70	4899,14	1880,99	27925	10722	21,24	121
					3018,15	538,09	17203	3067	2,91	17
29.	Е0101-165-2т.ч.п=1,25	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,16	463,16	--	74	--	3,22	1
					463,16	--	74	--	--	--
30.	Е0101-134-1т.ч.п=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,16	25,23	5,65	4	1	0,12	0
					19,58	--	3	--	--	--
31.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	1м2	0,36	166,42	1,37	60	--	0,22	0
					32,94	0,29	12	--	0,00	0
32.	Е0106-1-13т.ч.п=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,16	9770,71	119,96	1563	19	5,64	1
					887,51	45,31	142	7	0,22	0
33.	Е0109-34-1)т.ч.п=1,25	Монтаж опорных конструкций из профильной трубы 60х60т	т	0,01436	16240,23	332,10	233	5	84,64	1
					14438,25	126,56	207	2	0,61	0
34.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (окрашенная и огрунтованная труба)	т	0,01436	147100,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-5-1т.ч.п=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,001	23143,99	395,71	23	--	25,88	0
					4010,63	149,06	4	--	0,73	0
36.	Е0109-22-1т.ч.п=1,25	Монтаж каркаса из уголков	т	0,174	11279,35	5994,60	1963	1043	26,45	5
					4269,38	1708,94	743	297	6,55	1
37.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,174	44300,00	--	7708	--	--	--

38.	Е 12021	Огрунтовка и окраска Металлоконструкций	м	1,174	--	--	--	--	--	--
					6512,00	-	1133	--	--	0
					1953,6	-	340	--	--	--
39.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	1,50	303,85	0,84	456	1	0,14	0
					22,34	0,14	34	--	0,00	0
40.	Е0109-42-1т.ч.п=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	3,50	128,68	42,80	450	150	0,36	1
					58,74	10,56	206	37	0,04	0

Итого по разделу: 7. Входная группа (тамбур) **43704**

Раздел: 8. Навес

41.	Е0109-25-1т.ч.п=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,246	5876,38	2525,02	1446	621	16,22	4
					2613,38	628,04	643	154	2,24	1
42.	Е0109-22-1т.ч.п=1,25	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25м	т	0,17068	11279,35	5994,60	1925	1023	26,45	5
					4269,38	1708,94	729	292	6,55	1
43.	Е0109-25-1т.ч.п=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,2639	5876,38	2525,02	1551	666	16,22	4
					2613,38	628,04	690	166	2,24	1
44.	Е 12021	Огрунтовка и окраска Металлоконструкций	м	0,68058	6512,00	-	4432	--	--	0
					1953,6		1330			
45.	Е0113-26-6т.ч.п=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,46	20,99	0,03	262	--	0,02	0
					4,78	--	60	--	--	--
46.	Е0109-42-1т.ч.п=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	64,20	128,68	42,80	8261	2748	0,36	23
					58,74	10,56	3771	678	0,04	2
47.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	36,00	493,17	15,70	17754	565	1,74	63
					302,60	2,43	10894	87	0,01	0
48.	Е0161-10-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	36,00	151,32	7,85	5448	283	0,34	12
					56,03	1,21	2017	44	0,01	0

Итого по разделу: 8. Навес **41079**

Раздел: 9. Крыльца запасных выходов школы-6шт

49.	Е0106-11-7т.ч.п=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03378	99034,93	380,30	3345	13	227,70	8
					38036,25	143,44	1286	5	0,70	0
50.	Е0109-22-1т.ч.п=1,25	Монтаж каркаса из уголков	т	0,30138	11279,35	5994,60	3399	1807	26,45	8
					4269,38	1708,94	1287	515	6,55	2
51.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ	т	0,30138	44300,00	--	13351	--	--	--

	8509-86			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]	Огрунтовка и окраска металлических конструкций	м	[illegible]	6512,00	-	1963	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------
					1953,6		589	--	--
[illegible]	[illegible]	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	12,36	303,85	0,84	3756	10	0,14
					--------	--------	--------	--------	--------
					22,34	0,14	276	2	0,00
[illegible]	[illegible]	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	21,60	128,68	42,80	2779	925	0,36
					--------	--------	--------	--------	--------
					58,74	10,56	1269	228	0,04
[illegible]	[illegible]	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	50,14	493,17	15,70	24728	787	1,74
					--------	--------	--------	--------	--------
					302,60	2,43	15172	122	0,01
[illegible]	[illegible]	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	50,14	151,32	7,85	7587	394	0,34
					--------	--------	--------	--------	--------
					56,03	1,21	2809	61	0,01
57.	E0109-57-5т.ч.п=1,25	Монтаж перил	т	0,03	26001,11	11140,23	780	334	62,45
					--------	--------	--------	--------	--------
					11695,50	2468,47	351	74	9,48
58.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00	--	1530	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--
59.	E0159-9-2	Устройство деревянного поручня	1м	5,40	573,61	3,07	3097	17	2,77
					--------	--------	--------	--------	--------
					559,46	0,41	3021	2	0,01
60.	C12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	5,40	149,00	--	805	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--

Итого по разделу: 9. Крыльца запасных выходов школы-6шт **67124**

Раздел: 10 Наружные работы

61.	E0153-1-1	Разборка в проекционной и на лестничной площадке деревянных проемов	м2	3,45	20,04	2,92	69	10	0,12
					--------	--------	--------	--------	--------
					17,12	0,50	59	2	0,00
62.	E0110-91-1т.ч.п=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,45	537,52	23,97	1854	83	1,59
					--------	--------	--------	--------	--------
					265,62	7,73	916	27	0,04
63.	СПрайс	Блоки оконные из ПХВ профилей (фальш-витраж)	м2	3,45	5206,00	--	17961	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--
64.	E0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	7,00	79,89	1,38	559	10	0,41
					--------	--------	--------	--------	--------
					67,95	0,23	476	2	0,00

Итого по разделу: 10 Наружные работы **20444**

Раздел: 11. Сцена

65.	Е0157-4-1 3	Перестилка дощатых покрытий простильных из досок	1м2	[illegible],33	80,57 / 65,70	-- / --	1316 / 1066	-- / --	0,44 / --	7 / --
66.	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м	1м2	16,33	55,42 / 55,42	-- / --	905 / 905	-- / --	0,35 / --	6 / --
67.	Е0115-167 -3т.ч.п=1 ,25	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов	м2	16,33	252,82 / 143,35	0,29 / 0,11	4129 / 2341	5 / 2	0,81 / 0,00	13 / 0
		Итого по разделу: 10. Сцена								6350

Раздел: 11. Электроснабжение

68.	Ц0108-527 -1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	шт	2,00	1194,70 / 513,00	49,70 / 9,00	2389 / 1026	99 / 18	3,00 / 0,05	6 / 0
69.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	5,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	6497 / 1585	342 / 68	2,00 / 0,08	10 / 0
70.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20 / 84,40	159,00 / 45,70	1376 / 422	795 / 228	0,53 / 0,27	3 / 1
71.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	472,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	102094 / 30680	56640 / 16237	0,41 / 0,20	194 / 94
72.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	88,00	467,80 / 234,00	183,00 / 51,80	41166 / 20592	16104 / 4558	1,46 / 0,30	128 / 26
73.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	34,00	269,90 / 122,00	98,00 / 29,00	9177 / 4148	3332 / 986	0,76 / 0,17	26 / 6
74.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	8,00	758,30 / 441,00	283,00 / 81,00	6066 / 3528	2264 / 648	2,48 / 0,47	20 / 4
75.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	8,00	241,70 / 131,00	91,00 / 25,70	1934 / 1048	728 / 206	0,82 / 0,15	7 / 1
76.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	102,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	4794 / 4641	20 / 10	0,29 / 0,00	30 / 0
77.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой	шт	23,00	48,50	0,20	1116	5	0,29	7

		проводке			47,00	0,10	1081	2	0,00	0
78.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные	шт	74,00	123,90	0,70	9169	52	0,65	48
					111,00	0,20	8214	15	0,00	0
79.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	160,00	10,60	0,10	1696	16	0,06	10
					8,80	0,10	1408	16	0,00	0
80.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	105,00	14,60	0,20	1533	21	0,07	7
					11,80	0,10	1239	10	0,00	0
81.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	140,00	247,70	20,70	34678	2898	0,70	98
					111,00	1,60	15540	224	0,01	1
82.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	300,00	107,30	3,50	32190	1050	0,18	54
					32,40	0,40	9720	120	0,00	1
83.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	35,00	55,00	7,60	1925	266	0,13	5
					23,20	0,90	812	31	0,01	0
84.	75-6-54	Распределительная панель,типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	шт	1,00	75600,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Шкаф распределительный типа NRP36z (с автоматическими выключателями)	шт	2,00	2463,91	--	4928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151701-14	Светильник потолочный ШАР-100	шт	246,00	871,00	--	214266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151701-84	Светильники тип НПО22х100	шт	177,00	523,00	--	92571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151701-82	Светильники тип НП022х60	шт	54,00	365,00	--	19710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	88,00	3540,00	--	311520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151702-32	Светильники тип ЛП01х40	шт	34,00	1290,00	--	43860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	8,00	462,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	423,00	39,00	--	16497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	54,00	24,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151706-7	Лампы ртутные низкого давления	шт	352,00	82,00	--	28864	--	--	--

	7	/ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
95.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	34,00	99,00	--	3366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	386,00	14,00	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	102,00	134,00	--	13668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	23,00	182,00	--	4186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151801-139	Розетка штепсельная	шт	74,00	126,00	--	9324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,14	26100,00	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,20	18000,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,10	60500,00	--	66550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,80	52100,00	--	197980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,16	37410,00	--	5986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	61302,00	--	3065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,055	103179,00	--	5675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	12,39	650,00	--	8054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,80	777,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,39	46400,00	--	18096	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
110.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	48400,00	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,651	52400,00	--	34112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 11. Электроснабжение **1455399**

Раздел: 13. Кабельная линия, наружное освещение

112.	Е0133-256-1т.ч.п=1,25	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	1,00	10919,24	--	10919	--	2,54	3
					401,06	--	401	--	--	--
113.	Е0133-251-1т.ч.п=1,25	Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	опора	1,00	1627,86	1187,99	1628	1188	2,65	3
					439,88	312,30	440	312	1,16	1
114.	Е0133-115-2т.ч.п=1,25	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2,00	2148,14	1764,06	4296	3528	2,31	5
					382,95	299,81	766	600	1,01	2
115.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	2,00	619,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	1,00	269,19	38,56	269	39	1,29	1
					229,50	13,50	230	14	0,07	0
119.	С151702-14	Светильники (таблетка)	шт	1,00	2320,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	196,80	46,30	4920	1158	0,14	4
					22,50	10,40	562	260	0,06	2
121.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,025	60500,00	--	1513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 13. Кабельная линия, наружное освещение **54284**

Раздел: 14. Септик-12м3

122.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	12,00	10000,00	--	120000	--	--	--

		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм			--	--	--	--	--	--
123.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	4,50	3610,00 ---	-- ---	16245 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	5,60	22600,00 ---	-- ---	126560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8060,00 ---	-- ---	40300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: 14. Септик-12м3								303105
		Раздел: 15. Септик-6м3								
126.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	10,80	7810,00 ---	-- ---	84348 ---	-- ---	-- ---	-- ---
127.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	5,40	3610,00 ---	-- ---	19494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	4,02	22600,00 ---	-- ---	90852 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00 ---	-- ---	48360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: 15. Септик-6м3								243054
		Раздел: 16. Водопровод,канализация								
130.	Е0116-14-1т.ч.п=1, 25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб типа наружным диам. 15 мм	м	100,00	486,70 ---	15,24 ---	48670 ---	1524 ---	1,89 ---	189 ---
					336,38	5,71	33638	571	0,03	3
131.	СПрайс	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,00	75,00 ---	-- ---	7500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
132.	Е0116-14-1т.ч.п=1, 25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	486,70 ---	15,24 ---	19468 ---	610 ---	1,89 ---	75 ---
					336,38	5,71	13455	228	0,03	1
133.	С СПрайс	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,00	75,00 ---	-- ---	3000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
134.	Е0116-14-2т.ч.п=1,	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	15,00	373,69 ---	9,88 ---	5605 ---	148 ---	1,48 ---	22 ---

	25	полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			266,51	3,69	3998	55	0,02	0
135.	СПрайс	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010м		15,00	119,00	--	1785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0116-14-3т.ч.п=1, 25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	50,00	339,92	6,60	16996	330	1,21	60
					216,83	2,48	10842	124	0,01	1
137.	СПрайс	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,00	198,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0116-29-1т.ч.п=1, 25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	205,00	12,59	--	2582	--	0,06	12
					12,29	--	2520	--	--	--
139.	Е0118-22-5т.ч.п=1, 25	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	65,51	--	66	--	0,14	0
					25,88	--	26	--	--	--
140.	Е0116-26-1т.ч.п=1, 25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
141.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0116-10-5т.ч.п=1, 25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (футляр)	м	1,00	1265,53	26,00	1266	26	0,83	1
					150,07	9,74	150	10	0,05	0
143.	Е0118-22-2т.ч.п=1, 25	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
144.	Е0126-10-1т.ч.п=1, 25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	м	39,00	238,32	59,21	9294	2309	0,67	26
					119,54	22,22	4662	867	0,11	4
145.	СПрайс	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	0,45	5089,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0126-23-6т.ч.п=1, 25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	39,00	159,43	11,26	6218	439	0,31	12
					49,16	4,23	1917	165	0,02	1
147.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00426	185900,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1шт	20,00	473,47	39,24	9469	785	1,47	29
					254,25	15,75	5085	315	0,07	1
149.	СПрайс	Кран шаровый 11Б27П1 диам.15мм	шт	16,00	262,63	--	4202	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Кран шаровый 11Б27П1 диам.20мм	шт	2,00	459,61	--	919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Кран шаровый 11Б27П1 диам.25мм	шт	1,00	691,14	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Кран трехходовый диам.15мм	шт	1,00	794,81	--	795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-15-2т.ч.п=1,25	Установка кранов диам. до 32 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
154.	С	Кран шаровый диам.32мм	шт	3,00	1105,82	--	3317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0116-14-1т.ч.п=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб типа наружным диам. 15 мм	м	15,00	486,70	15,24	7301	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0
156.	СПрайс	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,00	75,00	--	1125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0116-15-1т.ч.п=1,25	Установка кранов диам. 15 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
158.	С	Кран шаровый диам.15мм	шт	4,00	262,63	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0117-8-1 т.ч.п=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	4,00	1742,13	121,34	6969	485	9,05	36
					1575,79	45,00	6303	180	0,23	1
160.	С	Стоимость электрического водонагревателя "Аристон"100л	шт	4,00	10367,10	--	41468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0116-29-1т.ч.п=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	15,00	12,54	--	189	--	0,06	1
					12,29	--	184	--	--	--
162.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	8,00	244,84	6,45	1959	52	1,43	11
					238,39	1,04	1907	8	0,01	0
163.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	12,00	101,59	3,33	1219	40	0,61	7
					98,26	0,54	1179	6	0,00	0
164.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	20,00	145,63	3,27	2913	65	0,85	17
					142,36	0,52	2847	10	0,00	0
165.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	50,00	118,01	1,59	5901	80	0,69	34
					116,42	0,25	5821	13	0,00	0
166.	Е0116-13-2т.ч.п=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30,00	764,59	1,79	22938	54	0,64	19
					117,74	0,67	3532	20	0,00	0
167.	Е0116-13-1т.ч.п=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	156,70	636,63	0,80	99760	125	0,67	105
					122,13	0,31	19138	49	0,00	0
168.	С130804-60	Прочистка,d-100 мм	10шт	0,70	6190,00	--	4333	--	--	--

169.	С130804-56	Прочистка, d-50 мм	10шт	0,60	-- 820,00	-- --	-- 492	-- --	-- --	-- --
170.	С130804-60	Ревизия, d-100 мм	10шт	0,40	-- 6190,00	-- --	-- 2476	-- --	-- --	-- --
171.	Е0116-10-7т.ч.п=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (футляр)	м	3,50	-- 2063,57 207,26	-- 34,84 13,05	-- 7223 725	-- 122 46	-- 1,20 0,06	-- 4 0
172.	Е0122-14-5т.ч.п=1,25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0035	454233,10 51232,50	85145,45 32163,75	1590 179	298 113	294,40 157,09	1 1
173.	Е0165-12-1т.ч.п=1,25	Установка раковины /умывальника/	компл	24,00	599,09 561,49	4,76 0,74	14378 13476	114 18	3,32 0,01	80 0
174.	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	комплект	24,00	5470,00 --	-- --	131280 --	-- --	-- --	-- --
175.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	24,00	1750,00 --	-- --	42000 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0117-2-3т.ч.п=1,25	Установка смесителей	шт	24,00	1812,61	1,96	43503	47	0,81	19
177.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	24,00	144,90 659,00 --	-- -- --	3478 15816 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
178.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	12,00	746,24 657,00	6,67 1,13	8955 7884	80 14	3,77 0,01	45 0
179.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	12,00	5020,00 --	-- --	60240 --	-- --	-- --	-- --
180.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	4,00	3850,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
181.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	4,00	659,00 --	-- --	2636 --	-- --	-- --	-- --
182.	С131101-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	шт	2,00	3950,00 --	-- --	7900 --	-- --	-- --	-- --
183.	С131101-9	Смесители для душевых установок	компл	2,00	1650,00	--	3300	--	--	--

1	См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
	Итого по разделу: 16. Водопровод,канализация								**722061**
	Раздел: 17. Наружная канализация								
184.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3,00	4860,00 --	-- --	14580 --	-- --	-- --	-- --
185.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,90	22600,00 --	-- --	20340 --	-- --	-- --	-- --
186.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00 --	-- --	24180 --	-- --	-- --	-- --
187.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,40	127,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
188.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	5,40	7810,00 --	-- --	42174 --	-- --	-- --	-- --
189.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,34	22600,00 --	-- --	30284 --	-- --	-- --	-- --
190.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
191.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,60	127,00 --	-- --	1346 --	-- --	-- --	-- --
	Итого по разделу: 17. Наружная канализация									**149456**
	Раздел: 18. Отопление и вентиляция									
192.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	300,00	100,07 99,07	1,00 0,16	30021 29721	300 48	0,64 0,00	192 0
193.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1220,00	67,96 67,46	0,50 0,09	82911 82301	610 110	0,44 0,00	532 1
194.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	142,00	197,20 181,24	15,96 2,52	28002 25736	2266 358	1,21 0,02	171 3
195.	Е0116-6-1 т.ч.п=1,2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	70,00	275,30	4,95	19271	346	0,34	24

	5	неоцинкованных труб диам. 15 мм			60,03	1,86	4202	130	0,01	1
196.	Е0116-6-2 т.ч.п=1,2 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	810,00	273,30	4,95	221373	4010	0,34	277
					60,03	1,86	48624	1509	0,01	7
197.	Е0116-6-3 т.ч.п=1,2 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	150,00	352,30	4,95	52845	742	0,34	51
					60,03	1,86	9004	279	0,01	1
198.	Е0116-6-4 т.ч.п=1,2 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	190,00	431,30	4,95	81947	940	0,34	65
					60,03	1,86	11406	354	0,01	2
199.	Е0116-6-5 т.ч.п=1,2 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	100,00	481,30	4,95	48130	495	0,34	34
					60,03	1,86	6003	186	0,01	1
200.	Е0116-6-6 т.ч.п=1,2 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	200,00	618,12	9,94	123624	1988	0,43	86
					75,30	3,71	15060	743	0,02	4
201.	Е0113-16-6т.ч.п=1, 25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	672,00	22,68	0,06	15242	42	0,03	23
					6,68	0,03	4490	17	0,00	0
202.	Е0113-26-6т.ч.п=1, 25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	672,00	41,98	0,05	28207	34	0,05	33
					9,57	--	6430	--	--	--
203.	С131204-1 2	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	314,685	3490,00	--	1098251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0116-15-1т.ч.п=1, 25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	314,00	521,42	49,05	163725	15402	1,69	531
					292,39	19,69	91810	6182	0,09	27
205.	СПрайс	Стоимость клапана термостатического прямого диам.20мм	шт	142,00	328,29	--	46617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С130901-1 14	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	43,00	316,00	--	13588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	86,00	331,00	--	28466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс	Стоимость шарового крана диам.20мм	шт	43,00	431,96	--	18574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0116-15-2т.ч.п=1, 25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
210.	СПрайс	Стоимость шарового крана д.40мм	шт	4,00	1831,52	--	7326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Стоимость шарового крана д.32мм	шт	4,00	1371,91	--	5488	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
212.	Е0116-29-1т.ч.п=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1520,00	12,59	--	19142	--	0,06	88
					12,29	--	18686	--	--	--
213.	Е0126-9-2 т.ч.п=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	44,60	115,45	12,41	5149	554	0,39	17
					66,24	4,79	2954	214	0,02	1
214.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	1,20	7605,00	--	9126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0126-23-7т.ч.п=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	44,60	150,08	11,74	6694	523	0,21	9
					33,38	4,50	1489	201	0,02	1
216.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,031	314500,00	--	9750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С130901-119	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	5140,00	--	20560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С130901-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	3900,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СПрайс	Стоимость трехходового крана	шт	2,00	639,30	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	280,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,20	7605,00	--	1521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,006	314500,00	--	1887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	СПрайс	Стоимость вентилятора канального ILB-315	in	1,00	12958,88	--	12959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	СПрайс	Стоимость приточная установка?Калибри 1000"	шт	1,00	145139,45	--	145139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СПрайс	Стоимость вент.решетки 300х200	шт	5,00	145,14	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С130810-45	Крепления для приточной установки	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 18. Отопление и вентиляция 2383301

Раздел: 21. Ограждение

231.	Е0168-9-1	Разборка ограждения	м2	1258,00	22,37	0,05	28141	63	0,15	191
					22,32	--	28079	--	0,00	0
232.	Е0101-165 -6т.ч.п=1 ,25	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	18,20	251,77	--	4582	--	1,77	32
					251,77	--	4582	--	--	--
233.	Е0106-1-1 3т.ч.п=1, 25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	18,20	9770,71	119,96	177827	2183	5,64	103
					887,51	45,31	16153	825	0,22	4
234.	Е0109-34- 1т.ч.п=1, 25	Монтаж опорных конструкций стоек	т	3,435	19786,84	2739,11	67968	9409	84,64	291
					14438,25	126,56	49595	435	0,61	2
235.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки огрунтованные и окрашенные)	т	3,435	172800,00	--	593568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С12021-26 8	Сварные секцииограждения, ворота, калитки (огрунтованные и окрашенные)	т	12,553	134000,00	--	1682102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0109-57- 5	Монтаж ограждения, ворот и калитки	т	3,553	26001,11	11140,23	92382	39581	62,45	222
					11695,5	2468,47	41554	8770	9,48	34

Итого по разделу: 21. Ограждение 2646570

Раздел: 22. Благоустройство территории

238.	Е0101-165 -2т.ч.п=1 ,25	Устройство корыта в грунтах 2 группы	м3	51,20	463,16	--	23714	--	3,22	165
					463,16	--	23714	--	--	--
239.	Е0101-134 -1т.ч.п=1 ,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	102,40	25,23	5,65	2584	578	0,12	13
					19,58	--	2005	--	--	--
240.	Е0127-14- 1т.ч.п=1, 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	51,20	2222,00	85,16	113766	4360	0,17	8
					24,59	15,95	1259	817	0,05	3
241.	Е0127-57- 1т.ч.п=1, 25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	512,00	144,74	62,31	74107	31904	0,53	270
					79,44	22,00	40674	11264	0,11	55
242.	С143003-2 9	Брусчатка	м2	512,00	1250,00	--	640000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
243.	Е0127-34- 2т.ч.п=1, 25	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	481,00	621,18	8,29	298786	3987	0,80	386
					124,98	2,20	60116	1056	0,01	4
244.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	7,696	26400,00	--	203174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	15,36	110,00	85,16	1690	1308	0,17	3

1т.ч.п=1, 25	выравнивающих слоев оснований из песка			24,59	15,95	378	245	0,05	1
246. СПрайс	Смесь пескоцементная	м3	15,36	1090,00	--	16742	--	--	--
	Итого по разделу: 22. Благоустройство территории			--	--	--	--	--	1374562

ИТОГО:	12827066	332026	12603
	2017892	91517	487

Накладные расходы :

На монтажные работы	125079
На общестроительные работы	1380528
На металломонтажные работы	56132
На сантехнические работы	669823
Всего накладных расходов:	2231562
Итого с накладными	15058628

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	903518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15962146
Итого с временными, 2,72 %	16396316
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	16720963
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,532 %	16809919
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16877158
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17045929
Пересчет в текущих ценах, К-2,27019	38697499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	773950
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39471449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4736574
Итого с НДС	44208023

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:
Руководитель Зиналиев М.Г.

Тех. надзор: Батталов С.Т.