Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 17 от 05.04.2022 г

Наименование объекта : Наружный газопровод

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель,			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	22154641,00	19780929,00				22154641,00	19780929,00		
В том числе НДС	2 373 712,00					2 373 712,00			
Возврат аванса 30%	2 106 863,12					2 106 863,12			
Удержание 5%	1 054 983,00					1 054 983,00			
Итого к оплате	16 619 082,88					16 619 082,88			

Заказчик :

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____Саурбаев Н.Т.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель _____Сыдыгалиев А.Т.

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 17 от 05.04.2022 г

Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».

Наименование объекта : Наружный газопровод

А К Т №1

выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	1912,56	202,89	192,45	388039	368073	--	78133	503466
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	19967	88552		37294	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3	8,32	1856,01	--	15442	--	--	11118	28685
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	15442	--		2125	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1288,78	34,67	34,67	44682	44682	--	11580	60763
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	16084		4501	
4	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1288,78	156,87	74,79	202171	96388	--	107732	334695
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	105783	43844		24792	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ/10см учтено в прокладке труб,согласно составу работ/	м3	147,12	766,41	--	112754	--	--	81183	209452
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	112754	--		15515	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ТРОЙНИКОВ	м3	154,18	766,41	--	118165	--	--	85079	219503
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	118165	--		16260	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	95,68	2240,00	--	214323	--	214323	--	231469

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17146	
8	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	133,64	3636,72	157,82	486011	21091	329289	140276	676390
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	135631	6062		50103	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 =ШАРОВОГО КРАНА	м3	13,1	766,41	--	10040	--	--	7229	18650
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	10040	--		1382	
10	1123-0101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	13,1	3636,72	157,82	47641	2067	32279	13751	66303
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	13295	594		4911	
		Подземный газопровод									
11	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,259	448896,70	149186,26	116264	38639	26	87709	220291
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	77599	10995		16318	
12	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140 x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	261,59	3859,00	--	1009476	--	1009476	--	1090234
		СП - 8%			--	--	--	--		80758	
13	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,131	414120,05	122796,61	54250	16087	13	42236	104205
		НР - 99%; СП - 8%			291224,00	34446,88	38150	4513		7719	
14	2301-0502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	132,31	3122,00	--	413072	--	413072	--	446118
		СП - 8%			--	--	--	--		33046	
15	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	1,288	304200,19	83264,47	391810	107245	64	311164	759212
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	284501	29806		56238	
16	2301-0502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1300,88	1122,00	--	1459587	--	1459587	--	1576354
		СП - 8%			--	--	--	--		116767	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,161	287150,69	73632,53	46231	11854	6	37295	90208
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	34371	3301		6682	
18	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,61	221,00	--	35937	--	35937	--	38812
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
19	1116-1101-0102	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100/140 мм. Испытание гидравлическое	м	244	-83,78	-1,16	-20442	-283	-100	-19658	-43308
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-20059	--		-3208	
20	1116-1101-0102	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100/125 мм. Испытание гидравлическое	м	101	-83,78	-1,16	-8462	-117	-42	-8137	-17927
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-8303	--		-1328	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1116-1101-0102	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100/75 мм. Испытание гидравлическое	м	1272	-83,78	-1,16	-106568	-1476	-521	-102480	-225772
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-104571	--		-16724	
22	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50/32 мм. Испытание гидравлическое	м	161	-83,78	-1,16	-13489	-187	-66	-12971	-28577
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-13236	--		-2117	
		ПЭ фитинги									
23	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	52	2071,02	1343,32	107693	69853	--	56108	176905
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	37840	18834		13104	
24	2302-0302-3112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x140x140, PN 10	шт.	1	5378,00	--	5378	--	5378	--	5808
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
25	2302-0302-3111	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x125x125, PN 10	шт.	3	4459,00	--	13377	--	13377	--	14447
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
26	2302-0302-5107	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32x75, PN 16	шт.	48	2313,00	--	111024	--	111024	--	119906
		СП - 8%			--	--	--	--		8882	
27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	11	1405,35	912,28	15459	10035	--	8047	25387
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5424	2705		1880	
28	2302-0302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	1	4590,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
29	2302-0302-2611	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	2784,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
30	2302-0302-2608	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	8	1284,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5473	--	4389	13847
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	2958	1475		1026	
32	2302-0302-6132	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x125, PN 16	шт.	1	3736,00	--	3736	--	3736	--	4035
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
33	2302-0302-6126	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x75, PN 16	шт.	5	2100,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /седелки/	шт.	10	1405,35	912,28	14054	9123	--	7316	23079
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	4931	2459		1710	
35	Прайс-лист	Электросварная седелка SDR 11 ПЭ 100, DN 140/32	шт	10	12576,96	--	125770	--	125770	--	135832
		СП - 8%			--	--	--	--		10062	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5мм открытым способом =15м.(1шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
36	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,015	541435,22	193742,04	8122	2907	11	5974	15224
		НР - 99%; СП - 8%			346918,00	55367,47	5204	831		1128	
37	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,15	10031,00	--	151970	--	151970	--	164128
		СП - 8%			--	--	--	--		12158	
38	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	15	-83,37	-1,16	-1251	-17	--	-1208	-2656
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-1233	--		-197	
39	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	15	1382,01	7,99	20730	120	3172	17300	41072
		НР - 99%; СП - 8%			1162,51	2,46	17438	37		3042	
40	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6085,46	2113,93	6085	2114	532	4158	11062
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	3439	761		819	
41	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	556,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
42	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
43	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.225мм/32	шт	1	17671,50	--	17672	--	17672	--	19086
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
45	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1433,46	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
47	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	7785,70	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
48	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	15110,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
49	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
50	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633838,00	--	27	--	27	--	29

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
51	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	1	297,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
52	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /225мм/	футляр	1	2889,96	739,85	2890	740	--	2143	5436
		НР - 99%; СП - 8%			2150,11	14,90	2150	15		403	
53	2111-0404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	1,8	238,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
54	2110-0501-1201	Герметик	кг	2,0143728	387,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
55	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,02	3636,72	157,82	73	3	50	21	101
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	20	1		7	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х16,4мм открытым способом =30м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
56	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,03	448896,70	149186,26	13467	4476	3	10159	25516
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	8988	1274		1890	
57	2301-0502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	6390,00	--	193617	--	193617	--	209106
		СП - 8%			--	--	--	--		15489	
58	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	30	-83,37	-1,16	-2501	-35	--	-2417	-5311
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-2466	--		-393	
59	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	30	1382,01	7,99	41460	240	6345	34600	82144
		НР - 99%; СП - 8%			1162,51	2,46	34875	74		6085	
60	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6085,46	2113,93	18256	6342	1598	12473	33188
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	10316	2283		2458	
61	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	556,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
62	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
63	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/32	шт	3	16689,75	--	50069	--	50069	--	54075
		СП - 8%			--	--	--	--		4006	
64	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	3	1433,46	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
66	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
67	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3	7785,70	--	23357	--	23357	--	25226
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
68	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,042	15110,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
69	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,02001	340191,00	--	6807	--	6807	--	7352
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
70	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000129	633838,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
71	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	3	297,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
72	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр	3	2311,97	591,88	6936	1776	--	5144	13046
		НР - 99%; СП - 8%			1720,09	11,92	5160	36		966	
73	2111-0404-3204	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	4,8	136,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
74	2111-0404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	6	238,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
75	2110-0501-1201	Герметик	кг	7,7281209	387,00	--	2991	--	2991	--	3230
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
76	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,06	3636,72	157,82	218	10	147	63	303
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	61	3		22	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 110х10мм открытым способом =16м.(2шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
77	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,016	344906,79	105411,35	5519	1687	2	4262	10563
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	3830	475		782	
78	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	2409,00	--	38929	--	38929	--	42043
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
79	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	16	-83,37	-1,16	-1334	-19	--	-1289	-2833
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-1315	--		-210	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	16	1256,27	7,45	20100	119	2480	17361	40458
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	17501	35		2997	
81	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6085,46	2113,93	12171	4228	1066	8316	22125
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1639	
82	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	556,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
83	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
84	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	2	7618,12	--	15236	--	15236	--	16455
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
85	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
86	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1433,46	--	2867	--	2867	--	3096
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
87	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
88	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	7785,70	--	15571	--	15571	--	16817
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
89	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,028	15110,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
90	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,01334	340191,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
91	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	633838,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
92	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	2	297,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
93	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1413,56	361,88	2827	724	--	2097	5318
		НР - 99%; СП - 8%			1051,68	7,29	2103	15		394	
94	2111-0404-3205	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	153,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
95	2110-0501-1201	Герметик	кг	0,699435	387,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
96	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,04	3636,72	157,82	145	6	98	42	202
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	41	2		15	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D32/25-63шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
97	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км	0,0315	698858,95	212336,93	22014	6689	275	17732	42926
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	15050	2861		3180	
98	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,626	471,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
99	1122-0601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0315	184691,84	48796,28	5818	1537	1317	3442	10001
		НР - 99%; СП - 8%			94085,40	16291,64	2964	513		741	
100	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,03654	506883,90	109990,34	18522	4019	474	15346	36578
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	14029	1472		2709	
101	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,68616	2181,00	--	80013	--	80013	--	86414
		СП - 8%			--	--	--	--		6401	
102	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	36,54	-83,37	-1,16	-3046	-42	--	-2944	-6469
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-3004	--		-479	
103	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т	0,57393	761438,42	6557,32	437012	3763	399013	41303	516580
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	34236	766		38265	
104	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,57393	588210,00	--	337591	--	337591	--	364598
		СП - 8%			--	--	--	--		27007	
105	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,06741	287150,69	73632,53	19357	4963	3	15615	37770
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	14391	1382		2798	
106	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	68,0841	221,00	--	15047	--	15047	--	16251
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
107	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	67,41	-83,37	-1,16	-5620	-78	--	-5431	-11935
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-5542	--		-884	
108	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	67,41	539,83	--	36390	--	923	34758	76840
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	35467	--		5692	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
109	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	63	1405,35	912,28	88537	57473	--	46088	145395
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	31063	15490		10770	
110	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	63	7785,70	--	490499	--	490499	--	529739
		СП - 8%			--	--	--	--		39240	
111	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	126	1405,35	912,28	177074	114947	--	92177	290791
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	62127	30981		21540	
112	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	126	1433,46	--	180616	--	180616	--	195065
		СП - 8%			--	--	--	--		14449	
113	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	63	1405,35	912,28	88537	57473	--	46088	145395
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	31063	15490		10770	
114	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 32	шт	63	1050,05	--	66153	--	66153	--	71445
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
115	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	63	1272,21	325,69	80149	20518	--	59443	150760
		НР - 99%; СП - 8%			946,52	6,56	59630	413		11167	
116	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ d=82/36 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,063	60756,00	--	3828	--	3828	--	4134
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
117	2110-0501-1201	Герметик	кг	15,852501	387,00	--	6135	--	6135	--	6626
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
118	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	3,15	17958,57	1091,24	56569	3437	49271	4187	65617
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	3861	740		4861	
119	1109-0601-0101	Монтаж крышки	т	0,04977	95612,04	4645,53	4759	231	95	3123	8512
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	4433	92		631	
120	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04977	322469,00	--	16049	--	16049	--	17333
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D160/159-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
121	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км	0,0005	1062574,78	387629,42	531	194	23	385	990
		НР - 99%; СП - 8%			628524,00	149974,51	314	75		73	
122	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	4994,00	--	2507	--	2507	--	2708
		СП - 8%			--	--	--	--		201	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0005	270792,70	53605,66	135	27	57	59	210
		НР - 99%; СП - 8%			101084,60	18287,68	51	9		16	
124	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,00058	1243514,40	546921,83	721	317	40	461	1277
		НР - 99%; СП - 8%			627102,00	176449,82	364	102		95	
125	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	10627,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
126	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	0,58	-83,71	-1,16	-49	-1	--	-47	-103
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-48	--		-8	
127	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т	0,00711	761438,42	6557,32	5414	46	4944	512	6400
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	424	9		474	
128	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00711	588210,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
129	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,00097	448896,70	149186,26	435	145	1	328	825
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	291	41		61	
130	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9797	5079,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
131	1116-1101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м	0,97	-83,71	-1,16	-81	-1	--	-78	-172
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-80	--		-13	
132	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	0,97	539,83	--	524	--	14	500	1106
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	510	--		82	
133	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
134	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт	1	92286,32	--	92286	--	92286	--	99669
		СП - 8%			--	--	--	--		7383	
135	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
136	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	2	8963,25	--	17926	--	17926	--	19360

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
137	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
138	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 160	шт	1	17367,32	--	17367	--	17367	--	18756
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
139	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4146,46	1061,52	4146	1061	--	3075	7799
		НР - 99%; СП - 8%			3084,94	21,38	3085	21		578	
140	2302-1101-1308	Прокладки из паронита марки ПМБ d=263/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	233279,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
141	2110-0501-1201	Герметик	кг	1,8827519	387,00	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
142	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,05	17958,57	1091,24	898	55	782	66	1042
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	61	12		77	
143	1109-0601-0101	Монтаж крышки	т	0,00079	95612,04	4645,53	76	3	3	50	136
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	70	1		10	
144	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00079	322469,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Установка полиэтиленового крана диам.75мм под ковер-5шт.(Пр.лист 8353.10СБ)									
145	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,07	22108,84	993,57	1548	70	1184	290	1985
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	294	25		147	
146	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,395	13583,81	7357,46	5366	2906	180	3889	9995
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	2280	1016		740	
147	2104-9999-9917	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,395	31088,00	--	12280	--	12280	--	13262
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
148	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	23,5	5008,93	--	117710	--	117710	--	127127
		СП - 8%			--	--	--	--		9417	
149	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	5	2915,48	134,70	14577	673	1592	12510	29254
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	12312	324		2167	
150	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 75мм	шт	5	89674,39	--	448372	--	448372	--	484242
		СП - 8%			--	--	--	--		35870	
151	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	5	22767,86	--	113839	--	113839	--	122946
		СП - 8%			--	--	--	--		9107	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.	10	1405,35	912,28	14054	9123	--	7316	23079
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	4931	2459		1710	
153	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 75	шт	10	3495,32	--	34953	--	34953	--	37749
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
154	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,03335	340191,00	--	11345	--	11345	--	12253
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
155	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000215	633838,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
156	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,005	15174,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,625	17958,57	1091,24	11224	682	9776	831	13019
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	766	147		964	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-63шт./ГСН-14/									
158	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	63	6085,46	2113,93	383384	133178	33568	261940	696950
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	216638	47948		51626	
159	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,6	556,00	--	42034	--	42034	--	45397
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
160	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т	0,17199	729277,42	6557,32	125428	1128	114040	12377	148830
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	10260	230		11024	
161	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,882	15110,00	--	13327	--	13327	--	14393
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
162	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,42021	340191,00	--	142952	--	142952	--	154388
		СП - 8%			--	--	--	--		11436	
163	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002709	633838,00	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Установка ковера для провода-спутника - 21шт./ГСН-15/									
164	1122-0501-0101	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,021	287150,69	73632,53	6030	1547	--	4865	11766
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	4483	431		872	
165	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	21	-83,71	-1,16	-1758	-24	-8	-1692	-3726
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-1726	--		-276	
166	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001=Футляр	м	21,21	217,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
167	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,26	6468,66	980,46	8151	1235	3167	3984	13106
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	3749	490		971	
168	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,1176	21971,14	993,57	2584	116	1975	487	3316
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	493	41		246	
169	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,08757	891873,39	1305,39	78101	114	57336	18836	104692
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	20651	48		7755	
170	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00861	269856,00	--	2323	--	2323	--	2509
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
171	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,07896	265075,00	--	20930	--	20930	--	22604
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
172	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,05166	891873,39	1305,39	46074	67	33825	11112	61761
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	12182	28		4575	
173	1122-0801-0105	Установка стального ковера	т	0,1918518	1010711,28	507623,03	193907	97389	3590	119637	338627
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	92928	27918		25083	
174	2302-1199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,176862	340191,00	--	60167	--	60167	--	64980
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
175	2105-0309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,011571	283988,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
176	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,05859	759,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
177	2113-0814-3401	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	3,36	196,00	--	659	--	659	--	712
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
178	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	84	142,54	0,81	11973	68	--	8237	21827
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	11905	33		1617	
179	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003444	633838,00	--	2183	--	2183	--	2358
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
180	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,42	543,61	200,60	228	84	8	122	378
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	79,01	136	33		28	
181	2113-0409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00882	59842,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
182	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,2419202	3636,32	1032,63	15425	4381	10458	1659	18451
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	586	950		1367	
183	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	42,419202	1445,75	124,79	61328	5294	53808	4045	70603
		НР - 108%; СП - 8%			52,47	35,83	2226	1520		5230	
184	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2	42,419202	309,42	7,63	13125	324	12776	169	14357
		НР - 108%; СП - 8%			0,60	3,08	25	131		1064	
		Прокладка сигнальной ленты									
185	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,839	27931,68	19288,08	51366	35470	--	14462	71095
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	15896	7813		5266	
186	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1839	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
187	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1914	343,27	154,20	657019	295139	89020	261518	992020
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	272860	90360		73483	
188	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,914	180241,00	--	344981	--	344981	--	372580
		СП - 8%			--	--	--	--		27599	
		Опознавательный знак подземного газопровода-15шт.(5.905-25.05СБ)									
189	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	2,55	23164,65	1727,86	59070	4406	42463	11982	76736
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	12201	965		5684	
190	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	15	1767,65	854,57	26515	12818	3473	16742	46718
		НР - 108%; СП - 8%			681,60	351,88	10224	5278		3461	
191	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,471	89688,00	--	42243	--	42243	--	45622
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
192	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	15	852,40	--	12786	--	1556	12128	26907
		НР - 108%; СП - 8%			748,65	--	11230	--		1993	
193	2401-0107-0501.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,15	115321,00	--	17298	--	17298	--	18682
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
194	1122-0901-0201	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	63	1547,35	80,82	97483	5091	10624	83376	195327
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	81768	2449		14469	
195	2304-0909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	10945,00	--	689535	--	689535	--	744698
		СП - 8%			--	--	--	--		55163	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=150м2									
196	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	45	359,69	253,45	16186	11405	--	7777	25880
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	4781	2420		1917	
197	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3	45	1208,81	1068,54	54396	48084	91	18057	78250
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	6221	10499		5796	
198	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,9	1359,00	--	74609	--	74609	--	80578
		СП - 8%			--	--	--	--		5969	
		Испытание и контроль									
199	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	1839	539,83	--	992747	--	25176	948220	2096244
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	967571	--		155277	
200	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/140 мм. Продувка воздухом	км	0,259	17442,31	14515,66	4518	3760	78	1362	6351
		НР - 91%; СП - 8%			2623,62	3157,00	680	818		470	
201	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/125 мм. Продувка воздухом	км	0,131	13904,65	11571,58	1822	1516	32	549	2561
		НР - 91%; СП - 8%			2091,50	2516,70	274	330		190	
202	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/75 мм. Продувка воздухом	км	1,288	5005,74	4165,82	6447	5366	111	1944	9063
		НР - 91%; СП - 8%			752,95	906,02	970	1167		671	
203	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/63 мм. Продувка воздухом	км	0,78	3532,01	2939,42	2755	2293	48	831	3873
		НР - 91%; СП - 8%			531,23	639,29	414	499		287	
204	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/32 мм. Продувка воздухом	км	0,161	911,20	758,34	147	123	2	44	207
		НР - 91%; СП - 8%			137,03	164,93	22	27		15	
205	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 194/140 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22	1323,39	40,80	29115	898	1870	16072	48802
		НР - 61%; СП - 8%			1197,60	--	26347	--		3615	
206	1339-0201-0508	Трубопровод, диаметр 114/125 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	1141,46	37,74	17122	566	838	9588	28847
		НР - 61%; СП - 8%			1047,90	--	15718	--		2137	
207	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65/75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	70	657,31	20,40	46012	1428	2668	25569	77307
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	41916	--		5726	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
208	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36/32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	70	490,76	15,30	34353	1071	1845	19177	57812
		НР - 61%; СП - 8%			449,10	--	31437	--		4282	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18674613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3194976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1808604			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					518867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8909077		
		- Накладные расходы	Тенге							3378645	
		- Сметная прибыль	Тенге							1383308	
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								541564
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								19216177
	Глава 9. Прочие работы и затраты		Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	Тенге								224829
		Всего по главе 1-9	Тенге								19441006
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								388820
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								19829826
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								20822031
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2498644
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								23320975
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								22154641
		Сумма по договору	Тенге								22154641

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____Саурбаев Н.Т.

Технический надзор :ТОО "Ar-Nur Engineering"
_____Орынбеков Х.А.

Подрядчик :
ТОО "S.A.T construction"

Руководитель _____Сыдыгалиев А.Т.