Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 17 от 05.04.2022 г
Наименование объекта : Наружный газопровод

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование,			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	30432467,35	27171845,85				8277826,35	7390916,38		
В том числе НДС	3 260 621,50					886 909,97			
Возврат аванса 30%	9 129 740,21					7 022 877,09			
Удержание 5%	1 521 623,37					466 640,37			
Итого к оплате	18 042 105,64					3 162 020,89			

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"

Руководитель _____ Сыдыгалиев А.Т.

1	2	3	4	1	6	7	8	9	10	11	12

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 17 от 05.04.2022 г

Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».

Наименование объекта : Наружный газопровод

А К Т №2

выполненных работ за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	807,04	202,89	192,45	163740	155315	--	32970	212447
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	8425	37366		15737	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3	4,16	1856,01	--	7721	--	--	5559	14343
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	7721	--		1062	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	601,62	34,67	34,67	20858	20858	--	5406	28365
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	7508		2101	
4	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	601,62	156,87	74,79	94376	44995	--	50291	156240
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	49381	20467		11573	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ/10см учтено в прокладке труб,согласно составу работ/	м3	62,4	766,41	--	47824	--	--	34433	88838
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	47824	--		6581	
6	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	62,28	3636,72	157,82	226495	9829	153458	65373	315217
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	63208	2825		23349	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ШАРОВОГО КРАНА	м3	2,62	766,41	--	2008	--	--	1446	3730
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	2008	--		276	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,62	2240,00	--	5869	--	5869	--	6339
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
		Земляные работы котлована									
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8	1613,92	--	12911	--	--	9296	23984
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	12911	--		1777	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	8	841,75	--	6734	--	--	4848	12509
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	6734	--		927	
		Подземный газопровод									
11	1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,78	304200,19	83264,47	237276	64946	39	188438	459771
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	172291	18050		34057	
12	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	787,8	796,00	--	627089	--	627089	--	677256
		СП - 8%			--	--	--	--		50167	
13	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50/63мм. Испытание гидравлическое	м	780	-83,78	-1,16	-65348	-905	-319	-62841	-138445
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-64124	--		-10255	
		ПЭ фитинги									
14	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
15	2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
16	2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-1шт.(Пр.лист									
17	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	22108,84	993,57	310	14	237	58	397
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	59	5		29	
18	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,079	13583,81	7357,46	1073	581	36	778	1999
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	456	203		148	
19	2104-9999-9917	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,079	31088,00	--	2456	--	2456	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
20	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	5008,93	--	23542	--	23542	--	25425
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
21	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1	2915,48	134,70	2915	135	318	2502	5850

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	2462	65		433	
22	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	58827,59	--	58828	--	58828	--	63534
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
23	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
25	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1776,80	--	3554	--	3554	--	3838
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
26	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
27	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633838,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
28	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	15174,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-9шт./ГСН-14/									
30	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	6085,46	2113,93	54769	19026	4795	37420	99564
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	30948	6850		7375	
31	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	556,00	--	6005	--	6005	--	6485
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т	0,02457	729277,42	6557,32	17918	161	16291	1768	21261
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	1466	33		1575	
33	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,126	15110,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
34	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,06003	340191,00	--	20422	--	20422	--	22056
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
35	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000387	633838,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Установка ковера для провода-спутника - 6шт./ГСН-15/									
36	1122-0501-0101	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,006	287150,69	73632,53	1723	442	--	1390	3362
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	1281	123		249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	6	-83,71	-1,16	-502	-7	-2	-483	-1064
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-493	--		-79	
38	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001=Футляр	м	6,06	217,00	--	1315	--	1315	--	1420
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
39	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,36	6468,66	980,46	2329	353	905	1138	3745
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	1071	140		277	
40	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,0336	21971,14	993,57	738	34	563	139	947
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	141	12		70	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,02502	891873,39	1305,39	22315	33	16382	5382	29912
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	5900	14		2216	
42	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00246	269856,00	--	664	--	664	--	717
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02256	265075,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
44	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,01476	891873,39	1305,39	13164	19	9664	3175	17646
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	3481	8		1307	
45	1122-0801-0105	Установка стального ковера	т	0,0548148	1010711,28	507623,03	55402	27825	1026	34182	96751
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	26551	7976		7167	
46	2302-1199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,050532	340191,00	--	17191	--	17191	--	18566
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
47	2105-0309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,003306	283988,00	--	939	--	939	--	1014
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
48	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01674	759,00	--	13	--	13	--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
49	2113-0814-3401	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,96	196,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
50	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	142,54	0,81	3421	19	--	2354	6236
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	3402	9		462	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000984	633838,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
52	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,12	543,61	200,60	65	24	2	35	108
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	79,01	39	9		8	
53	2113-0409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00252	59842,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
54	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	1,2119772	3636,32	1032,63	4407	1251	2988	474	5271
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	168	271		390	
55	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	12,119772	1445,75	124,79	17522	1512	15374	1156	20172
		НР - 108%; СП - 8%			52,47	35,83	636	434		1494	
56	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2	12,119772	309,42	7,63	3750	92	3651	48	4102
		НР - 108%; СП - 8%			0,60	3,08	7	37		304	
		Прокладка сигнальной ленты									
57	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км	0,78	27931,68	19288,08	21787	15045	--	6134	30155
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	6742	3314		2234	
58	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	780	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
59	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	807	343,27	154,20	277019	124439	37534	110264	418266
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	115046	38098		30983	
60	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,807	180241,00	--	145454	--	145454	--	157090
		СП - 8%			--	--	--	--		11636	
		Опознавательный знак подземного газопровода-9шт.(5.905-25.05СБ)									
61	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	1,53	23164,65	1727,86	35442	2643	25478	7189	46041
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	7321	579		3410	
62	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	9	1767,65	854,57	15909	7691	2084	10045	28031
		НР - 108%; СП - 8%			681,60	351,88	6134	3167		2076	
63	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2826	89688,00	--	25346	--	25346	--	27374
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
64	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	9	852,40	--	7672	--	934	7277	16145
		НР - 108%; СП - 8%			748,65	--	6738	--		1196	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	2401-0107-0501	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,09	115321,00	--	10379	--	10379	--	11209
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
		Узел пересечения с кабелем									
66	1125-0111-0101	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ.Сборка и установка узла	узел	1	419233,00	268630,17	419233	268630	40003	170961	637409
		НР - 91%; СП - 8%			110600,00	77269,20	110600	77269		47216	
67	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05154	281662,00	--	14517	--	14517	--	15678
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
68	2105-0307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,65	335,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
69	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/БЕТОННАЯ ПЛИТКА 0,2х0,1х0,1/	м3	0,004	22012,36	1146,55	88	5	62	20	117
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	21	1		9	
70	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
		Испытание и контроль									
71	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	780	539,83	--	421067	--	10678	402181	889108
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	410389	--		65860	
72	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350/63 мм. Продувка воздухом	км	0,78	3532,06	2939,42	2755	2293	48	831	3873
		НР - 91%; СП - 8%			531,28	639,29	414	499		287	
73	1125-0211-0201	Трубопроводы диаметром до 100/63 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	25	11488,72	10879,60	287218	271990	--	63574	378856
		НР - 91%; СП - 8%			609,12	2185,36	15228	54634		28063	
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Газопровод									
74	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,002	698858,95	212336,93	1398	425	17	1126	2726
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	956	182		202	
75	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1055,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
76	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0014	1010711,28	507623,03	1415	711	26	873	2471
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	678	204		183	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	480,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Установка ГРПШ /1 шт/									
78	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14792,17	971,37	14792	971	--	13849	30933
		НР - 98%; СП - 8%			13820,80	311,08	13821	311		2291	
79	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-50-100	шт	1	1392403,57	--	1392404	--		--	1392404
					--	--	--	--	1392404	--	
		Обвязка ГРПШ-07-2НУ1-1шт./ГСН-9/									
80	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1222,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
81	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
82	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	2596	78		459	
83	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
84	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1672,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
85	2302-0103-0307	Изолирующее фланцевое соединение PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
86	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,00988	39641,10	8851,09	392	87	90	162	598
		НР - 69%; СП - 8%			21711,50	2063,95	215	20		44	
87	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00988	553062,00	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		Рама под ГРПШ-07-2НУ1-1шт./ГСН-10/									
88	1101-0203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	655,91	536,96	2624	2147	--	1105	4028
		НР - 72%; СП - 8%			118,95	264,84	476	1059		298	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F75	м3	0,206	24434,55	1727,86	5034	356	3692	968	6482
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	986	78		480	
90	1109-0305-0305	Монтаж опорной рамы	т	0,04385	44543,59	8851,09	1953	389	612	719	2886
		НР - 69%; СП - 8%			21711,50	2063,95	952	91		214	
91	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045604	497891,00	--	22706	--	22706	--	24522
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
92	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,27165	149,75	3,40	190	5	120	45	254
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	65	1		19	
		Ограждение ГРПШ-07-2НУ1-1 шт.									
93	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	13	2917,59	1070,76	37929	13919	437	33813	77481
		НР - 118%; СП - 8%			1813,34	390,88	23573	5081		5739	
94	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	841,75	29,81	842	29	43	914	1897
		НР - 118%; СП - 8%			770,35	4,41	770	4		140	
95	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13636,00	--	2727	--	2727	--	2945
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
96	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1222,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
97	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,230464	497891,00	--	114746	--	114746	--	123926
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
98	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,5	614,00	--	11973	--	11973	--	12931
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
99	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.4,5,6/	т	0,01178	266563,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
100	2109-0404-0201	Петля накладная ПН3-150 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
101	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,2	5749,48	1711,58	6899	2054	3830	1747	9338
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	1015	864		692	
		Молниеотвод ГРПШ-07-2НУ1 -1шт									
102	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	655,91	536,96	656	537	--	276	1007

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			118,95	264,84	119	265		75	
103	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F50	м3	0,396	24292,77	1727,86	9620	684	7041	1861	12399
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	1895	150		918	
104	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011344	14741,40	1381,64	167	16	--	144	335
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	151	7		25	
105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011344	225938,00	--	2563	--	2563	--	2768
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
106	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,020134	159305,63	107146,82	3207	2157	72	1182	4741
		НР - 80%; СП - 8%			48568,80	24842,72	978	500		351	
107	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0203736	553062,00	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
108	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0005658	497833,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
109	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,5	603,25	23,15	1508	58	1011	329	1984
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	439	17		147	
110	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4704,00	183,00	23520	915	16957	4282	30026
		НР - 72%; СП - 8%			1129,50	59,81	5648	299		2224	
111	2105-0106-2402	Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01452	266563,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
112	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	52,2	90,63	2,40	4731	126	2338	1573	6809
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	2267	14		504	
113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	52,2	74,88	1,70	3909	89	2496	923	5219
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	1324	14		387	
		Испытание и контроль									
114	1124-0203-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	17779,71	809,35	17780	809	12532	4394	23948
		НР - 99%; СП - 8%			4438,56	--	4439	--		1774	
115	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4634,08	4273,95	4634	4273	--	1109	6202
		НР - 91%; СП - 8%			360,13	858,50	360	858		459	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768	318,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Защита от коррозии									
117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	0,34	181,27	4,81	62	1	31	20	89
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	30	--		7	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	м2	0,34	149,75	3,40	51	1	33	12	68
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	17	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7058673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1128975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1074907			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1747860		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1392404		
		- Накладные расходы	Тенге							1283108	
		- Сметная прибыль	Тенге							418781	
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								121229,93
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								7179902,93
	Глава 9. Прочие работы и затраты		Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	Тенге								84004,86
		Всего по главе 1-9	Тенге								7263907,79
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								145278,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								7409185,95
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								7779911,98
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								933589,44
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								8713501,42
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								8277826,35
		Сумма по договору	Тенге								8277826,35

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района
Руководитель_____Саурбаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "Ar-Nur Engineering"
_____Орынбеков Х.А.

Подрядчик
ТОО "SAT construction"
Руководитель_____Сыдыгалиев А.Т.