Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района Жмбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 28 от 05.04.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство внутриквартальной газификации в селе Рысбек батыра Жуалынского района Жамбылской области"	25784488,00	23021864,00				25784488,00	23021864,00		
В том числе НДС	2 762 624,00					2 762 624,00			
Возврат аванса 30%	3 101 077,07					3 101 177,07			
Удержание 5%	1 227 833,00					1 227 833,00			
Итого к оплате	18 692 953,93					18 692 853,93			

Заказчик :

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района

Руководитель Сейтбеков Е.О.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района Жмбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 28 от 05.04.2022 г

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальной газификации в селе Рысбек батыра Жуалынского района Жамбылской области"

Наименование объекта : Наружное газоснабжение

А К Т №1

выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода низкого давления Г1											
Земляные работы под газопровод											
1	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработкатраншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4156,35	67,17	67,17	279182,03	279182,03	--	68499,97	375496,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,89	--	95138,85		27814,56	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,03	1613,92	--	119478,50	--	--	86024,52	221943,26
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	119478,50	--		16440,24	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	253,82	34,67	34,67	8799,94	8799,94	--	2280,72	11967,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	3167,67		886,45	
				Подземная прокладка трубопровода-Г1							
4	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	2,098	305192,19	83264,47	640293,21	174688,85	2185,53	506848,86	1238913,43
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	463418,83	48549,71		91771,37	
5	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2098	796,00	--	1670008,00	--	1670008,00	--	1803608,64
		СП - 8%			--	--	--	--		133600,64	
6	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	1,148	347138,79	105411,35	398515,33	121012,23	2676,49	305789,84	760649,59
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	274826,61	34052,02		56344,41	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	588,83	1622,00	--	955082,26	--	955082,26	--	1031488,84
		СП - 8%			--	--	--	--		76406,58	
8	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	570,65	2409,00	--	1374695,85	--	1374695,85	--	1484671,52
		СП - 8%			--	--	--	--		109975,67	
9	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,649	454848,70	149186,26	295196,81	96821,88	3927,39	219779,73	556174,67
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	194447,54	27552,19		41198,12	
10	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	649	3859,00	--	2504491,00	--	2504491,00	--	2704850,28
		СП - 8%			--	--	--	--		200359,28	
11	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1405,35	912,28	39349,80	25543,84	--	20483,69	64620,17
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	13805,96	6884,64		4786,68	
12	С123-020302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	1	4590,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП - 8%			--	--	--	--		367,20	
13	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2173,00	--	2173,00	--	2173,00	--	2346,84
		СП - 8%			--	--	--	--		173,84	
14	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	19	846,00	--	16074,00	--	16074,00	--	17359,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1285,92	
15	С123-020302-6131	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140х110, PN 16	шт.	1	3422,00	--	3422,00	--	3422,00	--	3695,76
		СП - 8%			--	--	--	--		273,76	
16	С123-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16	шт.	2	1926,00	--	3852,00	--	3852,00	--	4160,16
		СП - 8%			--	--	--	--		308,16	
17	С123-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16	шт.	4	1303,00	--	5212,00	--	5212,00	--	5628,96
		СП - 8%			--	--	--	--		416,96	
18	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2071,02	1343,32	10355,10	6716,60	--	5394,96	17010,06
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	3638,50	1810,95		1260,00	
19	С123-020302-5121	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN16	шт.	1	3276,00	--	3276,00	--	3276,00	--	3538,08
		СП - 8%			--	--	--	--		262,08	
20	С123-020302-5115	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16	шт.	1	2734,00	--	2734,00	--	2734,00	--	2952,72
		СП - 8%			--	--	--	--		218,72	
21	С123-020302-5131	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140х110х140, PN16	шт.	1	9735,00	--	9735,00	--	9735,00	--	10513,80
		СП - 8%			--	--	--	--		778,80	
22	С123-020302-5130	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140х90х140, PN16	шт.	1	8883,00	--	8883,00	--	8883,00	--	9593,64
		СП - 8%			--	--	--	--		710,64	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С123-020302-5128	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63x140, PN16	шт.	1	7175,00	--	7175,00	--	7175,00	--	7749,00
		СП - 8%			--	--	--	--		574,00	
24	С123-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	98	545,00	--	53410,00	--	53410,00	--	57682,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4272,80	
25	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	3,901	27931,68	19288,08	108961,48	75242,80	--	30678,58	150811,26
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	33718,68	16574,07		11171,20	
26	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях"Газ" 250x0,2	м	3901	15,00	--	58515,00	--	58515,00	--	63196,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4681,20	
27	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В салюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,901	14564,00	--	56814,16	--	56814,16	--	61359,29
		СП - 8%			--	--	--	--		4545,13	
28	Е11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	4240	539,83	--	2288879,20	--	58045,60	2186216,93	4833103,82
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	2230833,60	--		358007,69	
29	Ц13-131001-1008	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом	м	4240	639,30	248,14	2710632,00	1052113,60	--	1310347,83	4342658,22
		НР - 61%; СП - 8%			391,16	115,47	1658518,40	489592,80		321678,39	
				Переход через дорогу методом прокола - 7шт							
30	Е11-221401-0204	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м	22	10885,20	7643,35	239474,40	168153,70	990,66	161872,88	433455,06
		НР - 99%; СП - 8%			3196,82	4235,36	70330,04	93177,92		32107,78	
31	С123-010502-0822	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22	15474,00	--	340428,00	--	340428,00	--	367662,24
		СП - 8%			--	--	--	--		27234,24	
32	Е11-221401-0210	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30м	м	20	10878,66	7794,93	217573,20	155898,60	644,40	144060,05	390563,91
		НР - 99%; СП - 8%			3051,51	4224,25	61030,20	84485,00		28930,66	
33	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	7925,00	--	158500,00	--	158500,00	--	171180,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12680,00	
34	Е11-221401-0203	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м	8	9638,68	6810,34	77109,44	54482,72	222,56	52192,40	139645,99
		НР - 99%; СП - 8%			2800,52	3789,43	22404,16	30315,44		10344,15	
35	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	6390,00	--	51120,00	--	51120,00	--	55209,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4089,60	
36	Е11-221401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30м	м	28	9423,66	6863,40	263862,48	192175,20	300,44	174957,27	473925,34
		НР - 99%; СП - 8%			2549,53	3762,06	71386,84	105337,68		35105,58	
37	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	2372,00	--	66416,00	--	66416,00	--	71729,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5313,28	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

4

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	С123-020302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	567,00	--	3969,00	--	3969,00	--	4286,52
		СП - 8%			--	--	--	--		317,52	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21960359,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5217838,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2410832,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1036639,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7429568,00		
		- Накладные расходы	Тенге							5275428,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1626693,00	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								285485
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								22245844,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	Тенге								380404
		Всего по главе 1-9	Тенге								22626248,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								452525
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								23078773,00
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								24233542
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2908025
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								27141567
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								25784488
		Сумма по договору	Тенге								25784488

Заказчик :
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Технический надзор :ТОО "Ar-Nur Engineering"

_____ Орынбеков Х.А.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"

Руководитель _____ Сыдыгалиев А.Т.