Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 28 от 05.04.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство внутриквартальной газификации в селе Рысбек батыра Жуалынского района Жамбылской области"	34457522,96	30765645,50				8673034,96	7743781,21		
В том числе НДС	3 691 877,46					929 253,75			
Возврат аванса 30%	10 377 256,89					7 276 179,82			
Удержание 5%	1 722 876,15					495 043,15			
Итого к оплате	22 357 389,92					3 704 535,99			

Заказчик :
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"
Руководитель _____ Сыдыгалиев А.Т.

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и аввтомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области".

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 28 от 05.04.2022 г

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальной газификации в селе Рысбек батыра Жуалынского района Жамбылской области"

Наименование объекта : Наружное газоснабжение

А К Т №2

выполненных работ за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1									
1	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальныхтруб	врезка	1	6249,45	3294,52	6249,45	3294,52	217,01	3715,76	10762,42
		НР - 99%; СП - 8%			2737,92	1015,37	2737,92	1015,37		797,22	
2	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1	2915,48	134,70	2915,48	134,70	318,39	2501,92	5850,79
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	2462,39	64,80		433,39	
3	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62390,00	--	62390,00	--	62390,00	--	67381,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4991,20	
4	Е11-220301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км	0,1035	899290,09	287522,76	93076,52	29758,60	2828,17	72296,34	178602,69
		НР - 99%; СП - 8%			584442,00	121129,10	60489,75	12536,86		13229,83	
5	С123-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	103,914	2536,00	--	263525,90	--	263525,90	--	284607,97
		СП - 8%			--	--	--	--		21082,07	
6	Е11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км	0,2653	698858,95	212336,93	185407,28	56332,99	2316,07	149345,00	361532,47
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	126758,22	24095,32		26780,18	
7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммГОСТ 10705-80	м	23,8952	471,00	--	11254,64	--	11254,64	--	12155,01
		СП - 8%			--	--	--	--		900,37	
8	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	242,466	1222,00	--	296293,45	--	296293,45	--	319996,93
		СП - 8%			--	--	--	--		23703,48	
9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за двараза	м2	92,05	181,27	4,81	16685,90	442,76	8249,52	5548,63	24013,29
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	7993,62	47,87		1778,76	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	92,05	149,75	3,40	13784,49	312,97	8800,90	3255,75	18403,46
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	4670,62	47,87		1363,22	
				Устройство ограждения Н=1,6м							
11	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,528	2542,40	--	1342,39	--	--	966,52	2493,62
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	1342,39	--		184,71	
12	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,4628	7421,94	1701,79	3434,87	787,58	1155,32	1712,55	5559,21
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	1491,97	329,88		411,79	
13	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,044	23925,88	1146,55	1052,74	50,44	768,37	223,26	1378,08
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	233,93	11,41		102,08	
14	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруженийм массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,11	102638,06	6464,26	11290,19	711,07	936,78	6684,41	19412,57
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	9642,34	45,22		1437,97	
15	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80	м	11,25	1921,00	--	21611,25	--	21611,25	--	23340,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1728,90	
16	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0184	1410767,00	--	25958,11	--	25958,11	--	28034,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2076,65	
17	Е11-090305-0401	Ограждения защитные. Монтаж	т	0,159	112700,27	1533,75	17919,34	243,87	1872,70	10955,31	31184,62
		НР - 69%; СП - 8%			99388,50	468,48	15802,77	74,49		2309,97	
18	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,159	540072,00	--	85871,45	--	85871,45	--	92741,17
		СП - 8%			--	--	--	--		6869,72	
19	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм (рабица) ГОСТ 5336-80	м2	10,63	1077,00	--	11448,51	--	11448,51	--	12364,39
		СП - 8%			--	--	--	--		915,88	
20	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах изпанелей	шт.	1	841,75	29,81	841,75	29,81	41,59	914,22	1896,44
		НР - 118%; СП - 8%			770,35	4,41	770,35	4,41		140,48	
21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	48,4	181,27	4,81	8773,47	232,81	4337,60	2917,47	12626,22
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	4203,06	25,17		935,28	
22	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	48,4	149,75	3,40	7247,90	164,56	4627,52	1711,88	9676,56
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	2455,82	25,17		716,78	
				Деталь выхода газопровода из земли диам.114 - 1шт							
23	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,001	454848,70	149186,26	454,85	149,18	6,06	338,64	856,97
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	299,61	42,45		63,48	
24	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	3859,00	--	3859,00	--	3859,00	--	4167,72
		СП - 8%			--	--	--	--		308,72	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0015	508830,70	109990,34	763,25	164,99	22,35	629,97	1504,68
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	575,91	60,43		111,46	
26	С123-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,5	2536,00	--	3804,00	--	3804,00	--	4108,32
		СП - 8%			--	--	--	--		304,32	
27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,12	4615,73
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986,14	491,76		341,91	
28	С123-020302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	1	4590,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП - 8%			--	--	--	--		367,20	
29	С123-020101-0211	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1473,00	--	1473,00	--	1473,00	--	1590,84
		СП - 8%			--	--	--	--		117,84	
30	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1262,00	--	1262,00	--	1262,00	--	1362,96
		СП - 8%			--	--	--	--		100,96	
31	Е11-220301-0207	Футляр стальной, диаметр 273 мм. Укладка	км	0,001	1569250,19	731449,18	1569,25	731,45	64,23	1024,62	2801,38
		НР - 99%; СП - 8%			773568,00	261402,62	773,57	261,40		207,51	
32	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ10705-80	м	1	13064,00	--	13064,00	--	13064,00	--	14109,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1045,12	
33	Е11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	3749373,90	275449,56	3749,37	275,45	3068,56	447,77	4532,92
		НР - 99%; СП - 8%			405365,00	46931,36	405,36	46,93		335,77	
34	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
35	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,00915	95612,04	4645,53	874,85	42,51	17,27	574,10	1564,87
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	815,07	16,96		115,92	
36	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x114, PN16	шт.	1	16391,00	--	16391,00	--	16391,00	--	17702,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1311,28	
37	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	1	1492,38	18,19	1492,38	18,19	10,88	1434,20	3160,71
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	1463,31	0,16		234,13	
38	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	134,00	--	134,00	--	134,00	--	144,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10,72	
39	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,06	21414,26	1334,27	1284,86	80,05	1017,67	186,41	1588,97
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	187,14	17,71		117,70	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм Установка	задвижка	1	1547,35	80,82	1547,35	80,82	168,62	1323,42	3100,43
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	1297,91	38,88		229,66	
41	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	--	29882,00	--	29882,00	--	32272,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2390,56	
42	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1110,00	--	2220,00	--	2220,00	--	2397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		177,60	
				Деталь выхода газопровода из земли диам.114 - 1шт							
43	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,002	454848,70	149186,26	909,70	298,38	12,10	677,29	1713,95
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	599,22	84,91		126,96	
44	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	3859,00	--	7718,00	--	7718,00	--	8335,44
		СП - 8%			--	--	--	--		617,44	
45	Е11-220301-0103 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,003	508830,70	109990,34	1526,49	329,97	44,70	1259,95	3009,35
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	1151,82	120,85		222,91	
46	С123-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	3	2536,00	--	7608,00	--	7608,00	--	8216,64
		СП - 8%			--	--	--	--		608,64	
47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,12	4615,73
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986,14	491,76		341,91	
48	С123-020302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	1	4590,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП - 8%			--	--	--	--		367,20	
49	С123-020101-0211	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1473,00	--	1473,00	--	1473,00	--	1590,84
		СП - 8%			--	--	--	--		117,84	
50	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1262,00	--	2524,00	--	2524,00	--	2725,92
		СП - 8%			--	--	--	--		201,92	
51	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x114, PN16	шт.	1	16391,00	--	16391,00	--	16391,00	--	17702,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1311,28	
52	Е11-220301-0207	Футляр стальной, диаметр 273 мм. Укладка	км	0,002	1569250,19	731449,18	3138,50	1462,90	128,46	2049,24	5602,76
		НР - 99%; СП - 8%			773568,00	261402,62	1547,14	522,81		415,02	
53	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ10705-80	м	2	13064,00	--	26128,00	--	26128,00	--	28218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2090,24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,002	3749373,90	275449,56	7498,75	550,90	6137,12	895,55	9065,84
		НР - 99%; СП - 8%			405365,00	46931,36	810,73	93,86		671,54	
55	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	575,00	--	1150,00	--	1150,00	--	1242,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92,00	
56	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,12	21414,26	1334,27	2569,71	160,11	2035,33	372,82	3177,93
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	374,27	35,42		235,40	
57	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1	2915,48	134,70	2915,48	134,70	318,39	2501,92	5850,79
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	2462,39	64,80		433,39	
58	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62390,00	--	62390,00	--	62390,00	--	67381,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4991,20	
				Деталь выхода газопровода из земли диам.114 - 2шт							
59	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,002	454848,70	149186,26	909,70	298,38	12,10	677,29	1713,95
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	599,22	84,91		126,96	
60	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	3859,00	--	7718,00	--	7718,00	--	8335,44
		СП - 8%			--	--	--	--		617,44	
61	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,005	508830,70	109990,34	2544,15	549,95	74,50	2099,91	5015,58
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	1919,70	201,42		371,52	
62	С123-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	5	2536,00	--	12680,00	--	12680,00	--	13694,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1014,40	
63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,12	4615,73
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986,14	491,76		341,91	
64	С123-020302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	2	4590,00	--	9180,00	--	9180,00	--	9914,40
		СП - 8%			--	--	--	--		734,40	
65	С123-020101-0211	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1473,00	--	2946,00	--	2946,00	--	3181,68
		СП - 8%			--	--	--	--		235,68	
66	Е11-220301-0207	Футляр стальной, диаметр 273 мм. Укладка	км	0,002	1569250,19	731449,18	3138,50	1462,90	128,46	2049,24	5602,76
		НР - 99%; СП - 8%			773568,00	261402,62	1547,14	522,81		415,02	
67	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ10705-80	м	2	13064,00	--	26128,00	--	26128,00	--	28218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2090,24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,002	3749373,90	275449,56	7498,75	550,99	6137,12	895,55	9065,84
		НР - 99%; СП - 8%			405365,00	46931,36	810,73	93,86		671,54	
69	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	575,00	--	1150,00	--	1150,00	--	1242,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92,00	
70	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,0183	95612,04	4645,53	1749,70	85,01	34,55	1148,20	3129,73
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	1630,14	33,92		231,83	
71	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x114, PN16	шт.	2	16391,00	--	32782,00	--	32782,00	--	35404,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2622,56	
72	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	2	1492,38	18,19	2984,76	36,38	21,76	2868,40	6321,41
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	2926,62	0,32		468,25	
73	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	2	134,00	--	268,00	--	268,00	--	289,44
		СП - 8%			--	--	--	--		21,44	
74	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,12	21414,26	1334,27	2569,71	160,11	2035,33	372,82	3177,93
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	374,27	35,42		235,40	
				Деталь выхода газопровода из земли диам.57							
75	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,001	305192,19	83264,47	305,19	83,26	1,04	241,59	590,52
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	220,89	23,14		43,74	
76	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	796,00	--	796,00	--	796,00	--	859,68
		СП - 8%			--	--	--	--		63,68	
77	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0025	438119,30	69127,28	1095,30	172,82	23,07	950,82	2209,81
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	899,41	61,01		163,69	
78	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1222,00	--	3055,00	--	3055,00	--	3299,40
		СП - 8%			--	--	--	--		244,40	
79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2810,70	1824,56	--	1463,12	4615,73
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986,14	491,76		341,91	
80	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	846,00	--	846,00	--	846,00	--	913,68
		СП - 8%			--	--	--	--		67,68	
81	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	568,00	--	568,00	--	568,00	--	613,44
		СП - 8%			--	--	--	--		45,44	
82	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	1	4412,00	--	4412,00	--	4412,00	--	4764,96
		СП - 8%			--	--	--	--		352,96	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-220301-0105	Футляр. диаметр 159 мм. Укладка	км	0,001	799351,82	236546,46	799,35	236,55	50,88	585,16	1495,27
		НР - 99%; СП - 8%			511920,00	79146,67	511,92	79,15		110,76	
84	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	1	3735,00	--	3735,00	--	3735,00	--	4033,80
		СП - 8%			--	--	--	--		298,80	
85	Е11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	1279860,24	107664,42	1279,86	107,66	1001,52	187,49	1584,74
		НР - 99%; СП - 8%			170680,00	18701,44	170,68	18,70		117,39	
86	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
87	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,00915	95612,04	4645,53	874,85	42,51	17,27	574,10	1564,87
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	815,07	16,96		115,92	
88	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	0,2	2072,00	--	414,40	--	414,40	--	447,55
		СП - 8%			--	--	--	--		33,15	
89	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0038	1410767,00	--	5360,91	--	5360,91	--	5789,78
		СП - 8%			--	--	--	--		428,87	
90	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	1	1492,38	18,19	1492,38	18,19	10,88	1434,20	3160,71
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	1463,31	0,16		234,13	
91	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	1	134,00	--	134,00	--	134,00	--	144,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10,72	
92	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,06	21414,26	1334,27	1284,86	80,05	1017,67	186,41	1588,97
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	187,14	17,71		117,70	
				Деталь выхода газопровода из земли диам.32 - 46шт							
93	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	46	2164,82	116,18	99581,72	5344,28	13702,02	80093,19	194048,90
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	80535,42	1192,32		14373,99	
94	С123-040902-3604	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типаTEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	6309,00	--	290214,00	--	290214,00	--	313431,12
		СП - 8%			--	--	--	--		23217,12	
95	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,046	287770,69	73632,53	13237,45	3387,09	30,19	10655,80	25804,71
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	9820,17	943,26		1911,46	
96	С123-010502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	46	337,00	--	15502,00	--	15502,00	--	16742,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1240,16	
97	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,0552	438119,30	69127,28	24184,19	3815,82	509,29	20994,06	48792,51

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	19859,08	1347,04		3614,26	
98	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	55,2	471,00	--	25999,20	--	25999,20	--	28079,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2079,94	
99	Е12-150102-0601	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	46	3046,90	2,69	140157,40	123,74	80837,18	42664,52	197447,68
		НР - 72%; СП - 8%			1286,88	1,30	59196,48	59,80		14625,75	
100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46	1405,35	912,28	64646,10	41964,88	--	33651,78	106161,71
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	22681,22	11310,48		7863,83	
101	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	3239,00	--	148994,00	--	148994,00	--	160913,52
		СП - 8%			--	--	--	--		11919,52	
102	С123-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	545,00	--	50140,00	--	50140,00	--	54151,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4011,20	
103	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	46	2071,02	1343,32	95266,92	61792,72	--	49633,59	156492,55
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	33474,20	16660,74		11592,04	
104	С123-020302-5114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	3128,00	--	143888,00	--	143888,00	--	155399,04
		СП - 8%			--	--	--	--		11511,04	
105	Е11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,046	458215,49	84970,50	21077,91	3908,64	554,62	17854,30	42046,79
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	16614,65	1420,00		3114,58	
106	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	46	1882,00	--	86572,00	--	86572,00	--	93497,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6925,76	
107	Е11-220601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозиннойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,046	660188,93	20772,90	30368,69	955,55	22599,07	6750,06	40088,25
		НР - 99%; СП - 8%			148132,00	90,72	6814,07	4,17		2969,50	
108	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23	575,00	--	13225,00	--	13225,00	--	14283,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1058,00	
109	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,092	95612,04	4645,53	8796,31	427,39	173,70	5772,37	15734,17
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	8195,22	170,53		1165,49	
110	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	9,2	2072,00	--	19062,40	--	19062,40	--	20587,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1524,99	
111	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0368	1410767,00	--	51916,23	--	51916,23	--	56069,53
		СП - 8%			--	--	--	--		4153,30	
112	Е11-160501-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм.Прокладка	м	46	1492,38	18,19	68649,48	836,74	500,48	65973,23	145392,52
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	67312,26	7,36		10769,82	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
113	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	46	134,00	--	6164,00	--	6164,00	--	6657,12
		СП - 8%			--	--	--	--		493,12	
114	Е11-060101-0119	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,38	21414,26	1334,27	29551,68	1841,29	23406,28	4287,44	36546,25
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	4304,11	407,36		2707,13	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1 - 38шт							
115	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3	4,56	1398,32	--	6376,34	--	--	4590,96	11844,69
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	6376,34	--		877,38	
116	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,228	7421,94	1701,79	1692,20	388,01	569,16	843,69	2738,76
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	735,03	162,52		202,87	
117	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,294	23925,88	1146,55	102737,73	4923,28	74985,40	21788,17	134487,97
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	22829,05	1113,99		9962,07	
118	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т. Монтаж	т	0,48108	102638,06	6464,26	49377,12	3109,82	4096,98	29233,98	84899,98
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	42170,32	197,76		6288,89	
119	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	114	1055,00	--	120270,00	--	120270,00	--	129891,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9621,60	
120	С121-050103-0111	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05928	1410767,00	--	83630,27	--	83630,27	--	90320,69
		СП - 8%			--	--	--	--		6690,42	
121	Ц13-200202-0201	Хомуты. Установка на опорах	шт.	38	5433,24	3584,64	206463,12	136216,32	--	68077,81	296504,20
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	70246,80	41356,16		21963,27	
122	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	37,658	239,00	--	9000,26	--	9000,26	--	9720,28
		СП - 8%			--	--	--	--		720,02	
123	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	4,94	757,00	--	3739,58	--	3739,58	--	4038,75
		СП - 8%			--	--	--	--		299,17	
124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	41,8	181,27	4,81	7577,09	201,06	3746,12	2519,64	10904,47
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	3629,91	21,74		807,74	
125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	41,8	149,75	3,40	6259,55	142,12	3996,50	1478,44	8357,03
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	2120,93	21,74		619,04	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-2 - 10шт							
126	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3	1,2	1398,32	--	1677,98	--	--	1208,15	3117,02
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	1677,98	--		230,89	
127	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,06	7421,94	1701,79	445,32	102,11	149,78	222,02	720,73
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	193,43	42,77		53,39	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,13	23925,88	1146,55	27036,24	1295,61	19732,99	5733,73	35391,57
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6007,64	293,16		2621,60	
129	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруженийм массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,3132	102638,06	6464,26	32146,24	2024,61	2667,27	19032,35	55272,87
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	27454,36	128,75		4094,29	
130	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	58	1424,00	--	82592,00	--	82592,00	--	89199,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6607,36	
131	С121-050103-0111	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0156	1410767,00	--	22007,97	--	22007,97	--	23768,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1760,64	
132	Ц13-200202-0201	Хомуты. Установка на опорах	шт.	10	5433,24	3584,64	54332,40	35846,40	--	17915,21	78027,42
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	18486,00	10883,20		5779,81	
133	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	9,91	239,00	--	2368,49	--	2368,49	--	2557,97
		СП - 8%			--	--	--	--		189,48	
134	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,3	757,00	--	984,10	--	984,10	--	1062,83
		СП - 8%			--	--	--	--		78,73	
135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	25	181,27	4,81	4531,75	120,25	2240,50	1506,96	6521,81
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	2171,00	13,00		483,10	
136	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	25	149,75	3,40	3743,75	85,00	2390,25	884,24	4998,22
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	1268,50	13,00		370,24	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-3 - 11шт							
137	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3	1,32	1398,32	--	1845,78	--	--	1328,96	3428,72
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	1845,78	--		253,98	
138	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,066	7421,94	1701,79	489,85	112,31	164,77	244,23	792,80
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	212,77	47,04		58,73	
139	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,243	23925,88	1146,55	29739,87	1425,16	21706,30	6307,10	38930,73
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6608,41	322,47		2883,76	
140	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруженийм массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,25641	102638,06	6464,26	26317,42	1657,51	2183,62	15581,37	45250,69
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	22476,29	105,41		3351,90	
141	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	33	2072,00	--	68376,00	--	68376,00	--	73846,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5470,08	
142	С121-050103-0111	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01716	1410767,00	--	24208,76	--	24208,76	--	26145,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1936,70	
143	Ц13-200202-0201	Хомуты. Установка на опорах	шт.	11	5433,24	3584,64	59765,64	39431,04	--	19706,73	85830,16
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	20334,60	11971,52		6357,79	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	9,097	239,00	--	2174,18	--	2174,18	--	2348,11
		СП - 8%			--	--	--	--		173,93	
145	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,43	757,00	--	1082,51	--	1082,51	--	1169,11
		СП - 8%			--	--	--	--		86,60	
146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	8,25	181,27	4,81	1495,48	39,68	739,37	497,30	2152,20
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	716,43	4,29		159,42	
147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	8,25	149,75	3,40	1235,44	28,05	788,79	291,80	1649,42
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	418,60	4,29		122,18	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-4 - 4шт							
148	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3	0,48	1398,32	--	671,19	--	--	483,26	1246,81
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	671,19	--		92,36	
149	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,024	7421,94	1701,79	178,13	40,85	59,91	88,81	288,29
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	77,37	17,11		21,35	
150	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,452	23925,88	1146,55	10814,50	518,24	7893,20	2293,49	14156,63
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	2403,06	117,26		1048,64	
151	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруженийМассой до 0,1 т. Монтаж	т	0,18028	102638,06	6464,26	18503,59	1165,38	1535,30	10955,14	31815,43
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	15802,91	74,11		2356,70	
152	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	23,2	2072,00	--	48070,40	--	48070,40	--	51916,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3845,63	
153	С121-050103-0111	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00624	1410767,00	--	8803,19	--	8803,19	--	9507,44
		СП - 8%			--	--	--	--		704,25	
154	Ц13-200202-0201	Хомуты. Установка на опорах	шт.	4	5433,24	3584,64	21732,96	14338,56	--	7166,08	31210,97
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	7394,40	4353,28		2311,92	
155	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	3,308	239,00	--	790,61	--	790,61	--	853,86
		СП - 8%			--	--	--	--		63,25	
156	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,52	757,00	--	393,64	--	393,64	--	425,13
		СП - 8%			--	--	--	--		31,49	
157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	6,8	181,27	4,81	1232,64	32,71	609,42	409,89	1773,94
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	590,51	3,54		131,40	
158	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	6,8	149,75	3,40	1018,30	23,12	650,15	240,51	1359,52
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	345,03	3,54		100,70	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-5 - 1шт							

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3	0,12	1398,32	--	167,80	--	--	120,81	311,70
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	167,80	--		23,09	
160	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,006	7421,94	1701,79	44,53	10,21	14,98	22,20	72,07
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	19,34	4,28		5,34	
161	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,113	23925,88	1146,55	2703,62	129,56	1973,30	573,37	3539,15
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	600,76	29,32		262,16	
162	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01554	102638,06	6464,26	1595,00	100,46	132,34	944,33	2742,47
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	1362,20	6,39		203,15	
163	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	2	2072,00	--	4144,00	--	4144,00	--	4475,52
		СП - 8%			--	--	--	--		331,52	
164	С121-050103-0111	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00156	1410767,00	--	2200,80	--	2200,80	--	2376,86
		СП - 8%			--	--	--	--		176,06	
165	Ц13-200202-0201	Хомуты. Установка на опорах	шт.	1	5433,24	3584,64	5433,24	3584,64	--	1791,52	7802,74
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	1848,60	1088,32		577,98	
166	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	0,827	239,00	--	197,65	--	197,65	--	213,46
		СП - 8%			--	--	--	--		15,81	
167	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 17590-87	кг	0,13	757,00	--	98,41	--	98,41	--	106,28
		СП - 8%			--	--	--	--		7,87	
168	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	1,7	181,27	4,81	308,16	8,17	152,36	102,47	443,48
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	147,63	0,88		32,85	
169	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	1,7	149,75	3,40	254,58	5,78	162,54	60,13	339,88
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	86,26	0,88		25,18	
				Вертикальный компенсатор ВК-1 - 2шт							
170	Е11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0112	765671,03	252173,47	8575,52	2824,34	145,09	6726,84	16526,55
		НР - 99%; СП - 8%			500544,00	106133,77	5606,09	1188,70		1224,19	
171	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	11,2	2379,00	--	26644,80	--	26644,80	--	28776,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2131,58	
172	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т	0,02	1010711,28	507623,03	20214,23	10152,46	374,32	12471,80	35300,91
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	9687,45	2910,33		2614,88	
173	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1679,00	--	13432,00	--	13432,00	--	14506,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1074,56	
174	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	3,8	181,27	4,81	688,83	18,28	340,56	229,06	991,32

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 62%; СП - 8%			86,84	0,52	329,99	1,98		73,43	
175	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	3,8	149,75	3,40	569,05	12,92	363,32	134,40	759,73
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	192,81	1,98		56,28	
				Вертикальный компенсатор ВК-2 - 5шт							
176	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км	0,28	438119,30	69127,28	122673,40	19355,64	2583,28	106491,62	247498,23
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	100734,48	6832,82		18333,20	
177	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм. толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	28	1222,00	--	34216,00	--	34216,00	--	36953,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2737,28	
178	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т	0,012	1010711,28	507623,03	12128,54	6091,48	224,59	7483,08	21180,55
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	5812,47	1746,20		1568,93	
179	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированнойстали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	568,00	--	11360,00	--	11360,00	--	12268,80
		СП - 8%			--	--	--	--		908,80	
180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	5	181,27	4,81	906,35	24,05	448,10	301,39	1304,36
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	434,20	2,60		96,62	
181	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	149,75	3,40	748,75	17,00	478,05	176,85	999,64
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	253,70	2,60		74,05	
182	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	1	1138,40	34,68	1138,40	34,68	55,82	639,22	1919,83
		НР - 61%; СП - 8%			1047,90	--	1047,90	--		142,21	
183	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	1	657,31	20,40	657,31	20,40	38,11	365,27	1104,38
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	598,80	--		81,81	
184	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	3	490,76	15,30	1472,28	45,90	79,08	821,85	2477,66
		НР - 61%; СП - 8%			449,10	--	1347,30	--		183,53	
185	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 140 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	8	1141,46	37,74	9131,68	301,92	446,56	5113,75	15385,07
		НР - 61%; СП - 8%			1047,90	--	8383,20	--		1139,63	
186	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	7	1138,40	34,68	7968,80	242,76	390,74	4474,53	13438,80
		НР - 61%; СП - 8%			1047,90	--	7335,30	--		995,47	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
187	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	3	821,97	24,48	2465,91	73,44	146,97	1369,76	4142,52
		НР - 61%; СП - 8%			748,50	--	2245,50	--		306,85	
188	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	12	657,31	20,40	7887,72	244,80	457,32	4383,22	13252,61
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	7185,60	--		981,67	
189	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	5	490,76	15,30	2453,80	76,50	131,80	1369,76	4129,44
		НР - 61%; СП - 8%			449,10	--	2245,50	--		305,88	
				Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 5шт							
190	С123-020304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	5	6237,00	--	31185,00	--	31185,00	--	33679,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2494,80	
191	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км	0,006	287770,69	73632,53	1726,62	441,79	3,94	1389,89	3365,83
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	1280,89	123,03		249,32	
192	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011	м	6	221,00	--	1326,00	--	1326,00	--	1432,08
		СП - 8%			--	--	--	--		106,08	
193	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,03	7421,94	1701,79	222,66	51,05	74,90	111,01	360,37
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	96,71	21,38		26,69	
194	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	24284,92	1146,55	1214,25	57,33	891,10	253,70	1585,39
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	265,82	12,97		117,44	
195	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
196	Е11-090601-0101	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т	0,1235	95612,04	4645,53	11808,09	573,72	233,18	7748,78	21121,41
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	11001,19	228,91		1564,55	
197	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80	м	2,5	5332,00	--	13330,00	--	13330,00	--	14396,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1066,40	
198	С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,275	1410767,00	--	387960,92	--	387960,92	--	418997,79
		СП - 8%			--	--	--	--		31036,87	
199	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	0,5	1222,00	--	611,00	--	611,00	--	659,88
		СП - 8%			--	--	--	--		48,88	
200	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,8	757,00	--	1362,60	--	1362,60	--	1471,61
		СП - 8%			--	--	--	--		109,01	
				Устройство опознавательных столбов - 16шт							
201	Е11-250129-0501	Установка опознавательного знака	знак	16	2612,13	--	41794,08	--	14564,64	24778,79	71898,70

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1701,84	--	27229,44	--		5325,83	
202	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3	66,56	2542,40	--	169222,14	--	--	121839,94	314347,05
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	169222,14	--		23284,97	
203	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,2	7421,94	1701,79	1484,39	340,36	499,27	740,08	2402,43
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	644,76	142,56		177,96	
204	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. В15. Устройство	м3	3,168	23925,88	1146,55	75797,19	3632,27	55322,25	16074,74	99221,68
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	16842,67	821,87		7349,75	
205	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1584	1410767,00	--	223465,49	--	223465,49	--	241342,73
		СП - 8%			--	--	--	--		17877,24	
206	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	36,8	1882,00	--	69257,60	--	69257,60	--	74798,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5540,61	
207	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4	757,00	--	1816,80	--	1816,80	--	1962,14
		СП - 8%			--	--	--	--		145,34	
208	С121-130201-1204	Болты ГОСТ 1759.0-87	кг	15,68	314,00	--	4923,52	--	4923,52	--	5317,40
		СП - 8%			--	--	--	--		393,88	
209	С121-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, суммаразмеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0896	483034,00	--	43279,85	--	43279,85	--	46742,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3462,39	
210	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	12,16	181,27	4,81	2204,24	58,49	1089,78	732,99	3172,20
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	1055,97	6,32		234,98	
211	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	12,16	149,75	3,40	1820,96	41,34	1162,62	430,09	2431,14
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	617,00	6,32		180,08	
212	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	6390,00	--	102240,00	--	102240,00	--	110419,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8179,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7387701,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1271840,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					524396,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162863,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3838411,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1205816,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							547237,00	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								96040
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								7483741,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,71%	Тенге								127972
		Всего по главе 1-9	Тенге								7611713,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								152234

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								7763947,00
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								8151349
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								978162
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								9129511
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								8673034,96
		Сумма по договору	Тенге								8673034,96

Заказчик :
...ажирского транспорта и
...мата Жуалынского района

Руководитель ... Сейтбеков Е.О.

Технический надзор :ТОО "Ar-Nur Engineering"
... Ормановов Х.А.

Подрядчик :
ТОО"SAT construction"
Руководитель ... Сыдыгалиев А.Т.