Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского райо Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 18 от 05.04.2022 г
Наименование объекта : Наружное газоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	25017707,00	22337238,00				25017707,00	22337238,00		
В том числе НДС	2 680 469,00					2 680 469,00			
Возврат аванса 30%	3 624 430,49					3 624 430,49			
Удержание 5%	1 191 319,38					1 191 319,38			
Итого к оплате	17 521 488,13					17 521 488,13			

Заказчик :

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель_____Саурбаев Н.Т.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель_____Сыдыгалиев А.Т.

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 18 от 05.04.2022 г

Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».

Наименование объекта : Наружное газоснабжения

А К Т №1

выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	2468,44	168,31	160,04	415463	395049	--	83123	538473
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	38,50	20414	95035		39887	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120,64	1236,64	--	149188	--	--	107416	277132
		НР - 72%; СП - 8%			1236,64	--	149188	--		20528	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1683,22	34,67	34,67	58357	58358	--	15125	79360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	21007		5879	
4	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1683,22	156,87	74,79	264047	125888	--	140704	437131
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	138159	57263		32380	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2=ТРОЙНИКОВ	м3 грунта	39,37	841,75	--	33140	--	--	23861	61561
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	33140	--		4560	
6	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	189,88	3636,72	157,82	690540	29967	467864	199309	961037
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	192709	8613		71188	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,585	344906,79	105411,35	201770	61665	58	155825	386203
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	140047	17352		28608	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	590,85	2409,00	--	1423358	--	1423358	--	1537227
		СП - 8%			--	--	--	--		113869	
9	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийный запас	м	5,85	2409,00	--	14093	--	14093	--	15220
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,5375	344906,79	105411,35	185387	56658	54	143173	354844
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	128675	15943		26285	
11	2301-0502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	542,875	1122,00	--	609106	--	609106	--	657834
		СП - 8%			--	--	--	--		48728	
12	2301-0502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийный запас	м	5,375	1122,00	--	6031	--	6031	--	6513
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
13	1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,149	304200,19	83264,47	349526	95671	57	277583	677278
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	253798	26589		50169	
14	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1160,49	796,00	--	923750	--	923750	--	997650
		СП - 8%			--	--	--	--		73900	
15	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004=Аварийный запас	м	11,49	796,00	--	9146	--	9146	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
16	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,102	287150,69	73632,53	29289	7511	3	23628	57150
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	21775	2092		4233	
17	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,02	221,00	--	22767	--	22767	--	24588
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
18	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011=Аварийный запас	м	1,02	221,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ПЭ фитинги									
19	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	35	2071,02	1343,32	72486	47017	--	37765	119071
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	25470	12677		8820	
20	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 110	шт	1	10666,29	--	10666	--	10666	--	11519
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
21	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 75	шт	1	4824,96	--	4825	--	4825	--	5211
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
22	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт	24	3170,20	--	76085	--	76085	--	82172

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6087	
23	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 110/75	шт	1	12360,21	--	12360	--	12360	--	13349
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
24	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	7	12115,23	--	84807	--	84807	--	91592
		СП - 8%			--	--	--	--		6785	
25	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 75/63	шт	1	7127,25	--	7127	--	7127	--	7697
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
26	1123-0101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	64,4	3636,72	157,82	234205	10163	158682	67598	325947
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	65360	2921		24144	
27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	--	5852	18463
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	3945	1967		1368	
28	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 110	шт	1	9297,48	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
29	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 75	шт	2	4349,57	--	8699	--	8699	--	9395
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
30	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	5	3279,48	--	16397	--	16397	--	17709
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.	38	1405,35	912,28	53403	34666	--	27799	87699
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	18737	9343		6496	
32	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/75	шт	3	4937,89	--	14814	--	14814	--	15999
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
33	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/63	шт	4	4937,89	--	19752	--	19752	--	21332
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
34	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 75/63	шт	2	2670,21	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
35	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 63/32	шт	29	1727,62	--	50101	--	50101	--	54109
		СП - 8%			--	--	--	--		4008	
36	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /седелки/	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	--	5852	18463
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	3945	1967		1368	
37	Прайс-лист	Электросварная седелка SDR 11 ПЭ 100, DN 110/32	шт	8	11250,96	--	90008	--	90008	--	97209
		СП - 8%			--	--	--	--		7201	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6мм открытым способом =67м.(6шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
38	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,067	448896,70	149186,26	30076	9995	7	22689	56986
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	20074	2844		4221	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,67	5079,00	--	343696	--	343696	--	371192
		СП - 8%			--	--	--	--		27496	
40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	67	-83,37	-1,16	-5586	-78	--	-5398	-11863
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-5508	--		-879	
41	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы	67	1256,27	7,45	84170	499	10385	72699	169419
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	73286	147		12550	
42	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	6085,46	2113,93	36513	12683	3198	24947	66376
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	20632	4566		4917	
43	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	556,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5473	--	4389	13847
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	2958	1475		1026	
45	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	6	13744,50	--	82467	--	82467	--	89064
		СП - 8%			--	--	--	--		6597	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5473	--	4389	13847
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	2958	1475		1026	
47	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	6	1433,46	--	8601	--	8601	--	9289
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5473	--	4389	13847
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	2958	1475		1026	
49	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	6	7785,70	--	46714	--	46714	--	50451
		СП - 8%			--	--	--	--		3737	
50	1106-0201-0101 РСНБ	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,09	22108,84	993,57	1990	90	1522	373	2552
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	378	32		189	
51	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,04002	340191,00	--	13614	--	13614	--	14703
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
52	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000258	633838,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
53	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	6	297,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	6	2054,39	525,94	12326	3156	--	9142	23185
		НР - 99%; СП - 8%			1528,45	10,59	9171	64		1717	
55	2111-0404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	12	238,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
56	2110-0501-1201	Герметик	кг	4,2463248	387,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
57	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,12	3636,72	157,82	436	18	296	126	607
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	122	5		45	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 110х10мм открытым способом =31м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
58	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,031	344906,79	105411,35	10692	3268	3	8257	20465
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	7421	920		1516	
59	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31	2409,00	--	75426	--	75426	--	81460
		СП - 8%			--	--	--	--		6034	
60	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	31	-83,37	-1,16	-2584	-36	--	-2498	-5488
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-2549	--		-407	
61	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	31	1256,27	7,45	38944	231	4805	33637	78387
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	33908	68		5806	
62	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6085,46	2113,93	18256	6342	1598	12473	33188
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	10316	2283		2458	
63	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	556,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
64	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
65	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	3	7618,12	--	22854	--	22854	--	24682
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
66	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
67	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	3	1433,46	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
69	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3	7785,70	--	23357	--	23357	--	25226
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
70	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,045	22108,84	993,57	995	45	761	186	1276
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	189	16		94	
71	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,02001	340191,00	--	6807	--	6807	--	7352
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
72	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000129	633838,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
73	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	3	297,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
74	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	3	1413,56	361,88	4241	1086	--	3145	7977
		НР - 99%; СП - 8%			1051,68	7,29	3155	22		591	
75	2111-0404-3205	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	2,4	153,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
76	2110-0501-1201	Герметик	кг	1,0491525	387,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
77	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,06	3636,72	157,82	218	10	147	63	303
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	61	3		22	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм открытым способом =245м.(19шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
78	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,245	344906,79	105411,35	84502	25826	24	65260	161743
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	58652	7267		11981	
79	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	247,45	2409,00	--	596107	--	596107	--	643796
		СП - 8%			--	--	--	--		47689	
80	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	245	-83,37	-1,16	-20426	-284	--	-19739	-43378
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-20141	--		-3213	
81	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	245	1256,27	7,45	307786	1825	37975	265840	619516
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	267986	539		45890	
82	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	6085,46	2113,93	115624	40165	10124	78998	210192

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	65335	14461		15570	
83	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,5	556,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
84	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	19	1405,35	912,28	26702	17334	--	13900	43850
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	9368	4672		3248	
85	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	19	7618,12	--	144744	--	144744	--	156324
		СП - 8%			--	--	--	--		11580	
86	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	19	1405,35	912,28	26702	17334	--	13900	43850
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	9368	4672		3248	
87	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	19	1433,46	--	27236	--	27236	--	29415
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
88	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	19	1405,35	912,28	26702	17334	--	13900	43850
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	9368	4672		3248	
89	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	19	7785,70	--	147928	--	147928	--	159762
		СП - 8%			--	--	--	--		11834	
90	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,285	22108,84	993,57	6301	283	4822	1180	8079
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	1196	100		598	
91	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,12673	340191,00	--	43112	--	43112	--	46561
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
92	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000817	633838,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
93	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	19	297,00	--	5643	--	5643	--	6094
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
94	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	19	1413,56	361,88	26858	6876	--	19919	50519
		НР - 99%; СП - 8%			1051,68	7,29	19982	139		3742	
95	2111-0404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	38	238,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
96	2110-0501-1201	Герметик	кг	11,0904957	387,00	--	4292	--	4292	--	4635
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
97	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,38	3636,72	157,82	1382	60	936	399	1923
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	386	17		142	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D32/25-68шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
98	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км	0,034	698858,95	212336,93	23761	7219	297	19140	46333
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	16245	3088		3432	
99	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	359,00	--	12255	--	12255	--	13235
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
100	1122-0601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,034	184691,84	48796,28	6280	1659	1422	3715	10795
		НР - 99%; СП - 8%			94085,40	16291,64	3199	554		800	
101	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,03944	506883,90	109990,34	19992	4338	511	16564	39481
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	15143	1589		2924	
102	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,59776	2181,00	--	86363	--	86363	--	93272
		СП - 8%			--	--	--	--		6909	
103	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	39,44	-83,37	-1,16	-3288	-46	--	-3178	-6983
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-3242	--		-517	
104	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т	0,61948	761438,42	6557,32	471696	4062	430681	44581	557579
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	36953	827		41302	
105	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,61948	588210,00	--	364384	--	364384	--	393535
		СП - 8%			--	--	--	--		29151	
106	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,07276	287150,69	73632,53	20893	5358	2	16855	40768
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	15533	1492		3020	
107	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,4876	221,00	--	16241	--	16241	--	17540
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
108	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	72,76	-83,37	-1,16	-6066	-84	--	-5862	-12882
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-5982	--		-954	
109	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	72,76	539,83	--	39278	--	996	37516	82938
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	38282	--		6144	
110	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	68	1405,35	912,28	95564	62035	--	49746	156935
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	33529	16720		11625	
111	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ25	шт	68	7785,70	--	529428	--	529428	--	571782
		СП - 8%			--	--	--	--		42354	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	136	1405,35	912,28	191128	124070	--	99492	313870
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	67058	33440		23250	
113	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	136	1433,46	--	194951	--	194951	--	210547
		СП - 8%			--	--	--	--		15596	
114	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	68	1405,35	912,28	95564	62035	--	49746	156935
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	33529	16720		11625	
115	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 32	шт	68	1050,05	--	71403	--	71403	--	77115
		СП - 8%			--	--	--	--		5712	
116	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	68	1272,21	325,69	86510	22147	--	64161	162725
		НР - 99%; СП - 8%			946,52	6,56	64363	446		12054	
117	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ d=82/36 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,068	60756,00	--	4131	--	4131	--	4462
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
118	2110-0501-1201	Герметик	кг	17,110636	387,00	--	6622	--	6622	--	7152
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	3,4	17958,57	1091,24	61059	3710	53181	4520	70825
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	4168	799		5246	
120	1109-0601-0101	Монтаж крышки	т	0,05372	95612,04	4645,53	5136	250	101	3371	9187
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	4785	100		681	
121	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05372	322469,00	--	17323	--	17323	--	18709
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН D110/108-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
122	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км	0,0005	765671,03	252173,47	383	126	7	300	738
		НР - 99%; СП - 8%			500544,00	106133,77	250	53		55	
123	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2623,00	--	1317	--	1317	--	1422
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
124	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0005	222036,07	49192,25	111	24	40	55	179
		НР - 99%; СП - 8%			94085,40	16408,28	47	8		13	
125	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км	0,00058	1117614,57	519832,36	648	301	37	401	1133
		НР - 99%; СП - 8%			534672,00	164376,56	310	95		84	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	6547,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
127	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	0,58	-83,71	-1,16	-49	-1	--	-47	-103
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-48	--		-8	
128	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т	0,00794	55469,59	2540,43	440	20	19	280	777
		НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	401	4		58	
129	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	588210,00	--	4670	--	4670	--	5044
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
130	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,00098	344906,79	105411,35	338	103	--	261	647
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	235	29		48	
131	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9898	2409,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
132	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	0,98	-83,37	-1,16	-82	-1	--	-79	-174
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-81	--		-13	
133	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	0,98	539,83	--	529	--	13	505	1117
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	516	--		83	
135	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	45682,34	--	45682	--	45682	--	49337
		СП - 8%			--	--	--	--		3655	
136	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
137	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 110	шт	2	5046,27	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
138	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
139	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 110	шт	1	9297,48	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
140	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3314,02	848,41	3314	848	--	2458	6234
		НР - 99%; СП - 8%			2465,61	17,09	2466	17		462	
141	2302-1101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ d=210/114 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115337,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
142	2110-0501-1201	Герметик	кг	1,3928082	387,00	--	539	--	539	--	582
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
143	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,05	17958,57	1091,24	898	55	782	66	1042
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	61	12		77	
144	1109-0601-0101	Монтаж крышки	т	0,00079	95612,04	4645,53	76	3	3	50	136
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	70	1		10	
145	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00079	322469,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Установка полиэтиленового крана диам.75мм под ковер-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
146	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	0,1	13583,81	7357,46	1358	736	45	984	2530
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	577	257		187	
147	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
148	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,079	13583,81	7357,46	1073	581	36	778	1999
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	456	203		148	
149	2104-9999-9917	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,079	31088,00	--	2456	--	2456	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
150	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	5008,93	--	23542	--	23542	--	25425
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
151	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
152	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 75мм	шт	1	89674,39	--	89674	--	89674	--	96848
		СП - 8%			--	--	--	--		7174	
153	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
154	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
155	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 75	шт	2	3495,32	--	6991	--	6991	--	7550
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
156	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	14396,00	--	14	--	14	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,62	3636,72	157,82	9528	414	6455	2750	13260
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	2659	119		982	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-6шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
159	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,084	22108,84	993,57	1857	84	1421	348	2381
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	352	30		176	
160	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,474	13583,81	7357,46	6439	3488	215	4667	11994
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	2736	1219		888	
161	2104-9999-9917	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,474	31088,00	--	14736	--	14736	--	15915
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
162	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	28,2	5008,93	--	141252	--	141252	--	152552
		СП - 8%			--	--	--	--		11300	
163	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	6	2915,48	134,70	17493	808	1911	15012	35105
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	14774	389		2600	
164	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	6	58827,59	--	352966	--	352966	--	381203
		СП - 8%			--	--	--	--		28237	
165	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	6	22767,86	--	136607	--	136607	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
166	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	12	1405,35	912,28	16864	10948	--	8779	27694
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5917	2951		2051	
167	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	12	1776,80	--	21322	--	21322	--	23028
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
168	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,04002	340191,00	--	13614	--	13614	--	14703
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
169	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000258	633838,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
170	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,006	15174,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
171	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,75	17958,57	1091,24	13469	818	11732	997	15623
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	919	176		1157	
172	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	15,72	3636,72	157,82	57169	2481	38734	16501	79563
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	15954	713		5894	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-164шт./ГСН-11/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
173	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	164	6085,46	2113,93	998015	346684	87384	681876	1814283
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	563947	124817		134391	
174	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	229,6	556,00	--	127658	--	127658	--	137871
		СП - 8%			--	--	--	--		10213	
175	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т	0,44772	729277,42	6557,32	326512	2936	296869	32220	387430
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	26707	598		28699	
176	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	2,296	22108,84	993,57	50762	2282	38846	9504	65087
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	9634	810		4821	
177	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	1,09388	340191,00	--	372128	--	372128	--	401898
		СП - 8%			--	--	--	--		29770	
178	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,007052	633838,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		Установка ковера для провода-спутника - 78шт./ГСН-12/									
179	1122-0501-0101	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,078	287150,69	73632,53	22398	5743	3	18069	43704
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	16652	1599		3237	
180	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	78	-83,71	-1,16	-6529	-90	-27	-6284	-13838
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-6412	--		-1025	
181	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001=Футляр	м	78,78	217,00	--	17095	--	17095	--	18463
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
182	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	4,68	6468,66	980,46	30273	4589	11761	14798	48677
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	13923	1820		3606	
183	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,4368	21971,14	993,57	9597	434	7330	1808	12317
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	1833	154		912	
184	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,32526	891873,39	1305,39	290091	425	212964	69962	388857
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	76702	179		28804	
185	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03198	269856,00	--	8630	--	8630	--	9320
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
186	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,29328	265075,00	--	77741	--	77741	--	83960
		СП - 8%			--	--	--	--		6219	
187	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,19188	891873,39	1305,39	171133	251	125633	41272	229398

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	45249	106		16992	
188	1122-0801-0105	Установка стального ковера	т	0,7125924	1010711,28	507623,03	720225	361728	13337	444366	1257758
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	345160	103694		93167	
189	2302-1199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,656916	340191,00	--	223477	--	223477	--	241355
		СП - 8%			--	--	--	--		17878	
190	2105-0309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,042978	283988,00	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
191	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,21762	759,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
192	2113-0814-3401	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	12,48	196,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
193	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	312	142,54	0,81	44472	253	--	30596	81073
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	44220	122		6005	
194	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,012792	633838,00	--	8108	--	8108	--	8757
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
195	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,56	543,61	200,60	848	313	30	453	1405
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	79,01	505	123		104	
196	2113-0409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,03276	59842,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
197	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	15,7557036	6468,66	980,46	101918	15448	39596	49820	163877
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	46874	6126		12139	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21136002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3361068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2191095			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					650621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10202000		
		- Накладные расходы	Тенге							3816213	
		- Сметная прибыль	Тенге							1565625	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								612944
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								21748946,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге								204440
		Всего по главе 1-9	Тенге								21953386
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								439068
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								22392454
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								23512883
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2821546

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								26334429
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								25017707
		Сумма по договору	Тенге								25017707

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района.

Руководитель _____Саурбаев Н.Т.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"

_____Орынбеков Х.А.

Подрядчик
ТОО "SAT construction"

Руководитель _____Сыдыгалиев А.Т.