Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

6. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	386 298 678,75									
в т.ч.:										
СМР	18 378 453,86	**16 409 333,81**							**1 969 120,06**	**18 378 453,86**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НурӘлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №6
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**698,697**	**1 939,307**	**0,000**	**2 638,004**
Р7	Отмостка	584,096			584,096
Р8	Подъемник	114,601	1 939,307		2 053,908
7-1-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**12 704,337**	**0,000**	**0,000**	**12 704,337**
Р5	Покрытия ТИП4	12 704,337			12 704,337
	ИТОГО	**13 403,034**	**1 939,307**	**0,000**	**15 342,341**
	Временные здания и сооружения -1,2%	160,836			160,836
	ИТОГО	**13 563,870**	**1 939,307**	**0,000**	**15 503,177**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	183,112			183,112
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			488,426	488,426
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**13 746,982**	**1 939,307**	**488,426**	**16 174,715**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**274,940**			**274,940**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14 021,922**	**1 939,307**	**488,426**	**16 449,655**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1.0500514	**14 723,739**	**2 036,372**	**512,872**	**17 272,983**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**14 723,739**	**2 036,372**	**512,872**	**17 272,983**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**13 987,55188**	**1 934,55342**	**487,22850**	**16 409,33381**
	НДС 12%			1 969,12006	1 969,12006
	ВСЕГО с НДС	**13 987,55188**	**1 934,55342**	**2 456,34856**	**18 378,45386**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Б.Тайманов
ТОО "НурӘлем Курылыс"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№6. Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС										
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА										
95	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство**	**м3**		**21,77**	**23427,32**	**1412,73**	**510013**	**30755**	**443838**	**30817**	**584096**
		НР - 72%; СП - 8%				**1627,02**	**339,03**	**35420**	**7381**		**43266**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	33,7979	1048,00		35420				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2266	4,9331							
95.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	4,89825		6216,00		30448			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,225	4,89825		1496,00		7328			
95.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	13,062		15,00		196			
95.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,035376		3154,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,035376		1496,00		53			
95.6	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**22,2054**	**18289,00**				**406115**		
95.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,4425	6931,00				37722		
95.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,04354	21,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**510013**	**30755**	**443838**	**30817**	**584096**
								35420	**7381**	**--**	**43266**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**510013**				
	Материалы		тенге					**443837**				
	Всего заработная плата		тенге						**42801**			
		Накладные расходы	тенге					**30817**				
		Сметная прибыль	тенге					**43266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**584096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	тенге						**42801**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					**584096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	тенге						**42801**			

РАЗДЕЛ 8. Подъемник

96	**Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Подъемники вертикального перемещени я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо нтаж оборудования**	**подъемник**	**1**		**63280,66**	**6670,26**	**63281**	**6670**	**--**	**42831**	**114601**
		НР - 72%; СП - 8%				**56610,40**	**2877,34**	**56610**	**2877**		**8489**	
		Состав работ: 1. Закрепление моторного отсека 2. Закрепление направляющих подъемника 3. Установка монтажной платформы 4. Установка этажной двери 5. Установка стоек вызова 6. Подключение подъемной платформы 7. Проверка работы подъемной платформы										
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	41,171	41,1712	1375,00		56610				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,584	1,584							
96.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,792	0,792		5224,00		4137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,792	0,792		2137,00		1693			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,792	0,792		3154,00		2498			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,792	0,792		1496,00		1185			
96.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,836	1,836		19,00		35			
97	**516-201-0101**	**Платформа подъемная для инвалидов с ве ртикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъ емность 250 кг**	**комплект**	**1**		**1939307,00**	**--**	**1939307**	**--**		**--**	**1939307**
						--	**--**	**--**	**--**	**1939307**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					**2002588**	**6670**	**--**	**42831**	**2053908**
								56610	**2877**	**1939307**	**8489**	
	Стоимость оборудования		тенге					**1939307**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**1939307**				
	Стоимость монтажных работ		тенге					**63281**				
	Всего заработная плата		тенге						**59487**			
		Накладные расходы	тенге					**42831**				
		Сметная прибыль	тенге					**8489**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**114601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	тенге						**59487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					**2053908**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	тенге						**59487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**2638004**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**92030**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**37425**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**10258**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**443838**		
		Оборудование	тенге							**1939307**		
		- Накладные расходы	тенге								**73648**	

		- Сметная прибыль	тенге								51755	
		Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие ТИП-4										
31	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные то лщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**1385,76384**	**4237,21**	**25,89**	**5871772**	**35877**	**4817442**	**742396**	**7143302**
		НР - 72%; СП - 8%				**734,94**	**9,13**	**1018453**	**12652**		**529133**	
		Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	828,6867763	1229,00		1018456				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	8,453159424							
31.3	87 С	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,69288192		3046,00		2111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,69288192		1496,00		1037			
31.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	4,018715136		12,00		48			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	7,760277504		3154,00		24476			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	7,760277504		1496,00		11609			
31.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	78,98853888		117,00		9242			
31.7	274782 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	7Е-05	0,097003469	513158,00				49778		
31.8	**295788 С**	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	**кг**	**1,02**	**1413,479117**	**3373,00**				**4767665**		
32	**ПЛ ТОО"Резиновое покрытие"**	**Полиуретановое покрытие на основе резиновой крошки с толщ.18 мм**	**м2**		**1413,479117**	**3642,86**	**--**	**5149107**	**--**	**5149107**	**--**	**5561035**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**411929**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**11020879**	**35877**	**9966548**	**742396**	**12704337**
								1018453	**12652**	**--**	**941062**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**11020879**				
		Материалы	тенге					**9966548**				
		Всего заработная плата	тенге						**1031105**			
		Накладные расходы	тенге					**742396**				
		Сметная прибыль	тенге					**941062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**12704337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1350**
		Сметная заработная плата	тенге						**1031105**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**12704337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1350**
		Сметная заработная плата	тенге						**1031105**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**12704337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	тенге				1018453				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					35877			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					12652			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9966548		
- Накладные расходы	тенге							742396	
- Сметная прибыль	тенге							941062	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ШКОЛА №10		15 342 341	1 939 307
ИТОГО	**Тенге**	**15 342 341**	
Временные здания и сооружения -1,2%		160 836	
ИТОГО	Тенге	**15 503 177**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		183 112	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		488 426	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**16 174 715**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		274 940	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**16 449 655**	**1 939 307**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		17 272 983	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		16 409 333,81	
НДС 12%		1 969 120,06	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**18 378 453,86**	

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Б.Тайманов
ТОО "НурӨлем-Кұрылыс"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"