Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **В целях развития благоустройства городов и населенных пунктов Реконструкция Аллеи Рыбаков по ул.Макатаев 4Б г.Аральск Аральского района Кызылординской области**
Договор: **№174 от 07.09.2022 г.**, Доп.соглашение **№202 от 29.09.2022 г.**

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АРКА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	21,34		223,82	223,82	4776	4776	--	1051	6293
		НР - 72%, СП - 8%				--	68,39	--	1459		466	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,66		2383,37	--	1573	--	--	1133	2922
		НР - 72%, СП - 8%				2383,37	--	1573	--		216	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,32		53,62	53,62	661	661	--	137	862
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,42	--	190		64	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,08		1242,92	--	3828	--	--	2756	7111
		НР - 72%, СП - 8%				1242,92	--	3828	--		527	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12,32		235,38	114,19	2900	1407	--	1521	4774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%									40000
		ОСНОВАНИЕ									
6	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**			121,19	50,24	1493	619		354	
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	12,5	1736,02	98,10	21700	1226	17767	2982	26656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			216,54	37,23	2707	465		1975	
7	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=15	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	12,5	4560,65	81,16	57008	1014	50286	5787	67819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			456,61	35,94	5708	449		5024	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91% СП - 8%	м3	1,058	34876,58	1611,12	36899	1704	33281	2076	42093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	1914	367		3118	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1-2ШТ/АС.Лист4/									
9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91% СП - 8%	м3	6	10763,43	854,56	64581	5127	21243	36581	109254
10	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**			6368,54	331,20	38211	1987		8093	
		СП - 8%	м3	6,09	33701,00	--	205239	--	205239	--	221658
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			--	--	--	--		16419	
		СП - 8%	т	0,10064	389901,00	--	39240	--	39240	--	42379
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			--	--	--	--		3139	
		СП - 8%	т	0,1428	331233,00	--	47300	--	47300	--	51084
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**			--	--	--	--		3784	
		НР - 91% СП - 8%	т	0,43534	1012029,38	1908,98	440577	832	424427	14261	491225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35186,40	812,07	15318	354		36387	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 95% СП - 8%	м2 поверхности	16,8	1184,12	27,97	19893	470	12711	6302	28291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	6712	64		2096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				946175	17217	851494	74587	1102421
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77464	5954	--	81662	
	Материалы		Тенге				946175				
	Всего заработная плата		Тенге				559715				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83418			
							291779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				74587				
		Сметная прибыль	Тенге				81662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ						1102424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					83418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1102424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					83418			
		РАЗДЕЛ 2. ФОНТАН									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
15	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	305,55	223,82	223,82	68388	68389	--	15046	90108
		НР - 72% СП - 8%			--	68,39	--	20897		6675	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,45	2383,37	--	22523	--	--	16216	41839
		НР - 72% СП - 8%			2383,37	--	22523	--		3099	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	176,8	53,62	53,62	9480	9480	--	1963	12358
		НР - 72% СП - 8%			--	15,42	--	2726		915	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	44,2	1242,92	--	54937	--	--	39555	102051
		НР - 72% СП - 8%			1242,92	--	54937	--		7559	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	176,8	235,38	114,19	41615	20188	--	21822	68512
		НР - 72% СП - 8%			121,19	50,24	21426	8882		5075	
		ОСНОВАНИЕ									
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	46,8	13247,13	2553,08	619966	119484	442010	100659	778275
		НР - 93% СП - 8%			1249,40	1063,32	58472	49763		57650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0234	191609,15	2972,89	4484	70	4414	34	4879
		НР - 108% СП - 8%			--	1326,72	--	31		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	22,55	35756,84	1611,12	806317	36331	729185	44249	918611
		НР - 91% СП - 8%			1809,38	346,96	40801	7824		68045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ ФОНТАНА /АС. Лист 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	43,81	26574,56	3645,89	1164231	159727	348599	629445	1937170
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14971,59	817,00	655905	35793		143494	
24	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	44,46715	40475,00	--	1799808	--	1799808	--	1943793
		СП - 8%			--	--	--	--		143985	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,18243	389901,00	--	1630734	--	1630734	--	1761193
		СП - 8%			--	--	--	--		130459	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0316	408502,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,72578	456152,00	--	331066	--	331066	--	357551
		СП - 8%			--	--	--	--		26485	
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ Ф-1 /АС. Лист 2/									
28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,56	26574,56	3645,89	68031	9334	20370	36781	113197
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14971,59	817,00	38327	2092		8385	
29	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5984	34521,00	--	89699	--	89699	--	96875
		СП - 8%			--	--	--	--		7176	
30	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00776	394084,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6727246	423003	5411852	905770	8243657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				892391	128008	--	610641	
	Материалы		Тенге				6727246				
	Всего заработная плата		Тенге				1544578				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1020399			
		Накладные расходы	Тенге				3867274				
		Сметная прибыль	Тенге				905770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8243657				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1020399			678
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8243657				
		Сметная заработная плата	Тенге					1020399			678

РАЗДЕЛ 3. ДОСКА ИМЕНИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	32,01	223,82 --	223,82 68,39	7164 --	7164 2189	--	1576 699	9439
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,99	2383,37 2383,37	-- --	2360 2360	-- --	--	1699 325	4384
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	18,48	53,62 --	53,62 15,42	991 --	991 285	--	205 96	1292
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,62	1242,92 1242,92	-- --	5742 5742	-- --	--	4134 790	10667
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,48	235,38 121,19	114,19 50,24	4350 2240	2110 928	--	2281 530	7161
		ОСНОВАНИЕ									
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	10,8	13247,13 1249,40	2553,08 1063,32	143069 13493	27573 11484	102003	23229 13304	179602
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	5,4	13505,88 1249,40	2553,08 1063,32	72932 6747	13787 5742	52398	11614 6764	91310
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0027	191609,15 --	2972,89 1326,72	517 --	8 4	509	4 42	563
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 2/									
39	1106-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	32,73	19104,98 10192,00	3473,01 761,42	625306 333584	113671 24921	178051	326240 76124	1027670
40	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	33,22095	39620,00 --	-- --	1316214 --	-- --	1316214	-- 105297	1421511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							40000
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,87954	391464,00	--	344308	--	344308	--	371853
		СН - 8%			--	--	--	--		27545	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11448	389901,00	--	44636	--	44636	--	48207
		СН - 8%			--	--	--	--		3571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2567589	165304	2038119	370982	3173659
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				364166	45553	--	235087	
	Материалы		Тенге				2567589				
	Всего заработная плата		Тенге				332959				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					409719			
		Накладные расходы	Тенге				1705158				
		Сметная прибыль	Тенге				370982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3173658				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					409719			265
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3173658				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								409719			265
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		**РАЗДЕЛ 4. ПОСТАМЕНТ**							
43	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95,06	223,82	223,82	21276	21276	--	4681	28033
		НР - 72%, СН - 8%			--	68,39	--	6501		2077	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,94	2383,37	--	7007	--	--	5045	13016
		НР - 72%, СН - 8%			2383,37	--	7007	--		964	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,4	53,62	53,62	2917	2917	--	604	3803
		НР - 72%, СН - 8%			--	15,42	--	839		282	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,6	1242,92	--	16904	--	--	12171	31401
		НР - 72%, СН - 8%			1242,92	--	16904	--		2326	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,4	235,38	114,19	12804	6212	--	6714	21080
		НР - 72%, СН - 8%			121,19	50,24	6593	2733		1562	
		ОСНОВАНИЕ									
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	21,904	13505,88	2553,08	295833	55923	212543	47112	370380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	27367	23291		27436	
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,010952	191609,15	2972,89	2099	33	2066	16	2284
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1326,72	--	15		169	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,356	41039,42	1611,12	178768	7018	163868	8548	202301
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	7882	1511		14985	
		Ж/Б ПОСТАМЕНТ									
51	1106-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	25	19104,98	3473,01	477625	86826	135999	249190	784961
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10192,00	761,42	254800	19036		58145	
52	212-101-2301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	25,375	39620,00	--	1005358	--	1005358	--	1085787
		СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		80429	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10872	389901,00	--	42390	--	42390	--	45781
		СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		3391	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21111	408502,00	--	86239	--	86239	--	93138
		СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		6899	
		ЗАСЫПКА ГРУНТОМ									
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	54	257,30	245,96	13894	13282	52	2732	17956
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,38	59,89	560	3234		1330	
56	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	891	58,00	--	51678	--		--	55812
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
57	1106-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство засыпки грунтом с трамбованием**	м3	54	5315,25	2256,69	287024	121861	--	186222	511106
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3058,56	731,06	165162	39477		37860	
58	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	54	112,12	96,33	6055	5202	114	1440	8095
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,69	23,35	739	1261		600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2507871	320550	1648629	524475	3274934
							487014	97898	--	242589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2507871				
		Материалы	Тенге				514641				
		Всего заработная плата	Тенге					584912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1133987				
		Транспортные расходы	Тенге				51678				
		Накладные расходы	Тенге				524475				
		Сметная прибыль	Тенге				242589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3274935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					584912			375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3274935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					584912			375
		РАЗДЕЛ 5. МАФ "БАЛЫКШЫ"									
59	ПРАЙС ЛИСТ	**Монтаж и стоимость МАФ "БАЛЫКШЫ"(бронза, литье) высота-2,6м, натура-1,4Н.В**	шт	1	38000000,00	--	38000000	--	38000000	--	41040000
		СП - 8%			--	--	--	--		3040000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38000000	--	38000000	--	41040000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	3040000	
		Местные материалы	Тенге				38000000				
		Сметная прибыль	Тенге				38000000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3040000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41040000				
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
		ПЛАНИРОВКА									
60	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14800	2,22	2,22	32856	32856	--	6713	42735
		НР - 72% СП - 8%			--	0,63	--	9324		3166	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2									
		ПОКРЫТИЕ									
61	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18,4	9746,38	1331,83	179333	24506	151070	10626	205156
		НР - 108% СП - 8%			204,20	330,53	3757	6082		15197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	184	2587,79	242,94	476153	44701	2217	393252	938957
		НР - 88% СП - 8%			2332,80	95,88	429235	17642		69552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
63	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	187,68	4286,00	--	804396	--	804396	--	868748
		СП - 8%			--	--	--	--		64352	
64	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	63	2796,15	43,15	176157	2718	77571	104725	303353
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1521,72	17,45	95868	1099		22471	
65	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,008	99449,00	--	100245	--	100245	--	108265
		СП - 8%			--	--	--	--		8020	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 940м2									
66	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94	9746,38	1331,83	916159	125192	771773	54285	1048080
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			204,20	330,53	19194	31070		77636	
67	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	940	2587,79	242,94	2432523	228363	11328	2909004	4796849
		НР - 88%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2332,80	95,88	2192832	90127		355322	
68	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	958,8	4286,00	--	4109417	--	4109417	--	4438170
		СП - 8%			--	--	--	--		328753	
69	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	310	2796,15	43,15	866806	13377	381696	515314	1492690
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1521,72	17,45	471733	5410		110570	
70	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,96	99449,00	--	493267	--	493267	--	532728
		СП - 8%			--	--	--	--		39461	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2									
71	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,9	9746,38	1331,83	476598	65127	401486	28240	545225
		НР - 108%, СП - 8%			204,20	330,53	9985	16163		40387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							40000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	489	2587,79	242,94	1265429	118797	5893	1045110	2495382
		НР - 88%, СП - 8%			2332,80	95,88	1140739	46885		184843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	498,78	4286,00	--	2137771	--	2137771	--	2308793
		СП - 8%			--	--	--	--		171022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3,7 Кмр=0,8	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	200	2796,15	43,15	559230	8630	246256	332461	963026
		НР - 108%, СП - 8%			1521,72	17,45	304344	3490		71335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,2	99449,00	--	318237	--	318237	--	343696
		СП - 8%			--	--	--	--		25459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				15344577	664267	10012623	4499730	21431853
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4667687	227292	--	1587546	
	Материалы		Тенге				15344577				
	Всего заработная плата		Тенге				2049289				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4894979			
		Накладные расходы	Тенге				7963333				
		Сметная прибыль	Тенге				4499730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21431853				
		Сметная заработная плата	Тенге								3111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4894979			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21431853				
		Сметная заработная плата	Тенге								3111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4894979			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								78266527
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6488722				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1590341			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					504705			
		- Перевозка грузов	Тенге						57962713		
		- Накладные расходы	Тенге				51678				
		- Сметная прибыль	Тенге							6375544	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			78 266 527				5797525	
	Оборудование		**Тенге**			0					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		**Тенге**			813 972					
	Итого		**Тенге**			79 080 499					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0%)		**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			6 670 119					
	Итого		Тенге			85 750 618					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			1 581 610					
	Итого		Тенге			87 332 228					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		Тенге			82 965 616					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			9 955 874					
	Итого		Тенге			92 921 490					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор «ГрадСтройСервис» _____ Касимов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"БАЛАЖОБАКТЫРЫЛЫС"

ГИП _____ Умербеков О.

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ Досанов Б.