Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	28.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны	657 637 326,63	198 905 785,71							23 868 694,29	222 774 480,00

Подрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «СейсмоСтройЗащита», БИН 060640001000

Эксперт технического надзора _____ **Кльпобаев О.С.**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная", БИН 020440004931

Руководитель _____ **Мусин Н.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН 051140004166

Главный инженер проекта _____ **Быков А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №10

за **май 2021** на **02-01-01 Наружные сети водопровода**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	3528	37,52	37,52	132370	132370	0	32819	178404
						0	12,92	0	45581		13215	
2	2	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3528	138,95	138,95	490201	490201	0	121536	660675
						0	47,85	0	168800		48939	
3	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18526	248,4	239,93	4601918	4444862	1957	898582	5940540
						8,37	58,99	155100	1092930		440040	
4	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	697,5	1641,02	0	1144614	0	0	824122	2126235
						1641,02	0	1144614	0		157499	
5	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/	м3 грунта	697,5	248,4	239,93	173261	167348	74	33831	223660
						8,37	58,99	5839	41149		16567	
6	7	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32680	222		7254960				7835357
7	8	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	5583	17,98	15,32	100378	85534	590	580397	
						2,55	5,75	14254	32113		33384	144463
8	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/	м3 грунта	14229	248,4	239,93	3534530	3413901	1503	690161	4562666
						8,37	58,99	119125	839431		337975	
9	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24189,3	222		5370024				5799626
10	11	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	635,2	713,45	0	453182	0	0	429602	
						713,45	0	453182	0		326291	841831
11	12	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17571	30,73	30,73	540006	540006	0	62358	
						0	10,58	0	185950		133884	727801
12	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	444,6	1228		545969		545969	53911	
												589646
13	14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21175	132,66	63,11	2809012	1336248	0	43678	
						69,55	28,82	1472764	610316		1499818	4653536
14	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1027	2554,43	149,07	2623395	153090	1587229	344706	
						859,86	38,43	883076	39468		913318	3819650
15	16	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		3053	507,03	119,24	1547953	364034	1025702	282937	
											282958	1977384

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		51,82	33,99	158216	103782		146473	
16	17	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=12	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	3053	2011,27	42,62	6140402	130129	6000843	61850	6698432
						3,09	15,67	9430	47839		496180	
17	18	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /в местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3 грунта	73,88	2628,48	0	194192	0	0	139818	360731
						2628,48	0	194192	0		26721	
18	19	Е11-010102-0313	Погрузка грунта, разработанного вручную	м3	73,88	203,44	196,53	15030	14520	6	2934	19401
						6,83	48,33	504	3570		1437	
19	20	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	125,6	222		27883				30114
											2231	
20	21	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	73,88	17,98	15,32	1328	1132	8	442	1912
						2,55	5,75	189	425		142	
21	22	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/подсыпка песком/	м3	6,8	30,73	30,73	209	209	0	52	282
						0	10,58	0	72		21	
22	23	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,8	1405		9554		9554		10318
											764	
23	27	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	320	493	23,24	157759	7437	90918	44907	218879
						185,64	9,27	59404	2967		16213	
			Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==									47421544
			Раздел: ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									
24	28	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	2,0065	1540884,78	597163,78	3091785	1198209	275954	1917359	5409876
						806191	159035,37	1617622	319104		400732	
25	29	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	1420466,4	644465,4	63921	29001	4544	40635	112920
						675021	237091,49	30376	10669		8364	
26	33	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	299017,51	92933,19	19137	5948	202	14449	36273
						202924	25124,74	12987	1608		2687	
27	34	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	262000,23	73356,07	4192	1174	23	3276	8066
						187234	19600,95	2996	314		597	
28	35	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	246715,19	64870,71	5921	1557	21	4712	11484
						180958	17368,85	4343	417		851	
29	36	С123-010501-1329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,8	71999		17841349		17841349		19268656
											1427308	
30	37	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,45	54094		2458572		2458572		2655258
											196686	
31	41	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	1730		111827		111827		120773
											8946	
32	42	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	589		9518		9518		10280
											761	
33	43	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	176		4266		4266		4608
											341	
34	44	Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0335	2632842,47	1413970,47	88200	47368	0	55769	155487
						1218872	462698,54	40832	15500		11518	
35	45	С123-010501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,5	150748		5653050		5653050		6105294
											452244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	46	Е11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,099	5804484,84	3690580,44	574644	365367	15780	282400	925607
						1954510	926823,96	193496	91756		68563	
37	47	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	99	87634		8675766		8675766		9369827
											694061	
38	48	Е11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		37,5	2556,23	19,68	95858	738	44063	50807	158399
						1361,52	7,03	51057	264		11733	
39	55	С123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	82130		2546030		2546030		2749712
											203682	
40	57	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13912		13912		13912		15025
											1113	
41	59	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1485		7425		7425		8019
											594	
42	60	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755		1510		1510		1631
											121	
43	63	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,02	25866,89	18546,29	52251	37464	0	15882	73584
						7320,6	3599,5	14788	7271		5451	
44	64	п-л ТОО"ODZI Company"	Лента детекционная "Внимание водопровод" ЛСВ-200	рул.	13,5	12709,02		171572		171572		185297
											13726	
45	65	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	31	32379		1003749		1003749		1084049
											80300	
46	67	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	1	9596		9596		9596		10364
											768	
47	69	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	5	2267		11335		11335		12242
											907	
48	70	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	2	1151		2302		2302		2486
											184	
49	71	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	8	21470,41	16380,62	171763	131045	4585	66192	256992
						4516,72	3840,9	36134	30727		19036	
50	76	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	916,31	66,96	4582	335	308	3900	9160
						787,8	0	3939	0		678	
51	78	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	474,86	33,48	950	67	42	832	1924
						420,16	0	840	0		143	
52	79	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8	32379		259032		259032		279755
											20723	
53	84	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2267		11335		11335		12242
											907	
54	86	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151		2302		2302		2486
											184	
55	89	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	685		1370		1370		1480
											110	
56	90	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1194		8358		8358		9027
											669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	91	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	11	34607,9	15880,94	380687	174690	28657	219595	648305
						16121,8	4043,04	177340	44473		48023	
58	96	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1766,87	74,25	15902	668	2974	12431	30599
						1362,2	32,94	12260	296		2267	
59	98	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72	24,75	2111	50	349	1717	4135
						856,24	10,98	1712	22		306	
60	99	5101-0102-1706 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	4382236		48204597				48204597
			Отпускная цена			4382236		48204597		48204597		
			Сметная стоимость оборудования					*48204597*				
61	104	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	79334		714006		714006		771126
62	106	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	50069		100138		100138	57120	108149
63	108	С123-020803-1305	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	127383		509532		509532	8011	550295
64	109	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2393,5	161,13	9574	645	2239	40763	17768
						1672,58	64,32	6690	257		6878	
65	111	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	69489		69489		69489	1316	75048
66	112	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	72356		72356		72356	5559	78144
67	113	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	75344		150688		150688	5788	162743
68	132	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	51	1220,53	802,8	62247	40943	0	12055	101362
						417,73	208,27	21304	10622		31606	
69	136	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	957		1914		1914	7508	2067
70	137	С123-020302-5990	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 710х630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	181284		5619804		5619804	153	6069388
71	148	Е11-220601-0315 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,099	12923790,93	2147758,76	1279455	212628	995281	449584	1498049
						722684	375443,3	71546	37169		107627	
72	149	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,415	21351,35	1171,35	8861	486	0	110967	17990
						20180	465,93	8375	193		7797	
73	150	С123-010201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/гильза/	м	9,3	60012		558112		558112	1333	602761
74	152	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	0,3	26487		7946		7946	44649	8582
75	154	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	4,2	8449		35486		35486	636	38325
76	155	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	1,2	4315		5178		5178	2839	5592
77	156	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0077	2840733,04	1461106,78	21874	11251	1372	414	36978
						1201385	420771,64	9251	3240		12366	
78	163	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,73	39416		304686		304686	2739	329061
											24375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	172	С123-021101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	65179		261		261		282
80	174	С123-021101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,018	119495		2151		2151	21	2323
81	179	С123-021101-0342	Прокладки паронитовые Б-500-(10-63)-ПОН ГОСТ 15180-86/1-600-10-ТКМЩ-С//	1000 шт.	0,022	1061966		23363		23363	172	25232
82	180	Е11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов /заделка паклей/	м шва	148,8	743,18	2,23	110585	331	32361	1869	218886
						523,47	0,99	77893	147		92087	
83	181	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд /пенобар/	м шва	148,8	140,5	2,48	20906	368	11034	16214	34898
						63,87	1,1	9504	163		11407	
84	182	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54	88,32	2,22	4769	120	2663	2585	6640
						36,79	0,22	1986	12		1379	
85	183	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за два раза/	м2	54	270,73	5,71	14619	308	12567	492	17115
						32,29	0,66	1744	36		1228	
86	221	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1220,53	802,8	3662	2408	0	1268	5962
						417,73	208,27	1253	625		1859	
87	222	С123-021104-2102	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм	шт.	3	3950		11850		11850	442	12798
88	223	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,42	88433,11	6814,95	37142	2862	3089	948	63465
						74262,4	348,27	31190	146		21622	
89	224	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42	608957		255762		255762	4701	276223
90	225	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	3,5	1152		4032		4032	20461	4355
			Итого по разделу: ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==								323	109097529
			Раздел: ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									
91	226	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/прим чугун/	врезка	1	61477,5	45798,1	61478	45798	3579	23739	92033
						12100,2	11878,24	12100	11878		6817	
92	227	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	3825,96	2065,76	7652	4132	278	4411	13028
						1621,1	606,59	3242	1213		965	
93	229	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	6549,85	3721,88	32749	18609	1607	17882	54681
						2506,47	1105,99	12532	5530		4050	
94	232	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	24610,64	15482,12	24611	15482	1917	11342	38829
						7211,1	4245,34	7211	4245		2876	
95	234	Е11-221501-0104	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	20	8566,85	1167,65	171337	23353	118944	36081	224011
						1452,02	370,23	29040	7405		16593	
96	235	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	18213,05	1054,54	50997	2953	45137	3152	58481
						1038,15	199,07	2907	557		4332	
97	247	Е11-220701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,9	547066,38	0	1039426	0	805623	231465	1372562
						123054,1	0	233803	0		101671	
			Итого по разделу: ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									1853625
			Раздел: ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									
98	256	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	146,26	37088,98	2499,65	5424634	365599	3791425	1423504	7395988
						8666,82	1164,18	1267609	170273		547851	
99	258	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		10,75	67466		725260		725260		783280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							58021	
100	259	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,96	69759		485523		485523		524364
											38842	
101	260	С121-040302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1.0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,5	66516		565386		565386		610617
											45231	
102	263	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	2072		95312		95312		102937
											7625	
103	264	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5607		67284		67284		72667
											5383	
104	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62	211541		131155		131155		141648
											10492	
105	269	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,53	31184,43	2087,28	16528	1106	12668	2755	20826
						5194,35	395,28	2753	209		1543	
106	270	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	496,4	823,76	19,83	408914	9843	285205	106909	557090
						229,38	2,2	113866	1090		41266	
			Итого по разделу: ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									10209417
			Раздел: ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									
107	271	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,65	34265,94	8141,89	227868	54144	117457	76079	328264
						8461,3	3094,76	56268	20580		24316	
108	272	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13938		41814		41814		45159
											3345	
109	273	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11772		47088		47088		50855
											3767	
110	274	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.6а/	шт.	2	11772		23544		23544		25428
											1884	
111	275	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16431		147879		147879		159709
											11830	
112	276	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.9а/	шт.	1	16431		16431		16431		17745
											1314	
113	277	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-1/	шт.	3	16346		49038		49038		52961
											3923	
114	279	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2072		6216		6216		6713
											497	
115	280	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5607		28035		28035		30278
											2243	
116	284	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,17	823,76	19,83	66865	1609	46636	17482	91094
						229,38	2,2	18619	178		6748	
117	285	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Внутренняя поверхность колодцев/	м2 поверхности	73,5	823,76	19,83	60546	1457	42229	15830	82486
						229,38	2,2	16860	161		6110	
			Итого по разделу: ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									890692

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**149492827**	**14091136**	**65656061**	**10997150**	**169 472 803**
			В том числе :					**8888157**	**4012743**	**48204597**	**8982831**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**48 204 596**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1 261 189**		**0**		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**4 043 470**				**122 529 396**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 531 457**				**126 572 866**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в том числе на 2019 год - 73%									**177 308 920**
			в том числе на 2020 год - 27%									**129 435 511**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									**47 873 408**
			НДС на 2019 год - 12 %									**135 893 839**
			Итого в текущих ценах на 2019 год									**16 307 261**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									**152 201 099**
			НДС на 2020 год - 12 %									**52 013 812**
			Итого в текущих ценах на 2020 год									**6 241 657**
			НДС - 12 %			**12 %**						**58 255 469**
			Итого по акту с НДС									**22 548 918**
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									**210 456 569**
												189 410 912

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная"

Зав.сектором ПТ и АД **Есергепов Н.С.**

Место печати

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Клышбаев О.С.**

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженер проекта **Быков А.Е.**

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №11

за **май 2021** на **02-01-02 Горизонтально-шнековое бурение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: == №2 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 7 ДО КОЛОДЦА 8 /СМ. 4506-ПОС 50-56/==									
1	15	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	796,23	186,74	177,9	148691	141649	0	27557	190348
						8,84	39,23	7041	31232		14100	
2	16	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	414,17	30,73	30,73	12729	12729	0	3156	17155
						0	10,58	0	4383		1271	
3	17	E11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	4149,27	2516,7	79666	48321	5196	44207	133783
						1361,92	769,99	26149	14784		9910	
4	18	E11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	129	1941,93	1139,21	250509	146958	0	180010	464961
						802,73	379,84	103552	49000		34442	
5	19	C121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70,05	21917		1535286		1535286		1658109
6	20	C121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70,05	0		0			122823	0
7	21	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	112,69	186,74	177,9	21044	20048	0	3900	26940
						8,84	39,23	997	4420		1996	
8	22	E11-250109-0105 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	19,5	44991,11	31081,32	877327	606086	42998	312586	1285105
						11704,74	5910,68	228242	115258		95193	
9	23	C123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	19,5	87634		1708863		1708863		1845572
10	24	E11-250110-0105	Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	22	12576,72	10293,39	276688	226454	14565	136709	377857
						1621,3	2034,04	35669	44749		73180	
11	25	E11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	3102,89	2013,36	59576	38656	0	27989	102537
						1089,54	615,99	20919	11827		35366	
12	26	E11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	129	1553,54	911,36	200407	117566	0	7595	371969
						642,18	303,87	82841	39200		144008	
13	27	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	417,9	30,73	30,73	12843	12843	0	27553	17310
						0	10,58	0	4423		3184	
14	28	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	417,9	132,66	63,11	55437	26372	0	1282	91840
						69,55	28,82	29066	12045		29600	
			Итого по разделу: == №2 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 7 ДО КОЛОДЦА 8 /СМ. 4506-ПОС 50-56/==								6803	
												6583486
			Раздел: == №3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 9 ДО КОЛОДЦА 10/СМ. 4506-ПОС 50-56/==									
15	29	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		466,8	186,74	177,9	87172	83044	0	16156	111594

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		8,84	39,23	4128	18310		8266	
16	30	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	174	30,73	30,73	5348	5348	0	1326	7207
						0	10,58	0	1841		534	
17	31	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	4149,27	2516,7	79666	48321	5196	44207	133783
						1361,92	769,99	26149	14784		9910	
18	32	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	99	1941,93	1139,21	192251	112781	0	138148	356831
						802,73	379,84	79470	37604		26432	
19	33	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,68	21917		1176505		1176505		1270625
											94120	
20	34	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,68	0		0				0
21	35	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,65	186,74	177,9	15061	14348	0	2791	19280
						8,84	39,23	713	3163		1428	
22	36	Е11-250109-0105 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	19,5	44991,11	31081,32	877327	606086	42998	312586	1285105
						11704,74	5910,68	228242	115258		95193	
23	37	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	19,5	87634		1708863		1708863		1845572
											136709	
24	38	Е11-250110-0105	Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	22,5	12576,72	10293,39	282976	231601	14896	74843	386445
						1621,3	2034,04	36479	45766		28626	
25	39	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	3102,89	2013,36	59576	38656	0	35366	102537
						1089,54	615,99	20919	11827		7595	
26	40	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	99	1553,54	911,36	153801	90225	0	110518	285464
						642,18	303,87	63576	30084		21146	
27	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	320,25	30,73	30,73	9842	9842	0	2440	13265
						0	10,58	0	3389		983	
28	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	320,25	132,66	63,11	42483	20209	0	22683	70380
						69,55	28,82	22274	9230		5213	
			Итого по разделу: == №3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 9 ДО КОЛОДЦА 10/СМ. 4506-ПОС 50-56/==									5888088
			Раздел: == №4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 13/СМ. 4506-ПОС 50-56/==									
29	43	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	658,1	186,74	177,9	122896	117076	0	22776	157326
						8,84	39,23	5820	25814		11654	
30	44	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	245,34	30,73	30,73	7540	7540	0	1869	10162
						0	10,58	0	2596		753	
31	45	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	4149,27	2516,7	79666	48321	5196	44207	133783
						1361,92	769,99	26149	14784		9910	
32	46	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	140	1941,93	1139,21	271870	159489	0	195360	504609
						802,73	379,84	112382	53178		37378	
33	47	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	75,68	21917		1658679		1658679		1791373
											132694	
34	48	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	75,68	0		0				0
35	49	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	113,7	186,74	177,9	21233	20227	0	3935	27181
						8,84	39,23	1006	4460		2013	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	50	Е11-250109-0105 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	28	44991,11	31081,32	1259751	870277	61741	448841	1845279
						11704,74	5910,68	327733	165499		136687	
37	51	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	28	87634		2453752		2453752		2650052
38	52	Е11-250110-0105	Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	30,2	12576,72	10293,39	379817	310860	19993	100456	518695
						1621,3	2034,04	48963	61428		38422	
39	53	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	3102,89	2013,36	59576	38656	0	35366	102537
						1089,54	615,99	20919	11827		7595	
40	54	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	140	1553,54	911,36	217496	127591	0	156288	403687
						642,18	303,87	89905	42542		29903	
41	55	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	451,5	30,73	30,73	13876	13876	0	3440	18701
						0	10,58	0	4778		1385	
42	56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	451,5	132,66	63,11	59895	28492	0	31980	99224
						69,55	28,82	31403	13013		7350	
			Итого по разделу: == №4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 13/СМ. 4506-ПОС 50-56/==									8262609
			Раздел: == №5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 18 ДО КОЛОДЦА 19/СМ. 4506-ПОС 50-56/==									
43	57	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	760,25	186,74	177,9	141972	135248	0	26312	181746
						8,84	39,23	6723	29821		13463	
44	58	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	405,05	30,73	30,73	12448	12448	0	3086	16777
						0	10,58	0	4287		1243	
45	59	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	4149,27	2516,7	79666	48321	5196	44207	133783
						1361,92	769,99	26149	14784		9910	
46	60	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	120	1941,93	1139,21	233032	136705	0	167452	432522
						802,73	379,84	96327	45581		32039	
47	61	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	65,09	21917		1426578		1426578		1540704
48	62	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	65,09	0		0			114126	0
49	63	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	97,4	186,74	177,9	18189	17327	0	3371	23285
						8,84	39,23	861	3821		1725	
50	64	Е11-250109-0105 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	32	44991,11	31081,32	1439715	994602	70561	512961	2108891
						11704,74	5910,68	374552	189142		156214	
51	65	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	32	87634		2804288		2804288		3028631
52	66	Е11-250110-0105	Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	34,1	12576,72	10293,39	428866	351004	22575	113429	585678
						1621,3	2034,04	55286	69361		43384	
53	67	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	19,2	3102,89	2013,36	59576	38656	0	35366	102537
						1089,54	615,99	20919	11827		7595	
54	68	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	120	1553,54	911,36	186425	109364	0	133961	346018
						642,18	303,87	77062	36465		25631	
55	69	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	388,5	30,73	30,73	11940	11940	0	2960	16092
						0	10,58	0	4111		1192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	70	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
				м3 уплотненного грунта	388,5	132,66	63,11	51537	24516	0	27517	85379
			Итого по разделу: == №5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Ж. Д. ПУТЕЙ ОТ КОЛОДЦА 18 ДО КОЛОДЦА 19/СМ. 4506-ПОС 50-56/==			69,55	28,82	27021	11198		6324	
												8602043
			ИТОГО:									
								23430216	6280680	14783925	3732958	29336226
			В том числе :					2365606	1442894		2173054	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,04 %		305 097				
			Зимние удорожания									29 641 323
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		978 164				
			Непредвиденные работы и затраты									30 619 486
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		612 390				
			в том числе на 2019 год - 73%									31 231 876
			в том числе на 2020 год - 27%									22 799 270
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									8 432 607
			НДС на 2019 год - 12 %									23 936 864
			Итого в текущих ценах на 2019 год									2 872 424
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									26 809 288
			НДС на 2020 год - 12 %									9 161 913
			Итого в текущих ценах на 2020 год									1 099 430
			НДС - 12 %			12 %						10 261 343
			Итого по акту с НДС									3 971 853
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									37 070 631
												33 363 568

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор Джакипбеков А.Р.

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная"

Зав.сектором ПТ и АД Есергепов Н.С.

Место печати

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт Клышбаев О.С.

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженер проекта Быков А.Е.