Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №15
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	28.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны	2 227 635 399,04	175 607 663,58							21 072 919,63	196 680 583,21

Подрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «СейсмоСтройЗащита», БИН 060640001000

Эксперт технического надзора_____**Клышбаев О.С.**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная", БИН 020440004931

Руководитель_____ **Сабитов Д.К.**

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН 051140004166

Главный инженер проекта_____ **Быков А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №24

за **сентябрь 2022** на **02-01-01 Наружные сети водопровода**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета									
			Раздел: 1. == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		194	37,52	37,52	7279	7279	0	1805	9 810
				м3 грунта		0	12,92	0	2506		727	
2	2	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		194	138,95	138,95	26955	26955	0	6683	36 330
				м3 грунта		0	47,85	0	9282		2691	
3	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1212,28	248,4	239,93	301134	290857	128	58800	388 729
				м3 грунта		8,37	58,99	10149	71518		28795	
4	4	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Kттр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		114,5	273,23	263,92	31285	30219	12	6109	40 386
				м3 грунта		9,21	64,89	1054	7430		2992	
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		44,77	1641,02	0	73469	0	0	52897	136 475
				м3 грунта		1641,02	0	73469	0		10109	
6	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/		44,77	248,4	239,93	11121	10741	5	2172	14 356
				м3 грунта		8,37	58,99	375	2641		1063	
7	7	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2331,393	222		517569				558 975
				т							41406	
8	8	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		365,11	17,98	15,32	6564	5594	39	2183	9 447
				м3		2,55	5,75	932	2100		700	
9	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/		930,79	248,4	239,93	231211	223320	98	45147	298 467
				м3 грунта		8,37	58,99	7793	54911		22109	
10	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1583,562	222		351551				379 675
				т							28124	
11	11	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		41,47	713,45	0	29587	0	0	21302	54 960
				м3		713,45	0	29587	0		4071	
12	12	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1149,424	30,73	30,73	35325	35325	0	8758	47 610
				м3		0	10,58	0	12164		3527	
13	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		12,89	1228		15829		15829		17 095
				м3							1266	
14	14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1385,76	132,66	63,11	183831	87448	0	98153	304 542
				м3		69,55	28,82	96382	39941		22559	
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		33,98	2554,43	149,07	86800	5065	52516	30219	126 380
				м3 основания		859,86	38,43	29218	1306		9361	
16	16	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		69,5	507,03	119,24	35238	8287	23350	6441	45 014
				м2 покрытия		51,82	33,99	3602	2363		3334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=12	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	69,5	2011,27	42,62	139783	2962	136606	1408	152 486
						3,09	15,67	215	1089		11295	
18	18	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /в местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3 грунта	6,32	2628,48	0	16612	0	0	11961	30 858
						2628,48	0	16612	0		2286	
19	19	Е11-010102-0313	Погрузка грунта, разработанного вручную	м3	6,82	203,44	196,53	1387	1340	1	271	1 791
						6,83	48,33	47	330		133	
20	20	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,69	222		2373				2 563
											190	
21	21	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	6,32	17,98	15,32	114	97	1	38	164
						2,55	5,75	16	36		12	
22	22	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/подсыпка песком/	м3	0,92	30,73	30,73	28	28	0	7	38
						0	10,58	0	10		3	
23	23	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,92	1405		1293		1293		1 396
											103	
24	24	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	109,5	1115,4	1115,4	122136	122136	0	52086	188 160
						0	660,66	0	72342		13938	
25	25	С123-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	1496		7630		7630		8 240
											610	
26	26	С123-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	234,1	0		0				0
27	27	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	80	493	23,24	39440	1859	22729	11227	54 720
						185,64	9,27	14851	742		4053	
			Итого по разделу: 1. == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==									2 908 667
			Раздел: 2. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									
28	28	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,1183	1540884,78	597163,78	182287	70644	16270	113044	318 958
						806191	159035,37	95372	18814		23626	
29	29	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1420466,4	644465,4	4261	1933	303	2709	7 528
						675021	237091,49	2025	711		558	
30	33	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	299017,51	92933,19	17044	5297	180	12869	32 306
						202924	25124,74	11567	1432		2393	
31	35	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0649	246715,19	64870,71	16012	4210	58	12743	31 055
						180958	17368,85	11744	1127		2300	
32	36	С123-010501-1329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,4783	71999		8602314		8602314		9 290 499
											688185	
33	37	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	54094		163905		163905		177 017
											13112	
34	41	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,575	1730		99605		99605		107 573
											7968	
35	43	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,55	176		11537		11537		12 460
											923	
36	62	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	722		1444		1444		1 560
											116	
37	63	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1179	25866,89	18546,29	3050	2187	0	927	4 295
						7320,6	3599,5	863	424		318	
38	64	п-л ТОО"ODZI COMPAnY"	Лента детекционная "Внимание водопровод" ЛСВ-200	рул.	0,786	12709,02		9989		9989		10 788
											799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	77	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	700,89	50,22	4205	301	280	3588	8 416
						603,98	0	3624	0		623	
40	85	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1764		10584		10584	847	11 431
41	87	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	2965,39	229,32	5931	459	522	5081	11 893
						2475,2	90,99	4950	182		881	
42	88	С123-041011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114397		228794		228794	18304	247 098
43	89	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	685		685		685	55	740
44	92	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	18917,55	9337,38	18918	9337	1253	10808	32 103
						8326,8	2590,26	8327	2590		2378	
45	97	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1727,95	74,25	5184	223	991	4028	9 949
						1323,28	32,94	3970	99		737	
46	98	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72	24,75	2111	50	349	1717	4 135
						856,24	10,98	1712	22		306	
48	100	5101-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1290951		1290951		1290951		1 290 951
			Отпускная цена			1290951		1290951				
			Сметная стоимость оборудования					*1290951*				
49	105	С123-040102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66328		198984		198984	15919	214 903
50	106	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	50069		100138		100138	8011	108 149
51	107	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка/Подставка пожарная/	фланец	8	3869,35	363,84	30955	2911	2309	25651	61 135
						3216,85	21,96	25735	176		4528	
52	108	С123-020803-1305	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	8	127383		1019064		1019064	81525	1 100 589
53	109	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	2393,5	161,13	19148	1289	4478	13756	35 537
						1672,58	64,32	13381	515		2632	
54	112	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	72356		144712		144712	11577	156 289
55	113	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	75344		75344		75344	6028	81 372
56	114	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	80515		161030		161030	12882	173 912
57	115	С123-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	86067		258201		258201	20656	278 857
58	118	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1344,44	74,25	2689	149	340	2243	5 327
						1099,96	32,94	2200	66		395	
59	119	и-л ТОО"VK SYsTEM"	Полнопроходной комбинированный противогидроударный воздушный клапан Ду80 Ру16. Модель-D60NS. Завод изготовитель Ari	шт	2	975353,14		1950706		1950706		1 950 706
			Отпускная цена			975353		1950706				
			Сметная стоимость оборудования					*1950706*				
60	120	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	238		952		952	76	1 028
61	121	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами/крышка для утепления колодца/	м2	15,755264	3616,2	111,18	56974	1752	52528	3054	64 831
						171,02	44,38	2694	699		4802	
62	131	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушка Ф159х4,5/	т фасонных частей	0,0015	1224153,32	451324,76	1836	677	543	793	2 839
						410575,1	123345,05	616	185		210	
63	132	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43	1220,53	802,8	52483	34521	0	26649	85 462
						417,73	208,27	17962	8955		6331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	133	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	1730		6920		6920	554	7 474
65	137	С123-020302-5990	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 710х630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	181284		725136		725136	58011	783 147
66	146	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0269	8482396,59	1183620,83	228176	31839	183506	19859	267 878
						476992	268720,21	12831	7229		19843	
67	156	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0077	2840733,04	1461106,78	21874	11251	1372	12366	36 978
						1201385	420771,64	9251	3240		2739	
68	163	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,7316	39416		304749		304749	24380	329 129
69	172	С123-021101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	65179		261		261	21	282
70	173	С123-021101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	97770		1173		1173	94	1 267
71	180	Е11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов /заделка наклей/	м шва	14,5	743,18	2,23	10776	32	3153	8974	21 330
						523,47	0,99	7590	14		1580	
72	181	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд /пенобар/	м шва	14,5	140,5	2,48	2037	36	1075	1112	3 401
						63,87	1,1	926	16		252	
73	182	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,1	88,32	2,22	1687	42	942	488	2 349
						36,79	0,22	703	4		174	
74	183	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за два раза/	м2	19,1	270,73	5,71	5171	109	4445	434	6 054
						32,29	0,66	617	13		448	
75	184	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	32	2532,01	123,75	81024	3960	10286	67850	160 785
						2086,84	54,9	66779	1757		11910	
76	185	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,28	2603		13744		13744	1100	14 843
77	186	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	128	2267		290176		290176	23214	313 390
78	187	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	1	4664,38	1600,42	4664	1600	535	2943	8 216
						2528,88	444	2529	444		609	
79	188	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,215	4859		1045		1045	84	1 128
80	189	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3934		15736		15736	1259	16 995
81	190	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	2	7017,63	2424,11	14035	4848	1148	9288	25 189
						4019,48	671,49	8039	1343		1866	
82	191	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,51	8449		4309		4309	345	4 654
83	192	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5598		44784		44784	3583	48 367
84	193	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	4	12296,09	4158,37	49184	16633	3068	33773	89 594
						7370,76	1157,85	29483	4631		6637	
85	194	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,14	13986		15944		15944	1276	17 220
86	195	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	16	9596		153536		153536	12283	165 819
87	196	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	3	19773,29	8171,83	59320	24515	3348	37978	105 082
						10485,6	2301,57	31457	6905		7784	
88	197	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	26487		23838		23838	1907	25 745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	198	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	12	16937		203244		203244		219 504
											16260	
90	199	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/монтажна вставка/	задвижка или клапан	74	38846,33	16282,44	2874628	1204901	178716	1778846	5 025 752
						20148,8	4132,47	1491011	305803		372278	
91	200	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,2	39416		875035		875035		945 038
											70003	
92	201	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	296	32379		9584184		9584184		10 350 919
											766735	
93	202	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2532,01	123,75	2532	124	321	2120	5 025
						2086,84	54,9	2087	55		372	
94	203	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,155	1760		273		273		295
											22	
95	204	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1764		7056		7056		7 620
											564	
96	205	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1344,44	74,25	2689	149	340	2243	5 327
						1099,96	32,94	2200	66		395	
97	206	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,28	1174		329		329		355
											26	
98	207	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1151		9208		9208		9 945
											737	
99	208	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,136	23234,61	1104,38	72864	3463	55279	13478	93 249
						4503,1	219,79	14122	689		6907	
100	209	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,18914	63902,5	15751,77	12087	2979	281	9001	22 775
						46665	5633,49	8826	1066		1687	
101	210	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18914	439280		83085		83085		89 732
											6647	
102	211	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	196	1043		204428		204428		220 782
											16354	
103	212	С121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	11	9630		105930		105930		114 404
											8474	
104	218	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,082	2840733,04	1461106,78	232940	119811	14616	131687	393 797
						1201385	420771,64	98514	34503		29170	
105	219	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,33	39416		3245119		3245119		3 504 729
											259610	
106	220	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,082	8482396,59	1183620,83	695557	97057	559386	60537	816 581
						476992	268720,21	39113	22035		60487	
			Итого по разделу: 3. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									40 213 836
			Раздел: 18. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									
107	226	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/прим чугун/	врезка	1	61477,5	45798,1	61478	45798	3579	23739	92 033
						12100,2	11878,24	12100	11878		6817	
108	227	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	3825,96	2065,76	19130	10329	696	11027	32 569
						1621,1	606,59	8105	3033		2413	
109	228	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5468,23	2940,36	5468	2940	208	3148	9 306
						2319,42	860,59	2319	861		689	
110	229	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	6549,85	3721,88	52399	29775	2572	28611	87 490
						2506,47	1105,99	20052	8848		6481	
111	230	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10617,93	6347,82	10618	6348	707	5342	17 237
						3563,08	1832,67	3563	1833		1277	
112	231	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14445,07	8481,55	14445	8482	1268	7044	23 208
						4695,6	2419,22	4696	2419		1719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	232	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	24610,64 7211,1	15482,12 4245,34	73832 21633	46446 12736	5752	34026 8629	116 486
114	233	Е11-221101-0108 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	31777,94 8952,6	20370,37 5516,46	31778 8953	20370 5516	2455	14324 3688	49 790
115	237	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	144	6612,31 2915,36	1885 644,79	952173 419812	271440 92850	260921	507535 116777	1 576 484
116	238	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали /Подушка под ковер/. Монтаж	т конструкций	8,28	48986,93 42825,4	2493,11 396,9	405612 354594	20643 3286	30374	246938 52204	704 753
117	239	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	8,28	438712		3632535		3632535	290603	3 923 138
118	240	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	1,38	1152		1590		1590	127	1 717
119	241	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/бетонные столбики/	м3	1,84	23234,61 4503,1	1104,38 219,79	42752 8286	2032 404	32434	7908 4053	54 712
120	242	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	230	580		133400		133400	10672	144 072
121	243	Е11-050101-5901	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором/заполнение существующей трубы бетоном/	м3 конструктивного объема пустот	1516,7	2659,48 1643,46	1016,02 442,04	4033633 2492636	1540998 670442	0	3131447 573206	7 738 287
122	244	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1516,7	14090		21370303		21370303	1709624	23 079 927
123	245	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	37,46	30,73 0	30,73 10,58	1151 0	1151 396	0	285 115	1 552
124	246	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,34	713,45 713,45	0 0	6664 6664	0 0	0	4798 917	12 378
125	247	Е11-220701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,538	547066,38 123054,1	0 0	4123786 927582	0 0	3196205	918306 403367	5 445 460
126	248	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3326	416166,37 104122,7	0 0	138417 34631	0 0	103786	34285 13816	186 518
127	249	Е11-220701-0111	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	279234,27 104122,7	0 0	9215 3436	0 0	5779	3402 1009	13 626
128	250	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,098	144454,37 66259,9	0 0	14157 6493	0 0	7663	6429 1647	22 232
129	251	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	91375,98 56794,2	0 0	2924 1817	0 0	1107	1799 378	5 101
130	252	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,21	55955,59 47328,5	0 0	11751 9939	0 0	1812	9840 1727	23 317
131	253	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3725	49494,45 47328,5	0 0	18437 17630	0 0	807	17454 2871	38 761
132	254	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0115	76618,15 56794,2	0 0	881 653	0 0	228	647 122	1 650
133	255	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	52194,07 47328,5	0 0	1044 947	0 0	97	937 158	2 139
			Итого по разделу: 3. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									43 403 943
			Раздел: 4. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									
134	256	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	288,894	37088,98 8666,82	2499,65 1164,18	10714783 2503792	722135 336325	7488855	2811717 1082120	14 608 619
135	257	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	193,506	54140,14 10348,87	3210,8 1381,92	10476442 2002568	621310 267410	7852563	2247278 1017898	13 741 618
136	258	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		45,546	67466		3072806		3072806		3 318 631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							245825	
137	259	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м 3 СТ РК 937-92	м3	54,15	69759		3777450		3777450	302196	4 079 646
138	260	С121-040302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	21,05	66516		1400162		1400162	112013	1 512 175
139	261	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	58694		1115186		1115186	89215	1 204 401
140	263	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	2072		103600		103600	8288	111 888
141	264	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	5607		95319		95319	7626	102 945
142	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,465	211541		309908		309908	24793	334 700
143	266	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	110	15982		1758020		1758020	140642	1 898 662
144	267	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18826		18826		18826	1506	20 332
145	268	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,0045	550837		1654990		1654990	132399	1 787 389
146	269	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,23	31184,43 5194,35	2087,28 395,28	38357 6389	2567 486	29400	6394 3580	48 331
147	270	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	495,5	823,76 229,38	19,83 2,2	408173 113660	9825 1088	284688	106716 41191	556 080
			Итого по разделу: 4. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									43 325 417
			Раздел: 5. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									
148	271	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,9	34265,94 8461,3	8141,89 3094,76	990286 244532	235301 89439	510453	330631 105673	1 426 589
149	272	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	13938		181194		181194	14496	195 690
150	273	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11772		94176		94176	7534	101 710
151	274	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.6а/	шт.	5	11772		58860		58860	4709	63 569
152	275	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	16431		525792		525792	42063	567 855
153	276	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.9а/	шт.	8	16431		131448		131448	10516	141 964
154	277	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-1/	шт.	12	16346		196152		196152	15692	211 844
155	278	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/	шт.	1	16796		16796		16796	1344	18 140
156	279	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2072		33152		33152	2652	35 804
157	280	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5607		44856		44856	3588	48 444
158	281	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	15982		287676		287676	23014	310 690
159	282	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,53975	550837		297314		297314	23785	321 099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	283	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,26	31184,43 5194,35	2087,28 395,28	39292 6545	2630 498	30118	6550 3667	49 510
161	284	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	351,76284	823,76 229,38	19,83 2,2	289768 80689	6975 772	202104	75759 29242	394 769
162	285	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Внутренняя поверхность колодцев/	м2 поверхности	318,6657	823,76 229,38	19,83 2,2	262504 73097	6319 700	183088	68631 26491	357 626
			Итого по разделу: 5. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									4 245 303
			Раздел: 6. ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==									
163	286	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом/Демонтаж/	км трубопровода	0,01	213420,64 203544	9876,64 2910,53	2134 2035	99 29	0	2044 334	4 512
164	287	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Демонтаж/	км трубопровода	4,464	1597495,07 720831	876664,07 252462,98	7131218 3217790	3913428 1126995	0	4301337 914604	12 347 159
165	288	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	13	1326,35 1252,1	74,25 32,94	17243 16277	965 428	0	16539 2702	36 484
166	290	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	3	6917,48 4422,46	2495,02 694,71	20752 13267	7485 2084	0	15198 2876	38 826
167	291	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	1	11194,46 6291,36	4903,1 1380,94	11194 6291	4903 1381	0	7596 1503	20 293
168	292	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	34	21858,74 12089,28	9769,46 2479,48	743197 411036	332162 84302	0	490385 98687	1 332 268
169	293	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	10	704,53 659,98	44,55 19,76	7045 6600	446 198	0	6729 1102	14 877
170	294	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка/Демонтаж/	шт.	2	1622,71 1485,12	137,59 54,59	3245 2970	275 109	0	3049 504	6 798
171	295	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/	задвижка или клапан	4	1326,35 1252,1	74,25 32,94	5305 5008	297 132	0	5089 832	11 226
172	296	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/	задвижка или клапан	3	3866,15 2411,69	1454,47 402,89	11598 7235	4363 1209	0	8359 1597	21 554
173	297	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/	задвижка или клапан	4	6917,48 4422,46	2495,02 694,71	27670 17690	9980 2779	0	20264 3835	51 769
174	298	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/	задвижка или клапан	5	11194,46 6291,36	4903,1 1380,94	55972 31457	24515 6905	0	37978 7516	101 466
175	299	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/	задвижка или клапан	1	21858,74 12089,28	9769,46 2479,48	21859 12089	9769 2479	0	14423 2903	39 184
176	300	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,37	13282,55 6769,04	6513,51 2475,81	177588 90502	87086 33102	0	122368 23996	323 952
177	303	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24,086	70		1686			135	1 821
178	304	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,086	222		5347			428	5 775
			Итого по разделу: 6. ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==									14 357 964
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									148 455 130
			ОТДЕЛ 2.Добавить в смету									
179	305	С123-010501-1329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	342	71999		24623658		24623658	1969893	26 593 551
			Раздел: 7. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									
180	306	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	11,3742	1540884,78 806191	597163,78 159035,37	17526332 9169778	6792260 1808900	1564294	10868891 2271618	30 666 840
181	307	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,017	815898,65	314416,65	13870	5345	766	9152	24 864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		456432	87375,92	7759	1485		1842	
182	308	E11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,17	559424,36	215174,32	95102	36580	5046	63038	170 792
				км трубопровода		314568	59991	53477	10198		12651	
183	309	E11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,023	478330,25	170960,21	11002	3932	307	7762	20 265
				км трубопровода		294008	46898,27	6762	1079		1501	
184	310	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,288	299017,51	92933,19	86117	26765	910	65021	163 229
				км трубопровода		202924	25124,74	58442	7236		12091	
185	311	C123-010501-1329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		11788,922	71999		848790595		848790595		916 693 843
				м							67903248	
186	312	C123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		17,17	28769		493964		493964		533 481
				м							39517	
187	313	C123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		171,7	14104		2421657		2421657		2 615 389
				м							193733	
188	314	C123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		23,23	7221		167744		167744		181 163
				м							13420	
189	315	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		351,48	1730		608060		608060		656 705
				м							48645	
190	316	E11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /Футляр/		0,328	2632842,47	1413970,47	863572	463782	0	546040	1 522 381
				км трубопровода		1218872	462698,54	399790	151765		112769	
191	317	C123-010501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		328	150748		49445344		49445344		53 400 972
				м							3955628	
192	318	E11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр		328	2556,23	19,68	838442	6455	385408	444395	1 385 463
				м трубы, уложенной в футляре		1361,52	7,03	446579	2305		102627	
193	319	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		25	28827,9	3083,62	720697	77091	445655	197332	991 471
				футляр		7918,09	54,9	197952	1373		73442	
194	320	E11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/		0,3047	5804484,84	3690580,44	1768627	1124520	48567	869163	2 848 813
				км трубопровода		1954510	926823,96	595539	282403		211023	
195	321	E11-221401-0505	Футляр стальной диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		88,5	28890,1	23938,24	2556773	2118534	5731	860899	3 691 086
				м футляра		4887,1	4938,83	432508	437086		273414	
196	322	C123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76/футляр/		305,9188	87634		26808888		26808888		28 953 599
				м							2144711	
197	323	C123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76/ГНБ/		89,385	87634		7833165		7833165		8 459 818
				м							626653	
198	324	E11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр		393,2	2556,23	19,68	1005108	7738	462020	532732	1 660 867
				м трубы, уложенной в футляре		1361,52	7,03	535350	2763		123027	
199	325	E11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью		56	32993,21	3518,53	1847620	197038	1143903	504655	2 540 457
				футляр		9047,83	54,9	506678	3074		188182	
			Итого по разделу: 8. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									1 083 775 049
			Раздел: 23. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									
200	326	C123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		176	82130		14454880		14454880		15 611 270
				шт.							1156390	
201	327	C123-020302-8022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	53178		106356		106356		114 864
				шт.							8508	
202	328	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		33	1485		49005		49005		52 925
				шт.							3920	
203	329	C123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		176	32379		5698704		5698704		6 154 600
				шт.							455896	
204	330	C123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/свободные/		2	16937		33874		33874		36 584
				шт.							2710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	331	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	33	2267		74811		74811		80 796
											5985	
206	332	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	68	21470,41	16380,62	1459988	1113882	38969	562635	2 184 432
						4516,72	3840,9	307137	261181		161810	
207	333	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	6	4598,68	422,07	27592	2532	2292	22735	54 354
						3794,57	32,94	22767	198		4026	
208	334	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	11	3869,35	363,84	42563	4002	3175	35271	84 060
						3216,85	21,96	35385	242		6227	
209	335	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2200,28	199,59	13202	1198	739	11218	26 373
						1877,59	10,98	11266	66		1954	
210	336	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	66	916,31	66,96	60477	4419	4062	51475	120 908
						787,8	0	51995	0		8956	
211	337	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	700,89	50,22	2804	201	187	2392	5 611
						603,98	0	2416	0		416	
212	338	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	474,86	33,48	2849	201	127	2496	5 773
						420,16	0	2521	0		428	
213	339	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	68	32379		2201772		2201772		2 377 914
											176142	
214	340	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	16937		101622		101622		109 752
											8130	
215	341	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	11	9596		105556		105556		114 000
											8444	
216	342	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5598		33588		33588		36 275
											2687	
217	343	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	66	2267		149622		149622		161 592
											11970	
218	344	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1764		7056		7056		7 620
											564	
219	345	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1151		6906		6906		7 458
											552	
220	346	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	685		3425		3425		3 699
											274	
221	347	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	1194		40596		40596		43 844
											3248	
222	348	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	45	34607,9	15880,94	1557356	714642	117232	898344	2 652 155
						16121,8	4043,04	725481	181937		196456	
223	349	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	18917,55	9337,38	37835	18675	2507	21616	64 207
						8326,8	2590,26	16654	5181		4756	
224	350	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	5549,05	1846,87	27745	9234	2885	18009	49 414
						3125,12	513,03	15626	2565		3660	
225	351	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	36	1766,87	74,25	63607	2673	11895	49723	122 397
						1362,2	32,94	49039	1186		9066	
226	352	5101-0102-1706 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	45	4382236		197200620				197 200 620
										197200620		
			Отпускная цена			4382236		197200620				
			Сметная стоимость оборудования					*197200620*				
227	353	5101-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1290951		2581902				2 581 902
										2581902		
			Отпускная цена			1290951		2581902				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*2581902*				
228	354	С123-040102-1508	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	262705		1313525		1313525		1 418 607
											105082	
229	355	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	36	79334		2856024		2856024		3 084 506
											228482	
230	356	Е11-220701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,6722	547066,38	0	6385468	0	4949156	1421949	8 432 011
						123054,1	0	1436312	0		624593	
231	357	Е11-220701-0111	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	279234,27	0	4747	0	2977	1752	7 019
						104122,7	0	1770	0		520	
232	358	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,17	144454,37	0	24557	0	13293	11152	38 565
						66259,9	0	11264	0		2857	
233	359	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,348	55955,59	0	19473	0	3002	16306	38 640
						47328,5	0	16470	0		2862	
			Итого по разделу: 8. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									243 084 747
			Раздел: 9. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									
234	360	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,955	53550,17	8252,01	2460898	379221	1413518	802924	3 524 927
						14539,4	3109,04	668158	142876		261106	
235	361	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	13938		278760		278760		301 061
											22301	
236	362	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11772		176580		176580		190 706
											14126	
237	363	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.6б/	шт.	8	11772		94176		94176		101 710
											7534	
238	364	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	16431		837981		837981		905 019
											67038	
239	365	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.9а/	шт.	12	16431		197172		197172		212 946
											15774	
240	366	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-1/	шт.	18	16346		294228		294228		317 766
											23538	
241	367	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/	шт.	2	16796		33592		33592		36 279
											2687	
242	368	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	2072		55944		55944		60 420
											4476	
243	369	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5607		89712		89712		96 889
											7177	
244	370	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7900		158000		158000		170 640
											12640	
245	371	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	15982		287676		287676		310 690
											23014	
246	372	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18826		37652		37652		40 664
											3012	
247	373	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,189	880709,32	451324,76	166454	85300	3555	99902	287 664
						410575,1	123345,05	77599	23312		21308	
248	374	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	8449		50694		50694		54 750
											4056	
249	375	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклонные с ограждениями	т	0,59328	550837		326801		326801		352 945
											26144	
250	376	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,49	31184,43	2087,28	15280	1023	11712	2547	19 254
						5194,35	395,28	2545	194		1426	
251	377	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Внутренняя поверхность колодцев/		441,1857	823,76	19,83	363431	8748	253482	95018	495 125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		229,38	2,2	101201	969		36676	
			Итого по разделу: 9. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									7 479 455
			Раздел: 10. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									
252	378	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		196,8	37088,98	2499,65	7299110	491932	5101548	1915394	9 951 665
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8666,82	1164,18	1705630	229111		737160	
253	379	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		66,63	54140,14	3210,8	3607357	213936	2703876	773806	4 731 657
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10348,87	1381,92	689545	92077		350493	
254	380	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	71,42	57972		4140360		4140360	331229	4 471 589
255	381	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	45,55	69759		3177522		3177522	254202	3 431 724
256	382	С121-040302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	82,79	66516		5506860		5506860	440549	5 947 408
257	383	С121-040302-0236	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,36	64832		153004		153004	12240	165 244
258	384	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	121	7900		955900		955900	76472	1 032 372
259	385	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9514		19028		19028	1522	20 550
260	386	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	295	2072		611240		611240	48899	660 139
261	387	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	111	5607		622377		622377	49790	672 167
262	388	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	58694		1702126		1702126	136170	1 838 296
263	389	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	55	15982		879010		879010	70321	949 331
264	390	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18826		37652		37652	3012	40 664
265	391	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,15	31184,43	2087,28	98231	6575	75294	16375	123 774
						5194,35	395,28	16362	1245		9168	
266	392	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,9188	550837		2158620		2158620	172690	2 331 310
267	393	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,52	211541		744624		744624	59570	804 194
268	394	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2025,1	823,76	19,83	1668196	40155	1163516	436145	2 272 688
						229,38	2,2	464526	4447		168347	
269	395	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	8,707	601380,57	394910,83	5236221	3438489	109183	2543451	8 402 046
						193930,1	101136,25	1688549	880593		622374	
270	396	С123-010201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	52,8	60012		3168634		3168634	253491	3 422 124
271	397	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	39416		23650		23650	1892	25 542
272	398	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	26487		23838		23838	1907	25 745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	399	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	23380		35070		35070	2806	37 876
274	400	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,292	880709,32 410575,1	451324,76 123345,05	257167 119888	131787 36017	5492	154346 32921	444 434
275	401	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	8449		70972		70972	5678	76 649
276	402	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	4315		10356		10356	828	11 184
277	403	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	27,81	22707,52 8501,56	3234,51 950,62	631496 236428	89952 26437	305116	310181 75334	1 017 011
278	404	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	12,33	20445,83 1038,15	1054,54 199,07	252097 12800	13002 2455	226294	13882 21278	287 257
279	405	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,24	20381		330987		330987	26479	357 466
280	406	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,57	21917		253580		253580	20286	273 866
281	407	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,4336	45539,85 44426,1	1113,75 494,1	19746 19263	483 214	0	22983 3418	46 148
282	408	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3554	206623		73434		73434	5875	79 309
283	409	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0782	227538		17793		17793	1423	19 217
284	410	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	16,686	22707,52 8501,56	3234,51 950,62	378898 141857	53971 15862	183070	186108 45200	610 207
285	411	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	20381		198592		198592	15887	214 480
286	412	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,942	21917		152148		152148	12172	164 320
287	413	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,26016	45539,85 44426,1	1113,75 494,1	11848 11558	290 129	0	13790 2051	27 689
288	414	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21324	206623		44060		44060	3525	47 585
289	415	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04692	227538		10676		10676	854	11 530
290	416	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,152	31169,71 8175,75	4543,25 797,92	222926 58473	32493 5707	131959	58404 22506	303 836
291	417	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,348627	24091,37 14630,5	1281,79 301,99	8399 5101	447 105	2851	4737 1051	14 187
292	418	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246954	206623		51026		51026	4082	55 108
293	419	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101673	227538		23134		23134	1851	24 985
294	420	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	14,276	22707,52 8501,56	3234,51 950,62	324172 121368	46176 13571	156628	159228 38672	522 073
295	421	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	5,452	20445,83 1038,15	1054,54 199,07	111471 5660	5749 1085	100061	6138 9409	127 018
296	422	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,12	20381		165494		165494	13239	178 733
297	423	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,156	21917		134921		134921	10794	145 715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	424	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,17344	45539,85	1113,75	7898	193	0	9193	18 459
				т арматуры		44426,1	494,1	7705	86		1367	
299	425	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,14216	206623		29374		29374		31 723
				т							2350	
300	426	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03128	227538		7117		7117		7 687
				т							569	
301	427	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		28,552	22707,52	3234,51	648345	92352	313257	318457	1 044 146
				м3 конструкции		8501,56	950,62	242737	27142		77344	
302	428	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		16,24	20381		330987		330987		357 466
				м3							26479	
303	429	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		12,312	21917		269842		269842		291 429
				м3							21587	
304	430	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,34688	45539,85	1113,75	15797	386	0	18387	36 918
				т арматуры		44426,1	494,1	15411	171		2735	
305	431	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,28432	206623		58747		58747		63 447
				т							4700	
306	432	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06256	227538		14235		14235		15 374
				т							1139	
307	433	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		10,576	31169,71	4543,25	329651	48049	195135	86364	449 296
				м3		8175,75	797,92	86467	8439		33281	
308	434	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,473052	24091,37	1281,79	11396	606	3869	6428	19 251
				т		14630,5	301,99	6921	143		1426	
309	435	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,337488	206623		69733		69733		75 311
				т							5579	
310	436	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,135564	227538		30846		30846		33 314
				т							2468	
311	437	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		8,624	22707,52	3234,51	195830	27894	94618	96188	315 379
				м3 конструкции		8501,56	950,62	73317	8198		23361	
312	438	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/		2,076	20445,83	1054,54	42446	2189	38101	2337	48 365
				м3		1038,15	199,07	2155	413		3583	
313	439	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,872	20381		99296		99296		107 240
				м3							7944	
314	440	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,752	21917		82233		82233		88 811
				м3							6579	
315	441	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,08672	45539,85	1113,75	3949	97	0	4597	9 230
				т арматуры		44426,1	494,1	3853	43		684	
316	442	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07108	206623		14687		14687		15 862
				т							1175	
317	443	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01564	227538		3559		3559		3 843
				т							285	
318	444	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		17,248	22707,52	3234,51	391659	55789	189235	192377	630 759
				м3 конструкции		8501,56	950,62	146635	16396		46723	
319	445	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		9,744	20381		198592		198592		214 480
				м3							15887	
320	446	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		7,504	21917		164465		164465		177 622
				м3							13157	
321	447	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,17344	45539,85	1113,75	7898	193	0	9193	18 459
				т арматуры		44426,1	494,1	7705	86		1367	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
322	448	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14216	206623		29374		29374		31 723
											2350	
323	449	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
324	450	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,988	31169,71	4543,25	186644	27205	110483	48898	254 386
						8175,75	797,92	48956	4778		18843	
325	451	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,236526	24091,37	1281,79	5698	303	1935	3214	9 625
						14630,5	301,99	3460	71		713	
326	452	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168744	206623		34866		34866		37 656
											2789	
327	453	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067782	227538		15423		15423		16 657
											1234	
328	454	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,11	22707,52	3234,51	229573	32701	110921	112763	369 722
						8501,56	950,62	85951	9611		27387	
329	455	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,684	20381		115846		115846		125 113
											9268	
330	456	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,426	21917		97005		97005		104 765
											7760	
331	457	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,08672	45539,85	1113,75	3949	97	0	4597	9 230
						44426,1	494,1	3853	43		684	
332	458	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	206623		14687		14687		15 862
											1175	
333	459	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
334	460	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,426	31169,71	4543,25	75618	11022	44761	19811	103 063
						8175,75	797,92	19834	1936		7634	
335	461	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,118263	24091,37	1281,79	2849	152	967	1607	4 813
						14630,5	301,99	1730	36		356	
336	462	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084372	206623		17433		17433		18 828
											1395	
337	463	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033891	227538		7711		7711		8 328
											617	
338	464	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	12,664	22707,52	3234,51	287568	40962	138942	141249	463 122
						8501,56	950,62	107664	12039		34305	
339	465	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	20381		198592		198592		214 480
											15887	
340	466	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,92	21917		63998		63998		69 117
											5120	
341	467	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,18802	45539,85	1113,75	8562	209	0	9966	20 011
						44426,1	494,1	8353	93		1482	
342	468	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15674	206623		32386		32386		34 977
											2591	
343	469	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
344	470	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,848	31169,71	4543,25	151111	22026	89449	39589	205 956
						8175,75	797,92	39636	3868		15256	
345	471	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,251772	24091,37	1281,79	6066	323	2059	3421	10 246
						14630,5	301,99	3684	76		759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	472	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181384	206623		37478		37478		40 476
											2998	
347	473	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070388	227538		16016		16016		17 297
											1281	
348	474	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	24,744	22707,52	3234,51	561875	80035	271477	275984	904 887
						8501,56	950,62	210363	23522		67029	
349	475	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	4,548	20445,83	1054,54	92988	4796	83470	5120	105 957
						1038,15	199,07	4722	905		7849	
350	476	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,488	20381		397185		397185		428 960
											31775	
351	477	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,256	21917		115196		115196		124 411
											9216	
352	478	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,548	31169,71	4543,25	141760	20663	83914	37139	193 211
						8175,75	797,92	37183	3629		14312	
353	479	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,28203	45539,85	1113,75	12844	314	0	14949	30 016
						44426,1	494,1	12529	139		2223	
354	480	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23511	206623		48579		48579		52 465
											3886	
355	481	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04692	227538		10676		10676		11 530
											854	
356	482	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,248	22707,52	3234,51	187292	26678	90492	91995	301 629
						8501,56	950,62	70121	7841		22343	
357	483	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	20381		132395		132395		142 987
											10592	
358	484	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,752	21917		38399		38399		41 470
											3072	
359	485	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	
360	486	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193		17 488
											1295	
361	487	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
362	488	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,524	31169,71	4543,25	78672	11467	46570	20611	107 226
						8175,75	797,92	20636	2014		7943	
363	489	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,125886	24091,37	1281,79	3033	161	1030	1711	5 123
						14630,5	301,99	1842	38		379	
364	490	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090692	206623		18739		18739		20 238
											1499	
365	491	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035194	227538		8008		8008		8 649
											641	
366	492	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	20,328	22707,52	3234,51	461598	65751	223028	226730	743 394
						8501,56	950,62	172820	19324		55066	
367	493	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	3,232	20445,83	1054,54	66081	3408	59317	3639	75 297
						1038,15	199,07	3355	643		5578	
368	494	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,24	20381		330987		330987		357 466
											26479	
369	495	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,088	21917		89597		89597		96 764
											7168	
370	496	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,18802	45539,85	1113,75	8562	209	0	9966	20 011

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т арматуры		44426,1	494,1	8353	93		1482	
371	497	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15674	206623		32386		32386	2591	34 977
372	498	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117	569	7 687
373	499	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	27,18	22707,52	3234,51	617190	87914	298204	303154	993 972
						8501,56	950,62	231072	25838		73628	
374	500	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,72	18851		409444		409444	32755	442 199
375	501	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,46	21917		119667		119667	9573	129 240
376	502	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,18802	45539,85	1113,75	8562	209	0	9966	20 011
						44426,1	494,1	8353	93		1482	
377	503	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15674	206623		32386		32386	2591	34 977
378	504	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117	569	7 687
379	505	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,4	31169,71	4543,25	261826	38163	154986	68595	356 854
						8175,75	797,92	68676	6703		26434	
380	506	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,261884	24091,37	1281,79	6309	336	2142	3559	10 657
						14630,5	301,99	3831	79		789	
381	507	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,191128	206623		39491		39491	3159	42 651
382	508	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070388	227538		16016		16016	1281	17 297
383	509	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	12,08	22707,52	3234,51	274307	39073	132535	134735	441 765
						8501,56	950,62	102699	11483		32723	
384	510	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	20381		198592		198592	15887	214 480
385	511	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,336	21917		51198		51198	4096	55 294
386	512	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	
387	513	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193	1295	17 488
388	514	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559	285	3 843
389	515	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,04	31169,71	4543,25	94756	13811	56090	24825	129 147
						8175,75	797,92	24854	2426		9566	
390	516	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,125886	24091,37	1281,79	3033	161	1030	1711	5 123
						14630,5	301,99	1842	38		379	
391	517	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090692	206623		18739		18739	1499	20 238
392	518	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035194	227538		8008		8008	641	8 649
393	519	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,948	22707,52	3234,51	203187	28942	98172	99802	327 228
						8501,56	950,62	76072	8506		24239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394	520	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	20381		33099		33099		35 747
											2648	
395	521	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,324	21917		160520		160520		173 362
											12842	
396	522	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,17344	45539,85	1113,75	7898	193	0	9193	18 459
						44426,1	494,1	7705	86		1367	
397	523	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14216	206623		29374		29374		31 723
											2350	
398	524	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
399	525	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,532	31169,71	4543,25	203601	29677	120520	53341	277 496
						8175,75	797,92	53404	5212		20555	
400	526	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,270812	24091,37	1281,79	6524	347	2215	3680	11 021
						14630,5	301,99	3962	82		816	
401	527	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197816	206623		40873		40873		44 143
											3270	
402	528	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072996	227538		16609		16609		17 938
											1329	
403	529	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	72,6	22707,52	3234,51	1648566	234825	796527	809749	2 654 980
						8501,56	950,62	617213	69015		196665	
404	530	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	32,376	20445,83	1054,54	661954	34142	594201	36451	754 278
						1038,15	199,07	33611	6445		55872	
405	531	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,488	20381		397185		397185		428 960
											31775	
406	532	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,112	21917		1164056		1164056		1 257 180
											93124	
407	533	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	1,04064	45539,85	1113,75	47391	1159	0	55160	110 755
						44426,1	494,1	46232	514		8204	
408	534	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85296	206623		176241		176241		190 340
											14099	
409	535	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18768	227538		42704		42704		46 121
											3416	
410	536	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	48,4	22707,52	3234,51	1099044	156550	531018	539833	1 769 987
						8501,56	950,62	411476	46010		131110	
411	537	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,992	20381		264790		264790		285 973
											21183	
412	538	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,408	21917		776037		776037		838 120
											62083	
413	539	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,69376	45539,85	1113,75	31594	773	0	36773	73 836
						44426,1	494,1	30821	343		5469	
414	540	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56864	206623		117494		117494		126 894
											9400	
415	541	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12512	227538		28470		28470		30 747
											2278	
416	542	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	29,648	31169,71	4543,25	924120	134698	547026	242107	1 259 524
						8175,75	797,92	242395	23657		93298	
417	543	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,01752	24091,37	1281,79	24513	1304	8322	13827	41 407
						14630,5	301,99	14887	307		3067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	544	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,725536	206623		149912		149912		161 905
											11993	
419	545	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291984	227538		66437		66437		71 752
											5315	
420	546	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	46,68	22707,52	3234,51	1059987	150987	512147	520649	1 707 086
						8501,56	950,62	396853	44375		126451	
421	547	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	18	20445,83	1054,54	368025	18982	330357	20266	419 354
						1038,15	199,07	18687	3583		31063	
422	548	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	20381		198592		198592		214 480
											15887	
423	549	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	36,936	21917		809526		809526		874 288
											64762	
424	550	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,52032	45539,85	1113,75	23695	580	0	27580	55 377
						44426,1	494,1	23116	257		4102	
425	551	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42648	206623		88121		88121		95 170
											7050	
426	552	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09384	227538		21352		21352		23 060
											1708	
427	553	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	62,24	22707,52	3234,51	1413316	201316	682863	694198	2 276 115
						8501,56	950,62	529137	59166		168601	
428	554	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,992	20381		264790		264790		285 973
											21183	
429	555	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	49,248	21917		1079368		1079368		1 165 718
											86349	
430	556	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,69376	45539,85	1113,75	31594	773	0	36773	73 836
						44426,1	494,1	30821	343		5469	
431	557	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56864	206623		117494		117494		126 894
											9400	
432	558	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12512	227538		28470		28470		30 747
											2278	
433	559	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	31,936	31169,71	4543,25	995436	145093	589242	260791	1 356 725
						8175,75	797,92	261101	25482		100498	
434	560	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,083248	24091,37	1281,79	26097	1388	8860	14720	44 082
						14630,5	301,99	15848	327		3265	
435	561	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,791264	206623		163493		163493		176 573
											13079	
436	562	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291984	227538		66437		66437		71 752
											5315	
437	563	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	11,086	22707,52	3234,51	251736	35858	121629	123648	405 415
						8501,56	950,62	94248	10539		30031	
438	564	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	20381		49648		49648		53 620
											3972	
439	565	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,65	21917		189582		189582		204 749
											15167	
440	566	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,08672	45539,85	1113,75	3949	97	0	4597	9 230
						44426,1	494,1	3853	43		684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
441	567	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	206623		14687		14687		15 862
											1175	
442	568	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
443	569	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,718	31169,71	4543,25	115889	16892	68600	30361	157 950
						8175,75	797,92	30397	2967		11700	
444	570	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,135406	24091,37	1281,79	3262	174	1107	1840	5 510
						14630,5	301,99	1981	41		408	
445	571	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098908	206623		20437		20437		22 072
											1635	
446	572	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036498	227538		8305		8305		8 969
											664	
447	573	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,64	22707,52	3234,51	309731	44119	149651	152135	498 814
						8501,56	950,62	115961	12966		36949	
448	574	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	5,296	20445,83	1054,54	108281	5585	97198	5963	123 383
						1038,15	199,07	5498	1054		9139	
449	575	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	20381		132395		132395		142 987
											10592	
450	576	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,144	21917		156575		156575		169 101
											12526	
451	577	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,18802	45539,85	1113,75	8562	209	0	9966	20 011
						44426,1	494,1	8353	93		1482	
452	578	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15674	206623		32386		32386		34 977
											2591	
453	579	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
454	580	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,89	22707,52	3234,51	201870	28755	97536	99155	325 107
						8501,56	950,62	75579	8451		24082	
455	581	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	2,774	20445,83	1054,54	56717	2925	50912	3123	64 627
						1038,15	199,07	2880	552		4787	
456	582	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,06	20381		82747		82747		89 367
											6620	
457	583	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,83	21917		105859		105859		114 328
											8469	
458	584	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	
459	585	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193		17 488
											1295	
460	586	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
461	587	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,89	22707,52	3234,51	201870	28755	97536	99155	325 107
						8501,56	950,62	75579	8451		24082	
462	588	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,06	20381		82747		82747		89 367
											6620	
463	589	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,83	21917		105859		105859		114 328
											8469	
464	590	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
465	591	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193		17 488
											1295	
466	592	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
467	593	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,872	31169,71	4543,25	120689	17591	71441	31619	164 493
						8175,75	797,92	31657	3090		12185	
468	594	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,143464	24091,37	1281,79	3456	184	1173	1949	5 838
						14630,5	301,99	2099	43		432	
469	595	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105228	206623		21743		21743		23 482
											1739	
470	596	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038236	227538		8700		8700		9 396
											696	
471	597	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	21,792	22707,52	3234,51	494842	70486	239090	243059	796 933
						8501,56	950,62	185266	20716		59032	
472	598	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	5,928	20445,83	1054,54	121203	6251	108797	6674	138 107
						1038,15	199,07	6154	1180		10230	
473	599	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,368	20381		231691		231691		250 227
											18535	
474	600	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,424	21917		228463		228463		246 740
											18277	
475	601	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,18802	45539,85	1113,75	8562	209	0	9966	20 011
						44426,1	494,1	8353	93		1482	
476	602	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15674	206623		32386		32386		34 977
											2591	
477	603	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
478	604	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,896	22707,52	3234,51	247421	35243	119545	121529	398 466
						8501,56	950,62	92633	10358		29516	
479	605	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,684	20381		115846		115846		125 113
											9268	
480	606	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,212	21917		114231		114231		123 370
											9139	
481	607	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	
482	608	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193		17 488
											1295	
483	609	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
484	610	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,062	31169,71	4543,25	95442	13911	56496	25004	130 082
						8175,75	797,92	25034	2443		9636	
485	611	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,135248	24091,37	1281,79	3258	173	1106	1838	5 504
						14630,5	301,99	1979	41		408	
486	612	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097012	206623		20045		20045		21 649
											1604	
487	613	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038236	227538		8700		8700		9 396
											696	
488	614	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,268	22707,52	3234,51	301283	42915	145569	147986	485 210
						8501,56	950,62	112799	12613		35942	
489	615	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/		5,668	20445,83	1054,54	115887	5977	104026	6381	132 050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1038,15	199,07	5884	1128		9781	
490	616	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,248	20381		66197		66197		71 493
											5296	
491	617	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,02	21917		219608		219608		237 177
											17569	
492	618	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,17344	45539,85	1113,75	7898	193	0	9193	18 459
						44426,1	494,1	7705	86		1367	
493	619	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14216	206623		29374		29374		31 723
											2350	
494	620	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	227538		7117		7117		7 687
											569	
495	621	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,634	22707,52	3234,51	150642	21458	72785	73993	242 605
						8501,56	950,62	56399	6306		17971	
496	622	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	20381		33099		33099		35 747
											2648	
497	623	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,01	21917		109804		109804		118 589
											8784	
498	624	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,08672	45539,85	1113,75	3949	97	0	4597	9 230
						44426,1	494,1	3853	43		684	
499	625	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	206623		14687		14687		15 862
											1175	
500	626	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
501	627	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,932	31169,71	4543,25	122559	17864	72548	32109	167 042
						8175,75	797,92	32147	3137		12373	
502	628	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,141094	24091,37	1281,79	3399	181	1154	1917	5 742
						14630,5	301,99	2064	43		425	
503	629	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10112	206623		20894		20894		22 565
											1671	
504	630	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039974	227538		9096		9096		9 823
											728	
505	631	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,454	22707,52	3234,51	191969	27345	92753	94292	309 163
						8501,56	950,62	71872	8037		22901	
506	632	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	3,21	20445,83	1054,54	65631	3385	58914	3614	74 785
						1038,15	199,07	3332	639		5540	
507	633	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	20381		33099		33099		35 747
											2648	
508	634	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,83	21917		149693		149693		161 669
											11975	
509	635	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,08672	45539,85	1113,75	3949	97	0	4597	9 230
						44426,1	494,1	3853	43		684	
510	636	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	206623		14687		14687		15 862
											1175	
511	637	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
512	638	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	25,362	22707,52	3234,51	575908	82034	278258	282877	927 488
						8501,56	950,62	215617	24110		68703	
513	639	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,872	20381		99296		99296		107 240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							7944	
514	640	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		20,49	21917		449079		449079		485 006
				м3							35926	
515	641	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,26016	45539,85	1113,75	11848	290	0	13790	27 689
				т арматуры		44426,1	494,1	11558	129		2051	
516	642	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,21324	206623		44060		44060		47 585
				т							3525	
517	643	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04692	227538		10676		10676		11 530
				т							854	
518	644	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		12,924	31169,71	4543,25	402837	58717	238457	105538	549 045
				м3		8175,75	797,92	105663	10312		40670	
519	645	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,435606	24091,37	1281,79	10494	558	3563	5919	17 727
				т		14630,5	301,99	6373	132		1313	
520	646	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,315684	206623		65228		65228		70 446
				т							5218	
521	647	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,119922	227538		27287		27287		29 470
				т							2183	
522	648	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,022	22707,52	3234,51	159452	22713	77041	78320	256 794
				м3 конструкции		8501,56	950,62	59698	6675		19022	
523	649	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/		2,47	20445,83	1054,54	50501	2605	45332	2781	57 545
				м3		1038,15	199,07	2564	492		4263	
524	650	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,172	18851		40944		40944		44 220
				м3							3276	
525	651	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,85	21917		106297		106297		114 801
				м3							8504	
526	652	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
				т арматуры		44426,1	494,1	4176	46		741	
527	653	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07837	206623		16193		16193		17 488
				т							1295	
528	654	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01564	227538		3559		3559		3 843
				т							285	
529	655	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,404	22707,52	3234,51	168126	23948	81233	82581	270 764
				м3 конструкции		8501,56	950,62	62946	7038		20057	
530	656	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,248	20381		66197		66197		71 493
				м3							5296	
531	657	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,156	21917		91087		91087		98 374
				м3							7287	
532	658	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/		0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
				т арматуры		44426,1	494,1	4176	46		741	
533	659	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07837	206623		16193		16193		17 488
				т							1295	
534	660	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01564	227538		3559		3559		3 843
				т							285	
535	661	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		2,972	31169,71	4543,25	92636	13503	54835	24269	126 258
				м3		8175,75	797,92	24298	2371		9352	
536	662	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,149152	24091,37	1281,79	3593	191	1220	2027	6 070
				т		14630,5	301,99	2182	45		450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
537	663	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10744	206623		22200		22200		23 976
											1776	
538	664	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041712	227538		9491		9491		10 250
											759	
539	665	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	38,256	22707,52	3234,51	868699	123739	419724	426691	1 399 021
						8501,56	950,62	325236	36367		103631	
540	666	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	12	20445,83	1054,54	245350	12654	220238	13510	279 569
						1038,15	199,07	12458	2389		20709	
541	667	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,24	20381		330987		330987		357 466
											26479	
542	668	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,016	21917		482525		482525		521 127
											38602	
543	669	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,37604	45539,85	1113,75	17125	419	0	19932	40 022
						44426,1	494,1	16706	186		2965	
544	670	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31348	206623		64772		64772		69 954
											5182	
545	671	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06256	227538		14235		14235		15 374
											1139	
546	672	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	11,772	22707,52	3234,51	267313	38077	129156	131300	430 502
						8501,56	950,62	100080	11191		31889	
547	673	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитные заделки/	м3	2,168	20445,83	1054,54	44327	2286	39790	2441	50 509
						1038,15	199,07	2251	432		3741	
548	674	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,684	20381		115846		115846		125 113
											9268	
549	675	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,088	21917		133431		133431		144 105
											10674	
550	676	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,09401	45539,85	1113,75	4281	105	0	4983	10 005
						44426,1	494,1	4176	46		741	
551	677	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07837	206623		16193		16193		17 488
											1295	
552	678	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
553	679	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	11,551	22707,52	3234,51	262295	37362	126731	128835	422 420
						8501,56	950,62	98202	10981		31290	
554	680	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,801	18851		71653		71653		77 385
											5732	
555	681	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75	21917		169857		169857		183 445
											13589	
556	682	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /обрамление отверстий/	т арматуры	0,120552	45539,85	1113,75	5490	134	0	6390	12 830
						44426,1	494,1	5356	60		950	
557	683	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104912	206623		21677		21677		23 411
											1734	
558	684	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01564	227538		3559		3559		3 843
											285	
559	685	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,847	31169,71	4543,25	151080	22021	89431	39581	205 913
						8175,75	797,92	39628	3868		15253	
560	686	Е11-061908-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,181147	24091,37	1281,79	4364	232	1482	2462	7 372
						14630,5	301,99	2650	55		546	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	687	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133352	206623		27554		27554		29 758
											2204	
562	688	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047795	227538		10875		10875		11 745
											870	
563	689	Е11-221401-0505	Футляр стальной диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная буроншековыми машинами на длину до 30 м/Ф900 ГНБ/	м футляра	30	28890,1	23938,24	866703	718147	1943	291830	1 251 216
						4887,1	4938,83	146613	148165		92683	
564	690	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная буроншековыми машинами на длину до 30 м/Ф300 ГНБ/	м футляра	60	13857,15	12290,08	831429	737405	888	243794	1 161 241
						1552,27	2552,01	93136	153120		86018	
565	691	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76/ГНБ/	м	30,3	87634		2655310		2655310		2 867 735
											212425	
566	692	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ГНБ/	м	60,6	18314		1109828		1109828		1 198 615
											88786	
567	693	Е11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	2556,23	19,68	76687	590	35251	40646	126 719
						1361,52	7,03	40846	211		9387	
568	694	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1088,07	7,08	65284	425	9257	55158	130 077
						926,71	1,87	55603	112		9635	
569	695	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32993,21	3518,53	32993	3519	20427	9012	45 365
						9047,83	54,9	9048	55		3360	
570	696	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	28827,9	3083,62	57656	6167	35652	15787	79 318
						7918,09	54,9	15836	110		5875	
571	697	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	396914,51	75534,96	6351	1209	245	5263	12 542
						306070	26161,05	4897	419		929	
572	698	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	1760		28273		28273		30 534
											2262	
573	699	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	95	6846		650370		650370		702 400
											52030	
			Итого по разделу: 10. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									112 850 175
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2									1 447 189 426
			ОТДЕЛ 3.Исключить из сметы									
			Раздел: 11. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									
574	700	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	11,277	1540884,78	597163,78	-17376558	-6734216	-1550926	-10776009	-30 404 772
						806191	159035,37	-9091416	-1793442		-2252205	
575	701	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	815898,65	314416,65	-24477	-9432	-1352	-16151	-43 878
						456432	87375,92	-13693	-2621		-3250	
576	702	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	559424,36	215174,32	-39160	-15062	-2078	-25957	-70 326
						314568	59991	-22020	-4199		-5209	
577	703	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	478330,25	170960,21	-9567	-3419	-267	-6750	-17 622
						294008	46898,27	-5880	-938		-1305	
578	704	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,21	299017,51	92933,19	-62794	-19516	-664	-47411	-119 021
						202924	25124,74	-42614	-5276		-8816	
579	705	С123-010501-1329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11734,18	71999		-844849226		-844849226		-912 437 164
											-67587938	
580	706	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	28769		-871701		-871701		-941 437
											-69736	
581	707	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	14104		-997153		-997153		-1 076 925
											-79772	
582	708	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	7221		-145864		-145864		-157 533
											-11669	
583	709	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	212,1	1730		-366933		-366933		-396 288
											-29355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
584	710	Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,341	2632842,47 1218872	1413970,47 462698,54	-897799 -415635	-482164 -157780	0	-567681 -117238	-1 582 719
585	711	С123-010501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х 59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	341	150748		-51405068		-51405068	-4112405	-55 517 473
586	712	Е11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4092	5804484,84 1954510	3690580,44 926823,96	-2375195 -799785	-1510186 -379256	-65224	-1167251 -283396	-3 825 842
587	713	С123-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	409,2	87634		-35859833		-35859833	-2868787	-38 728 619
588	714	Е11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	341	2556,23 1361,52	19,68 7,03	-871673 -464278	-6711 -2396	-400684	-462008 -106694	-1 440 375
589	715	С123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	123	82130		-10101990		-10101990	-808159	-10 910 149
590	716	С123-020302-8022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	53178		-53178		-53178	-4254	-57 432
591	717	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1485		-41580		-41580	-3326	-44 906
592	718	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	124	32379		-4014996		-4014996	-321200	-4 336 196
593	719	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	1	16937		-16937		-16937	-1355	-18 292
594	720	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободные/	шт.	30	2267		-68010		-68010	-5441	-73 451
595	721	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	45	21470,41 4516,72	16380,62 3840,9	-966168 -203252	-737128 -172841	-25788	-372332 -107080	-1 445 580
596	722	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	3	4598,68 3794,57	422,07 32,94	-13796 -11384	-1266 -99	-1146	-11368 -2013	-27 177
597	723	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	5	3869,35 3216,85	363,84 21,96	-19347 -16084	-1819 -110	-1443	-16032 -2830	-38 209
598	724	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2200,28 1877,59	199,59 10,98	-4401 -3755	-399 -22	-246	-3739 -651	-8 791
599	725	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	33	916,31 787,8	66,96 0	-30238 -25997	-2210 0	-2031	-25737 -4478	-60 454
600	726	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	700,89 603,98	50,22 0	-4205 -3624	-301 0	-280	-3588 -623	-8 416
601	727	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	474,86 420,16	33,48 0	-950 -840	-67 0	-42	-832 -143	-1 924
602	728	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	45	32379		-1457055		-1457055	-116564	-1 573 619
603	729	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	3	16937		-50811		-50811	-4065	-54 876
604	730	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	5	9596		-47980		-47980	-3838	-51 818
605	731	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5598		-11196		-11196	-896	-12 092
606	732	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2267		-74811		-74811	-5985	-80 796
607	733	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1764		-10584		-10584	-847	-11 431
608	734	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1151		-2302		-2302		-2 486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							-184	
609	735	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		7	685		-4795		-4795		-5 179
				шт.							-384	
610	736	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		26	1194		-31044		-31044		-33 528
				шт.							-2484	
611	737	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка		36	34607,9	15880,94	-1245885	-571714	-93786	-718675	-2 121 724
				задвижка или клапан		16121,8	4043,04	-580385	-145549		-157165	
612	738	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		3	18917,55	9337,38	-56753	-28012	-3760	-32424	-96 310
				задвижка или клапан		8326,8	2590,26	-24980	-7771		-7134	
613	739	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	5549,05	1846,87	-11098	-3694	-1154	-7204	-19 766
				задвижка или клапан		3125,12	513,03	-6250	-1026		-1464	
614	740	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		33	1766,87	74,25	-58307	-2450	-10904	-45579	-112 197
				задвижка или клапан		1362,2	32,94	-44953	-1087		-8311	
615	741	5101-0102-1706 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		36	4382236		-157760496				-157 760 496
				шт.						-157760496		
			Отпускная цена			4382236		-157760496				
			Сметная стоимость оборудования					*-157760496*				
616	742	5101-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		3	1290951		-3872853				-3 872 853
				шт.						-3872853		
			Отпускная цена			1290951		-3872853				
			Сметная стоимость оборудования					*-3872853*				
617	743	С123-040102-1508	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		2	262705		-525410		-525410		-567 443
				шт.							-42033	
618	744	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		33	79334		-2618022		-2618022		-2 827 464
				шт.							-209442	
619	745	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		342	1730		-591660		-591660		-638 993
				м							-47333	
620	746	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		6,284	21351,35	1171,35	-134172	-7361	0	-118063	-272 413
				т		20180	465,93	-126811	-2928		-20179	
621	747	С123-010201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/гильза/		43,2	60012		-2592518		-2592518		-2 799 920
				м							-207401	
622	748	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/		0,6	39416		-23650		-23650		-25 542
				м							-1892	
623	749	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/		1,2	26487		-31784		-31784		-34 327
				м							-2543	
624	750	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/		0,9	23380		-21042		-21042		-22 725
				м							-1683	
625	751	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/		17,4	8449		-147013		-147013		-158 774
				м							-11761	
626	752	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/гильза/		3	4315		-12945		-12945		-13 981
				м							-1036	
627	753	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/монтажна вставка/		32	2532,01	123,75	-81024	-3960	-10286	-67850	-160 785
				задвижка или клапан		2086,84	54,9	-66779	-1757		-11910	
628	754	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,28	2603		-13744		-13744		-14 843
				м							-1100	
629	755	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		128	2267		-290176		-290176		-313 390
				шт.							-23214	
630	756	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка/монтажна вставка/		1	4664,38	1600,42	-4664	-1600	-535	-2943	-8 216
				задвижка или клапан		2528,88	444	-2529	-444		-609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
631	757	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,215	4859		-1045		-1045		-1 128
											-84	
632	758	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3934		-15736		-15736		-16 995
											-1259	
633	759	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/монтажна вставка/		2	7017,63	2424,11	-14035	-4848	-1148	-9288	-25 189
			задвижка или клапан			4019,48	671,49	-8039	-1343		-1866	
634	760	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,51	8449		-4309		-4309		-4 654
											-345	
635	761	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5598		-44784		-44784		-48 367
											-3583	
636	762	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/монтажна вставка/		4	12296,09	4158,37	-49184	-16633	-3068	-33773	-89 594
			задвижка или клапан			7370,76	1157,85	-29483	-4631		-6637	
637	763	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,14	13986		-15944		-15944		-17 220
											-1276	
638	764	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	16	9596		-153536		-153536		-165 819
											-12283	
639	765	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/монтажна вставка/		3	19773,29	8171,83	-59320	-24515	-3348	-37978	-105 082
			задвижка или клапан			10485,6	2301,57	-31457	-6905		-7784	
640	766	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	26487		-23838		-23838		-25 745
											-1907	
641	767	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	12	16937		-203244		-203244		-219 504
											-16260	
642	768	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/монтажна вставка/		74	38846,33	16282,44	-2874628	-1204901	-178716	-1778846	-5 025 752
			задвижка или клапан			20148,8	4132,47	-1491011	-305803		-372278	
643	769	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,2	39416		-875035		-875035		-945 038
											-70003	
644	770	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	296	32379		-9584184		-9584184		-10 350 919
											-766735	
645	771	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2532,01	123,75	-2532	-124	-321	-2120	-5 025
			задвижка или клапан			2086,84	54,9	-2087	-55		-372	
646	772	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,155	1760		-273		-273		-295
											-22	
647	773	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1764		-7056		-7056		-7 620
											-564	
648	774	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1344,44	74,25	-2689	-149	-340	-2243	-5 327
			задвижка или клапан			1099,96	32,94	-2200	-66		-395	
649	775	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,28	1174		-329		-329		-355
											-26	
650	776	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1151		-9208		-9208		-9 945
											-737	
651	777	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,54	2840733,04	1461106,78	-1533996	-788998	-96250	-867205	-2 593 297
						1201385	420771,64	-648748	-227217		-192096	
652	778	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	542,16	39416		-21369779		-21369779		-23 079 361
											-1709582	
653	779	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,54	8482396,59	1183620,83	-4580494	-639155	-3683763	-398658	-5 377 484
						476992	268720,21	-257576	-145109		-398332	
			Итого по разделу: 11. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==									-1 285 578 673
			Раздел: 12. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									
654	780	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	150	6612,31	1885	-991846	-282750	-271792	-528682	-1 642 171
						2915,36	644,79	-437304	-96719		-121642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
655	781	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали /Подушка под ковер/. Монтаж		9	48986,93	2493,11	-440882	-22438	-33016	-268410	-766 036
				т конструкций		42825,4	396,9	-385429	-3572		-56743	
656	782	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		9	438712		-3948408		-3948408		-4 264 281
				т							-315873	
657	783	С121-130816-2305	Резина прессованная		1,5	1152		-1728		-1728		-1 866
				кг							-138	
658	784	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/бетонные столбики/		1,6	23234,61	1104,38	-37175	-1767	-28203	-6877	-47 576
				м3		4503,1	219,79	-7205	-352		-3524	
659	785	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		220	580		-127600		-127600		-137 808
				кг							-10208	
660	786	Е11-220701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией		11,618	547066,38	0	-6355817	0	-4926175	-1415346	-8 392 856
				км трубопровода		123054,1	0	-1429643	0		-621693	
661	787	Е11-220701-0111	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией		0,033	279234,27	0	-9215	0	-5779	-3402	-13 626
				км трубопровода		104122,7	0	-3436	0		-1009	
662	788	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией		0,098	144454,37	0	-14157	0	-7663	-6429	-22 232
				км трубопровода		66259,9	0	-6493	0		-1647	
663	789	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,21	55955,59	0	-11751	0	-1812	-9840	-23 317
				км трубопровода		47328,5	0	-9939	0		-1727	
			Итого по разделу: 12. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/==									-15 311 769
			Раздел: 13. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									
664	790	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		755,86	37088,98	2499,65	-28034073	-1889388	-19593782	-7356553	-38 221 876
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8666,82	1164,18	-6550903	-879959		-2831250	
665	791	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		369,42	54140,14	3210,8	-20000450	-1186135	-14991235	-4290253	-26 233 959
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10348,87	1381,92	-3823080	-510509		-1943256	
666	792	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		86,22	67466		-5816919		-5816919		-6 282 272
				м3							-465353	
667	793	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		71,55	69759		-4991256		-4991256		-5 390 557
				м3							-399301	
668	794	С121-040302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		29,55	66516		-1965548		-1965548		-2 122 792
				м3							-157244	
669	795	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		21	58694		-1232574		-1232574		-1 331 180
				шт.							-98606	
670	796	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	7900		-71100		-71100		-76 788
				шт.							-5688	
671	797	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		221	2072		-457912		-457912		-494 545
				шт.							-36633	
672	798	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		80	5607		-448560		-448560		-484 445
				шт.							-35885	
673	799	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,52	211541		-744624		-744624		-804 194
				т							-59570	
674	800	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		110	15982		-1758020		-1758020		-1 898 662
				комплект							-140642	
675	801	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	18826		-18826		-18826		-20 332
				комплект							-1506	
676	802	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приложенные с ограждениями		3,0045	550837		-1654990		-1654990		-1 787 389
				т							-132399	
677	803	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,17	31184,43	2087,28	-67670	-4529	-51869	-11280	-85 267
				м3 кладки		5194,35	395,28	-11272	-858		-6316	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
678	804	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2025,1	823,76	19,83	-1668196	-40155	-1163516	-436145	-2 272 688
						229,38	2,2	-464526	-4447		-168347	
			Итого по разделу: 13. ==КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ==									-87 506 946
			Раздел: 14. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									
679	805	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,95	34265,94	8141,89	-1368924	-325268	-705627	-457048	-1 972 050
						8461,3	3094,76	-338029	-123636		-146078	
680	806	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	13938		-250884		-250884	-20071	-270 955
681	807	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	11772		-164808		-164808	-13185	-177 993
682	808	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.6а/	шт.	8	11772		-94176		-94176	-7534	-101 710
683	809	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	47	16431		-772257		-772257	-61781	-834 038
684	810	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.9а/	шт.	10	16431		-164310		-164310	-13145	-177 455
685	811	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90/ЗПП15-1/	шт.	17	16346		-277882		-277882	-22231	-300 113
686	812	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/ЗПП15-2/	шт.	1	16796		-16796		-16796	-1344	-18 140
687	813	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	2072		-45584		-45584	-3647	-49 231
688	814	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	5607		-78498		-78498	-6280	-84 778
689	815	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	15982		-287676		-287676	-23014	-310 690
690	816	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,53975	550837		-297314		-297314	-23785	-321 099
691	817	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,26	31184,43	2087,28	-39292	-2630	-30118	-6550	-49 510
						5194,35	395,28	-6545	-498		-3667	
692	818	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	487,03284	823,76	19,83	-401198	-9657	-279823	-104892	-546 577
						229,38	2,2	-111718	-1070		-40487	
693	819	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Внутренняя поверхность колодцев/	м2 поверхности	441,1857	823,76	19,83	-363431	-8748	-253482	-95018	-495 125
						229,38	2,2	-101201	-969		-36676	
			Итого по разделу: 14. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ=									-5 709 464
			Раздел: 15. ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==									
694	820	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом/Демонтаж/	км трубопровода	0,01	213420,64	9876,64	-2134	-99	0	-2044	-4 512
						203544	2910,53	-2035	-29		-334	
695	821	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Демонтаж/	км трубопровода	4,56252	1597495,07	876664,07	-7288603	-3999797	0	-4396267	-12 619 659
						720831	252462,98	-3288806	-1151867		-934790	
696	822	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	13	1326,35	74,25	-17243	-965	0	-16539	-36 484
						1252,1	32,94	-16277	-428		-2702	
697	823	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	1	3866,15	1454,47	-3866	-1454	0	-2786	-7 185
						2411,69	402,89	-2412	-403		-532	
698	824	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/Демонтаж/	задвижка или клапан	3	6917,48	2495,02	-20752	-7485	0	-15198	-38 826
						4422,46	694,71	-13267	-2084		-2876	
699	825	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/Демонтаж/		1	11194,46	4903,1	-11194	-4903	0	-7596	-20 293

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан		6291,36	1380,94	-6291	-1381		-1503	
700	826	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/Демонтаж/		35	21858,74	9769,46	-765056	-341931	0	-504808	-1 371 453
				задвижка или клапан		12089,28	2479,48	-423125	-86782		-101589	
701	827	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка/Демонтаж/		10	704,53	44,55	-7045	-446	0	-6729	-14 877
				задвижка или клапан		659,98	19,76	-6600	-198		-1102	
702	828	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка/Демонтаж/		2	1622,71	137,59	-3245	-275	0	-3049	-6 798
				шт.		1485,12	54,59	-2970	-109		-504	
703	829	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/		4	1326,35	74,25	-5305	-297	0	-5089	-11 226
				задвижка или клапан		1252,1	32,94	-5008	-132		-832	
704	830	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/		4	3866,15	1454,47	-15465	-5818	0	-11146	-28 739
				задвижка или клапан		2411,69	402,89	-9647	-1612		-2129	
705	831	Е11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/		4	6917,48	2495,02	-27670	-9980	0	-20264	-51 769
				задвижка или клапан		4422,46	694,71	-17690	-2779		-3835	
706	832	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/		5	11194,46	4903,1	-55972	-24515	0	-37978	-101 466
				задвижка или клапан		6291,36	1380,94	-31457	-6905		-7516	
707	833	Е11-220901-0209 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка/Демонтаж демонтажной вставки/		2	21858,74	9769,46	-43717	-19539	0	-28846	-78 369
				задвижка или клапан		12089,28	2479,48	-24179	-4959		-5805	
708	834	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		35,586	70		-2491				-2 690
				т							-199	
709	835	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		35,586	222		-7900				-8 532
				т							-632	
			Итого по разделу: 15. ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==									-14 402 878
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3									-1 408 509 730
			ИТОГО АКТУ:					164857099	11521180	94583441	15864138	187 134 826
								12111263	2892350	45773066	10795845	
710	25	02-01-01										-748 000
711	5											
712	19											
713	33											
714	47											
715	61	02-01-02	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									-12 450 390
716	75											
717	89											
718	103											
719	117											
			ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:					164857099	11521180	94583441	15864138	173 936 436
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							41 390 830		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1 378 474				
			Итого с временными									133 924 080
			Зимние удорожания			3,3 %		4 419 495				
			Итого с зимними удорожаниями									138 343 575
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 766 871				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182 501 276
			в том числе на 2019 год - 73%									133 225 932
			в том числе на 2020 год - 27%									49 275 345
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									139 873 386
			НДС на 2019 год - 12 %									16 784 806
			Итого в текущих ценах на 2019 год									156 658 193
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									53 536 997
			НДС на 2020 год - 12 %									6 424 440
			Итого в текущих ценах на 2020 год									59 961 436
			НДС - 12 %			12 %						23 209 246

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с НДС									216 619 629
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									194 957 666
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			5 748 505,79						189 209 160,21

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор **Джакишбеков А.Р.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костанай"

Зав.сектором ПТ и АД **Бекенов Н.А.**

Место печати

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Кльшбаев О.С.**

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженер проекта **Быков А.Е.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №25

за **сентябрь 2022** на **02-01-03 Протекторная защита**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	33	24719,74	10782,53	815751	355823	114497	410007	1323819
						10467,6	3185,64	345431	105126		98061	
2	2	С124-040207-3999	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	12004		396132		396132		427823
											31691	
3	3	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	6612,31	1885	125634	35815	34427	66966	208008
						2915,36	644,79	55392	12251		15408	
4	4	Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	264	737,46	401,93	194689	106110	45426	61230	276393
						163,46	91,41	43153	24133		20474	
5	5	С123-060128-0207	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,264	400368		105697		105697		114153
											8456	
6	6	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала/ЭНЕС-1/	шт.	1	572		572		572		618
											46	
7	7	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	19334,58	14869,68	270684	208176	1021	93373	393182
						4392	4871,23	61488	68197		29125	
8	8	ц.п. ТОО"КНК-электро"	Муфта 4 КВ /Н/ТП-1 16-25 /38665/	шт	14	6375		89250		89250		96390
											7140	
9	9	С121-130816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	14	17		238		238		257
											19	
			ИТОГО:					1998647	705923	787260	631576	2840643
								505464	209707		210420	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		29 543				
			Итого с временными									2 870 186
			Зимние удорожания			3,3 %		94 716				
			Итого с зимними удорожаниями									2 964 902
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59 298				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 024 200
			в том числе на 2019 год - 73%									2 207 666
			в том числе на 2020 год - 27%									816 534
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									2 317 820
			НДС на 2019 год - 12 %									278 138
			Итого в текущих ценах на 2019 год									2 595 958
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									887 153
			НДС на 2020 год - 12 %									106 458

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2020 год									993 611
			НДС - 12 %			12 %						384 597
			Итого по акту с НДС									3 589 570
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									3 230 613

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная"

Зав.сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

Место печати

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Клышбаев О.С.**

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженерпроекта **Быков А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2022 на 07-01-01 Компенсационное восстановление зеленых насаждений

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-470104-0108	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%		305	1947,71	0	594050	0	112295	423945	1099434
				ямa		1579,53	0	481755	0		81440	
2	2	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		305	1160,22	146,53	353866	44691	34230	249908	652076
				шт.		901,46	29,65	274945	9042		48302	
3	3	С125-010202-0103	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		305	1428		435540		435540		470383
				шт.							34843	
			ИТОГО:					1383456	44691	582065	673853	2 221 893
								756700	9042		164585	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		23 108				
			Итого с временными									2 245 001
			Зимние удорожания			3,3 %		74 085				
			Итого с зимними удорожаниями									2 319 086
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46 382				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 365 467
			в том числе на 2019 год - 73%									1 726 791
			в том числе на 2020 год - 27%									638 676
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									1 812 951
			НДС на 2019 год - 12 %									217 554
			Итого в текущих ценах на 2019 год									2 030 506
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									693 913
			НДС на 2020 год - 12 %									83 270
			Итого в текущих ценах на 2020 год									777 183
			НДС - 12 %			12 %						300 824
			Итого по акту с НДС									2 807 688
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									2 526 919

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная"

Зав.сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

Место печати

ТОО "СелемСтройЗащита"

Эксперт **Кльшбаев О.Е.**

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженер проекта **Быков А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

Акт выполненных работ №27

за **сентябрь 2022** на **07-01-02 Покрытие дорог**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		25,2	1081,31	955,59	27249	24081	214	8352	38449
			м3 материала основания в плотном теле			117,22	189,65	2954	4779		2848	
2	2	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		25,2	1405		35406		35406		38238
				м3							2832	
3	3	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		252	790,48	208,67	199202	52585	139607	24892	242022
				м2 основания		27,82	63,64	7010	16038		17928	
4	4	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		252	1704,44	90,86	429520	22896	397326	16951	482188
				м2 покрытия		36,89	25,39	9297	6398		35718	
5	5	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетоных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/		252	390,92	0,04	98512	10	98452	54	106452
				м2 покрытия		0,2	0	50	0		7885	
6	14	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		128,28	2399,19	1046,04	307769	134187	0	247470	599657
				м3 конструкции		1353,15	433,09	173582	55557		44419	
			ИТОГО:					1097658	233759	671005	297719	1507006
								192893	82772		111630	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,0104		15 673				
			Итого с временными									1 522 679
			Зимние удорожания			0,033		50 248				
			Итого с зимними удорожаниями									1 572 927
			Непредвиденные работы и затраты			0,02		31 459				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 604 386
			в том числе на 2019 год - 73%									1 171 202
			в том числе на 2020 год - 27%									433 184
			Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961									1 229 640
			НДС на 2019 год - 12 %									147 557
			Итого в текущих ценах на 2019 год									1 377 197
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865									470 649
			НДС на 2020 год - 12 %									56 478

			Итого в текущих ценах на 2020 год									527 127
			НДС - 12 %			**0,12**						204 035
			Итого по акту с НДС									1 904 323
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									1 713 891

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астанаинжкомстрой"

Директор **Джаксибеков А.Р.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костанай"

Зав.сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

Место печати

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Клышбаев О.С.**

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Главный инженер проекта **Быков А.Е.**