ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО " Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " Алмат-Курылыс"

Наименование стройкм: Строительство Дворца культуры по улице Оралова б/н в селе Кызылжар, сельского округа Кызылжар, Сарыагашского района, ЮКО

Договор: №10 от 08.05.2017г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-5 Резервуар для воды емк.50м3								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 В СУХИХ ГРУНТАХ	49,7178	27,84	26,18	1384	1301	427	0,01	1
		м3		1,66	7,20	83	358	97	0,03	1
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,80665	9,24	9,24	26	26	8	--	--
		м3		--	3,00	--	8	97	0,01	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	0,93555	262,72	--	246	--	278	1,85	2
		м3		262,72	--	246	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,66	134,10	--	1430	--	1615	0,97	10
		м3		134,10	--	1430	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 10 М	23,2	6,48	6,48	150	150	47	--	--
		м3		--	2,10	--	49	97	0,01	--
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23,2	3,20	3,20	74	74	23	--	--
		м3		--	1,04	--	24	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,11	3
		м3		17,03	--	395	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23,2	14,12	12,00	328	278	98	0,01	--
		м3		1,62	2,75	38	64	97	0,01	--
9	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8,61	12,34	12,34	106	106	29	--	--
		м3		--	3,50	--	30	97	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7582				
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, ИЗ БМ В20 W4	25,85	9433,45	954,99	243855	24686	38161	6,51	168
		м3		1075,50	330,44	27802	8542	105	1,34	35
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,74884	67700,00	--	118396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04268	62000,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0792	65000,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02665	93997,62	304,24	2505	8	929	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	881	3	105	0,56	--
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм ГИЛЬЗА	0,0015	70074,97	10674,97	105	16	103	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	73	6	130	19,69	--
16	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,5	629,00	--	944	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
17	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	3,33	12317,78	241,10	41018	803	9051	15,60	52
		м3		2497,50	91,08	8317	303	105	0,44	1
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,25988	67700,00	--	17594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0758	50900,00	--	3858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02772	52102,00	--	1444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	183,30	15,94	3299	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
22	Е0107-31-1	Установка опорных колец КЦО-1(1шт) и КЦ10-3(1шт)	0,22	2809,57	1856,11	618	408	435	4,93	1
		м3		812,93	597,97	179	132	140	2,37	1
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки/КО-6 1шт./	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0123-24-1	Установка люков	1	8344,50	35,42	8345	35	290	1,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
27	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,29	375,50	30,89	109	9	71	1,23	--
		м2		191,93	11,68	56	3	120	0,06	--
28	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,29	12300,00	--	3567	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0025	18837,97	11119,34	47	28	31	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	19	11	105	20,52	--
31	С11011-774	Скобы ходовые	2,48	129,00	--	320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА								
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(СТРЕМЯНКА)	0,04108	13711,47	5475,87	563	225	244	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	207	64	90	5,46	--
33	С12021-222	Стоимость м/к	0,04108	151200,00	--	6211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,38264	20,36	0,02	49	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
35	Е0109-61-4	Монтаж ДЫХАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	0,03977	24382,00	9149,12	970	364	482	63,90	3
		т		11902,50	1568,93	473	62	90	7,58	--
36	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,03977	147100,00	--	5850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-1	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы ИЗ БМ В7,5	0,2	5339,17	66,01	1068	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
38	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
39	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. ДО 150 мм	0,002	102572,62	1733,92	205	3	160	361,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм Д-118ММ	2	193,00	--	386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД								
41	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,04469	23181,00	1862,00	1036	83	818	118,00	5
		т		20090,00	248,00	898	11	90	1,44	--
42	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,04469	106500,00	--	4759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ВОРОНКИ	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	339	101	130	91,12	--
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО								
44	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые изготовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,04469	33857,00	2296,00	1513	103	1233	183,00	8
		т		30380,00	270,01	1358	12	90	1,57	--
45	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,04469	106600,00	--	4764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-33-5	Установка воронки диам. 100-250 мм	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	339	101	130	91,12	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
47	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	90	68,74	7,38	6187	664	5989	0,41	37
		м2		61,20	2,79	5508	251	104	0,01	1
48	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальнойбетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	169	193,98	48,92	32783	8267	28714	0,89	150
		м2		144,90	18,47	24488	3121	104	0,09	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	232,50	9,95	7440	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
50	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	183,30	15,94	3299	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
51	Е0113-39-3	Прокладка слоя стеклоткани в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	21,8	612,02	1,57	13342	34	2560	0,67	15
		м2		130,50	--	2845	--	90	--	--
52	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	18	188,70	63,44	3397	1142	1341	0,18	3
		м		29,25	23,96	527	431	140	0,12	2
		РАЗНЫЕ								
53	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
54	Е0106-40-2	Хлорирование емкости	50	52,65	0,22	2633	11	1252	0,17	8
		м3		23,76	0,09	1188	5	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			709500				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717082				

Локальная смета 6-6 Пожарный резервуар емк.100м3 (2ШТ)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	878,6357	22,04	20,73	19366	18215	5977	0,01	8
		м3		1,31	5,70	1151	5010	97	0,02	17
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,1743	200,88	--	5459	--	6168	1,42	38
		м3		200,88	--	5459	--	113	--	--
3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	905,81	7,91	7,91	7165	7165	2257	--	--
		м3		--	2,57	--	2326	97	0,01	9
4	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ С КАРЬЕРА	66,69	50,81	48,38	3389	3227	1065	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,39	14,07	159	938	97	0,05	3
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 В ОТВАЛ	130,0455	40,50	40,50	5267	5267	1053	--	--
		т		--	8,10	--	1053	100	0,17	22
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	66,69	89,00	88,73	5936	5918	1608	--	--
		м3		0,25	24,61	17	1641	97	0,08	6
7	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	839,12	7,91	7,91	6638	6638	2090	--	--
		м3		--	2,57	--	2155	97	0,01	8
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	813,9464	5,55	5,55	4521	4521	1424	--	--
		м3		--	1,80	--	1468	97	0,01	6
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25,1736	122,18	--	3076	--	3476	0,89	22
		м3		122,18	--	3076	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	839,12	21,55	4,52	18080	3790	13862	0,11	91
		м3		17,03	--	14290	--	97	--	--
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,69	39,69	37,82	2647	2522	832	0,01	1
		м3		1,87	11,00	125	733	97	0,04	3
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 В ЛИШНИЙ ГРУНТ	86,697	40,50	40,50	3511	3511	702	--	--
		т		--	8,10	--	702	100	0,17	15
				АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА						
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	9,24	5050,51	66,01	46667	610	2141	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1809	230	105	0,12	1
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,24	133,00	--	1229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	104,52	7338,78	341,75	767049	35720	123559	6,12	640
		м3		996,75	129,11	104180	13495	105	0,63	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	104,52	94,00	--	9825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	104,52	310,00	--	32401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,2836	41200,00	--	94084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,43498	73000,00	--	104754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,27842	65000,00	--	18097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ	62,72	121,68	9,38	7632	588	4038	0,24	15
		м2		48,83	3,51	3063	220	123	0,02	1
22	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	62,72	136,47	14,58	8560	914	4420	0,25	15
		м2		51,84	5,46	3251	342	123	0,03	2
23	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ	62,72	319,20	3,58	20020	224	8282	0,73	46
		м2		124,88	0,88	7832	55	105	0,04	3
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН	230,4	245,44	3,82	56549	880	10546	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8605	332	118	0,01	2
25	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону СТЕНЫ	174,72	319,20	3,58	55770	625	23071	0,73	128
		м2		124,88	0,88	21819	154	105	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ	174,72	121,68	9,38	21260	1639	11248	0,24	42
		м2		48,83	3,51	8532	613	123	0,02	3
27	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	174,72	136,47	14,58	23845	2547	12314	0,25	43
		м2		51,84	5,46	9057	954	123	0,03	5
				АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА						
28	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,42	7771,44	241,10	135378	4200	25124	8,06	140
		м3		1282,50	91,08	22341	1587	105	0,44	8
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,42	94,00	--	1637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,42	310,00	--	5400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,469012	56200,00	--	138758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0237	67700,00	--	1604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0182	68200,00	--	1241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0516	93997,62	304,24	4850	16	1798	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1707	6	105	0,56	--
				ГОРЛОВИНА						
35	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2809,57	1856,11	478	316	336	4,93	1
		м3		812,93	597,97	138	102	140	2,37	--
36	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-2шт	1,16	3890,00	--	4512	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-24-1	Установка люков	2	8344,50	35,42	16689	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
				КАМЕРА ДЛЯ ПРИБОРОВ						
39	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2809,57	1856,11	478	316	336	4,93	1
		м3		812,93	597,97	138	102	140	2,37	--
40	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-2шт	1,16	3890,00	--	4512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-24-1	Установка люков	2	8344,50	35,42	16689	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
				ЛЕСТНИЦА Л-1						
43	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,114	13711,47	5475,87	1563	624	676	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	575	177	90	5,46	1
44	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 Уголок 63х5 т	0,08464	154400,00	--	13068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00228	154200,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,58	21,80	0,05	100	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	9,16	20,36	0,02	186	--	34	0,02	--
		м2		4,16	--	38	--	90	--	--
				ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1						
49	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,4	6682,98	95,97	2673	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4	94,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	314000,62	1733,92	1256	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
52	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
53	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,68	196,00	--	133	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000681	149300,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01412	175710,10	1826,10	2481	26	174	42,70	1
		т		8100,00	690,75	114	10	140	3,37	--
56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00368	68200,00	--	251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2104778				

Локальная смета 6-7-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	14,84	28,89	27,85	429	413	136	0,01	--
		м3		1,04	8,44	15	125	97	0,03	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,356	6,48	6,48	87	87	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--
3	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы грунтом 2 группы	1,484	134,10	--	199	--	225	0,97	1
		м3		134,10	--	199	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1169				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	0,75	5050,51	66,01	3788	50	174	1,35	1
		м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	--
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	5,8	6601,35	311,32	38288	1806	3402	2,82	16
		м3		441,00	117,61	2558	682	105	0,57	3
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,652	94,00	--	625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0321	65900,00	--	2115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0132	60500,00	--	799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ								
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0533	65900,00	--	3512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНАЯ СТЕНА								
10	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	10,8	11323,80	442,42	122297	4778	28686	14,00	151
		м3		2362,50	167,13	25515	1805	105	0,82	9
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,723	65900,00	--	47646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0323	62000,00	--	2003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			212669				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
13	Е0107-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	3	414,10	225,69	1242	677	1015	0,98	3
		шт		161,78	79,89	485	240	140	0,34	1
14	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	9,78	1110,00	--	10856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,176	4140,52	245,72	9010	535	1229	2,71	6
		м3		382,50	92,25	832	201	119	0,45	1
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,88	183,30	15,94	1994	173	526	0,24	3
		м2		34,65	5,96	377	65	119	0,03	--
17	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	10,88	642,11	4,54	6986	49	357	0,15	2
		м2		25,88	1,71	282	19	119	0,01	--
18	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	10,88	1096,14	9,15	11926	100	633	0,26	3
		м2		45,45	3,42	494	37	119	0,02	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,8	8683,31	316,01	6947	253	1249	8,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08296	65000,00	--	5392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,048	60500,00	--	2904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			66003				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
22	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,0592	367,11	19,34	756	40	361	0,83	2
		м2		139,39	6,57	287	14	120	0,03	--
23	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,1662	498,09	19,17	581	22	332	1,38	2
		м2		230,97	6,18	269	7	120	0,03	--
24	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,0592	13000,00	--	26770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,1662	4472,00	--	5215	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			36055				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,8	232,50	9,95	1814	78	537	0,36	3
		м2		52,20	3,74	407	29	123	0,02	--
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	7,8	1714,90	30,36	13376	237	1346	0,80	6
		м2		132,85	7,46	1036	58	123	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18097				
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
28	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	7,8	260,11	2,11	2029	16	1055	0,67	5
		м2		128,48	0,32	1002	2	105	0,04	--
29	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	31,2	251,11	2,11	7835	66	3991	0,64	20
		м2		121,50	0,32	3791	10	105	0,04	1
30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	39	17,43	0,12	680	5	564	0,09	4
		м2		13,73	0,05	535	2	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17122				
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
31	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами "под рваный камень" ЦОКОЛЬ	2,94	601,09	2,74	1767	8	1266	2,00	6
		м2		409,50	0,72	1204	2	105	0,03	--
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60,54	219,25	1,96	13273	119	6951	0,61	37
		м2		108,90	0,45	6593	27	105	0,03	2
33	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	60,54	13,73	0,90	831	54	637	0,06	4
		м2		9,68	0,34	586	21	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			26210				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			433190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПРАЙСЛИСТ	Комплектная насосная станция на вертикальных насосах IDea VSC10-5/2 ER	1	1461560,95	--	1461561	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
3	С131004-1 Изм. и доп. вып. 22	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ20763-85	1	9942,00	--	9942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	623,70	14,12	2495	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
5	С130903-883 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый с двойнымдиском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	1	11478,00	--	11478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1461561				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			1493987				

Локальная смта 6-8 Сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	307	94	130	91,99	--
2	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 к об.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02	250,00	--	1255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
4	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
6	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57х3мм								
9	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0313	17355,77	2191,29	543	69	357	73,60	2
		т		12555,00	101,25	393	3	90	0,49	--
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,031613	172800,00	--	5463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	0,16	7487,76	95,97	1198	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
12	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,88	402,75	--	354	--	400	2,80	2
		м3		402,75	--	354	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,055	134,10	--	7	--	8	0,97	--
		м3		134,10	--	7	--	113	--	--
14	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
15	ПРАЙСЛИСТ	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-04-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-400 со счетчиком G-25 с эл.корректором M-ElCOr	1	423302,06	--	423302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ГРПШ И СЧЕТЧИК	0,079	4646,85	2285,57	367	181	156	9,35	1
		т		1579,50	617,13	125	49	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,079	542,84	144,52	43	11	21	1,34	--
		т		292,50	--	23	--	90	--	--
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,079	154400,00	--	12198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	0,206	7487,76	95,97	1542	20	175	4,90	1
		м3		771,75	36,25	159	7	105	0,18	--
20	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	14	1918,69	135,73	26862	1900	2764	0,58	8
		м		96,20	44,84	1347	628	140	0,22	3
21	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	14	187,12	0,32	2620	4	278	0,13	2
		м		22,00	0,09	308	1	90	--	--
22	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
23	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-816	ЗАМОК НАВЕСНОЙ	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-818	НАВЕСЫ	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-821	РУЧКА	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА ШРП СЗК 41.01.01-1шт								
27	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,08832	14242,70	7785,20	1258	688	787	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	570	179	105	7,10	1
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0892032	172800,00	--	15414	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В7,5	0,3	6682,98	95,97	2005	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
31	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИСПЫТАНИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА								
32	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5	78,92	--	395	--	446	0,33	2
		м		69,75	--	349	--	128	--	--
33	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	1,82	21,80	0,05	40	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
35	Е0113-26-6 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	3,64	20,36	0,02	74	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
36	Е0124-105-6	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 80 мм	1	2306,99	1156,86	2307	1157	1875	3,90	4
		врезка		1005,75	436,50	1006	436	130	2,14	2
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			423302				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			553335				
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,5	2484,20	152,52	40989	2517	4522	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2536	943	130	0,28	5
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,22	51162,26	20326,01	11256	4472	10347	179,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		30825,00	5353,43	6782	1178	130	20,64	5
40	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	220,22	231,00	--	50871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
42	СПРАЙС	ОТВОД П/Э с ЗН SDR11 ДИАМ.63мм	5	652,49	--	3262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ЗН 8353.05.СБ								
43	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием, ФУТЛЯР	0,002	160329,25	60626,12	321	121	274	442,00	1
		км		82575,00	22902,75	165	46	130	111,85	--
44	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм,ФУТЛЯР	2,008	950,00	--	1908	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	--	130	--	--
46	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
47	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,01714	138200,00	--	2369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием, ПАТРУБОК	0,00462	121367,16	49858,78	561	230	482	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	284	87	130	91,99	--
49	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 к об.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм, ПАТРУБОК	4,63848	250,00	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
51	СПРАЙС	ПЕРЕХОД П/Э-СТАЛЬ ПЭ63/СТ57х4	2	2348,96	--	4698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС	МУФТА П/Э с ЗН ДИАМ.63мм	4	303,41	--	1214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС	ОТВОД П/Э с ЗН SDR11 ДИАМ.63мм	16	652,49	--	10440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00102	51162,26	20326,01	52	21	48	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	31	5	130	20,64	--
55	С130804-1223 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,01 к об.	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 60,6 мм,ДИАМ.63мм	1,0302	147,00	--	151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--
57	С1541-0068прим.	Диски из паранита марки ПМБ,толщ 6мм	0,002	51729,30	--	103	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	1,8	2393,20	97,07	4308	175	315	0,78	1
		м3		112,50	36,00	203	65	118	0,18	--
59	С11011-100	Герметик, марка 51-Г-10	0,72	411,00	--	296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	5	1742,58	290,34	8713	1452	3876	2,74	14
		шт		486,00	110,25	2430	551	130	0,53	3
61	С130810-162прим	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,315	126700,00	--	39911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0125-29-1прим	Прокладка сигнальной ленты	0,22	1530,00	--	337	--	404	9,50	2
		км		1530,00	--	337	--	120	14,08	3
63	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ сигнальной ленты	220	8,16	--	1794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	223	26,40	3,10	5887	691	4152	0,11	25
		м		19,10	0,50	4259	111	95	--	1
65	С151607-101 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,223	3717,00	--	829	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	--
67	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,162	22200,00	--	3596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	3	423,45	1,57	1270	5	891	1,68	5
		шт		247,50	--	743	--	120	--	--
69	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	3	359,00	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,4	218,93	--	8188	--	9252	1,54	58
		м3		218,93	--	8188	--	113	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ								
71	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,3	408,11	169,61	122	51	97	1,55	--
		м3		238,50	4,07	72	1	133	0,01	--
72	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см	5	226,35	12,65	1132	63	48	0,02	--
		м2		3,56	3,63	18	18	133	0,01	--
73	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5	52,45	--	262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 15 см	5	192,23	11,84	961	59	57	0,04	--
		м2		5,51	3,11	28	16	133	0,01	--
75	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5	87,42	--	437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5	437,42	15,35	2187	77	73	0,03	--
		м2		5,94	5,06	30	25	133	0,02	--
77	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11	484,34	15,35	5328	169	161	0,03	--
		м2		5,94	5,06	65	56	133	0,02	--
		Прокладка газопровода диам.63х5,8мм в футляре диам.180х16,4мм L-								
78	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,007	96338,90	47796,27	674	335	555	286,00	2
		км		48375,00	12572,33	339	88	130	49,07	--
79	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,07	1824,00	--	12896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	7	244,98	0,28	1715	2	1338	0,84	6
		м		146,93	0,11	1029	1	130	--	--
81	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /патрубок-накладка/	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
82	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм	1	1960,73	--	1961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая/	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
84	Прайс-лист	Муфта с удаляемым упором с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	2	195,75	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
86	Прайс-лист	Переходы полиэтилен-сталь ПЭ32/Ст32	1	1337,60	--	1338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00857	9850,48	1162,95	84	10	58	46,60	--
		т		7357,50	108,00	63	1	90	0,53	--
88	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00857	138200,00	--	1184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,0015	47586,09	17877,09	71	27	67	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	45	7	130	18,10	--
90	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	66,00	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1742,58	290,34	1743	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
92	С130810-162прим	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,63	126700,00	--	79821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	1,8	2393,20	97,07	4308	175	315	0,78	1
		м3		112,50	36,00	203	65	118	0,18	--
94	С11011-100	Герметик, марка 51-Г-10	65,85	411,00	--	27064	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,0021	58881,69	25695,31	124	54	109	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	69	14	130	26,38	--
96	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	2,121	331,00	--	702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИСПЫТАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА								
97	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	220	78,92	--	17362	--	19642	0,33	73
		м		69,75	--	15345	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	19	1313,35	875,72	24954	16639	12209	0,96	18
		шт		204,75	330,75	3890	6284	120	2,12	40
		Сметная заработная плата -	Тенге				19729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519274				
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
99	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,009	123549,87	51496,99	1112	463	952	337,00	3
		км		61875,00	19453,50	557	175	130	95,01	1
100	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм	9,036	416,00	--	3759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
102	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
104	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	268,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам.50-250 мм	0,0011	121294,13	49389,75	133	54	116	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	69	21	130	91,12	--
106	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.76Х4мм								
107	Е0109-34-1	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,04695	17355,77	2191,29	815	103	535	73,60	3
		т		12555,00	101,25	589	5	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0474195	172800,00	--	8194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15,ФМ1-2-3	0,16	7391,88	95,97	1183	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
		ИСПЫТАНИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА								
110	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	9	78,92	--	710	--	804	0,33	3
		м		69,75	--	628	--	128	--	--
111	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	3,33	21,80	0,05	73	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
113	Е0113-26-6 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	6,66	20,36	0,02	136	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
114	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,18	65,24	1,84	77	2	24	0,11	--
		м2		18,45	0,70	22	1	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34863				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			423302				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1107472				

Локальная смета 7-1 Вертикальная планировка

1	Е0101-24-2	Разработка /ВЫЕМКА/ грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м /ПРИНЯТЬ ДО 30 м/	900	9,24	9,24	8320	8320	2620	--	--
		м3		--	3,00	--	2701	97	0,01	10
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка /ВЫЕМКА/ грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	900	15,82	15,82	14239	14239	4484	--	--
		м3		--	5,14	--	4623	97	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-24-2	Разработка /НАСЫПЬ в том числе плодородный грунт/ грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /ПРИНЯТЬ ДО 30 м/	945	9,24	9,24	8736	8736	2751	--	--
		м3		--	3,00	--	2836	97	0,01	11
4	Е0101-24-10 К=2	Разработка /НАСЫПЬ в том числе плодородный грунт/ грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	945	15,82	15,82	14951	14951	4708	--	--
		м3		--	5,14	--	4854	97	0,02	19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64459				

Локальная смета 7-2 Покрытие

РАЗДЕЛ 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1

1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1097	226,35	12,65	248307	13876	10496	0,02	26
		м2		3,56	3,63	3905	3986	133	0,01	15
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1097	192,23	11,84	210880	12992	12584	0,04	39
		м2		5,51	3,11	6044	3417	133	0,01	12
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1097	455,62	15,35	499817	16841	16049	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6516	5551	133	0,02	19
4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1097	216,08	--	237040	--	58	--	--
		м2		0,04	--	44	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1097	503,66	15,35	552512	16841	16049	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6516	5551	133	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	431	288,81	6,63	124475	2858	63306	0,70	301
		м		108,68	1,76	46841	757	133	0,01	3
7	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	18,533	12819,00	--	237575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2362896				
		РАЗДЕЛ 2. МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ-ТИП-2								
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ТОЛЩ.10ММ	206	164,82	34,29	33954	7064	4056	0,04	8
		м2		6,01	8,79	1238	1812	133	0,03	6
9	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к гр.1,2	206	-23,31	-2,73	-4802	-563	-275	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-41	-165	133	--	-1
10	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	206	121,17	49,85	24960	10269	23749	0,46	94
		м2		69,08	17,60	14230	3626	133	0,09	18
11	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	206	1170,00	--	241020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	118	193,93	6,63	22883	782	17332	0,70	82
		м		108,68	1,76	12824	207	133	0,01	1
13	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8	1,888	12557,00	--	23708	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409780				
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 204 М2								
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	30,6	6089,30	--	186333	--	21341	3,66	112
		м3		567,00	--	17350	--	123	--	--
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	204	411,95	--	84039	--	6715	0,14	29
		м2		24,75	--	5049	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316333				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3089010				

Локальная смета 7-3 МАФ

1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	11	10009,05	242,88	110100	2672	19325	9,70	107
		скамья		1605,45	67,68	17660	744	105	0,33	4
2	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	11	3005,91	74,49	33065	819	10214	5,20	57
		урна		864,60	19,74	9511	217	105	0,10	1
3	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11,00	11
		площадка		1881,00	19,74	1881	20	133	0,10	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			205105				

Локальная смета 7-4 Ограждения

1	У1-32-25	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы	282,5	441,19	66,68	124636	18837	23967	0,22	63
		м		36,63	23,97	10348	6772	140	0,12	33
2	У1-32-26	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций	282,5	1688,21	2,95	476919	833	51005	1,20	339
		м		199,71	0,90	56418	254	90	--	1
3	У1-34-21	Ворота металлические с двумя калитками изсварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,3 м, типа ВМ6А, строительные работы	1	7559,78	568,04	7560	568	1162	3,80	4
		ворота		627,00	203,04	627	203	140	0,99	1
4	У1-34-22	Ворота металлические с двумя калитками изсварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,3 м, типа ВМ6А, монтаж металлоконструкций	1	43635,39	76,81	43635	77	4706	30,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота		5204,38	24,31	5204	24	90	0,09	--
5	У1-34-57	Калитки металлические, высотой 1,3 м,типа КМ6А, монтаж металлоконструкций	1	-7043,32	-11,24	-7043	-11	-721	-4,60	-5
		калитка		-797,58	-3,74	-798	-4	90	-0,01	--
		Демонтажные работы								
6	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	169,92	2430,59	1082,84	413006	183996	310826	8,27	1405
		м3		1347,75	481,50	229010	81816	100	1,95	331
7	Е0146-60-2	Разборка забора	26,5	752,49	185,04	19941	4903	16847	3,71	98
		м2		567,45	68,27	15037	1809	100	0,32	9
8	Е0147-205-3	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 32 см	1	40,95	40,95	41	41	15	--	--
		шт		--	11,88	--	12	129	0,05	--
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	94,96	27,10	--	2573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	94,96	209,25	--	19870	--	3974	0,88	83
		т		41,85	--	3974	--	100	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1603695				

Локальная смета 7-5 Озеленение

1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	87	56,94	12,39	4953	1078	5527	0,32	28
		яма		44,55	4,70	3876	409	129	0,02	2
2	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	87	544,06	190,70	47334	16591	40312	1,80	157
		шт		312,30	46,89	27170	4079	129	0,20	17
3	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник, лигуструм/, без кома	43	203,00	--	8729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, чубушник/, без кома, высотой 1,5м	22,192	649,00	--	14403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			128533				
		Общая стоимость:				10 947 312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование				3 827 000				
		СМР				7 120 312				
		Временные здания и сооружения 3,4%				242 091				
		Итого с временными:				7 362 402				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				51 537				
		Затраты на выслугу лет, 1%				73 624				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29 450				
		Итого СМР				7 517 013				
		Итого Оборудование				3 827 000				
		Итого СМР + Оборудование:				11 344 013				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К-2,73677				31 045 954				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				620 919				
		Итого с налогами:				**31 666 873**				
		НДС (12%				**3 800 025**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**35 466 898**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор_____Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Алмат-Курылыс"

Директор_____Абишева Д.А.