Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2022г.
Доп. соглашение № 2 22.02.2022г. к договору № 77 от 01.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-106 "Алматы-Оскемен"-"с.Караоз-с. Кенкарын", км 0-11,3 Аксуского района Алматинской области		**Бюджетная программа 268 025 032 159**						
			291 610 292,40	291 610 292,40	109 983 087,72	185 225 152,64	106 385 139,76	31 915 541,93	74 469 597,83
	в.т.ч. на 2021г.		38 733 000,00	38 733 000,00	34 119 900,00	185 225 152,64			
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
	в.т.ч. на 2022г.		252 877 292,40	252 877 292,40	75 863 187,72	146 492 152,64	**106 385 139,76**	**31 915 541,93**	**74 469 597,83**
	Всего по акту:		**291 610 292,40**	**291 610 292,40**	**109 983 087,72**	**331 717 305,28**	**106 385 139,76**	**31 915 541,93**	**74 469 597,83**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.зам. руководителя_____Шарапиев К.А.
М.П.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.С.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____Саргалдаков Н.А.
М.П. "Фирма "Талдыкорган жолдары"

Форма 4

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Оскемен" с.Каракоз-с.Кенкарын- км 0-11,0 (фактическая-11,3) Аксуского района Алматинской области

Объект Основной объект строительства

Договор подряда (контракт): № 77 от 01.07.2021г.;доп.согл.№2 от 22.02.2022г.

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда-основная дорога										
10	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания		6500,005	-235,03	-179,11	-1527675	-1164224	-2730	-491533	-2180745
		НР - 72%; СП - 8%				-55,50	-49,53	-360721	-321964		-161537	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1189,5	-3144,66	–	-3740573	–	-3740573	–	-4039819
		СП - 8%				–	–	–	–		-299246	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		31,37	1882,68	1882,68	59060	59060	–	34388	100923
		НР - 108%; СП - 8%				–	1015,00	–	31841		7476	
13	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т		32,316	110327,28	–	3565336	–	3565336	–	3850563
		СП - 8%				–	–	–	–		285227	
14	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство(из горячих асфальтобетонных смесей,согласно протокола б/н от 2021г)	м2 покрытия		39215	119,52	53,52	4686854	2098915	460317	2775406	8059240
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	2127622	442199		596981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201(из горячих асфальтобетонных смесей,согласно протокола б/н от 2021г)	м2 покрытия		39215	10,98	0,02	430448	753	173059	277166	764223
		НР - 108%; СП - 8%				6,54	–	256636	–		56609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (из горячих асфальтобетонных смесей,согласно протокола б/н от 2021г)	т	4659,0984	14952,18	–	69663678	–	69663678	–	75236809
		СП - 8%			–	–	–	–		5573094	
		Обочины									
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см (5)	м2 покрытия обочин	41041,2709	204,00	168,18	8372543	6902165	8045	3748618	13090853
		НР - 108%; СП - 8%			35,63	48,94	1462333	2008609		969693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2503,51766	3144,66	–	7872712	–	7872712	–	8502529
		СП - 8%			–	–	–	–		629817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89382382	7896669	77999844	6344045	103384576
							3485870	2160684	–	7658114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89382382				
	Материалы		Тенге				638690				
	Всего заработная плата		Тенге					5646553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3565336				
	Местные материалы		Тенге				73795817				
		Накладные расходы	Тенге				6344044				
		Сметная прибыль	Тенге				7658114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103384541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4215
		Сметная заработная плата	Тенге					5646553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103384541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4215
		Сметная заработная плата	Тенге					5646553			
		РАЗДЕЛ 7.Обустройство автомобильной дороги									
		Знаки									
44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13	5233,03	836,28	68029	10872	6155	59172	137378
		НР - 108%; СП - 8%			3923,20	291,34	51002	3787		10176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	33164,00	–	66328	–	66328	–	71634
		СП - 8%			–	–	–	–		5306	
46	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	11	14046,00	–	154506	–	154506	–	166866
		СП - 8%			–	–	–	–		12360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2401-0202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4749,00	–	18996	–	18996	–	20516
		СП - 8%			–	–	–	–		1520	
48	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11	6731,00	–	74041	–	74041	–	79964
		СП - 8%			–	–	–	–		5923	
		Фундамент Ф1-15 шт									
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3 основания	0,135	5058,77	1058,69	683	143	422	166	917
		НР - 93%; СП - 8%			876,72	447,44	118	60		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные и омоноличивание. Устройство	м3	0,405	23596,78	1783,57	9557	722	6645	2150	12643
		НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	2190	173		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗМЕТКА									
57	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	10,476	18352,93	9764,01	192265	102288	56797	70121	283377
		НР - 108%; СП - 8%			3167,28	3030,42	33180	31747		20991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,35	28222,93	9764,01	9878	3417	5352	2343	13198
		НР - 108%; СП - 8%			3167,28	3030,42	1109	1061		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				594283	117442	389242	133952	786493
							87599	36828	–	58259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594283				
	Материалы		Тенге				75372				
	Всего заработная плата		Тенге					124427			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313871				
		Накладные расходы	Тенге				133953				
		Сметная прибыль	Тенге				58259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				786495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					124427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				786495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					124427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								104171069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3573468				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8014111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2197512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78389086		
		- Накладные расходы	Тенге							6477997	
		- Сметная прибыль	Тенге							7716373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,050036									**109 383 372,61**
		НДС	**12%**				**13 126 004,71**				
		Итого с НДС									**122 509 377,32**

скидка 16 124 237,56

с учетом скидки **106 385 139,76**

Принял (Заказчик)

И.о зам руководителя_____ Шарапиев К.А.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.С.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ Саргалдаков Н.А