Акт выполненных работ

декабрь 2019

Заказчик : ТОО "Тенгизшевроил"

Подрядчик :ТОО "Мунайгазкурылыс"

Номер контракта : CW1637668

контракт : Новые склады на территории участка управления строительством ПБР ТШО (Строительство трех складов 6,7,8.)

Номер позиции	Описание	ед изм	количество	ед. Стоимость работ	ед. Стоимость материала	стоимость ед.	Общая стоимость	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Обьем оставшихся работ	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												Labour Cost	Material Cost			
1	3	4	6			7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**МОБИЛИЗАЦИЯ**															
1.1	Мобилизация временных сооружений, оборудования, разработка процедур и необходимой документации Подрядчика согласно условиям Контракта	сумма	1			63 539 516	63 539 516	100%	0%	100%	63 539 516	-	-	63 539 516	-	-
1.2	Мобилизация руководящего персонала высшего и среднего звена в области ТБ и вспомогательного персонала Подрядчика, а также обеспечение средств индивидуальной защиты и обучения по ТБ.	сумма	1			19 800 000	19 800 000	100%	0%	100%	19 800 000	-	-	19 800 000	-	-
1.3	Мобилизация непроизводственного оборудования и транспортных средств Подрядчика	сумма	1			12 642 300	12 642 300	100%	0%	100%	12 642 300	-	-	12 642 300	-	-
1.4	Разработка инженерно-технического проекта, получение необходимой разрешительной документации, материально-техническое обеспечение, мобилизация и монтаж всего необходимого топливозаправочного	сумма	1			4 950 000	4 950 000	100%	0%	100%	4 950 000	-	-	4 950 000	-	-
	Итого					**100 931 816**	**100 931 816**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100 931 816**	**-**	**-**	**100 931 816**		**-**
2	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ**															
2.1	Демобилизация временных сооружений и оборудования Подрядчика	сумма	1			18 065 423	18 065 423	100,00%	0,00%	100,00%	18 065 423	-	-	18 065 423	-	-
2.2	Демобилизация руководящего персонала высшего и среднего звена в области ТБ и вспомогательного персонала Подрядчика, а также обеспечение средств индивидуальной защиты и обучения по ТБ.	сумма	1			6 438 216	6 438 216	100,00%	0,00%	100,00%	6 438 216	-	-	6 438 216	-	-
2.3	Демобилизация непроизводственного оборудования и транспортных средств Подрядчика	сумма	1			3 792 690	3 792 690	100,00%	0,00%	100,00%	3 792 690	-	-	3 792 690	-	-
2.4	Демобилизация топливозаправочного оборудования, рекультивация участка и его приемка Компанией.	сумма	1			4 309 022	4 309 022	100,00%	0,00%	100,00%	4 309 022	-	-	4 309 022	-	-
	Итого					**32 605 351**	**32 605 351**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**32 605 351**	**-**	**-**	**32 605 351**		**-**
3	**Основные этапы подготовительных работ**															
3.1	**Подготовка строительной площадки**					**56 177 352**	**56 177 352**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**56 177 352**	-	-	56 177 352	-	-
	Подготовка площадки (уборка, планировка)	м2	30 000	116		116	3 465 000	100,00%	0,00%	100,00%	3 465 000			3 465 000		
	Демонтаж ограждения	м	264	25 872		25 872	6 830 208	100,00%	0,00%	100,00%	6 830 208			6 830 208		
	Установка ограждения	м	572	35 574		35 574	20 348 328	100,00%	0,00%	100,00%	20 348 328			20 348 328		
	Установка ворот	шт	4	234 234		234 234	936 936	100,00%	0,00%	100,00%	936 936			936 936		
	Установка калиток	шт	4	85 470		85 470	341 880	100,00%	0,00%	100,00%	341 880			341 880		
	Внутриплощадочные дороги, 6Fd - 6200 м2	м3	1 500	16 170		16 170	24 255 000	100,00%	0,00%	100,00%	24 255 000			24 255 000		
3.2	Система пожарного водоснабжения					**94 129 207**	**94 129 207**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**94 129 207**	-	-	94 129 207	-	-
	Подземный кольцевой трубопровод ПЭВП (кл150, PE2), 12"	м	202	39 270	82 992	122 262	24 696 924	100,00%	0,00%	100,00%	24 696 924			24 696 924		
	земляные работы	м3	1 800	9 374		9 374	16 873 164	100,00%	0,00%	100,00%	16 873 164			16 873 164		
	водопонижение	уст/сут	2/7.			12 289 200	12 289 200	100,00%	0,00%	100,00%	12 289 200			12 289 200		

												Выплата за текущий период				
	ответвления на здания, диам.6"	м	20	22 176	14 196	36 372	727 440	100,00%	0,00%	100,00%	727 440			727 440		
	ответвления на гидранты, диам.8"	м	6	23 562	33 415	56 977	341 863	100,00%	0,00%	100,00%	341 863			341 863		
	Колодец запорной арматуры (4,63 м3) - 7 шт.	м3	32	561 503	123 361	684 864	22 196 436	100,00%	0,00%	100,00%	22 196 436			22 196 436		
	Колодец гидранта (7 м3) - 3 шт.	м3	21	554 400	121 800	676 200	14 200 200	100,00%	0,00%	100,00%	14 200 200			14 200 200		
	Задвижка Ду 300 мм	шт	2	125 664	109 200	234 864	469 728	100,00%	0,00%	100,00%	469 728			469 728		
	Задвижка Ду 200 мм	шт	3	63 756	65 520	129 276	387 828	100,00%	0,00%	100,00%	387 828			387 828		
	Задвижка Ду 150 мм	шт	11	48 510	43 680	92 190	1 014 090	100,00%	0,00%	100,00%	1 014 090			1 014 090		
	Задвижка Ду 100 мм	шт	4	33 264	26 208	59 472	237 888	100,00%	0,00%	100,00%	237 888			237 888		
	Гидрант	шт	3	73 920	251 160	325 080	975 240	100,00%	0,00%	100,00%	975 240			975 240		
3.3	Система распределения электроэнергии					132 385 162	132 385 162	100,00%	0,00%	100,00%	132 385 162	-	-	132 385 162	-	-
	Данный объем учитывает только кабельные линии и распредщиты от генераторов до складов 6, 7, 8. При этом монтаж эл.части оценивает субподрядчик, в том числе необходимо ***учитывать стоимость всех материалов***. *Объём работ эл.части приведен в кабельном журнале 050-7300-PPP-SCA-BOC-000-00001-00...K01*	компл.		10 915 800	90 538 350	101 454 150	101 454 150	100,00%	0,00%	100,00%	101 454 150			101 454 150		
	в т.ч. Монтаж (укладка) и расключение кабелей (*субподрядчик)*															
	Устройство и засыпка траншеи (*выполняет МГК)*	м3	1 400	9 374		9 374	13 123 544	100,00%	0,00%	100,00%	13 123 544			13 123 544		
	доставка 1В	м3	1 400	7 280		7 280	10 192 000	100,00%	0,00%	100,00%	10 192 000			10 192 000		
	Устройство каб.каналов (*выполняет МГК)*	м3	25	207 900	55 440	263 340	6 583 500	100,00%	0,00%	100,00%	6 583 500			6 583 500		
	укладка ПЭ трубы при устройстве кабельного канала	м	70	6 006	8 736	14 742	1 031 940	100,00%	0,00%	100,00%	1 031 940			1 031 940		
3.4	Генераторная установка					77 466 031	77 466 031	100,00%	0,00%	100,00%	77 466 031	-	-	77 466 031	-	-
	в т.ч. Монтаж генератора 1600 кВа	шт	1	2 737 000	38 640 000	41 377 000	41 377 000	100,00%	0,00%	100,00%	41 377 000			41 377 000		
	в т.ч. Монтаж генератора 100 кВа (учесть ст-ть генератора)	шт	2													
	Фундамент под генератор 1600 кВа	м3	12,4	233 310	75 768	309 078	3 832 567	100,00%	0,00%	100,00%	3 832 567			3 832 567		
	Фундамент под топливный бак, объём бетона	м3	30,0	233 310	35 112	268 422	8 052 660	100,00%	0,00%	100,00%	8 052 660			8 052 660		
	Переходной мостик , Площадка обслуживания	т	1,5	1 570 800	490 000	2 060 800	3 091 200	100,00%	0,00%	100,00%	3 091 200			3 091 200		
	Фундамент под генератор 100кВа (2 шт.)	м3	17,4	232 774	488 874	721 647	12 527 796	100,00%	0,00%	100,00%	12 527 796			12 527 796		
	Монтаж топл. бака	шт	1,0	2 062 500		2 062 500	2 062 500	100,00%	0,00%	100,00%	2 062 500			2 062 500		
	Монтаж рубопроводов обвязки топл.бака с генератором/ами	компл.	1,0	3 503 500	992 265	4 495 765	4 495 765	100,00%	0,00%	100,00%	4 495 765			4 495 765		
	Утепление топл.бака и трубопроводов	м2	43,0	7 636	19 656	27 292	1 172 334	100,00%	0,00%	100,00%	1 172 334			1 172 334		
3.5	**Защита от грозового разряда и система заземления**					**19 368 300**	**19 368 300**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**19 368 300**	**-**	**-**	**19 368 300**	-	-
	Земляные работы (бурение ям, траншеи) вып.субподрядчик или МГК	к-т	1	7 647 500	8 372 000	16 019 500	19 368 300	100,00%	0,00%	100,00%	19 368 300			19 368 300		
	Монтаж молниеприемника - 3шт (вып.субподрядчик)															
	Монтаж заземления - (вып.субподрядчик)															
3.6	Руководства по эксплуатации и техобслуживанию	сумма	1	1 903 976		1 903 976	1 903 976	100,00%	0,00%	100,00%	1 903 976	-	-	1 903 976	-	-
3.7	Пусконаладочные работы	сумма	1	9 217 522		9 217 534	9 217 534	100,00%	0,00%	100,00%	9 217 534	-	-	9 217 534	-	-
	Итого					**390 647 562**	**390 647 562**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**390 647 562**	**-**	**-**	**390 647 562**		**-**
4	**Склад № 6: 50-NP-7329**	**м2**	**1 718,80**													

												Выплата за текущий период				
4.1	Основные несущие конструкции			82 937 008		82 937 008	82 937 008	100,00%	0,00%	100,00%	82 937 008	-	-	82 937 008	-	-
	Монтаж конструкций SPRUNG, включая все внешние двери и жалюзи.	*сумма*		78 294 834		78 294 834	78 294 834	100,00%	0,00%	100,00%	78 294 834			78 294 834		
	•Монтаж здания (1 здание) - продолжительность 45 дней = 495час.	*сумма*		2 162 576		2 162 576	2 162 576	100,00%	0,00%	100,00%	2 162 576			2 162 576		
	•Монтаж ОВКВ (1 здание) - продолжительность 6 дней = 66час.	*сумма*		1 197 874		1 197 874	1 197 874	100,00%	0,00%	100,00%	1 197 874			1 197 874		
	•Монтаж ворот 2шт. (1 здание) - продолжительность дня = 44час.	*сумма*		1 281 725		1 281 725	1 281 725	100,00%	0,00%	100,00%	1 281 725			1 281 725		
4.2	Основание	*сумма*		106 156 663	14 450 209	120 606 872	120 606 872	100,00%	0,00%	100,00%	120 606 872	-	-	120 606 872	-	-
	Укладка геотекстиля (учесть ст-ть геотекст)	м2	1 754	370	776	1 145	2 008 681	100,00%	0,00%	100,00%	2 008 681			2 008 681		
	Устройство подготовки из 6Fd, толщ 100 мм	м3	220	14 784		14 784	3 252 480	100,00%	0,00%	100,00%	3 252 480			3 252 480		
	Бетонная плита под здание (вкл стоим. кроме бет)	м3	550	129 766	3 979	133 745	73 559 640	100,00%	0,00%	100,00%	73 559 640			73 559 640		
	Устройство каб.каналов (*выполняет МГК*)	м3	13	201 503	53 734	255 237	3 215 989	100,00%	0,00%	100,00%	3 215 989			3 215 989		
	укладка ПЭ трубы при устройстве кабельного канала (150 мм - 12 м, 50 мм - 6 м)	м	18	6 006	55 910	61 916	1 114 495	100,00%	0,00%	100,00%	1 114 495			1 114 495		
	Бетонная пл (крыльца 4шт.) (вкл стоим. кроме бет) 11,28м3	м3	*73,28*	233 310	75 768	233 310	17 098 957	100,00%	0,00%	100,00%	17 098 957			17 098 957		
	Пандус (2шт) (вкл стоим. кроме бет) 12м3															
	Отмостка (вкл стоим. кроме бет) 50м3															
	Покрытие пола антискользящим составом (только раб) 1754м2	м2	*1750*	3 500		3 500	6 125 000	100,00%	0,00%	100,00%	6 125 000			6 125 000		
	огнетушители	шт	*10*	700	462 000	462 700	4 627 000	100,00%	0,00%	100,00%	4 627 000			4 627 000		
	знаки ТБ	шт	*118*	21 000	1 400	22 400	2 643 200	100,00%	0,00%	100,00%	2 643 200			2 643 200		
4.3	Внутреннее оснащение	сумма		75 303 366	19 306 262	94 609 648	94 609 648	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 648			94 609 648	-	-
	Закупка и монтаж системы пожарного водоснабжения, включая трубы, арматуру, фиттинги, рукава	сумма	1	75 303 366	19 306 262	94 609 628	94 609 628	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 628			94 609 628		
	•Монтаж трубопроводов, включая стоимость материалов, вып МГК															
	•Монтаж теплоспутников, включая стоимость материалов, вып субподрядчик															
4.4	Внутреннее оснащение - Система распределения электроэнергии		1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 864	-	-	5 191 864	-	-
	Закупка и монтаж системы распределения электроэнергии, включая монтаж распределительных щитов и подключение к УКВ	сумма	1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 864			5 191 864		
4.5	Внутреннее оснащение	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 240	-	-	4 090 240	-	-
	Монтаж стеллажей (предоставляются на безвозмездной основе) 41 тонн	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 240			4 090 240		
4.6	Внутреннее оснащение - Освещение и слаботочное оборудование	комплект				11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 814	-	-	11 163 814	-	-
	Монтаж внутренней и внешней осветительной аппаратуры и сети кабельных лотков (предоставляются на безвозмездной основе). Объем работ включает поставку кабеля, распределительных коробок и других комплектующих.	комплект	1	3 888 150	7 275 664	11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 815	-	-	11 163 814		
4.7	Внутреннее оснащение - система пожарообнаружения и аварийной сигнализации	комплект		30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 899	-	-	30 580 899	-	-

												Выплата за текущий период				
	Закупка и монтаж системы пожарообнаружения и аварийной сигнализации, включая систему Сапору для передачи сигналов	комплект		30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 899	-	-	30 580 899		
4.8	Внутреннее оснащение - ОВКВ	комплект		21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 481	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 481	-	-	36 952 481	-	-
	Монтаж установки кондиционирования воздуха/отопительной системы и сети воздуховодов, включая все необходимые кабели и комплектующие (предоставляются на безвозмездной основе).	комплект		21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 482	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 482	-	-	36 952 482		
	Итого			**325 902 729**	**60 230 097**	**303 195 815**	**385 132 826**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**386 132 826**	**-**	**-**	**386 132 826**		**-**
5	**Склад № 7: 50-NP-7331**															
4.1	Основные несущие конструкции			82 937 008		82 937 008	82 937 008	100,00%	0,00%	100,00%	82 937 008	-	-	82 937 008	-	-
	Монтаж конструкций SPRUNG, включая все внешние двери и жалюзи.	*сумма*		78 294 834		78 294 834	78 294 834	100,00%	0,00%	100,00%	78 294 834	-	-	78 294 834		
	•Монтаж здания (1 здание) - продолжительность 45 дней = 495час.	*сумма*		2 162 576		2 162 576	2 162 576	100,00%	0,00%	100,00%	2 162 576	-	-	2 162 576		
	•Монтаж ОВКВ (1 здание) - продолжительность 6 дней = 66час.	*сумма*		1 197 874		1 197 874	1 197 874	100,00%	0,00%	100,00%	1 197 874	-	-	1 197 874		
	•Монтаж ворот 2шт. (1 здание) - продолжительность дня = 44час.	*сумма*		1 281 725		1 281 725	1 281 725	100,00%	0,00%	100,00%	1 281 725	-	-	1 281 725		
4.2	Основание	*сумма*		106 156 663	14 450 209	120 606 872	120 606 872	100,00%	0,00%	100,00%	120 606 872	-	-	120 606 872	-	-
	Укладка геотекстиля (учесть ст-ть геотекст)	м2	1 754	370	776	1 145	2 008 681	100,00%	0,00%	100,00%	2 008 681	-	-	2 008 681		
	Устройство подготовки из 6Fd, толщ 100 мм	м3	220	14 784		14 784	3 252 480	100,00%	0,00%	100,00%	3 252 480	-	-	3 252 480		
	Бетонная плита под здание (вкл стоим. кроме бет)	м3	550	129 766	3 979	133 745	73 559 640	100,00%	0,00%	100,00%	73 559 640	-	-	73 559 640		
	Устройство каб.каналов (*выполняет МГК)*	м3	13	201 503	53 734	255 237	3 215 989	100,00%	0,00%	100,00%	3 215 989	-	-	3 215 989		
	укладка ПЭ трубы при устройстве кабельного канала (150 мм - 12 м, 50 мм - 6 м)	м	18	6 006	55 910	61 916	1 114 495	100,00%	0,00%	100,00%	1 114 495	-	-	1 114 495		
	Бетонная пл (крыльца 4шт.) (вкл стоим. кроме бет) 11,28м3	м3	*73,28*	233 310	75 768	233 310	17 098 957	100,00%	0,00%	100,00%	17 098 957			17 098 957		
	Пандус (2шт) (вкл стоим. кроме бет) 12м3															
	Отмостка (вкл стоим. кроме бет) 50м3															
	Покрытие пола антискользящим составом (только раб) 1754м2	м2	*1750*	3 500		3 500	6 125 000	100,00%	0,00%	100,00%	6 125 000	-	-	6 125 000		
	огнетушители	шт	*10*	700	462 000	462 700	4 627 000	100,00%	0,00%	100,00%	4 627 000	-	-	4 627 000		
	знаки ТБ	шт	*118*	21 000	1 400	22 400	2 643 200	100,00%	0,00%	100,00%	2 643 200	-	-	2 643 200		
4.3	Внутреннее оснащение	сумма		75 303 366	19 306 262	94 609 648	94 609 648	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 648	-	-	94 609 648	-	-
	Закупка и монтаж системы пожарного водоснабжения, включая трубы, арматуру, фиттинги, рукава	сумма	1	75 303 366	19 306 262	94 609 628	94 609 628	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 628			94 609 628		
	•Монтаж трубопроводов, включая стоимость материалов, вып МГК															
	•Монтаж теплоспутников, включая стоимость материалов, вып субподрядчик															
4.4	Внутреннее оснащение - Система распределения электроэнергии		1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 864	-	-	5 191 864	-	-
	Закупка и монтаж системы распределения электроэнергии, включая монтаж распределительных щитов и подключение к УКВ	сумма	1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 865	-	-	5 191 864		
4.5	Внутреннее оснащение	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 240	-	-	4 090 240	-	-
	Монтаж стеллажей (предоставляются на безвозмездной основе) 41 тонн	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 241	-	-	4 090 240		

												Выплата за текущий период				
4.6	Внутреннее оснащение - Освещение и слаботочное оборудование	комплект				11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 814	-	-	11 163 814	-	-
	Монтаж внутренней и внешней осветительной аппаратуры и сети кабельных лотков (предоставляются на безвозмездной основе). Объем работ включает поставку кабеля, распределительных коробок и других комплектующих.	комплект	1	3 888 150	7 275 664	11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 815	-	-	11 163 814		
4.7	Внутреннее оснащение - система пожарообнаружения и аварийной сигнализации	комплект		30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 899	-	-	30 580 899	-	-
	Закупка и монтаж системы пожарообнаружения и аварийной сигнализации, включая систему Canopy для передачи сигналов	комплект		30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 900	-	-	30 580 899		
4.8	Внутреннее оснащение - ОВКВ	комплект		21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 481	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 481	-	-	36 952 481	-	-
	Монтаж установки кондиционирования воздуха/отопительной системы и сети воздуховодов, включая все необходимые кабели и комплектующие (предоставляются на безвозмездной основе).	комплект		21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 481	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 482	-	-	36 952 481		
	Итого			**325 902 729**	**60 230 097**	**303 195 815**	**385 132 826**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**386 132 826**	**-**	**-**	**386 132 826**		**-**
6	**Склад № 8: 50-NP-7385**															
4.1	Основные несущие конструкции			82 937 008		82 937 008	82 937 008	100,00%	0,00%	100,00%	82 937 008	-	-	82 937 008	-	-
	Монтаж конструкций SPRUNG, включая все внешние двери и жалюзи.	*сумма*		78 294 834		78 294 834	78 294 834	100,00%	0,00%	100,00%	78 294 834	-	-	78 294 834		
	•Монтаж здания (1 здание) - продолжительность 45 дней = 495час.	*сумма*		2 162 576		2 162 576	2 162 576	100,00%	0,00%	100,00%	2 162 576	-	-	2 162 576		
	•Монтаж ОВКВ (1 здание) - продолжительность 6 дней = 66час.	*сумма*		1 197 874		1 197 874	1 197 874	100,00%	0,00%	100,00%	1 197 874	-	-	1 197 874		
	•Монтаж ворот 2шт. (1 здание) - продолжительность дня = 44час.	*сумма*		1 281 725		1 281 725	1 281 725	100,00%	0,00%	100,00%	1 281 725	-	-	1 281 725		
4.2	Основание	*сумма*		106 156 663	14 450 209	120 606 872	120 606 872	100,00%	0,00%	100,00%	120 606 872	-	-	120 606 872	-	-
	Укладка геотекстиля (учесть ст-ть геотекст)	м2	1 754	370	776	1 145	2 008 681	100,00%	0,00%	100,00%	2 008 681	-	-	2 008 681		
	Устройство подготовки из 6Fd, толщ 100 мм	м3	220	14 784		14 784	3 252 480	100,00%	0,00%	100,00%	3 252 480	-	-	3 252 480		
	Бетонная плита под здание (вкл стоим. кроме бет)	м3	550	129 766	3 979	133 745	73 559 640	100,00%	0,00%	100,00%	73 559 640	-	-	73 559 640		
	Устройство каб.каналов (*выполняет МГК)*	м3	13	201 503	53 734	255 237	3 215 989	100,00%	0,00%	100,00%	3 215 989	-	-	3 215 989		
	укладка ПЭ трубы при устройстве кабельного канала (150 мм - 12 м, 50 мм - 6 м)	м	18	6 006	55 910	61 916	1 114 495	100,00%	0,00%	100,00%	1 114 495	-	-	1 114 495		
	Бетонная пл (крыльца 4шт.) (вкл стоим. кроме бет) 11,28м3	м3	*73,28*	233 310	75 768	233 310	17 098 957	100,00%	0,00%	100,00%	17 098 957	-	-	17 098 957		
	Пандус (2шт) (вкл стоим. кроме бет) 12м3															
	Отмостка (вкл стоим. кроме бет) 50м3															
	Покрытие пола антискользящим составом (только раб) 1754м2	м2	*1750*	3 500		3 500	6 125 000	100,00%	0,00%	100,00%	6 125 000	-	-	6 125 000		
	огнетушитили	шт	*10*	700	462 000	462 700	4 627 000	100,00%	0,00%	100,00%	4 627 000	-	-	4 627 000		
	знаки ТБ	шт	*118*	21 000	1 400	22 400	2 643 200	100,00%	0,00%	100,00%	2 643 200	-	-	2 643 200		
4.3	Внутреннее оснащение	сумма		75 303 366	19 306 262	94 609 648	94 609 648	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 648	-	-	94 609 648	-	-
	Закупка и монтаж системы пожарного водоснабжения, включая трубы, арматуру, фиттинги, рукава	сумма	1	75 303 366	19 306 262	94 609 628	94 609 628	100,00%	0,00%	100,00%	94 609 628	-	-	94 609 628		
	•Монтаж трубопроводов, включая стоимость материалов, вып МГК															
	•Монтаж теплоспутников, включая стоимость материалов, вып субподрядчик															

												Выплата за текущий период				
4.4	Внутреннее оснащение - Система распределения электроэнергии		1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 864	-	-	5 191 864	-	-
	Закупка и монтаж системы распределения электроэнергии, включая монтаж распределительных щитов и подключение к УКВ	сумма	1	1 180 666	4 011 198	5 191 864	5 191 864	100,00%	0,00%	100,00%	5 191 865	-	-	5 191 864		
4.5	Внутреннее оснащение	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 240	-	-	4 090 240	-	-
	Монтаж стеллажей (предоставляются на безвозмездной основе) 41 тонн	комплект	1	4 090 240		4 090 240	4 090 240	100,00%	0,00%	100,00%	4 090 241	-	-	4 090 240		
4.6	Внутреннее оснащение - Освещение и слаботочное оборудование	комплект	1	3 888 150	7 275 664	11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 814	-	-	11 163 814	-	-
	Монтаж внутренней и внешней осветительной аппаратуры и сети кабельных лотков (предоставляются на безвозмездной основе). Объем работ включает поставку кабеля, распределительных коробок и других комплектующих.	комплект	1	3 888 150	7 275 664	11 163 814	11 163 814	100,00%	0,00%	100,00%	11 163 815	-	-	11 163 814		
4.7	Внутреннее оснащение - система пожарообнаружения и аварийной сигнализации	комплект	1	30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 899	-	-	30 580 899	-	-
	Закупка и монтаж системы пожарообнаружения и аварийной сигнализации, включая систему Canopy для передачи сигналов	комплект		30 580 899		30 580 899	30 580 899	100,00%	0,00%	100,00%	30 580 900	-	-	30 580 899		
4.8	Внутреннее оснащение - ОВКВ	комплект	1	21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 481	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 481	-	-	36 952 481	-	-
	Монтаж установки кондиционирования воздуха/отопительной системы и сети воздуховодов, включая все необходимые кабели и комплектующие (предоставляются на безвозмездной основе).		1	21 765 737	15 186 744	36 952 481	36 952 481	100,00%	0,00%	100,00%	36 952 482	-	-	36 952 481		
	Итого			**325 902 729**	**60 230 097**	**303 195 815**	**385 132 826**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**386 132 826**	**-**	**-**	**386 132 826**		**-**
	ИТОГОВАЯ СУММА Основных работ			**1 320 417 485**	**362 186 722**	**1 516 709 191**	**1 682 583 208**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**1 682 583 207**	**-**	**-**	**1 682 583 207**		**-**
8	**Additional Work**															
8.1	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов на строительство складов 6, 7 и 8	сумма	1			5 742 000	5 742 000	100,00%	0,00%	100,00%	5 742 000	-	-	5 742 000	-	-
8.2	Дополнительные работы – Демонтаж и монтаж ворот,устройство подъездных путей.	сумма	1			13 345 052	13 345 052	100,00%	0,00%	100,00%	13 345 052	-	-	13 345 052	-	-
8.3	Материалы для системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации.	сумма	1			61 060 024	61 060 024	100,00%	0,00%	100,00%	61 060 024	-	-	61 060 024	-	-
8.4	Зимнее удорожание	сумма	1			155 173 013	155 173 013	100,00%	0,00%	100,00%	155 173 013	-	-	155 173 013	-	-
8.5	Устройство траншеи для прокладки оптоволоконного кабеля к офисным помещениям склада контейнерного типа	сумма	1			5 554 707	5 554 707	100,00%	0,00%	100,00%	5 554 707	-	-	5 554 707	-	-
8.6	Мобилизация представителя постовщика компании SPRUNG на тенгиз.	сумма	1			40 000 696	40 000 696	49,73%	0,00%	49,73%	19 892 577	-	-	19 892 577	0,50	20 108 119
8.7	Теплоснабжение помещения для резки кабелей на территории склада 4 (50-NP-7352)	сумма	1			1 780 693	1 780 693	100,00%	0,00%	100,00%	1 780 693	-	-	1 780 693	-	-
8.8	Закупка напольного покрытия внутри помещения (на основе эпоксидной смолы)	сумма	1			9 572 737	9 572 737	100,00%	0,00%	100,00%	9 572 737	-	-	9 572 737	-	-
		сумма	1													
8.9	Прочие дополнительные работы на Базе ПБР	сумма	1			2 787 665	2 787 665	82,00%	0,00%	82,00%	2 285 885	-	-	2 285 885	0,18	501 780
8.10	Ремонт бетонных колодцев пожарного гидранта и изоляции арматурных колодцев	сумма	1			5 303 261	5 303 261	100,00%	0,00%	100,00%	5 303 261	-	-	5 303 261	-	-
8.11	Приобретение недостающих материалов	сумма	1			11 976 658	11 976 658	97,19%	0,00%	97,19%	11 639 649	-	-	11 639 649	0,03	337 009
8.12	Мобилизация представителя поставщика, компании SPRUNG на Тенгиз	сумма	1			12 032 154	12 032 154	95,54%	0,00%	95,54%	11 494 942	-	-	11 494 942	0,04	537 212
		сумма	1													

												Выплата за текущий период				
8.13	Возврат стоимости поставленных Компанией бетонных колодцев	сумма	1			(10 373 154)	-10 373 154	0,00%	100,00%	100,00%	0	- 10 373 154	-	- 10 373 154		
8.14	Выполнение шефмонтажных работ при монтаже роликовых ворот трех складов.	сумма	1			2 563 361	2 563 361	0,00%	100,00%	100,00%	0	2 563 361	-	2 563 361		
8.15	Приобретение световых указателей аварийного выхода	сумма	1			1 029 600	1 029 600	0,00%	100,00%	100,00%	0	827 343	-	827 343		
8.16	Завершение монтажа генератора 1600 кВА и топливного бака.	сумма	1			4 440 323	4 440 323	0,00%	100,00%	100,00%	0	4 440 323	-	4 440 323		
8.17	Изготовление трубных опор	сумма	1			1 451 652	1 451 652	0,00%	100,00%	100,00%	0	1 451 652	-	1 451 652		-
8.18	Устранение дефектов гидрантов	сумма	1			(103 532)	-103 532	0,00%	100,00%	100,00%	0	- 103 532	-	- 103 532		
8.19	Испытание на водоотдачу	сумма	1			2 207 007	2 207 007	0,00%	100,00%	100,00%		2 207 007	-	2 207 007		
8.20	Модификация пож.гидрантов	сумма	1			4 365 323	4 365 323	0,00%	100,00%	100,00%	0	4 365 323	-	4 365 323	-	-
8.21	Завершение работ по установке генератора мощностью 1600 кВа	сумма	1			5 152 108	5 152 108	0,00%	100,00%	100,00%	0	5 152 108	-	5 152 108	-	-
8.22	Визит представителя поставщика (Borusan Caterpillar) для оказания инженрерно-технической поддержки для генератора 1600 кВа	сумма	1			860 280	860 280	0,00%	100,00%	100,00%	0	860 280	-	860 280	-	-
8.23	Ремонт дверцы генератора 1600 кВА	сумма	1			304 777	304 777	0,00%	100,00%	100,00%	0	304 777	-	304 777	-	-
	ИТОГОВАЯ СУММА ДОП. РАБОТ		**25**			**336 226 405**	**336 226 405**	**90,07%**	**3,48%**	**93,55%**	**302 844 541**	**11 695 488**	**-**	**314 540 029**		**21 484 119**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА		**25**			**1 852 935 596**	**2 018 809 613**	**98,35%**	**0,58%**	**98,93%**	**1 985 427 748**	**11 695 488**	**-**	**1 997 123 236**		**21 484 119**
	Удержания 10%						201 880 961				198 542 775	1 169 549	-	199 712 324		2 148 412
	К оплате						**1 816 928 652**				**1 786 884 973**	**10 525 939**	**-**	**1 797 410 912**		**19 335 707**

ФИО

Дата

Менеджер проекта МГК