Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, Амангельды, 147** — **060240009665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №56 от 23.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
130	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в а.Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области			работа	1	41 120 000,00	41 120 000,00	4 405 714,29
				Итого	1	x	41 120 000,00	4 405 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Г. Тлеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Мелиоратор»

Договор о государственных закупках работ №56 от 23.05.2022г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов,пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области	99 686 179	99 686 179	41 120 000			41 120 000	41 120 000		
2	В том числе НДС	10 680 662	10 680 662	4 405 714			4 405 714	4 405 714		
3	Аванс 30%	29 905 854	29 905 854				12 336 000			
4	Удержания 5%	4 984 309	4 984 309				2 056 000			
5	**Итого к оплате с НДС**	64 796 016	64 796 016				26 728 000			
6	**В том числе НДС**	**6 942 430**	**6 942 430**		-	-	**2 863 714**			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Тлешев Г.Я.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Е.Е.Нарбаев

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт)
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №2 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 6-2-1

на Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт).АС.

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Сети В9, В1									
1	1101-0101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	718,0037	415,48	394,14	298316	282994		60050	387035
					21,34	94,82	15322	68081		28669	
2	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 4	м3 грунта	22,21	1269,91	478,38	28205	10625	33	14663	46297
					790,03	126,86	17547	2818		3429	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР =72 %	м3 грунта	702,86	20,7	20,7	14549	14549		4059	20097
					8,02		5637			1489	
4	1101-0104-0108	Съезды. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	163,71	98,95	98,95	16199	16199		4519	22375
						38,34	6277			1657	
	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	51,6	2348,54	149	121185	7711	99726	15325	147431
					266,42	50	13747	2556		10921	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**623 235**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**46616**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**332078**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**85369**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**99759**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**98616**
		- Сметная прибыль	Тенге								**46165**

В том числе строительно монтажные работы		623 235
Стоимость оборудования		
Временные здания и сооружения 2,6%		16 204
Итого с временными зданиями сооружениями		639 439
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		13 236
Итого с дополнительными затратами на строительство		652 675
Непредвиденные работы и затраты-2%		13 054
Итого с непредвиденными затратами на строительство		665 729
Итого в ценах 3 кв. 2020 года		665 729
Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05		699 015
ВСЕГО в текущих ценах		699 015
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		83 882
Итого с НДС		782 897
Скидка генподрядчика	5,0000000320%	39 145
Итого к оплате		**743 752**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____**Тлешев Г.Я.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**

М.П.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____**Абишев А.Т.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт)
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №3 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 6-2-2

на Ж/бетонный резервуар V=50 м (расход на 1 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Бетонные работы									
1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,292	31471,68	3111,14	921868	91132	591420	246408	1261738
					8170,05	1074,04	239317	31461		93462	
2	2105-0309-0303	Сетки С-1,С-2, С-3, С-4 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,26956	246529		312983		312983		338022
										25039	
3	2105-0301-3001	(Ф-1, Ш-1, Ш-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12216	234691		28670		28670		30964
										2294	
4	2105-0301-3201	(2у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07524	225938		17000		17000		18360
										1360	
5	1106-0301-0401	(Ан-1) Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,2106	334290,53	2229,53	70402	470		63819	144959
					332061	942,52	69932	199		10738	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,2106	225938		47583		47583		51390
										3807	
7	1106-0301-0407	Детали Зд-1 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0123	891873,39	1305,39	10970	16	8053	2646	14705
					235818	549,96	2901	7		1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**1 860 138**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**312150**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**91618**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**31667**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**1005709**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**312873**
		- Сметная прибыль	Тенге								**137789**
			Раздел 2 Сборное покрытие								
8	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3024,07	1422,52	6048	2845	249	4219	11088
					1476,84	310,66	2954	621		821	
9	2104-0302-9903	Плиты 4ПГ6-5, 4ПВ6-5 покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,335	70567		94207		94207		101744
										7537	
10	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	13583,81	7357,46	4890	2649	164	3545	9110
					5771,61	2571,57	2078	926		675	
11	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	9897		9897		9897		10689
										792	
12	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	7595		7595		7595		8203
										608	
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	2004		2004		2004		2164
										160	
14	2303-0101-0303	Люк чугунный , тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883		20883		20883		22554
										1671	
15	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К-2 НР = 90 %	м2	0,283	3252,15	529,68	920	150	400	367	1390
					1309,95	129,83	371	37		103	
16	2109-0102-0305	Крышки Лу - 1 утепленные однопольные СТ РК 943-92	м2	0,283	33112,00		9371		9371		10121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**177 063**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								5403
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								5644
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								1584
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								144770
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								8131
		- Сметная прибыль	Тенге								13117
		Раздел 3 Переливное устройство									
17	1116-0401-0205	(Тр -1) Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	5177,03	68,29	26921	355	21585	5000	34475
					957,73	23,49	4980	122		2554	
18	1109-0601-0102	(В-1) Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00234	55490,26	2540,43	130	6	6	82	229
					50561,00	468,48	118	1		17	
19	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	643463,00		1506		1506		1626
										120	
20	1107-0107-0103	(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00189	761438,42	6557,32	1439	12	1314	137	1702
					59651,90	1334,88	113	3		126	
21	1109-0305-0304	ПЛ-1) Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР= 69 %	т конструкций	0,00083	134350,23	1886,18	112	2	13	67	193
					116883,00	468,48	97			14	
22	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,83	537,00		446		446		482
										36	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,32	149,75	3,40	198	4	126	47	265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**38 972**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**5375**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**379**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**127**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**24996**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**5333**
		- Сметная прибыль	Тенге								**2887**
		Раздел 4 Металлические конструкции									
24	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР =69 %	т конструкций	0,06507	74097,34	25840,14	4822	1681	780	1995	7362
					36269,50	8158,17	2360	531		545	
25	2106-0208-0501	Стремянки Стм-1	т	0,06507	581941,00		37867		37867		40896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3029	
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,89	149,75	3,40	283	6	181	67	378
					50,74	0,52	96	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**48 636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**2456**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**1687**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**532**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**38828**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**2062**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3602**
			Раздел 5 Дыхательное устройство								
27	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	569609,86	3512,55	1139	7	272	854	2152
					429951,00	1486,92	860	3		159	
28	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	2,016	1046,00		2109		2109		2278
										169	
29	2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000;	шт.	-1	182,00		-182		-182		-197
										-15	
30	1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	87620,14	21383,07	2014	491	58	1101	3364
					63732,00	5635,51	1465	130		249	
31	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118- 2012	т	0,02298	643463,00		14787		14787		15970
										1183	
32	1107-0107-0103	Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	616689,42	6557,32	870	9	776	101	1049
					59651,90	1334,88	84	2		78	
33	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3063,89	40,88	3064	41	2586	441	3785
					436,68	12,96	437	13		280	
34	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	283913,00		82		82		89
										7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0308-0375	Сетка2 - 04 - 02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826- 82	м2	0,89	861,00		766		766		827
										61	
36	1146-0101-0801	Стояк вентиляционный . Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	60344,75	1243,32	12069	249	5508	5386	18851
					31561,50	499,96	6312	100		1396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**48 168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**9158**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**797**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**248**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**26762**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**7883**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3567**
		Раздел 6 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
		6.2 Днище									
37	1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	15,39	2827,38	7,35	43513	113	38659	4477	51829
					308,10	1,36	4742	21		3839	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	15,39	721,12	28,74	11098	442	5489	5056	17446
					335,71	13,78	5167	212		1292	
39	1111-0101-1102	Стяжки цементные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	15,39	1175,26	58,51	18087	900	16421	1116	20739
					49,79	27,34	766	421		1536	
40	1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	72,96	1496,66	250,48	109196	18275	16479	62278	185192
					1020,31	60,19	74442	4391		13718	
41	1112-0101-1701	(Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-50 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	20,79	642,75	101,67	13363	2114	6662	4701	19509
					220,64	25,14	4587	523		1445	
42	1112-0101-1702	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	20,79	649,80	52,57	13509	1093	11822	808	15462
					28,60	13,61	595	283		1145	
43	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	20,79	588,46	53,83	12234	1119	6919	4099	17640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					201,81	12,45	4196	259		1307	
44	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=0,100 К=1,03;	м3	2,079	588,46	53,83	12234	1119	6919	4099	17640
					201,81	12,45	4196	259		1307	
45	1112-0101-1701	Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-20 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	20,79	642,75	101,67	13363	2114	6662	4701	19509
					220,64	25,14	4587	523		1445	
46	1112-0101-1702	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ktpp1=5; ktpм1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м2 стяжки	20,79	92,83	7,51	1930	156	1689	116	2210
					4,09	1,95	85	41		164	
47	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02225	14741,40	1381,64	328	31	1	282	659
					13328,40	581,44	297	13		49	
48	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покры тия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,79	505,00		10499		10499		11339
										840	
49	1111-0101-0209	(Отмостка) Слои подстилающие бетонны е. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	2,3352	21379,36	7,20	49925	17	41404	7994	62553
					3641,70		8504			4634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**444 405**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**107968**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**26374**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**6687**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**181519**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**95628**
		- Сметная прибыль	Тенге								**32919**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 617 382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**442510**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**126499**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**40845**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**1422584**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**431910**
		- Сметная прибыль	Тенге								**193881**

В том числе строительно монтажные работы 2 617 382

Стоимость оборудования

Временные здания и сооружения 2,6% 68 052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями сооружениями									2 685 434
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									55 588
		Итого с дополнительными затратами на строительство									2 741 022
		Непредвиденные работы и затраты-2%									54 820
		Итого с непредвиденными затратами на строительство									2 795 843
		Итого в ценах 3 кв. 2020 года									2 795 843
		Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05									2 935 635
		ВСЕГО в текущих ценах									2 935 635
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									352 276
		Итого с НДС									3 287 911
		Скидка генподрядчика			5,0000000320%						164 396
		Итого к оплате									**3 123 516**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____**Тлешев Г.Я.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**

М.П.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____**Абишев А.Т.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт)
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №4 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 6-2-2

на Ж/бетонный резервуар V=50 м (расход на 1 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Бетонные работы									
1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,292	31471,68	3111,14	921868	91132	591420	246408	1261738
					8170,05	1074,04	239317	31461		93462	
2	2105-0309-0303	Сетки С-1,С-2, С-3, С-4 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,26956	246529		312983		312983		338022
										25039	
3	2105-0301-3001	(Ф-1, Ш-1, Ш-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12216	234691		28670		28670		30964
										2294	
4	2105-0301-3201	(2у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07524	225938		17000		17000		18360
										1360	
5	1106-0301-0401	(Ан-1) Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,2106	334290,53	2229,53	70402	470		63819	144959
					332061	942,52	69932	199		10738	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,2106	225938		47583		47583		51390
										3807	
7	1106-0301-0407	Детали Зд-1 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0123	891873,39	1305,39	10970	16	8053	2646	14705
					235818	549,96	2901	7		1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**1 860 138**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**312150**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**91618**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**31667**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**1005709**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**312873**
		- Сметная прибыль	Тенге								**137789**
		Раздел 2 Сборное покрытие									
8	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3024,07	1422,52	6048	2845	249	4219	11088
					1476,84	310,66	2954	621		821	
9	2104-0302-9903	Плиты 4ПГ6-5, 4ПВ6-5 покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,335	70567		94207		94207		101744
										7537	
10	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,36	13583,81	7357,46	4890	2649	164	3545	9110
					5771,61	2571,57	2078	926		675	
11	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	9897		9897		9897		10689
										792	
12	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	7595		7595		7595		8203
										608	
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	2004		2004		2004		2164
										160	
14	2303-0101-0303	Люк чугунный , тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883		20883		20883		22554
										1671	
15	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К-2 НР = 90 %	м2	0,283	3252,15	529,68	920	150	400	367	1390
					1309,95	129,83	371	37		103	
16	2109-0102-0305	Крышки Лу - 1 утепленные однопольные СТ РК 943-92	м2	0,283	33112,00		9371		9371		10121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**177 063**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**5403**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**5644**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**1584**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**144770**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**8131**
		- Сметная прибыль	Тенге								**13117**
		Раздел 3 Переливное устройство									
17	1116-0401-0205	(Тр-1) Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	5177,03	68,29	26921	355	21585	5000	34475
					957,73	23,49	4980	122		2554	
18	1109-0601-0102	(В-1) Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00234	55490,26	2540,43	130	6	6	82	229
					50561,00	468,48	118	1		17	
19	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	643463,00		1506		1506		1626
										120	
20	1107-0107-0103	(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00189	761438,42	6557,32	1439	12	1314	137	1702
					59651,90	1334,88	113	3		126	
21	1109-0305-0304	ПЛ-1) Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР= 69 %	т конструкций	0,00083	134350,23	1886,18	112	2	13	67	193
					116883,00	468,48	97			14	
22	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,83	537,00		446		446		482
										36	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,32	149,75	3,40	198	4	126	47	265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**38 972**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**5375**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**379**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**127**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**24996**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**5333**
		- Сметная прибыль	Тенге								**2887**
		Раздел 4 Металлические конструкции									
24	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР =69 %	т конструкций	0,06507	74097,34	25840,14	4822	1681	780	1995	7362
					36269,50	8158,17	2360	531		545	
25	2106-0208-0501	Стремянки Стм-1	т	0,06507	581941,00		37867		37867		40896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3029	
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,89	149,75	3,40	283	6	181	67	378
					50,74	0,52	96	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**48 636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**2456**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**1687**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**532**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**38828**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**2062**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3602**
		Раздел 5 Дыхательное устройство									
27	1123-0201-0101	Трубопроводы и з асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	569609,86	3512,55	1139	7	272	854	2152
					429951,00	1486,92	860	3		159	
28	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	2,016	1046,00		2109		2109		2278
										169	
29	2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000;	шт.	-1	182,00		-182		-182		-197
										-15	
30	1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	87620,14	21383,07	2014	491	58	1101	3364
					63732,00	5635,51	1465	130		249	
31	2106-0209-0201	Конструкции стальные и з одного профиля ГОСТ 23118- 2012	т	0,02298	643463,00		14787		14787		15970
										1183	
32	1107-0107-0103	Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	616689,42	6557,32	870	9	776	101	1049
					59651,90	1334,88	84	2		78	
33	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3063,89	40,88	3064	41	2586	441	3785
					436,68	12,96	437	13		280	
34	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	283913,00		82		82		89
										7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0308-0375	Сетка2-04-02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826- 82	м2	0,89	861,00		766		766		827
										61	
36	1146-0101-0801	Стояк вентиляционный . Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	60344,75	1243,32	12069	249	5508	5386	18851
					31561,50	499,96	6312	100		1396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**48 168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**9158**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**797**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**248**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**26762**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**7883**
		- Сметная прибыль	Тенге								**3567**
		Раздел 6 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
		6.2 Днище									
37	1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	15,39	2827,38	7,35	43513	113	38659	4477	51829
					308,10	1,36	4742	21		3839	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	15,39	721,12	28,74	11098	442	5489	5056	17446
					335,71	13,78	5167	212		1292	
39	1111-0101-1102	Стяжки цементные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=12; ktpм1=12; kэкс1=12; kмат1=12;	м2 стяжки	15,39	1175,26	58,51	18087	900	16421	1116	20739
					49,79	27,34	766	421		1536	
40	1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	72,96	1496,66	250,48	109196	18275	16479	62278	185192
					1020,31	60,19	74442	4391		13718	
41	1112-0101-1701	(Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-50 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	20,79	642,75	101,67	13363	2114	6662	4701	19509
					220,64	25,14	4587	523		1445	
42	1112-0101-1702	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ktpp1=35; ktpм1=35; kэкс1=35; kмат1=35;	м2 стяжки	20,79	649,80	52,57	13509	1093	11822	808	15462
					28,60	13,61	595	283		1145	
43	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	20,79	588,46	53,83	12234	1119	6919	4099	17640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					201,81	12,45	4196	259		1307	
44	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=0,100 К=1,03;	м3	2,079	588,46	53,83	12234	1119	6919	4099	17640
					201,81	12,45	4196	259		1307	
45	1112-0101-1701	Покрытие) Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-20 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	20,79	642,75	101,67	13363	2114	6662	4701	19509
					220,64	25,14	4587	523		1445	
46	1112-0101-1702	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	20,79	92,83	7,51	1930	156	1689	116	2210
					4,09	1,95	85	41		164	
47	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02225	14741,40	1381,64	328	31	1	282	659
					13328,40	581,44	297	13		49	
48	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покры тия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,79	505,00		10499		10499		11339
										840	
49	1111-0101-0209	(Отмостка) Слои подстилающие бетонны е. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	2,3352	21379,36	7,20	49925	17	41404	7994	62553
					3641,70		8504			4634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**444 405**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**107968**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**26374**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**6687**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**181519**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**95628**
		- Сметная прибыль	Тенге								**32919**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 617 382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**442510**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**126499**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**40845**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**1422584**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**431910**
		- Сметная прибыль	Тенге								**193881**

В том числе строительно монтажные работы 2 617 382

Стоимость оборудования

Временные здания и сооружения 2,6% 68 052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями сооружениями									2 685 434
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									55 588
		Итого с дополнительными затратами на строительство									2 741 022
		Непредвиденные работы и затраты-2%									54 820
		Итого с непредвиденными затратами на строительство									2 795 843
		Итого в ценах 3 кв. 2020 года									2 795 843
		Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05									2 935 635
		ВСЕГО в текущих ценах									2 935 635
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									352 276
		Итого с НДС									3 287 911
		Скидка генподрядчика			5,0000000320%						164 396
		Итого к оплате									**3 123 516**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____**Тлешев Г.Я.**

м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____**Абишев А.Т.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Скважина №1
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №5 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 6-4-1

на бурение эксплуатационных скважин № 03-07 и № 03-07а.Буровые

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	104-0101-0107	(Долотом d = 395 мм) Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	35	38455,55	14272,77	1345944	499547	603268	324968	1804585
					6946,56	3976,72	243130	139185		133673	
2	1104-0101-0107	(Долотом d = 279 мм) Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	15	30237,14	14272,77	453557	214092	135267	139272	640255
					6946,56	3976,72	104198	59651		47426	
3	1104-0101-0207	(Долотом d = 190 мм) Скважины глубиной до 100 м Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	3,4	30025,89	14537,87	102088	49429	28600	32370	145215
					7076,16	4124	24059	14023		10757	
4	1104-0101-0209	(Долотом d = 190 мм) Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	6,6	65829,92	32341,29	434477	213453	114789	138408	618716
					16096,32	8575,33	106236	56597		45831	
5	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	52,5	1721,25	937,08	90366	49197	617	45098	146301
					772,42	238,17	40552	12504		10837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 8,5 мм	м	35,5	35610		1264155		1264155		1365287
										101132	
7	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	9928,00		168776		168776		182278
										13502	
8	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	341880,83	257535,23	1025642	772606		404418	1544465
					84345,60	74249,76	253037	222749		114405	
9	1122-0301-0101	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,0335	437623,30	69127,28	14660	2316	292	12741	29593
					359766,00	24402,92	12052	818		2192	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,5	1384,00		46364		46364		50073
										3709	
11	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	437623,30	69127,28	11816	1866	236	10269	23852
					359766,00	24402,92	9714	659		1767	
12	2301-0201-0120	Трубы стальн ые электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	556,00		15012		15012		16213
										1201	
13	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-80, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	110105,88	40423,74	110106	40424	7942	46281	168898
					61740,00	14130,76	61740	14131		12511	
14	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.3) Насос ЭЦВ 6-10-80 артезианский скважинный	шт	1	196429,00		196429				196429
									196429		
15	5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.14) Уровнемер ЭУ-50 (аналог ESP-50)	шт	1	53571,00		53571				53571
									53571		
16	1106-0801-0113	Перекрытие устья скважины. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	28392,96	2469,01	70982	6173	42303	21738	100138
					9002,84	552,56	22507	1381		7418	
17	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры) , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	4815,91	116,18	4816	116	3169	1526	6849
					1531,10	25,92	1531	26		507	
18	2900-0012-0001 (пл)	(Стр.16-17) Счетчик турбинный типа ВТ-80	шт	1	50000,00		50000		50000		54000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										4000	
19	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	20,31	45995		934158		934158		1008891
										74733	
20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	33	29		957		957		1034
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 156 463**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**878756**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**1849219**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**521724**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**3415905**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**250000**
		- Накладные расходы	Тенге								**1177089**
		- Сметная прибыль	Тенге								**585678**

В том числе строительно монтажные работы		7 906 463
Стоимость оборудования		250 000,00
Временные здания и сооружения 2,6%		205 568
Итого с временными зданиями сооружениями		8 112 031
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		167 919
Итого с дополнительными затратами на строительство		8 279 950
Непредвиденные работы и затраты-2%		165 599
Итого с непредвиденными затратами на строительство		8 445 549
Итого в ценах 3 кв. 2020 года		8 695 549
Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05		9 130 327
ВСЕГО в текущих ценах		9 130 327
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		1 095 639
Итого с НДС		10 225 966
Скидка генподрядчика	5,0000000320%	511 298
Итого к оплате		**9 714 667**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____ **Тлешев Г.Я.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Абишев А.Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Водопроводная насосная станция II подъема
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №6 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 6-3-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты									
1	1101-0101-0317	Грунты 5 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	330,77	415,48	394,14	137428	130370		27665	178301
					21,34	94,82	7059	31364		13208	
2	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта недобора	10,23	1269,91	478,38	12991	4894	15	6754	21325
					790,03	126,86	8082	1298		1580	
3	1101-0104-0406	Траншеи котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	237,5	20,7	20,7	4916	4916		1372	6791
						8,02		1905		503	
4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,1	20095,18	1676,40	202961	16932	166414	21329	242233
					1942,15	378,44	19616	3822		17943	
5	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,75	575,94	149,44	20590	5342	5723	10618	33705
					266,42	49,54	9525	1771		2497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,59434	246529		146522		146522		158244
										11722	
7	2105-0301-3001	(Фикасторы-Ф1) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	234691,00		23704,00		23704,00		25600
										1896	
8	2105-0301-3201	(Отдельные стержни 1у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	225938,00		35020		35020		37822
										2802	
9	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,331	41964,28	2119,83	13890	702	140	12082	28050
					39422,10	688,61	13049	228		2078	
10	2105-0301-3201	Стальная армтаруная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,331	225938,00		74785		74785		80768
										5983	
11	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство НР = 91 %	м3	27,93	27329,72	2187,11	763319	61086	515723	181879	1020814
					6677,76	478,24	186510	13357		75616	
12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты . Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	8,51	1514,83	10,78	12891	92	9272	3321	17509
					414,47	5,18	3527	44		1297	
13	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279- 2012	т	1,4418	246529,00		355446		355446		383882
										28436	
14	2105-0301-3001	(Отдельные стержни Ш-1) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,0415	234691,00		9740		9740		10519
										779	
15	1115-0203-0201	(Стены подвалов) Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- песчаным раствором по камню и бетону простое с добавлением 4% жидкого стекла от массы цемента НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,54	1250,30	72,40	66941	3876	21617	35631	110778
					774,15	57,73	41448	3091		8206	
16	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф-1 , 2 шт) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,126	21891,60	631,02	2758	80	2135	520	3540
					4313,25	224,28	543	28		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
17	2105-0309-0303	Сетки С-1 , С-2 , С-3 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00808	246529,00		1992		1992		2151
18	1106-0301-0408	(Поз. 1.2)Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02454	725133,39	1305,39	17795	32	16068	1555	20898
					69078,00	549,96	1695	14		1548	
19	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф-2 , 2 шт) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,66	21891,6	631,02	14448	416	11185	2725	18547
					4313,25	224,28	2847	148		1374	
20	2105-0309-0303	Сетки С-4,С-5,С-6 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,02446	246529		6030		6030		6512
										482	
21	1106-0301-0409	Поз .3 ,4) Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05026	679875,39	1305,39	34171	66	32908	1115	38109
					23820	549,96	1197	28		2823	
22	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф - 3 , 1 ш т) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	21891,6	631,02	5692	164	4406	1073	7306
					4313,25	224,28	1121	58		541	
23	2105-0309-0303	Сетки С - 7 , С - 8 , С - 9 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01089	246529		2685		2685		2900
										215	
24	1106-0301-0408	(П о з . 4 , 5)Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01707	725133,39	1305,39	12378	22	11177	1081	14536
					69078	549,96	1179	9		1077	
25	1109-0302-0401	(У з е л " А)Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0696	30342,6	10140,03	2112	706	299	903	3256
					15904,8	2882,62	1107	201		241	
26	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,0696	490784		34159		34159		36892
										2733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**2 510 988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**298505**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**229696**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**57366**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**1487165**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**309623**
		- Накладные расходы	Тенге								**186001**
		- Сметная прибыль	Тенге								

Раздел 2 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	29,8	22811,38	1566,6	679779	46685	446804	183196	932013
					6251,36	358,86	186291	10694		69038	
28	1108-0201-0601	Кладка из кирпича . Исключить расшивку швов НР = 93 % К= 1,000	м2 стен (без вычета проемов)	-86,1	283,82		-24437			-22726	-50936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**881 077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**161854**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**46685**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**10694**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**446804**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**160470**
		- Сметная прибыль	Тенге								**65265**
		Раздел 3 Наружные отделочные работы									
29	1115-0201-0101	Цоколь штукатурка улучшенная цементно- песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,58	1199,4	30,52	5493	140	1727	2997	9169
					791,86	26,04	3627	119		679	
30	1115-0402-0302	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	4,58	419,26	3,3	1920	15	1228	547	2664
					147,77	1,56	677	7		197	
31	1115-0201-0301	Откосы при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	11,1	548,19	0,75	6085	8	1473	3682	10548
					414,72		4603			781	
32	1115-0402-0403	Откосы .Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемо	2,11	164,29	1,39	347	3	183	130	515
					76,26	0,65	161	1		38	
33	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатурива	86,1	2049,67	34,34	176477	2957	53415	97181	295551
					1394,95	15,92	120105	1371		21893	
34	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В- 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=86,100;	т	0,07749	283988		22006		22006		23766
										1760	
35	1106-0301-0401	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=688,800 К=86,1х8;	т	0,10332	334290,53	2229,53	34539	230		31309	71116
					332061	942,52	34309	97		5268	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=688,800	т	0,10332	225938		23344		23344		25212
										1868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0213-0101	Фасад здания . Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с лесов НР= 80 %	м2	86,1	3151,1	24,51	271310	2110	64975	163813	469933
					2371,94	6,29	204224	542		34810	
38	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки Технониколь Т-120	м3	8,86	23013	203895		203895			220207
										16312	
39	1115-0402-0403	Фасады. Окрасаа лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,1	164,29	1,39	14145	120	7460	5298	20999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**1 149 680**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**374272**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**5583**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**2193**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**379706**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**304957**
		- Сметная прибыль	Тенге								**85162**
		Раздел 4 Внутренние отделочные работы									
40	1115-0203-0504	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	227,14	27,87	4749	583	4167		5129
						23,76		497		380	
41	1115-0403-0309	Потолки .Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	913,18	3,39	19095	71	4829	11384	32917
					678,87	1,65	14195	35		2438	
42	1115-0203-0203	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,86	1380,07	77,14	176456	9863	47849	101144	299808
					928,7	60,11	118744	7686		22208	
43	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	132	99,77	0,76	13170	100	986	9706	24706
					91,54	0,37	12083	49		1830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	3109,52	44,41	7152	102	1969	4105	12157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**374 717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**150102**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**10719**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**8318**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**59800**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**126339**
		- Сметная прибыль	Тенге								**27756**
		Раздел 5 Заполнения оконных и дверных проемов									
45	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	4,5	2926,08	172,03	13167	774	6748	5405	20058
					1254,45	80,12	5645	361		1486	
46	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	4,5	24936		112212		112212		121189
										8977	
47	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	п/м	3,1	1197,39	4,9	3712	15	2984	648	4709
					229,91	2,37	713	7		349	
48	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 К=2,000;	п/м	3,1	1387		4300		4300		4644
										344	
49	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	0,96	3215,61	13,9	3087	13	2061	934	4343
					1054,62	3,5	1012	3		322	
50	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,84	2851,01	47,63	5246	88	983	2906	8804
					2269,31	19,49	4176	36		652	
51	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные , однопольны е, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,84	21756		40031		40031		43233
										3202	
52	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	1	5729		5729		5729		6187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**213 167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**11546**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**890**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**407**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**175048**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**9893**
		- Сметная прибыль	Тенге								**15790**
		Раздел 7 Перемычки ПРм									
58	106-0701-0109	Перемычки ПРм1 - ПРм2 . Устройство НР = 91 %	м3	0,45	40877,75	4319,44	18395	1944	9932	6292	26662
					14488,6	874,86	6520	394		1975	
59	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04808	19430,44	1348,9	934	65	14	795	1867
					17793,54	370,4	856	18		138	
60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03772	214611		8095		8095		8743
										648	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,01036	234691		2431		2431		2625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**39 897**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**7376**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**2009**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**412**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**20472**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**7087**
		- Сметная прибыль	Тенге								**2955**
		Раздел 8 Ж/бетонное перекры тие									
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборны х конструкций	5	2837,04	758,77	14185	3794	6973	4965	20682
					683,65	157,98	3418	790		1532	
63	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотны е 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949 92	м2	21,582	6077		131154		131154		141646
										10492	
64	2105-0301-3001	(Анкера) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,0106	234691		2488		2488		2687
										199	
65	1106-0801-0102	(УМ-1) Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на вы соте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,115	42823,93	1817,89	4925	209	2732	1848	7315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17253,6	409,19	1984	47		542	
66	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	266090		2235		2235		2414
										179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**174 744**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**5402**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**4003**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**837**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**145582**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**6813**
		- Сметная прибыль	Тенге								**12944**
		Раздел 9 Кровля									
67	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	44	3838,04	21,12	168874	929	138791	27134	211689
					662,57	7,73	29153	340		15681	
68	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,266	25036		6660		6660		7193
										533	
69	1110-0105-0101	Стропила , диагональные ноги. мауэрлаты . Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в	0,452	97042,36	1404,49	43863	635	32939	9489	57620
					22763	562,92	10289	254		4268	
70	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,452	8812,25	56,99	3983	26	3567	361	4692
					862,68	24,81	390	11		348	
71	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	0,192	95422,21	1026,95	18321	197	13597	4155	24274
					23580	466,56	4527	90		1798	
72	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,192	8149,74	41,27	1565	8	1150	369	2089
					2120,64	17,78	407	3		155	
73	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю , покры тия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	44	306,8	2,64	13499	116	11944	1341	16027
					32,71	1,16	1439	51		1187	
74	1108-0201-0701	(Ан-1) Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлически	0,00089	67019,43	2215,83	60	2		55	124
					64803,6	699,84	58	1		9	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,00089	234691		209		209		226
										17	
76	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие известково-песчаны е толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	21,5	696,67	101,67	14978	2186	8049	4862	21427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					220,64	25,14	4744	541		1587	
77	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	21,5	899,31	51,86	19335	1115	7156	10414	32129
					514,63	11,87	11065	255		2380	
78	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=0,180;	м3	3,798	23013		87403		87403		94395
										6992	
79	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная (толь). Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой	21,1	796,19	25,97	16800	548	12147	3855	22307
					194,53	4,03	4105	85		1652	
80	1108-0201-0101	Парапет из кирпича . К л а д ка при вы соте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,4	22054,18	1566,6	52930	3760	34167	14754	73099
					6251,36	358,86	15003	861		5415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**567 291**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**81180**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**9522**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**2492**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**357779**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**76789**
		- Сметная прибыль	Тенге								**42022**
			Раздел 10 Лестница ЛМ-1								
81	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейны е, пожарны е с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,70481	74038,27	25840,14	52183	18212	8407	21606	79692
					36269,5	8158,17	25563	5750		5903	
82	2106-0208-0401	Косоуры К-1,К-2	т	0,26762	506600		135576		135576		146422
										10846	
83	2106-0801-0401	(Поз.10) Отдельные конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00264	497833		1314		1314		1419
										105	
84	2105-0106-2402	(Поз.11,14,18) Прокат сортовой стальной горячекатаны й полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08654	266563		23068		23068		24913
										1845	
85	2106-0801-0101	(Поз.12,13,15,16,17) Отдельны е конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаны х профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,34801	497891		173271		173271		187133
										13862	
86	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные , диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемо	20,44	559,04	1,03	11427	21	2740	6941	19837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					423,98	0,5	8666	10		1469	
87	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52758	77339,24	23702,04	40803	12505	5324	18797	64368
					43546,7	8089,74	22974	4268		4768	
88	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаны х профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10958	497891		54559		54559		58924
										4365	
89	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,418	284889		119084		119084		128611
										9527	
90	1115-0403-1003	Балки ,трубы стальные , диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемо	15,3	559,04	1,03	8553	16	2051	5196	14849
					423,98	0,5	64847	8		1100	
91	1106-0301-0408	Детали МН -3 закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=18,000;	т	0,09972	725133,39	1305,39	72310	130	65292	6318	84918
					69078	549,96	6888	55		6290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**811 086**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**70578**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**30884**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**10091**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**590858**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**58858**
		- Сметная прибыль	Тенге								**60080**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 722 647**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**1160815**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**339991**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**92810**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**9795003**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**1060829**
		- Сметная прибыль	Тенге								**497975**

В том числе строительно монтажные работы	6 722 647
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,6%	174 789
Итого с временными зданиями сооружениями	6 897 436
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	142 777
Итого с дополнительными затратами на строительство	7 040 213
Непредвиденные работы и затраты-2%	140 804
Итого с непредвиденными затратами на строительство	7 181 017
Итого в ценах 3 кв. 2020 года	7 181 017
Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05	7 540 068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах									7 540 068
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									904 808
		Итого с НДС									8 444 876
		Скидка генподрядчика			5,0000000320%						422 244
		Итого к оплате									**8 022 632**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____**Тлешев Г.Я.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____**Абишев А.Т.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки:"Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"
Наименование объекта:Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации
Договор: №56 от 23 мая 2022 г.

Акт №7 приемки выполненных работ

сентябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-1

на Поселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы сети									
407	1101-0101-0371	Объем зем.работ см .исх.данные) Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	3 040,0000	485,97	485,97	1477349	1477349	0	255914	1871924
						116,92	0	355437	--	138661	
408	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	101,5570	1269,91	478,38	128968	48583	152	67044	211693
					790	126,86	80233	12884	--	15681	
409	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2 924,0000	20,70	20,70	60527	60527	0	16884	83604
						8,02	0	23450	--	6193	
410	1101-0201-0502	Грунт 3,4 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2 924,0000	187,07	89,03	546993	260324	0	291665	905751
					98	40,50	286669	118422	--	67093	
414	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовы х труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 729 м, уложенны х в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1	347138,79	105411,35	347139	105411	2331	266367	662587
					239396	29662,04	239396	29662	--	49080	
415	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	1646,00		1662460		1662460	--	1795457
					--		--		--	132997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**5 531 016**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**598138**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								1903515
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								528022
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								1664928
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								883481
		- Сметная прибыль	Тенге								404005
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети									
466	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	22474,00		2224926	0	2224926	0	2402920
							0	0	--	177994	
467	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	39299,00		235794	0	235794	0	254658
							0	0	--	18864	
468	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	99	9825,00		972675	0	972675	0	1050489
							0	0	--	77814	
469	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонны е для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	99	15405,00		1525095	0	1525095	0	1647103
							0	0	--	122008	
470	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонны е для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	15405,00		1525095	0	1525095	0	1647103
							0	0	--	122008	
471	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 2016	шт.	6	14741,00		88446	0	88446	0	95522
							0	0	--	7076	
472	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 2016	шт.	6	22643,00		135858	0	135858	0	146727
							0	0	--	10869	
473	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22643,00		135858	0	135858	0	146727
							0	0	--	10869	
475	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	30762,00		184572	0	184572	0	199338
							0	0	--	14766	
476	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	2004,00		210420	0	210420	0	227254
							0	0	--	16834	
477	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонны е для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	105	3412,00		358260	0	358260	0	386921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	--	28661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**8 204 759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**7596999**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								**607760**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13 735 775**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**598138**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**1903515**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**528022**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**9261927**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								**883481**
		- Сметная прибыль	Тенге								**1011765**

В том числе строительно монтажные работы		**13 735 775**
Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 2,6%		357 130
Итого с временными зданиями сооружениями		14 092 905
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		291 723
Итого с дополнительными затратами на строительство		14 384 628
Непредвиденные работы и затраты-2%		287 693
Итого с непредвиденными затратами на строительство		14 672 321
Итого в ценах 3 кв. 2020 года		14 672 321
Итого в текущих ценах 2021 года (100%), к=1,05		15 405 937
ВСЕГО в текущих ценах		15 405 937
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		1 848 712
Итого с НДС		17 254 649
Скидка генподрядчика	5,0000000320%	862 732
Итого к оплате		**16 391 917**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата Мойынкумского района»

_____**Тлешев Г.Я.**

м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиорятор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"

_____**Абишев А.Т.**