Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		18	04.04.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	
		доп.соглашение					
		44-1	28.06.2022г	нац.фонд	060-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**191084936**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**127876429**	114175383							13701046	**127876429**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
БИН 070140002001

_____ **Мустафаев К.М.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"
БИН 070340004739

KZ45VJE00046917;KZ18VJE00046918;KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г.

Эксперт технического надзора
_____ **Арзикулов Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "НурЖолПроект "
БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/22 от 18 мая 2022года
Инженер _____ **Ахметов З.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Директор _____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / эксплуатация машин		Всего / эксплуатация машин / материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.ВВОД на ЦРП-10-1										
		Провода										
297	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,7361032		104834,27	9880,86	391672	36916	2340	287399	733397
						91350,00	4806,12	341293	17956		54326	
298	2306-1201-0705 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	11,208		489988,00	--	5491937	--	5491937	--	5931292
						--	--	--	--		439355	
		ОПОРА ВЛ 10кВ										
300	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2		14715,84	7159,20	29432	14318	1335	16711	49834
						6888,96	3555,20	13778	7110		3691	
305	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	4		37782,00	--	151128	--	151128	--	163218
						--	--	--	--		12090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										6877741
		РАЗДЕЛ 6.Фидер №2 ЦРП-1-10										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ -6 шт										
114	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,7683112		113,50	108,09	6897	6568	--	1288	8840
						5,41	24,02	329	1460		655	

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
115	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5739588	1977,36 1977,36	-- --	9044 9044	-- --	--	6512 1245	16801
116	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,5961512	34,93 --	34,93 12,75	1872 --	1872 683	--	492 189	2553
117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,0341188	860,22 860,22	-- --	3470 3470	-- --	--	2499 478	6446
118	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	57,63027	159,33 83,81	75,52 34,76	9182 4830	4352 2003	--	4920 1128	15230
119	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	33,12	4842,92 543,88	300,98 101,22	160398 18013	9968 3352	132415	20084 14439	194920
120	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	8	2741,79 701,82	1280,66 319,56	21934 5615	10245 2556	6074	9642 2526	34102
121	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	2140,82 460,99	1005,33 250,86	42816 9220	20107 5017	13490	16800 4769	64385
122	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1868,04 398,71	1025,25 255,83	37361 7974	20505 5117	8881	15447 4225	57033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,2	26066,00	--	239807	--	239807	--	258992
		СП - 8%			--	--	--	--		19185	
124	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	20873,00	--	90672	--	90672	--	97926
		СП - 8%			--	--	--	--		7254	
125	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,68	22809,20	1335,83	15510	908	12435	2158	19082
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	301,57	2167	205		1413	
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34	870,31	19,70	29591	670	19521	8825	41489
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	9399	90		3073	
		Отмостка									
127	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,928	8426,32	1717,19	41525	8462	17525	17978	64263
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	15537	3589		4760	
		КТПБ-400 кВа;КТПБ-250 кВа;КТПБ-160 кВа									
128	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	136495,22	35400,17	545981	141601	74081	224456	832072
		НР - 61%; СП - 8%			82574,60	9415,67	330298	37663		61635	
129	АО"Alageum Electric"	КТПБ-400 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 400 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	1	10775089,29	--	10775089	--		--	10775089
					--	--	--	--	10775089	--	
130	АО"Alageum Electric"	КТПБ-250 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 250 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	2	10203642,86	--	20407286	--		--	20407286
					--	--	--	--	20407286	--	
132	АО"Alageum Electric"	КТПБ-160 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 160 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	1	9815496,43	--	9815496	--		--	9815496
					--	--	--	--	9815496	--	
		итого по разделу 6									42712005
		в т.ч. Оборудование									40997871

РАЗДЕЛ 8.ФИДЕР 6 ЦРП-1-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ -7 шт									
152	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,3841556	113,50 5,41	108,09 24,02	3449 164	3284 730	--	644 327	4420
153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,2869794	1977,36 1977,36	-- --	4522 4522	-- --	--	3256 622	8400
154	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,7980756	34,93 --	34,93 12,75	936 --	936 342	--	246 95	1277
155	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,0170594	860,22 860,22	-- --	1735 1735	-- --	--	1249 239	3223
156	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	28,815135	159,33 83,81	75,52 34,76	4591 2415	2176 1002	--	2460 564	7615
157	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	16,56	4842,92 543,88	300,98 101,22	80199 9007	4984 1676	56749	10042 7219	97460
158	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	2741,79 701,82	1280,66 319,56	10967 2807	5123 1278	2603	4821 1263	17051
159	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2140,82 460,99	1005,33 250,86	21408 4610	10053 2509	5781	8400 2385	32193
160	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	1868,04 398,71	1025,25 255,83	18680 3987	10253 2558	3806	7724 2112	28516
161	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,6	26066,00 --	-- --	119904 --	-- --	119904	-- 9592	129496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	20873,00	--	45336	--	45336	--	48963
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
163	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,34	22809,20	1335,83	7755	454	5329	1079	9541
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	301,57	1083	103		707	
164	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17	870,31	19,70	14795	335	8366	4413	20744
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4700	45		1537	
		Отмостка									
165	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,464	8426,32	1717,19	20762	4231	7511	8989	32131
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	7768	1794		2380	
		КТПБ-160 кВа;КТПБ-250 кВа;КТПБ-400 кВа									
166	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	136495,22	35400,17	272990	70800	31749	112228	416036
		НР - 61%; СП - 8%			82574,60	9415,67	165149	18831		30817	
167	АО"Alageum Electric"	КТПБ-160 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 160 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	1	9815496,43	--	19630993	--		--	19630993
					--	--	--	--	19630993	--	
168	АО"Alageum Electric"	КТПБ-250 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 250 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	1	10203642,86	--	10203643	--		--	10203643
					--	--	--	--	10203643	--	
		итого по разделу 8									**30691703**
		в т.ч. Оборудование									29834636
		РАЗДЕЛ 13.ФИДЕР 7 ЦРП-10-Ш									
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ -4 шт									
243	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	30,3841556	113,50	108,09	3449	3284	--	644	4420
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,02	164	730		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,2869794	1977,36	--	4522	--	--	3256	8400
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	4522	--		622	
245	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,7980756	34,93	34,93	936	936	--	246	1277
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	342		95	
246	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,0170594	860,22	--	1735	--	--	1249	3223
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1735	--		239	
247	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,815135	159,33	75,52	4591	2176	--	2460	7615
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2415	1002		564	
248	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	м2	16,56	4842,92	300,98	80199	4984	99312	10042	97460
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	9007	1676		7219	
249	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4	2741,79	1280,66	10967	5123	4556	4821	17051
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	2807	1278		1263	
250	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2140,82	1005,33	21408	10053	10118	8400	32193
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	4610	2509		2385	
251	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1868,04	1025,25	18680	10253	6661	7724	28516
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	3987	2558		2112	
252	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,6	26066,00	--	119904	--	119904	--	129496
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
253	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	20873,00	--	45336	--	45336	--	48963
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,34	22809,20 3186,60	1335,83 301,57	7755 1083	454 103	9326	1079 707	9541
255	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	17	870,31 276,45	19,70 2,65	14795 4700	335 45	14641	4413 1537	20744
		КТПБ-400 кВа;КТПБ-250 кВа									
257	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	136495,22 82574,60	35400,17 9415,67	272990 165149	70800 18831	55561	112228 30817	416036
259	АО"Alageum Electric"	КТПБ-250 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из двух камер КСО-3М; сил. трансформатор 250 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком	комп.	2	10123614,29 --	-- --	20247229 --	-- --	20247229	-- --	20247229
		итого по разделу 13 в.т.ч. Оборудование									21072165 20247229
		РАЗДЕЛ 14.ФИДЕР №8 ЦРП-Ш-10кВ									
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ -6 шт									
260	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,7683112	113,50 5,41	108,09 24,02	6897 329	6568 1460	--	1288 655	8840
261	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5739588	1977,36 1977,36	-- --	9044 9044	-- --	--	6512 1245	16801
262	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,5961512	34,93 --	34,93 12,75	1872 --	1872 683	--	492 189	2553
263	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,0341188	860,22 860,22	-- --	3470 3470	-- --	--	2499 478	6446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	57,63027	159,33 83,81	75,52 34,76	9182 4830	4352 2003	--	4920 1128	15230
265	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	33,12	4842,92 543,88	300,98 101,22	160398 18013	9968 3352	132415	20084 14439	194920
267	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	2140,82 460,99	1005,33 250,86	42816 9220	20107 5017	6074	16800 4769	64385
268	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1868,04 398,71	1025,25 255,83	37361 7974	20505 5117	13490	15447 4225	57033
269	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	9,2	26066,00 --	-- --	239807		239807	19185	258992
270	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,344	20873,00 --	-- --	90672 --	-- --	90672	-- 7254	97926
271	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,68	22809,20 3186,60	1335,83 301,57	15510 2167	908 205	15510	2158 1241	18910
272	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	34	870,31 276,45	19,70 2,65	29591 9399	670 90	9761	8825 3073	41489
		КТПБ-400 кВа; 250 Ква									
274	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	136495,22 82574,60	35400,17 9415,67	136495 82575	35400 9416	18520	56114 15409	208018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	АО"Alageum Electric"	**КТПБ-400 кВа в БМЗ(ВхШхГ мм 2750х2600х4300): РУВН из трех камер КСО-3М; сил. трансформатор 400 кВ; РУНН с авт. выключателями и со счетчиком**	**комп.**	**1**	**11049775,00**	--	**11049775**	--		--	**11049775**
					--	--	--	--	**11049775**	--	

итого **12041317**
в т.ч. Оборудование 11049775

ВСЕГО **113394931**
в т.ч.оборудование 102129511
Временные здания и сооружения 1,92% 216296
итого **113611227**
Зимнее удорож-=1,71% 196337
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 416487
итого **114224051**
непредвиденные затраты 2 % 233561
итого **114457612**
в ценах 2021года к=1,050036 120184614
итого с учетом снижения **114175383**
НДС 12% 13701046
ВСЕГО к оплате **127876429**

Заказчик:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001
_____ **Мустафаев К.М.**

Статист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001
_____ **Сейдулла А. Д.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"
БИН 070340004739
Эксперт технического надзора
_____ **Арзикулов Н.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Қызылорда"
БИН 020440004832
_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор
ТОО "НурЖолПроект "
БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/22 от 18 мая 2022года
Инженер _____ **Ахметов З.Ж.**