Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**
Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/04 от 28.06.2022г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие растительного грунта										
1	Е11-010201-0601 Е11 010104-0201	Снятие растительного грунта I группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,15м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	2141,4		96,28	75,21	206174	161055	17559	53701	280665
						12,87	21,96	27560	47025		20790	
2	Е11-010104-0209 К=4	Снятие растительного грунта I группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	2141,4		204,00	204,00	436846	436846	--	117378	598562
						--	76,13	--	163025		44338	
		Подготовка существующего земляного полотна										
3	Е11-010203-0301	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов I	м3 грунта уступа	556,56		987,80	47,30	549770	26325	--	385744	1010355
						940,50	22,12	523445	12311		74841	
4	Е11-010203-0607	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт. Глубина рыхления до 0,75 м	м3 грунта	17289,12		5,19	5,19	89731	89731	--	29129	128368
						--	2,34	--	40457		9509	
5	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 0,30-0,75 м	м3 уплотненного грунта	17289,12		39,83	39,83	688626	688625	--	226183	987994
						--	18,17	--	314143		73185	
6	Е11-010201-0111 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 0,75 м	м3 уплотненного грунта	17289,12		22,59	22,59	390561	390561	--	103195	533257
						--	8,29	--	143327		39501	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17289,12		96,28	75,21	1664596	1300315	141770	433570	2266019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12,87	21,96	222511	379669		167853	
		Устройство насыпи и выемки									
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь	м3 грунта	799,56	60,65	60,65	48493	48493	--	13028	66442
					--	22,63	--	18094		4922	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	799,56	51,00	51,00	40778	40778	--	10955	55872
					--	19,03	--	15216		4139	
10	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	533,04	60,65	60,65	32329	32329	--	8685	44295
					--	22,63	--	12063		3281	
11	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	533,04	204,00	204,00	108740	108740	--	29218	148994
					--	76,13	--	40580		11037	
		До 1км									
12	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2080,56	128,03	121,25	266374	252268	187	55636	347771
					6,69	30,45	13919	63353		25761	
13	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	3536,952	170,00	--	601282	--		--	649385
					--	--	--	--		48103	
		До 2км									
14	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	612,96	128,03	121,25	78477	74322	54	16391	102458
					6,69	30,45	4101	18665		7589	
15	С341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	2084,064	83,00	--	172977	--		--	186815
					--	--	--	--		13838	
		До 3км									
16	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	215,28	128,03	121,25	27562	26102	20	5757	35984
					6,69	30,45	1440	6555		2666	
17	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	1097,928	62,00	--	68072	--		--	73518
					--	--	--	--		5446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		До 4км									
18	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	481,08	128,03	121,25	61593	58331	44	12864	80414
					6,69	30,45	3218	14649		5957	
19	С341-020102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	3271,344	52,00	--	170110	--		--	183719
					--	--	--	--		13609	
		До 5км									
20	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	266,28	128,03	121,25	34092	32286	25	7121	44510
					6,69	30,45	1781	8108		3297	
21	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2263,38	45,00	--	101852	--		--	110000
					--	--	--	--		8148	
22	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4988,64	77,40	77,40	386121	386121	--	127366	554566
					--	35,46	--	176897		41079	
23	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4988,64	36,68	36,68	182983	182983	--	48310	249796
					--	13,45	--	67097		18503	
24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4988,64	96,28	75,21	480306	375196	40906	125103	653842
					12,87	21,96	64204	109551		48433	
25	Е11-010203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	46566,12	54,30	21,27	2528540	990462	--	1301542	4136488
					33,03	5,79	1538079	269618		306407	
		ИТОГО :	**Тенге**								**13 530 089**
		Подготовительные работы									
26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18700	6209,76	--	116122512	--	116122512	--	125412313
					--	--	--	--		9289801	
		ИТОГО :	**Тенге**								**125 412 313**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**138 942 402**
	Временные здания и сооружения 3,12%		**Тенге**								4 335 003
	ИТОГО		**Тенге**								143 277 405
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		**Тенге**								1 719 329
	ИТОГО		**Тенге**								144 996 734
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**								2 899 935
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**Тенге**								147 896 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								124 237 461
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								32 613 931
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД		Тенге								156 851 392
	НДС 12%		Тенге								18 822 167
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге								175 673 559
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		Тенге								**158 106 203**
	Удержание по договору 5%		Тенге								7 905 310
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**150 200 893**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Серикбаев Н.Г.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Сейсенов Б.Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ **Ауезалиев Б.А.**