"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакел-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства (1-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2021 года

на Подготовка территории строительства (за май 2021 г.)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Механическая очистка канала									
1	5	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3478,12	197,05	193,35	685363	672508	–	158509	911382

					3,7	59,6	12855	207296	–	67510	
2	6 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	4944,23	295,61	282,38	1461540	1396175	–	255729	1854651
					13,22	58,62	65365	289814	–	137382	
3	7 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	19852,2	112,22	107,08	2227859	2125750	–	391224	2828610
					5,14	22,23	102109	441257	–	209527	

Всего	**5 594 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 194 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	938 367
Накладные расходы, тенге	805 462
Сметная прибыль (8 %), тенге	414 419
Всего	**5 594 643**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 594 643**
Временные здания и сооружения 3,44%:	192 456
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	234 377
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	120 430
Итого сметная стоимость:	6 141 906
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	6 356 872
Налог на добавленную стоимость - 12%	762 825
Всего по сметному расчету	7 119 697
Скидка 10%	711 970
Итого к оплате с учетом скидки	**6 407 727**
в том числе НДС 12%	686 542

Заказчик:
Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.о руководителя _____ Омаров К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мэден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт" аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016
Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Лотковый железобетонный канал (2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2021 года

на Лотковый железобетонный канал (за май 2021 г.)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	155,15	146,58	353967	334417	–	76434	464833
						8,57	37,96	19550	86609	–	34432	

2	2 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	760,2	42,15	42,15	32040	32040	–	8140	43394
					–	14,87	–	11305	–	3214	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м2 спланированной поверхности	2531,25	148,74	–	376491	–	–	271074	699370
					148,74	–	376491	–	–	51805	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	760,2	77,26	77,26	58731	58731	–	16630	81390
					–	30,38	–	23097	–	6029	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % К=0,300; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	760,2	21,95	21,95	16685	16685	–	3703	22019
					–	6,77	–	5143	–	1631	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	14,4	894,24	–	12877	–	–	9271	23920
					894,24	–	12877	–	–	1772	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	18,59	18,59	42402	42402	–	12278	59054

					–	7,47	–	17053	–	4374	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	8,22	8,22	18746	18746	–	5428	26108
					–	3,3	–	7539	–	1934	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	1301,85	163,62	76,47	213011	99547	–	115575	354873
					87,16	36,15	113464	47057	–	26287	
	Раздел 3 Монтаж железобетонного лоткового канала ЛК 120-120-300										
10	19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,330;	м3 материала основания в плотном теле	180,015	1225,98	1079,1	220695	194254	–	76738	321228
					146,88	247,83	26441	44613	–	23795	
11	20 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	219,6183	1423		312517		312517	–	337518
					–		–		–	25001	
12	21 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	440	11369,33	4126,09	5002506	1815480	29181	3490119	9172035
					7176,92	1539,66	3157845	677451	–	679410	
13	22 2104-0303-9903	Лоток ЛК120х120х300	м3	440	68939,76		30333494		30333494	–	32760174
					–		–		–	2426680	

14	23 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=0,330;	м	1442,232	3373,37	103,11	4865189	148704	4232703	465706	5757367
					335,44	73,3	483782	105719	–	426472	
15	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=0,330;	т стальных элементов	1,59984	435977,35	7051,33	697494	11281	584836	122302	885380
					63366,96	1418,27	101377	2269	–	65584	
16	25 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=0,330;	м2	4319,733	619,58	1,3	2676408	5612	1166	2109008	5168249
					618,01	–	2669630	–	–	382833	
17	26 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=0,330;	т	0,86395	99292,78	7196,02	85784	6217	74122	6770	99958
					6302,45	3617,11	5445	3125	–	7404	
18	27 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=0,330;	т	13,82315	141101,27	9387,51	1950464	129765	1657640	165995	2285776
					11796,08	3404,51	163059	47061	–	169317	

Всего	**58 562 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 129 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 913 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 078 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 225 659
Накладные расходы, тенге	6 955 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 337 974
Всего	**58 562 646**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**58 562 646**

Временные здания и сооружения 3,44%:	2 014 555
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	2 453 377
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	1 260 612
Итого сметная стоимость:	64 291 189
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	66 541 381
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 984 966
Всего по сметному расчету	74 526 347
Скидка 10%	7 452 635
Итого к оплате с учетом скидки	**67 073 712**
в том числе НДС 12%	7 186 469

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.о руководителя _____ Омаров К.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мэден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"
аттестованного (№) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016
Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовыпус Р-5,Р-6,Р-7,Р-9,Р-11 (2-1-4)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2021 года

на Водовыпуск Р-5;Р-6;Р-7;Р-9;Р-11 (за май 2021 г.)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	15 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	10	97640,7	12528,9	976407	125289	49758	534142	1631393
					80136	7428,3	801360	74283	–	120844	
2	16 5800-0000-0000 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 60х220	шт	10	251048		2510480		–	–	2510480
					–		–		2510480	–	
3	17 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	44,5	836,52	2,9	37225	129	35520	1104	41395
					35,42	0,54	1576	24	–	3066	

Всего	**4 183 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	802 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 278
- оборудование, тенге	2 510 480
Накладные расходы, тенге	535 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 910
Всего	**4 183 268**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 183 268**
Временные здания и сооружения 3,44%:	57 544
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	70 078
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	36 008
Итого сметная стоимость:	4 346 899
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	4 499 040
Налог на добавленную стоимость - 12%	539 885

Всего по сметному расчету	5 038 925
Скидка 10%	503 892
Итого к оплате с учетом скидки	**4 535 032**
в том числе НДС 12%	485 896

Заказчик:
Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.о руководителя _____ Омаров К.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мәден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"
аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016
Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт магистрального канала (2-1-8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за май 2021 года

на Переезд ПК1+52
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,9	295,64	282,4	5292	5055	–	926	6715
					13,24	58,6	237	1049	–	497	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,5	68	68	646	646	–	151	861
					–	22,11	–	210	–	64	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1,7	148,82	–	253	–	–	182	470
					148,82	–	253	–	–	35	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,5	77,26	77,26	734	734	–	207	1016
					–	30,32	–	288	–	75	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	9,5	22	22	209	209	–	46	275
					–	6,74	–	64	–	20	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,3	894,24	–	2951	–	–	2125	5482
					894,24	–	2951	–	–	406	

7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,7	18,6 / –	18,6 / 7,45	292 / –	292 / 117	– / –	84 / 30	406
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,7	8,22 / –	8,22 / 3,31	129 / –	129 / 52	– / –	37 / 13	179
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,7	163,63 / 87,13	76,5 / 36,11	2569 / 1368	1201 / 567	– / –	1393 / 317	4279
10	10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	18	2652,22 / 898,44	1749,44 / 765,11	47740 / 16172	31490 / 13772	78 / –	27848 / 6047	81635
11	11 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	20,7	1423 / –		29456 / –		29456 / –	– / 2356	31812
12	12 1137-0103-0102	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,5	25416,67 / 2734,67	336 / 144,67	38125 / 4102	504 / 217	33519 / –	3930 / 3364	45419
13	13 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	12,8	13633,13	4921,17	174504	62991	28257	96974	293196

					6504,38	1821,02	83256	23309	–	21718		
14	14 2104-0802-0115	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 8.100 (Блок № 87) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	10	123798,83		1237988		1237988	–	1337027
					–		–		–	99039	
15	15 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,1657	239511,16	10337,96	39687	1713	34780	3424	46560
					19275,8	3433,92	3194	569	–	3449	
16	16 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	68	619,57	1,29	42131	88	18	33200	81357
					618,01	–	42025	–	–	6026	
17	17 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0136	99264,71	7132,35	1350	97	1167	107	1574
					6323,53	3602,94	86	49	–	117	
18	18 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,2176	141102,94	9388,79	30704	2043	26094	2613	35982
					11796,88	3405,33	2567	741	–	2665	
19	19 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	12,5	235,84	1,68	2948	21	2705	156	3352
					17,76	0,32	222	4	–	248	
20	20 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	6,71	56722,5	2095,23	380608	14059	318639	49213	464207
					7140,09	919,52	47910	6170	–	34386	

21	21 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	20	6409,2	871,1	128184	17422	110762	8073	147158
					–	373,75	–	7475	–	10901	
22	22 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 17,5 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	100	493,18	130,97	49318	13097	31591	9418	63435
					46,3	40,9	4630	4090	–	4699	

Всего	**2 652 397**
в том числе	208 973
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 855 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	240 107
Накладные расходы, тенге	196 472
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**2 652 397**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 652 397**
Временные здания и сооружения 3,44%:	91 242
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	111 117
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	57 095
Итого сметная стоимость:	2 911 852
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	3 013 767
Налог на добавленную стоимость - 12%	361 652
Всего по сметному расчету	3 375 419
Скидка 10%	337 542
Итого к оплате с учетом скидки	**3 037 877**
в том числе НДС 12%	325 487

Заказчик:
Государственное учереждение "Управление
сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.о руководителя _____ Омаров К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мәден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"
аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016
Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал,
Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.