"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории по строительства (1-1-1) и Лотковый железобетонный канал (2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за июнь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовка территории по строительства (1-1-1)										
		Раздел 1 Подготовка территории по строительства										
1	1	1101-0207-0512	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	150	710,49	569,73	106573	85459	–	34259	152099
						140,76	176,45	21114	26468	–	11267	
2	2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	80	583		46640		–	–	50371
						–		–		–	3731	

3	3 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	80	185		14800		–	–	15984
					–		–		–	1184	
4	4 1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	120	79,23	79,23	9508	9508	–	2753	13242
					–	31,87	–	3824	–	981	
	Лотковый железобетонный канал (2-1-1)										
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	155,15	146,58	353967	334417	–	76434	464833
					8,57	37,96	19550	86609	–	34432	
2	2 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	760,2	42,15	42,15	32040	32040	–	8140	43394
					–	14,87	–	11305	–	3214	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м2 спланированной поверхности	2531,25	148,74	–	376491	–	–	271074	699370
					148,74	–	376491	–	–	51805	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	760,2	77,26	77,26	58731	58731	–	16630	81390
					–	30,38	–	23097	–	6029	

5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % К=0,300; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	760,2	21,95	21,95	16685	16685	–	3703	22019
					–	6,77	–	5143	–	1631	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	14,4	894,24	–	12877	–	–	9271	23920
					894,24	–	12877	–	–	1772	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	18,59	18,59	42402	42402	–	12278	59054
					–	7,47	–	17053	–	4374	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2281,41	8,22	8,22	18746	18746	–	5428	26108
					–	3,3	–	7539	–	1934	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	1301,85	163,62	76,47	213011	99547	–	115575	354873
					87,16	36,15	113464	47057	–	26287	
	Раздел 2 Монтаж железобетонного лоткового канала ЛК 120-120-300										
10	19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,330;	м3 материала основания в плотном теле	180,015	1225,98	1079,1	220695	194254	–	76738	321228
					146,88	247,83	26441	44613	–	23795	
11	20 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	219,6183	1423		312517		312517	–	337518
					–		–		–	25001	

12	21 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	440	11369,33	4126,09	5002506	1815480	29181	3490119	9172035
					7176,92	1539,66	3157845	677451	–	679410	
13	22 2104-0303-9903	Лоток ЛК120х120х300	м3	440	68939,76		30333494		30333494	–	32760174
					–		–		–	2426680	
14	23 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=0,310;	м	1354,824	3373,38	103,11	4570331	139692	3976177	437481	5408437
					335,44	73,3	454462	99312	–	400625	
15	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,51425	435976,89	7051,02	660178	10677	553548	115759	838012
					63366,68	1418,52	95953	2148	–	62075	
16	25 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=0,300;	м2	3927,03	619,58	1,3	2433098	5102	1060	1917279	4698407
					618,01	–	2426936	–	–	348030	
17	26 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=0,300;	т	0,78541	99292,09	7194,97	77985	5651	67384	6155	90871
					6302,44	3617,22	4950	2841	–	6731	
18	27 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=0,300;	т	12,5665	141101,1	9387,42	1773147	117967	1506945	150903	2077974
					11796,05	3404,45	148235	42782	–	153924	

Всего	57 711 313
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 858 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 986 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 097 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 841 746
Накладные расходы, тенге	6 749 979

Сметная прибыль (8 %), тенге	4 274 912
	231696
Всего	**57 711 313**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**57 479 617**
Временные здания и сооружения 3,44%:	1 985 269
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	2 417 712
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	1 242 286
Итого сметная стоимость:	63 356 580
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	65 574 060
Налог на добавленную стоимость - 12%	7 868 887
Всего по сметному расчету	73 442 947
Скидка 10%	7 344 295
Итого к оплате с учетом скидки	**66 098 652**
в том числе НДС 12%	7 081 998

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

Заместитетель руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мәден Д.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"
аттестованное (ых) KZ13VJE00019751 от

Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Лотковый железобетонный канал (2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за август 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	155,15	146,58	235978	222945	–	50957	309890
						8,57	37,96	13033	57740	–	22955	

2	2 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	506,8	42,15	42,15	21360	21360	–	5426	28929
					–	14,87	–	7536	–	2143	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м2 спланированной поверхности	1687,5	148,74	–	250994	–	–	180716	466247
					148,74	–	250994	–	–	34537	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	506,8	77,26	77,26	39154	39154	–	11087	54260
					–	30,38	–	15398	–	4019	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % К=0,200; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	506,8	21,95	21,95	11123	11123	–	2469	14679
					–	6,77	–	3429	–	1087	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	9,6	894,27	–	8585	–	–	6181	15947
					894,27	–	8585	–	–	1181	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	18,59	18,59	28268	28268	–	8185	39369

					–	7,47	–	11368	–	2916	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	8,22	8,22	12497	12497	–	3619	17405
					–	3,3	–	5026	–	1289	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	867,9	163,62	76,47	142008	66365	–	77050	236583
					87,16	36,15	75643	31371	–	17525	
	Раздел 2 Монтаж железобетонного лоткового канала ЛК 100-120-300										
10	10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	300,3	1225,97	1079,09	368160	324052	–	128013	535867
					146,88	247,83	44108	74423	–	39694	
11	11 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	366,366	1423		521339		521339	–	563046
					–		–		–	41707	
12	12 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	517,2	11364,5	4126,09	5877720	2134014	31803	4102477	10778613
					7176,92	1539,66	3711903	796313	–	798416	
13	13 2104-0303-9903	Лоток ЛК100х120х300	м3	517,2	68939,76		35655644		35655644	–	38508096
					–		–		–	2852452	

14	14 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 %	м	2128	3373,38	103,11	7178543	219411	6245316	687145	8494943
					335,44	73,3	713816	155988	–	629255	
15	15 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	2,652	435977,75	7051,28	1156213	18700	969464	202736	1467665
					63366,89	1418,17	168049	3761	–	108716	
16	16 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	6364,8	619,58	1,3	3943484	8269	1718	3107463	7615023
					618,01	–	3933497	–	–	564076	
17	17 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	1,27296	99290,63	7194,26	126393	9158	109213	9974	147276
					6301,85	3615,98	8022	4603	–	10909	
18	18 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	20,36736	141101,25	9387,52	2873860	191199	2442406	244582	3367917
					11796,08	3404,56	240255	69342	–	249475	
	Раздел 3 Монтаж железобетонного лоткового канала ЛК 120-120-300										
19	19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,340;	м3 материала основания в плотном теле	185,47	1225,97	1079,09	227381	200139	–	79064	330961
					146,88	247,83	27242	45965	–	24516	
20	20 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	226,2734	1423		321987		321987	–	347746
					–		–		–	25759	

21	21 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	200	11369,33	4126,09	2273866	825218	13264	1586418	4169107
					7176,92	1539,66	1435384	307932	–	308823	
22	22 2104-0303-9903	Лоток ЛК120х120х300	м3	200	68939,76		13787952		13787952	–	14890988
					–		–		–	1103036	
23	23 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=0,100;	м	437,04	3373,38	103,11	1474301	45062	1282638	141123	1744658
					335,44	73,3	146601	32036	–	129234	
24	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,03391	435977,99	7050,9	450762	7290	377956	79039	572185
					63367,22	1417,92	65516	1466	–	42384	

Всего	94 717 400
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 842 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 384 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 623 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 760 700
Накладные расходы, тенге	10 713 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 016 104
Всего	94 717 400
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	94 717 400
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	94 717 400
Временные здания и сооружения 3,44%:	3 258 279

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	3 968 015
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	2 038 874
Итого сметная стоимость:	103 982 567
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	107 621 957
Налог на добавленную стоимость - 12%	12 914 635
Всего по сметному расчету	120 536 592
Скидка 10%	12 053 659
Итого к оплате с учетом скидки	**108 482 933**
в том числе НДС 12%	11 623 171

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

Заместитетель руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мэден Д.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт" аттестованного (№) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Лотковый железобетонный канал (2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	155,15	146,58	235978	222945	–	50957	309890
						8,57	37,96	13033	57740	–	22955	

2	2 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	506,8	42,15	42,15	21360	21360	–	5426	28929
					–	14,87	–	7536	–	2143	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м2 спланированной поверхности	1687,5	148,74	–	250994	–	–	180716	466247
					148,74	–	250994	–	–	34537	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	506,8	77,26	77,26	39154	39154	–	11087	54260
					–	30,38	–	15398	–	4019	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % К=0,200; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	506,8	21,95	21,95	11123	11123	–	2469	14679
					–	6,77	–	3429	–	1087	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	9,6	894,27	–	8585	–	–	6181	15947
					894,27	–	8585	–	–	1181	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	18,59	18,59	28268	28268	–	8185	39369

					–	7,47	–	11368	–	2916	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1520,94	8,22	8,22	12497	12497	–	3619	17405
					–	3,3	–	5026	–	1289	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	867,9	163,62	76,47	142008	66365	–	77050	236583
					87,16	36,15	75643	31371	–	17525	
	Раздел 3 Монтаж железобетонного лоткового канала 120-120-300										
10	21 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 % К=0,700;	м3 сборных конструкций	177,24	11369,33	4126,09	2015100	731308	11755	1405884	3694663
					7176,92	1539,66	1272037	272890	–	273679	
11	22 2104-0303-9903	Лоток ЛК120х120х300 К=0,700;	м3	177,24	68939,76		12218883		12218883	–	13196394
					–		–		–	977511	
12	23 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=0,700;	м	795,4128	3373,38	103,11	2683227	82013	2334401	256843	3175276
					335,44	73,3	266813	58305	–	235206	
13	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=0,700;	т стальных элементов	0,49	435977,55	7051,02	213629	3455	179124	37459	271175
					63367,35	1418,37	31050	695	–	20087	

14	25 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=0,700;	м2	3390,3359	619,58	1,3	2100575	4405	915	1655251	4056292
					618,01	–	2095255	–	–	300466	
15	26 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=0,700;	т	0,67806	99290,62	7194,05	67325	4878	58174	5314	78450
					6301,8	3617,67	4273	2453	–	5811	
16	27 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=0,500;	т	7,74934	141101,05	9387,38	1093440	72746	929282	93058	1281418
					11796,1	3404,55	91412	26383	–	94920	

Всего	**26 936 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 109 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 300 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 732 534
Накладные расходы, тенге	3 799 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 995 332
Всего	**26 936 977**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**26 936 977**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**26 936 977**
Временные здания и сооружения 3,44%:	926 632
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	1 128 476
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	579 842
Итого сметная стоимость:	29 571 927
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	30 606 944

Налог на добавленную стоимость - 12%	3 672 833
Всего по сметному расчету	34 279 778
Скидка 10%	3 427 978
Итого к оплате с учетом скидки	**30 851 800**
в том числе НДС 12%	3 305 550

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

Заместитетель руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мәден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкұрылысэксперт"
аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

Эксперт _____ Калибаев Ж.К.

Заказ 9
Форма

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт магистрального канала " Самбет" Илийского района Алматиниской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Лотковый железобетонный канал (2-1-1), Гидропост (2-1-2), Входной и выходной оголовок (2-1-3), Водовыпуск Р-5;Р-6;Р-7;Р-9;Р-11. (2-1-4), Водовыпуск Р-2;Р-3;Р-4;Р-8;Р-10;Р-12;Р-13;Р-14 (2-1-5), Водомерный пост Р-2 (2-1-6), Водовыпуски Р-15 (2-1-7), Трубчатый переезд ПК 22+41:ПК37+35 (2-1-9)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №27 от 04.04.2022 г. к Договору №22 от 15.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8
за апрель 2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета. Лотковый железобетонный канал (2-1-1)									
			Раздел 3 Монтаж железобетонного лоткового канала ЛК 120-120-300									
1	21	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 % К=0,300;	м3 сборных конструкций	75,96	11369,33	4126,08	863614	313417	5038	602521	1583426
						7176,92	1539,65	545159	116952	–	117291	
2	22	2104-0303-9903	Лоток ЛК120х120х300 К=0,300;	м3	75,96	68939,76		5236664		5236664	–	5655597
						–		–		–	418933	

3	23 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=0,300;	м	340,8912	3373,37	103,1	1149953	35147	1000457	110076	1360831
					335,44	73,3	114349	24988	–	100802	
4	24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=0,300;	т стальных элементов	0,21	435976,19	7052,38	91555	1481	76767	16054	116218
					63366,67	1419,05	13307	298	–	8609	
5	25 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=0,300;	м2	1453,0011	619,58	1,3	900246	1888	392	709393	1738410
					618,01	–	897966	–	–	128771	
6	26 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=0,300;	т	0,2906	99291,12	7195,46	28854	2091	24932	2277	33621
					6300,76	3616,66	1831	1051	–	2490	
7	27 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=0,500;	т	7,74934	141101,05	9387,38	1093440	72746	929282	93058	1281418
					11796,1	3404,55	91412	26383	–	94920	
	Раздел 4 Прочие работы										
8	28 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	250	836,53	2,91	209132	728	199551	6203	232562
					35,41	0,55	8853	137	–	17227	
9	29 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	250	235,82	1,68	58955	420	54104	3104	67024
					17,72	0,27	4431	68	–	4965	
10	30 1137-0401-0104	Демонтаж. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	38	7388,24	1676,18	280753	63695	–	222959	544009

					5712,05	735,58	217058	27952	–	40297	
11	31 1137-0401-0208	Демонтаж. Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	2,23	12204,48	4507,17	27216	10051	–	18993	49906
					7697,31	1661,88	17165	3706	–	3697	
12	32 1122-0101-0108	Демонтаж. Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	833560	298000	41678	14900	–	30831	78310
					535560	87280	26778	4364	–	5801	
13	33 4101-0205-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	77,1	481		37085		–	–	40052
					–		–		–	2967	

Всего	**12 781 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 938 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	516 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 527 187
- перевозка грузов, тенге	37 085
Накладные расходы, тенге	1 815 469
Сметная прибыль (8 %), тенге	946 770
Всего	**12 781 384**

Локальная смета. Гидропост (2-1-2).

1	1 1101-0101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	23,4	364,79	356,15	8536	8334	–	1241	10559
					8,63	65,04	202	1522	–	782	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,9	2056,92	–	8022	–	–	5776	14902
					2056,92	–	8022	–	–	1104	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	27,3	18,57	18,57	507	507	–	147	706
					–	7,47	–	204	–	52	
4	4 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	2,1	2652,38	1749,52	5570	3674	9	3249	9525
					898,57	765,24	1887	1607	–	706	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=3,000;	м3	2,415	1423		3437		3437	–	3712
					–		–		–	275	
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	21135,56	1111,11	19022	1000	16850	1271	21916
					1302,22	250	1172	225	–	1623	
7	7 1137-0401-0208	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 % К=3,000;	м3 сборных конструкций	0,81	20874,07	5633,33	16908	4563	4552	8623	27573
					9620,99	2077,78	7793	1683	–	2042	
8	8 2104-0801-0101	Кольцо Д=50см h=100 см Серия ОСТ 35-27.1-85 К=3,000;	шт.	3	25845,58		77537		77537	–	83740
					–		–		–	6203	
9	9 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,00195	461538,46	70769,23	900	138	17	788	1823
					382051,28	26153,85	745	51	–	135	

10	10 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	2,028	991,85		2011		2011	–	2172
					–		–		–	161	
11	11 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 % К=3,000;	м	21,6	3373,43	103,15	72866	2228	63392	6975	86228
					335,46	73,29	7246	1583	–	6387	
12	12 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=3,000;	м2	27,3	619,56	1,28	16914	35	7	13329	32662
					618,02	–	16872	–	–	2419	
13	13 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=3,000;	т	0,00546	99450,55	7326,01	543	40	469	43	633
					6227,11	3663	34	20	–	47	
14	14 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=3,000;	т	0,08736	141105,77	9386,45	12327	820	10476	1049	14446
					11801,74	3399,73	1031	297	–	1070	

Всего	**310 597**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 757
Накладные расходы, тенге	42 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 006
Всего	**310 597**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**310 597**

Локальная смета. Входной и выходной оголовок (2-1-3).

1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,9	295,61	282,37	4109	3925	–	719	5214
					13,24	58,63	184	815	–	386	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,1	68,03	68,03	483	483	–	113	644
					–	22,11	–	157	–	48	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1,1	149,09	–	164	–	–	118	305
					149,09	–	164	–	–	23	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,1	77,32	77,32	549	549	–	156	761
					–	30,42	–	216	–	56	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	7,1	21,83	21,83	155	155	–	35	205
					–	6,76	–	48	–	15	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
					894	–	894	–	–	123	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,7	18,6	18,6	199	199	–	58	278

					–	7,48	–	80	–	21	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,7	8,22	8,22	88	88	–	25	122
					–	3,27	–	35	–	9	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,7	163,64	76,45	1751	818	–	950	2917
					87,2	36,17	933	387	–	216	
10	10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,75	2652	1749,33	9945	6560	16	5801	17006
					898,4	765,07	3369	2869	–	1260	
11	11 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	4,3125	1423		6137		6137	–	6628
					–		–		–	491	
12	12 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,5	56722,4	2095,2	141806	5238	118718	18336	172953
					7140	919,6	17850	2299	–	12811	
13	13 1142-0101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня НР = 68 %	м3	5,5	7048,18	236,18	38765	1299	13454	16651	59849
					4365,82	86,36	24012	475	–	4433	

Всего	**268 543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 325
Накладные расходы, тенге	43 606
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 892

		Всего					**268 543**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**268 543**				
		Локальная смета. Водовыпуск Р-5;Р-6;Р-7;Р-9;Р-11. (2-1-4)									
1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,5	295,61	282,39	22910	21885	–	4009	29073
					13,23	58,62	1025	4543	–	2154	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,5	68,02	68,02	3163	3163	–	739	4214
					–	22,06	–	1026	–	312	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	6,5	148,77	–	967	–	–	696	1796
					148,77	–	967	–	–	133	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46,5	77,25	77,25	3592	3592	–	1017	4978
					–	30,39	–	1413	–	369	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	46,5	21,96	21,96	1021	1021	–	227	1348
					–	6,77	–	315	–	100	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	894,18	–	4918	–	–	3541	9136
					894,18	–	4918	–	–	677	

7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	69,5	18,59	18,59	1292	1292	–	374	1799
					–	7,47	–	519	–	133	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	69,5	8,22	8,22	571	571	–	166	796
					–	3,31	–	230	–	59	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	69,5	163,61	76,46	11371	5314	–	6170	18944
					87,15	36,14	6057	2512	–	1403	
10	10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	10,5	2652,29	1749,43	27849	18369	46	16245	47622
					898,48	765,14	9434	8034	–	3528	
11	11 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	12,075	1423		17183		17183	–	18558
					–		–		–	1375	
12	12 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	8,7	13632,99	4921,15	118607	42814	19205	65911	199279
					6504,37	1820,92	56588	15842	–	14761	
13	13 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	50	25145,84		1257292		1257292	–	1357875
					–		–		–	100583	
14	14 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,2055	60264,34	2693,27	132913	5940	8472	82523	232671

					53729,77	497,85	118501	1098	–	17235	
15	18 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	44,5	235,8	1,66	10493	74	9630	553	11930
					17,73	0,27	789	12	–	884	
16	19 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	15,5	2652,26	1749,48	41110	27117	67	23980	70297
					898,45	765,1	13926	11859	–	5207	
17	20 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	17,825	1423		25365		25365	–	27394
					–		–		–	2029	
18	21 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,25	56722,67	2095,11	127626	4714	106847	16503	155659
					7140	920	16065	2070	–	11530	
19	22 1142-0101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня НР = 68 %	м3	10,5	7048,29	236,1	74007	2479	25686	31789	114260
					4365,9	86,38	45842	907	–	8464	

Всего	**2 307 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 469 793
Накладные расходы, тенге	254 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 936
Всего	**2 307 629**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 307 629**

Локальная смета. Водовыпуск Р-2;Р-3;Р-4;Р-8;Р-10;Р-12;Р-13;Р-14 (2-1-5)

1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	111,2	295,6	282,38	32871	31401	–	5751	41712
					13,22	58,62	1470	6518	–	3090	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,8	68,01	68,01	3863	3863	–	902	5146
					–	22,06	–	1253	–	381	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	8,8	148,75	–	1309	–	–	942	2431
					148,75	–	1309	–	–	180	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,8	77,25	77,25	4388	4388	–	1243	6081
					–	30,39	–	1726	–	450	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	56,8	21,95	21,95	1247	1247	–	276	1645
					–	6,76	–	384	–	122	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	894,25	–	7154	–	–	5151	13289
					894,25	–	7154	–	–	984	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,6	18,59	18,59	1591	1591	–	461	2216

					–	7,48	–	640	–	164	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,6	8,21	8,21	703	703	–	204	980
					–	3,31	–	283	–	73	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	85,6	163,63	76,47	14007	6546	–	7600	23336
					87,16	36,14	7461	3094	–	1729	
10	10 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	6,97	13633,43	4921,23	95025	34301	15388	52805	159656
					6504,45	1820,95	45336	12692	–	11826	
11	11 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	40	25145,84		1005834		1005834	–	1086301
					–		–		–	80467	
12	12 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,764	60263,04	2692,74	106304	4750	6775	66003	186092
					53729,59	497,73	94779	878	–	13785	
13	13 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	8	97640,63	12528,88	781125	100231	39806	427314	1305114
					80136	7428,25	641088	59426	–	96675	
14	14 5800-0000-0000 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 60х220	шт	8	251048		2008384		–	–	2008384
					–		–		2008384	–	
15	15 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	53,6	836,49	2,89	44836	155	42783	1330	49859

					35,41	0,54	1898	29	–	3693	
16	16 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	53,6	235,82	1,68	12640	90	11600	665	14369
					17,72	0,26	950	14	–	1064	
17	17 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	26,4	2652,27	1749,47	70020	46186	115	40843	119732
					898,45	765,08	23719	20198	–	8869	
18	18 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	30,36	1423		43202		43202	–	46658
					–		–		–	3456	
19	19 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,7	56723,53	2095,29	96430	3562	80730	12469	117611
					7140	920	12138	1564	–	8712	
20	20 1142-0101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня НР = 68 %	м3	12	7048,25	236,08	84579	2833	29355	36331	130583
					4365,92	86,42	52391	1037	–	9673	
21	21 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 %	м	104,8	3373,38	103,11	353530	10806	307570	33840	418360
					335,44	73,29	35154	7681	–	30990	

Всего	**5 739 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	924 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 583 158
- оборудование, тенге	2 008 384
Накладные расходы, тенге	694 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	276 383

		Всего					**5 739 555**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**5 739 555**				
		Локальная смета. Водомерный пост Р-2 (2-1-6)									
1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,9	295,61	282,37	4109	3925	–	719	5214
					13,24	58,63	184	815	–	386	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,1	68,03	68,03	483	483	–	113	644
					–	22,11	–	157	–	48	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1,1	149,09	–	164	–	–	118	305
					149,09	–	164	–	–	23	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,1	77,32	77,32	549	549	–	156	761
					–	30,42	–	216	–	56	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	7,1	21,83	21,83	155	155	–	35	205
					–	6,76	–	48	–	15	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661

7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			894	–	894	–	–	123	
			м3 грунта	10,7	18,6	18,6	199	199	–	58	278
					–	7,48	–	80	–	21	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	10,7	8,22	8,22	88	88	–	25	122
					–	3,27	–	35	–	9	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,7	163,64	76,45	1751	818	–	950	2917
					87,2	36,17	933	387	–	216	
10	10 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,15	13626,67	4920	2044	738	330	1137	3435
					6506,67	1820	976	273	–	254	
11	11 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81									
			шт.	1	25845,58		25846		25846	–	27914
					–		–		–	2068	
12	12 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	1,56	11549,36	4126,28	18017	6437	384	12374	32822
					7176,92	1539,74	11196	2402	–	2431	
13	13 2104-0303-9903	Лоток ЛК100х120х300	м3	1,56	68939,76		107546		107546	–	116150
					–		–		–	8604	

14	14 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 %	м	12,8	3373,28	103,05	43178	1319	37565	4133	51096
					335,47	73,28	4294	938	–	3785	
15	15 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49506	60259,36	2692,6	29832	1333	1900	18524	52224
					53728,84	498,93	26599	247	–	3868	
16	16 1322-0201-0102	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	101151,5	13108	202303	26216	15815	107275	334344
					80136	7794,5	160272	15589	–	24766	
17	17 5800-0000-0000 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 60х220	шт	1	251048		251048		–	–	251048
					–		–		251048	–	
18	18 5800-0000-0000 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 100х250	шт	1	324382		324382		–	–	324382
					–		–		324382	–	
19	19 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	836,48	2,88	10456	36	9977	311	11628
					35,44	0,56	443	7	–	861	
20	20 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	12,5	235,84	1,68	2948	21	2705	156	3352
					17,76	0,32	222	4	–	248	
21	21 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,51	2652,09	1749,36	14613	9639	24	8524	24988
					898,37	765,15	4950	4216	–	1851	
22	22 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	6,3365	1423		9017		9017	–	9738
					–		–		–	721	

23	23 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	0,2	56715	2095	11343	419	9496	1466	13834
					7140	915	1428	183	–	1025	
24	24 1142-0101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня НР = 68 %	м3	1,5	7048	236	10572	354	3669	4542	16323
					4366	86,67	6549	130	–	1209	
		Всего					**1 285 385**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					219 104				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 729				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 727				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					224 274				
		- оборудование, тенге					575 430				
		Накладные расходы, тенге					161 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					52 588				
		Всего					**1 285 385**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 285 385**				
		Локальная смета. Водовыпуски Р-15 (2-1-7)									
1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	115,5	295,6	282,38	34142	32615	–	5974	43325
					13,22	58,61	1527	6770	–	3209	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75,3	68,02	68,02	5122	5122	–	1196	6823
					–	22,06	–	1661	–	505	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	13,7	148,76	–	2038	–	–	1467	3785

					148,76	–	2038	–	–	280	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75,3	77,26	77,26	5818	5818	–	1647	8062
					–	30,39	–	2288	–	597	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	75,3	21,95	21,95	1653	1653	–	366	2181
					–	6,76	–	509	–	162	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,9	894,25	–	16007	–	–	11525	29735
					894,25	–	16007	–	–	2203	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,7	18,58	18,58	1667	1667	–	482	2321
					–	7,47	–	670	–	172	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,7	8,22	8,22	737	737	–	213	1026
					–	3,3	–	296	–	76	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,7	163,62	76,47	14677	6859	–	7963	24451
					87,16	36,14	7818	3242	–	1811	
10	10 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	1,75	13632,57	4920,57	23857	8611	3863	13258	40084

					6504,57	1820,57	11383	3186	–	2969	
11	11 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	25145,84		251458		251458	–	271575
					–		–		–	20117	
12	12 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,441	60263,04	2689,34	26576	1186	1695	16501	46523
					53730,16	496,6	23695	219	–	3446	
13	13 1322-0201-0102	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	101151,5	13108	202303	26216	15815	107275	334344
					80136	7794,5	160272	15589	–	24766	
14	14 5800-0000-0000 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 60х220	шт	2	251048		502096		–	–	502096
					–		–		502096	–	
15	15 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	836,48	2,88	10456	36	9977	311	11628
					35,44	0,56	443	7	–	861	
16	16 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	12,5	235,84	1,68	2948	21	2705	156	3352
					17,76	0,32	222	4	–	248	
17	17 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,7	2652,22	1749,4	31031	20468	51	18102	53064
					898,46	765,13	10512	8952	–	3931	
18	18 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	13,455	1423		19146		19146	–	20678
					–		–		–	1532	

19	19 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,5	56722,4	2095,2	141806	5238	118718	18336	172953
					7140	919,6	17850	2299	–	12811	
20	20 1142-0101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня НР = 68 %	м3	5,1	7048,24	236,08	35946	1204	12476	15441	55498
					4365,88	86,47	22266	441	–	4111	
		Всего					**1 633 504**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					274 033				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 451				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 133				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					435 904				
		- оборудование, тенге					502 096				
		Накладные расходы, тенге					220 213				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					83 807				
		Всего					**1 633 504**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 633 504**				
		Локальная смета. Трубчатый переезд ПК 22+41:ПК37+35 (2-1-9)									
1	1 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	35,8	295,59	282,37	10582	10109	–	1851	13428
					13,21	58,6	473	2098	–	995	
2	2 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	19	68	68	1292	1292	–	302	1722
					–	22,05	–	419	–	128	

3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м2 спланированной поверхности	3,4	148,82	–	506	–	–	364	940
					148,82	–	506	–	–	70	
4	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	19	77,26	77,26	1468	1468	–	415	2034
					–	30,37	–	577	–	151	
5	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. 3-раза НР = 72 % К=2,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	19	21,95	21,95	417	417	–	93	551
					–	6,79	–	129	–	41	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,6	894,24	–	5902	–	–	4249	10963
					894,24	–	5902	–	–	812	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	31,4	18,6	18,6	584	584	–	169	813
					–	7,48	–	235	–	60	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	31,4	8,22	8,22	258	258	–	75	360
					–	3,31	–	104	–	27	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	31,4	163,63	76,46	5138	2401	–	2788	8560

					87,17	36,15	2737	1135	–	634	
10	10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	6,2	2652,26	1749,52	16444	10847	27	9591	28118
					898,39	765	5570	4743	–	2083	
11	11 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,150;	м3	7,13	1423		10146		10146	–	10958
					–		–		–	812	
12	12 1137-0103-0102	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами НР = 91 % К=2,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,6	25416,54	336,54	66083	875	58098	6813	78728
					2734,62	145	7110	377	–	5832	
13	13 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	7,2	13633,33	4921,25	98160	35433	15895	54548	164925
					6504,44	1820,97	46832	13111	–	12217	
14	14 2301-1202-0914	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 1000 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=2,000;	м	20	94559,96		1891199		1891199	–	2042495
					–		–		–	151296	
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 % К=2,000;	м2	203,6	619,58	1,3	126146	265	55	99403	243593
					618,01	–	125826	–	–	18044	
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=2,000;	т	0,04072	99263,26	7170,92	4042	292	3493	319	4710
					6311,39	3610,02	257	147	–	349	

17	17 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=2,000;	т	0,65152	141099,28	9387,28	91929	6116	78128	7824	107733
					11795,49	3405,88	7685	2219	–	7980	
18	18 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3 конструкции	10,2	56722,75	2095,2	578572	21371	484372	74808	705650
					7140,1	919,41	72829	9378	–	52270	
19	19 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 17,5 см. Устройство НР = 108 % К=2,000;	м2 основания или покрытия	160	493,19	130,98	78910	20957	50545	15069	101497
					46,3	40,91	7408	6545	–	7518	
20	20 1137-0401-0213	Демонтаж.Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. НР = 91 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	12,2	9140,41	3936,89	111513	48030	–	73943	200292
					5203,52	1456,8	63483	17773	–	14836	

Всего	**3 728 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 591 958
Накладные расходы, тенге	352 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	276 155
Всего	**3 728 070**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 728 070**
Всего	**28 054 662**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 069 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 279 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	519 119

- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 149 356
- оборудование, тенге	3 085 910
- перевозка грузов, тенге	37 085
Накладные расходы, тенге	3 584 236
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 849 532
Всего	**28 054 662**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**28 054 662**
Временные здания и сооружения 3,44%:	858 925
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	1 046 021
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	537 474
Итого сметная стоимость:	30 497 082
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,035	31 564 480
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 787 738
Всего по сметному расчету	35 352 217
Скидка 10%	3 535 222
Итого к оплате с учетом скидки	**31 816 995**
в том числе НДС 12%	3 408 964

Заказчик:
Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

Заместитель руководителя _____ Омаров К.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7

тел.: 8(7283)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

ГИП _____ Мәден Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкұрылысэксперт" аттестованного (№) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

Эксперт _____ Калибаев Ж.К.