Заказчик: КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Алира сервис компани"

Договор: №329 от 21.04.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт школы гимназии №1 в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт школы гимназии №1 в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"**	136 918 084,80							10 982 104,28
2	В т.ч. НДС	14 669 794,80							1 176 654,03
3	**5% удержание качества**	**6 845 904,24**							**549 105,21**
4	**Итого к оплате**	**130 072 180,56**							**10 432 999,07**
5	В т.ч. НДС	13 936 305,06							1 117 821,33

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель **Аширбеков С.С.**

Подрядчик:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор **Дарбишев Д.Б.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Алира сервис компани"**

Договор: **№329 от 21.04.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт школы гимназии №1 в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Двери									
1	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3203,33	59,55	13454	250	2243	7965	23133
		НР - 72%; СП - 8%			2609,71	24,36	10961	102		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,2	41833,00	–	175699	–	175699	–	189755
		СП - 8%			–	–	–	–		14056	
3	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,72	3451,94	55,51	40457	650	10036	21671	67098
		НР - 72%; СП - 8%			2540,19	27,94	29771	327		4970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,72	710,13	5,59	8323	66	2107	4451	13796
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	6150	32		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ТИП ДЕРЕВЯННЫЕ,БЛОК 2									
5	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	610,7	894,38	59,08	546196	36077	52160	342097	959357
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	457959	17176		71063	
6	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	156,8	397,08	2,70	62262	424	46871	10923	79039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	14967	204		5855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	610,7							
		НР - 72%; СП - 8%			874,98	4,24	534349	2588	141139	282149	881818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			639,63	2,05	390622	1252		65320	
		ТИП1 КЕРАМИЧЕСКИЕ,Блок 4 и 5									
8	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтусов	322,2							
		НР - 72%; СП - 8%			1560,30	2,03	502729	652	390410	80626	630024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,58	0,98	111667	314		46668	
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,7							
		НР - 72%; СП - 8%			812,82	5,93	380156	2771	69033	222978	651384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			659,30	2,86	308352	1339		48251	
10	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1040,1							
		НР - 72%; СП - 8%			113,67	0,94	118227	975	7760	79181	213200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,27	0,46	109492	481		15793	
		СТЕНЫ									
11	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552,9							
		НР - 72%; СП - 8%			665,25	5,59	367818	3089	74597	209970	624011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			524,75	2,70	290132	1493		46223	
12	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	778,07							
		НР - 72%; СП - 8%			113,67	0,94	88442	730	5804	59233	159489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,27	0,46	81908	360		11814	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(блоки 1,2,3,4,5,6)									
13	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4367,97							
		НР - 72%; СП - 8%			879,61	4,14	3842110	18073	3030628	577387	4773057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			181,64	1,95	793409	8518		353560	
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Блок 1									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,78							
		НР - 72%; СП - 8%			8955,88	71,23	257750	2050	227148	21200	301266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			992,08	31,01	28552	893		22316	
		Блок 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,9	24140,73	1958,25	311415	25262	193414	70938	412942
		НР - 72%; СП - 8%			7189,06	448,58	92739	5787		30588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1323,22	38,15	42343	1221	11982	21731	69200
		НР - 72%; СП - 8%			910,64	32,55	29140	1042		5126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок 3									
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,32	-8955,88	-71,23	-226763	-1803	-199840	-18651	-265048
		НР - 72%; СП - 8%			-992,08	-31,01	-25120	-785		-19633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блоки 4,5									
18	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	32,99	-8955,88	-71,23	-295454	-2350	-260375	-24301	-345336
		НР - 72%; СП - 8%			-992,08	-31,01	-32729	-1023		-25580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок 6									
19	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	56,8494	6075,31	123,83	345378	7039	214694	90399	470640
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,60	123645	1910		34862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,35	3468,99	35,46	32435	332	24170	5826	41322
		НР - 72%; СП - 8%			848,47	17,01	7933	159		3061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	84,48	3855,96	30,53	325751	2578	172437	109417	469981
		НР - 72%; СП - 8%			1784,28	14,58	150736	1231		34813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01269	618619,06	2786,91	7850	35	2969	3500	12258
		НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	4846	15		908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93,83	1093,61	2,96	102614	278	33967	49323	164092
		НР - 72%; СП - 8%			728,65	1,44	68369	135		12155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,4	24140,73	1958,25	516612	41907	320859	117681	685036
		НР - 72%; СП - 8%			7189,06	448,58	153846	9600		50743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,32	1323,22	38,15	74524	2148	21089	38247	121792
		НР - 72%; СП - 8%			910,64	32,55	51287	1833		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Отмостка									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,419	20358,66	9,00	313910	139	249197	46493	389236
		НР - 72%; СП - 8%			4187,96	--	64574	--		28832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫЛЬЦО К-2									
27	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5	21655,55	1241,96	108278	6210	77940	18958	137415
		НР - 72%; СП - 8%			4825,52	440,71	24128	2204		10179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07488	735821,44	1631,74	55098	122	49028	4320	64171
		НР - 72%; СП - 8%			79439,70	687,45	5948	51		4753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01171	17086,07	1727,05	200	21	--	135	362
		НР - 72%; СП - 8%			15327,66	726,80	179	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01171	283988,00	--	3325	--	3325	--	3591
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
31	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,6	3780,63	222,35	13610	801	7093	4274	19314
		НР - 72%; СП - 8%			1587,69	61,08	5716	220		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	0,48	6851,19	38,81	3289	19	1400	1353	5013
		НР - 72%; СП - 8%			3896,78	18,19	1870	9		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАВЕС НАД КРЫЛЬЦОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,36456	29452,65	14175,79	10737	5168	814	4449	16401
		НР - 72%; СП - 8%			13042,78	3908,30	4755	1425		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,07588	66441,78	30901,69	5042	2345	349	2168	7786
		НР - 72%; СП - 8%			30946,50	8727,46	2348	662		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,061	35263,34	12675,04	2151	773	262	962	3362
		НР - 72%; СП - 8%			18290,52	3607,03	1116	220		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0174	102515,54	26728,84	1784	466	43	1006	3014
		НР - 72%; СП - 8%			73291,80	7044,39	1275	123		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,034	65574,62	34273,65	2230	1165	175	817	3291
		НР - 72%; СП - 8%			26170,70	7204,04	890	245		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55284	553062,00	--	305755	--	305755	--	330215
		СП - 8%			--	--	--	--		24460	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,5852	158,21	4,25	2624	71	1585	705	3595
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	968	11		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,036	99215,95	1283,69	3572	46	2550	718	4633
		НР - 72%; СП - 8%			27117,00	583,20	976	21		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	7,4	3562,14	27,23	26360	201	21208	3627	32386
		НР - 72%; СП - 8%			669,02	11,76	4951	87		2399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,14	2128,00	--	17322	--	17322	--	18708
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-150108-1602 1115-0108-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	7,4	9301,26	68,45	68829	507	2543	47535	125673
		НР - 72%; СП - 8%			8889,03	32,66	65779	242		9309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,44	6635,71	123,83	56005	1045	36603	13421	74980
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,60	18357	284		5554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы									
45	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	124	2389,25	854,00	296267	105896	25136	167574	500948
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	165235	67507		37107	
46	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	28	6304,00	--	176512	--	176512	--	190633
		СП - 8%			--	--	--	--		14121	
47	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	85	5088,00	--	432480	--	432480	--	467078
		СП - 8%			--	--	--	--		34598	
48	С123-070102-1313 2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	11	14234,00	--	156574	--	156574	--	169100
		СП - 8%			--	--	--	--		12526	
49	Ц13-080305-0406 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	32	2224,97	748,78	71199	23961	5889	41224	121417
		НР - 72%; СП - 8%			1292,16	497,07	41349	15906		8904	
50	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	32	2022,00	--	64704	--	64704	--	69880
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
51	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	32	1867,70	670,86	59766	21468	4271	35079	102432
		НР - 72%; СП - 8%			1063,34	459,18	34027	14694		7588	
52	С123-070102-0130 2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	28	5057,00	--	141596	--	141596	--	152924
		СП - 8%			--	--	--	--		11328	
53	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8169,00	--	32676	--	32676	--	35290
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
54	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	21	1309,35	135,08	27496	2836	1482	17221	48295
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	23178	740		3577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-070102-0305 2307-0102-0305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-772/F Милано экстра ЭПРА ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	21	4040,00	--	84840	--	84840	--	91627
					--	--	--	--		6787	
56	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	2125,96	646,21	19134	5816	8351	6573	27764
					551,86	462,56	4967	4163		2057	
57	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1894,84	751,84	5685	2256	401	3267	9668
					1009,50	502,85	3028	1509		716	
58	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2498,83	857,56	7496	2573	2783	2867	11192
					713,38	614,00	2140	1842		829	
59	С123-070101-0727 2307-0101-0727 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-240/3798 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	9	1309,00	--	11781	--	11781	--	12723
					--	--	--	--		942	
60	С123-070101-1803 2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	3	962,00	--	2886	--	2886	--	3117
					--	--	--	--		231	
61	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	3	1280,00	--	3840	--	3840	--	4147
					--	--	--	--		307	
62	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91									
		СП - 8%	шт.	324	373,00	--	120852	--	120852	--	130520
					--	--	--	--		9668	
63	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91									
		СП - 8%	шт.	22	373,00	--	8206	--	8206	--	8862
					--	--	--	--		656	
64	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника									
		СП - 8%	10 шт.	34,6	460,00	--	15916	--	15916	--	17189
					--	--	--	--		1273	
65	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27									
		СП - 8%	шт.	15	669,00	--	10035	--	10035	--	10838
					--	--	--	--		803	
66	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	37	406,26	3,20	15032	119	470	10432	27501
					390,34	1,26	14443	47		2037	
67	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	37	285,00	--	10545	--	10545	--	11389
					--	--	--	--		844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	406,26	3,20	5688	45	178	3947	10406
					390,34	1,26	5465	18		771	
69	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581
					--	--	--	--		339	
70	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	76	485,80	3,20	36921	243	1897	25111	66995
					457,64	1,26	34781	96		4963	
71	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013									
		СП - 8%	шт.	76	393,00	--	29868	--	29868	--	32257
					--	--	--	--		2389	
72	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм									
		СП - 8%	шт.	57	-73,00	--	-4161	--	-4161	--	-4494
					--	--	--	--		-333	
73	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм									
		СП - 8%	шт.	213	-416,00	--	-88608	--	-88608	--	-95697
					--	--	--	--		-7089	
74	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2118	-347,48	-14,47	-735963	-30647	-120536	-426318	-1255263
					-276,10	-3,46	-584780	-7328		-92982	
75	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	153	-313,29	-27,02	-47933	-4134	-7316	-27412	-81373
					-238,45	-10,39	-36483	-1590		-6028	
76	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4493	-320,68	-145,80	-1440815	-655079	-203443	-564274	-2165496
					-129,60	-44,83	-582293	-201421		-160407	
77	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	4413	-71,00	--	-313323	--	-313323	--	-338389
					--	--	--	--		-25066	
78	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	2052	-129,00	--	-264708	--	-264708	--	-285885
					--	--	--	--		-21177	
79	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	20	-29,00	--	-580	--	-580	--	-626
					--	--	--	--		-46	
80	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
		СП - 8%	м	46	-40,00	--	-1840	--	-1840	--	-1987
					--	--	--	--		-147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	153	-59,00	--	-9027	--	-9027	--	-9749
		СП - 8%			--	--	--	--		-722	
82	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,169	-177802,00	--	-207851	--	-207851	--	-224479
		СП - 8%			--	--	--	--		-16628	
83	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	-276380,00	--	-28744	--	-28744	--	-31043
		СП - 8%			--	--	--	--		-2299	
84	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,779	-241725,00	--	-188304	--	-188304	--	-203368
		СП - 8%			--	--	--	--		-15064	
85	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	-432232,00	--	-8645	--	-8645	--	-9337
		СП - 8%			--	--	--	--		-692	
86	С123-060144-1003 2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,046	-703875,00	--	-32378	--	-32378	--	-34968
		СП - 8%			--	--	--	--		-2590	
87	С123-060144-1004 2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153	-1049586,00	--	-160587	--	-160587	--	-173434
		СП - 8%			--	--	--	--		-12847	
88	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2271	-320,68	-145,80	-728264	-331112	-102830	-285214	-1094556
		НР - 72%; СП - 8%			-129,60	-44,83	-294322	-101809		-81078	
89	Е11-460302-0201 1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,4235	-4184,15	-1728,32	-1772	-732	--	-1149	-3155
		НР - 84%; СП - 8%			-2455,83	-773,71	-1040	-328		-234	
90	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1555	-281,05	-117,54	-437033	-182775	--	-282309	-776889
		НР - 84%; СП - 8%			-163,51	-52,62	-254258	-81824		-57547	
		РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация									
91	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	52698,50	2,08	52698	2	560	31803	91261
		НР - 61%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		6760	
92	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
93	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2924,48	--	2924	--	332	1866	5173
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	2592	--		383	
94	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
95	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	34	2661,73	2,08	90499	71	2300	53758	155798
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	88128	--		11541	
96	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт	34	613,00	--	20842	--	20842	--	22509
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
97	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	44	2661,73	2,08	117116	92	2976	69569	201620
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	114048	--		14935	
98	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	44	1653,00	--	72732	--	72732	--	78551
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
99	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9	1653,71	319,68	14883	2877	342	9214	26025
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	11664	1133		1928	
100	С123-080302-0104 2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	9	2761,00	--	24849	--	24849	--	26837
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
101	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14	671,03	--	9394	--	147	5641	16237
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	9247	--		1203	
102	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
103	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серии КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	4	1206,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
104	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	87	48,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
105	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	1653,71	319,68	18191	3516	419	11262	31809
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	14256	1385		2356	
106	С123-080301-0703 2308-0301-0703 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL-901	шт.	11	3584,00	--	39424	--	39424	--	42578
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
107	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	460	253,58	3,48	116647	1600	6699	78024	210245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			235,54	0,04	108348	18		15574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	460	46,00	--	21160	--	21160	--	22853
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
109	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	460	320,68	145,80	147513	67068	20829	57771	221707
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	59616	20622		16423	
110	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,46	23748,00	--	10924	--	10924	--	11798
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
111	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	347,48	14,47	1737	72	285	1006	2963
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	1380	17		220	
112	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	71,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
113	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,005	283762,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		РАЗДЕЛ 8.Оповещение о пожаре									
114	Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	2	1653,71	319,68	3307	640	75	2048	5783
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	2592	252		428	
115	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	2661,73	2,08	63882	50	1624	37947	109975
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	62208	--		8146	
116	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
117	С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	896,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
118	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	260	253,58	3,48	65931	904	3787	44101	118834
		НР - 72%; СП - 8%			235,54	0,04	61240	10		8803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	260	46,00	--	11960	--	11960	--	12917
		СП - 8%			--	--	--	--		957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	347,48	14,47	1737	72	285	1006	2963
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	1380	17		220	
121	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	90,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
122	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	265	113,23	3,20	30006	848	5878	17002	50769
		НР - 72%; СП - 8%			87,85	1,26	23280	334		3761	
123	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,265	262178,00	--	69477	--	69477	--	75035
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 334 432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 650 016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					- 797 313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					- 205 782			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 553 176		
		- Накладные расходы	Тенге							1 683 519	
		- Сметная прибыль	Тенге							727 153	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,32%							216 559
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9 550 990
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	0,90%							85 959
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								9 636 949
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							192 739
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 829 688
		Всего в ценах 2021г (к=1,050036)	Тенге	1,050036							10 321 527
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,950000005							9 805 450,25
		НДС	Тенге	12%							1 176 654,03
		Всего с НДС	Тенге								10 982 104,28

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата

Руководитель ***Аширбеков С.С.***

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор ***Дарбишев Д.Б.***

Технадзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Ержигитов Ш.Ш.