Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 518 130,79**								**1 769 799,73**	
За отчетный период	**16 518 130,79**	**14 748 331,06**							**1 769 799,73**	**16 518 130,79**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Ұзаков Т.С.

Эксперт технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Генподрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В1. Наружный водопровод										
	1.1 Водоснабжение										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	590,73	210,58	210,58	124396	124396	–	22478	158624
					–	52,85	–	31220	–	11750	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	18,27	1647,8	–	30105	–	–	21676	55923
					1647,8	–	30105	–	–	4142	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	424,2	34,93	34,93	14817	14817	–	3894	20208
					–	12,75	–	5409	–	1497	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3	424,2	159,33	75,52	67588	32036	–	36214	112106
					83,81	34,76	35552	14745	–	8304	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	181,8	860,22	–	156388	–	–	112599	290506
					860,22	–	156388	–	–	21519	
6	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,167	352836,63	105993,19	58924	17701	401	45421	112693

				244440	30291,88	40821	5059	–	8348	
7	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	168,67	1646	277631		277631	–	299841
					–	–		–	22210	
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,013	310337,34	4034	1088	14	3207	7820
					225540	23632,1	2932	307	–	579
9	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	13,13	558	7327		7327	–	7913
					–	–		–	586	
10	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км	0,003	517759,51	1553	332	45	1286	3066
					392040	41146,16	1176	123	–	227
11	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	2755	2766		2766	–	2987
					–	–		–	221	
12	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	726	729		729	–	787
					–	–		–	58	
13	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	7909	7941		7941	–	8576
					–	–		–	635	
14	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1531737,5	4595	117	3690	781	5806
					262810	238,32	788	1	–	430
15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,18	63926,74	11507	–	1236	10168	23409
					57062	10271	–	–	1734	

			3							
16	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2051,17	81,66	2051	82	327	1665	4013
					1642,2	39,72	1642	40	–	297	
17	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1232,54	27,22	2465	54	346	2069	4897
					1032,24	13,24	2064	26	–	363	
18	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54519		54519		54519	–	58881
					–		–		–	4362	
19	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844		59688		59688	–	64463
					–		–		–	4775	
20	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2854		22832		22832	–	24659
					–		–		–	1827	
21	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	–	6744
					–		–		–	500	
22	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7573		15146		15146	–	16358
					–		–		–	1212	
23	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	2,72	43942,98	9328,9	119525	25375	46512	57254	190921
					17514	3747,64	47638	10194	–	14142	
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22529		45058		45058	–	48663

					–		–		–	3605	
25	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18939		75756		75756	–	81816
					–		–		–	6060	
26	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20969		41938		41938	–	45293
					–		–		–	3355	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5577		11154		11154	–	12046
					–		–		–	892	
28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3523		7046		7046	–	7610
					–		–		–	564	
29	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19565		39130		39130	–	42260
					–		–		–	3130	
30	2106-0208-0501	Стремянка К=2,000;	т	0,034	581946		19786		19786	–	21369
					–		–		–	1583	
31	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетона на упоры и горловины НР = 91 %	м3	0,18	22809,2	1335,83	4106	240	3292	571	5051
					3186,6	301,56	574	54	–	374	
32	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	714095,1	181,06	714095	181	711897	2074	773463
					2016,56	77,54	2017	78	–	57294	
33	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака протектора НР = 91 %	знак	1	2637,97	–	2638	–	901	1581	4557
					1737,12	–	1737	–	–	338	
34	2401-0107-0502	Указатель с отражателем	100 шт.	0,01	116287		1163		1163	–	1256

				–		–		–	93	
35	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м	0,1	2949,25	20,65	295	2	248	45	367
					446,19	8,21	45	1	–	27	
36	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м	0,1	2091,88	20,65	209	2	163	45	274
					446,19	8,21	45	1	–	20	
37	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918		2918		2918	–	3151
					–		–		–	233	
38	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436		1436		1436	–	1551
					–		–		–	115	
		Итого по разделу 1					**2 529 928**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**333 795**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**216 423**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**67 258**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**1 469 280**				
		- накладные расходы, тенге					**323 028**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**29 073**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**187 401**				
		<u>Раздел 2 Выгреб</u>									
		1.1 Бетонные работы									
39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	122,9475	153,64	145,41	18890	17878	–	3960	–
					8,23	36,5	1012	4488	–	–	
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	м3 грунта	3,8025	1647,8	–	6266	–	–	4512	–

				1647,8	–	6266	–	–	–	
41	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3	5,78522	860,22	–	4977	–	–	3583	–
				860,22	–	4977	–	–	–	
42	1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НР = 72 %	м3	76,86078	37,89	37,89	2912	2912	–	639	–
				–	11,54	–	887	–	–	
43	1101-0107-1311	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы НР = 72 %	м3	31,104	56,17	56,17	1747	1747	–	397	–
				–	17,72	–	551	–	–	
44	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3	5,55	9929,91	1650,1	55111	9158	10299	37122	–
				6424,11	767,92	35654	4262	–	–	
45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	1,85	20789,48	1092,54	38461	2021	34124	2511	–
				1251,45	240,04	2315	444	–	–	
46	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	18,5	1574,87	84,94	29135	1571	15150	11880	–
				671,01	12,13	12414	224	–	–	
47	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2	18,5	965,92	42,04	17870	778	9602	7161	–
				404,86	6,92	7490	128	–	–	
48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,5	745,29	28,93	13788	535	6910	6206	–
				342,83	14,07	6342	260	–	–	
49	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	18,5	149,46	3,59	2765	66	286	2289	–
				130,4	1,23	2412	23	–	–	
50	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,05	33693,33	3128,61	338618	31443	223300	86358	–

				8345,82	1096,94	83875	11024	–	–	
51	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,241	251794		60682		60682	–	–
52	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10582	271125		28690		28690	–	–
53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04392	236183		10373		10373	–	–
54	1115-0203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором НР = 80 %	м2	37,1	510,26	5,43	18931	201	2916	12734	–
					426,24	2,77	15814	103	–	–	
55	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	37,1	149,46	3,59	5545	133	574	4591	–
					130,4	1,23	4838	46	–	–	
56	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	37,1	144,54	2,4	5362	89	3010	1568	–
					61	0,26	2263	10	–	–	
57	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	37,1	169,69	4,82	6295	179	3854	1575	–
					61	0,52	2263	19	–	–	
58	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	37,1	4602,22	315,5	170742	11705	113409	43307	–
					1229,88	25,27	45629	938	–	–	
59	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3	12,37	9929,91	1650,1	122833	20412	22955	82737	–
					6424,11	767,92	79466	9499	–	–	
60	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,17	13750,38	7412,29	2338	1260	75	1709	–
					5894,94	2626,39	1002	446	–	–	
61	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3523		10569		10569	–	–

62	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577		5577		5577	–	–
63	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,25	303		682		682	–	–
64	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27763	251794		69906		69906	–	–
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02313	236183		5463		5463	–	–
66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	229820		1802		1802	–	–
67	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1557	–
					1480,3	92,68	1480	93	–	–	
68	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803		20803		20803	–	–
69	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-1, С-1 НР = 91 %	т	0,00682	897038,12	1317,12	6118	9	4465	1499	–
					240966	561,69	1643	4	–	–	
	1.2 Лестница										
70	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т	0,03712	74880,45	25783,3	2780	957	447	1162	–
					37049,8	8331,98	1375	309	–	–	
71	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03712	581946		21602		21602	–	–
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,07648	89,49	2,4	96	3	46	33	–
					44,34	0,26	48	–	–	–	
73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,07648	81,25	1,7	87	2	58	19	–

				25,92	0,26	28	–	–	–	
1.3 Дыхательное устройство										
74	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,7	42,69	3517	43	3028	451	–
					445,68	13,9	446	14	–	–	
75	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	1	416		416		416	–	–
76	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,002	699352,38	84364,94	1399	169	317	949	–
					456375	23000,44	913	46	–	–	
77	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1046		2092		2092	–	–
78	1107-0601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство НР = 118 %	м3	0,408	9649,71	2764,65	3937	1128	1468	2004	–
					3286,25	874,47	1341	357	–	–	
79	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,408	82765		33768		33768	–	–
80	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	25370,13	1147,87	5074	230	3759	1036	–
					5429,2	265,02	1086	53	–	–	
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	229820		423		423	–	–
82	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	282504		997		997	–	–
83	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	1052		278		278	–	–
84	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,018	95931,42	1036,8	1727	19	1275	398	–
					24075	476,64	433	9	–	–	

85	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	7197,53	19,64	5758	16	4452	1167	–
					1613,04	8,4	1290	7	–	–	
86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00248	897038,12	1317,12	2225	3	1624	545	–
					240966	561,69	598	1	–	–	
		Итого по разделу 2					**1 616 637**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**324 713**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**104 858**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**34 245**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**741 656**				
		- накладные расходы, тенге					**325 659**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**29 309**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**119 750**				
		Раздел 3 Фундаменты. Котельная									
		1.1 Земляные работы									
87	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154	153,64	145,41	23661	22393	–	4959	–
					8,23	36,5	1267	5621	–	–	
88	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	17,73	1977,36	–	35059	–	–	25242	–
					1977,36	–	35059	–	–	–	
89	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,47	34,93	34,93	3370	3370	–	886	–
					–	12,75	–	1230	–	–	
90	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,35	860,22	–	35570	–	–	25610	–
					860,22	–	35570	–	–	–	
91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	96,47	159,33	75,52	15371	7285	–	8235	–
					83,81	34,76	8085	3353	–	–	

92	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	47	4789,32	300,98	225098	14146	185390	28500	–
					543,88	101,22	25562	4757	–	–	
	1.2 Фундаменты										
93	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт	16	2111,97	1144,24	33792	18308	–	25883	–
					967,73	403,19	15484	6451	–	–	
94	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,86	39421		309849		309849	–	–
95	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,86	270		2122		2122	–	–
96	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	13	2140,82	1005,33	27831	13069	8769	10920	–
					460,99	250,86	5993	3261	–	–	
97	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	37	2741,8	1280,66	101447	47384	28095	44593	–
					701,82	319,56	25967	11824	–	–	
98	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,445	26066		89797		89797	–	–
99	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,091	20873		419359		419359	–	–
100	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,536	270		6355		6355	–	–
101	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство заделки монолитной НР = 91 %	м3	2,29	24700,56	1979,68	56564	4533	42361	9660	–
					4222,8	412,76	9670	945	–	–	
102	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01442	229820		3314		3314	–	–
103	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	2,32435	270		628		628	–	–

104	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0075	250616,36	795,2	1880	6	1772	95	–
					13606,8	302,56	102	2	–	–	
105	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2	22	2066,9	43,98	45472	968	39605	4747	–
					222,71	9,27	4900	204	–	–	
106	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	96,8	870,3	19,69	84245	1906	55579	25126	–
					276,45	2,65	26760	257	–	–	
	1.3 Приямок П-1 (2шт)										
107	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,184	1647,8	–	3599	–	–	2591	–
					1647,8	–	3599	–	–	–	
108	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	0,896	783,23	–	702	–	–	505	–
					783,23	–	702	–	–	–	
109	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,4	5981,68	1712,38	2393	685	1362	595	–
					864,45	735,6	346	294	–	–	
110	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,92	40508,49	5407,8	37268	4975	17561	15010	–
					16012,18	1915,93	14731	1763	–	–	
111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,04294	229820		9868		9868	–	–

Итого по разделу 3	**1 952 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**213 797**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**139 028**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**39 962**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 221 786**
- накладные расходы, тенге	**233 157**
в т.ч. зарплата, тенге	**20 984**

		- сметная прибыль (8 %), тенге				**144 621**					
	Раздел 4 Стены. Котельная										
112	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	49,267	11925,21	1569,15	587519	77307	195793	309207	–
					6381,94	366,61	314419	18062	–	–	
113	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт	18,7226	28906		541195		541195	–	–
114	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2	-111,14	289,96	–	-32226	–	–	-29970	–
					289,96	–	-32226	–	–	–	
115	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,41	11597,14	1569,15	74338	10058	25468	38280	–
					6054,79	366,61	38811	2350	–	–	
116	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт	2,4358	28906		70409		70409	–	–
117	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт	1	2268,48	1298,16	2268	1298	34	1443	–
					936,58	285,98	937	286	–	–	
118	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	12	594,91	239,8	7139	2878	2218	3159	–
					170,27	52,83	2043	634	–	–	
119	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,898	67735		60826		60826	–	–
		Итого по разделу 4				**1 764 274**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**323 984**					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**91 541**					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**21 332**					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**895 943**					
		- накладные расходы, тенге				**322 119**					
		в т.ч. зарплата, тенге				**28 991**					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				**130 687**					

Раздел 5 Земляные работы. Спортивно-тренировочный комплекс

120	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	128,4	204,09	193,43	26205	24836	–	5357	34087
					10,66	47,28	1369	6071	–	2525	
121	1101-0205-0302	Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1977,36	–	7909	–	–	5694	14691
					1977,36	–	7909	–	–	1088	
122	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	132,4	32,82	32,82	4345	4345	–	1228	6019
					–	12,88	–	1705	–	446	
123	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	76,1	32,82	32,82	2498	2498	–	706	3460
					–	12,88	–	980	–	256	
124	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,83	860,22	–	19639	–	–	14140	36481
					860,22	–	19639	–	–	2702	
125	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53,27	18,31	18,31	975	975	–	276	1351
					–	7,19	–	383	–	100	
126	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	53,27	159,33	75,52	8488	4023	–	4548	14079
					83,81	34,76	4465	1852	–	1043	

Итого по разделу 5	**110 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**33 382**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**36 677**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**10 991**
- накладные расходы, тенге	**31 949**
в т.ч. зарплата, тенге	**2 875**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**8 160**

Раздел 6 Фундаменты. Спортивно-тренировочный комплекс

127	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	116,3	216,18	31,67	25142	3683	12984	9240	37133

					72,87	11,65	8475	1355	–	2751	
128	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,67	21232,16	1092,54	120386	6195	107096	7696	138329
					1251,45	240,04	7096	1361	–	10247	
129	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,2	28838,76	1979,07	726737	49873	570450	106303	899683
					4222,8	412,76	106415	10402	–	66643	
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,048	236183		483703		483703	–	522399
					–		–		–	38696	
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,12	21232,16	1092,54	129941	6686	115596	8306	149307
					1251,45	240,04	7659	1469	–	11060	
132	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	23,66	32094,46	1911,37	759355	45223	547927	160534	993480
					7024,72	431,37	166205	10206	–	73591	
133	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2203	236183		52031		52031	–	56193
					–		–		–	4162	
134	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,688	251794		425028		425028	–	459030
					–		–		–	34002	
135	1109-0701-0108	Изготовление изделий ИМ1,2,3,4,5,6 НР = 69 %	т	0,69839	202979,74	57544,8	141759	40189	3083	69788	228471
					141020	3801,3	98487	2655	–	16924	
136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01997	897038,12	1317,12	17914	26	13075	4389	24087
					240966	561,69	4812	11	–	1784	
137	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,67842	726658,12	1317,12	492979	894	444199	43924	579855
					70586	561,69	47887	381	–	42952	

138	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	198,77	870,3	19,69	172990	3914	114126	51594	242551
					276,45	2,65	54950	527	–	17967	
		Итого по разделу 6					**4 330 518**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**501 986**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**156 683**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**28 367**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**2 889 298**				
		- накладные расходы, тенге					**461 774**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**41 560**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**320 779**				

Итого по смете	12 303 917
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 731 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 155
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 217 963
- накладные расходы, тенге	1 697 686
в т.ч. зарплата, тенге	152 792
- сметная прибыль (8 %), тенге	911 398

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Узаков Т.С.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.