Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**90 039 706,69**								**9 647 111,43**	
За отчетный период	**73 521 575,90**	**65 644 264,20**							**7 877 311,70**	**73 521 575,90**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Ұзаков Т.С.

Эксперт технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ Байгазиев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Генподрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Входная группа										
1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,21	216,18	31,67	910	133	470	335	1345
					72,87	11,65	307	49	–	100	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	21232,16	1092,54	2548	131	2267	163	2928
					1251,45	240,04	150	29	–	217	
3	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм-9 НР = 91 %	м3	0,4165	32094,46	1911,37	13367	796	9645	2826	17488
					7024,72	431,37	2926	180	–	1295	
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	236183		2612		2612	–	2821
					–		–		–	209	
5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02048	251794		5157		5157	–	5570
					–		–		–	413	
6	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0078	897038,12	1317,12	6997	10	5107	1714	9408

				240966	561,69	1880	4	–	697	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	198,77	870,3	19,69	172990	3914	114126	51594	242551
					276,45	2,65	54950	527	–	17967	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	21232,16	1092,54	33971	1748	30221	2171	39033
					1251,45	240,04	2002	384	–	2891	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство обвязочной балки НР = 91 %	м3	5,28	28838,76	1979,07	152269	10449	119523	22272	188504
					4222,8	412,76	22296	2179	–	13963	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	236183		22107		22107	–	23876
					–		–		–	1769	
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05056	251794		12731		12731	–	13749
					–		–		–	1018	
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,6	870,3	19,69	11836	268	7809	3530	16595
					276,45	2,65	3760	36	–	1229	
13	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	14,2	51963,08	1820,73	737876	25854	461704	233191	1048752
					17628	418,02	250318	5936	–	77685	
14	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,49356	251794		627863		627863	–	678092
					–		–		–	50229	
	Итого по разделу 1						**2 290 712**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**338 589**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**43 303**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**9 324**				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		**1 421 342**
- накладные расходы, тенге		**317 796**
в т.ч. зарплата, тенге		**28 602**
- сметная прибыль (8 %), тенге		**169 682**

Раздел 2 Наружные сети 0,4кВ

15	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	138,7876	169,22	162,51	23486	22554	–	5650	31467
					6,71	49,83	931	6916	–	2331	
16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,2924	1647,8	–	7073	–	–	5093	13139
					1647,8	–	7073	–	–	973	
17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	100,156	34,93	34,93	3498	3498	–	919	4770
					–	12,75	–	1277	–	353	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	42,924	860,22	–	36924	–	–	26585	68590
					860,22	–	36924	–	–	5081	
19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	100,156	159,33	75,52	15958	7564	–	8550	26469
					83,81	34,76	8394	3481	–	1961	
20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	81,76	2651		216746		216746	–	234086
					–		–		–	17340	
21	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	481,59	402,15	9632	8043	–	3455	14134
					79,44	160,43	1589	3209	–	1047	
22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	76	481,59	402,15	36601	30563	–	13126	53705
					79,44	160,43	6037	12193	–	3978	
23	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м кабеля	76	425,17	345,73	32313	26275	–	11894	47743

				79,44	137,92	6037	10482	–	3536	
24	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	196	481,59	402,15	94392	78821	–	33850	138501
					79,44	160,43	15570	31444	–	10259	
25	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	196	283,45	230,49	55556	45176	–	20449	82085
					52,96	91,95	10380	18022	–	6080	
26	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	413	347,23	154,56	143406	63833	19423	57643	217133
					145,64	48,21	60149	19911	–	16084	
27	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	35	647,72	361,07	22670	12637	4472	7020	32065
					158,88	119,68	5561	4189	–	2375	
28	2306-0133-0855	Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	8676970		3036940		3036940	–	3279895
					–		–		–	242955	
29	2306-0133-0842	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,098	955812		93670		93670	–	101164
					–		–		–	7494	

Итого по разделу 2 **4 344 946**

в том числе

- **зарплата рабочих-строителей, тенге** **158 645**
- **затраты на эксплуатацию машин, тенге** **298 964**
- **в т.ч. зарплата машинистов, тенге** **111 124**
- **материалы, изделия и конструкции, тенге** **3 371 251**
- **накладные расходы, тенге** **194 234**
  - **в т.ч. зарплата, тенге** **17 481**
- **сметная прибыль (8 %), тенге** **321 847**

Раздел 3 Наружные электрические сети

30	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	47750,48	20360,25	47750	20360	910	24516	78047
					26480	7569,97	26480	7570	–	5781	

31	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593		–	–	871593
					–		–		871593	–
32	1308-0101-0101	Установка ДЭС НР = 72 %	шт.	1	47750,48	20360,25	47750	20360	910	24516	78047
					26480	7569,97	26480	7570	–	5781	
33	5810-1000-1000 (пл) (об)	Дизельная электростанция мощностью 40,0 кВт в кожухе с АВР	шт	1	4357858		4357858		–	–	4357858
					–		–		4357858	–	
34	1308-0201-2002	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	5482,33	80,59	21929	322	423	15345	40256
					5296	32,15	21184	129	–	2982	
35	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	6453		25812		25812	–	27877
					–		–		–	2065	
		Итого по разделу 3					**5 453 678**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**74 144**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**41 042**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**15 269**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**28 055**				
		- оборудование, тенге					**5 229 451**				
		- накладные расходы, тенге					**64 377**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**5 794**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**16 609**				
		<u>Раздел 4 Наружное овсещение</u>									
36	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	438	347,23	154,56	152087	67697	20599	61132	230276
					145,64	48,21	63790	21116	–	17057	
37	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	130	731,24	418,11	95061	54354	16610	30398	135496

				185,36	139,4	24097	18122	–	10037	
38 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	32	323,83	146,15	10363	4677	1449	4105	15625
				132,4	45,77	4237	1465	–	1157	
39 2306-0133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	728049		21841		21841	–	23588
				–		–		–	1747	
40 2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	588925		188456		188456	–	203532
				–		–		–	15076	
41 2306-0133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	439494		109874		109874	–	118664
				–		–		–	8790	
42 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	32	520,82	41,61	16666	1332	1797	10074	28879
				423,06	14,15	13538	453	–	2139	
43 2301-0601-0110	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 не армированные	м	32	4552		145664		145664	–	157317
				–		–		–	11653	
Опора наружного освещения со светодиодным сыетильником и лампой на 60вт = 4шт										
44 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	12,74	1427,58	–	18187	–	–	13095	33785
				1427,58	–	18187	–	–	2503	
45 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	6,89	860,22	–	5927	–	–	4267	11010
				860,22	–	5927	–	–	816	
46 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=13,000;	м3	5,85	25010,37	1147,87	146311	6715	107835	30313	190754
				5429,2	265,02	31761	1550	–	14130	
47 1133-0304-0201	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР = 80 % К=13,000;	опора	13	14972,3	5715,62	194640	74303	20602	107597	326416

				7671,9	2673,94	99735	34761	–	24179	
48	2307-0405-0107	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 К=13,000;	шт.	13	87443		1136759		1136759	–	1227700
					–		–		–	90941	
49	2307-0405-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм К=13,000;	шт.	13	6930		90090		90090	–	97297
					–		–		–	7207	
50	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 % К=13,000;	шт.	13	4781,6	952,42	62161	12381	22967	25302	94460
					2062,5	640,71	26813	8329	–	6997	
51	2307-0106-0359	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-120W, световой поток 13200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 К=13,000;	шт.	13	34801		452413		452413	–	488606
					–		–		–	36193	
52	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	104	2414,33	107,15	251090	11144	146617	69124	345831
					897,4	25,72	93330	2675	–	25617	
53	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3280,06	155,5	16400	778	11136	3393	21377
					897,4	45,01	4487	225	–	1584	
54	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	26	627,6	22,99	16318	598	11053	3492	21395
					179,48	7,07	4666	184	–	1585	

Итого по разделу 4	**3 772 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**390 568**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**233 979**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**88 880**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 505 762**
- накладные расходы, тенге	**362 292**
в т.ч. зарплата, тенге	**32 606**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**279 408**

Раздел 5 Демонтажные работы

55	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью до 250 КВ•А. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	14052,07	6108,07	14052	6108	–	7355	23120
					7944	2270,99	7944	2271	–	1713	

Итого по разделу 5	**23 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**7 944**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**6 108**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 271**
- накладные расходы, тенге	**7 355**
в т.ч. зарплата, тенге	**662**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**1 713**

Раздел 6 Тепломеханическая часть (котельная)

Оборудование

56	5104-0103-0607 (об)	Котлы стальные водогрейные двухконтурные на жидком топливе, модель горелки 1035 (Max 15), модель насоса А 56/180, мощность 116 кВт, отапливаемая площадь от 1300 м2 до 1890 м2 ГОСТ 30735-2001	комплект	2	887253		1774506		–	–	1774506
					–		–		1774506	–	
57	2305-1401-1002	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	шт.	1	6029		6029		6029	–	6511
					–		–		–	482	
58	2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875		17250		17250	–	18630
					–		–		–	1380	
59	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	680		8160		8160	–	8813
					–		–		–	653	
60	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3755		30040		30040	–	32443
					–		–		–	2403	
61	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1063		17008		17008	–	18369

				–	–	–	1361	
62	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	835	4175	4175	–	4509
				–	–	–	334	
63	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	18262	36524	36524	–	39446
				–	–	–	2922	
64	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10974	10974	10974	–	11852
				–	–	–	878	
65	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369	5476	5476	–	5914
				–	–	–	438	
66	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	891	1782	1782	–	1925
				–	–	–	143	
	Трубопроводы								
67	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	11416	91328	91328	–	98634
				–	–	–	7306	
68	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1369	21904	21904	–	23656
				–	–	–	1752	
69	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18430	73720	73720	–	79618
				–	–	–	5898	
70	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1963	15704	15704	–	16960
				–	–	–	1256	
71	2304-1004-1112	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 3, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	6544	13088	13088	–	14135

					–		–		–	1047	
72	2305-1501-0301	Термометры	шт.	6	1715		10290		10290	–	11113
					–		–		–	823	
73	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1526		6104		6104	–	6592
					–		–		–	488	
74	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19203,59	206,52	38407	413	19829	17928	60842
					9082,64	64,3	18165	129	–	4507	
75	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ К=1,150;	1000 м2	0,03335	373181		12446		12446	–	13442
					–		–		–	996	
76	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1	35813		35813		35813	–	38678
					–		–		–	2865	
77	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,12737	346567		44142		44142	–	47673
					–		–		–	3531	
78	2305-0308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	14241		14241		14241	–	15380
					–		–		–	1139	
	Топливоснабжение										
79	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6	372		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	
80	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9	434		3906		3906	–	4218
					–		–		–	312	
81	2304-0601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	33190		132760		132760	–	143381
					–		–		–	10621	
82	2302-0103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	565		4520		4520	–	4882

				–	–	–	362	
83	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816	89632	89632	–	96803
					–	–	–	7171	
84	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298	9192	9192	–	9927
					–	–	–	735	
85	2304-1001-6703	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	66649	66649	66649	–	71981
					–	–	–	5332	
86	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2298	4596	4596	–	4964
					–	–	–	368	
87	2900-0001-0001 (пл)Техснаб Костанай	Клапан огневой ОП-80	шт	2	10714	21428	21428	–	23142
					–	–	–	1714	
88	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298	9192	9192	–	9927
					–	–	–	735	
89	2900-0000-0000 (пл)ТОО "КАЗ-МОДУЛЬ ТРЕЙД"	Резервуар РГС -5(м3)	шт	2	2008929	4017858	4017858	–	4339287
					–	–	–	321429	

Итого по разделу 6 **7 060 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**0**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**0**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**0**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**4 876 570**
- оборудование, тенге	**1 774 506**
- накладные расходы, тенге	**0**
в т.ч. зарплата, тенге	**0**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**409 488**

Раздел 7 Конструкции металлические

90	1109-0301-0204	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	14,4506	35868,86	16341,04	518327	236138	51857	204818	780997
					15939,25	4602,25	230332	66505	–	57852	
91	2106-0408-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	14,4506	487082		7038627		7038627	–	7601717
					–		–		–	563090	
92	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	11,0517	44285,18	19570,36	489427	216286	71619	178066	720892
					18234,5	5116,29	201522	56544	–	53399	
93	2106-0408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т СТБ 1328-2002	т	11,0517	477638		5278712		5278712	–	5701009
					–		–		–	422297	
94	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	6,3071	91141,73	21500,54	574840	135606	16402	316802	962973
					67040,64	5755,58	422832	36301	–	71331	
95	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	6,3071	481530		3037058		3037058	–	3280023
					–		–		–	242965	
96	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	5,4082	31266,64	10185,89	169096	55087	23527	73428	261926
					16730,5	2946,56	90482	15936	–	19402	
97	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,4082	490790		2654290		2654290	–	2866633
					–		–		–	212343	
98	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	0,9972	63731,81	20605,64	63553	20548	6599	28178	99069
					36508,66	4444,59	36406	4432	–	7338	
99	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,4233	462243		195667		195667	–	211320

					–		–		–	15653	
100	2106-0408-0601	Ригели фахверка	т	0,5739	462243		265281		265281	–	286503
					–		–		–	21222	
101	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1031,8	89,49	2,4	92336	2476	44109	31752	134015
					44,34	0,26	45750	268	–	9927	
102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1031,8	162,52	3,41	167688	3518	110681	37277	221362
					51,84	0,52	53488	537	–	16397	
		Итого по разделу 7					**23 128 439**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**1 080 812**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**669 659**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**180 523**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**18 794 429**				
		- накладные расходы, тенге					**870 321**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**78 329**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**1 713 216**				
		Раздел 8 Архитектурные решения									
103	2106-0201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1042,62	8792		9166715		9166715	–	–
					–		–		–	–	
104	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,31213	643468		200846		200846	–	–
					–		–		–	–	
105	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90	шт.	406	118		47908		47908	–	–
					–		–		–	–	
106	2113-0208-0607	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	2150	184		395600		395600	–	–
					–		–		–	–	
107	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4150	1		4150		4150	–	–

					–	–	–	–	
108	2113-0208-0601	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 85-130 мм ГОСТ 1147-80	шт.	870	117	101790	101790	–	–
					–	–	–	–	
109	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	750	1964	1473000	1473000	–	–
					–	–	–	–	

Итого по разделу 8	**12 301 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**0**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**0**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**0**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**11 390 009**
- накладные расходы, тенге	**0**
в т.ч. зарплата, тенге	**0**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**911 201**

Итого по смете	**58 374 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 050 702**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 293 055**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**407 391**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**42 387 418**
- оборудование, тенге	**7 003 957**
- накладные расходы, тенге	**1 816 375**
в т.ч. зарплата, тенге	**163 474**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**3 823 164**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры

Узаков Т.С.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Байгазиев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.

Сметный расчет стоимости строительства
за октябрь месяц 2021г.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Спортивно-тренировочный комплекс	37 725 243,00	0		37 725 243,00
		Итого по главе 2	37 725 243,00	0		37 725 243,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-2	Наружные электрические сети 0,4кВ	8 364 301,00	5 229 451		13 593 752,00
		Итого по главе 4	8 364 301,00	5 229 451		13 593 752,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	+Котельная	5 281 176,00	1 774 506		7 055 682,00
4	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0,00			0
5	6-3	Наружный водопровод	0,00			0
6	6-4	Наружная канализация	0,00			0
7	6-5	Выгреб на 10м3	0,00			0
		Итого по главе 6	5 281 176,00	1 774 506		7 055 682,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	Дорожное покрытие	0,00			0
9	7-2	Озеленение	0,00			0
10	7-3	МАФ	0,00			0
		Итого по главе 7	0,00			0
		Итого по главам 1-7	51 370 720,00	7 003 957		58 374 677,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	770 560,80			770 560,80
		Итого по главе 8	770 560,80			770 560,80
		Итого по главам 1-8	52 141 280,80	7 003 957		59 145 237,80
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
12	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	703 907,29			703 907,291
13	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье) (2458093*(1,50-1)+2458093*12*8*1,50/1968+2458093/12)/1000			1 612 298,00	1 612 298,00
		Итого по главе 9	703 907,29		1 612 298,00	2 316 205,29

		Итого по главам 1-9	52 845 188,09	7 003 957	1 612 298,00	61 461 443,09
14		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 056 903,76**			**1 056 903,76**
		Итого по сметному расчету:				
15		**- в текущих ценах с 05.10.20 г.**	**53 902 091,85**	**7 003 957**	**1 612 298,00**	**62 518 346,85**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
16		2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	53 902 091,85	7 003 957	1 612 298,00	62 518 346,85
17		**- в текущих и прогнозных ценах**	**56 597 196,45**	**7 354 155**	**1 692 912,90**	**65 644 264,20**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	56 597 196,45	7 354 155	1 692 912,90	65 644 264,20
19	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**7 877 311,70**	**7 877 311,70**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2021 г. - НДС (12 %)			7 877 311,70	7 877 311,70
21		**Всего по сметному расчету**	**56 597 196,45**	**7 354 155**	**9 570 224,60**	**73 521 575,90**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Узаков Т.С.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Байгазиев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Аманбаев Н.Н.