Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	30.07.2021г.				
		доп/сог№3	27.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	287 145 804,96								30 765 621,96	
За отчетный период	**28 714 580,50**	25 638 018,30							3 076 562,20	**28 714 580,50**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Абекенов К. Д.

Эксперт технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
_____ Байгазиев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»
_____ Аманбаев Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июль месяц 2022г.

Заказчик:КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства:Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области

Договор №20от 30.07.2021г.

Доп.соглошение к договору №3 от 27.06.2022г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Спортивно-тренировочный комплекс	21 512 784,00	0		21 512 784,00
		Итого по главе 2	21 512 784,00	0		21 512 784,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-2	Наружные электрические сети 0,4кВ				
		Итого по главе 4	0,00			0,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	+Котельная				0,00
4	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0,00			0,00
5	6-3	Наружный водопровод	0,00			0,00
6	6-4	Наружная канализация	0,00			0,00
7	6-5	Выгреб на 10м3	0,00			0
		Итого по главе 6	0,00	0		0,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	Дорожное покрытие	0,00			0
9	7-2	Озеленение	1 289 144,00			1 289 144
10	7-3	МАФ	625 790,00			625 790
		Итого по главе 7	1 914 934,00			1 914 934
		Итого по главам 1-7	23 427 718,00	0		23 427 718,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	351 415,77			351 415,77
		Итого по главе 8	351 415,77			351 415,77
		Итого по главам 1-8	23 779 133,77	0		23 779 133,77
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
12	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	321 018,31			321 018,306

13	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье) (10340,482*(1,50-1)+10340,482*12*8*1,50/1968+10340,482/12)/1000			-164 994,91	-164 994,91
		Итого по главе 9	321 018,31		-164 994,91	156 023,40
		Итого по главам 1-9	24 100 152,08	0	-164 994,91	23 935 157,17
14		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**482 003,04**			**482 003,04**
		Итого по сметному расчету:				
15		**- в текущих ценах с 05.10.20 г.**	**24 582 155,12**	**0**	**-164 994,91**	**24 417 160,21**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
16		2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	24 582 155,12	0	-164 994,91	24 417 160,21
17		**- в текущих и прогнозных ценах**	**25 811 262,87**	**0**	**-173 244,66**	**25 638 018,30**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	25 811 262,87	0	-173 244,66	25 638 018,30
19	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**3 076 562,20**	**3 076 562,20**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2021 г. - НДС (12 %)			3 076 562,20	3 076 562,20
21		**Всего по сметному расчету**	**25 811 262,96**	**0**	**2 903 317,54**	**28 714 580,50**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Абекенов К. Д.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Байгазиев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ **Аманбаев Н.Н.**

Авторский надзор
Директор «А-НУР invest жоба»»

_____ **Атагулов Т.**

Заказчик:КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства:Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылорди
Договор №20 от 30.07.2021г.
Доп.соглошение к договору №3 от 27.06.2022г

Акт выполненных работ
за июль месяц 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Архитектурные решения										
					–		–		–	–	
	1.3 Стремянка-2 шт										
26	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,49268**	74880,45	25783,3	36892	12703	5935	15428	–
					37049,8	8331,98	18254	4105	–	–	
27	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,49268**	581946		286713		286713	–	–
					–		–		–	–	

28	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**								
			м2	**13,3**	89,49	2,4	1190	32	569	409	–
					44,34	0,26	590	3	–	–	
29	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**								
			м2	**13,3**	162,52	3,41	2162	45	1427	480	–
					51,84	0,52	689	7	–	–	
	1.4 Проемы дверные									
30	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**								
			м2	**9,87**	2899,55	47,89	28619	473	5271	15920	–
					2317,59	19,91	22875	197	–	–	
31	2109-0402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,67**	21753		123340		123340	–	–
					–		–		–	–	
32	2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2**	40518		170176		170176	–	–
					–		–		–	–	
33	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**								
			м2 проемов	**32,13**	1627,24	176,02	52283	5656	15188	30692	–

				978,52	82,84	31440	2662	–	–	
34	2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**13,44**	26281		353217		353217	–	–
				–			–		–	–	
35	2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**9,45**	25111		237299		237299	–	–
				–			–		–	–	
36	2109-0202-0601	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-14, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,94**	32261		94847		94847	–	–
				–			–		–	–	
37	2109-0202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,3**	25694		161872		161872	–	–

				–		–		–	–	
1.5 Оконные блоки										
38	**1109-0403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**10,14**	7327,22	473,38	74298	4800	64	49500	–
					6847,5	227,28	69434	2305	–	–	
39	**2109-0201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,99**	13923		97322		97322	–	–
					–		–		–	–	
40	**2109-0202-1403**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,15**	32718		103062		103062	–	–
					–		–		–	–	
41	**1110-0501-0501**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %**	**м2**	**227,94**	2539,88	2,63	578940	599	342806	211982	–
					1033,32	–	235535	–	–	–	

42	2109-0201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**227,94**	13923		3173609		3173609	–	–
					–		–		–	–	
1.6 Отделочные работы											
45	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4**	1387,73	77,79	5551	311	1445	3233	–
					948,68	61,39	3795	246	–	–	
46	1115-0203-0205	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**104**	2172,16	81,04	225905	8428	50166	139094	–
					1608,75	63,05	167310	6557	–	–	
47	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**659,2**	1081,03	19,17	712615	12637	85505	494832	–
					932,15	6,17	614473	4067	–	–	

48	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,66**	3131,22	44,72	64691	924	17171	37654	–
					2255,4	22,82	46597	471	–	–	
49	1115-0203-0701	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,66**	2119,06	21,03	43780	434	2935	32439	–
					1955,95	6,72	40410	139	–	–	
50	1115-0405-0104	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,66**	786,35	4,79	16246	99	4050	9716	–
					585,55	2,34	12097	48	–	–	
51	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**659,2**	650,37	4,51	428724	2973	118531	246942	–
					466,05	2,21	307220	1457	–	–	
52	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %**	**м2**	**106,6**	1455,86	141,81	155195	15117	–	117952	–
					1314,05	69,06	140078	7362	–	–	
53	2203-0301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**111,93**	2973		332768		332768	–	–
					–		–		–	–	

54	**1115-0107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**159,4**	4369,9	19,86	696562	3166	298722	316967	–
					2476	9,63	394674	1535	–	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8 257 876	68402	6084003	1723238	9772750
							2 105 471	31162	--	798490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 537 838				
	Материалы		Тенге				938 508				
	Всего заработная плата		Тенге					2019463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 553 996				
	Накладные расходы		Тенге				1 642 393				
	Сметная прибыль		Тенге				734 419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 914 650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1636
	Сметная заработная плата		Тенге					2019463			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				720 038				
	Материалы		Тенге				11 270				
	Всего заработная плата		Тенге					117170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580 229				
	Накладные расходы		Тенге				80 845				
	Сметная прибыль		Тенге				64 071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				864 954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								89
	Сметная заработная плата		Тенге					117170			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10 779 604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1725
	Сметная заработная плата		Тенге					2136633			

<u>Раздел 2 Полы</u>

2.1 Тип 1

79	**1111-0101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**15,5**	170,43	1,09	2642	17	490	2013	–

				137,7	0,53	2134	8	–	–	

2.2 Тип 2

86	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**50,05**	3325,18	77,09	166425	3858	100873	59590	–
					1232,64	33,96	61694	1700	–	–	
87	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**59,2**	335,31	1,63	19850	97	1536	17169	–
					307,74	0,79	18218	47	–	–	

2.3 Тип 3

92	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**755**	2737,62	21,21	2066903	16014	1747485	292652	–
					401,86	10,5	303404	7928	–	–	
93	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %**	**м плинтусов**	**124**	274,26	2,22	34008	275	23146	10052	–
					85,38	0,86	10587	107	–	–	

2.4 Тип 4

100	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**56,2**	4765,21	131,48	267805	7389	201191	58812	–
					1053,82	59,45	59225	3341	–	–	
101	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %**	**м**	**47,5**	1514,12	12,94	71921	615	58251	12472	–
					274,85	4,49	13055	213	–	–	

2.5 Тип 5

105	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**11,8**	3325,18	77,09	39237	910	23782	14049	–
					1232,64	33,96	14545	401	–	–	
106	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**15,2**	335,31	1,63	5097	25	394	4409	–
					307,74	0,79	4678	12	–	–	

2.6 Тип 6

108	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**64,7**	4765,21	131,48	308309	8507	231620	67706	–
					1053,82	59,45	68182	3846	–	–	
109	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %**	**м**	**26,2**	1514,12	12,94	39670	339	32130	6880	–

				274,85	4,49	7201	118	–	–	
2.7 Тип 7										
113	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**28,75**	3325,18	77,09	95599	2216	57944	34229	–
					1232,64	33,96	35438	976	–	–	
114	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**25**	335,31	1,63	8383	41	649	7251	–
					307,74	0,79	7694	20	–	–	
2.8 Тип 8											
116	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**15,5**	4765,21	131,48	73861	2038	55489	16220	–
					1053,82	59,45	16334	921	–	–	
117	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %**	**м**	**15**	1514,12	12,94	22712	194	18395	3939	–
					274,85	4,49	4123	67	–	–	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3222422	42536	2553374	607441	4136253
		626512	19704 --		306387	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3222422				
Материалы	Тенге	2553374				

Всего заработная плата	Тенге					646216				
Накладные расходы	Тенге				607441					
Сметная прибыль	Тенге				306387					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4136250					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
Сметная заработная плата	Тенге					646216				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4136250					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
Сметная заработная плата	Тенге					646216				

Раздел 3 Пожарная сигнализация

1	**1310-0202-0206**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	17616,26	1996,28	17616	1996	1382	9041	–
					14238	582,56	14238	583	–	–	
2	**1308-0304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	–
					2750	516,33	2750	516	–	–	
3	**2308-0303-1101**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**2**	11741		23482		23482	–	–
					–		–		–	–	
4	**1310-0701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	32568,66	1,92	32569	2	344	19656	–
					32223	–	32223	–	–	–	

5	2308-0303-1002	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	**шт.**	**1**	12612		12612		12612	–	–
					–		–		–	–	
6	1310-0701-0204	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**5**	1455,87	–	7279	–	659	4038	–
					1324	–	6620	–	–	–	
7	2308-0302-0603	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	**шт.**	**5**	1762		8810		8810	–	–
					–		–		–	–	
8	1310-0701-0203	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**22**	3485,41	2,28	76679	50	1565	45789	–
					3412	–	75064	–	–	–	
9	2308-0302-0301	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**19**	1502		28538		28538	–	–
					–		–		–	–	
10	2308-0302-0501	**Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р**	**шт.**	**3**	25637		76911		76911	–	–
					–		–		–	–	
11	1310-0101-0306	**Оборудование станции "Пентаконта" - блок релейный. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**блок**	**1**	249,56	31,76	250	32	–	138	–

				217,8	9,27	218	9	–	–	
12	2308-0303-1101	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1**	11741		11741		11741	–	–
					–		–		–	–	
13	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**2**	17616,26	1996,28	35233	3993	2764	18081	–
					14238	582,56	28476	1165	–	–	
14	2308-0306-0305	**Блок питания ИВЭПР 12/5 2х7 К1**	**шт.**	**2**	18213		36426		36426	–	–
					–		–		–	–	
15	1308-0105-0104	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**2**	4908,89	–	9818	–	1874	5720	–
					3972	–	7944	–	–	–	
16	2308-0306-0208	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**2**	2218		4436		4436	–	–
					–		–		–	–	
17	1310-0701-0107	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**луч**	**4**	1804,01	0,19	7216	1	65	4362	–
					1787,5	–	7150	–	–	–	
18	2308-0303-0101	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	**шт.**	**1**	9716		9716		9716	–	–

				–		–		–	–	
19	2308-0303-0102	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01**	**шт.**	**3**	10104		30312		30312	–	–
					–		–		–	–	
20	2404-0207-3938	**Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	1768		5304		5304	–	–
					–		–		–	–	
21	1116-1401-0101	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %**	**шт.**	**1**	947,6	16,26	948	16	19	901	–
					912,73	5,83	913	6	–	–	
22	2308-0307-0101	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**1**	10825		10825		10825	–	–
					–		–		–	–	
23	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	–
					2750	516,33	2750	516	–	–	
24	2308-0303-1101	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1**	11741		11741		11741	–	–
					–		–		–	–	

25	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	2717,65	1,92	2718	2	68	1615	–
					2648	–	2648	–	–	–	
26	2308-0304-0313	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1**	1575		1575		1575	–	–
					–		–		–	–	
27	1310-0411-0215	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**5**	2681,8	–	13409	–	169	8076	–
					2648	–	13240	–	–	–	
28	2308-0304-0110	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**5**	958		4790		4790	–	–
					–		–		–	–	
29	2308-0306-0502	**Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00**	**шт.**	**1**	2009		2009		2009	–	–
					–		–		–	–	
30	2308-0504-0902	**Ключ брелока**	**шт.**	**5**	230		1150		1150	–	–
					–		–		–	–	
31	1310-0105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %**	**м кабеля**	**518**	636,65	69,93	329785	36224	85527	133303	–
					401,61	20,26	208034	10495	–	–	

32	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**722**	323,83	146,15	233805	105520	32692	92620	–
					132,4	45,77	95593	33046	–	–	
33	**2306-0410-0112**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**0,8**	91750		73400		73400	–	–
					–		–		–	–	
34	**2306-0409-0201**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,3**	172231		51669		51669	–	–
					–		–		–	–	
35	**2306-1623-0202**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,12**	64347		7722		7722	–	–
					–		–		–	–	
36	**2306-0144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	276381		5528		5528	–	–
					–		–		–	–	
37	**1121-0101-0201**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**600**	287,32	2,31	172392	1386	7806	117552	–
					272	0,11	163200	66	–	–	

38	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**600**	29		17400		17400	–	–
					–		–		–	–	
39	1121-0101-0203	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**60**	389,6	3,24	23376	194	1801	15409	–
					356,34	0,37	21380	22	–	–	
40	2301-0504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**60**	91		5460		5460	–	–
					–		–		–	–	
41	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м**	**10**	698,41	48,6	6984	486	2780	2728	–
					371,78	7,07	3718	71	–	–	
42	2306-1705-0107	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**10**	342		3420		3420	–	–
					–		–		–	–	
43	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**52**	231,21	2,22	12023	115	862	7957	–
					212,42	0,11	11046	6	–	–	
44	2306-1710-0105	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**50**	62		3100		3100	–	–
					–		–		–	–	
45	2306-1710-0110	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**2**	280		560		560	–	–
					–		–		–	–	

	Итого по разделу 3					**2 085 232**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					697 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 501				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					589 208				
	- накладные расходы, тенге					491 690				
	в т.ч. зарплата, тенге					44 252				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					154 463				
Раздел 4 Силовое электрооборудование										
1 1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**1**	12833,07	935,26	12833	935	9148	2212	–
				2750	321,5	2750	322	–	–	
2 5108-0401-0508 (об)	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	147704		147704		–	–	–
				–		–		–	–	
3 1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**1**	21819,27	2530,31	21819	2530	15164	3641	–
				4125	932,35	4125	932	–	–	
4 2308-0306-0312	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	85256		85256		85256	–	–

				–		–		–	–	
5	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шкаф**	**2**	25740,18	6447,2	51480	12894	4162	28489	–
					17212	2572	34424	5144	–	–	
6	5108-0401-1501 (об)	**Шкафы управления силовые модели ШРС, ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	295106		590212		–	–	–
					–		–		–	–	
7	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**21**	2670,79	22,32	56087	469	28234	19716	–
					1304	–	27384	–	–	–	
8	2307-0204-0612	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	519		519		519	–	–
					–		–		–	–	
9	2307-0204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**20**	519		10380		10380	–	–
					–		–		–	–	
10	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**5**	4896,52	107,91	24483	540	10903	9505	–
					2608	32,15	13040	161	–	–	

11	2307-0204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4**	562		2248		2248	–	–
					–		–		–	–	
12	2307-0204-0614	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	562		562		562	–	–
					–		–		–	–	
13	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шкаф**	**3**	25740,18	6447,2	77221	19342	6243	42733	–
					17212	2572	51636	7716	–	–	
14	5108-0401-0110 (об)	**Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	107348		214696		–	–	–
					–		–		–	–	
15	5108-0401-0139 (об)	**Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	109382		109382		–	–	–
					–		–		–	–	

16	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**3**	224,36	0,19	673	1	101	411	–
					190,35	0,09	571	–	–	–	
17	2307-0218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	285		855		855	–	–
					–		–		–	–	
18	1308-0303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**6**	4627,52	22,32	27765	134	11983	11267	–
					2608	–	15648	–	–	–	
19	2307-0210-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**6**	1028		6168		6168	–	–
					–		–		–	–	
20	2307-0202-0801	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**2**	479		958		958	–	–
					–		–		–	–	

21	1308-0303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**								
		шт.	**1**	6727,38	102,91	6727	103	2844	2745	–
				3780	32,15	3780	32	–	–	
22	2307-0210-0101	**Пускатель магнитный**								
		шт.	**1**	1028		1028		1028	–	–
				–		–		–	–	

Итого по разделу 4	**1 610 398**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 756
- оборудование, тенге	1 061 994
- накладные расходы, тенге	120 719
в т.ч. зарплата, тенге	10 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 623

Раздел 5 Кабельные изделия

23	1121-0301-0101	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %**								
		м	**390**	365,33	2,54	142479	991	16801	89842	–
				319,71	0,24	124687	94	–	–	
24	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**								
		м кабеля	**460**	323,83	146,15	148962	67229	20829	59010	–
				132,4	45,77	60904	21054	–	–	

25	2306-0144-1017	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06**	2679814 ––	160789 ––	160789 ––	– ––	–
26	2306-0144-1004	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	1049590 ––	26240 ––	26240 ––	– ––	–
27	2306-0144-1003	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,09**	703878 ––	63349 ––	63349 ––	– ––	–
28	2306-0144-1002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,085**	471554 ––	40082 ––	40082 ––	– ––	–
29	2306-0144-1001	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,17**	305114 ––	51869 ––	51869 ––	– ––	–
30	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,25**	177803 ––	44451 ––	44451 ––	– ––	–
31	2306-0201-3803	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,02**	1647923 ––	32958 ––	32958 ––	– ––	–

32	2306-0201-3403	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,02**	424859		8497		8497	–	–
					–		–		–	–	
33	2306-0201-3203	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,13**	253892		33006		33006	–	–
					–		–		–	–	
34	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**340**	287,32	2,31	97689	785	4423	66612	–
					272	0,11	92480	37	–	–	
35	2301-0504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**340**	40		13600		13600	–	–
					–		–		–	–	
36	1121-0101-0202	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**80**	361,88	2,57	28950	206	1017	19976	–
					346,6	0,2	27728	16	–	–	
37	2301-0504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**80**	59		4720		4720	–	–
					–		–		–	–	

38	**1121-0101-0203**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**15**	389,6	3,24	5844	49	450	3853	–
					356,34	0,37	5345	6	–	–	
39	**2301-0504-0105**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**15**	91		1365		1365	–	–
					–		–		–	–	
40	**1121-0101-0103**	**Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**25**	518,62	6,93	12966	173	2190	7685	–
					424,11	2,78	10603	70	–	–	
41	**2301-0101-0108**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**25**	1157		28925		28925	–	–
					–		–		–	–	

Итого по разделу 5	**1 289 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	321 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 561
- накладные расходы, тенге	246 978
в т.ч. зарплата, тенге	22 228
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 499

Раздел 6 Система оповещения

1	1310-0410-0201	**Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**комплект**	**1**	15042,84	–	15043	–	1803	8076	–
					13240	–	13240	–	–	–	
2	5810-1000-1000 (пл) (об)	**Вызывная станция на две зоны**	**шт**	**1**	54065		54065		–	–	–
					–		–		–	–	
3	1310-0202-0207	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	21786,13	2495,35	21786	2495	307	12024	–
					18984	728,2	18984	728	–	–	
4	5810-1000-1000 (пл) (об)	**Микширующий усилитель**	**шт**	**1**	147165		147165		–	–	–
					–		–		–	–	
5	1310-0411-0106	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	11591,39	–	11591	–	2323	5653	–
					9268	–	9268	–	–	–	
6	2308-0303-0902	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	**шт.**	**1**	33405		33405		33405	–	–
					–		–		–	–	
7	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	17616,26	1996,28	17616	1996	1382	9041	–
					14238	582,56	14238	583	–	–	

8	2308-0306-0312	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	85256		85256		85256	–	–
					–		–		–	–	
9	1310-0411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %**	**шт.**	**15**	2636,62	–	39549	–	3039	22271	–
					2434	–	36510	–	–	–	
10	5810-1000-1000 (пл) (об)	**Влагозащищенный широкополосный встраиваемый громкоговоритель**	**шт**	**9**	12440		111960		–	–	–
					–		–		–	–	
11	5810-1000-1000 (пл) (об)	**Настенный громкоговоритель**	**шт**	**6**	26812		160872		–	–	–
					–		–		–	–	
12	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**250**	353,23	14,27	88308	3568	14230	51404	–
					282,04	3,54	70510	885	–	–	
13	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**250**	29		7250		7250	–	–
					–		–		–	–	
14	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**10**	231,21	2,22	2312	22	166	1530	–
					212,42	0,11	2124	1	–	–	

15	2306-1710-0105	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**10**	62		620		620	–	–
					–		–		–	–	
16	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**260**	98,09	1,61	25503	419	5086	14519	–
					76,92	0,64	19999	166	–	–	
17	1308-0206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %**	**м кабеля**	**50**	839,07	25,39	41954	1270	12480	20596	–
					564,08	8,04	28204	402	–	–	
18	2306-1623-0202	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,2**	64347		12869		12869	–	–
					–		–		–	–	
19	2306-0409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,01**	88013		880		880	–	–
					–		–		–	–	

20	2306-0401-3004	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	**км**	**0,1**	107401		10740		10740	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 6					**1 078 643**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					213 077				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 770				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 765				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					191 836				
		- оборудование, тенге					474 062				
		- накладные расходы, тенге					145 114				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 060				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					44 785				
Раздел 7 Озеленение											
1	1147-0101-0101	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88 %**	**м2**	**1931**	10,84	10,84	20932	20932	–	6729	29874
					–	3,96	–	7647	–	2213	
2	1147-0102-0101	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %**	**яма**	**130**	342,99	74,16	44589	9641	–	33783	84642
					268,83	26,48	34948	3442	–	6270	
3	1147-0103-0101	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка НР = 88 %**	**шт.**	**130**	777,21	147,91	101037	19228	14338	63312	177497

				519,01	34,42	67471	4475	–	13148	
4 2501-0301-0103	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**130**	1000		130000		130000	–	140400
				–		–		–	10400	
5 1147-0112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %**	**м2**	**1931**	38,26	1,72	73880	3321	–	63213	148060
				36,54	0,66	70559	1274	–	10967	
6 1147-0112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %**	**м2**	**1931**	257,62	155,88	497464	301004	86161	158713	708671
				57,12	36,28	110299	70057	–	52494	
	Итого по разделу 7					**1 289 144**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					283 277				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					354 126				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 895				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					230 499				
	- накладные расходы, тенге					325 750				
	в т.ч. зарплата, тенге					29 318				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					95 492				
Раздел 8 МАФ										
1 8601-0302-0303	**Скамья со спинкой НР = 0**	**шт.**	**4**	77313	198	309252	792	308460	19656	355221

				–	53	–	212	–	26313	
2	8601-0303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0**	**шт.**	**4**	18471	–	73884	–	73884	–	79795
				–	–	–	–	–	5911	
3	8601-0307-0101	**Площадка для двух мусорных контейнеров НР = 0**	**шт.**	**1**	172660	335	172660	335	172325	3983	190774
				–	86	–	86	–	14131	

Итого по разделу 8	**625 790**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	554 669
- накладные расходы, тенге	23 639
в т.ч. зарплата, тенге	2 128
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 355

Раздел 9 Ресепшен

1	5910-1000-1000 (пл)	**Стойка ресепшена 3800х350х1200**	**шт**	**1**	107143		107143	–	–	–
					–		–	–	–	
2	5910-1000-1000 (пл)	**Стол офисный 1900х800х750**	**шт**	**1**	20156		20156	–	–	–
					–		–	–	–	
3	5910-1000-1000 (пл)	**Тумба выкатная с 3 ящиками 450х440х594**	**шт**	**1**	21429		21429	–	–	–
					–		–	–	–	
4	5910-1000-1000 (пл)	**Кресло офисное**	**шт**	**1**	26786		26786	–	–	–
					–		–	–	–	
5	5910-1000-1000 (пл)	**Персональный компьютер в комплекте с UPS**	**шт**	**1**	169616		169616	–	–	–

					–	–	–	–	
	Итого по разделу 9					**345 130**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					345 130			
Раздел 10 Раздевалка (женская)									
6	**5910-1000-1000 (пл)**	**Металлический шкаф для раздевалок 1-секционный**	**шт**	**10**	13750	137500	–	–	–
					–	–	–	–	
7	**5910-1000-1000 (пл)**	**Стол туалетный с зеркалом 600x600x1700**	**шт**	**1**	57143	57143	–	–	–
					–	–	–	–	
8	**5910-1000-1000 (пл)**	**Скамья для переодевания 1500x300x460**	**шт**	**2**	15179	30358	–	–	–
					–	–	–	–	
9	**5910-1000-1000 (пл)**	**Фен для сушки волос настенный**	**шт**	**1**	21429	21429	–	–	–
					–	–	–	–	
	Итого по разделу 10					**246 430**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					246 430			
Раздел 11 Санузел (женский)									
10	**5910-1000-1000 (пл)**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**1**	19102	19102	–	–	–
					–	–	–	–	
	Итого по разделу 11					**19 102**			
	в том числе								

		- оборудование, тенге				19 102			
	Раздел 12 Раздевалка (мужская)								
11	**5910-1000-1000 (пл)**	**Металлический шкаф для раздевалок 1-секционный**	**шт**	**10**	13750	137500	–	–	–
					–	–	–	–	
12	**5910-1000-1000 (пл)**	**Стол туалетный с зеркалом 600x600x1700**	**шт**	**1**	57143	57143	–	–	–
					–	–	–	–	
13	**5910-1000-1000 (пл)**	**Скамья для переодевания 1500x300x460**	**шт**	**2**	15179	30358	–	–	–
					–	–	–	–	
14	**5910-1000-1000 (пл)**	**Фен для сушки волос настенный**	**шт**	**1**	21429	21429	–	–	–
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 12				**246 430**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				246 430			
	Раздел 13 Санузел (мужской)								
15	**5910-1000-1000 (пл)**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**1**	19102	19102	–	–	–
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 13				**19 102**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				19 102			

Раздел 14 Спортзал

16	5910-1000-1000 (пл)	**Баскетбольная стойка Spalding 2013**	**шт**	**2**	125000	250000	–	–	–
					–	–	–	–	
17	5910-1000-1000 (пл)	**Kv,Rezac сетка волейбольная тренировочная**	**шт**	**1**	75893	75893	–	–	–
					–	–	–	–	
18	5910-1000-1000 (пл)	**Ворота футбольная юниорские переносные 5000x2000**	**шт**	**2**	26786	53572	–	–	–
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 14				**379 465**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				379 465			
	Раздел 15 Комната отдыха								
19	5910-1000-1000 (пл)	**Диван полумягкий**	**шт**	**2**	53571	107142	–	–	–
					–	–	–	–	
20	5910-1000-1000 (пл)	**Шкаф многофункциональный 630x450x1800**	**шт**	**1**	66964	66964	–	–	–
					–	–	–	–	
21	5910-1000-1000 (пл)	**Шкаф для документов**	**шт**	**1**	22321	22321	–	–	–
					–	–	–	–	
22	5910-1000-1000 (пл)	**Стол 1200x600x750**	**шт**	**1**	22500	22500	–	–	–
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 15				**218 927**			

	в том числе								
	- оборудование, тенге				218 927				
	Раздел 16 Санузел с душевой								
23	**5910-1000-1000 (пл)**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**1**	19102	19102	–	–	–
					–	–	–	–	
24	**5910-1000-1000 (пл)**	**Металлический шкаф для раздевалок 1-секционный**	**шт**	**2**	13750	27500	–	–	–
					–	–	–	–	
	Итого по разделу 16					**46 602**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					46 602			
	Раздел 14 Санузел общий								
25	**5910-1000-1000 (пл)**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**1**	19102	19102	–	–	–
					–	–	–	–	
	Итого по разделу 17					**19 102**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					19 102			
	Итого по смете					**1 540 290**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					1 540 290			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							**23427718**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4427428**			

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380877		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136017		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10855396	
- Оборудование, инвентарь	Тенге							
- Накладные расходы	Тенге						2602284	
- Сметная прибыль	Тенге							3608102
								1954767

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Абекенов К. Д.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Байгазиев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Аманбаев Н.Н.

Авторский надзор
ТОО «А-НУР invest жоба»»

_____ Атагулов Т.М