Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август №1) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
наружные инженерные сети	4 000 000	3 571 429	3 746 584	3 746 584					428 571	4 000 000

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2020 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., KZ89VJE00043506** **2020 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Койланов И.Э.** **2020 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

Объект: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №72 от 2020-04-30

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)
за август 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 05-01- Наружные сети связи									
		РАЗДЕЛ 1.Вынос сетей телефонизации									
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**120,8736**	**257,77**	**244,13**	**31157**	**29508**	**--**	**6450**	**40616**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,64**	**60,47**	**1649**	**7309**		**3009**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**13,4304**	**1686,30**	**--**	**22648**	**--**	**--**	**16306**	**42070**
		НР - 72%; СП - 8%			**1686,30**	**--**	**22648**	**--**		**3116**	
3	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**23,7**	**358,99**	**327,07**	**8508**	**7751**	**3**	**2681**	**12084**
		НР - 72%; СП - 8%			**31,81**	**125,31**	**754**	**2970**		**895**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	т	40,7925	443,30	--	18083	--		--	19530
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	96,3981	35,46	35,46	3419	3419	--	906	4670
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	1258		346	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	10,7109	879,66	--	9422	--	--	6784	17502
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	9422	--		1296	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	28,64	3117,01	159,81	89271	4577	54313	31421	130348
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	30381	1357		9655	
				Телефонные колодцы							
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,8	6110,10	1758,80	17108	4925	9708	4261	23079
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	2475	2107		1710	
17	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	6	1087,16	--	6523	--	674	4445	11846
		НР - 76%; СП - 8%			974,84	--	5849	--		877	
				Трубные изделия							
43	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	716	1359,00	--	973044	--	973044	--	1050888
		СП - 8%			--	--	--	--		77844	
				Монтаж оптического кабеля							
47	Ц13-100904-0204 1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	480,392	384,81	116,59	184861	56007	445	93486	300615
		НР - 61%; СП - 8%			267,30	51,72	128409	24847		22268	
50	С123-060703-0936 2306-0703-0936 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015**	км	0,5092155	1767974,00	--	900280	--	900280	--	972302
				Заземление							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2264324	106187	1938467	166740	2625550
							201587	39848	--	194485	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1085141				
	Материалы		Тенге				445				
	Всего заработная плата		Тенге					153256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				900280				
		Накладные расходы	Тенге				93486				
		Сметная прибыль	Тенге				94290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1272917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					153256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206139				
	Материалы		Тенге				64698				
	Всего заработная плата		Тенге					88179			
	Транспортные расходы		Тенге				18083				
		Накладные расходы	Тенге				73254				
		Сметная прибыль	Тенге				22351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					88179			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				973044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973044				
		Сметная прибыль	Тенге				77844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2625549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					241435			

ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

Локальная смета 05-01- Наружные сети связи

РАЗДЕЛ 1.Вынос сетей телефонизации

Земляные работы

3	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	3,495	358,99	327,07	1255	1143	1	395	1782
		НР - 72%; СП - 8%			31,81	125,31	111	438		132	
		Телефонные колодцы									
17	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	3	1087,16	--	3261	--	336	2223	5923
		НР - 76%; СП - 8%			974,84	--	2925	--		439	
1	Е11-340201-0503 1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	4	22231,67	3379,48	88927	13518	28530	39569	138776
		НР - 76%; СП - 8%			11719,75	1296,45	46879	5186		10280	
3	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 (ККС3)**	м3	4,064	68114,00	--	276815	--	276815	--	298961
		СП - 8%			--	--	--	--		22145	
		Трубные изделия									
5	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,716	139706,08	--	100030	--	1213	75101	189141
		НР - 76%; СП - 8%			138012,00	--	98817	--		14010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство фундамента под шкаф									
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	0,588	2715,60	--	1597	--	--	1150	2966
		НР - 72%; СП - 8%			2715,60	--	1597	--		220	
7	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,726	29293,22	1012,34	21267	735	17348	3141	26360
		НР - 91%; СП - 8%			4385,22	368,49	3184	268		1953	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	1,36	877,82	19,99	1194	27	782	361	1679
		НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	385	4		124	
		Монтажные работы									
		Муфты									
14	Ц13-100902-0901 1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке на фундаменте**	шкаф	1	18855,73	1831,20	18856	1831	7953	6029	26876
		НР - 61%; СП - 8%			9072,00	812,40	9072	812		1991	
15	Прайс ТОО Альянс	**Шкаф распределения оптики ШРОУ-576/720F, укомлектованный двумя оптическими кроссами OK-ODF-4U-144F**	шт	1	428571,43	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				941772	17254	332978	127969	1121035
							162968	6707	428571	51294	
	Стоимость оборудования		Тенге				428571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				428571				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18856				
	Материалы		Тенге				7953				
	Всего заработная плата		Тенге					9884			
		Накладные расходы	Тенге				6029				
		Сметная прибыль	Тенге				1991				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9884			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494345				
	Материалы		Тенге				48210				
	Всего заработная плата		Тенге					159791			
	Местные материалы		Тенге				276815				
		Накладные расходы	Тенге				121939				
		Сметная прибыль	Тенге				49303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				665587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					159791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1121035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					169676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3746584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364555				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123442			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2271445		
		- Перевозка грузов	Тенге				18083				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						428571		
		- Накладные расходы	Тенге							294709	
		- Сметная прибыль	Тенге							245779	
		Итого в текущих ценах с К= 0,95324940594	Тенге								3 571 429
		НДС 12 %	Тенге								428 571
		ВСЕГО ПО АКТУ № 1	Тенге								4 000 000

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель_____Сабралин С.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор_____Суворов А. А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588

аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556

_____Бухонин Р.В.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Проектно-строительная компания ППК"

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» **_____Койланов И.Э.**
«___» _____ 20___ г.
(подпись)